Утверждены Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания "Достар"
Наименование стройки -Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц **2021 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№25	01.07.2020г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области	**210 038 987,33**								**22 504 177,21**	
за 2021 год		**26 619 758,33**							**3 194 371,00**	**29 814 129,33**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

_____ **Оспанов Р.С.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

МП

Подрядчик:

Представитель ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ **Набиев А.К.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

МП

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование стройки - Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области. Корректировка
Наименование объекта - Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области. Корректировка
Договор №25 от 01 июля 2020г.

Акт приемки выполненных работ №4

за октябрь месяц 2021 г.

на Обшестроительные работы школы. НЭС. НВК.

Составлен(а) I квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
			Проемы										
1	21	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	7,5400		3005,53	565,09	22662	4261	8606	9927	35196
			НР - 90%; СП - 8%				1299,06	163,82	9795	1235		2607	
2	22	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2	2,8000		4004,02	125,66	11211	352	6370	4192	16635
			НР - 90%; СП - 8%				1603,10	60,22	4489	169		1232	
3	23	261-104-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м2	3,3400		33105,00	--	110571	--	110571	--	119417
			СП - 8%				--	--	--	--		8846	
4	24	261-104-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	м2	7,0000		30146,00	--	211022	--	211022	--	227904
			СП - 8%				--	--	--	--		16882	
5	25	223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	1,0000		4148,00	--	4148	--	4148	--	4480
			СП - 8%				--	--	--	--		332	
6	26	223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	6,0000		4148,00	--	24888	--	24888	--	26879
			СП - 8%				--	--	--	--		1991	
7	27	223-502-0304 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	7,0000		5262,00	--	36834	--	36834	--	39781

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2947	
			Окна продуха ОП-1									
8	33	1110-0106-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Заполнение переплетами одинарными глухими**	м2	2,1692	5282,47	185,72	11459	403	6281	4452	17184
			НР - 90%; СП - 8%			2201,06	79,43	4775	172		1273	
9	34	223-102-0202 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	2,1909	22203,00	--	48644	--	48644	--	52536
			СП - 8%			--	--	--	--		3892	
10	35	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,0356	66855,37	2828,06	2383	101	135	1495	4189
			НР - 69%; СП - 8%			60253,80	558,08	2147	20		310	
11	36	222-509-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	0,0356	764268,00	--	27239	--	27239	--	29418
			СП - 8%			--	--	--	--		2179	
12	37	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,1692	1024,62	0,97	2223	2	303	1535	4059
			НР - 80%; СП - 8%			884,37	0,46	1918	1		301	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				513284	5119	485041	21601	577678
								23124	1597	--	42792	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				417792				
			Материалы	Тенге				21560				
			Всего заработная плата	Тенге					22554			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				370237				
			Накладные расходы	Тенге				20106				
			Сметная прибыль	Тенге				35033				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				472931				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					22554			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				95492				
			Материалы	Тенге				134				
			Всего заработная плата	Тенге					2167			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				93109				
			Накладные расходы	Тенге				1495				
			Сметная прибыль	Тенге				7759				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				104746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2167			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				577677				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					24721			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				513284	5119	485041	21601	577678
								23124	1597	--	42792	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				417792				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	Тенге				21560				
			Всего заработная плата	Тенге					22554			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				370237				
			Накладные расходы	Тенге				20106				
			Сметная прибыль	Тенге				35033				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				472931				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					22554			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				95492				
			Материалы	Тенге				134				
			Всего заработная плата	Тенге					2167			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				93109				
			Накладные расходы	Тенге				1495				
			Сметная прибыль	Тенге				7759				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				104746				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2167			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				577677				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					24721			
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 2.Стены									
			Наружние стены выше 2 этажа кладки									
13	38	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа выше 4 м**	м3 кладки	186,2102	13326,11	1421,79	2481458	264751	859682	1325911	4111959
			НР - 93%; СП - 8%			7287,60	368,86	1357025	68685		304590	
14	42	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м / прим.**	м2 (за вычетом проемов)	349,6940	2580,14	115,32	902259	40327	154704	667563	1695408
			НР - 93%; СП - 8%			2022,42	30,26	707228	10582		125586	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3383717	305078	1014386	1993474	5807367
								2064253	79267	--	430176	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3383717				
			Материалы	Тенге				1014385				
			Всего заработная плата	Тенге					2143520			
			Накладные расходы	Тенге				1993474				
			Сметная прибыль	Тенге				430176				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5807367				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1549
			Сметная заработная плата	Тенге					2143520			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5807367				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1549
			Сметная заработная плата	Тенге					2143520			
			РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы									
			Стены									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	270	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	8460,8100	1164,80	61,30	9855151	518648	2536381	5798904	16906379
						803,72	53,01	6800122	448508		1252324	
16	275	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	889,3000	1574,82	70,26	1400487	62482	353514	830827	2409819
						1107,04	60,77	984491	54043		178505	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11255638	581130	2889895	6629731	19316198
								7784613	502551	--	1430829	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11255638				
		Материалы		Тенге				2889897				
		Всего заработная плата		Тенге					8287164			
			Накладные расходы	Тенге				6629731				
			Сметная прибыль	Тенге				1430829				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19316198				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5836
			Сметная заработная плата	Тенге					8287164			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19316198				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5836
			Сметная заработная плата	Тенге					8287164			
			РАЗДЕЛ 4.Разные работы									
			Воздухозаборные шахты №1 и №2									
17	315	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	5,8005	13727,25	1662,21	79625	9642	26779	42486	131880
						7448,32	427,53	43204	2480		9769	
18	316	213-101-0503 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150** *СП - 8%*	1000 шт.	1,7574	67335,00	--	118335	--	118335	--	127802
						--	--	--	--		9467	
19	317	1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1,0000	4413,63	1022,97	4414	1023	660	3518	8566
						2731,05	250,13	2731	250		635	
20	318	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1,0000	2104,67	60,74	2105	61	581	1743	4156
						1462,60	14,82	1463	15		308	
			Крыльцо №1									
21	436	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,7400	1245,06	244,44	2166	425	636	1193	3627
						634,88	94,28	1105	164		269	
22	437	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,7400	2488,02	2,20	4329	3	3888	409	5117
						252,00	0,77	438	1		379	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	438	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6,9600	901,21	6,44	6272	45	3983	2107	9050
			НР - 93%; СП - 8%			322,45	3,09	2244	22		670	
24	439	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	1,7100	26692,98	1351,99	45645	2312	36306	6954	56807
			НР - 91%; СП - 8%			4109,58	359,07	7027	614		4208	
25	440	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	1,3200	26692,98	1351,99	35235	1785	28025	5368	43851
			НР - 91%; СП - 8%			4109,58	359,07	5425	474		3248	
26	441	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,6000	25389,41	1761,81	15234	1057	12788	1508	18081
			НР - 91%; СП - 8%			2314,47	446,68	1389	268		1339	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				313360	16353	231981	65286	408937
								65026	4288	--	30292	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				313360				
		Материалы		Тенге				113645				
		Всего заработная плата		Тенге					69314			
		Местные материалы		Тенге				118335				
			Накладные расходы	Тенге				65286				
			Сметная прибыль	Тенге				30292				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				408938				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					69314			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				408938				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					69314			
			ОТДЕЛ 1.Наружные сети электроснабжения №4-1-1									
			Фундамент									
27	27	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	2,0000	1866,95	991,31	3734	1982	--	2990	7262
			НР - 118%; СП - 8%			875,64	391,22	1751	782		538	
28	28	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	1,3600	37071,00	--	50417	--	50417	--	54450
			СП - 8%			--	--	--	--		4033	
29	29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,3000	6292,37	1850,62	1888	555	1031	521	2601
			НР - 93%; СП - 8%			1008,10	857,92	302	257		193	
30	30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	75,0000	915,27	20,50	68645	1538	42923	22706	98660
			НР - 93%; СП - 8%			322,45	3,09	24184	232		7308	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5.ВЛ10кВ									
31	34.1	1308-0205-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32**	км	8,0730	73303,38	38728,44	591778	312655	18514	265183	925518
			НР - 72%, СП - 8%			32281,60	13340,88	260609	107701		68557	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				591778	312655	112885	291400	1088491
								260609	107701	--	80629	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				591778				
		Материалы		Тенге				18514				
		Всего заработная плата		Тенге					368310			
			Накладные расходы	Тенге				265183				
			Сметная прибыль	Тенге				68557				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				925518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
			Сметная заработная плата	Тенге					368310			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				925518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
			Сметная заработная плата	Тенге					368310			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				716462	316730	4734188	9001492	27198671
								286846	108972	--	2014718	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				591778				
		Материалы		Тенге				18514				
		Всего заработная плата		Тенге					368310			
			Накладные расходы	Тенге				265183				
			Сметная прибыль	Тенге				68557				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				925518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
			Сметная заработная плата	Тенге					368310			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				124684				
		Материалы		Тенге				43954				
		Всего заработная плата		Тенге					27508			
		Местные материалы		Тенге				50417				
			Накладные расходы	Тенге				26217				
			Сметная прибыль	Тенге				12072				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				162973				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					27508			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1088491				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
			Сметная заработная плата	Тенге					395818			
			ОТДЕЛ 2.Наружные сети водоснабжения и канализации									
			РАЗДЕЛ 6.К1									
32	43.1	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	11,0760	33968,17	7823,39	376231	86652	137726	187377	608696
			НР - 99%, СП - 8%			13710,10	3378,14	151853	37416		45089	
33	50.1	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1466	522916,06	158024,34	76659	23167	1168	59143	146666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			356915,00	50590,30	52324	7417		10864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**452890**	**109819**	**138894**	**246520**	**755362**
							204177	**44833**	**--**	**55953**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**452890**				
	Материалы		Тенге				**138896**				
	Всего заработная плата		Тенге					**249010**			
		Накладные расходы	Тенге				**246520**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55953**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**755363**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**
		Сметная заработная плата	Тенге					**249010**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**755363**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**
		Сметная заработная плата	Тенге					**249010**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**452890**	**109819**	**138894**	**246520**	**755362**
							204177	**44833**	**--**	**55953**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**452890**				
	Материалы		Тенге				**138896**				
	Всего заработная плата		Тенге					**249010**			
		Накладные расходы	Тенге				**246520**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55953**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**755363**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**
		Сметная заработная плата	Тенге					**249010**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**755363**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**
		Сметная заработная плата	Тенге					**249010**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**16122067**	**1329110**	**4873082**	**9248012**	**27954033**
							10404915	**739911**	**--**	**2070671**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**591778**				
	Материалы		Тенге				**18514**				
	Всего заработная плата		Тенге					**368310**			
		Накладные расходы	Тенге				**265183**				
		Сметная прибыль	Тенге				**68557**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**925518**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**215**
		Сметная заработная плата	Тенге					**368310**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15530289**				
	Материалы		Тенге				**4200777**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10776516**			
	Местные материалы		Тенге				**168752**				
		Накладные расходы	Тенге				**8961228**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1959322**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26450839**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7619**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10776516**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**27376357**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7834**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11144826**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27954034**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10428039**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1334229**			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						741508			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4873083		
			- Накладные расходы	Тенге								9248012	
			- Сметная прибыль	Тенге								2070671	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									**27 954 034,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге									**27 954 034,00**
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								1,5%	419 310,51
			Итого										28 373 344,51
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2%	Тенге								2,2%	624 213,58
			Итого										28 997 558,09
			Непредвиденные работы и затраты-2%									2%	579 951,16
			Итого сметная стоимость										29 577 509,25
			НДС, 12%	Тенге								12%	**3 549 301,11**
			ИТОГО с НДС										**33 126 810,36**
			Итого с понижающим коэффициентом К= 0,9	Тенге									**29 814 129,33**
			в том чмсле НДС										3 194 371,00

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

_____ **Оспанов Р.С.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "Астанасертификация"

_____ **Смагулов М.Ж.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор:
Филиал "Енбек-Аршалы" РГП
на ПВХ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК

(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный специалист отдела строительства объектов социальной сферы
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

_____ **Жунусов Р.С.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:
Представитель ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ **Набиев А.К.**
(должность, Ф.И.О., подпись)