ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-051140009048-20201016-41287922
1.1. Номер учетной системы 00000000062
2. Дата выписки 16.10.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 14.10.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 051140009048
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0047072
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ658560000007038404
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк "ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140010115
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственный учреждение Отдел строительства Аршалынского района
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, Ташенова, 47
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ33070103KSN0306000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 051140009048
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140010115
26.2 Наименование Государственный учреждение "Отдел строительства Аршалынского района
26.3 Адрес доставки Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, Ташенова, 47
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер
27.4. Дата
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

ументы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 00000000055
32.2 Дата 14.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области				1	89285714.29	89285714.29			89285714.29	12%	10714285.71	100000000.00			1	
				Всего по счету:				89285714.29		0.00	89285714.29		10714285.71	100000000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
8gXk3zARts//tWURtbp78P7wvM9Xg5u/kgh0BCK/2a3p
+gb8H8RCwm7XkOyj9PTe
05A1Juc4PiJd6pQAHP34DQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ОМАРОВ УВАИДИЛДА ЖИНАКБАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственный учреждение "Отдел строительства Аршалынского района**	**060140010115**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70**	**051140009048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №25	

Номер документа	Дата составления
00000000055	**14.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области			усл	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71
				Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Мухамедиев Т.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2020

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственный учреждение "Отдел строительства Аршалынского района *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140010115
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	051140009048

Договор (контракт) Договор №25 от 26 июня 2020 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000055	14.10.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 300 ученических мест в а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области		усл	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71	100 000 000,00
			Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71	100 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Кабиев А.К. / Принял (Заказчик) руководитель / Макалко Т.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

форма КС-3

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания "Достар"
Наименование стройки -Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ** месяц **2020 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№25	26.06.2020г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области	**149 107 143**									**17 892 857,19**	**167 000 000**
за 2020 год		**89 285 714**								**10 714 285,71**	**100 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

_____ **Махаева Г.К.**
(должность, Ф.И.О., подпись)
МП

Подрядчик:

Представитель ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ **Набиев А.К.**
(должность, Ф.И.О., подпись)
МП

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Наименование стройки - Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области

Наименование объекта - Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области

Договор №25 от 26 июня 2020г.

Акт приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
1	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	29	2520,17	1194,69	73085	34646	25311	0,94	27
		шт. сборных конструкций		744,92	438,28	21603	12710	62,1	0,45	13
2	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	389	3555,91	1788,74	1383247	695819	464711	1,18	459
		шт. сборных конструкций		938,10	674,46	364921	262365	62,1	0,69	269
3	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	30	1986,12	29,66	59583	890	5036	0,20	6
		м2 поверхности		151,98	5,98	4559	179	50,8	0,01	–
4	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	827,615	732,11	13,37	605905	11061	104863	0,21	175
		м2 поверхности		178,95	1,71	148099	1413	50,8	–	2
5	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,6415	241040,85	1384,43	154628	888	21761	56,40	36
		т металлических изделий		44298,82	460,97	28418	296	50,8	0,54	–
6	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0102334	147885,22	–	1513	–	64	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,207296	147885,22	–	30656	–	1300	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,01851	241040,85	1384,43	4462	26	628	56,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т металлических изделий		44298,82	460,97	820	9	50,8	0,54	–
9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01851	142785,22	–	2643	–	112	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	23,62	21858,27	782,61	516292	18485	52627	3,06	72
		м3		2374,19	199,69	56078	4717	48,5	0,23	5
11	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	78,6	30137,64	2956,60	2368819	232389	385691	8,25	648
		м3		6558,75	619,72	515518	48710	48,5	0,72	57
12	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	3,30712	159860,81	–	528679	–	22416	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1269063	147885,22	–	18768	–	796	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,002016	159860,81	–	322	–	14	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0005044	147885,22	–	75	–	3	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	2	308,26	151,55	617	303	222	0,15	–
		шт. сборных конструкций		114,83	36,71	230	73	62,1	0,04	–
17	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,02	65019,23	–	1300	–	55	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
18	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1,542255	21887,11	7968,70	33756	12290	13895	14,10	22
		т конструкций		10939,91	1790,02	16872	2761	60,9	1,60	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1,542	329955,06	–	508791	–	21573	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,634	62,73	1,05	2612	44	770	0,03	1
		м2		27,85	0,17	1160	7	54,2	–	–
21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	41,634	124,44	1,65	5181	69	1035	0,04	2
		м2		34,30	0,34	1428	14	54,2	–	–
				Приямок ВК						
22	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	1,8	470,14	106,75	846	192	292	0,26	–
		м2 покрытия		192,15	31,73	346	57	60,9	0,03	–
23	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,144	20155,81	5,83	2902	1	365	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		2650,72	–	382	–	60,9	–	–
24	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1,8	651,56	19,02	1173	34	347	0,36	1
		м2 стяжки		250,79	9,60	451	17	60,9	0,01	–
25	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	1,8	263,79	0,54	475	1	245	0,29	1
		м2 поверхности		246,70	0,26	444	–	48,5	–	–
26	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	0,6	19566,91	782,61	11740	470	1279	3,06	2
		м3		2374,19	199,69	1425	120	48,5	0,23	–
27	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6,72	732,11	13,37	4920	90	851	0,21	1
		м2 поверхности		178,95	1,71	1203	11	50,8	–	–
28	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	1,8	3383,80	80,67	6091	145	472	0,23	–
		м2		157,46	33,47	283	60	59,8	0,03	–
				Фундамент под насос						
29	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	1,96	470,14	106,75	921	209	318	0,26	1
		м2 покрытия		192,15	31,73	377	62	60,9	0,03	–
30	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,02	21751,62	656,17	22187	669	2580	3,94	4
		м3		2953,98	224,00	3013	228	48,5	0,23	–
				Приямок ПРм-1						
31	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	9,2	198,47	22,35	1826	206	417	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 площади уплотнения		50,62	7,51	466	69	60,9	0,01	–
32	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,92	21511,53	5,83	19791	5	2387	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		2650,72	–	2439	–	60,9	–	–
33	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	7,24	19566,91	782,61	141664	5666	15428	3,06	22
		м3		2374,19	199,69	17189	1446	48,5	0,23	2
34	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	9,2	651,56	19,02	5994	175	1775	0,36	3
		м2 стяжки		250,79	9,60	2307	88	60,9	0,01	–
35	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	9,2	304,56	9,73	2802	90	201	0,01	–
		м2 стяжки		9,30	4,76	86	44	60,9	–	–
36	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	9,2	263,79	0,54	2427	5	1252	0,29	3
		м2 поверхности		246,70	0,26	2270	2	48,5	–	–
37	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	6,336	576,61	51,80	3653	328	2195	0,65	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	3316	255	54,8	0,05	–
38	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6,336	732,11	13,37	4639	85	803	0,21	1
		м2 поверхности		178,95	1,71	1134	11	50,8	–	–
39	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	20,264	872,29	51,80	17676	1050	7273	0,65	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности		523,38	40,23	10606	815	54,8	0,05	1
40	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	4	516,81	0,85	2067	3	1382	0,58	2
		м трубопровода		513,80	0,29	2055	1	60,4	–	–
41	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,082	415385,91	5714,81	34062	469	2979	42,30	3
		т металлических изделий		33224,11	2125,59	2724	174	50,8	2,49	–
42	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,362	49851,49	17977,45	18046	6508	7492	28,90	10
		т конструкций		24099,42	5174,46	8724	1873	60,9	5,25	2
43	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,362	299951,71	–	108583	–	4604	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перегородки								
44	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	3,0408	20155,81	5,83	61290	18	7716	3,66	11
		м3 подстилающего слоя		2650,72	–	8060	–	60,9	–	–
45	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,13979	10040,46	899,37	1404	126	730	11,60	2
		т		9111,10	371,00	1274	52	48,5	0,38	–
46	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,05103	159860,81	–	8158	–	346	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
47	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0020713	147885,22	–	306	–	13	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
48	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,07943	195357,61	–	15517	–	658	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
49	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	6,0816	1872,60	29,66	11388	180	992	0,20	1
		м2 поверхности		151,98	5,98	924	36	50,8	0,01	–
		Венткамера								
50	11-100102-0605 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка пергамином	19,2687	154,22	0,72	2972	14	902	0,08	2
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		64,24	0,34	1238	7	59,8	–	–
51	11-260201-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,84528	26485,68	1902,90	22388	1608	11756	25,84	22
		м3 изоляции		21547,72	631,70	18214	534	55,3	0,74	1
52	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	19,2687	39,59	0,72	763	14	456	0,06	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		38,13	0,34	735	7	54,8	–	–
53	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	1,9413599	34495,37	–	66968	–	2839	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
54	11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	14,088	1667,31	23,10	23489	325	9477	1,28	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1042,89	11,02	14692	155	54,8	0,01	–
55	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	19,2687	1546,84	23,10	29806	445	11698	1,15	22
		м2 оштукатуриваемой поверхности		936,97	11,02	18054	212	54,8	0,01	–
56	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,0750484	66587,97	3122,64	4997	234	3226	82,10	6
		т конструкций		62076,63	1184,22	4659	89	60,9	1,22	–
57	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0750484	257857,35	–	19352	–	821	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
				Перекрытие						
58	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	75	3130,10	595,04	234757	44628	86304	1,74	131
		шт. сборных конструкций		1434,33	138,29	107575	10372	62,1	0,16	12
59	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	193	4743,00	801,36	915399	154662	342811	2,66	513
		шт. сборных конструкций		2245,28	187,97	433339	36279	62,1	0,22	42
60	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	2143,3	6279,00	–	13457781	–	570610	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
				Полы						
				Тип 2						
61	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	1918,6	198,47	22,35	380776	42873	86951	0,07	131
		м2 площади уплотнения		50,62	7,51	97125	14413	60,9	0,01	17
				Тип 1						
62	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	170,9	198,47	22,35	33918	3819	7745	0,07	12
		м2 площади уплотнения		50,62	7,51	8651	1284	60,9	0,01	2
63	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	13,672	20155,81	5,83	275570	80	34691	3,66	50
		м3 подстилающего слоя		2650,72	–	36241	–	60,9	–	–
64	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	170,9	881,10	68,38	150581	11686	36518	0,36	62
		м2 покрытия		254,31	23,43	43462	4005	60,9	0,03	5
65	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	170,9	-193,52	-5,56	-33073	-950	-3304	-0,02	-4
		м2 покрытия		-14,65	-2,87	-2504	-491	60,9	–	–
				Проемы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	7,54	1866,37	331,34	14072	2498	4461	0,90	7
		м2		732,47	89,69	5523	676	59,8	0,10	1
67	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	2,8	3007,89	70,00	8422	196	2011	1,15	3
		м2		914,25	33,29	2560	93	59,8	0,04	–
68	21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	3,34	31524,79	–	105293	–	4464	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
69	21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	7	28707,09	–	200950	–	8520	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
70	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	1	4072,21	–	4072	–	173	–	–
		пара		–	–	–	–	–	–	–
71	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	6	4072,21	–	24433	–	1036	–	–
		пара		–	–	–	–	–	–	–
72	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	7	5039,72	–	35278	–	1496	–	–
		шт.		--	–	–	–	–	–	–
73	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	4,8	3118,35	116,08	14968	557	3819	1,30	6
		м2		1010,97	53,31	4853	256	59,8	0,07	–
74	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	4,8	15501,73	–	74408	–	3155	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	140,7	255,58	1,55	35960	218	20877	0,30	42
		м2 отделываемой поверхности		239,95	0,83	33761	117	54,8	–	–
76	11-150206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	260,9	316,49	3,10	82574	810	36879	0,29	77
		м2 отделываемой поверхности		222,30	1,66	57997	434	54,8	–	1
77	11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	3524	39,86	0,50	140455	1762	70600	0,04	155
		м2 окрашиваемой поверхности		31,87	0,25	112298	868	54,8	–	1
78	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	401,6	75,84	0,50	30457	201	16633	0,09	37
		м2 окрашиваемой поверхности		66,63	0,25	26759	99	54,8	–	–
		Окна продуха ОП-1								
79	11-100106-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Заполнение переплетами одинарными глухими	2,1692	3568,60	117,96	7741	256	2114	1,67	4
		м2		1278,69	42,08	2774	91	59,8	0,04	–
80	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	27,72	9807,27	–	271858	–	11527	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23450865	1289570			2838
			Тенге			2259206	408177			437
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22691490				
	Материалы -		Тенге			4408864				
	Всего заработная плата -		Тенге				2630350			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1326113				
	Местные материалы -		Тенге			13459081				
		Накладные расходы -	Тенге			2523841				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1498198		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1025643		
		Сметная прибыль -	Тенге			2017226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27232557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3230
		Сметная заработная плата -	Тенге				2630350			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			757308				
	Материалы -		Тенге			7512				
	Всего заработная плата -		Тенге				34978			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			700509				
		Накладные расходы -	Тенге			54314				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21301		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33013		
		Сметная прибыль -	Тенге			64930				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			876552				

1	2	3
		Нормативная трудоемкость -
		Сметная заработная плата -
Стоимость сантехнических работ -		
Материалы -		
Всего заработная плата -		
		Накладные расходы -
		в т.ч. накладные первого уровня -
		в т.ч. накладные второго уровня -
		Сметная прибыль -
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		
		Нормативная трудоемкость -
		Сметная заработная плата -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
		Нормативная трудоемкость -
		Сметная заработная плата -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1
Стоимость общестроительных работ -		
Материалы -		
Всего заработная плата -		
Стоимость материалов и конструкций -		
Местные материалы -		
		Накладные расходы -
		в т.ч. накладные первого уровня -
		в т.ч. накладные второго уровня -
		Сметная прибыль -
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		
		Нормативная трудоемкость -
		Сметная заработная плата -
Стоимость металломонтажных работ -		
Материалы -		
Всего заработная плата -		
Стоимость материалов и конструкций -		
		Накладные расходы -
		в т.ч. накладные первого уровня -
		в т.ч. накладные второго уровня -
		Сметная прибыль -
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		
		Нормативная трудоемкость -
		Сметная заработная плата -
Стоимость сантехнических работ -		
Материалы -		
Всего заработная плата -		
		Накладные расходы -
		в т.ч. накладные первого уровня -
		в т.ч. накладные второго уровня -
		Сметная прибыль -
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		

4	5	6	7	8	9	10	11
чел.-ч							43
Тенге				34978			
Тенге			2067				
Тенге			9				
Тенге				2056			
Тенге			1382				
Тенге					1242		
Тенге					140		
Тенге			276				
Тенге			3726				
чел.-ч							2
Тенге				2056			
Тенге			28112834				
чел.-ч							3275
Тенге				2667384			
Тенге			23450865	1289570			2838
Тенге			2259206	408177			437
Тенге			22691490				
Тенге			4408864				
Тенге				2630350			
Тенге			1326113				
Тенге			13459081				
Тенге			2523841				
Тенге					1498198		
Тенге					1025643		
Тенге			2017226				
Тенге			27232557				
чел.-ч							3230
Тенге				2630350			
Тенге			757308				
Тенге			7512				
Тенге				34978			
Тенге			700509				
Тенге			54314				
Тенге					21301		
Тенге					33013		
Тенге			64930				
Тенге			876552				
чел.-ч							43
Тенге				34978			
Тенге			2067				
Тенге			9				
Тенге				2056			
Тенге			1382				
Тенге					1242		
Тенге					140		
Тенге			276				
Тенге			3726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2056			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			28112834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3275
		Сметная заработная плата -	Тенге				2667384			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.Стены								
81	21-030101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	53,189	56758,93	–	3018951	–	128004	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
82	21-030101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	260,25	56758,93	–	14771512	–	626312	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
83	21-110103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	51,9024	24995,47	–	1297325	–	55007	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
84	21-030101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	104,518	56758,93	–	5932330	–	251531	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
85	21-030101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	197,186	56758,93	–	11192066	–	474544	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
86	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	40,79	65019,23	–	2652134	–	112450	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
87	21-040107-9908 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90	3,06	–	–	–	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
88	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	6,452744	329955,06	–	2129116	–	90274	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,72	41660,40	–	29995	–	1272	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
90	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,17538	147885,22	–	25936	–	1100	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
91	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,835	195357,61	–	163124	–	6916	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
92	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,3511	195357,61	–	68590	–	2908	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			41281079	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39151963				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1554975				
	Местные материалы -		Тенге			37596988				
		Накладные расходы -	Тенге			1660043				
		Сметная прибыль -	Тенге			3264960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44076967				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2129116				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2129116				
		Накладные расходы -	Тенге			90274				
		Сметная прибыль -	Тенге			177551				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2396941				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46473908				
		РАЗДЕЛ 3.ПП								
93	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1973,62	6279,00	–	12392360	–	525436	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12392360	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12392360				
	Местные материалы -		Тенге			12392360				
		Накладные расходы -	Тенге			525436				
		Сметная прибыль -	Тенге			1033424				

1	2	3	4
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**
			Тенге
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге
	Местные материалы -		Тенге
		Накладные расходы -	Тенге
		Сметная прибыль -	Тенге
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге
		Накладные расходы -	Тенге
		Сметная прибыль -	Тенге
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**
			Тенге
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге
	Материалы -		Тенге
	Всего заработная плата -		Тенге
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге
	Местные материалы -		Тенге
		Накладные расходы -	Тенге
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге
		Сметная прибыль -	Тенге
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
		Сметная заработная плата -	Тенге
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге
	Материалы -		Тенге
	Всего заработная плата -		Тенге
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге
		Накладные расходы -	Тенге
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге
		Сметная прибыль -	Тенге
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
		Сметная заработная плата -	Тенге
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге
	Материалы -		Тенге
	Всего заработная плата -		Тенге
		Накладные расходы -	Тенге
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге
		Сметная прибыль -	Тенге

5	6	7	8	9	10	11
		13951220				
		13951220				
		53673439	–			–
		–	–			–
		51544323				
		1554975				
		49989348				
		2185479				
		4298384				
		58028186				
		2129116				
		2129116				
		90274				
		177551				
		2396941				
		60425128				
		77124303	1289570			2838
		2259206	408177			437
		74235813				
		4408864				
			2630350			
		2881088				
		63448429				
		4709320				
				1498198		
				3211122		
		6315611				
		85260744				
						3230
			2630350			
		2886423				
		7512				
			34978			
		2829624				
		144589				
				21301		
				123288		
		242481				
		3273493				
						43
			34978			
		2067				
		9				
			2056			
		1382				
				1242		
				140		
		276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2056			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			88537938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3275
		Сметная заработная плата -	Тенге				2667384			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			88 537 938				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге							
		В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге			88 537 938				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		1 328 069				
		Итого				89 866 007				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. 2,2%	Тенге	2,2%		1 977 052				
		Итого сметная стоимость				91 843 059				
		в т.ч.на 2018 год -61,53%	Тенге	61,53%		56 511 034				
		в т.ч.на 2019год - 38,46%	Тенге	38,46%		35 322 840				
						91 833 875				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-51%. К=1,0599383	Тенге	1,0599383		59 898 209				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-49%. К=1,112825		1,1128250		39 308 140				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				99 206 349				
		НДС, 12%	Тенге	12%		11 904 762				
		ИТОГО с НДС				111 111 111				
		Тендерная скидка 10%	Тенге	10%		11 111 111				
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом тендерной скидки:	Тенге			100 000 000				
		в том числе НДС 12%	Тенге			10 714 286				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

_____ Ержанов М.К.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Астанасертификация"

_____ Ерназамедов А.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор:
Главный инженер "Сарыбек-Аршалы" РГП
"Дорстрой" ИУ КУИС МВД РК

_____ Валиев Ч.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:
Представитель ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ Набиев А.К.
(должность, Ф.И.О., подпись)