Форма № КС-3

Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания "Достар"
Договор № 25 от 01.07.2021 г.
Наименование стройки: Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области

С П Р А В К А №
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№25	01 07 2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 106 665 903,63**								**118 571 346,82**	
в том числе в отчетном месяце:		**111 674 321,21**							**13 400 918,55**	**125 075 239,76**

Заказчик:

Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
БИН 051140009048

Омаров У.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор:

Инженер эксперт ТОО "Астанасертификация"
БИН 010440004701

Смагулов М.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2.2%	Тенге							2,2%	2 613 289,37
	Итого									121 399 169,73
	Непредвиденные работы и затраты-2%								2%	2 427 983,39
	Итого сметная стоимость									124 082 579,12
	НДС, 12%	Тенге							12%	**14 889 909,49**
	ИТОГО с НДС									**138 972 488,62**
	Итого с понижающим коэффициентом К= 0,9	Тенге								**125 075 239,76**
	в том числе НДС									13 400 918,55

Заказчик:

дитель

правление строительства, архитектуры и градостроительства

(должность, Ф.И.О., подпись)

вный специалист отдела строительства объектов социальной сферы

"Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Жунусов Р.С.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор:

Инженер эксперт ТОО "Астанасертификация"

Смагулов М.Ж.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор:

Инженер эксперт

ТОО «Мунай Интер Кулы,ЦС»

Валиев Н.С.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Многопрофильная компания "Достар"

Очарова У.Ж.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование стройки - Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области. Корректировка
Наименование объекта - Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области. Корректировка
Договор №25 от 01 июля 2020г.

Акт приемки выполненных работ №

за октябрь месяц 2022 г.

на Общестроительные работы. НВК. НТС. Благоустройство школы.

Составлен(а) I квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Общестроительные работы. Смета №2-1-1										
			РАЗДЕЛ 1.Кровля										
			Слуховые окна ОС-1										
1	**66**	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м² кровли**	**8.88**		**3464.37**	**34.83**	**30764**	**309**	**15014**	**14260**	**48626**
			НР - 92%; СП - 8%				**1738.88**	**6.65**	**15441**	**59**		**3602**	
2	**67**	**224-101-0301 РСНБ РК 2022**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м²**	**9.82128**		**3633.00**	**--**	**35681**	**--**	**35681**	**--**	**38535**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2854**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**66445**	**309**	**50695**	**14260**	**87161**
									15441	**59**	**--**	**6456**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**66445**				
		Материалы		Тенге					**15013**				
		Всего заработная плата		Тенге						**15500**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**35681**				
			Накладные расходы	Тенге					**14260**				
			Сметная прибыль	Тенге					**6456**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**87161**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
			Сметная заработная плата	Тенге						**15500**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**87161**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
			Сметная заработная плата	Тенге						**15500**			
			РАЗДЕЛ 2.Двери										
3	**105**	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков**	**м²**	**13.06**		**3972.21**	**1136.65**	**51877**	**14845**	**14389**	**23709**	**81633**
			НР - 90%; СП - 8%				**1733.73**	**283.36**	**22643**	**3701**		**6047**	
4	**110**	**223-207-0104 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	**м²**	**2.2**		**37497.00**	**--**	**82493**	**--**	**82493**	**--**	**89092**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		6599	
5	111	261-104-0202 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92**	м²	8.2	17086.00	--	140105	--	140105	--	151313
			СП - 8%			--	--	--	--		11208	
6	112	261-104-0204 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92**	м²	2.66	20777.00	--	55267	--	55267	--	59688
			СП - 8%			--	--	--	--		4421	
7	113	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м²	50.04	9366.00	--	468675	--	468675	--	506169
			СП - 8%			--	--	--	--		37494	
8	114	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²	109.6	7373.00	--	808081	--	808081	--	872727
			СП - 8%			--	--	--	--		64646	
9	115	223-201-0115 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П**	м²	30.5	16706.00	--	509533	--	509533	--	550296
			СП - 8%			--	--	--	--		40763	
10	117	223-502-0901 РСНБ РК 2022	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	109	4001.00	--	436109	--	436109	--	470998
			СП - 8%			--	--	--	--		34889	
11	118	223-502-0301 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1**	шт.	104	2760.00	--	287040	--	287040	--	310003
			СП - 8%			--	--	--	--		22963	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2839180	14845	2801692	23709	3091919
								22643	3701	--	229030	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2839180				
		Материалы		Тенге				14390				
		Всего заработная плата		Тенге					26344			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2787303				
			Накладные расходы	Тенге				23709				
			Сметная прибыль	Тенге				229030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3091919				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					26344			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3091919				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					26344			
			РАЗДЕЛ 3. Козырек №4									
12	196	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0.9359	31783.46	2126.23	29746	1990	4005	16890	50367
			НР - 69%; СП - 8%			25377.74	777.49	23751	728		3731	
13	197	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	2.17962	90179.63	17098.90	196557	37269	4046	107123	327975
			НР - 69%; СП - 8%			71224.38	4.14	155242	9		24294	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	198	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.07368	1018274.00	--	75026	--	75026	--	81028
			СП - 8%			--	--	--	--		6002	
15	199	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	2.10594	929500.00	--	1957471	--	1957471	--	2114069
			СП - 8%			--	--	--	--		156598	
16	200	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.023312	378573.18	2024.70	8825	47	--	8007	18178
			НР - 91%; СП - 8%			376548.48	878.00	8778	20		1347	
17	201	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0.04486	23341.75	3394.93	1047	152	83	599	1777
			НР - 69%; СП - 8%			18106.09	1232.76	812	55		132	
18	202	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.19158	31887.49	2126.23	6109	407	840	3457	10332
			НР - 69%; СП - 8%			25377.74	777.49	4862	149		765	
19	203	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.12494	105737.88	1905.04	13211	238	268	8831	23805
			НР - 69%; СП - 8%			101690.96	747.94	12705	93		1763	
20	204	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.36138	90063.01	17098.90	32547	6179	629	17761	54333
			НР - 69%; СП - 8%			71224.38	4.14	25739	1		4025	
21	205	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.023312	1337119.98	949.50	31171	22	22371	7997	42302
			НР - 91%; СП - 8%			376548.48	434.65	8778	10		3133	
22	206	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	9.8604	115.86	2.51	1142	25	470	448	1717
			НР - 69%; СП - 8%			65.60	0.20	647	2		127	
23	207	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9.8604	191.81	3.27	1891	32	1103	524	2609
			НР - 69%; СП - 8%			76.68	0.39	756	4		193	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2354743**	**46361**	**2066312**	**171637**	**2728492**
								242070	**1071**	**--**	**202110**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2075526**				
			Материалы	Тенге				**23945**				
			Всего заработная плата	Тенге					**18995**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2032497**				
			Накладные расходы	Тенге				**16976**				
			Сметная прибыль	Тенге				**167400**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2259902**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
			Сметная заработная плата	Тенге					**18995**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**279217**				
			Материалы	Тенге				**9871**				
			Всего заработная плата	Тенге					**224146**			
			Накладные расходы	Тенге				**154661**				
			Сметная прибыль	Тенге				**34710**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**468588**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					224146			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2728490				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					243141			
			РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка									
24	241	1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м² покрытия	163.9	2966.67	--	486237	--	144288	321432	872284
			НР - 94%; СП - 8%			2086.33	--	341949	--		64614	
25	242	255-102-0215 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м²	163.9	6936.68	--	1136922	--	1136922	--	1227875
			СП - 8%			--	--	--	--		90953	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1623159	--	1281210	321432	2100159
								341949	--	--	155567	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1623159				
		Материалы		Тенге				144288				
		Всего заработная плата		Тенге					341949			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1136922				
			Накладные расходы	Тенге				321432				
			Сметная прибыль	Тенге				155567				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2100158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
			Сметная заработная плата	Тенге					341949			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2100158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
			Сметная заработная плата	Тенге					341949			
			РАЗДЕЛ 5.Крыльца									
			Козырек №1									
26	251	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	1.606	35164.67	118.53	56474	190	42649	12472	74462
			НР - 91%; СП - 8%			8489.94	44.23	13635	71		5516	
27	252	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0.08997	22606.05	3394.93	2034	306	99	1201	3493
			НР - 69%; СП - 8%			18106.09	1232.76	1629	111		259	
28	253	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0.3024	31835.20	2126.23	9627	643	1310	5457	16291
			НР - 69%; СП - 8%			25377.74	777.49	7674	235		1207	
29	254	215-202-0501 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м³	0.0003115	-141281.00	--	-44	--	-44	--	-48
			СП - 8%			--	--	--	--		-4	
30	255	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0.2306	105737.88	1905.04	24383	439	494	16299	43937
			НР - 69%; СП - 8%			101690.96	747.94	23450	172		3255	
31	256	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0.6228	90063.01	17098.90	56091	10650	1082	30609	93636
			НР - 69%; СП - 8%			71224.38	4.14	44359	3		6936	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	257	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.0466	1338195.18	2024.70	62360	94	44719	16005	84634
			НР - 91%; СП - 8%			376548.48	878.00	17547	41		6269	
33	258	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	16.956	191.81	3.27	3252	56	1896	902	4486
			НР - 69%; СП - 8%			76.68	0.39	1300	7		332	
					Козырек №2 (2шт)							
34	270	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	3.84	35127.11	118.53	134888	455	101832	29822	177887
			НР - 91%; СП - 8%			8489.94	44.23	32601	170		13177	
35	271	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0.08972	22995.11	3394.93	2063	305	134	1197	3521
			НР - 69%; СП - 8%			18106.09	1232.76	1624	111		261	
36	272	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.34176	31783.46	2126.23	10862	727	1462	6168	18392
			НР - 69%; СП - 8%			25377.74	777.49	8673	266		1362	
37	273	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.2534	105633.85	1905.04	26768	483	517	17911	48253
			НР - 69%; СП - 8%			101690.96	747.94	25768	190		3574	
38	274	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.68488	90063.01	17098.90	61682	11711	1191	33660	102970
			НР - 69%; СП - 8%			71224.38	4.14	48780	3		7627	
39	275	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.046624	1337119.98	949.50	62342	44	44742	15995	84603
			НР - 91%; СП - 8%			376548.48	434.65	17556	20		6267	
40	276	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	18.4896	191.81	3.27	3546	60	2068	983	4892
			НР - 69%; СП - 8%			76.68	0.39	1418	7		362	
					Козырек №3							
41	286	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	1.92	35164.67	118.53	67516	228	50987	14911	89021
			НР - 91%; СП - 8%			8489.94	44.23	16301	85		6594	
42	287	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0.04486	23341.75	3394.93	1047	152	83	599	1777
			НР - 69%; СП - 8%			18106.09	1232.76	812	55		132	
43	288	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.26619	31642.10	2126.23	8423	566	1102	4804	14285
			НР - 69%; СП - 8%			25377.74	777.49	6755	207		1058	
44	289	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.15908	105737.88	1905.04	16821	303	341	11244	30310
			НР - 69%; СП - 8%			101690.96	747.94	16177	119		2245	
45	290	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.47013	90063.01	17098.90	42341	8039	817	23106	70683

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			71224.38	4.14	33485	2		5236	
46	291	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0.023312	1337119.98	949.50	31171	22	22371	7997	42302
			НР - 91%; СП - 8%			376548.48	434.65	8778	10		3133	
47	292	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	12.69	115.86	2.51	1470	32	606	576	2210
			НР - 69%; СП - 8%			65.60	0.20	832	3		164	
48	293	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	12.69	191.81	3.27	2434	42	1419	675	3358
			НР - 69%; СП - 8%			76.68	0.39	973	5		249	
					Козырек №4							
49	304	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	1.92	35164.67	118.53	67516	228	50987	14911	89021
			НР - 91%; СП - 8%			8489.94	44.23	16301	85		6594	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				755067	35775	372864	267504	1104376
								346428	1978	--	81805	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				492925				
		Материалы		Тенге				364278				
		Всего заработная плата		Тенге					127746			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-44				
			Накладные расходы	Тенге				115249				
			Сметная прибыль	Тенге				48653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				656827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
			Сметная заработная плата	Тенге					127746			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				262142				
		Материалы		Тенге				8636				
		Всего заработная плата		Тенге					220660			
			Накладные расходы	Тенге				152255				
			Сметная прибыль	Тенге				33152				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				447549				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					220660			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1104376				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
			Сметная заработная плата	Тенге					348406			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				7638594	97290	6572773	798542	9112107
								968531	6809	--	674968	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7097235				
		Материалы		Тенге				561914				
		Всего заработная плата		Тенге					530534			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5992359				
			Накладные расходы	Тенге				491626				
			Сметная прибыль	Тенге				607106				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8195967				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
			Сметная заработная плата	Тенге					530534			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				541359				
		Материалы		Тенге				18507				
		Всего заработная плата		Тенге					444806			
			Накладные расходы	Тенге				306916				
			Сметная прибыль	Тенге				67862				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				916137				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
			Сметная заработная плата	Тенге					444806			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				9112104				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								548
			Сметная заработная плата	Тенге					975340			
			ОТДЕЛ 2.Отопление и вентиляция. Смета №2-1-2									
			РАЗДЕЛ 6.Отопление									
50	57	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	74	24058.98	147.25	1780365	10897	1677560	94957	2025347
			НР - 98%; СП - 8%			1242.00	67.39	91908	4987		150025	
51	58	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	193	3079.10	129.61	594266	25015	58608	504135	1186274
			НР - 98%; СП - 8%			2645.82	19.59	510643	3781		87873	
52	59	245-502-0201 РСНБ РК 2022	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/8", Kvs 1,56 м³/ч, DN 10**	шт.	2	27578.00	--	55156	--	55156	--	59568
			СП - 8%			--	--	--	--		4412	
53	60	245-405-2307 РСНБ РК 2022	**Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С**	шт.	187	5325.00	--	995775	--	995775	--	1075437
			СП - 8%			--	--	--	--		79662	
54	61	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Краны воздушные. Установка**	шт.	191	280.36	--	53549	--	3725	48827	110566
			НР - 98%; СП - 8%			260.86	--	49824	--		8190	
55	62	242-207-3801 РСНБ РК 2022	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	70	320.00	--	22400	--	22400	--	24192
			СП - 8%			--	--	--	--		1792	
56	63	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	21	3079.10	129.61	64661	2721	6378	54854	129076
			НР - 98%; СП - 8%			2645.82	19.59	55562	411		9561	
57	64	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	8	3121.89	172.40	24975	1379	2429	21050	49707
			НР - 98%; СП - 8%			2645.82	39.18	21167	313		3682	
58	65	245-510-0301 РСНБ РК 2022	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	15	2527.00	--	37905	--	37905	--	40937
			СП - 8%			--	--	--	--		3032	
59	66	242-312-0102 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	2	59839.00	--	119678	--	119678	--	129252
			СП - 8%			--	--	--	--		9574	
60	67	242-312-0103 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	4	72458.00	--	289832	--	289832	--	313019

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		23187	
61	68	242-312-0104 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	83510.00	--	83510	--	83510	--	90191
			СП - 8%			--	--	--	--		6681	
62	69	242-312-0904 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	76733.00	--	383665	--	383665	--	414358
			СП - 8%			--	--	--	--		30693	
63	70	242-312-0905 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	89732.00	--	179464	--	179464	--	193821
			СП - 8%			--	--	--	--		14357	
64	71	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	297	3079.10	129.61	914493	38494	90190	775794	1825511
			НР - 98%; СП - 8%			2645.82	19.59	785809	5818		135224	
65	72	242-312-0101 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	35	55561.00	--	1944635	--	1944635	--	2100206
			СП - 8%			--	--	--	--		155571	
66	73	242-312-0102 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	22	59839.00	--	1316458	--	1316458	--	1421775
			СП - 8%			--	--	--	--		105317	
67	74	245-708-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	216	2558.00	--	552528	--	552528	--	596730
			СП - 8%			--	--	--	--		44202	
68	75	245-708-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	24	3370.00	--	80880	--	80880	--	87350
			СП - 8%			--	--	--	--		6470	
69	76	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5437.49	241.85	5437	242	515	4624	10866
			НР - 98%; СП - 8%			4679.69	39.18	4680	39		805	
70	77	242-204-0202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	23136.00	--	23136	--	23136	--	24987
			СП - 8%			--	--	--	--		1851	
71	78	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	16	701.15	--	11218	--	1530	9494	22369
			НР - 98%; СП - 8%			605.51	--	9688	--		1657	
72	79	ТПРАЙС лист	Термометр биметаллический	шт	16	1878.00	--	30048	--	30048	--	32452
			СП - 8%			--	--	--	--		2404	
73	80	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	16	3829.81	--	61277	--	51080	9993	76972
			НР - 98%; СП - 8%			637.31	--	10197	--		5702	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	81	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	10	6937.10	194.42	69371	1944	54531	10477	86236
			НР - 76%; СП - 8%			1289.57	89.00	12896	890		6388	
75	82	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	7018.29	91.37	28073	366	21919	5780	36561
			НР - 98%; СП - 8%			1447.08	27.42	5788	110		2708	
76	83	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2040	1192.94	53.84	2433598	109834	72053	2240736	5048286
			НР - 98%; СП - 8%			1103.78	17.04	2251711	34762		373952	
77	84	241-101-0112 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	254.4	1252.00	--	318509	--	318509	--	343990
			СП - 8%			--	--	--	--		25481	
78	85	241-101-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	242	1527.00	--	369534	--	369534	--	399097
			СП - 8%			--	--	--	--		29563	
79	86	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1653	949.14	113.04	1568928	186855	632437	634719	2379939
			НР - 76%; СП - 8%			453.50	51.74	749636	85526		176292	
80	87	234-303-0303 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	67	295.00	--	19765	--	19765	--	21346
			СП - 8%			--	--	--	--		1581	
81	88	234-303-0305 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	188	361.00	--	67868	--	67868	--	73297
			СП - 8%			--	--	--	--		5429	
82	89	234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	319	380.00	--	121220	--	121220	--	130918
			СП - 8%			--	--	--	--		9698	
83	90	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	850	456.00	--	387600	--	387600	--	418608
			СП - 8%			--	--	--	--		31008	
84	91	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	229	505.00	--	115645	--	115645	--	124897
			СП - 8%			--	--	--	--		9252	
85	92	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	2479.5	40.00	--	99180	--	99180	--	107114
			СП - 8%			--	--	--	--		7934	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	**93**	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2041**	**127.76**	**1.57**	**260758**	**3204**	**4143**	**248349**	**549845**
			НР - 98%; СП - 8%			**124.16**	**--**	**253411**	**--**		**40738**	
87	**94**	**261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**780**	**708.00**	**--**	**552240**	**--**	**552240**	**--**	**596419**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44179**	
88	**95**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**1164**	**116.58**	**3.23**	**135699**	**3760**	**55581**	**52997**	**203793**
			НР - 69%; СП - 8%			**65.60**	**0.39**	**76358**	**454**		**15097**	
89	**96**	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м²**	**176**	**319.39**	**8.35**	**56213**	**1470**	**44605**	**7139**	**68420**
			НР - 69%; СП - 8%			**57.60**	**1.18**	**10138**	**208**		**5069**	
90	**97**	**1113-0301-1403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51**	**м²**	**988**	**759.25**	**5.57**	**750139**	**5503**	**662839**	**57245**	**871979**
			НР - 69%; СП - 8%			**82.79**	**1.18**	**81797**	**1166**		**64595**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**16979651**	**391684**	**11606754**	**4781170**	**23501708**
								4981213	**138465**	**--**	**1740888**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10716933**				
		Материалы		Тенге				**1449994**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1019069**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8136583**				
			Накладные расходы	Тенге				**762577**				
			Сметная прибыль	Тенге				**918367**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12397877**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**535**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1019069**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6262718**				
		Материалы		Тенге				**1990130**				
		Всего заработная плата		Тенге					**4100609**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30048**				
		Сдача и испытание		Тенге				**5025**				
			Накладные расходы	Тенге				**4018593**				
			Сметная прибыль	Тенге				**822521**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**11103832**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2236**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4100609**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**23501709**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2771**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5119678**			

РАЗДЕЛ 7.ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляция В1-В16

91	**105**	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**17.9**	**10864.83**	**40.00**	**194480**	**716**	**144460**	**48600**	**262526**
			НР - 98%; СП - 8%			**2754.43**	**16.04**	**49304**	**287**		**19446**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	106	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	94.2	10624.12	31.92	1000792	3007	760221	233971	1333544
			НР - 98%; СП - 8%			2521.91	12.55	237564	1182		98781	
93	107	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	87.9	13291.95	31.92	1168362	2806	973751	189050	1466005
			НР - 98%; СП - 8%			2182.08	12.55	191805	1103		108593	
94	108	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	121	790.00	--	95590	--	95590	--	103237
			СП - 8%			--	--	--	--		7647	
					Система вентиляции ВЕ9-ВЕ52							
95	119	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	22.5	10864.83	40.00	244459	900	181584	61089	329992
			НР - 98%; СП - 8%			2754.43	16.04	61975	361		24444	
96	120	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	24	790.00	--	18960	--	18960	--	20477
			СП - 8%			--	--	--	--		1517	
					СИСТЕМА П1-П5							
97	131	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	136	10864.83	40.00	1477617	5440	1097575	369248	1994614
			НР - 98%; СП - 8%			2754.43	16.04	374602	2181		147749	
98	132	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	752.7	13291.95	31.92	10004851	24026	8338373	1618862	12553614
			НР - 98%; СП - 8%			2182.08	12.55	1642452	9446		929901	
99	133	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	369	790.00	--	291510	--	291510	--	314831
			СП - 8%			--	--	--	--		23321	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				14496621	36895	11902024	2520820	18378840
								2557702	14560	--	1361399	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				406060				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				406060				
			Сметная прибыль	Тенге				32485				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				438545				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				14090561				
		Материалы		Тенге				11495964				
		Всего заработная плата		Тенге					2572262			
		Сдача и испытание		Тенге				123552				
			Накладные расходы	Тенге				2520820				
			Сметная прибыль	Тенге				1328914				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17940295				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1600
			Сметная заработная плата	Тенге					2572262			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				18378840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1600
			Сметная заработная плата	Тенге					2572262			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**31476272**	**428579**	**23508778**	**7301990**	**41880548**
								7538915	**153025**	**--**	**3102287**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11122993**				
		Материалы		Тенге				**1449994**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1019069**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8542643**				
			Накладные расходы	Тенге				**762577**				
			Сметная прибыль	Тенге				**950852**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12836422**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**535**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1019069**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**20353279**				
		Материалы		Тенге				**13486094**				
		Всего заработная плата		Тенге					**6672871**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30048**				
		Сдача и испытание		Тенге				**128577**				
			Накладные расходы	Тенге				**6539413**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2151435**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**29044127**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3836**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6672871**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**41880549**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4371**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7691940**			
			ОТДЕЛ 3.Водопровод и канализация. 2-1-3									
			РАЗДЕЛ 8.КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К3									
100	**138**	**1116-0501-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 1116-0501-0211 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**9**	**2924.26**	**672.24**	**26318**	**6050**	**485**	**21166**	**51283**
			НР - 98%; СП - 8%			**2198.08**	**201.70**	**19783**	**1815**		**3799**	
101	**139**	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 261116-0501-0101 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**240**	**1190.55**	**--**	**285732**	**--**	**626**	**279403**	**610346**
			НР - 98%; СП - 8%			**1187.94**	**--**	**285106**	**--**		**45211**	
102	**140**	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 261116-0501-0102 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**280**	**1146.02**	**--**	**320886**	**--**	**1932**	**312575**	**684138**
			НР - 98%; СП - 8%			**1139.12**	**--**	**318954**	**--**		**50677**	
103	**144**	**261-301-0219 РСНБ РК 2022 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**657.8**	**708.00**	**--**	**465722**	**--**	**465722**	**--**	**502980**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37258**	
104	**150**	**1122-1401-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 1122-1401-0306 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**6**	**2891.09**	**4.44**	**17347**	**27**	**4901**	**12294**	**32013**
			НР - 99%; СП - 8%			**2069.76**	**--**	**12419**	**--**		**2371**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	151	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	0.06	35922.58	12.00	2155	1	1752	366	2722
			НР - 91%; СП - 8%			6698.63	--	402	--		202	
106	152	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0.008	393290.17	54910.53	3146	439	--	2680	6292
			НР - 99%; СП - 8%			338379.64	--	2707	--		466	
107	153	1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка**	км трубопровода	0.0055	52333.03	--	288	--	5	281	614
			НР - 99%; СП - 8%			51543.18	--	283	--		45	
108	154	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	83	836.10	--	69396	--	31755	28607	105843
			НР - 76%; СП - 8%			453.50	--	37641	--		7840	
109	155	234-303-0314 РСНБ РК 2022 234-303-0314 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм**	м	43	714.00	--	30702	--	30702	--	33158
			СП - 8%			--	--	--	--		2456	
110	156	234-303-0322 РСНБ РК 2022 234-303-0322 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 102 мм**	м	40	1712.00	--	68480	--	68480	--	73958
			СП - 8%			--	--	--	--		5478	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1290172**	**6517**	**606360**	**657372**	**2103347**
								677295	**1815**	**--**	**155803**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**657236**				
		Материалы		Тенге				**38414**				
		Всего заработная плата		Тенге					**53452**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**564904**				
			Накладные расходы	Тенге				**44228**				
			Сметная прибыль	Тенге				**56116**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**757580**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
			Сметная заработная плата	Тенге					**53452**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**632936**				
		Материалы		Тенге				**3043**				
		Всего заработная плата		Тенге					**625658**			
			Накладные расходы	Тенге				**613144**				
			Сметная прибыль	Тенге				**99687**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1345767**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**327**
			Сметная заработная плата	Тенге					**625658**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2103347**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**356**
			Сметная заработная плата	Тенге					**679110**			

РАЗДЕЛ 9.Проклака ввода водопровода и выпуска канализации

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	**158**	**1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**26**	**4226.06**	**--**	**109878**	**--**	**25644**	**82549**	**207822**
			НР - 98%; СП - 8%			**3239.78**	**--**	**84234**	**--**		**15394**	
112	**159**	**1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 1116-1201-0102 РСНБ РК 2022**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**26**	**7573.78**	**--**	**196918**	**--**	**86477**	**108232**	**329562**
			НР - 98%; СП - 8%			**4247.72**	**--**	**110441**	**--**		**24412**	
113	**160**	**1116-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 1116-1201-0103 РСНБ РК 2022**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	**сальник**	**26**	**10244.15**	**--**	**266348**	**--**	**125489**	**138042**	**436741**
			НР - 98%; СП - 8%			**5417.64**	**--**	**140859**	**--**		**32351**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**573144**	**--**	**237610**	**328823**	**974125**
								335534	**--**	**--**	**72157**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**573144**				
		Материалы		Тенге				**237610**				
		Всего заработная плата		Тенге					**335534**			
			Накладные расходы	Тенге				**328823**				
			Сметная прибыль	Тенге				**72157**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**974124**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**198**
			Сметная заработная плата	Тенге					**335534**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**974124**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**198**
			Сметная заработная плата	Тенге					**335534**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**1863316**	**6517**	**843970**	**986195**	**3077472**
								1012829	**1815**	**--**	**227960**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**657236**				
		Материалы		Тенге				**38414**				
		Всего заработная плата		Тенге					**53452**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**564904**				
			Накладные расходы	Тенге				**44228**				
			Сметная прибыль	Тенге				**56116**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**757580**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
			Сметная заработная плата	Тенге					**53452**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1206080**				
		Материалы		Тенге				**240653**				
		Всего заработная плата		Тенге					**961192**			
			Накладные расходы	Тенге				**941967**				
			Сметная прибыль	Тенге				**171844**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2319891**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**525**
			Сметная заработная плата	Тенге					**961192**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**3077471**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**554**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1014644**			

ОТДЕЛ 4. Силовое электрооборудование и электроосвещение.Смета №2-1-4

РАЗДЕЛ 10.Оборудование и материалы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	2	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	38503.84	265.26	38504	265	29872	6024	48090
			НР - 72%; СП - 8%			8366.84	--	8367	--		3562	
115	3	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6619.41	9.44	6619	9	1972	3339	10755
			НР - 72%; СП - 8%			4637.92	--	4638	--		797	
116	4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3826.70	33.81	45920	406	21721	17131	68095
			НР - 72%; СП - 8%			1982.71	--	23793	--		5044	
117	5	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6619.41	9.44	6619	9	1972	3339	10755
			НР - 72%; СП - 8%			4637.92	--	4638	--		797	
118	6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3826.70	33.81	49747	440	23532	18558	73770
			НР - 72%; СП - 8%			1982.71	--	25775	--		5464	
119	7	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6619.41	9.44	6619	9	1972	3339	10755
			НР - 72%; СП - 8%			4637.92	--	4638	--		797	
120	8	247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	2697.00	--	2697	--	2697	--	2913
			СП - 8%			--	--	--	--		216	
121	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3826.70	33.81	22960	203	10861	8565	34047
			НР - 72%; СП - 8%			1982.71	--	11896	--		2522	
122	10	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1888.00	--	1888	--	1888	--	2039
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
123	11	247-204-2811 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	шт.	5	5533.00	--	27665	--	27665	--	29878
			СП - 8%			--	--	--	--		2213	
124	12	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6619.41	9.44	6619	9	1972	3339	10755
			НР - 72%; СП - 8%			4637.92	--	4638	--		797	
125	13	247-201-1006 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	4943.00	--	4943	--	4943	--	5338

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
126	14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	3826.70	33.81	38267	338	18102	14276	56746
			НР - 72%; СП - 8%			1982.71	--	19827	--		4203	
127	15	247-204-0660 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2446.00	--	2446	--	2446	--	2642
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
128	16	247-204-2811 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА**	шт.	9	5533.00	--	49797	--	49797	--	53781
			СП - 8%			--	--	--	--		3984	
129	17	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6619.41	9.44	6619	9	1972	3339	10755
			НР - 72%; СП - 8%			4637.92	--	4638	--		797	
130	18	247-201-1006 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41**	шт.	1	4943.00	--	4943	--	4943	--	5338
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
131	19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	9	3826.70	33.81	34440	304	16292	12848	51071
			НР - 72%; СП - 8%			1982.71	--	17844	--		3783	
132	20	247-204-0663 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2954.00	--	2954	--	2954	--	3190
			СП - 8%			--	--	--	--		236	
133	21	247-204-0661 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2446.00	--	2446	--	2446	--	2642
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
134	22	247-204-0655 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	6	1888.00	--	11328	--	11328	--	12234
			СП - 8%			--	--	--	--		906	
135	23	247-204-0611 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	1	685.00	--	685	--	685	--	740
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
136	32	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6619.41	9.44	6619	9	1972	3339	10755
			НР - 72%; СП - 8%			4637.92	--	4638	--		797	
137	33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	3826.70	33.81	22960	203	10861	8565	34047
			НР - 72%; СП - 8%			1982.71	--	11896	--		2522	
138	34	247-204-0658 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"**	шт.	1	1888.00	--	1888	--	1888	--	2039
			СП - 8%			--	--	--	--		151	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	35	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	700.00	--	2100	--	2100	--	2268
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
140	36	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	685.00	--	685	--	685	--	740
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
141	37	247-204-2805 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 10 мА	шт.	1	5533.00	--	5533	--	5533	--	5976
			СП - 8%			--	--	--	--		443	
142	38	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6619.41	9.44	6619	9	1972	3339	10755
			НР - 72%; СП - 8%			4637.92	--	4638	--		797	
143	39	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3826.70	33.81	38267	338	18102	14276	56746
			НР - 72%; СП - 8%			1982.71	--	19827	--		4203	
144	40	247-204-0662 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2954.00	--	2954	--	2954	--	3190
			СП - 8%			--	--	--	--		236	
145	41	247-204-0614 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	4	719.00	--	2876	--	2876	--	3106
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
146	42	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	700.00	--	2100	--	2100	--	2268
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
147	43	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	2	5533.00	--	11066	--	11066	--	11951
			СП - 8%			--	--	--	--		885	
148	44	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6619.41	9.44	6619	9	1972	3339	10755
			НР - 72%; СП - 8%			4637.92	--	4638	--		797	
149	45	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3826.70	33.81	42094	372	19912	15703	62421
			НР - 72%; СП - 8%			1982.71	--	21810	--		4624	
150	46	247-204-0662 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2954.00	--	2954	--	2954	--	3190
			СП - 8%			--	--	--	--		236	
151	47	247-204-0614 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	719.00	--	1438	--	1438	--	1553
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
152	48	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	700.00	--	3500	--	3500	--	3780
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
153	49	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	3	5533.00	--	16599	--	16599	--	17927
			СП - 8%			--	--	--	--		1328	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	50	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6619.41	9.44	6619	9	1972	3339	10755
			НР - 72%; СП - 8%			4637.92	--	4638	--		797	
155	51	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3826.70	33.81	42094	372	19912	15703	62421
			НР - 72%; СП - 8%			1982.71	--	21810	--		4624	
156	52	247-204-0662 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2954.00	--	2954	--	2954	--	3190
			СП - 8%			--	--	--	--		236	
157	53	247-204-0614 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	3	719.00	--	2157	--	2157	--	2330
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
158	54	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	700.00	--	2800	--	2800	--	3024
			СП - 8%			--	--	--	--		224	
159	55	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	3	5533.00	--	16599	--	16599	--	17927
			СП - 8%			--	--	--	--		1328	
160	56	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6619.41	9.44	6619	9	1972	3339	10755
			НР - 72%; СП - 8%			4637.92	--	4638	--		797	
161	57	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3826.70	33.81	45920	406	21721	17131	68095
			НР - 72%; СП - 8%			1982.71	--	23793	--		5044	
162	58	247-204-0662 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2954.00	--	2954	--	2954	--	3190
			СП - 8%			--	--	--	--		236	
163	59	247-204-0614 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	4	719.00	--	2876	--	2876	--	3106
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
164	60	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	700.00	--	2100	--	2100	--	2268
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
165	61	247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	4	5533.00	--	22132	--	22132	--	23903
			СП - 8%			--	--	--	--		1771	
166	62	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5306.97	4.51	5307	5	1119	3012	8985
			НР - 72%; СП - 8%			4183.42	--	4183	--		666	
167	63	247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	6	17670.00	--	106020	--	106020	--	114502
			СП - 8%			--	--	--	--		8482	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**818747**	**3742**	**557804**	**185182**	**1084247**
								257201	**--**	**--**	**80317**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**426480**				
		Материалы		Тенге				**212009**				
		Всего заработная плата		Тенге					**210821**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				151792				
			Сметная прибыль	Тенге				46261				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				624533				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
			Сметная заработная плата	Тенге					210821			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				392267				
		Материалы		Тенге				19720				
		Всего заработная плата		Тенге					46380			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				326077				
			Накладные расходы	Тенге				33390				
			Сметная прибыль	Тенге				34056				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				459713				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					46380			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1084246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	Тенге					257201			
			РАЗДЕЛ 11.АППАРАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ									
168	65	247-102-0117 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа Ai-Jaryq 48W, мощность 48 Вт, СТ РК 259 5-2014**	шт.	88	25827.00	--	2272776	--	2272776	--	2454598
			СП - 8%			--	--	--	--		181822	
169	67	247-102-0312 РСНБ РК 2022	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	28	3874.00	--	108472	--	108472	--	117150
			СП - 8%			--	--	--	--		8678	
170	69	247-102-0908 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Griliato 38/4900 prism 3-6 K**	шт.	193	21497.00	--	4148921	--	4148921	--	4480835
			СП - 8%			--	--	--	--		331914	
171	71	247-102-1705 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный светодиодный, типа ВАРТОН А270, мощность 35 Вт, степень защиты IP40**	шт.	425	28983.00	--	12317775	--	12317775	--	13303197
			СП - 8%			--	--	--	--		985422	
172	72	247-102-1708 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный светодиодный, типа ВАРТОН А070, мощность 45 Вт, 4000К, степень защиты IP40**	шт.	78	34469.00	--	2688582	--	2688582	--	2903669
			СП - 8%			--	--	--	--		215087	
173	74	247-102-0146 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014**	шт.	67	18105.00	--	1213035	--	1213035	--	1310078
			СП - 8%			--	--	--	--		97043	
174	76	247-102-0402 РСНБ РК 2022	**Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Wing 20/2300 4/5K**	шт.	36	36199.00	--	1303164	--	1303164	--	1407417
			СП - 8%			--	--	--	--		104253	
175	78	247-102-1110 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный, степень защиты IP20, типа Diora Light SPO 56/7400 3-6K A**	шт.	22	37717.00	--	829774	--	829774	--	896156
			СП - 8%			--	--	--	--		66382	
176	80	247-102-2002 РСНБ РК 2022	**Светильник ЖКХ светодиодный, типа ВАРТОН мощность 12 Вт, степень защиты IP65, 1/20**	шт.	6	5834.00	--	35004	--	35004	--	37804
			СП - 8%			--	--	--	--		2800	
177	82	247-103-0219 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-120-ШБ(ШО)/У50(У60) premio, мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	1	247388.00	--	247388	--	247388	--	267179
			СП - 8%			--	--	--	--		19791	
178	84	ком. предложение ТОО "МедТехСнаб-НС"	**Светитильник-облучатель бактерицидный 1х15 Вт**	шт	1	23660.71	--	23661	--		--	23661
						--	--	--	--	23661	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	86	247-101-0110 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х58-001/011 IP65 / прим.	шт.	7	20624.00	--	144368	--	144368	--	155917
			СП - 8%			--	--	--	--		11549	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**25332920**	**--**	**25309259**	**--**	**27357661**
								--	**--**	**23661**	**2024741**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**23661**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**23661**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25309259**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**25309259**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2024741**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27334000**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**27357661**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**26151667**	**3742**	**25867063**	**185182**	**28441908**
								257201	**--**	**23661**	**2105058**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**23661**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**23661**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**426480**				
		Материалы		Тенге				**212009**				
		Всего заработная плата		Тенге					**210821**			
			Накладные расходы	Тенге				**151792**				
			Сметная прибыль	Тенге				**46261**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**624533**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116**
			Сметная заработная плата	Тенге					**210821**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25701526**				
		Материалы		Тенге				**19720**				
		Всего заработная плата		Тенге					**46380**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**25635336**				
			Накладные расходы	Тенге				**33390**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2058797**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27793713**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
			Сметная заработная плата	Тенге					**46380**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**28441907**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
			Сметная заработная плата	Тенге					**257201**			
			ОТДЕЛ 5.Сети связи. 2-1-5									
			РАЗДЕЛ 12.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
180	7	1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 261308-0206-1101 РСНБ РК 2022	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	2600	1238.84	7.48	3220984	19448	970736	1606176	5213338
			НР - 72%; СП - 8%			858.00	--	2230800	--		386178	
181	8	243-502-0110 РСНБ РК 2022 243-502-0110 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 24-G.652.D-CF-3,0-2201	км	2.295	415011.00	--	952450	--	952450	--	1028646
			СП - 8%			--	--	--	--		76196	
182	9	243-304-0115 РСНБ РК 2022 243-304-0115 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX 4x2xAWG 26/7	км	0.357	1425764.00	--	508998	--	508998	--	549718
			СП - 8%			--	--	--	--		40720	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	**10**	**1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	**250**	**391.73**	**4.38**	**97933**	**1095**	**2818**	**67695**	**178878**
			НР - 72%; СП - 8%			**376.08**	**--**	**94020**	**--**		**13250**	
184	**11**	**243-907-0105 РСНБ РК 2022 243-907-0105 РСНБ РК 2022**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**252.5**	**173.00**	**--**	**43683**	**--**	**43683**	**--**	**47178**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3495**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**4824048**	**20543**	**2478685**	**1673871**	**7017758**
								2324820	**--**	**--**	**519839**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**3220984**				
		Материалы		Тенге				**970736**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2230800**			
			Накладные расходы	Тенге				**1606176**				
			Сметная прибыль	Тенге				**386178**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5213338**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1247**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2230800**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1603064**				
		Материалы		Тенге				**2818**				
		Всего заработная плата		Тенге					**94020**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1505131**				
			Накладные расходы	Тенге				**67695**				
			Сметная прибыль	Тенге				**133661**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1804420**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
			Сметная заработная плата	Тенге					**94020**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**7017758**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1304**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2324820**			
			РАЗДЕЛ 13.МЕСТНОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ И ОЗВУЧИВАНИЕ									
185	**25**	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 261308-0206-1303 РСНБ РК 2022**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**420**	**512.49**	**--**	**215246**	**--**	**84206**	**94349**	**334362**
			НР - 72%; СП - 8%			**312.00**	**--**	**131040**	**--**		**24767**	
186	**26**	**243-802-0102 РСНБ РК 2022 243-802-0102 РСНБ РК 2022**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	**км**	**0.4284**	**128533.00**	**--**	**55064**	**--**	**55064**	**--**	**59469**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4405**	
187	**27**	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 261308-0206-2201 РСНБ РК 2022**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**420**	**121.63**	**--**	**51085**	**--**	**10135**	**29484**	**87016**
			НР - 72%; СП - 8%			**97.50**	**--**	**40950**	**--**		**6447**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	**28**	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 261308-0206-1901 РСНБ РК 2022**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**420**	**501.99**	**6.89**	**210836**	**2894**	**27762**	**129730**	**367811**
			НР - 72%; СП - 8%			**429.00**	**--**	**180180**	**--**		**27245**	
189	**29**	**241-207-0303 РСНБ РК 2022 241-207-0303 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**420**	**44.00**	**--**	**18480**	**--**	**18480**	**--**	**19958**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1478**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**550711**	**2894**	**195647**	**253563**	**868616**
								352170	**--**	**--**	**64342**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**477167**				
		Материалы		Тенге				**122103**				
		Всего заработная плата		Тенге					**352170**			
			Накладные расходы	Тенге				**253563**				
			Сметная прибыль	Тенге				**58459**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**789189**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**197**
			Сметная заработная плата	Тенге					**352170**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73544**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**73544**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5883**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**79427**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**868616**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**197**
			Сметная заработная плата	Тенге					**352170**			
			РАЗДЕЛ 14.СЕТЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ									
190	**40**	**1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 261308-0206-1101 РСНБ РК 2022**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**525**	**1238.84**	**7.48**	**650391**	**3927**	**196014**	**324324**	**1052693**
			НР - 72%; СП - 8%			**858.00**	**--**	**450450**	**--**		**77978**	
191	**41**	**243-302-0101 РСНБ РК 2022 243-302-0101 РСНБ РК 2022**	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	**км**	**0.53025**	**174873.00**	**--**	**92726**	**--**	**92726**	**--**	**100144**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7418**	
192	**42**	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 261308-0206-1901 РСНБ РК 2022**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**10**	**501.99**	**6.89**	**5020**	**69**	**661**	**3089**	**8758**
			НР - 72%; СП - 8%			**429.00**	**--**	**4290**	**--**		**649**	
193	**43**	**241-207-0203 РСНБ РК 2022 241-207-0203 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**10.1**	**111.00**	**--**	**1121**	**--**	**1121**	**--**	**1211**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**90**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**749258**	**3996**	**290522**	**327413**	**1162806**
								454740	**--**	**--**	**86135**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**655411**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				196675				
		Всего заработная плата		Тенге					454740			
			Накладные расходы	Тенге				327413				
			Сметная прибыль	Тенге				78627				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1061451				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
			Сметная заработная плата	Тенге					454740			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				93847				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93847				
			Сметная прибыль	Тенге				7508				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101355				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1162806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
			Сметная заработная плата	Тенге					454740			
			РАЗДЕЛ 15.ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ И ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
194	**52**	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 261308-0206-1303 РСНБ РК 2022**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**510**	**512.49**	**--**	**261370**	**--**	**102250**	**114566**	**406011**
			НР - 72%; СП - 8%			**312.00**	**--**	**159120**	**--**		**30075**	
195	**53**	**243-301-0704 РСНБ РК 2022 243-301-0704 РСНБ РК 2022**	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2**	**км**	**0.5202**	**204750.00**	**--**	**106511**	**--**	**106511**	**--**	**115032**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8521**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**367881**	**--**	**208761**	**114566**	**521043**
								159120	**--**	**--**	**38596**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**261370**				
		Материалы		Тенге				**102250**				
		Всего заработная плата		Тенге					**159120**			
			Накладные расходы	Тенге				**114566**				
			Сметная прибыль	Тенге				**30075**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**406011**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**89**
			Сметная заработная плата	Тенге					**159120**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**106511**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**106511**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8521**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**115032**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**521043**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**89**
			Сметная заработная плата	Тенге					**159120**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**6491898**	**27433**	**3173615**	**2369413**	**9570223**
								3290850	**--**	**--**	**708912**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**4614932**				
		Материалы		Тенге				**1391764**				
		Всего заработная плата		Тенге					**3196830**			
			Накладные расходы	Тенге				**2301718**				
			Сметная прибыль	Тенге				**553339**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**7469989**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1787**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3196830**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1876966**				
		Материалы		Тенге				**2818**				
		Всего заработная плата		Тенге					**94020**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1779033**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				67695				
			Сметная прибыль	Тенге				155573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2100234				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					94020			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				9570223				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1844
			Сметная заработная плата	Тенге					3290850			
			ОТДЕЛ 6.Автоматическая пожарная сигнализация. 2-1-6									
196	10	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	1510	110.56	0.70	166946	1057	14693	108856	297863
			НР - 72%; СП - 8%			100.13	--	151196	--		22061	
197	11	ком. предложение ТОО "Юкор групп"	**КСПВ 4х0,5 Паритет. Кабель для монтажа систем сигнализации**	м	950	116.07	--	110267	--		--	110267
						--	--	--	--	110267	--	
198	12	ком. предложение ТОО "Юкор групп"	**Слаботочный кабель**	м	510	185.71	--	94712	--		--	94712
						--	--	--	--	94712	--	
199	13	ком. предложение ТОО "Юкор групп"	**ВВГ-Пнг(А) 2х2,5ок-0,66**	м	50	535.71	--	26786	--		--	26786
						--	--	--	--	26786	--	
200	18	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 261308-0206-1901 РСНБ РК 2022	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	510	501.99	6.89	256015	3514	33711	157529	446628
			НР - 72%; СП - 8%			429.00	--	218790	--		33084	
201	19	241-207-0203 РСНБ РК 2022 241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	515.1	111.00	--	57176	--	57176	--	61750
			СП - 8%			--	--	--	--		4574	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				711901	4571	105580	266385	1038005
								369986	--	231764	59719	
		Стоимость оборудования		Тенге				231765				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				231765				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				256015				
		Материалы		Тенге				33711				
		Всего заработная плата		Тенге					218790			
			Накладные расходы	Тенге				157529				
			Сметная прибыль	Тенге				33084				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				446628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					218790			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				224122				
		Материалы		Тенге				14692				
		Всего заработная плата		Тенге					151196			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57176				
			Накладные расходы	Тенге				108856				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				26635				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				359613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
			Сметная заработная плата	Тенге					151196			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				1038006				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
			Сметная заработная плата	Тенге					369986			
ОТДЕЛ 7.Наружние сети электроснабжения. Смета №4-1-1												
РАЗДЕЛ 16. Кабельно-проводниковые изделия												
КЛ-0,4кВ												
202	**4**	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1219.779**	**483.20**	**206.56**	**589397**	**251957**	**67161**	**259032**	**916298**
			НР - 72%; СП - 8%			**221.58**	**73.37**	**270279**	**89495**		**67869**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**589396**	**251957**	**172741**	**525417**	**1954303**
								270279	**89495**	**231764**	**127588**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**589397**				
		Материалы		Тенге				**67161**				
		Всего заработная плата		Тенге					**359774**			
			Накладные расходы	Тенге				**259032**				
			Сметная прибыль	Тенге				**67869**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**916298**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**199**
			Сметная заработная плата	Тенге					**359774**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**916298**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**199**
			Сметная заработная плата	Тенге					**359774**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**589397**	**251957**	**67161**	**259032**	**916298**
								270279	**89495**	**--**	**67869**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**589397**				
		Материалы		Тенге				**67161**				
		Всего заработная плата		Тенге					**359774**			
			Накладные расходы	Тенге				**259032**				
			Сметная прибыль	Тенге				**67869**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**916298**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**199**
			Сметная заработная плата	Тенге					**359774**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				**916298**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**199**
			Сметная заработная плата	Тенге					**359774**			
ОТДЕЛ 8.Наружные сети связи. Смета №5-1												
203	**9**	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**90**	**1972.51**	**12.07**	**177526**	**1087**	**19220**	**155961**	**360166**
			НР - 99%; СП - 8%			**1746.88**	**3.52**	**157219**	**317**		**26679**	
204	**10**	**241-201-0613 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**2267.45**	**2542.00**	**--**	**5763858**	**--**	**5763858**	**--**	**6224967**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**461109**	
205	**19**	**1310-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации**	**км**	**0.051**	**274522.66**	**43338.57**	**14001**	**2210**	**1987**	**6671**	**22326**
			НР - 61%; СП - 8%			**192230.22**	**22197.81**	**9804**	**1132**		**1654**	
206	**20**	**1310-0902-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 10х2. Монтаж в котлованах**	**шт.**	**3**	**13498.38**	**2061.80**	**40495**	**6185**	**6548**	**19368**	**64652**
			НР - 61%; СП - 8%			**9254.10**	**1329.45**	**27762**	**3988**		**4789**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	24	241-201-0109 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х18,4 мм	м	32	7853.00	--	251296	--	251296	--	271400
			СП - 8%			--	--	--	--		20104	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				**6247176**	**9482**	**6042909**	**182000**	**6943511**
								194785	**5437**	**--**	**514335**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**54496**				
		Материалы		Тенге				**8534**				
		Всего заработная плата		Тенге					**42686**			
			Накладные расходы	Тенге				**26039**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6443**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**86978**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
			Сметная заработная плата	Тенге					**42686**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6192680**				
		Материалы		Тенге				**19220**				
		Всего заработная плата		Тенге					**157536**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6015154**				
			Накладные расходы	Тенге				**155961**				
			Сметная прибыль	Тенге				**507892**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6856533**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
			Сметная заработная плата	Тенге					**157536**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				**6943511**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**110**
			Сметная заработная плата	Тенге					**200222**			
			ОТДЕЛ 9.Благоустройство. Смета №7-1-1									
			РАЗДЕЛ 17.МАФ									
208	58	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	11	21908.00	--	240988	--	240988	--	260267
						--	--	--	--		19279	
209	59	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	11	55119.00	221.00	606309	2431	516703	79990	741203
						7925.00	66.00	87175	726		54904	
210	60	86-010106-0304	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила	шт	1	436734.00	4657.00	436734	4657	417394	14827	487685
						14683.00	1610.00	14683	1610		36125	
211	61	86-010201-0106	Гимнастический комплекс для детей младших классов	комплект	1	407611.00	5843.00	407611	5843	374327	26801	469165
						27441.00	2011.00	27441	2011		34753	
212	62	86-010104-0408	Качели Лепесток	комплект	1	261866.00	300.00	261866	300	250036	10569	294230
						11530.00	84.00	11530	84		21795	
213	63	86-010213-0201	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	1	118368.00	161.00	118368	161	116372	1712	129686
						1835.00	46.00	1835	46		9606	
214	64	86-010204-0202	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	1	259015.00	2577.00	259015	2577	248344	8178	288569
						8094.00	893.00	8094	893		21375	
215	68	86-010307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	2	138602.00	269.00	277204	538	266212	9655	309808
						5227.00	78.00	10454	156		22949	
216	69	86-010307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	290420.00	350.00	290420	350	284876	4824	318863
						5194.00	107.00	5194	107		23620	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**2898515**	**16857**	**8758161**	**338556**	**10242987**
								166406	**5633**	**--**	**758741**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2898515**				
		Материалы		Тенге				**2715252**				
		Всего заработная плата		Тенге					**172039**			
			Накладные расходы	Тенге				**156556**				
			Сметная прибыль	Тенге				**244406**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3299477**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**109**
			Сметная заработная плата	Тенге					**172039**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3299477				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
			Сметная заработная плата	Тенге					172039			
			РАЗДЕЛ 18.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
217	99	1147-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	яма	159	2486.68	121.45	395382	19310	--	337314	791311
			НР - 88%; СП - 8%			2365.23	45.53	376072	7239		58615	
218	100	1147-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м**	шт.	116	2519.11	227.65	292217	26407	16833	224803	558382
			НР - 88%; СП - 8%			2146.35	55.88	248977	6482		41362	
219	101	254-102-0301 РСНБ РК 2022	**Берёза повислая Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	24	1233.00	--	29592	--	29592	--	31959
			СП - 8%			--	--	--	--		2367	
220	102	254-102-2901 РСНБ РК 2022	**Рябина красная Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	29	1876.00	--	54404	--	54404	--	58756
			СП - 8%			--	--	--	--		4352	
221	103	254-103-1801 РСНБ РК 2022	**Ива плакучая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	32	8200.00	--	262400	--	262400	--	283392
			СП - 8%			--	--	--	--		20992	
222	104	254-102-3201 РСНБ РК 2022	**Тополь пирамидальный Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	31	1109.00	--	34379	--	34379	--	37129
			СП - 8%			--	--	--	--		2750	
223	105	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	147.6	899.82	143.33	132813	21155	260	102601	254248
			НР - 88%; СП - 8%			754.73	35.19	111398	5194		18834	
224	106	254-104-0403 РСНБ РК 2022	**Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	369	9647.00	--	3559743	--	3559743	--	3844522
			СП - 8%			--	--	--	--		284779	
225	108	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0.7607	626233.03	6811.87	476375	5182	470264	2660	517358
			НР - 88%; СП - 8%			1221.16	2752.78	929	2094		38323	
226	109	1147-0113-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	м²	425.6	702.97	--	299184	--	--	263280	607463
			НР - 88%; СП - 8%			702.97	--	299184	--		44999	
227	110	1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м². Посадка**	м²	425.6	2969.63	692.21	1263875	294604	8445	909171	2346891
			НР - 88%; СП - 8%			2257.58	169.93	960826	72322		173845	
228	111	1147-0113-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,26	**Цветники многолетние. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301**	м²	425.6	32.43	--	13802	--	1072	11202	27004
			НР - 88%; СП - 8%			29.91	--	12730	--		2000	
229	112	254-105-0101 РСНБ РК 2022	**Петуния**	шт.	6809.6	68.00	--	463053	--	463053	--	500097
			СП - 8%			--	--	--	--		37044	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				7277219	366658	4900445	1851031	9858512
								2010116	93331	--	730262	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7277219				
			Материалы	Тенге				496875				
			Всего заработная плата	Тенге					2103447			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4403571				
			Накладные расходы	Тенге				1851031				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				730262				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9858512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1421
			Сметная заработная плата	Тенге					2103447			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				9858512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1421
			Сметная заработная плата	Тенге					2103447			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				**10175734**	**383515**	**7615697**	**2007587**	**13157988**
								2176522	**98964**	**--**	**974668**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10175734				
		Материалы		Тенге				3212127				
		Всего заработная плата		Тенге					2275486			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4403571				
			Накладные расходы	Тенге				2007587				
			Сметная прибыль	Тенге				974668				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13157989				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1530
			Сметная заработная плата	Тенге					2275486			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				13157989				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1530
			Сметная заработная плата	Тенге					2275486			
ОТДЕЛ 10.Благоустройство.ВЫГРЕБ Смета №7-1-2												
РАЗДЕЛ 19.ФундаментыСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
230	**1**	**221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м³**	**36.1286**	**44854.00**	**--**	**1620512**	**--**	**1620512**	**--**	**1750153**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**129641**	
231	**2**	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**20**	**4197.64**	**1228.51**	**83953**	**24570**	**37555**	**31711**	**124918**
			НР - 118%; СП - 8%			**1091.40**	**252.30**	**21828**	**5046**		**9253**	
232	**3**	**225-202-1103 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012**	**м³**	**8.4597**	**93443.00**	**--**	**790500**	**--**	**790500**	**--**	**853740**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63240**	
233	**4**	**1107-0503-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Балки перекрытий, масса до 3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**7124.18**	**3385.18**	**14248**	**6770**	**158**	**10554**	**26786**
			НР - 118%; СП - 8%			**3659.95**	**812.17**	**7320**	**1624**		**1984**	
234	**5**	**221-103-0202 РСНБ РК 2022**	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8**	**м³**	**2.3**	**115620.00**	**--**	**265926**	**--**	**265926**	**--**	**287200**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21274**	
235	**6**	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м³ сборных железобетонных конструкций**	**0.92**	**20436.48**	**10635.80**	**18802**	**9785**	**539**	**14461**	**35924**
			НР - 118%; СП - 8%			**9215.63**	**4105.50**	**8478**	**3777**		**2661**	
236	**7**	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м² основания**	**5.35**	**1168.97**	**356.50**	**6254**	**1907**	**4066**	**948**	**7778**
			НР - 108%; СП - 8%			**52.45**	**111.65**	**281**	**597**		**576**	
237	**8**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м² покрытия**	**5.35**	**428.67**	**4.62**	**2293**	**25**	**750**	**1649**	**4257**
			НР - 108%; СП - 8%			**283.70**	**1.63**	**1518**	**9**		**315**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	**9**	**212-501-0203 РСНБ РК 2022**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0.38199**	**20724.00**	**--**	**7916**	**--**	**7916**	**--**	**8549**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**633**	
239	**10**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**9**	**2798.02**	**45.53**	**25182**	**410**	**14092**	**11718**	**39852**
			НР - 108%; СП - 8%			**1186.71**	**18.86**	**10680**	**170**		**2952**	
240	**11**	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м³**	**0.144**	**55530.00**	**--**	**7996**	**--**	**7996**	**--**	**8636**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**640**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**2843582**	**43467**	**2750010**	**71041**	**3147793**
								50105	**11223**	**--**	**233169**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2843582**				
		Материалы		Тенге				**57160**				
		Всего заработная плата		Тенге					**61328**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2692850**				
			Накладные расходы	Тенге				**71041**				
			Сметная прибыль	Тенге				**233169**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3147792**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
			Сметная заработная плата	Тенге					**61328**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**3147792**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
			Сметная заработная плата	Тенге					**61328**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				**2843582**	**43467**	**2750010**	**71041**	**3147793**
								50105	**11223**	**--**	**233169**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2843582**				
		Материалы		Тенге				**57160**				
		Всего заработная плата		Тенге					**61328**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2692850**				
			Накладные расходы	Тенге				**71041**				
			Сметная прибыль	Тенге				**233169**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3147792**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
			Сметная заработная плата	Тенге					**61328**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				**3147792**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
			Сметная заработная плата	Тенге					**61328**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**117285850**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**16130003**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1256553**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**366768**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**76547566**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**255426**		
			- Накладные расходы	Тенге							**14427367**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**8668945**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**117,285,850.00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								**255,426.00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге								**117,030,424.00**
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге							1.5%	1,755,456.36
			Итого									118,785,880.36
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2%	Тенге							2.2%	2,613,289.37
			Итого									121,399,169.73
			Непредвиденные работы и затраты-2%								2%	2,427,983.39
			Итого сметная стоимость									124,082,579.12
			НДС, 12%	Тенге							12%	**14,889,909.49**
			ИТОГО с НДС									**138,972,488.62**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с понижающим коэффициентом К= 0,9	Тенге									**125,075,239.76**
			в том чмсле НДС										13,400,918.55

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

_____ Оспанов Р.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор:

Инженер эксперт ТОО "Астанасертификация"

_____Смагулов М.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор:

Инженер эксперт
ТОО «Мунай Интер Құрылыс»

_____ Валиев Ч.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный специалист отдела строительства объектов социальной сферы
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

_____ Жунусов Р.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____Омаров У.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)