Утверждены Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания "Достар"
Наименование стройки -Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц **2021 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
			№25	01.07.2020г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области	**180 224 858,00**								**19 309 806,21**	
за 2021 год		**3 125 000,00**							**375 000,00**	**3 500 000,00**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

_____ **Оспанов Р.С.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

МП

Подрядчик:

Представитель ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ **Набиев А.К.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

МП

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименован Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области. Корректировка
Наименован Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области. Корректировка
Договор №25 от 01 июля 2020г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 29.09.2021г

за сентябрь месяц 2021 г.

на Общестроительные работы школы. НЭС. НВК. НТС. ГП

Составлен(а) I квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1.Покрытие										
			Монолитные участки / выполнение №2сентябрь 2021										
1	101	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		0,0001	-17469,56	-1557,80	-2	--	--	-2	-4
			НР - 91%				-15880,40	-692,64	-2	--		--	
2	102	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,0001	-296003,00	--	-30	--	-30	--	-32
			СП - 8%				--	--	--	--		-2	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-32	--	-30	-2	-36
									-2	--	--	-2	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					-32				
			Всего заработная плата	Тенге						-2			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-30				
			Накладные расходы	Тенге					-2				
			Сметная прибыль	Тенге					-2				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					-36				
			Сметная заработная плата	Тенге						-2			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-36				
			Сметная заработная плата	Тенге						-2			
			РАЗДЕЛ 2.Лестницы										
			Лестницы в осях "8"-"9"										
3	298	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций		0,2464	82672,82	27240,74	20371	6712	3006	8974	31692
			НР - 69%; СП - 8%				43234,40	9548,10	10653	2353		2348	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	299	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2016**	**24906,60**	**1526,62**	**5021**	**308**	**895**	**2715**	**8355**
			НР - 69%; СП - 8%			**18936,30**	**580,14**	**3818**	**117**		**619**	
5	300	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,2016**	**3457,56**	**515,04**	**697**	**104**	**55**	**371**	**1154**
			НР - 69%; СП - 8%			**2667,94**	**1,54**	**538**	**--**		**85**	
6	301	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**12,0960**	**97,83**	**2,18**	**1183**	**27**	**530**	**433**	**1745**
			НР - 69%; СП - 8%			**51,74**	**0,15**	**626**	**2**		**129**	
7	302	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**24,1920**	**82,72**	**1,40**	**2001**	**34**	**1235**	**507**	**2709**
			НР - 69%; СП - 8%			**30,25**	**0,15**	**732**	**4**		**201**	
8	303	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0237**	**938481,52**	**1472,52**	**22242**	**35**	**15544**	**6078**	**30586**
			НР - 91%; СП - 8%			**281160,00**	**655,14**	**6663**	**16**		**2266**	
9	304	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**	**3236,61**	**802,36**	**9710**	**2407**	**4860**	**3549**	**14320**
			НР - 118%; СП - 8%			**814,40**	**188,21**	**2443**	**565**		**1061**	
10	305	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,** приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,6800	49401,79	3335,19	82995	5603	45950	29732	121746
			НР - 91%; СП - 8%			**18715,60**	**732,59**	**31442**	**1231**		**9018**	
11	306	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**26,4000**	**1632,54**	**59,66**	**43099**	**1575**	**1037**	**48603**	**99039**
			НР - 118%; СП - 8%			**1533,60**	**26,60**	**40487**	**702**		**7336**	
12	307	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	26,4000	3046,00	--	80414	--	80414	--	86847
			СП - 8%			--	--	--	--		6433	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**Тенге**				**267733**	**16805**	**153526**	**100962**	**398193**
								97402	**4990**	--	**29496**	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				241644				
Материалы				Тенге				**69157**				
Всего заработная плата				Тенге					**84913**			
Местные материалы				Тенге				**80414**				
			Накладные расходы	Тенге				**88902**				
			Сметная прибыль	Тенге				**26444**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				**356990**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
			Сметная заработная плата	Тенге					**84913**			
Стоимость металломонтажных работ				Тенге				**26089**				
Материалы				Тенге				**3957**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					17479			
		Накладные расходы	Тенге				12060				
		Сметная прибыль	Тенге				3052				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				41201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17479			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				398191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					102392			

РАЗДЕЛ 3.Разные работы

Входы в подвал

13	473	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 площади уплотнения**	60,0000	238,76 84,99	17,94 8,49	14326 5099	1076 509	8151	5272 1568	21166
14	474	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	64,0000	954,18 464,81	-- --	61068 29748	-- --	31320	35102 7694	103864
15	475	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	40,0000	2495,64 1247,07	-- --	99826 49883	-- --	49943	58862 12695	171383
16	476	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	**м3**	9,3440	37071,00 --	-- --	346391 --	-- --	346391	-- 27711	374102
17	477	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	**м3**	32,6000	37071,00 --	-- --	1208515 --	-- --	1208515	-- 96681	1305196
18	478	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	13,8000	2488,02 252,00	2,20 0,77	34335 3478	31 11	30826	3244 3006	40585
19	479	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	79,8600	901,21 322,45	6,44 3,09	71971 25751	515 247	45705	24178 7692	103841
20	480	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 кладки**	19,0350	13727,25 7448,32	1662,21 427,53	261298 141779	31640 8138	87879	139423 32058	432778
21	481	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	2,0800	26692,98 4109,58	1351,99 359,07	55521 8548	2812 747	44161	8458 5118	69098

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	482	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,0000	25389,41	1761,81	152336	10571	127878	15076	180805
			НР - 91%; СП - 8%			2314,47	446,68	13887	2680		13393	
23	483	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0762	296003,00	--	22544	--	22544	--	24347
			СП - 8%			--	--	--	--		1803	
24	484	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	32,0000	651,77	252,45	20857	8079	6426	9822	33133
			НР - 118%; СП - 8%			198,50	61,61	6352	1972		2454	
25	485	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,2880	95394,00	--	27473	--	27473	--	29671
			СП - 8%			--	--	--	--		2198	
26	486	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5990	24906,60	1526,62	14920	915	2661	8067	24826
			НР - 69%; СП - 8%			18936,30	580,14	11344	348		1839	
27	487	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5990	67423,61	12972,98	40389	7771	789	21963	67341
			НР - 69%; СП - 8%			53133,40	3,09	31829	2		4988	
28	488	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,5990	525394,00	--	314732	--	314732	--	339911
			СП - 8%			--	--	--	--		25179	
29	489	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,1741	97,83	2,18	1582	35	710	579	2334
			НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,15	837	2		173	
30	490	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,1741	165,44	2,81	2676	45	1652	679	3623
			НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,31	979	5		268	
31	491	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	52,0800	541,28	22,90	28190	1192	4826	15643	47339
			НР - 69%; СП - 8%			425,73	9,57	22172	498		3507	
32	492	214-204-0310 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	52,0800	2250,00	--	117180	--	117180	--	126554
			СП - 8%			--	--	--	--		9374	
					Ступени							
33	493	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,0800	25389,41	1761,81	103589	7188	86958	10252	122948

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			2314,47	446,68	9443	1822		9107	
34	494	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0290	296003,00	--	8596	--	8596	--	9284
			СП - 8%			--	--	--	--		688	
35	495	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	42,5383	1632,54	59,66	69446	2538	1671	78315	159581
			НР - 118%; СП - 8%			1533,60	26,60	65237	1132		11821	
36	496	222-301-0101 РСНБ РК 2015	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	56,0000	3046,00	--	170576	--	170576	--	184222
			СП - 8%			--	--	--	--		13646	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3248337	74408	2747563	434935	3977932
								426366	18113	--	294661	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2850106				
			Материалы	Тенге				523281				
			Всего заработная плата	Тенге					378286			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				148320				
			Местные материалы	Тенге				1752955				
			Накладные расходы	Тенге				389262				
			Сметная прибыль	Тенге				259148				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3498516				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
			Сметная заработная плата	Тенге					378286			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				398231				
			Материалы	Тенге				8276				
			Всего заработная плата	Тенге					66193			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				314732				
			Накладные расходы	Тенге				45673				
			Сметная прибыль	Тенге				35513				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				479417				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	Тенге					66193			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3977933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
			Сметная заработная плата	Тенге					444479			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				3516038	91213	2901059	535895	4376089
								523766	23103	--	324155	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3091718				
			Материалы	Тенге				592438				
			Всего заработная плата	Тенге					463197			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				148290				
			Местные материалы	Тенге				1833369				
			Накладные расходы	Тенге				478162				
			Сметная прибыль	Тенге				285590				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3855470				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					463197			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				424320				
			Материалы	Тенге				12233				
			Всего заработная плата	Тенге					83672			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				314732				
			Накладные расходы	Тенге				57733				

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				38565				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				520618				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					83672			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				4376088				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
			Сметная заработная плата	Тенге					546869			
			ОТДЕЛ 2.Отопление и вентиляция №2-1-2 (3160)									
			РАЗДЕЛ 4.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
			Клемная панель									
37	2	245-601-0204 РСНБ РК 2015	**Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В**	**шт.**	1,0000	227653,00	--	227653	--	227653	--	245865
			СП - 8%			--	--	--	--		18212	
38	3	245-601-0409 РСНБ РК 2015	**Ключ программирования А 368**	**шт.**	1,0000	99262,00	--	99262	--	99262	--	107203
			СП - 8%			--	--	--	--		7941	
39	8	242-202-0802 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 20**	**шт.**	2,0000	24051,00	--	48102	--	48102	--	51950
			СП - 8%			--	--	--	--		3848	
40	10	242-202-0810 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 125**	**шт.**	2,0000	298641,00	--	597282	--	597282	--	645065
			СП - 8%			--	--	--	--		47783	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				972299	--	972299	--	1050083
								--	--	--	77784	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				972299				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				972299				
			Сметная прибыль	Тенге				77784				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1050083				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1050083				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				972299	--	972299	--	1050083
								--	--	--	77784	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				972299				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				972299				
			Сметная прибыль	Тенге				77784				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1050083				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1050083				
			ОТДЕЛ 3.ВЫГРЕБ НА 80М3 №7-3 (3350) / выполнение №2сентябрь 2021									
41	18	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	36,1286	-37071,00	--	-1339323	--	-1339323	--	-1446469
			СП - 8%			--	--	--	--		-107146	
42	24	225-202-1103 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	8,4597	-57135,00	--	-483344	--	-483344	--	-522012
			СП - 8%			--	--	--	--		-38668	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	26	221-103-0202 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8	м3	2,3000	-70875,00	--	-163012	--	-163012	--	-176053
			СП - 8%			--	--	--	--		-13041	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				-1985679	--	-1985679	--	-2144534
								--	--	--	-158855	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1985679				
		Местные материалы		Тенге				-1985679				
			Сметная прибыль	Тенге				-158855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2144534				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				-2144534				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3281637
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				523766				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					91213			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23103			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1887682		
			- Накладные расходы	Тенге							535895	
			- Сметная прибыль	Тенге							243084	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 281 636
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								0
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге								3 281 636
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге							1,5%	49 225
			Итого									3 330 861
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2%	Тенге							2,2%	73 279
			Итого									3 404 139
			Непредвиденные работы и затраты-2%								2%	68 083
			Итого сметная стоимость									3 472 222
			НДС, 12%	Тенге							12%	416 667
			ИТОГО с НДС									3 888 889
			Итого с понижающим коэффициентом К= 0,9	Тенге								3 500 000
			в том чмсле НДС									375 000

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

_____ **Оспанов Р.С.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "Астанасертификация"

_____ **Смагулов М.Ж.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор:
Филиал "Енбек-Аршалы" РГП
на ПВХ "Енбек" ПУ КУИС МВД РК

_____ **Валиев Ч.С.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный специалист отдела строительства объектов социальной сферы
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

_____ **Жунусов Р.С.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:
Представитель ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ **Набиев А.К.**
(должность, Ф.И.О., подпись)