Форма № КС-3

Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

Договор № 25 от 01.07.2021 г.

Наименование стройки: Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области

С П Р А В К А №

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 г.

	Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
			№25	01.07.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**845 456 431,58**								**90 584 617,67**	
в том числе в отчетном месяце:		**66 583 727,02**							**7 990 047,24**	**74 573 774,26**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

_____ Оспанов Р.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
БИН 051140009048

_____ Омаров У.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор:

Инженер эксперт ТОО "Астанасертификация"
БИН 010440004701

_____ Смагулов М.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование стройки - Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области. Корректировка
Наименование объекта - Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области. Корректировка
Договор №25 от 01 июля 2020г.

Акт приемки выполненных работ №10 от 26.09.2022г
за сентябрь месяц 2022 г.

на Общестроительные работы школы.

Составлен(а) II квартал 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	47	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены. Устройство карнизов**	**м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**		**47,7848**	**7014,30**	**40,97**	**335177**	**1958**	**214824**	**107357**	**477937**
			НР - 96%; СП - 8%				**2477,68**	**18,63**	**118395**	**890**		**35403**	
2	50	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м² кровли**		**580**	**3464,37**	**34,83**	**2009335**	**20201**	**980584**	**931416**	**3176011**
			НР - 92%; СП - 8%				**1738,88**	**6,65**	**1008550**	**3857**		**235260**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2344512**	**22159**	**1195408**	**1038773**	**3653948**
									1126945	**4747**	--	**270663**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2344512**				
		Материалы		Тенге					**1195407**				
		Всего заработная плата		Тенге						**1131692**			
			Накладные расходы	Тенге					**1038773**				
			Сметная прибыль	Тенге					**270663**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3653948**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**731**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1131692**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**3653948**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**731**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1131692**			
			РАЗДЕЛ 2.Полы										
			Тип 1										
3	121	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**		**12,824**	**32105,21**	**12,72**	**411717**	**163**	**340956**	**66362**	**516325**
			НР - 94%; СП - 8%				**5505,15**	--	**70598**	--		**38246**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	122	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** НР - 94%; СН - 8%	м² изолируемой поверхности	641,2	498,10 456,16	41,94 19,20	319382 292490	26892 12311	--	286514 48475	654371
5	123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 94%; СН - 8%	м² стяжки	641,2	974,59 507,17	2,40 --	624907 325197	1539 --	298171	305686 74450	1005042
6	124	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** НР - 91%; СН - 8%	т	1,64034	23464,50 21280,90	2141,60 928,26	38490 34908	3513 1523	69	33152 5731	77373
					Тип 2							
7	127	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** НР - 94%; СН - 8%	м³ подстилающего слоя	14,018	32105,21 5505,15	12,72 --	450051 77171	178 --	372702	72541 41807	564399
8	128	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** НР - 94%; СН - 8%	м² изолируемой поверхности	700,9	498,10 456,16	41,94 19,20	349118 319723	29395 13457	--	313190 52988	715296
9	129	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 94%; СН - 8%	м² стяжки	700,9	974,59 507,17	2,40 --	683090 355475	1682 --	325933	334147 81381	1098619
10	130	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06 K=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** НР - 94%; СН - 8%	м² стяжки	700,9	491,56 25,06	2,46 --	344534 17565	1724 --	325245	16513 28884	389931
11	131	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** НР - 91%; СН - 8%	т	1,756755	23464,50 21280,90	2141,60 928,26	41221 37385	3763 1631	73	35505 6138	82864
					Тип 4"							
12	152	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Прим. Утепление пенобетон** НР - 94%; СН - 8%	м² покрытия	424,4	2070,31 514,29	36,12 15,87	878640 218265	15329 6735	645046	211500 87210	1177350
13	153	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,06 K=54	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** НР - 94%; СН - 8%	м² покрытия	424,4	12944,28 800,22	11,59 --	5493552 339613	4919 --	5149020	319238 465024	6277813
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9634702 2088390	89097 35657	7457215 --	1994348 930334	12559383
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9634702				
			Материалы	Тенге				7457216				
			Всего заработная плата	Тенге					2124047			
			Накладные расходы	Тенге				1994348				
			Сметная прибыль	Тенге				930334				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12559384				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1470
			Сметная заработная плата	Тенге					2124047			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12559384				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1470
			Сметная заработная плата	Тенге					2124047			
			РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы									
			Потолки									
14	182	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Потолки внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	1654,83	1782,87	11,72	2950347	19395	1293349	1313190	4604614
						989,59	2,35	1637603	3889		341077	
15	183	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Потолок. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе / прим.** *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	2392,07	802,35	2,92	1919277	6985	728720	947977	3096630
						494,79	0,59	1183572	1411		229376	
			Стены									
16	188	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	3300	731,25	1,64	2413125	5412	904134	1202850	3905253
						455,63	--	1503579	--		289278	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7282749	31792	2926203	3464017	11606497
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4324754	5300	--	859731	
			Материалы	Тенге				7282749				
			Всего заработная плата	Тенге				2926203				
			Накладные расходы	Тенге					4330054			
			Сметная прибыль	Тенге				3464017				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				859731				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11606497				
			Сметная заработная плата	Тенге								2584
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4330054			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11606497				
			Сметная заработная плата	Тенге								2584
									4330054			
			РАЗДЕЛ 4. Отмостка									
17	235	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	36,5	10428,79	12,82	380651	468	202304	167207	591686
						4873,41	--	177879	--		43828	
18	236	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	54,75	32105,21	12,72	1757760	696	1455657	283322	2204369
						5505,15	--	301407	--		163286	
19	237	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	365	1600,50	105,10	584183	38361	461839	92520	730840
						230,09	39,57	83983	14443		54137	
20	238	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903** *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	365	274,84	5,66	100317	2066	86447	11972	121272
						32,34	2,55	11804	931		8983	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2822911	41591	2206247	555021	3648167
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				575073	15374	--	270234	
			Материалы	Тенге				2822911				
								2206245				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					590447			
			Накладные расходы	Тенге				555021				
			Сметная прибыль	Тенге				270234				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3648166				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
			Сметная заработная плата	Тенге					590447			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3648166				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
			Сметная заработная плата	Тенге					590447			
РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка												
21	247	**1115-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой**	**м накрывочного элемента**	**381,9**	**4679,81**	**7,25**	**1787219**	**2769**	**1470139**	**251451**	**2201764**
			НР - 80%; СП - 8%			**823,02**	**--**	**314311**	**--**		**163094**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**1787219**	**2769**	**1470139**	**251451**	**2201764**
								314311	**--**	**--**	**163094**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1787219**				
		Материалы		Тенге				**1470139**				
		Всего заработная плата		Тенге					**314311**			
			Накладные расходы	Тенге				**251451**				
			Сметная прибыль	Тенге				**163094**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2201764**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**176**
			Сметная заработная плата	Тенге					**314311**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2201764**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**176**
			Сметная заработная плата	Тенге					**314311**			
ОТДЕЛ 1.Наружные сети связи. Смета№5-1												
РАЗДЕЛ 6.Земляные работы												
22	1	**1101-0102-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	**м³ грунта**	**828,4**	**203,67**	**203,67**	**168720**	**168720**	**--**	**38206**	**223477**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**64,05**	**--**	**53059**		**16551**	
23	2	**1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м³ грунта**	**43,6**	**2090,20**	**--**	**91133**	**--**	**--**	**65615**	**169288**
			НР - 72%; СП - 8%			**2090,20**	**--**	**91133**	**--**		**12540**	
24	3	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м³ основания**	**91**	**8953,92**	**1567,68**	**814807**	**142659**	**559341**	**158438**	**1051105**
			НР - 93%; СП - 8%			**1239,64**	**632,49**	**112807**	**57557**		**77860**	
25	4	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**57,6**	**4635,73**	**2321,54**	**267018**	**133721**	**113873**	**55380**	**348189**
			НР - 108%; СП - 8%			**337,23**	**553,00**	**19424**	**31853**		**25792**	
26	5	**1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м³ грунта**	**301,15**	**65,79**	**65,79**	**19813**	**19812**	**--**	**4228**	**25965**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**19,50**	**--**	**5872**		**1924**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	6	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	15,85	1923,03	--	30480	--	--	21946	56620
						1923,03	--	30480	--		4194	
28	7	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	установка	1	24016,80	21742,55	24017	21743	--	4073	30337
						2274,25	1840,04	2274	1840		2247	
29	8	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** *НР - 99%; СП - 8%*	м	90	8656,80	4990,27	779112	449124	233562	190539	1047223
						1071,40	1067,08	96426	96037		77572	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2195100	935779	906776	538425	2952204
								352544	246218	--	218680	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2195100				
		Материалы		Тенге				906776				
		Всего заработная плата		Тенге					598762			
			Накладные расходы	Тенге				538425				
			Сметная прибыль	Тенге				218680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2952205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
			Сметная заработная плата	Тенге					598762			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2952205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
			Сметная заработная плата	Тенге					598762			
			РАЗДЕЛ 7.СМР									
			Опора промежуточная									
30	11	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	11583,63	5174,30	23167	10348	1804	12657	38690
						5507,51	2403,12	11015	4806		2866	
31	12	225-204-0311 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5/прим.** *СП - 8%*	шт.	2	59629,00	--	119258	--	119258	--	128799
						--	--	--	--		9541	
32	13	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	3748,67	2018,07	7497	4036	--	4117	12543
						1730,60	842,41	3461	1685		929	
33	14	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	м³	0,1	57413,00	--	5741	--	5741	--	6200
						--	--	--	--		459	
34	15	252-207-0522 РСНБ РК 2022	**Траверс типа SH173.01** *СП - 8%*	шт.	2	66065,00	--	132130	--	132130	--	142700
						--	--	--	--		10570	
35	16	261-404-0578 РСНБ РК 2022	**Накладка кронштейна КФД КС-081 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	2	2017,00	--	4034	--	4034	--	4357
						--	--	--	--		323	
36	17	261-404-0431 РСНБ РК 2022	**Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	4	2577,00	--	10308	--	10308	--	11133
						--	--	--	--		825	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	18	261-404-0463 РСНБ РК 2022	**Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	4	7346,00	--	29384	--	29384	--	31735
						--	--	--	--		2351	
38	19	1310-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации** *НР - 61%; СП - 8%*	км	2,37	274522,66	43338,57	650619	102713	92320	309999	1037467
						192230,22	22197,81	455586	52609		76849	
39	21	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	м³ конструкции	31,248	51296,58	1716,25	1602916	53630	1095261	553452	2328878
						14529,72	480,12	454025	15003		172510	
40	22	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	24	3418,96	663,21	82055	15917	9276	62778	156419
						2369,24	272,92	56862	6550		11587	
41	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	754	1218,86	29,66	919020	22364	570996	305770	1322772
						431,91	4,14	325660	3122		97982	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3586129	209008	2070512	1248773	5221693
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1306609	83775	--	386792	
		Материалы		Тенге				650619				
		Всего заработная плата		Тенге				92321				
			Накладные расходы	Тенге					508195			
			Сметная прибыль	Тенге				309999				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				76849				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1037467				
			Сметная заработная плата	Тенге								322
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					508195			
		Материалы		Тенге				2935510				
		Всего заработная плата		Тенге				1677338				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					882189			
			Накладные расходы	Тенге				300855				
			Сметная прибыль	Тенге				938774				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				309943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4184227				
			Сметная заработная плата	Тенге								516
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					882189			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5221694				
			Сметная заработная плата	Тенге								838
									1390384			
			РАЗДЕЛ 8.ГНБ									
42	24	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	установка	2	24016,80	21742,55	48034	43485	--	8146	60675
						2274,25	1840,04	4549	3680		4494	
43	25	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** *НР - 99%; СП - 8%*	м	32	8656,80	4990,27	277018	159689	83044	67747	372346
						1071,40	1067,08	34285	34147		27581	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				325052	203174	83044	75893	433021

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								38834	37827	--	32075	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				325052				
		Материалы		Тенге				83044				
		Всего заработная плата		Тенге					76661			
			Накладные расходы	Тенге				75893				
			Сметная прибыль	Тенге				32075				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				433020				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					76661			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				433020				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					76661			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				6106281	1347961	18315544	9166701	42276677
								1697987	367820	--	3131603	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				650619				
		Материалы		Тенге				92321				
		Всего заработная плата		Тенге					508195			
			Накладные расходы	Тенге				309999				
			Сметная прибыль	Тенге				76849				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1037467				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
			Сметная заработная плата	Тенге					508195			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5455662				
		Материалы		Тенге				2667158				
		Всего заработная плата		Тенге					1557612			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				300855				
			Накладные расходы	Тенге				1553092				
			Сметная прибыль	Тенге				560698				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7569452				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								891
			Сметная заработная плата	Тенге					1557612			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				8606919				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1213
			Сметная заработная плата	Тенге					2065807			
ОТДЕЛ 2.Благоустройство Смета№7-1-1												
РАЗДЕЛ 9.ПОКРЫТИЕ												
Тротуар Тип 2												
44	**8**	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**51,3**	**4635,73**	**2321,54**	**237813**	**119095**	**101418**	**49322**	**310106**
			НР - 108%; СП - 8%			**337,23**	**553,00**	**17300**	**28369**		**22971**	
45	**9**	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**25,65**	**7317,89**	**1511,69**	**187704**	**38775**	**143265**	**16015**	**220017**
			НР - 108%; СП - 8%			**220,80**	**357,32**	**5664**	**9165**		**16297**	
46	**10**	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м² покрытия**	**1430**	**1904,48**	**203,63**	**2723406**	**291191**	**35335**	**2327597**	**5455078**
			НР - 94%; СП - 8%			**1676,14**	**55,44**	**2396880**	**79279**		**404075**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	11	255-102-0207 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м²	1430	6612,00	--	9455160	--	9455160	--	10211573
			СП - 8%			--	--	--	--		756413	
					Бордюр							
48	27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1162	2798,02	45,53	3251299	52906	1819436	1512947	5145382
			НР - 108%; СП - 8%			1186,71	18,86	1378957	21915		381136	
49	28	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м³	52,29	55530,00	--	2903664	--	2903664	--	3135957
			СП - 8%			--	--	--	--		232293	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				18759046	501967	14458278	3905881	24478113
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3798801	138728	--	1813185	
		Материалы		Тенге				18759046				
		Всего заработная плата		Тенге				2099455				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3937529			
			Накладные расходы	Тенге				12358824				
			Сметная прибыль	Тенге				3905881				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1813185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24478112				
			Сметная заработная плата	Тенге					3937529			2427
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				24478112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					3937529			2427
			РАЗДЕЛ 10. Ограждение по периметру территории									
50	74	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	312	5073,86	1614,21	1583044	503634	132318	1348760	3166347
			НР - 118%; СП - 8%			3035,55	627,97	947092	195927		234543	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				1583044	503634	132318	1348760	3166347
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				947092	195927	--	234543	
		Материалы		Тенге				1583044				
		Всего заработная плата		Тенге				132319				
			Накладные расходы	Тенге					1143019			
			Сметная прибыль	Тенге				1348760				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				234543				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3166347				
			Сметная заработная плата	Тенге								596
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1143019			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3166347				
			Сметная заработная плата	Тенге								596
									1143019			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				20342090	1005601	14590596	5254641	27644460
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4745893	334655	--	2047728	
		Материалы		Тенге				20342090				
		Всего заработная плата		Тенге				2231774				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5080548			
			Накладные расходы	Тенге				12358824				
			Сметная прибыль	Тенге				5254641				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2047728				
								27644459				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3023**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5080548**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**27644459**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3023**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5080548**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**69921137**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14873353**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2540970**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**763553**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**32906142**		
			- Накладные расходы	Тенге							**14421342**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**5179331**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**69 921 137,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								**0,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге								**69 921 137,00**
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге							1,5%	1 048 817,06
			Итого									70 969 954,06
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2%	Тенге							2,2%	1 561 338,99
			Итого									72 531 293,04
			Непредвиденные работы и затраты-2%								2%	1 450 625,86
			Итого сметная стоимость									73 981 918,91
			НДС, 12%	Тенге							12%	**8 877 830,27**
			ИТОГО с НДС									**82 859 749,17**
			Итого с понижающим коэффициентом К= 0,9	Тенге								**74 573 774,26**
			в том чмсле НДС									7 990 047,24

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

_____ **Оспанов Р.С.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный специалист отдела строительства объектов социальной сферы

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

_____ **Жунусов Р.С.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор:

Инженер эксперт ТОО "Астанасертификация"

_____ **Смагулов М.Ж.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор:

Инженер эксперт

ТОО «Мунай Интер Кырылыс»

_____ **Валиев Ч.С.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ **Омаров У.Ж.**

(должность, Ф.И.О., подпись)