Форма № КС-3

Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания "Достар"
Договор № 25 от 01.07.2021 г.
Наименование стройки: Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области

С П Р А В К А №

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 г.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
			№25	01.07.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**910 707 094,48**								**97 575 760,12**	
в том числе в отчетном месяце:		**58 259 520,45**							**6 991 142,45**	**65 250 662,90**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Оспанов Р.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
БИН 051140009048

Омаров У.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор:

Инженер эксперт ТОО "Астанасертификация"
БИН 010440004701

Смагулов М.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование стройки - Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области. Корректировка
Наименование объекта - Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области. Корректировка
Договор №25 от 01 июля 2020г.

Акт приемки выполненных работ № 11 от 07.10.2022

за сентябрь месяц 2022 г.

на Благоустройство школы.

Составлен(а) I квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Благоустройство Смета№7-1-1										
			РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ										
			Футбольное поле 26х55м										
1	32	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	1430		57,43	0,86	82125	1230	--	76562	171386
			НР - 94%; СП - 8%				56,57	0,39	80895	558		12698	
2	33	ПрайсТОО ТЕХНОНИКОЛЬ	**Плантер**	м²	1430		2525,60	--	3611608	--	3611608	--	3900540
			СП - 8%				--	--	--	--		288932	
3	34	1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	м² пола	1430		5885,65	279,39	8416480	399527	7367862	663220	9806083
			НР - 94%; СП - 8%				453,91	39,48	649091	56456		726383	
4	35	1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406**	м² пола	1430		309,07	9,15	441970	13084	394251	37223	517531
			НР - 94%; СП - 8%				24,22	3,47	34635	4962		38338	
5	36	211-402-0101 РСНБ РК 2022	**Песок кварцевый**	т	3,432		3041,00	--	10437	--	10437	--	11272
			СП - 8%				--	--	--	--		835	
6	37	261-107-0894 РСНБ РК 2022	**Крошка резиновая**	кг	2860		109,00	--	311740	--	311740	--	336679
			СП - 8%				--	--	--	--		24939	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Баскетбольное поле 20х26м						
7	40	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	520	57,43	0,86	29864	447	--	27841	62322
			НР - 94%; СП - 8%			56,57	0,39	29416	203		4618	
8	41	ПрайсТОО ТЕХНОНИКОЛЬ	Плантер	м²	520	2525,60	--	1313312	--	1313312	--	1418378
			СП - 8%			--	--	--	--		105066	
9	42	1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м² пола	520	5885,65	279,39	3060538	145283	2679222	241171	3565848
			НР - 94%; СП - 8%			453,91	39,48	236033	20530		264139	
10	43	1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м² пола	520	309,07	9,15	160716	4758	143364	13536	188193
			НР - 94%; СП - 8%			24,22	3,47	12594	1804		13941	
11	44	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м² покрытия	520	14524,76	36,00	7552875	18720	7005476	578068	8781417
			НР - 108%; СП - 8%			1016,69	12,63	528679	6568		650473	
						Беговая дорожка						
12	47	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	444,5	57,43	0,86	25528	382	--	23799	53274
			НР - 94%; СП - 8%			56,57	0,39	25145	173		3947	
13	48	ПрайсТОО ТЕХНОНИКОЛЬ	Плантер	м²	444,5	2525,60	--	1122629	--	1122629	--	1212440
			СП - 8%			--	--	--	--		89811	
14	49	1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м² пола	444,5	5885,65	279,39	2616171	124189	2290219	206155	3048114
			НР - 94%; СП - 8%			453,91	39,48	201763	17549		225788	
15	50	1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м² пола	444,5	309,07	9,15	137382	4067	122549	11570	160869
			НР - 94%; СП - 8%			24,22	3,47	10766	1542		11917	
16	51	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м² покрытия	444,5	14524,76	36,00	6456256	16002	5988335	494137	7506423
			НР - 108%; СП - 8%			1016,69	12,63	451919	5614		556029	
						Универсальное поле						
17	54	1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м² пола	619,3	6160,95	279,39	3815476	173026	3361344	287225	4430918

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%, СП - 8%			453,91	39,48	281106	24450		328217	
18	55	1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	**Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. /до 10 мм Устройство**	м²	619,3	22156,52	75,78	13721533	46931	12516022	1100694	16008007
			НР - 94%, СП - 8%			1870,79	19,98	1158580	12374		1185780	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				52886640	947646	48238370	3761201	61179694
								3700622	152783	--	4531851	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				6047549				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6047549				
			Сметная прибыль	Тенге				483809				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6531358				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				46839091				
			Материалы	Тенге				41868644				
			Всего заработная плата	Тенге					3853405			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				322177				
			Накладные расходы	Тенге				3761201				
			Сметная прибыль	Тенге				4048042				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				54648334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2807
			Сметная заработная плата	Тенге					3853405			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61179692				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2807
			Сметная заработная плата	Тенге					3853405			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				52886640	947646	48238370	3761201	61179694
								3700622	152783	--	4531851	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				6047549				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6047549				
			Сметная прибыль	Тенге				483809				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6531358				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				46839091				
			Материалы	Тенге				41868644				
			Всего заработная плата	Тенге					3853405			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				322177				
			Накладные расходы	Тенге				3761201				
			Сметная прибыль	Тенге				4048042				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				54648334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2807
			Сметная заработная плата	Тенге					3853405			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				61179692				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2807
			Сметная заработная плата	Тенге					3853405			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								61179692
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3700622				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					947646			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					152783			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48238370		
			- Накладные расходы	Тенге							3761201	
			- Сметная прибыль	Тенге							4531851	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								61 179 692,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								0,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге								61 179 692,00

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								1,5%	917 695,38
			Итого										62 097 387,38
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2%	Тенге								2,2%	1 366 142,52
			Итого										63 463 529,90
			Непредвиденные работы и затраты-2%									2%	1 269 270,60
			Итого сметная стоимость										64 732 800,50
			НДС, 12%	Тенге								12%	**7 767 936,06**
			ИТОГО с НДС										**72 500 736,56**
			Итого с понижающим коэффициентом K= 0,9	Тенге									**65 250 662,90**
			в том чмсле НДС										6 991 142,45

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

_____ **Оспанов Р.С.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный специалист отдела строительства объектов социальной сферы

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

_____ **Жунусов Р.С.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор:

Инженер эксперт ТОО "Астанасертификация"

_____ **Смагулов М.Ж.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор:

Инженер эксперт

ТОО «Мунай Интер Курылыс»

_____ **Валиев Ч.С.**

(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ **Омаров У.Ж.**

(должность, Ф.И.О., подпись)