Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта ,автомобильных дорог, архитект

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Подрядчик :ТОО "Standart Stroy Invtst"

Наименов на Строительство скотомогильника в с Айке Айтекебийского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименов	код
		23	03.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материал	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
Акт №1	7048 925									7048 925
За отчетн	7048 925									7048 925

Заказчик:

Руководитель _____ **Рахмстов Т.Б**

Подрядчик:

Руководитель _____ **Мухаметжанов Г.У**

Форма 4

Форма

Заказчик ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,архитектуры,градостроительствая строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик ТОО "Standart Stroy Invest"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Стрительство скотомогильника в с Айке Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Стрительство скотомогильника в с Айке Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №23 от 2023-03-06

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2023г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Биотермическая яма										
1	1101-0101-0250 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	432,78342		135,05	135,05	58447	58447	–	8080	71850
		НР - 72%; СП - 8%				–	25,93	–	11222		5323	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	13,3850542		2853,33	–	38191,98	–	–	27498,26	70945,48
		НР - 72%; СП - 8%				2853,33	–	38191,98	–		5255,24	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	385,22432		54,65	54,65	21053	21052	–	4272	27350,93
		НР - 72%; СП - 8%				–	15,40	–	5932		2026	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	11,9141542		1240,76	–	14783	–	–	10644	27460,22
		НР - 72%; СП - 8%				1240,76	–	14783	–		2034	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	385,22432		236,84	115,88	91237	44640	–	47460	149790,63
		НР - 72%; СП - 8%				120,96	50,15	46597	19319		11094	
		Основание										
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,03		43165,27	1659,26	44460,23	1709,04	40889,78	2018,50	50197,03
		НР - 91%; СП - 8%				1807,19	346,34	1861,41	356,73		3718,3	
7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	9		1382,74	33,81	12444,66	304,29	7928,37	4121,91	17891,91
		НР - 94%; СП - 8%				468,00	19,22	4212	172,98		1325,34	
8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	9		1386,54	34,68	12478,86	312,12	11854,35	454,86	13968,45
		НР - 94%; СП - 8%				34,71	19,06	312,39	171,54		1034,73	
		Стены днище и покрытие										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	21,3	64826,16	4264,89	1380797,21	90842,15	1033377,18	264172,61	1776567,4
		НР - 91%; СП - 8%			12045,91	1583,18	256577,88	33721,73		131597,58	
10	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,515	331233,00	–	501818	–	501818	–	541963,44
		СП - 8%			–	–	–	–		40145	
11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32472	383478,00	–	124522,98	–	124522,98	–	134484,82
		СП - 8%			–	–	–	–		9961,84	
12	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0354	1362429,92	1937,96	48230,02	69,6	35853,12	11226,66	64213,22
		НР - 91%; СП - 8%			347691,96	810,59	12308,3	28,69		4756,53	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	84,76	1185,84	28,64	100512	2428	64276	31743	142835,01
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	33808	324		10581	
				Люк Л-1 1шт							
14	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,07232	140647,95	6934,67	10172	502	173	6689	18209,83
		НР - 69%; СП - 8%			131319,77	2731,98	9497	198		1349	
15	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07232	973588,00	–	70410	–	70410	–	76042,67
		СП - 8%			–	–	–	–		5633	
16	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м² изоляции	0,061	31125,58	2198,92	1898,66	134,13	122,08	1293,43	3447,46
		НР - 76%; СП - 8%			26925,49	974,26	1642,45	59,43		255,37	
17	234-202-0101 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м³	0,07564	5580,00	–	422	–	422	–	455,84
		СП - 8%			–	–	–	–		34	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,09728	93,60	2,28	196	5	117	52	267,89
		НР - 69%; СП - 8%			35,39	0,36	74	1		20	
19	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1	шт.	1	2110,00	–	2110	–	2110	–	2278,8
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
				Навес							
				Фундамент ФМ-1 4шт							
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,324	41985,13	1659,26	13603	537	12480	635	15377,18
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	586	112		1139	
47	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,92	57278,81	2897,12	52696,51	2665,35	40701,54	9011,03	66644,14
		НР - 91%; СП - 8%			10140,89	622,41	9329,62	572,62		4936,6	
48	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02592	331233,00	–	8586	–	8586	–	9272,40
		СП - 8%			–	–	–	–		687	
49	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02856	1116587,12	1937,96	31889,73	55,35	28925,57	2668,09	37322,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			101849,16	810,59	2908,81	23,15		2764,63	
50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	8,8	1185,84	28,64	10435	252	6673	3296	14829,49
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	3510	34		1099	
51	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,19306	34979,55	15213,53	6753	2937	590	2840	10360,39
		НР - 69%; СП - 8%			16709,39	4608,66	3226	890		767	
52	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,26934	79446,88	33095,70	21398	8914	1798	9286	33138,66
		НР - 69%; СП - 8%			39673,62	10291,38	10686	2772		2455	
53	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,19306	1012960,00	–	195562	–	195562	–	211207,02
		СП - 8%			–	–	–	–		15645	
54	222-512-0401 РСНБ РК 2022	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,26934	975844,00	–	262834	–	262834	–	283860,53
		СП - 8%			–	–	–	–		21027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3106194,770			479205,35	3872233,28
									–	286833,16	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Подсобное помщение									
58	1101-0101-0250 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	47,8800691	135,05	135,05	6466	6467	–	894	7949,05
		НР - 72%; СП - 8%			–	25,93	–	1242		589	
59	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,4808269	2853,33	–	4225,29	–	–	3042,21	7848,9
		НР - 72%; СП - 8%			2853,33	–	4225,29	–		581,40	
60	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	33,3785691	54,65	54,65	1824,14	1824,14	–	370,17	2369,88
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,40	–	514,03		175,57	
61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,0323269	1240,76	–	1281	–	–	922	2379,35
		НР - 72%; СП - 8%			1240,76	–	1281	–		176	
62	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	34,410896	236,84	115,88	8150	3988	–	4239	13380,34
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	4162	1726		991	
63	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	3,95	14657,40	2592,54	57896,73	10240,53	42729,33	8481,05	71688
		НР - 93%; СП - 8%			1247,31	1061,40	4926,87	4192,53		5310,22	
64	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	3	53060,27	2989,35	159180,81	8968,05	131919,06	18273,15	191650,29
		НР - 91%; СП - 8%			6097,90	595,56	18293,70	1786,68		14196,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06695	331233,00	–	22176	–	22176	–	23950,13
		СП - 8%			–	–	–	–		1774	
66	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	8	56060,27	2989,35	424482,16	23914,8	351784,16	48728,4	511067,44
		НР - 91%; СП - 8%			6097,90	595,56	48783,20	4764,48		37856,88	
67	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1499	372799,00	–	55883	–	55883	–	68353,18
		СП - 8%			–	–	–	–		4471	
68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03954	399352,00	–	15790	–	15790	–	17053,61
		СП - 8%			–	–	–	–		1263	
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	49,44	1185,84	28,64	58628	1416	37492	18515	83314,81
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	19720	189		6172	
70	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	6,592	9023,08	10,41	59480,14	68,62	57356,33	1927,17	66319,87
		НР - 93%; СП - 8%			311,77	2,59	2055,19	17,07		4912,56	
				Стены							
71	1108-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	18,381664	15545,51	3375,13	285752,34	62040,50	143754,91	86442,90	401970,78
		НР - 93%; СП - 8%			4349,82	706,81	79956,93	12992,34		29775,54	
72	ТПРАЙС	Ракушеблок	м³	16,543	18972,00	–	313854	–	313854	–	338962,1
		СП - 8%			–	–	–	–		25108	
				Монолитный пояс							
73	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство	м³	1	64701,92	7054,02	64702	7054	43417	14213	85228,42
		НР - 91%; СП - 8%			14230,76	1388,23	14231	1388		6313	
74	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,002468	372799,00	–	920	–	920	–	993,68
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00402	399352,00	–	1605	–	1605	–	1733,83
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
				Перемычка							
76	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	1100,27	363,97	6602	2184	2944	2279	9590,52
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	1474	457		710	
77	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,2344	130625,00	–	30618,5	–	30618,5	–	33067,98
		СП - 8%			–	–	–	–		2449,48	
				Окна							
78	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Проемы оконные площадью до 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м²	0,36	4959,25	581,80	1785	210	559	961	2966,15
		НР - 90%; СП - 8%			2822,52	143,85	1016	52		220	
79	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	0,36	31739,00	–	11426	–	11426	–	12340,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		914	
80	1115-0403-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	0,36	789,03 636,59	1,88 0,87	284,05 229,17	0,67 0,31	54,21	183,59 37,41	505,05
		Двери									
81	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м²	2,52	3740,21 1599,99	1067,50 261,56	9425 4032	2690 659	2703	4222 1092	14739,13
82	261-104-0217 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м²	2,52	19972,00 –	– –	50329 –	– –	50329	– 4026	54355,8
83	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 *СП - 8%*	шт.	2	527,00 –	– –	1054 –	– –	1054	– 84	1138,32
84	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 *СП - 8%*	шт.	1	5075,00 –	– –	5075 –	– –	5075	– 406	5481
		Полы									
85	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	1,0872	18672,79 4497,44	2521,30 993,88	20301,06 4889,62	2741,16 1080,55	12670,28	5611,95 2073,04	27986,05
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	1,0872	46863,25 5080,45	11,09 –	50949,73 5523,47	12,06 –	45414,20	5192,05 4491,34	60633,13
87	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	13,59	4432,24 1666,16	93,32 46,37	60234,14 22643,11	1268,22 630,17	36322,81	21876,91 6568,86	88679,91
		Перекрытия									
88	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	5117,59 1007,21	1149,52 232,87	20470 4029	4598 931	11843	5853 2106	28429,40
89	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м³	15,12	9911,00 –	– –	149854,32 –	– –	149854,32	– 11988,35	161842,67
90	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00128	790149,82 350038,50	17167,16 2044,03	1011,39 448,05	21,98 2,62	541,36	531,79 123,45	1666,63
91	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 100 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м²	0,016	78949,05 23154,38	4718,09 911,55	1263 370	76 15	817	350 129	1742,67
		Кровли									
92	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	м³ древесины в конструкции	0,3057	200030,84 34218,50	1137,34 418,58	61149 10461	348 128	50340	9530 5654	76333,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м²	26,55	1840,32	16,16	48860	429	41398	5226	58413,72
		НР - 72%; СП - 8%			264,89	8,51	7033	226		4327	
94	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	26,55	1089,40	29,99	28924	796	2193	24138	57306,32
		НР - 92%; СП - 8%			976,83	11,38	25935	302		4245	
95	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	30,5325	3801,00	–	116054	–	116054	–	125338,35
		СП - 8%			–	–	–	–		9284	
96	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,3057	11757,49	86,08	3594	26	3179	360	4270,59
		НР - 90%; СП - 8%			1271,86	36,57	389	11		316	
97	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	26,55	409,88	3,99	10882	106	9497	1192	13040,29
		НР - 90%; СП - 8%			48,19	1,70	1279	45		966	
98	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	4,36	1593,73	21,25	6948,66	92,65	77,43	6256,99	14262,12
		НР - 92%; СП - 8%			1554,72	5,16	6778,58	22,5		1056,47	
99	224-102-0108 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	4,578	3704,00	–	16957	–	16957	–	18313,46
		СП - 8%			–	–	–	–		1357	
				Внутренняя отделка							
100	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	37,3	1535,75	97,30	57283	3629	13380	34621	99256,42
		НР - 80%; СП - 8%			1079,72	80,49	40274	3002		7352	
101	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м² окрашиваемой поверхности	12,77	67,62	1,06	864	14	70	629	1612,09
		НР - 80%; СП - 8%			61,08	0,51	780	7		119	
102	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	24,52	5679,05	23,63	139250	580	55768	66580	222296,61
		НР - 80%; СП - 8%			3381,00	13,16	82902	323		16466	
				Фасад							
103	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	53,1	1593,68	42,11	84624	2236	23760	48445	143715,15
		НР - 80%; СП - 8%			1104,11	36,31	58628	1928		10645	
104	1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м² фасада	53,1	107,99	0,86	5734	46	1028	3744	10236,09
		НР - 80%; СП - 8%			87,76	0,36	4660	19		758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2544110			453831,33	3237772,86
										239831,90	
	Стоимость оборудования		Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге								
Всего заработная плата			Тенге								
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								7110006,14
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5650304				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							933037	
		- Сметная прибыль	Тенге							526665	

Итого прямые затраты ,тенге	5650 304
Накладные расходы , тенге	933037
Сметная прибыль (8 %), тенге	526665
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге	7110006, 14
ИТОГО	7110006, 14
Временные здания и сооружения 1,4%	99 540
ИТОГО	7209 546
Климатические условия 0,9%	64 886
ИТОГО	7274 432
Непредвиденные 2%	145 489
ИТОГО	7419 921
Коэффициент договорной цены К=0,95	7048 925
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	7048 925

Заказчик: ГУ "Актюбинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Standart Stroy Invest"

Руководитель Рахметов Т.Б

Руководитель Мухамеджанов Г.У

Технадзор:

Аторский надзор:

Эксперт Тампилов Б.Б

Эксперт Турашев А.М.