Заказчик: KAZPACO (КАЗПАКО) ТОО
Грузополучатель KAZPACO ТОО Филиал в г.Алматы
Подрядчик: МИДЭС Строй ТОО
Проект: Строительство школы на 1500 мест в микрорайоне Калкаман-2 , Наурызбайского района города Алматы
Договор: FKPO/Под/KLK/455

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2021 года

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы / Сметная прибыль	Машины и механизмы / в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Образовательные учреждения												
Весь проект												
Подготовительные работы												
Вынос сетей водопровода												
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта												
1	71-010301-0208-00	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 2	м3	2 557		2 032,000	4 578 658,16		323 062,58	4 578 658,16		5 195 823,99
									294 103,25	529 610,8		
2	71-010302-0102-00	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	35		2 679,000	54 942,58	54 942,58	33 514,97			93 765
									5 307,45			
Демонтажные работы												
3	71-220301-0112-00	Демонтаж. Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,204		83,382	11,18	5,8	4,87	5,38		17,01
									0,96			
Укладка труб												
4	71-220301-0112-00	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,204		5 050 981,471	548 642,79	506 899,65	425 795,71		41 743,14	1 030 400,22
									55 961,72			
5	71-220301-0106-00	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,005		19 652 052,000	92 301,5	4 685,48	5 146,08	3 713,09	83 902,93	98 260,26
									812,68	1 440,8		
		Материалы подрядчика										
	21-130812-1035-00	*Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75*	*т*	*0,00065*	*0,13*	*545 230,769*					*354,4*	
	23-010201-0234-00	*Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80*	*м*	*5*	*1 000*	*16 645,642*					*83 228,21*	
	21-050307-0507-00	*Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70*	*кг*	*0,25*	*50*	*908,720*					*227,18*	
	21-070201-0301-00	*Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86*	*м3*	*0,001*	*0,2*	*93 140,000*					*93,14*	
6	71-220301-0112-00	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,005		59 307 652,000	280 159	12 424,02	14 092,39	11 598,05	256 136,93	296 538,26
									2 286,87	4 352,63		
		Материалы подрядчика										
	21-130812-1035-00	*Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75*	*т*	*0,00075*	*0,15*	*772 426,667*					*579,32*	
	21-070201-0301-00	*Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86*	*м3*	*0,00135*	*0,27*	*93 148,148*					*125,75*	
	21-130703-1404-00	*Вода питьевая ГОСТ 2874-82*	*м3*	*2,83*	*566*	*205,223*					*580,78*	
	21-050307-0507-00	*Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70*	*кг*	*0,35*	*70*	*908,714*					*318,05*	

	23-010201-0268-00	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	5	1 000	50 906,606					254 533,03	
7	71-220901-0106-00	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	шт	1		190 364,370	183 288,9	6 475,39	6 129,39 946,08	3 163,17 821,5	173 650,34	190 364,37
		Материалы подрядчика										
	21-130201-0511-00	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,0025	886 012,000					2 215,03	
	21-130816-2202-00	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,2	699,750					139,95	
	23-040102-0308-00	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ	шт	1	1	171 295,360					171 295,36	
8	71-221101-0105-00	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	шт	1		39 752,590	25 307,92	9 715,59	12 315,89 2 128,78	13 448,19 4 946,18	2 144,14	39 752,59
		Материалы подрядчика										
	21-130701-0201-00	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,177	0,177	8 753,333					1 549,34	
	21-130701-0401-00	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	0,59	379,729					224,04	
	21-130812-1035-00	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00068	0,00068	545 235,294					370,76	
9	71-220801-0105-00	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т	0,1603		3 070 515,783	319 601,15	136 151,2	148 665,74 23 938,38	114 156,1 40 831,82	69 293,85	492 203,68
		Материалы подрядчика										
	21-130812-1046-00	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01443	0,09001871491	533 878,032					7 703,86	
	23-020103-0221-00	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт	2	12,476606363069	7 531,545					15 063,09	
	23-020103-0213-00	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт	2	12,476606363069	7 303,905					14 607,81	
	23-020101-0289-00	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 200 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2	12,476606363069	15 959,545					31 919,09	
10	71-220901-0112-00	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка**	шт	1		1 139 298,190	1 100 264,55	33 424,49	33 529,48 5 504,16	24 782,02 6 491,56	1 042 058,04	1 139 298,19
		Материалы подрядчика										
	21-130201-0513-00	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0156	0,0156	988 242,949					15 416,59	
	21-130816-2202-00	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,75	0,75	699,720					524,79	
	51-010102-3205-00	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 600 ГОСТ 5762-2002	шт	1	1	1 026 116,660					1 026 116,66	
11	71-221101-0110-00	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	шт	1		151 850,910	102 009,48	25 036,32	41 594,62 8 246,81	70 815,9 24 481,09	6 157,26	151 850,91
		Материалы подрядчика										
	21-130701-0201-00	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,42	0,42	8 753,333					3 676,4	
	21-130701-0401-00	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,8	2,8	379,729					1 063,24	
	21-130812-1035-00	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,0026	545 238,462					1 417,62	
12	71-230601-0108-00	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3	3,146		157 667,057	426 772,89	56 008,46	60 236,09 9 017,17	34 041,56 15 701,16	336 722,87	496 020,56
		Материалы подрядчика										
	21-040301-0117-00	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	0,953591862683	28 397,770					85 193,31	
	21-060510-1802-00	Опалубка стальная	т	0,00661	0,002101080737	1 623 443,268					10 730,96	
	21-130104-0103-00	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02202	0,006999364272	178 837,421					3 938	
	21-130703-0902-00	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00409	0,001300063573	216 958,435					887,36	
	21-040302-0197-00	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20 из тяжелого бетона класса В15ГОСТ 8020-90	шт	1	0,317863954228	41 347,150					41 347,15	

	21-020101-0101-00	Бетон тяжелый класса В3,5 (М50)ГОСТ 7473-2010	м3	0,28314	0,09	13 744,508					3 891,62	
	21-020403-0111-00	Раствор асбоцементный	м3	0,01038	0,003299427845	15 107,900					156,82	
	21-040302-0103-00	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	0,317863954228	44 300,520					44 300,52	
	21-130804-0401-00	Каболка	т	0,02454	0,007800381437	1 068 892,421					26 230,62	
	21-130101-0101-00	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00189	0,000600762873	29 534,392					55,82	
	23-030101-0304-00	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	0,317863954228	55 659,630					55 659,63	
	21-020101-0601-00	Бетон тяжелый класса В15 (М200) ГОСТ 7473-2010	м3	1,80266	0,573000635728	17 606,626					31 738,76	
	21-020401-2804-00	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,21707	0,068998728544	12 677,569					2 751,92	
	21-040301-0115-00	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	0,317863954228	29 840,380					29 840,38	
13	**71-230601-0104-00**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3**	**1,416**		**197 733,729**	**226 495,48**	**45 091,91**	**46 631,89** **6 873,91**	**22 841,41** **10 422,26**	**158 562,16**	**279 990,96**
		Материалы подрядчика										
	21-020101-0101-00	Бетон тяжелый класса В3,5 (М50)ГОСТ 7473-2010	м3	0,177	0,125	13 744,520					2 432,78	
	21-020403-0111-00	Раствор асбоцементный	м3	0,0063	0,004449152542	15 106,349					95,17	
	21-040302-0101-00	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	0,706214689266	10 109,610					10 109,61	
	21-040301-0105-00	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	0,706214689266	7 951,370					7 951,37	
	21-040302-0105-00	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	0,706214689266	11 063,760					11 063,76	
	21-060510-1802-00	Опалубка стальная	т	0,00241	0,001701977401	1 623 439,834					3 912,49	
	21-130101-0101-00	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00113	0,000798022599	29 530,973					33,37	
	23-030101-0304-00	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	0,706214689266	55 659,610					55 659,61	
	21-020101-0601-00	Бетон тяжелый класса В15 (М200) ГОСТ 7473-2010	м3	0,58056	0,41	17 606,621					10 221,7	
	21-020401-2804-00	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,10195	0,071998587571	12 677,489					1 292,47	
	21-040301-0106-00	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	2,824858757062	10 450,383					41 801,53	
	21-130104-0103-00	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01416	0,01	178 837,571					2 532,34	
	21-130703-0902-00	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00255	0,001800847458	216 964,706					553,26	
	21-130804-0401-00	Каболка	т	0,0102	0,007203389831	1 068 892,157					10 902,7	

Затраты труда рабочих (ЗП)	890 860,89	
Затраты на машины и механизмы, в т.ч. ЗТМ		4 877 223,03
Затраты труда машинистов (ЗТМ)		639 099,80
Материалы		2 170 371,66
Итого прямые расходы:	**7 938 455,58**	
Накладные расходы (НР)		1 150 719,70
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**9 089 175,28**	
Сметная прибыль (СП)		415 128,22
Всего по смете, в т.ч. НРОЗ,СП	**9 504 286,00**	
***НДС (от всего по смете с материалами) 12%**	**1 140 514,32**	
Всего по смете	**10 644 800,32**	

Начальник участка
Тунгишбеков Диас
_____ 20____ г.

Заказчик:
Руководитель проекта, ТОО "KAZPACO" (КАЗПАКО) Филиал в г.Алматы"

_____ Бигаринов З.М.

Подрядчик:
Директор МИДЭС Строй ТОО

_____ Гаранов И.В.