Заказчик KAZPACO (КАЗПАКО) ТОО Филиал в г. [illegible]ты
Подрядчик МИДЭС Строй ТОО

Проект Строительство школы на 1500 мест в микрорайоне Калкаман-2 , Наурызбайского района города Алматы
Номер договора № FKPO/Под/KLK/64 от 25.03.2021 г.

ТОО «МИДЭС Строй»
+7 778 487 68 37
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Акт приемки выполненных работ

за Август месяц 2022 года

Сумма выполнения

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма расхода	Объем	Стоимость материала		Стоимость работ		Стоимость подрядчика, тенге
						За единицу	Всего	За единицу	Всего	
1	2	3	4	5	5	6	7	6	7	14
Образовательные учреждения										
Весь проект										
Магистральные сети										
Сети водопровода										
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта										
6	81-010301-0208-00	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 2, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта	м3		338,1			455,262	153 924,24	153 924,24
190	81-010401-0102-00	Механизированная засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы с перемещением до 5 м, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта	м3		213,33			173,219	36 952,82	36 951,52
192	81-010502-0101-00	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта	м3		130,3			341,338	44 476,54	44 476,50
Монтаж ЖБИ										
100	81-221301-0102-00	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3		0,53			46 073,396	24 418,9	24 418,87
101	81-370103-0101-00	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами [В 7,5]	м3		1,12			3 811,482	4 268,86	4 268,86
102	81-620101-0102-00	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича (250х120х88мм) с затратами Подрядчика	м3		0,285			7 235,515	2 062,99	2 062,99

103	81-130301-1406-00	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3,263			47,114	153,71	153,71
104	81-610102-0102-00	Монтаж закладных деталей весом д[illegible]0кг	т		0,31136			68 913,541	21 456,92	21 456,92
Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий										
107	81-220501-0106-00	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км		0,023775			2 019 024,185	48 002,3	48 002,33
108	81-220701-0106-00	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км		0,049775			139 081,868	6 922,8	6 922,8
112	81-220901-0106-00	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	шт		1			8 660,720	8 660,72	8 660,72
114	81-220801-0103-00	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т		0,1192			44 077,349	5 254,02	5 254,013
115	81-220801-0105-00	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т		0,11			278 376,479	30 582,44	30 582,46
116	81-220601-0310-00	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км		0,0707			1 304 619,519	92 236,6	92 236,60
117	81-220601-0308-00	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км		0,0042			1 236 988,095	5 195,35	5 195,35
118	81-220601-0304-00	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км		0,0006			54 561 900,000	32 737,14	32 737,14
119	83-100904-0101-00	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км		0,0363			34 637,190	1 257,33	1 257,33
0	85-020108-0106-00	Укладка трубопроводов наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 200мм [ДОП ОБЪЕМ Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка]	км		0,0118			1 802 711,864	21 272	21 272
0	85-020108-0506-00	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200мм [ДОП ОБЪЕМ Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией]	км		0,0118			124 152,542	1 465	1 465
0	83-100904-0101-00	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее [ДОП ОБЪЕМ]	км		0,0118			30 932,203	365	365
0	81-050201-0401-00	Колодцы опускные сборные железобетонные. Возведение стен [ДОП ОБЪЕМ Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых]	м3		0,43			41 137,209	17 689	17 689
0	85-020106-1401-00	Выполнение комплекса земляных работ для наружных инженерных сетей (разработка, засыпка, уплотнение) [ДОП ОБЪЕМ Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 2, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта]	м3		164,8			406,487	66 989	66 989

0	85-020106-1401-00	Выполнение комплекса земляных работ для наружных инженерных сетей (разработка, засыпка, уплотнение) [ДОП ОБЪЕМ Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта]	м3		4,944			1 058,455	5 233	5 233
0	85-020106-1401-00	Выполнение комплекса земляных работ для наружных инженерных сетей (разработка, засыпка, уплотнение) [ДОП ОБЪЕМ Устройство песчаного основания под трубопроводы с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта]	м3		7			1 321,000	9 247	9 247
0	85-020106-1401-00	Выполнение комплекса земляных работ для наружных инженерных сетей (разработка, засыпка, уплотнение) [ДОП ОБЪЕМ Механизированная засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы с перемещением до 5 м, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта]	м3		137,3598			154,660	21 244	21 244
0	85-020106-1401-00	Выполнение комплекса земляных работ для наружных инженерных сетей (разработка, засыпка, уплотнение) [ДОП ОБЪЕМ Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта]	м3		6,9702			1 217,899	8 489	8 489
0	85-020106-1401-00	Выполнение комплекса земляных работ для наружных инженерных сетей (разработка, засыпка, уплотнение) [ДОП ОБЪЕМ Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта]	м3		137,3598			304,769	41 863	41 863

Итого стоимость материалов		85 490,20
*НДС (от всего по смете с материалами), 12%		797 908,56
Всего с НДС	712 418,36	
Итого стоимость СМР		712 418,36
Всего по смете		

Заказчик _____

Подрядчик _____

Начальник участка
Журжанов Жасарал
«____» _____ 20___ г.