Заказчик KAZPACO (КАЗПАКО) ТОО Филиал [illegible]лматы
Подрядчик МИДЭС Строй ТОО
Проект Строительство школы на 1500 мест в микрорайоне Калкаман-2 , Наурызбайского района города Алматы
Номер договора FKPO/Под/KLK/93 от 25.03.2021 г.

ТОО «МИДЭС Строй»
+7 778 487 68 37
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Акт приемки выполненных работ

за Август месяц 2022 года

Сумма выполнения 898,99 тыс.тг.

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма расхода	Объем	Стоимость материала		Стоимость работ		Стоимость подрядчика, тенге
						За единицу	Всего	За единицу	Всего	
1	2	3	4	5	5	6	7	6	7	14
Образовательные учреждения										
Весь проект										
Наружные сети водопровода										
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта										
202	81-010301-0208-00	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 2, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного	м3		143,89			519,643	74 771,41	74 767,02
Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий										
93	81-221001-0103-00	Гидранты пожарные. Установка	шт		4					
95	81-220801-0103-00	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т		0,628					
Наружные сети канализации										
Бытовая канализация										
Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий										
205	83-070403-0408-00	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 3ЭЦВ6-16-75, масса 0,92 т. Монтаж оборудования	шт		1			433 035,690	433 035,69	433 035,69
209	81-220901-0105-00	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	шт		1			3 897,320	3 897,32	3 897,32
211	81-220301-0105-00	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с	км		0,002			27 596 905,000	55 193,81	55 193,81
Монтаж ЖБИ										
242	81-010301-0208-00	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 2, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного	м3		215,6			519,643	112 035,02	112 035,02

243	81-010302-0102-00	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта	м3		6,468			1 056,344	6 832,43	6 832,43
244	81-010401-0102-00	Механизированная засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы с перемещением до 5 м, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта	м3		200,1			154,356	30 886,7	30 886,7
245	81-010502-0101-00	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта	м3		200,1			315,945	63 220,63	63 220,63
246	81-580101-0101-00	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3		0,73			2 957,685	2 159,11	2 159,11
247	81-590101-0114-00	Устройство монолитной железобетонной плиты фундамента (плашка) с опалубкой Подрядчика	м3		1,88			6 499,681	12 219,4	12 219,4
248	81-610103-0202-00	Изготовление и монтаж каркасов арматурных пространственных для монолитного железобетонного фундамента (плашка)	т		0,2726					
249	81-580102-0202-00	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен	м2		35			240,737	8 425,8	8 425,8

Итого стоимость материалов	96 320,75
*НДС (от всего по смете с материалами), 12%	898 993,68
Всего с НДС	
Итого стоимость СМР	802 672,93
Всего по смете	802 672,93

Заказчик _____

Подрядчик _____

Начальник участка
Журжанов Жасарал
«_____»_____20___г.