Форма 4

Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик ТОО "NTR"

Технадзор: ТОО "Снипстрой"

Основание: Договор №558 от 23.12.2021г.

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2021г.

Строительство 5,7,9,12 и 20-этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран"

(7 этажных 32 жилых домов) (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на един. изм.	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Срезка растит. слоя										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	199,96		28,11	28,11	5621	5621		1775	7988
		НР - 72%; СП - 8%				0	12,33	0	2466		592	
2	Е11-010102-0319 1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	199,96		150,14	145,75	30022	29144		4264	37029
		НР - 72%; СП - 8%				4,39	25,23	878	5045		2743	
3	СЗ412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозк а строительны х грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозк и 10 км	т·км	329,934		34,00	–	11218				12115
		СП - 8%				–	–				897	
4	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	199,96		18,38	15,39	3675	3077		1401	5482
		НР - 72%; СП - 8%				2,99	6,74	598	1348		406	
		Устройство котлована										
5	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2278,0257		187,66	182,19	427494	415034		60687	527235
		НР - 72%; СП - 8%				5,47	31,53	12461	71826		39054	
6	Е11-010102-0321 1101-0102-0321 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1106,4675		240,80	233,78	266437	258670		37825	328604
		НР - 72%; СП - 8%				7,02	40,46	7767	44768		24341	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	171,4643		2343,26		401785	0		289286	746357

		НР - 72%; СП - 8%			2343,26		401785	0		55286	
8	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	83,2825	3773,57		314272	0		226276	583792
		НР - 72%; СП - 8%			3773,57		314272	0		43244	
9	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/на временный отвал/	м3 грунта	1340,31	135,38	135,38	181451	181451		53414	253654
		НР - 72%; СП - 8%				55,35	0	74186		18789	
		Съезд-въезд									
10	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	67,90	187,66	182,19	12742	12371		1809	15715
		НР - 72%; СП - 8%			5,47	31,53	371	2141		1164	
		Лишний грунт									
11	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2366,83	187,66	182,19	444159	431213		63052	547789
		НР - 72%; СП - 8%			5,47	31,53	12947	74626		40577	
12	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3905,2695	34,00	--	132779				143401
		СП - 8%			--	--				10622	
13	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2366,83	22,40	18,75	53017	44378		20228	79104
		НР - 72%; СП - 8%			3,65	8,22	8639	19455		5860	
		Обратная засыпка									
14	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 к Вт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1206,279	19,42	19,42	23426	23426		7400	33292
		НР - 72%; СП - 8%			0	8,52	0	10277		2466	
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	134,031	1018,66		136532	0		98303	253622
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66		136532	0		18787	
16	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/с временного отвала/	м3 грунта	1340,31	135,38	135,38	181451	181451		53414	253654
		НР - 72%; СП - 8%			0	55,35	0	74186		18789	
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1206,279	181,02	81,66	218361	98505		122071	367666
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	119856	49687		27234	
		Устройство подушки									
18	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1982,32	521,46	519,61	1033701	1030033	152	245605	1381650
		НР - 72%; СП - 8%			1,79	170,29	3548	337569		102344	
19	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1982,32	1133,00	--	2245969		2245969		2425646
		СП - 8%			--	--				179677	
20	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/галечникового грунта из карьера/Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		3469,0600	38,00	--	131824				142370
		СП - 8%	т·км		--	--				10546	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6255937	2714374	2246121	1286809	8146166
							1019655	767580	0	603420	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6255937				
Материалы			Тенге				152				

		Всего заработная плата	Тенге					1787235				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2245969					
		Транспортные расходы	Тенге				405259					
		Накладные расходы	Тенге				1286809					
		Сметная прибыль	Тенге				603420					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				8146166					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1679
		Сметная заработная плата	Тенге					1787235				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8146166					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1679
		Сметная заработная плата	Тенге					1787235				
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент										
		Ленточные фундаменты										
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В3,5 сульфатостойкий/**	м3	36,03	15876,35	1165,54	572025	41994	476575	57972	680396
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	53456	10249		50400	
22	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В15 W4 сульфатостойкий/**	м3	220,67	28854,24	2182,63	6367265	481641	4781391	1103076	8067968
		НР - 91%; СП - 8%			5004,00	489,14	1104233	107939		597627	
23	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,6591968	419679,00	--	1116009		1116009		1205290
		СП - 8%			--	--				89281	
24	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07252	447247,00	--	32434		32434		35029
		СП - 8%			--	--				2595	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	604,16	925,81	20,31	559337	12270	349180	185799	804747
		НР - 95%; СП - 8%			327,54	3,14	197887	1897		59611	
26	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Аф-1,2/**	т	0,71637	50502,13	2349,50	36178	1683	303	31658	73263
		НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	34192	597		5427	
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,56568	335138,00	--	189581		189581		204747
		СП - 8%			--	--				15166	
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15069	349485,00	--	52664		52664		56877
		СП - 8%			--	--				4213	
29	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /АС-1, СК-1/**	т	0,06955	17872,70	1014,64	1243	71	21	1073	2501
		НР - 91%; СП - 8%			16570,06	380,97	1152	26		185	
30	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06955	346394,00	--	24092		24092		26019
		СП - 8%			--	--				1927	
31	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см-10 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 основания	378,3	1380,92	135,03	522402	51082	447294	43663	611350
		НР - 103%; СП - 8%			63,51	43,36	24026	16403		45285	
32	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добав-лять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**	м2 основания	378,3	301,07	9,02	113895	3412	110203	1826	124979
		НР - 108%; СП - 8%			0,74	3,73	280	1411		9258	

33	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	378,3	2150,39	7,00	813493	2648	713993	90819	976656
		НР - 93%; СП - 8%			256,02	2,12	96852	802		72345	
		Фундаменты под перегородки									
34	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточны е бетонны е. Устройство /бетон кл.В7,5 сульфатостойкий/	м3	1,79	24524,00	1428,36	43898	2557	34582	6733	54681
		НР - 91%; СП - 8%			3775,98	357,37	6759	640		4050	
35	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0224	17713,00	1557,64	397	35	1	343	799
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	361	16		59	
36	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010304	346394,00	--	3569		3569		3855
		СП - 8%			--	--				286	
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0099456	349485,00	--	3476		3476		3754
		СП - 8%			--	--				278	
		Арматура над отверстиями									
38	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструк ции стальны е, остающиеся в теле бетона. Установк а /укладка отдел.стержни/	т	0,0651	87954,24	19793,24	5726	1289	96	4427	10965
		НР - 91%; СП - 8%			66682,50	8048,22	4341	524		812	
39	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0632	335138,00	--	21181		21181		22875
		СП - 8%			--	--				1694	
40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0019	349485,00	--	664		664		717
		СП - 8%			--	--				53	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				10479528	598682	8357309	1527388	12967470
							1523539	140504	0	960553	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				10479528				
Материалы			Тенге				8357309				
Всего заработная плата			Тенге					1664043			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1527388				
		Сметная прибыль	Тенге				960553				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				12967470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1181
		Сметная заработная плата	Тенге					1664043			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				12967470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1181
		Сметная заработная плата	Тенге					1664043			
		РАЗДЕЛ 3.Монолитные стены									
		Стен подвалов									
41	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/бетон кл.В25/	м3	162,72	27674,80	1381,68	4503243	224827	3598751	673151	5590506
		НР - 91%; СП - 8%			4176,90	369,11	679665	60062		414112	
42	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,51088	17872,70	1014,64	169985	9650	2739	146709	342030
		НР - 91%; СП - 8%			16570,06	380,97	157596	3623		25336	
43	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,67736	346394,00	--	3005785		3005785		3246248
		СП - 8%			--	--				240463	

44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,83352	349485,00	--	291303		291303		314607
		СП - 8%			--	--				23304	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				7970317	234477	6898578	819861	9493392
							837261	63685	0	703214	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7970317				
Материалы			Тенге				6898578				
Всего заработная плата			Тенге					900946			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				819861				
		Сметная прибыль	Тенге				703214				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9493392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								657
		Сметная заработная плата	Тенге					900946			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				9493392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								657
		Сметная заработная плата	Тенге					900946			
		РАЗДЕЛ 4.Ригель РМ-1									
45	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м3	1,56	62978,60	6738,13	98247	10511	57657	29523	137991
		НР - 91%; СП - 8%			19281,60	1514,84	30079	2363		10222	
46	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственны е. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,30684	23285,73	1454,25	7145	446	88	6141	14348
		НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	6610	138		1063	
47	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-201- диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22389	335138,00	--	75034		75034		81037
		СП - 8%			--	--				6003	
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08295	349485,00	--	28990		28990		31309
		СП - 8%			--	--				2319	
49	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00204	972084,34	1472,34	1983	3	1398	531	2715
		НР - 91%; СП - 8%			285516	665,64	582	1		201	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				211398	10961	163167	36195	267400
							37272	2502	0	19807	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				211398				
Материалы			Тенге				163167				
Всего заработная плата			Тенге					39774			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				36195				
		Сметная прибыль	Тенге				19807				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				267400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39774			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				267400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39774			
		РАЗДЕЛ 5.Монолитные перемычки МП-01, МП-02, МП-03, МП-04, МП-05 (общий объем бетона см.стен подвала)									
50	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственны е. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2304	23285,73	1454,25	5365	335	66	4611	10774
		НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	4964	103		798	

51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06664	349485,00	--	23290		23290		25153
		СП - 8%			--	--				1863	
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15696	335138,00	--	52603		52603		56812
		СП - 8%			--	--				4208	
53	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0068	346394,00	--	2355		2355		2544
		СП - 8%			--	--				188	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				83613	335	78314	4611	95282
							4964	103	0	7058	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				83613				
Материалы			Тенге								
Всего заработная плата			Тенге					5067			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				78314				
		Накладные расходы	Тенге				4611				
		Сметная прибыль	Тенге				7058				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				95282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5067			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				95282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5067			
		РАЗДЕЛ 6.Плиты перек рытия									
54	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборны х конструкций	61	8870,86	1358,31	541122	82857	217249	309934	919141
		НР - 113%; СП - 8%			3951,08	354,75	241016	21640		68084	
55	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборны х конструкций	3	7117,49	1031,85	21352	3096	9171	11654	35647
		НР - 113%; СП - 8%			3028,20	263,91	9085	792		2641	
56	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 к Па СТ РК 949- 92	м2	483,27	9356,00	--	4521474		4521474		4883192
		СП - 8%			--	--				361718	
57	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/бетон В12,5/	м3	13,96	34565,95	5085,61	482541	70995	248465	162888	697063
		НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	163081	15917		51634	
58	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В20/	м3	2,66	59406,87	1946,54	158022	5178	97281	51762	226567
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	55563	1318		16783	
59	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.66103	17872,70	1014,64	11814	671	190	10197	23772
		НР - 91%; СП - 8%			16570,06	380,97	10953	252		1761	
60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.12404	349485,00	--	43350		43350		46818
		СП - 8%			--	--				3468	
61	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53699	346394,00	--	186010		186010		200891
		СП - 8%			--	--				14881	

62	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Анкер А-2,3,4/	т	0,13963	50502,13	2349,50	7052	328	59	6171	14280
		НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	6665	116		1058	
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010294	349485,00	--	3598		3598		3885
		СП - 8%			--	--				288	
64	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12922	346394,00	--	44761		44761		48342
		СП - 8%			--	--				3581	
65	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственны е. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КР-1,2/	т	0,11256	23285,73	1454,25	2621	164	33	2253	5264
		НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	2425	50		390	
66	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09728	346394,00	--	33697		33697		36393
		СП - 8%			--	--				2696	
67	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01528	441876,00	--	6752		6752		7292
		СП - 8%			--	--				540	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				6064167	163288	5412090	554857	7148546
							488787	40085	0	529522	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6064167				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					528872			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5412090				
		Накладные расходы	Тенге				554857				
		Сметная прибыль	Тенге				529522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7148546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
		Сметная заработная плата	Тенге					528872			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				7148546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
		Сметная заработная плата	Тенге					528872			
		РАЗДЕЛ 7.Монолитные участки									
		Монолитные участки УМ-2 (30 п.м.)									
68	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	3,3	35750,85	2855,20	117978	9422	72278	35002	165218
		НР - 91%; СП - 8%			10993,19	662,40	36278	2186		12238	
69	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0744	346394,00	--	25772		25772		27833
		СП - 8%			--	--				2062	
70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0312	349485,00	--	10904		10904		11776
		СП - 8%			--	--				872	
71	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,195	335138,00	--	65352		65352		70580
		СП - 8%			--	--				5228	
		Монолитные участки УМ-2 (52 п.м.)									
72	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	4,368	35750,85	2855,20	156160	12472	95671	46330	218688
		НР - 91%; СП - 8%			10993,19	662,40	48018	2893		16199	

73	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12896	346394,00	--	44671		44671		48245
		СП - 8%			--	--				3574	
74	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04628	349485,00	--	16174		16174		17468
		СП - 8%			--	--				1294	
75	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2964	335138,00	--	99335		99335		107282
		СП - 8%			--	--				7947	
		Монолитные участки УМ-3 (6 п.м.)									
76	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,72	35750,85	2855,20	25741	2056	15770	7637	36048
		НР - 91%; СП - 8%			10993,19	662,40	7915	477		2670	
77	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01488	346394,00	--	5154		5154		5567
		СП - 8%			--	--				412	
78	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00672	349485,00	--	2349		2349		2536
		СП - 8%			--	--				188	
79	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0399	335138,00	--	13372		13372		14442
		СП - 8%			--	--				1070	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				582961	23949	466801	88968	725683
							92211	5556	0	53754	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				582961				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					97767			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				466801				
		Накладные расходы	Тенге				88968				
		Сметная прибыль	Тенге				53754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				725683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					97767			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				725683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					97767			
		РАЗДЕЛ 8.Монолитные плиты									
		ПМ-1 (1 шт)									
80	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон В15/	м3	0,41	58020,38	1946,54	23788	798	14426	7978	34308
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	8564	203		2541	
81	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск не. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02146	23525,36	1073,92	505	23	6	440	1021
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	476	8		76	
82	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0162	335138,00	--	5429		5429		5864
		СП - 8%			--	--				434	
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00526	349485,00	--	1838		1838		1985

		СП - 8%			--	--				147	
84	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01077	441876,00	--	4759		4759		5140
		СП - 8%			--	--				381	
85	С1211-301-0101 211-301-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,43	2791,00	--	1200		1200		1296
		СП - 8%			--	--				96	
		ПМ-2 (1 шт)									
86	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон В15/	м3	0,3	58020,38	1946,54	17406	584	10555	5838	25103
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	6267	149		1860	
87	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01489	23525,36	1073,92	350	16	4	305	708
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	330	6		52	
88	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01136	335138,00	--	3807		3807		4112
		СП - 8%			--	--				305	
89	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00353	349485,00	--	1234		1234		1332
		СП - 8%			--	--				99	
90	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00755	441876,00	--	3336		3336		3603
		СП - 8%			--	--				267	
91	С1211-301-0101 211-301-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,28	2791,00	--	781		781		844
		СП - 8%			--	--				63	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				64435	1421	47376	14562	85316
							15636	366	0	6320	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64435				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					16002			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47376				
		Накладные расходы	Тенге				14562				
		Сметная прибыль	Тенге				6320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16002			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				85316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16002			
		РАЗДЕЛ 10.Шахта лифта									
107	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,1	31964,38	3357,07	3196	336	1871	1018	4552
		НР - 91%; СП - 8%			9888,69	1300,10	989	130		337	
108	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /ЗД-2,3,1,7/	т	0,0341	715408,34	1472,34	24395	50	23361	916	27336
		НР - 91%; СП - 8%			28840,00	665,64	983	23		2025	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				27592	386	25232	1934	31888
							1972	153	0	2362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27592				
	Материалы		Тенге				25232				

	Всего заработная плата		Тенге					2125			
		Накладные расходы	Тенге				1934				
		Сметная прибыль	Тенге				2362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2125			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				31888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2125			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: КЖ		**Тенге**				**31739948**	**3747873**	**23694988**	**4335184**	**38961144**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						**4021298**	**1020533**	**0**	**2886011**	
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**4021298**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**3747873**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**1020533**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**23694988**		
	- Перевозка грузов		Тенге				**405259**				
	- Накладные расходы		Тенге							**4335184**	
	- Сметная прибыль		Тенге							**2886011**	
	Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000										
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки									
1	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1058,4**	**14390,17**	**3059,70**	**15230556**	**3238386**	**3987946**	**8271715**	**25382453**
		НР - 93%; СП - 8%			**7562,57**	**840,98**	**8004224**	**890093**		**1880182**	
2	**С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**402,192**	**51073,00**	**--**	**20541152**		**20541152**		**22184444**
		СП - 8%			**--**	**--**				**1643292**	
		Армирование стен									
3	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**тн**	**9,39368**	**522741,26**	**2469,26**	**4910464**	**23195**	**4150841**	**692279**	**6050962**
		НР - 93%; СП - 8%			**78396,00**	**847,26**	**736427**	**7959**		**448219**	
		Перегородки внутренние									
4	**Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2**	**2403,9**	**3409,51**	**445,24**	**8196121**	**1070312**	**1052114**	**6013501**	**15346392**
		НР - 93%; СП - 8%			**2526,60**	**163,25**	**6073694**	**392437**		**1136770**	
5	**Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2**	**470,5**	**2302,22**	**92,32**	**1083195**	**43437**	**103976**	**880578**	**2120874**
		НР - 93%; СП - 8%			**1988,91**	**23,54**	**935782**	**11076**		**157102**	
6	**С1213-301-0203 213-301-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок стеновой из ячеистого бетона неавток лавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800**	**м3**	**593,77**	**18824,00**	**--**	**11177126**		**11177126**		**12071297**
		СП - 8%			**--**	**--**				**894170**	
7	**Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	**20,7559237**	**47222,50**	**9913,77**	**980147**	**205769**	**228939**	**412132**	**1503661**
		НР - 63%; СП - 8%			**26278,70**	**2498,28**	**545439**	**51854**		**111382**	
8	**С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2015**	**Прок ат листовой холоднок атаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм**	**т**	**26,7559237**	**505905,00**	**--**	**13535956**		**13535956**		**14618832**
		СП - 8%			**--**	**--**				**1082876**	
9	**Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	**0,01512**	**47222,50**	**9913,77**	**714**	**150**	**167**	**300**	**1095**
		НР - 63%; СП - 8%			**26278,70**	**2498,28**	**397**	**38**		**81**	
10	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,9533798**	**441876,00**	**--**	**863152**		**863152**		**932204**
		СП - 8%			**--**	**--**				**69052**	

11	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,01512	689260,00	--	10422		10422		11255
		СП - 8%			--	--				834	
12	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	тн	0,0051	80865,26	2469,26	412	13		376	851
		НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	400	4		63	
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051	346394,00	--	1767		1767		1908
		СП - 8%			--	--				141	
14	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	2811,41	122,00	--	342992		342992		370431
		СП - 8%			--	--				27439	
15	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство	м2 стяжк и	152,7	786,61	113,45	120115	17324	62011	41794	174862
		НР - 92%; СП - 8%			267,06	30,44	40780	4648		12953	
16	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжк и	152,7	311,35	25,12	47543	3836	41439	3078	54671
		НР - 92%; СП - 8%			14,85	7,06	2268	1078		4050	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				77041833	4602422	56099999	16315753	100826193
							16339410	1359187	0	7468607	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				77041833				
	Материалы		Тенге				56099999				
	Всего заработная плата		Тенге					17698597			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				16315753				
		Сметная прибыль	Тенге				7468607				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				100826193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13661
		Сметная заработная плата	Тенге					17698597			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				100826193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14160
		Сметная заработная плата	Тенге					17698597			
		РАЗДЕЛ 2.Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17									
17	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемы чки. Устройство/бетон кл.В15/	м3	70,994	55294,44	4701,26	3925573	333761	2346514	1201647	5537398
		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	1245299	75193		410178	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,99422	349485,00	--	1046435		1046435		1130150
		СП - 8%			--	--				83715	
19	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,11179	335138,00	--	1713155		1713155		1850207
		СП - 8%			--	--				137052	
20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,17641	346394,00	--	407501		407501		440101
		СП - 8%			--	--				32600	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				7092665	333761	5513606	1201647	8957857
							1245299	75193	0	663545	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7092665				
	Материалы		Тенге				5513606				
	Всего заработная плата		Тенге					1320491			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								

		Накладные расходы	Тенге				1201647				
		Сметная прибыль	Тенге				663545				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8957857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1061
		Сметная заработная плата	Тенге					1320491			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				8957857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1061
		Сметная заработная плата	Тенге					1320491			
		РАЗДЕЛ 3.Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-									
21	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонны е в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/**	м3	187,161	30056,31	5000,82	5625369	935958	3399262	1376217	7561713
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	1290148	222179		560127	
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	4,29298	335138,00	--	1438741		1438741		1553840
		СП - 8%			--	--				115099	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,785	349485,00	--	973316		973316		1051181
		СП - 8%			--	--				77865	
24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,75867	346394,00	--	1301981		1301981		1406139
		СП - 8%			--	--				104158	
25	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/**	т	1,49635	404228,18	2518,18	604867	3768		548553	1245694
		НР - 91%; СП - 8%			401710,00	11[illegible]0,78	601099	1707		92274	
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,17203	349485,00	--	60122		60122		64932
		СП - 8%			--	--				4810	
27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,32432	346394,00	--	458737		458737		495435
		СП - 8%			--	--				36699	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				10463131	939727	7632158	1924770	13378934
							1891246	223886	0	991032	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				10463131				
Материалы			Тенге				7632158				
Всего заработная плата			Тенге					2115132			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1924770				
		Сметная прибыль	Тенге				991032				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13378934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1518
		Сметная заработная плата	Тенге					2115132			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				13378934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1518
		Сметная заработная плата	Тенге					2115132			
		РАЗДЕЛ 4.Рама РМ-1									
28	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонны е в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/**	м3	10,01	31442,80	5000,82	314742	50058	195683	73605	419415
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	69001	11883		31068	
29	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственны е. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	1,79858	19028,62	1004,02	34224	1806	517	29616	68948
		НР - 91%; СП - 8%			17736,60	358,56	31901	645		5107	

30	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,3315	335138,00	--	446236		446236		481935
		СП - 8%			--	--				35699	
31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33652	349485,00	--	117609		117609		127017
		СП - 8%			--	--				9409	
32	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13056	346394,00	--	45225		45225		48843
		СП - 8%			--	--				3618	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				958037	51864	805270	103221	1146159
							100902	12528	0	84901	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				958037				
Материалы			Тенге				805270				
Всего заработная плата			Тенге					113430			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				103221				
		Сметная прибыль	Тенге				84901				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1146159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					113430			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1146159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					113430			
		РАЗДЕЛ 5.Ригели									
33	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В20/	м3	12,45	60852,18	6738,13	757610	83890	433664	235613	1072681
		НР - 91%; СП - 8%			19281,60	1514,84	240056	18860		79458	
34	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственны е. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,36066	19028,62	1004,02	44920	2370	680	38872	90496
		НР - 91%; СП - 8%			17736,60	358,56	41870	846		6703	
35	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,794	335138,00	--	601238		601238		649337
		СП - 8%			--	--				48099	
36	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,56666	349485,00	--	198039		198039		213882
		СП - 8%			--	--				15843	
37	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01632	770204,34	1472,34	12570	24	11181	1252	14927
		НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	1365	11		1106	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1614376	86284	1244802	275737	2041323
							283291	19717	0	151209	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1614376				
Материалы			Тенге				1244802				
Всего заработная плата			Тенге					303008			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				275737				
		Сметная прибыль	Тенге				151209				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2041323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					303008			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2041323				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					303008			
		РАЗДЕЛ 6.Плиты перек рытия									
38	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	496	8870,86	1358,31	4399947	673722	1766489	2520116	7473668
		НР - 118%; СП - 8%			3951,08	354,75	1959736	175956		553605	
39	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	24	7117,49	1031,85	170820	24764	73378	93233	285177
		НР - 118%; СП - 8%			3028,20	263,91	72677	6334		21124	
40	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 к Па СТ РК 949- 92	м2	2610,72	9356,00	--	24425896		24425896		26379968
		СП - 8%			--	--				1954072	
41	С1222-203-0403 222-203-0403 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 к Па СТ РК 949- 92	м2	955,92	8516,00	--	8140615		8140615		8791864
		СП - 8%			--	--				651249	
42	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	90,51	34565,95	5085,61	3128564	460299	1610927	1056088	4519424
		НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	1057338	103199		334772	
43	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелк озернисты й бетон кл.В20/	м2 стяжк и	448	907,76	33,69	406676	15093	157324	227228	684617
		НР - 91%; СП - 8%			522,90	16,68	234259	7473		50712	
44	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечн ых условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,34478	17872,70	1014,64	95526	5423	1540	82446	192209
		НР - 91%; СП - 8%			16570,06	380,97	88563	2036		14238	
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,99497	349485,00	--	347727		347727		375545
		СП - 8%			--	--				27818	
46	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,34981	346394,00	--	1506748		1506748		1627288
		СП - 8%			--	--				120540	
47	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственны е. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,79836	23285,73	1454,25	18590	1161	230	15977	37333
		НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	17199	358		2765	
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1143	349485,00	--	39946		39946		43142
		СП - 8%			--	--				3196	
49	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5912	346394,00	--	204788		204788		221171
		СП - 8%			--	--				16383	
50	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09286	441876,00	--	41033		41033		44315
		СП - 8%			--	--				3283	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				42926876	1180462	38316641	3995087	50675721
							3429772	295355	0	3753757	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42926876				
	Материалы		Тенге				38316641				
	Всего заработная плата		Тенге					3725127			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								

		Накладные расходы	Тенге				3995087				
		Сметная прибыль	Тенге				3753757				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				50675721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2643
		Сметная заработная плата	Тенге					3725127			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				50675721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2643
		Сметная заработная плата	Тенге					3725127			
		РАЗДЕЛ 7.Монолитные плиты									
		ПМ-1 (4 шт)									
51	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/**	м3	1,64	58020,39	1946,54	95153	3192	57704	31913	137232
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	34257	812		10165	
52	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,08584	17872,70	1014,64	1534	87	25	1324	3087
		НР - 91%; СП - 8%			16570,06	380,97	1422	33		229	
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02104	349485,00	--	7353		7353		7941
		СП - 8%			--	--				588	
54	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0648	335138,00	--	21717		21717		23454
		СП - 8%			--	--				1737	
55	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04308	441876,00	--	19036		19036		20559
		СП - 8%			--	--				1523	
		ПМ-2 (7 шт)									
56	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/**	м3	2,1	58020,38	1946,54	121843	4088	73890	40864	175724
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	43866	1040		13017	
57	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,10423	17872,70	1014,64	1863	106	30	1608	3748
		НР - 91%; СП - 8%			16570,06	380,97	1727	40		278	
58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02471	349485,00	--	8636		8636		9327
		СП - 8%			--	--				691	
59	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,07952	335138,00	--	26650		26650		28782
		СП - 8%			--	--				2132	
60	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,05285	441876,00	--	23353		23353		25221
		СП - 8%			--	--				1868	
		ПМ-3 (18 шт)									
61	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/**	м3	17,1	58020,38	1946,54	992148	33286	601670	332753	1430893
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	357192	8471		105992	
62	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,2356	17872,70	1014,64	39956	2268	643	34485	80397
		НР - 91%; СП - 8%			16570,06	380,97	37044	852		5955	

63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42624	349485,00	--	148964		148964		160882
		СП - 8%			--	--				11917	
64	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,28736	335138,00	--	431443		431443		465959
		СП - 8%			--	--				34515	
65	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,522	346394,00	--	180818		180818		195283
		СП - 8%			--	--				14465	
66	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,9144	441876,00	--	404051		404051		436376
		СП - 8%			--	--				32324	
67	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02736	424901,00	--	11625		11625		12555
		СП - 8%			--	--				930	
68	С1211-302-0301 211-302-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5- 10 мм	м3	11,88	10241,00	--	121663		121663		131396
		СП - 8%			--	--				9733	
		ПМ-4 (3 шт)									
69	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	1,35	58020,38	1946,54	78328	2628	47501	26270	112965
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	28199	669		8368	
70	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск не. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09255	17872,70	1014,64	1654	94	26	1428	3328
		НР - 91%; СП - 8%			16570,06	380,97	1534	35		247	
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01578	349485,00	--	5515		5515		5956
		СП - 8%			--	--				441	
72	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07677	335138,00	--	25729		25729		27787
		СП - 8%			--	--				2058	
73	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03231	441876,00	--	14277		14277		15419
		СП - 8%			--	--				1142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2783310	45749	2232320	470645	3514272
							505241	11952	0	260316	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2783310				
		Материалы	Тенге				2232320				
		Всего заработная плата	Тенге					517192			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				470645				
		Сметная прибыль	Тенге				260316				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				3514272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					517192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3514272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					517192			
		РАЗДЕЛ 8.Монолитные участки									
		УМ-1 (30 п.м.)									

81	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	3,90	35750,85	2855,20	139428	11135	85420	41366	195258
		НР - 91%; СП - 8%			10993,19	662,40	42873	2583		14464	
82	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13080	335138,00	--	43836		43836		47343
		СП - 8%			--	--				3507	
83	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07410	346394,00	--	25668		25668		27721
		СП - 8%			--	--				2053	
84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03360	349485,00	--	11743		11743		12682
		СП - 8%			--	--				939	
		УМ-2 (102 п.м.)									
85	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	12,24	35750,85	2855,20	437590	34948	268085	129825	612808
		НР - 91%; СП - 8%			10993,19	662,40	134557	8108		45393	
86	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,41616	335138,00	--	139471		139471		150629
		СП - 8%			--	--				11158	
87	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25194	346394,00	--	87271		87271		94252
		СП - 8%			--	--				6982	
88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10608	349485,00	--	37073		37073		40039
		СП - 8%			--	--				2966	
		УМ-3 (132 п.м.)									
89	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	14,52	35750,85	2855,20	519102	41458	318024	154008	726959
		НР - 91%; СП - 8%			10993,19	662,40	159621	9618		53849	
90	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,51216	335138,00	--	171644		171644		185376
		СП - 8%			--	--				13732	
91	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16236	346394,00	--	56241		56241		60740
		СП - 8%			--	--				4499	
92	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12672	349485,00	--	44287		44287		47830
		СП - 8%			--	--				3543	
		УМ-4 (48 п.м.)									
93	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	4,32	35750,85	2855,20	154444	12334	94618	45820	216285
		НР - 91%; СП - 8%			10993,19	662,40	47491	2862		16021	
94	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17472	335138,00	--	58555		58555		63240
		СП - 8%			--	--				4684	
95	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11856	346394,00	--	41068		41068		44354
		СП - 8%			--	--				3285	
96	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04224	349485,00	--	14762		14762		15943

		СП - 8%			--	--				1181	
		УМ-5 (666 п.м.)									
97	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	53,28	35750,85	2855,20	1904805	152125	1166963	565119	2667518
		НР - 91%; СП - 8%			10993,19	662,40	585717	35293		197594	
98	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,42424	335138,00	--	812455		812455		877451
		СП - 8%			--	--				64996	
99	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.64502	346394,00	--	569825		569825		615411
		СП - 8%			--	--				45586	
100	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5328	349485,00	--	186206		186206		201102
		СП - 8%			--	--				14896	
		УМ-6 (366 п.м.)									
101	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	40,26	35750,85	2855,20	1439329	114950	881793	427021	2015658
		НР - 91%; СП - 8%			10993,19	662,40	442586	26668		149308	
102	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,16754	335138,00	--	391287		391287		422590
		СП - 8%			--	--				31303	
103	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.45018	346394,00	--	155940		155940		168415
		СП - 8%			--	--				12475	
104	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.12444	349485,00	--	43490		43490		46969
		СП - 8%			--	--				3479	
		УМ-7 (240 п.м.)									
105	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	38,40	35750,85	2855,20	1372833	109640	841055	407293	1922536
		НР - 91%; СП - 8%			10993,19	662,40	422138	25436		142410	
106	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,51680	335138,00	--	508337		508337		549004
		СП - 8%			--	--				40667	
107	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,85200	346394,00	--	295128		295128		318738
		СП - 8%			--	--				23610	
108	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31680	349485,00	--	110717		110717		119574
		СП - 8%			--	--				8857	
109	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2	т	0,21756	770204,34	1472,34	167566	320	149049	16690	198996
		НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	18196	145		14740	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				9940101	476910	7610010	1787141	12665421
							1853179	110713	0	938179	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9940101				
	Материалы		Тенге				7610010				
	Всего заработная плата		Тенге					1963892			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1787141				
		Сметная прибыль	Тенге				938179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12665421				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1534
		Сметная заработная плата	Тенге					1963892			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				12665421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1534
		Сметная заработная плата	Тенге					1963892			
		РАЗДЕЛ 9.Шахта лифта									
110	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетк и арматурные блоск не. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм/АС-1/**	т	0,0054	23525,36	1073,92	127	6	1	111	257
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	120	2		19	
111	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0054	349485,00	--	1887		1887		2038
		СП - 8%			--	--				151	
112	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-4,5,6,7/**	т стальных элементов	0,18149	88701,85	8219,17	16098	1492	1510	15800	34451
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	13097	293		2552	
113	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06216	346394,00	--	21532		21532		23254
		СП - 8%			--	--				1723	
114	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,015792	469545,00	--	7415		7415		8008
		СП - 8%			--	--				593	
115	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,073544	429640,00	--	31597		31597		34125
		СП - 8%			--	--				2528	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			**Тенге**				78657	1497	63943	15911	102134
							13217	295	0	7565	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				78657				
Материалы			Тенге				63943				
Всего заработная плата			Тенге					13512			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				15911				
		Сметная прибыль	Тенге				7565				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				102134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					13512			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				102134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					13512			
		РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка									
327	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2	4070,2	1157,98	69,18	4713210	281576	1164184	2842693	8160375
		НР - 80%; СП - 8%			816,17	56,85	3321975	231391		604472	
		отм. 0,000									
		Потолок									
328	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2	576,98	1223,59	8,26	705987	4766	224936	382330	1175382
		НР - 80%; СП - 8%			825,48	2,82	476285	1627		87065	
		Стены									
330	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинек с/**	м2	852,5	673,33	5,32	574014	4535	231539	271579	913240

		НР - 80%; СП - 8%			396,41	1,80	337940	1535		67647	
331	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при шпаклевке	м2	536,8	593,59	7,41	318639	3978	138934	141853	497331
		НР - 80%; СП - 8%			327,36	2,96	175727	1589		36839	
332	С1214-402-0101 214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	т	536,80	891,00	--	478289		478289		516552
		СП - 8%			--	--				38263	
	0	отм. +3,000;+6,000;+9,000;+12,000;+15,000;+18,000									
		Потолок									
336	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	2050,2215	1223,59	8,26	2508631	16935	799279	1358559	4176564
		НР - 80%; СП - 8%			825,48	2,82	1692417	5782		309375	
		Стены									
338	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинек с/	м2	3633,19	673,33	5,32	2446336	19329	986774	1157418	3892054
		НР - 80%; СП - 8%			396,41	1,80	1440233	6540		288300	
339	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при шпаклевке	м2	2620,8	593,59	7,41	1555681	19420	678315	692562	2428102
		НР - 80%; СП - 8%			327,36	2,96	857945	7758		179859	
340	С1214-402-0101 214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	т	2620,8	891,00	--	2335133		2335133		2521943
		СП - 8%			--	--				186811	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				15635919	350539	7037383	6846994	24281545
							8302522	256220	0	1798633	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15635919				
	Материалы		Тенге				7037383				
	Всего заработная плата		Тенге					8558742			
		Накладные расходы	Тенге				6846994				
		Сметная прибыль	Тенге				1798633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24281545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13600
		Сметная заработная плата	Тенге					8558742			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				24281545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13600
		Сметная заработная плата	Тенге					8558742			
		РАЗДЕЛ 16.Лестница									
404	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	158,75	1655,88	59,65	262871	9469	6171	296796	604440
		НР - 118%; СП - 8%			1557,36	27,03	247231	4291		44773	
405	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	158,75	5006,00	--	794703		794703		858279
		СП - 8%			--	--				63576	
406	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/косоуров/. Монтаж	т конструкций	1,6162	85269,06	28533,28	137812	46115	20747	59968	213602
		НР - 69%; СП - 8%			43899,10	9875,03	70950	15960		15822	
407	С1222-503-0101 222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,6162	866616,00	--	1400625		1400625		1512675
		СП - 8%			--	--				112050	

408	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/Балка Б-1/	т конструкций	1,22912	34838,30	10846,46	42820	13332	5832	19284	67073
		НР - 69%; СП - 8%			19246,50	3491,89	23656	4292		4968	
409	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	1,22912	458917,00	--	564064		564064		609189
		СП - 8%			--	--				45125	
410	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свы ше 20 кг. Установк а	т стальных элементов	0,05538	974592,27	7974,51	53973	442	50592	3572	62149
		НР - 118%; СП - 8%			53066,00	1600,38	2939	89		4604	
411	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05538	15696,61	2292,94	869	127	101	443	1417
		НР - 69%; СП - 8%			11581,50	4,71	641	0		105	
		Переходные площадки									
412	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/	м3	7,6	58020,38	1946,54	440955	14794	267409	147890	635953
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	158752	3765		47108	
413	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,36912	23525,36	1073,92	32209	1470	394	28088	65121
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	30344	522		4824	
414	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0038	346394,00	--	1316		1316		1422
		СП - 8%			--	--				105	
415	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,36532	419679,00	--	572996		572996		618836
		СП - 8%			--	--				45840	
416	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	44,76	5073,70	153,30	227099	6862	164342	55505	305213
		НР - 94%; СП - 8%			1248,78	70,44	55895	3153		22608	
417	С1211-302-0202 211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10- 20 мм	м3	1,9	10194,00	--	19369		19369		20918
		СП - 8%			--	--				1549	
		Опорные подушки									
418	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В15	м3	0,25	24905,29	1069,07	6226	267	4688	1252	8077
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	1270	107		598	
419	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/	м3	2,31	58020,38	1946,54	134027	4497	81279	44951	193296
		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	48252	1144		14318	
420	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12204	419679,00	--	51218		51218		55315
		СП - 8%			--	--				4097	
421	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установк а	т	0,1624	715408,34	1472,34	116182	239	111259	4360	130186
		НР - 91%; СП - 8%			28840,00	665,64	4684	108		9643	
		Фундамент под косоуры									
422	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон В12,5	м3	2,21	23623,15	1069,07	52207	2363	38621	11072	68341
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	11224	943		5062	
423	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В15/	м3	1,38	58020,38	1946,54	80068	2686	48555	26854	115476

		НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	28826	684		8554	
424	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,10194	17713,00	1557,64	1806	159	3	1561	3636
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	1644	72		269	
425	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10194	346394,00	--	35311		35311		38136
		СП - 8%			--	--				2825	
426	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02307	441876,00	--	10194		10194		11010
		СП - 8%			--	--				816	
427	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00812	972084,34	1472,34	7893	12	5563	2115	10809
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	2318	5		801	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				5046814	102833	4255351	703712	6210567
							688626	35134	0	460042	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5046814				
	Материалы		Тенге				4255351				
	Всего заработная плата		Тенге					723760			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
	Местные материалы		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				703712				
		Сметная прибыль	Тенге				460042				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				6210567				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								549
		Сметная заработная плата	Тенге					723760			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				6210567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								641
		Сметная заработная плата	Тенге					723760			
		РАЗДЕЛ 18.Тех.этаж									
		Монолитный сердечник МС-11,12,18,19									
493	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонны е в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/	м3	7,36	31442,80	5000,82	231419	36806	143879	54119	308381
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	50734	8737		22843	
494	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07744	349485,00	--	27064		27064		29229
		СП - 8%			--	--				2165	
495	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23768	346394,00	--	82331		82331		88917
		СП - 8%			--	--				6586	
496	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-4/	т	0,22848	404228,18	2518,18	92358	575		83759	190207
		НР - 91%; СП - 8%			401710,00	1140,78	91783	261		14089	
497	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01008	349485,00	--	3523		3523		3805
		СП - 8%			--	--				282	
498	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10416	346394,00	--	36080		36080		38967
		СП - 8%			--	--				2886	
		Монолитные перемычки МП-18,19									
499	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемы чки. Устройство/бетон кл.В15/	м3	3,928	55294,44	4701,26	217197	18467	129830	66485	306377

		НР - 91%; СП - 8%			17540,90	1059,14	68901	4160		22695	
500	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,132	349485,00	--	46132		46132		49823
		СП - 8%			--	--				3691	
501	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,44544	335138,00	--	149284		149284		161227
		СП - 8%			--	--				11943	
		Сеч.1-1									
507	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В15/	м3	14,94	35841,80	5085,61	535476	75979	284968	174323	766583
		НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	174529	17034		56784	
508	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16877	349485,00	--	58983		58983		63701
		СП - 8%			--	--				4719	
509	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,76918	346394,00	--	266439		266439		287754
		СП - 8%			--	--				21315	
510	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонны е в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/	м3	0,92	30056,31	5000,82	27652	4601	16709	6765	37170
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	6342	1092		2753	
511	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0128	349485,00	--	4473		4473		4831
		СП - 8%			--	--				358	
512	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0768	346394,00	--	26603		26603		28731
		СП - 8%			--	--				2128	
513	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07614	23525,36	1073,92	1791	82	21	1562	3622
		НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	1688	29		268	
514	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07614	441876,00	--	33644		33644		36336
		СП - 8%			--	--				2692	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				1840450	136509	1309964	387014	2405661
							393976	31314	0	178197	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1840450				
	Материалы		Тенге				1309964				
	Всего заработная плата		Тенге					425290			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				387014				
		Сметная прибыль	Тенге				178197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2405661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					425290			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				2405661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					425290			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				175422170	8308558	132121447	34027633	226205787
							35046681	2431493	0	16755984	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				35046681				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8308558			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2431493			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						132121447		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							34027633	
		- Сметная прибыль	Тенге							16755984	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					207162118	12056431	155816435	38362817	265166930
							39067979	3452026	0	19641995	
		Итого по актам					265166930				
		в том числе оборудование					0				
		Итого без оборудование					265166930				
		Временные здание и сооружение 0,9%					2386502				
		Итого					267553432				
		Дополнительные затраты при производства СМР в зимные время 0,49 %					1311012				
		Итого					268864444				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					5377289				
		Итого					274241733				
		Итого с оборудованием					274241733				
		в том числе 2021 год 11%					30166591				
		2022 года 89%					244075143				
		в том числе текущих ценах 2021 год 11%, К=1					30166591				
		текущих ценах 2022 года 89% к=1,0500514					256291445				
		Итого					286458036				
		НДС 12 %					34374964				
		Итого с НДС:					320833000				

Технический надзор:

Директор ТОО "Снипстрой"

_____ **Каримбаев Б.**

Инженер по техническому надзору

_____ **Усербеков А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "NTR"

_____ **Абдурахманов Х.Ф.**

Начальник участка

_____ **Нуржанов Д.**