Форма 4

Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик ТОО "NTR"

Технадзор: ТОО "Снипстрой"

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Основание: Дополнительные соглашение №1 от 15.04.2022г. к договору №558 от 23.12.2021г.

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2022г.

Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов) (без наружных сетей и благоустройства) Дом №8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на един. изм.	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Вход подвал										
92	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /бетон кл.В7,5/**	м3	4.1		34578.53	2732.56	141772	11203	80256	48283	205260
		НР - 91%; СП - 8%				12271.35	669.80	50313	2746		15204	
100	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестничны е марши. Устройство/бетон кл.В12,5/**	м3	0.71875		24011.98	2407.62	17259	1730	11933	3793	22735
		НР - 91%; СП - 8%				5002.53	796.05	3596	572		1684	
101	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Лестничны е марши. Устройство. На вы соте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	0.43125		24212.08	2407.62	10441	1038	7159	2354	13819
		НР - 91%; СП - 8%				5202.63	796.05	2244	343		1024	
102	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0.0144		23525.36	1073.92	339	15	5	295	685
		НР - 91%; СП - 8%				22163.44	380.97	319	5		51	
103	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0.0144		441876.00	–	6363		6363		6872
		СП - 8%				--	--				509	
104	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0.34046		3604.17	609.29	1227	207	97	637	2013
		НР - 69%; СП - 8%				2709.48	1.57	922	1		149	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					177401	14195	105813	55362	251384
								57393	3668	0	18621	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					251384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге						61061			
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы										

		Приямок ПР-1 (2шт)										
115	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонны е объемом до 5 м3. Устройство/бетон кл.В7,5 сульфатостойкий/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6.4	25358.72 5220.45	682.83 271.48	162296 33411	4370 1737	124515	31985 15542	209823
116	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0.0058	346394.00 --	-- --	2009		2009	161	2170
117	Е11-090304-0301 1109-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0.10956	60378.41 33462.00	14552.20 3529.53	6615 3666	1594 387	1354	2796 753	10164
118	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0.04276	424901.00 --	-- --	18169		18169	1454	19622
119	С1214-106-0102 214-106-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0.06196	421592.00 --	-- --	26122		26122	2090	28212
120	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм** *СП - 8%*	т	0.00484	474612.00 --	-- --	2297		2297	184	2481
		Отмостка									
121	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В7,5/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	23.04	18530.39 1483.65	1165.54 284.46	426940 34183	26854 6554	365903	37071 37121	501132
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		**Тенге**				644448 71260	32818 8678	540369 0	71852 57304	773604
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				644448				
	Материалы		Тенге				540369				
	Всего заработная плата		Тенге					79938			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				71852				
		Сметная прибыль	Тенге				57304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				773604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					79938			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				773604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					79938			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: КЖ		**Тенге**				821849 128654	47014 12346	646182 0	127215 75925	1024989
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				128654				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					47014			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					12346			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						646182		
	- Перевозка грузов		Тенге				405259				
	- Накладные расходы		Тенге							127215	
	- Сметная прибыль		Тенге							75925	
	Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000										
		Перегородки внутренние									
4	Е11-080401-0505 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	700.0	3409.51 2526.60	445.24 163.25	2386657 1768620	311668 114275	306369	1751092 331020	4468769
5	Е11-080401-0501 1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2	100.0	2302.22	92.32	230222	9232	22099	187158	450770

		НР - 93%; СП - 8%			1988.91	23.54	198891	2354		33390	
7	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	6.0000000	47222.50	9913.77	283335	59483	66180	119137	434669
		НР - 69%; СП - 8%			26278.70	2498.28	157672	14990		32198	
15	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство	м2 стяжки	100.0	786.61	113.45	78661	11345	40610	27370	114513
		НР - 92%; СП - 8%			267.06	30.44	26706	3044		8482	
16	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	100.0	311.35	25.12	31135	2512	27138	2016	35803
		НР - 92%; СП - 8%			14.85	7.06	1485	706		2652	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3010010	394240	462396	2086773	5504525
							2153374	135369	0	407743	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3010010				
	Материалы		Тенге				462396				
	Всего заработная плата		Тенге					2288743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				2086773				
		Сметная прибыль	Тенге				407743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5504525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13661
		Сметная заработная плата	Тенге					2288743			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5504525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14160
		Сметная заработная плата	Тенге					2288743			
		РАЗДЕЛ 2.Монолитные перемычки МП-1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.13.14.15.16.17									
17	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемы чки. Устройство/бетон кл.В15/	м3	6.000	55294.44	4701.26	331767	28208	198314	101556	467989
		НР - 91%; СП - 8%			17540.90	1059.14	105245	6355		34666	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				331767	28208	198314	101556	467989
							105245	6355	0	34666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				331767				
	Материалы		Тенге				198314				
	Всего заработная плата		Тенге					111600			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				101556				
		Сметная прибыль	Тенге				34666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				467989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1061
		Сметная заработная плата	Тенге					111600			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				467989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1061
		Сметная заработная плата	Тенге					111600			
		РАЗДЕЛ 6.Плиты перек рытия									
		РАЗДЕЛ 7.Монолитные плиты									
		ПМ-5 (1 шт)									
74	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	1.4	58020.38	1946.54	81229	2725	49259	27243	117149
		НР - 91%; СП - 8%			20888.40	495.37	29244	694		8678	
75	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.13312	17872.70	1014.64	2379	135	38	2053	4787
		НР - 91%; СП - 8%			16570.06	380.97	2206	51		355	

76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02172	349485.00	--	7591		7591		8198
		СП - 8%			--	--				607	
77	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.1114	335138.00	--	37334		37334		40321
		СП - 8%			--	--				2987	
78	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.04136	441876.00	--	18276		18276		19738
		СП - 8%			--	--				1462	
79	С1211-302-0301 211-302-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5- 10 мм	м3	0.33	10241.00	--	3380		3380		3650
		СП - 8%			--	--				270	
80	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/	т	0.00448	972084.34	1472.34	4355	7	3069	1167	5963
		НР - 91%; СП - 8%			285516.00	665.64	1279	3		442	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				154543	2867	118947	30463	199807
							32729	747	0	14801	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				154543				
Материалы			Тенге				118947				
Всего заработная плата			Тенге					33476			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				30463				
		Сметная прибыль	Тенге				14801				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				199807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					33476			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				199807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					33476			
РАЗДЕЛ 9.Шахта лифта											
		Покрытие шахты лифта									
116	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В20/	м3	1.76	59406.87	1946.54	104556	3426	64366	34248	149909
		НР - 91%; СП - 8%			20888.40	495.37	36764	872		11104	
117	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.22824	23525.36	1073.92	5369	245	65	4682	10856
		НР - 91%; СП - 8%			22163.44	380.97	5059	87		804	
118	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2124	346394.00	--	73574		73574		79460
		СП - 8%			--	--				5886	
119	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01584	349485.00	--	5536		5536		5979
		СП - 8%			--	--				443	
120	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-8,9/	т стальных элементов	0.01558	88701.85	8219.17	1382	128	130	1356	2957
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	1124	25		219	
121	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.003728	346394.00	--	1291		1291		1395
		СП - 8%			--	--				103	
122	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.01205	429640.00	--	5177		5177		5591
		СП - 8%			--	--				414	
		Машинное помещение лифта									

123	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0.16	24905.29	1069.07	3985	171	3001	802	5169
		НР - 91%; СП - 8%			5078.66	426.77	813	68		383	
124	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0.082	35841.80	5085.61	2939	417	1564	957	4207
		НР - 91%; СП - 8%			11682.00	1140.19	958	93		312	
125	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00536	346394.00	--	1857		1857		2005
		СП - 8%			--	--				149	
126	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.00902	972084.34	1472.34	8768	13	6180	2349	12007
		НР - 91%; СП - 8%			285516.00	665.64	2575	6		889	
127	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.11026	102569.81	22496.13	11309	2480	325	6386	19111
		НР - 91%; СП - 8%			77122.50	6821.44	8504	752		1416	
128	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.001480	335138.00	--	496		496		536
		СП - 8%			--	--				40	
129	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 №12У-20У	т	0.10878	458917.00	--	49921		49921		53915
		СП - 8%			--	--				3994	
130	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.11562	3604.17	609.29	417	70	34	216	684
		НР - 69%; СП - 8%			2709.48	1.57	313	0		51	
131	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	3.35298	83.71	1.93	281	6	172	72	381
		НР - 69%; СП - 8%			30.71	0.31	103	1		28	
132	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	3.35298	198.36	5.45	665	18	295	245	982
		НР - 69%; СП - 8%			105.08	0.63	352	2		73	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				277524	6976	213984	51314	355144
							56564	1907	0	26307	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				277524				
Материалы			Тенге				213984				
Всего заработная плата			Тенге					58472			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				51314				
		Сметная прибыль	Тенге				26307				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				355144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					58472			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				355144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					58472			
		РАЗДЕЛ 10.Вентиляционная шахта									
		ВШ-1 (4 шт)									
133	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0.56	28883.75	4200.84	16175	2352	10039	3979	21767
		НР - 91%; СП - 8%			6756.75	1052.28	3784	589		1612	
134	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.026368	23525.36	1073.92	620	28	8	541	1254
		НР - 91%; СП - 8%			22163.44	380.97	584	10		93	

135	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.001408	349485.00	--	492		492		531
		СП - 8%			--	--				39	
136	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02496	346394.00	--	8646		8646		9338
		СП - 8%			--	--				692	
137	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	тн	0.00672	522741.26	2469.26	3513	17	2969	495	4329
		НР - 93%; СП - 8%			78396.00	847.26	527	6		321	
138	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.02556	770204.34	1472.34	19686	38	17510	1961	23379
		НР - 91%; СП - 8%			83636.00	665.64	2138	17		1732	
		ВШ-2 (4 шт)									
141	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0.56	28883.75	4200.84	16175	2352	10039	3979	21767
		НР - 91%; СП - 8%			6756.75	1052.28	3784	589		1612	
142	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.026368	23525.36	1073.92	620	28	8	541	1254
		НР - 91%; СП - 8%			22163.44	380.97	584	10		93	
143	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.001408	349485.00	--	492		492		531
		СП - 8%			--	--				39	
144	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02496	346394.00	--	8646		8646		9338
		СП - 8%			--	--				692	
145	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	тн	0.00508	522741.26	2469.26	2656	13	2246	374	3272
		НР - 93%; СП - 8%			78396.00	847.26	398	4		242	
146	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.03296	770204.34	1472.34	25386	49	22580	2529	30148
		НР - 91%; СП - 8%			83636.00	665.64	2757	22		2233	
		ВШ-3 (8 шт)									
149	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.12	28883.75	4200.84	32350	4705	20077	7959	43533
		НР - 91%; СП - 8%			6756.75	1052.28	7568	1179		3225	
150	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.052736	23525.36	1073.92	1241	57	15	1082	2508
		НР - 91%; СП - 8%			22163.44	380.97	1169	20		186	
151	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.002816	349485.00	--	984		984		1063
		СП - 8%			--	--				79	
152	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04992	346394.00	--	17292		17292		18675
		СП - 8%			--	--				1383	
153	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	тн	0.009176	522741.26	2469.26	4797	23	4055	676	5911
		НР - 93%; СП - 8%			78396.00	847.26	719	8		438	
154	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.06032	770204.34	1472.34	46459	89	41325	4627	55173
		НР - 91%; СП - 8%			83636.00	665.64	5045	40		4087	
		ВШ-4 (4 шт)									

157	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0.56	28883.75	4200.84	16175	2352	10039	3979	21767
		НР - 91%; СП - 8%			6756.75	1052.28	3784	589		1612	
158	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.026368	23525.36	1073.92	620	28	8	541	1254
		НР - 91%; СП - 8%			22163.44	380.97	584	10		93	
159	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.001408	349485.00	--	492		492		531
		СП - 8%			--	--				39	
160	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02496	346394.00	--	8646		8646		9338
		СП - 8%			--	--				692	
161	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	тн	0.00368	522741.26	2469.26	1924	9	1627	271	2370
		НР - 93%; СП - 8%			78396.00	847.26	288	3		176	
162	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.02484	770204.34	1472.34	19132	37	17017	1906	22720
		НР - 91%; СП - 8%			83636.00	665.64	2078	17		1683	
		ВШ-5 (4 шт)									
165	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0.56	28883.75	4200.84	16175	2352	10039	3979	21767
		НР - 91%; СП - 8%			6756.75	1052.28	3784	589		1612	
166	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.026368	23525.36	1073.92	620	28	8	541	1254
		НР - 91%; СП - 8%			22163.44	380.97	584	10		93	
167	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.001408	349485.00	--	492		492		531
		СП - 8%			--	--				39	
168	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02496	346394.00	--	8646		8646		9338
		СП - 8%			--	--				692	
169	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлическ и х изделий	0.004	522741.26	2469.26	2091	10	1768	295	2577
		НР - 93%; СП - 8%			78396.00	847.26	314	3		191	
170	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.02656	770204.34	1472.34	20457	39	18197	2038	24294
		НР - 91%; СП - 8%			83636.00	665.64	2221	18		1800	
		ВШ-6 (2 шт)									
173	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0.28	28883.75	4200.84	8087	1176	5018	1990	10883
		НР - 91%; СП - 8%			6756.75	1052.28	1892	295		806	
174	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.013184	23525.36	1073.92	310	14	4	270	627
		НР - 91%; СП - 8%			22163.44	380.97	292	5		46	
175	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.000704	349485.00	--	246		246		266
		СП - 8%			--	--				20	
176	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01248	346394.00	--	4323		4323		4669
		СП - 8%			--	--				346	

177	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	тн	0.00168	522741.26	2469.26	878	4	742	124	1082
		НР - 93%; СП - 8%			78396.00	847.26	132	1		80	
178	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.0115	770204.34	1472.34	8857	17	7878	882	10519
		НР - 91%; СП - 8%			83636.00	665.64	962	8		779	
		ВШ-7 (7 шт)									
181	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0.98	28883.75	4200.84	28306	4117	17567	6964	38092
		НР - 91%; СП - 8%			6756.75	1052.28	6622	1031		2822	
182	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.046144	23525.36	1073.92	1086	50	13	947	2195
		НР - 91%; СП - 8%			22163.44	380.97	1023	18		163	
183	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.002464	349485.00	–	861		861		930
		СП - 8%			--	--				69	
184	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04368	346394.00	–	15130		15130		16341
		СП - 8%			--	--				1210	
185	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	тн	0.00714	522741.26	2469.26	3732	18	3154	526	4599
		НР - 93%; СП - 8%			78396.00	847.26	560	6		341	
186	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.04774	770204.34	1472.34	36770	70	32706	3662	43666
		НР - 91%; СП - 8%			83636.00	665.64	3993	32		3235	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				410286	20072	332045	57660	505382
							58168	5129	0	37436	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				410286				
	Материалы		Тенге				332045				
	Всего заработная плата		Тенге					63297			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				57660				
		Сметная прибыль	Тенге				37436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				505382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					63297			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				505382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					63297			
		РАЗДЕЛ 11.Дымовые каналы (7шт)									
189	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонны е в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В15/,/ МС-14 (2шт)/	м3	0.84	30056.31	5000.82	25247	4201	15256	6177	33938
		НР - 91%; СП - 8%			6893.25	1187.10	5790	997		2514	
190	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00896	349485.00	–	3131		3131		3382
		СП - 8%			--	--				251	
191	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03416	346394.00	–	11833		11833		12779
		СП - 8%			--	--				947	
192	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0.6552	34565.95	5085.61	22648	3332	11662	7645	32716

		НР - 91%; СП - 8%			11682.00	1140.19	7654	747		2423	
193	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.004914	349485.00	--	1717		1717		1855
		СП - 8%			--	--				137	
194	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0402948	346394.00	--	13958		13958		15075
		СП - 8%			--	--				1117	
195	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СГ-3, А-1/	т	0.03997	23525.36	1073.92	940	43	11	820	1901
		НР - 91%; СП - 8%			22163.44	380.97	886	15		141	
196	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02072	349485.00	--	7241		7241		7821
		СП - 8%			--	--				579	
197	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.01925	441876.00	--	8506		8506		9187
		СП - 8%			--	--				680	
		Армирование дымовых каналов									
		ДМ-1 (3 шт)									
200	Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	1.5	8089.48	2110.13	12134	3165	1367	8007	21753
		НР - 91%; СП - 8%			5068.18	797.95	7602	1197		1611	
201	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0.17787	23525.36	1073.92	4184	191	51	3649	8460
		НР - 91%; СП - 8%			22163.44	380.97	3942	68		627	
202	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.17787	447247.00	--	79552		79552		85916
		СП - 8%			--	--				6364	
203	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонны е в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-2/	м3	2.79	31442.80	5000.82	87725	13952	54541	20515	116900
		НР - 91%; СП - 8%			6893.25	1187.10	19232	3312		8659	
204	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03672	349485.00	--	12833		12833		13860
		СП - 8%			--	--				1027	
205	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.09738	346394.00	--	33732		33732		36430
		СП - 8%			--	--				2699	
206	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/	т	0.08307	404228.18	2518.18	33579	209		30453	69155
		НР - 91%; СП - 8%			401710.00	1140.78	33370	95		5123	
207	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00729	349485.00	--	2548		2548		2752
		СП - 8%			--	--				204	
208	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07578	346394.00	--	26250		26250		28350
		СП - 8%			--	--				2100	

209	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструк ции стальны е, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.0711	87954.24	19793.24	6254	1407	106	4835	11976
		НР - 91%; СП - 8%			66682.50	8048.22	4741	572		887	
210	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06174	349485.00	--	21577		21577		23303
		СП - 8%			--	--				1726	
211	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00936	346394.00	--	3242		3242		3502
		СП - 8%			--	--				259	
212	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/	т	1.06536	17681.64	1557.64	18837	1659		16314	37964
		НР - 91%; СП - 8%			16124.00	703.74	17178	750		2812	
213	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СД-1,2/	т	1.06536	441876.00	--	470757		470757		508418
		СП - 8%			--	--				37661	
		ДМ-2 (2 шт)									
214	Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0.5	8089.48	2110.13	4045	1055	456	2669	7251
		НР - 91%; СП - 8%			5068.18	797.95	2534	399		537	
215	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0.059302	23525.36	1073.92	1395	64	17	1217	2821
		НР - 91%; СП - 8%			22163.44	380.97	1314	23		209	
216	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.059302	447247.00	--	26523		26523		28644
		СП - 8%			--	--				2122	
217	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонны е в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-2/	м3	1.86	31442.80	5000.82	58484	9302	36361	13677	77933
		НР - 91%; СП - 8%			6893.25	1187.10	12821	2208		5773	
218	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02448	349485.00	--	8555		8555		9240
		СП - 8%			--	--				684	
219	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06492	346394.00	--	22488		22488		24287
		СП - 8%			--	--				1799	
220	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/	т	0.05538	404228.18	2518.18	22386	139		20302	46103
		НР - 91%; СП - 8%			401710.00	1140.78	22247	63		3415	
221	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00486	349485.00	--	1698		1698		1834
		СП - 8%			--	--				136	
222	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05052	346394.00	--	17500		17500		18900
		СП - 8%			--	--				1400	
223	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструк ции стальны е, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.0415	87954.24	19793.24	3650	821	62	2822	6990
		НР - 91%; СП - 8%			66682.50	8048.22	2767	334		518	

224	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03528	349485.00	--	12330		12330		13316
		СП - 8%			--	--				986	
225	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00622	346394.00	--	2155		2155		2327
		СП - 8%			--	--				172	
226	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/	т	1.07446	17681.64	1557.64	18998	1674		16453	38288
		НР - 91%; СП - 8%			16124.00	703.74	17325	756		2836	
227	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СД-1,2/	т	1.07446	441876.00	--	474778		474778		512760
		СП - 8%			--	--				37982	
		ДМ-3 (2 шт)									
228	Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0.5	8089.48	2110.13	4045	1055	456	2669	7251
		НР - 91%; СП - 8%			5068.18	797.95	2534	399		537	
229	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетк и арматурные плоск ие. Изготовление в построечны х условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0.059302	23525.36	1073.92	1395	64	17	1217	2821
		НР - 91%; СП - 8%			22163.44	380.97	1314	23		209	
230	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.059302	447247.00	--	26523		26523		28644
		СП - 8%			--	--				2122	
231	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонны е в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-3/	м3	2.08	31442.80	5000.82	65401	10402	40661	15294	87151
		НР - 91%; СП - 8%			6893.25	1187.10	14338	2469		6456	
232	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02704	349485.00	--	9450		9450		10206
		СП - 8%			--	--				756	
233	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07268	346394.00	--	25176		25176		27190
		СП - 8%			--	--				2014	
234	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/	т	0.04722	404228.18	2518.18	19088	119		17311	39310
		НР - 91%; СП - 8%			401710.00	1140.78	18969	54		2912	
235	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00486	349485.00	--	1698		1698		1834
		СП - 8%			--	--				136	
236	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05052	346394.00	--	17500		17500		18900
		СП - 8%			--	--				1400	
237	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструк ции стальны е, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.0415	87954.24	19793.24	3650	821	62	2822	6990
		НР - 91%; СП - 8%			66682.50	8048.22	2767	334		518	
238	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03528	349485.00	--	12330		12330		13316
		СП - 8%			--	--				986	

239	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00622	346394.00	--	2155		2155		2327
		СП - 8%			--	--				172	
240	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/	т	1.13016	17681.64	1557.64	19983	1760		17306	40273
		НР - 91%; СП - 8%			16124.00	703.74	18223	795		2983	
241	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СД-1,2/	т	1.13016	441876.00	--	499391		499391		539342
		СП - 8%			--	--				39951	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				2291195	55436	2018212	212175	2703640
							217550	15610	0	200270	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2291195				
Материалы			Тенге				2018212				
Всего заработная плата			Тенге					233159			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				212175				
		Сметная прибыль	Тенге				200270				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2703640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					233159			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				2703640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					233159			
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									
244	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	1378.70	4978.00	--	6863193		6863193		7412248
		СП - 8%			--	--				549055	
245	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическ ом связующем П 75-80	м3	141.8495	31143.00	--	4417619		4417619		4771028
		СП - 8%			--	--				353410	
246	С1217-109-0106 217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	11366	23.00	--	261418		261418		282331
		СП - 8%			--	--				20913	
247	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовк и	2272.93	228.43	0.25	519205	568	424242	75734	642535
		НР - 80%; СП - 8%			41.53	0.12	94395	273		47595	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				12061435	568	11966472	75734	13108143
							94395	273	0	970974	
Стоимость оборудования			Тенге				0				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				0				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				12061435				
Материалы			Тенге				11966472				
Всего заработная плата			Тенге					94668			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				75734				
		Сметная прибыль	Тенге				970974				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13108143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14610
		Сметная заработная плата	Тенге					94668			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				13108143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14626
		Сметная заработная плата	Тенге					94668			

		РАЗДЕЛ 13.Оконные и дверные проемы									
		Окна									
		ОК-1									
251	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидных, поворотно- откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	36.4266	2814.24	201.78	102513	7350	44276	49015	163651
		НР - 90%; СП - 8%			1396.94	98.16	50886	3576		12122	
252	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	90.72	85.00	--	7711		7711		8328
		СП - 8%			--	--				617	
253	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотны ми створками	м2	36.4266	22901.00	--	834206		834206		900942
		СП - 8%			--	--				66736	
254	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	25.9	1293.04	5.83	33490	151	26133	6552	43246
		НР - 90%; СП - 8%			278.22	2.88	7206	75		3203	
255	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	25.9	1538.00	--	39834		39834		43021
		СП - 8%			--	--				3187	
		ОК-2									
257	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых	м2	166.3893	2494.97	199.17	415136	33140	196553	181423	644284
		НР - 90%; СП - 8%			1114.52	96.98	185444	16136		47725	
258	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	452.76	85.00	--	38485		38485		41563
		СП - 8%			--	--				3079	
259	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однок амерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	166.3893	22203.00	--	3694342		3694342		3989889
		СП - 8%			--	--				295547	
260	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	119.35	1293.04	5.83	154324	696	120422	30194	199280
		НР - 90%; СП - 8%			278.22	2.88	33206	344		14761	
261	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	119.35	1538.00	--	183560		183560		198245
		СП - 8%			--	--				14685	
		ОК-3									
263	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых	м2	48.1572	3295.58	202.52	158706	9753	75849	69996	246999
		НР - 90%; СП - 8%			1518.02	96.98	73104	4670		18296	
264	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	147.84	85.00	--	12566		12566		13572
		СП - 8%			--	--				1005	
265	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однок амерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	48.1572	22203.00	--	1069234		1069234		1154773
		СП - 8%			--	--				85539	

266	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	35	1293.04	5.83	45256	204	35314	8855	58440
		НР - 90%; СП - 8%			278.22	2.88	9738	101		4329	
267	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	35	1538.00	--	53830		53830		58136
		СП - 8%			--	--				4306	
		ОК-4									
269	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидных, поворотно- откидных) одностворчатых	м2	17.9046	3931.80	201.53	70397	3608	34944	30202	108647
		НР - 90%; СП - 8%			1778.59	95.67	31845	1713		8048	
270	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	65.52	85.00	--	5569		5569		6015
		СП - 8%			--	--				446	
271	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однок амерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	17.9046	26088.00	--	467095		467095		504463
		СП - 8%			--	--				37368	
272	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	13.3	1293.04	5.83	17197	78	13420	3365	22207
		НР - 90%; СП - 8%			278.22	2.88	3700	38		1645	
273	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	13.3	1538.00	--	20455		20455		22092
		СП - 8%			--	--				1636	
		ОК-5									
275	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидных, поворотно- откидных) одностворчатых	м2	11.7306	3931.80	201.53	46122	2364	22894	19788	71183
		НР - 90%; СП - 8%			1778.59	95.67	20864	1122		5273	
276	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	57.12	85.00	--	4855		4855		5244
		СП - 8%			--	--				388	
277	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однок амерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	11.7306	26088.00	--	306028		306028		330510
		СП - 8%			--	--				24482	
278	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9.1	1293.04	5.83	11767	53	9182	2302	15194
		НР - 90%; СП - 8%			278.22	2.88	2532	26		1126	
279	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	9.1	1538.00	--	13996		13996		15115
		СП - 8%			--	--				1120	
		ОК-6									
281	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых	м2	36.4266	3295.58	202.52	120047	7377	57374	52946	186832
		НР - 90%; СП - 8%			1518.02	96.98	55296	3533		13839	
282	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	173.04	85.00	--	14708		14708		15885
		СП - 8%			--	--				1177	
283	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однок амерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	36.4266	22203.00	--	808780		808780		873482

		СП - 8%			--	--				64702	
284	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	27.3	1293.04	5.83	35300	159	27545	6907	45583
		НР - 90%; СП - 8%			278.22	2.88	7595	79		3377	
285	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	27.3	1538.00	--	41987		41987		45346
		СП - 8%			--	--				3359	
		ОК-7									
286	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых	м2	7.938	3295.58	202.52	26160	1608	12502	11538	40714
		НР - 90%; СП - 8%			1518.02	96.98	12050	770		3016	
287	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	25.5	85.00	--	2168		2168		2341
		СП - 8%			--	--				173	
288	С1223-102-0201 223-102-0201 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однок амерным, не отк рывающийся: глухой	м2	7.938	16029.00	--	127238		127238		137417
		СП - 8%			--	--				10179	
		ОК-8,9									
290	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых	м2	3.2697	2494.97	199.17	8158	651	3863	3565	12661
		НР - 90%; СП - 8%			1114.52	96.98	3644	317		938	
291	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	13.48	85.00	--	1146		1146		1237
		СП - 8%			--	--				92	
292	С1223-102-0201 223-102-0201 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однок амерным, не отк рывающийся: глухой	м2	3.2697	16029.00	--	52410		52410		56603
		СП - 8%			--	--				4193	
		ОК-10									
294	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидных, поворотно- откидных) одностворчаты х	м2	1.0179	3931.80	201.53	4002	205	1987	1717	6177
		НР - 90%; СП - 8%			1778.59	95.67	1810	97		458	
295	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	4.08	85.00	--	347		347		375
		СП - 8%			--	--				28	
296	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однок амерным, не отк рывающийся: глухой	м2	1.0179	15387.00	--	15662		15662		16915
		СП - 8%			--	--				1253	
		ОК-11									
297	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидных, поворотно- откидных) одностворчатых	м2	2.16	3931.80	201.53	8493	435	4215	3644	13107
		НР - 90%; СП - 8%			1778.59	95.67	3842	207		971	
298	С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	8.4	85.00	--	714		714		771
		СП - 8%			--	--				57	
299	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однок амерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2.16	26088.00	--	56350		56350		60858
		СП - 8%			--	--				4508	
		Витражи наружные									

300	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	214.20	2813.54	2.83	602660	606	339766	236059	905817
		НР - 90%; СП - 8%			1224.50	0	262288	0		67098	
301	С1223-301-0105 223-301-0105 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	207.820	77511.00	--	16108336		16108336		17397003
		СП - 8%			--	--				1288667	
302	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однок амерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	6.380	57133.00	--	364509		364509		393669
		СП - 8%			--	--				29161	
		Двери внутренние									
303	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блок ов на распорных дюбелях	м2	574.77	1983.57	89.81	1140097	51620	323297	709628	1997702
		НР - 90%; СП - 8%			1331.28	40.53	765180	23295		147978	
304	С1223-201-0109 223-201-0109 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10	м2	102.9	7831.00	--	805810		805810		870275
		СП - 8%			--	--				64465	
305	С1223-201-0112 223-201-0112 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	131.55	9616.00	--	1264985		1264985		1366184
		СП - 8%			--	--				101199	
306	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	132.3	5812.00	--	768928		768928		830442
		СП - 8%			--	--				61514	
307	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	117.6	7622.00	--	896347		896347		968055
		СП - 8%			--	--				71708	
308	С1223-201-0115 223-201-0115 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	18.14	13061.00	--	236927		236927		255881
		СП - 8%			--	--				18954	
309	С1223-204-0107 223-204-0107 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопак етом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м2	70.56	37725.00	--	2661876		2661876		2874826
		СП - 8%			--	--				212950	
311	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	567.3	849.82	1.29	482103	732	427915	48433	572978
		НР - 90%; СП - 8%			94.23	0.63	53457	357		42443	
312	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	616	520.00	--	320320		320320		345946
		СП - 8%			--	--				25626	
313	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка на планке	пара	308	3337.00	--	1027796		1027796		1110020
		СП - 8%			--	--				82224	
		Наружные двери									

315	С1223-205-0106 223-205-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	3.15	49544.00	--	156064		156064		168549
		СП - 8%			--	--				12485	
317	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробк ой ГОСТ 31173- 2003 утепленный, однопольный	м2	2.73	40727.00	--	111185		111185		120079
		СП - 8%			--	--				8895	
319	С1261-104-0301 261-104-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемы ми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	7.52	33105.00	--	248950		248950		268866
		СП - 8%			--	--				19916	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				36327237	120790	34622758	1476128	40827634
							1583686	56456	0	3024269	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36327237				
	Материалы		Тенге				34622758				
	Всего заработная плата		Тенге					1640142			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1476128				
		Сметная прибыль	Тенге				3024269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40827634				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				40827634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2036
		Сметная заработная плата	Тенге					1640142			
		РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка									
327	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2	200.0	1157.98	69.18	231596	13836	54526	139683	400982
		НР - 80%; СП - 8%			816.17	56.85	163234	11370		29702	
		отм. 0,000									
		Потолок									
329	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолк и, подготовленные под ок раску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструк циям	м2	276.98	704.39	6.29	195102	1742	72563	97322	315818
		НР - 80%; СП - 8%			436.12	3.09	120797	856		23394	
		Стены									
330	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинек с/	м2	900.0	673.33	5.32	605997	4788	244440	286711	964125
		НР - 80%; СП - 8%			396.41	1.80	356769	1620		71417	
331	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при шпаклевке	м2	200.0	593.59	7.41	118718	1482	1651	52851	185295
		НР - 80%; СП - 8%			327.36	2.96	65472	592		13726	
332	С1214-402-0101 214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	т	400.00000	891.00	--	356400		356400		384912
		СП - 8%			--	--				28512	
		отм. +3,000;+6,000;+9,000;+12,000;+15,000;+18,000									
		Потолок									
336	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	701.6	1223.59	8.26	858471	5795	273519	464908	1429249
		НР - 80%; СП - 8%			825.48	2.82	579157	1979		105870	
		Стены									

338	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинек с/	м2	3000.00	673.33	5.32	2019990	15960	814800	955704	3213750
		НР - 80%; СП - 8%			396.41	1.80	1189230	5400		238056	
339	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при шпаклевке	м2	3000.0	593.59	7.41	1780770	22230	776460	792768	2779421
		НР - 80%; СП - 8%			327.36	2.96	982080	8880		205883	
340	С1214-402-0101 214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	т	3000.0	891.00	--	2673000		2673000		2886840
		СП - 8%			--	--				213840	
343	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	545.52	4257.13	18.07	2322350	9858	1139445	941969	3525464
		НР - 80%; СП - 8%			2150.33	8.09	1173048	4413		261145	
		Техподполье									
344	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	16.4	1223.59	8.26	20067	135	6394	10867	33409
		НР - 80%; СП - 8%			825.48	2.82	13538	46		2475	
345	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2	485.47	59.74	0.89	29002	432	2830	20766	53750
		НР - 80%; СП - 8%			53.02	0.45	25740	218		3981	
346	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	65.64	673.33	5.32	44197	349	17828	20911	70317
		НР - 80%; СП - 8%			396.41	1.80	26020	118		5209	
347	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2	575.4	59.74	0.89	34374	512	3354	24613	63707
		НР - 80%; СП - 8%			53.02	0.45	30508	259		4719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				11290034	77120	6437210	3809075	16307037
							4725592	35751	0	1207929	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11290034				
	Материалы		Тенге				6437210				
	Всего заработная плата		Тенге					4761343			
		Накладные расходы	Тенге				3809075				
		Сметная прибыль	Тенге				1207929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16307037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13600
		Сметная заработная плата	Тенге					4761343			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				16307037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13600
		Сметная заработная плата	Тенге					4761343			
		РАЗДЕЛ 15.Полы									
		отм. 0,000									
		Жилые комнаты,кухни, прихожии, коридоры									
348	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	354.65	824.48	33.62	292402	11923	136419	140976	468048
		НР - 94%; СП - 8%			406.20	16.68	144059	5916		34670	
349	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	354.65	213.55	11.42	75736	4050	68125	5184	87393
		НР - 94%; СП - 8%			10.04	5.51	3561	1954		6474	
350	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2	354.65	401.36	36.03	142342	12778		127704	291650
		НР - 94%; СП - 8%			365.33	17.74	129564	6291		21604	

351	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	14.61158	38624.00	--	564358		564358		609506
		СП - 8%			--	--				45149	
		Ванные комнаты									
354	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	45.18	824.48	33.62	37250	1519	17379	17959	59626
		НР - 94%; СП - 8%			406.20	16.68	18352	754		4417	
355	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	45.18	213.55	11.42	9648	516	8678	660	11133
		НР - 94%; СП - 8%			10.04	5.51	454	249		825	
356	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2	45.18	401.36	36.03	18133	1628		16269	37154
		НР - 94%; СП - 8%			365.33	17.74	16506	801		2752	
357	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	1.861416	38624.00	--	71895		71895		77647
		СП - 8%			--	--				5752	
358	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	45.18	3757.14	85.55	169748	3865	100512	63158	251538
		НР - 94%; СП - 8%			1446.90	40.24	65371	1818		18632	
		Лоджии									
361	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	24.36	824.48	33.62	20084	819	9370	9683	32149
		НР - 94%; СП - 8%			406.20	16.68	9895	406		2381	
362	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	24.36	213.55	11.42	5202	278	4679	356	6003
		НР - 94%; СП - 8%			10.04	5.51	245	134		445	
363	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24.36	3757.14	85.55	91524	2084	54194	34053	135623
		НР - 94%; СП - 8%			1446.90	40.24	35246	980		10046	
		Коридор, лестнично-лифтовой холл, тамбур									
366	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	37.05	824.48	33.62	30547	1246	14251	14728	48897
		НР - 94%; СП - 8%			406.20	16.68	15050	618		3622	
367	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	37.05	213.55	11.42	7912	423	7117	542	9130
		НР - 94%; СП - 8%			10.04	5.51	372	204		676	
368	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2	37.05	401.36	36.03	14870	1335		13341	30468
		НР - 94%; СП - 8%			365.33	17.74	13535	657		2257	
369	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	1.52646	38624.00	--	58958		58958		63675
		СП - 8%			--	--				4717	
370	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0.00	5073.70	153.30	0	0	136034	0	0
		НР - 94%; СП - 8%			1248.78	70.44	0	0		0	
		Лестничная клетка									
373	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	15.09	824.48	33.62	12441	507	5803	5998	19915
		НР - 94%; СП - 8%			406.20	16.68	6130	252		1475	
374	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	15.09	213.55	11.42	3222	172	2898	221	3718
		НР - 94%; СП - 8%			10.04	5.51	152	83		275	

375	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжк и	15.09	1139.72	33.69	17198	508	8798	7654	26840
		НР - 94%; СП - 8%			522.90	16.68	7891	252		1988	
376	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжк и	15.09	21.64	11.42	327	172		223	594
		НР - 94%; СП - 8%			10.22	5.51	154	83		44	
377	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2	15.09	247.02	35.03	3728	529	1897	1421	5560
		НР - 94%; СП - 8%			86.35	13.81	1303	208		412	
		отм. +3,000; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000; 18,000									
		Жилые комнаты,кухни, прихожии, коридоры									
378	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	2127.9	824.48	33.62	1754411	71540	818518	845856	2808288
		НР - 94%; СП - 8%			406.20	16.68	864353	35493		208021	
379	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	2127.9	213.55	11.42	454413	24301	408748	31104	524358
		НР - 94%; СП - 8%			10.04	5.51	21364	11725		38841	
		Ванные комнаты									
382	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	271.08	824.48	33.62	223500	9114	104273	107756	357757
		НР - 94%; СП - 8%			406.20	16.68	110113	4522		26501	
383	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	271.08	213.55	11.42	57889	3096	52071	3962	66800
		НР - 94%; СП - 8%			10.04	5.51	2722	1494		4948	
384	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	271.08	3757.14	85.55	1018486	23191	603069	378946	1509226
		НР - 94%; СП - 8%			1446.90	40.24	392226	10908		111795	
		Лоджии									
387	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	146.16	824.48	33.62	120506	4914	56222	58100	192894
		НР - 94%; СП - 8%			406.20	16.68	59370	2438		14288	
388	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	146.16	213.55	11.42	31212	1669	28076	2136	36017
		НР - 94%; СП - 8%			10.04	5.51	1467	805		2668	
389	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	146.16	3757.14	85.55	549144	12504	325161	204319	813739
		НР - 94%; СП - 8%			1446.90	40.24	211479	5881		60277	
		Коридор,лифтовой холл									
392	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	222.3	824.48	33.62	183282	7474	85510	88366	293380
		НР - 94%; СП - 8%			406.20	16.68	90298	3708		21732	
393	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	222.3	213.55	11.42	47472	2539	42701	3249	54779
		НР - 94%; СП - 8%			10.04	5.51	2232	1225		4058	
394	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0.0	5073.70	153.30	0	0	816201	0	0
		НР - 94%; СП - 8%			1248.78	70.44	0	0		0	
		Машинное помещение									
396	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/60мм. Устройство	м2 стяжк и	37.93	824.48	33.62	31273	1275	14590	15077	50058
		НР - 94%; СП - 8%			406.20	16.68	15407	633		3708	

397	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м2 стяжк и	37.93	854.17	45.66	32399	1732	29144	2218	37386
		НР - 94%; СП - 8%			40.16	22.06	1523	837		2769	
398	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм. Устройство	м2 покрытия	37.93	1149.02	108.32	43582	4109	23851	16199	64564
		НР - 94%; СП - 8%			411.90	42.43	15623	1609		4782	
399	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	37.93	-198.31	-9.86	-7522	-374	-6248	-1024	-9230
		НР - 94%; СП - 8%			-23.74	-4.99	-900	-189		-684	
		Техподполье									
400	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	16.4	247.02	35.03	4051	574	2061	1544	6043
		НР - 94%; СП - 8%			86.35	13.81	1416	226		448	
401	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающе го слоя	1.312	24688.54	8.64	32391	11	26594	5439	40857
		НР - 94%; СП - 8%			4410.30	0	5786	0		3026	
402	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм. Устройство	м2 покрытия	16.4	1149.02	108.32	18844	1776	10312	7004	27916
		НР - 94%; СП - 8%			411.90	42.43	6755	696		2068	
403	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	16.4	-198.31	-9.86	-3252	-162	-2701	-443	-3991
		НР - 94%; СП - 8%			-23.74	-4.99	-389	-82		-296	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				6239607	213636	4709518	2229938	9147108
							2268684	103591	0	677564	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6239607				
	Материалы		Тенге				4709518				
	Всего заработная плата		Тенге					2372274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				2229938			892	
		Сметная прибыль	Тенге				677564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9147108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3685
		Сметная заработная плата	Тенге					2372274			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				9147108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3685
		Сметная заработная плата	Тенге					2372274			
		РАЗДЕЛ 17.Разные работы									
		Приямок Пр-2									
456	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В3,5 сульфатостойкий/	м3	0.14	15876.35	1165.54	2223	163	1852	225	2644
		НР - 91%; СП - 8%			1483.65	284.46	208	40		196	
457	Е11-061301-0102 1106-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/бетон кл.В10 сульфатостойк ий/	м3	0.26	49118.46	3702.24	12771	963	7681	4103	18224
		НР - 91%; СП - 8%			15873.55	1468.35	4127	382		1350	
458	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2.04	925.81	20.31	1889	41	1180	627	2717
		НР - 93%; СП - 8%			327.54	3.14	668	6		201	
459	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0018249	441876.00	--	806		806		871
		СП - 8%			--	--				65	

460	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0.01286	770204.34 83636.00	1472.34 665.64	9905 1076	19 9	8810	987 871	11763
461	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /МР-1/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0.0182	68984.68 61185.80	2985.20 567.03	1256 1114	54 10	88	775 162	2193
462	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0.0182	335138.00 --	-- --	6100		6100	 488	6587
463	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0.5278	99.17 52.54	2.72 0.31	52 28	1 0	23	19 6	77
464	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0.5278	83.71 30.71	1.93 0.31	44 16	1 0	27	11 4	60
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				35045 7236	1243 447	26567 0	6748 3343	45137
Стоимость общестроительных работ			Тенге				35045				
Материалы			Тенге				26567				
Всего заработная плата			Тенге					7683			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				6748				
		Сметная прибыль	Тенге				3343				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				45137				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				45137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					7683			
		РАЗДЕЛ 21.Лифтовое оборудование									
545	Ц13-030501-0114 1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	лифт	1	1240312.29 1107558.34	28793.73 5858.77	1240312 1107558	28794 5859	103960	679184 153560	2073056
546	Ц13-030501-0115 1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановк у, более или менее указанных в характеристик е лифта *НР - 61%; СП - 8%*	остановка	5	-60979.91 -51859.57	-463.55 -80.25	-304900 -259298	-2318 -401	-43285	-158416 -37065	-500381
547	Ц13-030501-0116 1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристик е лифта *НР - 61%; СП - 8%*	м	21.8	-13084.06 -10627.99	-108.89 -17.78	-285233 -231690	-2374 -388	-51169	-141567 -34144	-460944
548	516-101-0301 516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 7, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	10398981 --	-- --	10398981		10398981	 	10398981
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				11049161 616570	24102 5070	9506 10398981	379201 82350	11510712
Стоимость оборудования			Тенге				10398981				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				10398981				
Стоимость монтажных работ			Тенге				650180				
Материалы			Тенге				9506				
Всего заработная плата			Тенге					621640			
		Накладные расходы	Тенге				379201				

		Сметная прибыль	Тенге				82350					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1111731					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									430
		Сметная заработная плата	Тенге					621640				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				11510712					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									430
		Сметная заработная плата	Тенге					621640				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**				**83477844**	**945257**	**61115928**	**10516764**	**100682258**	
							11919793	**366705**	**10398981**	**6687650**		
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				11919793					
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					945257				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					366705				
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						61115928			
- Оборудование, инвентарь			Тенге						10398981			
- Накладные расходы			Тенге							10516764		
- Сметная прибыль			Тенге							6687650		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Водопровод и канали зация										
		РАЗДЕЛ 1.Сеть хоз-питьевого водопровода В1п										
		РАЗДЕЛ 3.Сеть хоз-питьевого водопровода В1										
		Трубопроводы										
72	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1700	1824.68 1641.17	17.96 0.11	3101956 2789989	30532 187	347655	2734372 466906	6303235	
		Фасонные части										
77	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	308	28.00 --	-- --	8624		8624	690	9314	
78	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	1	78.00 --	-- --	78		78	6	84	
79	С1241-209-1904 241-209-1904 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм *СП - 8%*	шт.	2	152.00 --	-- --	304		304	24	328	
80	С1241-209-1905 241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	4	258.00 --	-- --	1032		1032	83	1115	
81	С1241-209-1906 241-209-1906 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	2	474.00 --	-- --	948		948	76	1024	
82	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	310	16.00 --	-- --	4960		4960	397	5357	
83	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	1	49.00 --	-- --	49		49	4	53	
84	С1241-208-2506 241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	4	348.00 --	-- --	1392		1392	111	1503	
85	С1241-210-1002 241-210-1002 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм *СП - 8%*	шт.	1	33.00 --	-- --	33		33	3	36	

86	С1241-210-1006 241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	1	65.00	–	65		65		70
		СП - 8%			--	--				5	
87	С1241-210-1010 241-210-1010 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	1	113.00	–	113		113		122
		СП - 8%			--	--				9	
88	С1241-210-1015 241-210-1015 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм	шт.	1	181.00	–	181		181		195
		СП - 8%			--	--				14	
92	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1.86	537.00	–	999		999		1079
		СП - 8%			--	--				80	
93	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	1400	28.00	–	39200		39200		42336
		СП - 8%			--	--				3136	
94	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.9	537.00	–	3168		3168		3422
		СП - 8%			--	--				253	
		Теплоизоляция трубопроводов									
95	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучук а	м трубопровода	1456	755.38	80.35	1099833	116990	482388	423746	1645466
		НР - 76%; СП - 8%			343.72	39.22	500456	57104		121886	
96	С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	1540	296.00	–	455840		455840		492307
		СП - 8%			--	--				36467	
97	С1234-303-0311 234-303-0311 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм	м	4.4	609.00	–	2680		2680		2894
		СП - 8%			--	--				214	
98	С1234-303-0313 234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	8.8	545.00	–	4796		4796		5180
		СП - 8%			--	--				384	
99	С1234-303-0314 234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	4.4	687.00	–	3023		3023		3265
		СП - 8%			--	--				242	
100	С1234-303-0315 234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	44	724.00	–	31856		31856		34404
		СП - 8%			--	--				2548	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4761130	147522	1389384	3158119	8552788
							3290445	57291	0	633540	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4761130				
	Материалы		Тенге				1389384				
	Всего заработная плата		Тенге					3347737			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				3158119				
		Сметная прибыль	Тенге				633540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8552788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
		Сметная заработная плата	Тенге					3347737			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				8552788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2646

		Сметная заработная плата	Тенге					3347737				
		РАЗДЕЛ 4.Сеть горячего водоснабжения Т3										
		Трубопроводы										
106	E11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1200	1831.40	17.96	2197680	21552	275632	1930145	4458051
		НР - 98%; СП - 8%			1641.17	0.11	1969404	132		330226	
107	E11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучук а**	м трубопровода	900	755.38	80.35	679842	72315	298179	261931	1017115
		НР - 76%; СП - 8%			343.72	39.22	309348	35298		75342	
108	C1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	м	990	218.00	–	215820		215820		233086
		СП - 8%			–	–				17266	
111	C1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2.1	537.00	–	1128		1128		1218
		СП - 8%			–	–				90	
112	C1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	900	7.00	–	6300		6300		6804
		СП - 8%			–	–				504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3100770	93867	797059	2192076	5716274
							2278752	35430	0	423428	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3100770				
		Материалы	Тенге				797059				
		Всего заработная плата	Тенге					2314182			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				2192076				
		Сметная прибыль	Тенге				423428				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5716274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					2314182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5716274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1712
		Сметная заработная плата	Тенге					2314182			
		РАЗДЕЛ 5.Сеть хоз-бытовой канализации К1									
		Трубопроводы									
113	E11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	370	1224.33	1.49	453002	551	209054	345152	862006
		НР - 98%; СП - 8%			951.34	0.54	351996	200		63852	
114	E11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	560	2012.30	3.63	1126888	2033	833287	501312	1758456
		НР - 98%; СП - 8%			912.24	1.23	510854	689		130256	
		Фасонные части									
118	C1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	132	82.00	–	10824		10824		11690
		СП - 8%			–	–				866	
119	C1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	70	281.00	–	19670		19670		21244
		СП - 8%			–	–				1574	
120	C1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	366	130.00	–	47580		47580		51386
		СП - 8%			–	–				3806	

121	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	78	320.00	--	24960		24960		26957
		СП - 8%			--	--				1997	
122	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	166	431.00	--	71546		71546		77270
		СП - 8%			--	--				5724	
123	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	725.00	--	17400		17400		18792
		СП - 8%			--	--				1392	
124	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	247.00	--	2470		2470		2668
		СП - 8%			--	--				198	
125	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	28	209.00	--	5852		5852		6320
		СП - 8%			--	--				468	
126	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	642.00	--	24396		24396		26348
		СП - 8%			--	--				1952	
127	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	54	176.00	--	9504		9504		10264
		СП - 8%			--	--				760	
128	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	710	45.00	--	31950		31950		34506
		СП - 8%			--	--				2556	
129	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	920	145.00	--	133400		133400		144072
		СП - 8%			--	--				10672	
130	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	257.8	537.00	--	138439		138439		149514
		СП - 8%			--	--				11075	
136	С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	110	1555.00	--	171050		171050		184734
		СП - 8%			--	--				13684	
137	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	55	564.00	--	31020		31020		33502
		СП - 8%			--	--				2482	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2319951	2584	1782402	846464	3419728
							862850	889	0	253313	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2319951				
Материалы			Тенге				1782402				
Всего заработная плата			Тенге					863739			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				846464				
		Сметная прибыль	Тенге				253313				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3419728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					863739			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3419728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002
		Сметная заработная плата	Тенге					863739			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				10181850	243973	3968844	6196659	17688790
						6432048	93610	0	1310281	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				6432048				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					243973			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					93610			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						3968844		
- Оборудование, инвентарь		Тенге						0		
- Накладные расходы		Тенге							6196659	
- Сметная прибыль		Тенге							1310281	
Локальная смета 2-1-4 Отопление и вентиляция										
	РАЗДЕЛ 1. Отопление жилого дома									
6	**Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**240**	**1174.21**	**2.64**	**281810**	**634**	**1205**	**274427**	**600736**
		НР - 98%; СП - 8%			1166.55	0.23	279972	55		44499	
7	**С1241-205-1201 241-205-1201 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**237.6**	**163.00**	**--**	**38729**		**38729**		**41827**
		СП - 8%			--	--				**3098**	
8	**Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**1590**	**1170.83**	**2.19**	**1861620**	**3482**	**8650**	**1816300**	**3972154**
		НР - 98%; СП - 8%			1165.30	0.34	1852827	541		294234	
9	**С1241-205-1202 241-205-1202 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**2564.1**	**278.00**	**--**	**712820**		**712820**		**769845**
		СП - 8%			--	--				**57026**	
20	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**178**	**755.38**	**80.35**	**134458**	**14302**	**58974**	**51804**	**201163**
		НР - 76%; СП - 8%			343.72	39.22	61182	6981		14901	
21	**С1234-303-0109 234-303-0109 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм**	**м**	**196**	**216.00**	**--**	**42293**		**42293**		**45676**
		СП - 8%			--	--				**3383**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**3071729**	**18418**	**862670**	**2142531**	**5631401**
							2193981	**7577**	**0**	**417141**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3071729				
Материалы			Тенге				862670				
Всего заработная плата			Тенге					2201558			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				2142531				
		Сметная прибыль	Тенге				417141				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5631401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
		Сметная заработная плата	Тенге					2201558			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5631401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4099
		Сметная заработная плата	Тенге					2201558			
	РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
	ВЕ1-ВЕ7										
27	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2**	**366.3**	**6910.06**	**47.67**	**2531155**	**17462**	**1773446**	**732515**	**3524764**
		НР - 98%; СП - 8%			2020.88	19.70	740248	7216		261094	

		BE8-BE19										
29	E11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	74	7108.76	59.96	526048	4437	358279	161886	742969
		НР - 98%, СП - 8%			2207.21	25.08	163334	1856		55035	
30	E11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	236	6910.06	47.67	1630774	11250	1142597	471945	2270937
		НР - 98%, СП - 8%			2020.88	19.70	476928	4649		168218	
		BE20-BE26									
32	E11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	64.8	7108.76	59.96	460648	3885	313736	141759	650600
		НР - 98%, СП - 8%			2207.21	25.08	143027	1625		48193	
33	E11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	193.2	7511.11	47.67	1451146	9210	1104112	334797	1928819
		НР - 98%, СП - 8%			1748.57	19.70	337824	3806		142875	
		BE27-BE29									
35	E11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0.6	7108.76	59.96	4265	36	2905	1313	6024
		НР - 98%, СП - 8%			2207.21	25.08	1324	15		446	
36	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	235	655.00	--	153925		153925		166239
		СП - 8%			--	--				12314	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				6757962	46280	4849000	1844215	9290351
							1862685	19168	0	688174	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6757962				
Материалы			Тенге				4849000				
Всего заработная плата			Тенге					1881852			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1844215				
		Сметная прибыль	Тенге				688174				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9290351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1590
		Сметная заработная плата	Тенге					1881852			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				9290351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1590
		Сметная заработная плата	Тенге					1881852			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**				9829691	64698	5711670	3986746	14921752
							4056666	26744	0	1105315	
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				4056666				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					64698			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					26744			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						5711670		
- Оборудование, инвентарь			Тенге						0		
- Накладные расходы			Тенге							3986746	
- Сметная прибыль			Тенге							1105315	

Локальная смета 2-1-5 Электроосвещение и электрооборудование

РАЗДЕЛ 1. Жилой дом. Общедомовые помещения (подвал, тамбур, чердак)

		ЩС-1									
45	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	27	39.00	--	1053		1053		1137
		СП - 8%			--	--				84	
46	С1243-905-0202 243-905-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводк и проводов типа КМ-208 IP44	шт.	34	127.00	--	4318		4318		4663
		СП - 8%			--	--				345	
47	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	660	241.71	2.81	159529	1855	6689	111202	292389
		НР - 72%; СП - 8%			233.89	0.12	154367	79		21658	
50	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1165	32.00	--	37280		37280		40262
		СП - 8%			--	--				2982	
51	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	170	45.00	--	7650		7650		8262
		СП - 8%			--	--				612	
52	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	105	66.00	--	6930		6930		7484
		СП - 8%			--	--				554	
53	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	65	148.00	--	9620		9620		10390
		СП - 8%			--	--				770	
54	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетк е, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	660	121.41	1.31	80131	865	12957	51778	142461
		НР - 72%; СП - 8%			108.93	0.03	71894	20		10553	
57	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.735	301095.00	--	221305		221305		239009
		СП - 8%			--	--				17704	
58	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.375	468325.00	--	175622		175622		189672
		СП - 8%			--	--				14050	
59	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0.05	751664.00	--	37583		37583		40590
		СП - 8%			--	--				3007	
60	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0.055	1240322.00	--	68218		68218		73675
		СП - 8%			--	--				5457	
61	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0.105	1814564.00	--	190529		190529		205772
		СП - 8%			--	--				15242	
62	С1243-106-0717 243-106-0717 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (мк)-0,66	км	0.025	3643456.00	--	91086		91086		98373
		СП - 8%			--	--				7287	
63	С1243-106-1014 243-106-1014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-1	км	0.04	20850052.00	--	834002		834002		900722
		СП - 8%			--	--				66720	
64	С1243-201-0102 243-201-0102 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 к В ГОСТ 26411- 85, марки КВВГ 4х1-0,66	км	0.06	185245.00	--	11115		11115		12004
		СП - 8%			--	--				889	

65	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100(25Х4) мм2. Монтаж в подливке пола	м	30	700.09	65.58	21003	1967	13111	4718	27778
		НР - 72%; СП - 8%			197.47	20.96	5924	629		2058	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1956973	4687	1729068	167697	2294644
							232185	728	0	169974	
Стоимость оборудования			Тенге				0				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				0				
Стоимость монтажных работ			Тенге				1956973				
Материалы			Тенге				1729068				
Всего заработная плата			Тенге					232913			
		Накладные расходы	Тенге				167697				
		Сметная прибыль	Тенге				169974				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2294644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
		Сметная заработная плата	Тенге					232913			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2294644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
		Сметная заработная плата	Тенге					232913			
		РАЗДЕЛ 2. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ									
		ЩК1-ЩК49									
106	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	1157	39.00	–	45123		45123		48733
		СП - 8%			--	--				3610	
107	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	7933	241.71	2.81	1917485	22292	39744	1336609	3514422
		НР - 72%; СП - 8%			233.89	0.12	1855449	952		260328	
108	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	7933	32.00	–	253856		253856		274164
		СП - 8%			--	--				20308	
109	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетк е, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	3383	121.41	1.31	410730	4432	37789	265400	730221
		НР - 72%; СП - 8%			108.93	0.03	368510	101		54090	
110	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетк е, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	4550	149.82	1.38	681681	6279	92274	420049	1189868
		НР - 72%; СП - 8%			128.16	0.06	583128	273		88138	
111	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0.983	1095503.00	–	1076879		1076879		1163030
		СП - 8%			--	--				86150	
112	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2.4	301095.00	–	722628		722628		780438
		СП - 8%			--	--				57810	
113	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	4.55	468325.00	–	2130879		2130879		2301349
		СП - 8%			--	--				170470	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7239262	33002	4399172	2022058	10002225
							2807088	1326	0	740906	
Стоимость оборудования			Тенге				0				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				0				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7239262				
Материалы			Тенге				4399172				
Всего заработная плата			Тенге					280414			

Стоимость материалов и конструкций			Тенге									
		Накладные расходы	Тенге				2022058					
		Сметная прибыль	Тенге				740906					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				10002225					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					2808414				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				10002225					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					2808414				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**				**9196235**	**37689**	**6128240**	**2189756**	**12296869**	
							3039273	**2054**	**0**	**910879**		
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				3039273					
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					37689				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					2054				
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						6128240			
- Оборудование, инвентарь			Тенге						0			
- Накладные расходы			Тенге							2189756		
- Сметная прибыль			Тенге							910879		
лок.смета 2-1-6 Пожарная сигнализация												
18	E11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	40	241.71	2.81	9668	112	199	6739	17721	
		НР - 72%; СП - 8%			233.89	0.12	9356	5		1313		
19	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	40.4	32.00	–	1293		1293		1396	
		СП - 8%			--	--				103		
20	E11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетк е, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	40	121.41	1.31	4856	52	447	3138	8634	
		НР - 72%; СП - 8%			108.93	0.03	4357	1		640		
21	E11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением ск обами**	м	900	425.06	2.73	382554	2457	39168	245657	678468	
		НР - 72%; СП - 8%			378.81	0.29	340929	261		50257		
22	С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80**	км	0.918	113815.00	–	104482		104482		112841	
		СП - 8%			--	--				8359		
23	С1261-302-0414 261-302-0414 РСНБ РК 2015	**Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2**	1000 м	0.0412	104974.00	–	4325		4325		4671	
		СП - 8%			--	--				346		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**				**507179**	**2622**	**149914**	**255534**	**823730**	
							354642	**267**	**0**	**61017**		
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				354642					
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					2622				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					267				
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						149914			
- Оборудование, инвентарь			Тенге						0			
- Накладные расходы			Тенге							255534		
- Сметная прибыль			Тенге							61017		
Лок.смета 2-1-7 Слаботочные устройство												
РАЗДЕЛ 1.Видеонаблюдение												

10	С1243-907-0106 243-907-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	210	113.00	--	23730		23730		25628
		СП - 8%			--	--				1898	
11	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	210	722.83	79.84	151794	16766	35097	64033	233094
		НР - 61%; СП - 8%			475.86	24.01	99931	5042		17266	
12	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0.21	172302.00	--	36183		36183		39078
		СП - 8%			--	--				2895	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				211708	16766	95010	64033	297800
							99931	5042	0	22059	
Стоимость оборудования			Тенге				0				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				0				
Стоимость монтажных работ			Тенге				211708				
Материалы			Тенге				95010				
Всего заработная плата			Тенге					104973			
		Накладные расходы	Тенге				64033				
		Сметная прибыль	Тенге				22059				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				297800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					104973			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				297800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					104973			
		РАЗДЕЛ 2.Телевидение									
30	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением ск обами	м	1050	425.06	2.73	446313	2867	45697	286600	791546
		НР - 72%; СП - 8%			378.81	0.29	397751	305		58633	
31	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рук авах	м	196	107.13	1.26	20997	247	2163	13384	37132
		НР - 72%; СП - 8%			94.83	0.01	18587	2		2751	
32	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0.196	206547.00	--	40483		40483		43722
		СП - 8%			--	--				3239	
33	С1243-302-0101 243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1.05	93920.00	--	98616		98616		106505
		СП - 8%			--	--				7889	
34	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	29	425.10	3.09	12328	90	328	8580	22581
		НР - 72%; СП - 8%			410.68	0.24	11910	7		1673	
35	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	29	140.00	--	4060		4060		4385
		СП - 8%			--	--				325	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				622798	3203	191347	308563	1005870
							428247	313	0	74509	
Стоимость оборудования			Тенге				0				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				0				
Стоимость монтажных работ			Тенге				622798				
Материалы			Тенге				191347				
Всего заработная плата			Тенге					428560			
		Накладные расходы	Тенге				308563				

		Сметная прибыль	Тенге				74509					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1005870					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									245
		Сметная заработная плата	Тенге					428560				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1005870					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									542
		Сметная заработная плата	Тенге					428560				
		РАЗДЕЛ 3.Телекоммуникация										
43	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный /патчкорд/**	км	0.7	172302.00	--	120611		120611		130260
		СП - 8%			--	--				9649	
44	Ц13-080206-1904 1308-0206-1904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по потолкам**	м	25	447.24	36.67	11181	917	1480	6515	19112
		НР - 72%; СП - 8%			349.37	12.57	8734	314		1416	
45	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	25	140.00	--	3500		3500		3780
		СП - 8%			--	--				280	
46	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	**Опора (скоба) полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	шт.	20	12.00	--	240		240		259
		СП - 8%			--	--				19	
47	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования**	м	175	270.85	2.38	47399	417	2938	31728	85457
		НР - 72%; СП - 8%			251.68	0.13	44044	23		6330	
48	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	м	175	65.00	--	11375		11375		12285
		СП - 8%			--	--				910	
49	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	130	722.83	79.84	93968	10379	21727	39640	144296
		НР - 61%; СП - 8%			475.86	24.01	61862	3121		10689	
50	С1243-501-0201 243-501-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-2-G.652.D-CF-7,0-3203**	км	0.13	300309.00	--	39040		39040		42163
		СП - 8%			--	--				3123	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				327314	11712	200912	77883	437613
							114640	3458	0	32416	
	Стоимость оборудования		Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				0				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				327314				
	Материалы		Тенге				200912				
	Всего заработная плата		Тенге					118098			
		Накладные расходы	Тенге				77883				
		Сметная прибыль	Тенге				32416				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				437613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					118098			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				437613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					118098			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				1161820	31682	487269	450479	1741283
							642818	8814	0	128984	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				642818				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					31682			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					8814			

- Материалов, изделий и конструкций			Тенге							**487269**		
- Оборудование, инвентарь			Тенге							**0**		
- Накладные расходы			Тенге								**450479**	
- Сметная прибыль			Тенге								**128984**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					115176467	1372934	78208048	23723153	149179671	
							26573893	510540	10398981	10280051		
		Итого по актам					149179671					
		в том числе оборудование					10398981					
		Итого без оборудование					138780690					
		Временные здание и сооружение 0,9%					1249026					
		Итого					140029716					
		Дополнительные затраты при производства СМР в зимные время 0,49 %					686146					
		Итого					140715862					
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2814317					
		Итого					143530179					
		Итого с оборудованием					153929160					
		в том числе 2021 год 11%					16932208					
		2022 года 89%					136996952					
		в том числе текущих ценах 2021 год 11%, К=1					16932208					
		текущих ценах 2022 года 89% к=1,0500514					143853842					

Итого						160736049					
НДС 12%						19294326					
Итого с НДС:						180080375					

0

Технический надзор:

Директор ТОО "Снипстрой"

_____ **Каримбаев Б.**

Инженер по техническому надзору

_____ **Усербеков А.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"

_____ **Сулейменов Е.Н.**

Эксперт авторского надзора

_____ **Абдикадыров Е.**

18.05.2022г

Подрядчик:

Директор ТОО "NTR"

_____ **Абдурахманов Х.Ф.**

Начальник участка

_____ **Нуржанов Д.**

Сметная заработная плата