Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик ТОО "NTR"

Технадзор: ТОО "Снипстрой"

Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов) (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №8

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за март месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на един. изм.	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Вход подвал										
93	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	9		899.67	23.09	8097	208	672	6717	15999
		НР - 92%; СП - 8%				801.88	9.35	7217	84		1185	
94	С1224-102-1005 224-102-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	10.35		5470.00	--	56615		56615		61144
		СП - 8%				--	--				4529	
95	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0.32606		28661.23	12188.48	9345	3974	896	3940	14348
		НР - 69%; СП - 8%				13725.80	3784.59	4475	1234		1063	
96	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0155		349485.00	--	5417		5417		5850
		СП - 8%				--	--				433	
97	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.22002		478807.00	--	105347		105347		113775
		СП - 8%				--	--				8428	
98	С1214-205-0203 214-205-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0.00504		454740.00	--	2292		2292		2475
		СП - 8%				--	--				183	
99	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.0855		474612.00	--	40579		40579		43826
		СП - 8%				--	--				3246	
105	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18[illegible]	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115	м2	7.83058		173.22	9.67	1356	76	800	340	1832

	Изм. и доп. вып. 18К=2	НР - 69%; СП - 8%			61.42	1.57	481	12		136	
106	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	7.83058	99.17	2.72	777	21	345	286	1147
		НР - 69%; СП - 8%			52.54	0.31	411	2		85	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				229825	4279	212963	11282	260396
							12585	1333	0	19289	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				260396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					13918			
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы									
		Ограждение ОГ-1 (5,50 п.м.)									
109	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.05258	88701.85	8219.17	4664	432	438	4578	9981
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	3794	85		739	
110	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0.02277	514481.00	--	11715		11715		12652
		СП - 8%			--	--				937	
111	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0.02981	487071.00	--	14520		14520		15681
		СП - 8%			--	--				1162	
112	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.05258	3604.17	609.29	190	32	16	98	311
		НР - 69%; СП - 8%			2709.48	1.57	142	0		23	
113	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115	м2	1.20934	173.22	9.67	209	12	123	53	283
		НР - 69%; СП - 8%			61.42	1.57	74	2		21	
114	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	1.20934	99.17	2.72	120	3	53	44	177
		НР - 69%; СП - 8%			52.54	0.31	64	0		13	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				31417	479	26864	4773	39085
							4075	87	0	2895	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				31417				
Материалы			Тенге				26864				
Всего заработная плата			Тенге					4162			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				4773				
		Сметная прибыль	Тенге				2895				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				39085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					4162			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				39085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					4162			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: КЖ			**Тенге**				261242	4758	239827	16055	299481
В ТОМ ЧИСЛЕ:							16659	1420	0	22184	
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				16659				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					4758			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					1420			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						239827		
- Перевозка грузов			Тенге				405259				
- Накладные расходы			Тенге							16055	
- Сметная прибыль			Тенге							22184	

		Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000									
		РАЗДЕЛ 10.Вентиляционная шахта									
		ВШ-1 (4 шт)									
139	Е11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	4	23846.35	242.85	95385	971	79935	14475	118649
		НР - 98%; СП - 8%			3619.56	72.95	14478	292		8789	
140	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0712	469545.00	--	33432		33432		36106
		СП - 8%			--	--				2675	
		ВШ-2 (4 шт)									
147	Е11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	4	23846.35	242.85	95385	971	79935	14475	118649
		НР - 98%; СП - 8%			3619.56	72.95	14478	292		8789	
148	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.05528	469545.00	--	25956		25956		28033
		СП - 8%			--	--				2077	
		ВШ-3 (8 шт)									
155	Е11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	8	23846.35	242.85	190771	1943	159872	28949	237298
		НР - 98%; СП - 8%			3619.56	72.95	28956	584		17578	
156	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.09544	469545.00	--	44813		44813		48398
		СП - 8%			--	--				3585	
		ВШ-4 (4 шт)									
163	Е11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	4	23846.35	242.85	95385	971	79935	14475	118649
		НР - 98%; СП - 8%			3619.56	72.95	14478	292		8789	
164	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0392	469545.00	--	18406		18406		19879
		СП - 8%			--	--				1472	
		ВШ-5 (4 шт)									
171	Е11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	4	23846.35	242.85	95385	971	79935	14475	118649
		НР - 98%; СП - 8%			3619.56	72.95	14478	292		8789	
172	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0404	469545.00	--	18970		18970		20487
		СП - 8%			--	--				1518	
		ВШ-6 (2 шт)									
179	Е11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	23846.35	242.85	47693	486	39968	7237	59324
		НР - 98%; СП - 8%			3619.56	72.95	7239	146		4394	
180	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.01896	469545.00	--	8903		8903		9615
		СП - 8%			--	--				712	
		ВШ-7 (7 шт)									
187	Е11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	7	23846.35	242.85	166924	1700	139887	25331	207635
		НР - 98%; СП - 8%			3619.56	72.95	25337	511		15380	
188	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.06062	469545.00	--	28464		28464		30741

		СП - 8%			–	–				2277	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				965873	8014	838411	119416	1172112
							119445	2407	0	86823	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				965873				
Материалы			Тенге				838411				
Всего заработная плата			Тенге					121853			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				119416				
		Сметная прибыль	Тенге				86823				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1172112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					121853			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				1172112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					121853			
		РАЗДЕЛ 11.Дымовые каналы (7шт)									
198	Е11-200701-0208 1120-0701-0208 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 4000 мм.Установк а над шахтами**	зонт	7	14549.13	254.25	101844	1780	69006	30937	143404
		НР - 98%; СП - 8%			4436.88	72.95	31058	511		10623	
199	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности (кроме кровель) металлическ ие большие. Окраск а масляная, количество окрасок 2**	м2	4.49	311.39	1.22	1398	5	699	556	2111
		НР - 80%; СП - 8%			154.29	0.60	693	3		156	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				103242	1785	69705	31494	145515
							31751	513	0	10779	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				103242				
Материалы			Тенге				69705				
Всего заработная плата			Тенге					32264			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				31494				
		Сметная прибыль	Тенге				10779				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				145515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					32264			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				145515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					32264			
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									
244	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка**	м2	894.23	4978.00	–	4451477		4451477		4807595
		СП - 8%			--	--				356118	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				4451477	0	4451477	0	4807595
							0	0	0	356118	
Стоимость оборудования			Тенге				0				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				0				

	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге				4451477				
	Всего заработная плата		Тенге					0			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				356118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4807595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14610
		Сметная заработная плата	Тенге					0			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				4807595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14626
		Сметная заработная плата	Тенге					0			
		РАЗДЕЛ 13.Оконные и дверные проемы									
		Двери внутренние									
310	Е11-150501-0202 1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Двери прочие. Остек ление оконным стек лом на эластичных прокладках**	м2 площади остек ления	59.29	4009.88	35.92	237746	2130	170457	52715	313698
		НР - 80%; СП - 8%			1098.98	12.40	65159	735		23237	
311	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	1000.0	849.82	1.29	849820	1290	1182215	85374	1010010
		НР - 90%; СП - 8%			94.23	0.63	94230	630		74816	
		Наружные двери									
314	Е11-100501-0801 1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	3.15	2206.86	41.87	6952	132	1780	4587	12461
		НР - 90%; СП - 8%			1600.03	17.80	5040	56		923	
316	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2.73	3386.46	54.08	9245	148	1601	5217	15619
		НР - 69%; СП - 8%			2746.11	23.59	7497	64		1157	
318	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверны е стальны е двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	7.52	3250.30	57.91	24442	435	3571	14231	41767
		НР - 69%; СП - 8%			2717.44	25.13	20435	189		3094	
		Ограждение ОГ-1,2									
320	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлическ ие без поручня. Установк а**	м ограждения	882.84	807.62	94.00	712999	82987	73487	698015	1523895
		НР - 118%; СП - 8%			630.38	39.66	556525	35013		112881	
321	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	1.26714	478807.00	--	606716		606716		655253
		СП - 8%			--	--				48537	
322	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0.21406	478807.00	--	102493		102493		110693
		СП - 8%			--	--				8199	
323	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0.33712	638170.18	2518.18	215140	849	78867	123586	365824
		НР - 91%; СП - 8%			401710.00	1140.78	135424	385		27098	
324	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	1.81832	70634.32	15349.29	128436	27910	2395	67714	211842
		НР - 69%; СП - 8%			53967.80	3.14	98131	6		15692	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				2893989	115881	2223582	1051439	4261062
							982441	37078	0	315634	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2893989				
	Материалы		Тенге				2223582				

		Всего заработная плата	Тенге					1019519			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1051439				
		Сметная прибыль	Тенге				315634				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4261062				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4261062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2036
		Сметная заработная плата	Тенге					1019519			
		РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка									
		отм. 0,000									
		Потолок									
329	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолк и, подготовленные под ок раску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструк циям	м2	300.00	704.39	6.29	211317	1887	78594	105410	342066
		НР - 80%; СП - 8%			436.12	3.09	130836	927		25338	
		Стены									
331	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при шпаклевке	м2	200.0	593.59	7.41	118718	1482	1651	52851	185295
		НР - 80%; СП - 8%			327.36	2.96	65472	592		13726	
333	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленны е под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	853.68	635.43	5.65	542454	4823	203995	268800	876154
		НР - 80%; СП - 8%			390.82	2.77	333635	2365		64900	
335	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	90.92	4257.13	18.07	387058	1643	189907	156995	587577
		НР - 80%; СП - 8%			2150.33	8.09	195508	736		43524	
		отм. +3,000;+6,000;+9,000;+12,000;+15,000;+18,000									
		Потолок									
336	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	300.0	1223.59	8.26	367051	2478	116947	198778	611095
		НР - 80%; СП - 8%			825.48	2.82	247626	846		45266	
337	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолк и, подготовленные под ок раску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окраш-ой поверхности	1551.8	704.39	6.29	1093072	9761	406540	545253	1769391
		НР - 80%; СП - 8%			436.12	3.09	676771	4795		131066	
		Стены									
338	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинек с/	м2	2000.00	673.33	5.32	1346660	10640	543200	637136	2142500
		НР - 80%; СП - 8%			396.41	1.80	792820	3600		158704	
341	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленны е под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструк циям	м2	6510.208	635.43	5.65	4136781	36783	1555680	2049882	6681597
		НР - 80%; СП - 8%			390.82	2.77	2544319	18033		494933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				8203112	69497	3096513	4015105	13195674
							4986988	31894	0	977457	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8203112				
		Материалы	Тенге				3096513				

	Всего заработная плата		Тенге					5018881				
		Накладные расходы	Тенге				4015105					
		Сметная прибыль	Тенге				977457					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13195674					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13600
		Сметная заработная плата	Тенге					5018881				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				13195674					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13600
		Сметная заработная плата	Тенге					5018881				
		РАЗДЕЛ 15.Полы										
		отм. 0,000										
		Ванные комнаты										
359	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	88.18	394.93	1.93	34825	170	2503	30301	70336
		НР - 94%; СП - 8%			364.62	0.94	32152	83		5210	
360	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4.409	1797.00	--	7923		7923		8557
		СП - 8%			--	--				634	
		Лоджии									
364	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	49.42	394.93	1.93	19517	95	1402	16982	39419
		НР - 94%; СП - 8%			364.62	0.94	18020	46		2920	
365	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2.471	1797.00	--	4440		4440		4796
		СП - 8%			--	--				355	
		Коридор, лестнично-лифтовой холл, тамбур									
370	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37.05	5073.70	153.30	187981	5680	136034	45944	252639
		НР - 94%; СП - 8%			1248.78	70.44	46267	2610		18714	
371	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	32.47	1565.82	14.39	50842	467	39800	10102	65820
		НР - 94%; СП - 8%			325.68	5.31	10575	172		4876	
		Лестничная клетка									
372	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15.09	5073.70	153.30	76562	2313	55405	18713	102897
		НР - 94%; СП - 8%			1248.78	70.44	18844	1063		7622	
		отм. +3,000; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000; 18,000									
		Ванные комнаты									
385	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	529.08	394.93	1.93	208950	1021	15016	181806	422016
		НР - 94%; СП - 8%			364.62	0.94	192913	497		31260	
386	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	26.454	1797.00	--	47538		47538		51341
		СП - 8%			--	--				3803	
		Лоджии									
390	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	296.52	394.93	1.93	117105	572	8415	101892	236516
		НР - 94%; СП - 8%			364.62	0.94	108117	279		17520	

391	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	14.826	1797.00	--	26642		26642		28774
		СП - 8%			--	--				2131	
		Коридор,лифтовой холл									
394	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	222.3	5073.70	153.30	1127884	34079	816201	275667	1515834
		НР - 94%; СП - 8%			1248.78	70.44	277604	15659		112284	
395	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	194.82	1565.82	14.39	305053	2803	238801	60614	394921
		НР - 94%; СП - 8%			325.68	5.31	63449	1034		29253	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				2215262	47201	1400121	742022	3193866
							767941	21444	0	236583	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2215262				
	Материалы		Тенге				1400121				
	Всего заработная плата		Тенге					789385			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				742022			892	
		Сметная прибыль	Тенге				236583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3193866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3685
		Сметная заработная плата	Тенге					789385			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				3193866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3685
		Сметная заработная плата	Тенге					789385			
		РАЗДЕЛ 16.Лестница									
		Фундамент под косоуры									
428	Е11-100212-0201 1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	41.9	444.31	47.48	18617	1989	1251	14650	35927
		НР - 90%; СП - 8%			366.96	21.52	15376	902		2661	
		Ограждение лестниц									
431	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.52439	85269.06	28533.28	44714	14963	6732	19457	69305
		НР - 69%; СП - 8%			43899.10	9875.03	23020	5178		5134	
432	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.52439	887579.00	--	465438		465438		502673
		СП - 8%			--	--				37235	
433	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115	м2	15.20731	83.71	1.93	1273	29	776	325	1726
		НР - 69%; СП - 8%			30.71	0.31	467	5		128	
434	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	15.20731	198.36	5.45	3017	83	1336	1109	4456
		НР - 69%; СП - 8%			105.08	0.63	1598	10		330	
435	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свы ше 20 кг. Установк а	т стальных элементов	0.11552	974592.27	7974.51	112585	921	105534	7452	129640
		НР - 118%; СП - 8%			53066.00	1600.38	6130	185		9603	
436	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены . Оштукатуривание по сетк е без устройства каркаса улучшенное	м2	60	4742.41	39.99	284545	2399	180854	81959	395823
		НР - 80%; СП - 8%			1688.20	19.27	101292	1156		29320	

437	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	16.07	985.00	--	15829		15829		17095
		СП - 8%			--	--				1266	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				946016	20385	777750	124952	1156645
							147883	7435	0	85677	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				946016				
Материалы			Тенге				777750				
Всего заработная плата			Тенге					155318			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
Местные материалы			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				124952				
		Сметная прибыль	Тенге				85677				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1156645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
		Сметная заработная плата	Тенге					155318			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				1156645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								641
		Сметная заработная плата	Тенге					155318			
		РАЗДЕЛ 17.Разные работы									
		Люк Л-1 (21 шт)									
438	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.35469	68984.68	2985.20	24468	1059	1707	15113	42748
		НР - 69%; СП - 8%			61185.80	567.03	21702	201		3167	
439	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнуты х профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0.35469	861632.00	--	305612		305612		330061
		СП - 8%			--	--				24449	
440	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	10.28601	99.17	2.72	1020	28	452	375	1507
		НР - 69%; СП - 8%			52.54	0.31	540	3		112	
441	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115	м2	10.28601	167.42	3.87	1722	40	1051	440	2335
		НР - 69%; СП - 8%			61.42	0.63	632	6		173	
442	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	21	520.00	--	10920		10920		11794
		СП - 8%			--	--				874	
		Стремянка СМ-1 (21 шт)									
443	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.441	85269.06	28533.28	37604	12583	5661	16363	58284
		НР - 69%; СП - 8%			43899.10	9875.03	19360	4355		4317	
444	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.441	887579.00	--	391422		391422		422736
		СП - 8%			--	--				31314	
445	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	12.789	99.17	2.72	1268	35	561	466	1873
		НР - 69%; СП - 8%			52.54	0.31	672	4		139	
446	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115	м2	12.789	167.42	3.87	2141	49	1306	548	2904
		НР - 69%; СП - 8%			61.42	0.63	786	8		215	
		Стремянка СМ-2 (1 шт)									

447	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.01567	85269.06	28533.28	1336	447	201	581	2071
		НР - 69%; СП - 8%			43899.10	9875.03	688	155		153	
448	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.01567	887579.00	--	13908		13908		15021
		СП - 8%			--	--				1113	
449	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	0.45443	99.17	2.72	45	1	20	17	67
		НР - 69%; СП - 8%			52.54	0.31	24	0		5	
450	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115	м2	0.45443	167.42	3.87	76	2	47	19	103
		НР - 69%; СП - 8%			61.42	0.63	28	0		8	
		Решетка МР-1 (11ш т)									
451	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.01859	88701.85	8219.17	1649	153	154	1618	3529
		НР - 118%; СП - 8%			72163.00	1616.07	1342	30		261	
452	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.01232	432264.00	--	5325		5325		5752
		СП - 8%			--	--				426	
453	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.004345	349485.00	--	1519		1519		1640
		СП - 8%			--	--				121	
454	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0.693	2172.00	--	1505		1505		1626
		СП - 8%			--	--				120	
455	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетк и, переплеты , радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	0.42757	1038.44	1.22	444	1	60	307	811
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	384	0		60	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				801986	14397	741432	35849	904861
							46156	4763	0	67027	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				801986				
	Материалы		Тенге				741432				
	Всего заработная плата		Тенге					50919			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				35849				
		Сметная прибыль	Тенге				67027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				904861				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				904861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					50919			
		РАЗДЕЛ 19.Выход на чердак									
515	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1	3585.91	569.84	3586	570	1431	1568	5567
		НР - 90%; СП - 8%			1585.47	157.17	1585	157		412	
516	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13- 10П СТ РК 943-92	м2	1	33110.00	--	33110		33110		35759
		СП - 8%			--	--				2649	
		Стремянка СМ-1									

517	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /Стремянка СМ-1/	т конструкций	0.01862	85269.06	28533.28	1588	531	240	691	2461
		НР - 69%; СП - 8%			43899.10	9875.03	817	184		182	
518	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.01862	887579.00	--	16527		16527		17849
		СП - 8%			–	--				1322	
519	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.0017	972084.34	1472.34	1653	3	1166	443	2263
		НР - 91%; СП - 8%			285516.00	665.64	485	1		168	
520	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетк и, переплеты , радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	0.58928	1038.44	1.22	612	1	83	424	1118
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	529	0		83	
521	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установк а	м3	0.09	188734.11	1214.08	16986	109	14309	2357	20890
		НР - 90%; СП - 8%			28530.00	564.84	2568	51		1547	
522	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0.09	9003.28	65.15	810	6	710	87	969
		НР - 90%; СП - 8%			1044.42	30.03	94	3		72	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге				74871	1219	67576	5569	86876
							6079	396	0	6435	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				74871				
	Материалы		Тенге				67576				
	Всего заработная плата		Тенге					6475			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				5569				
		Сметная прибыль	Тенге				6435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6475			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге				86876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6475			
		РАЗДЕЛ 20.Кровля									
523	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно- полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	561.28	394.69	15.93	221532	8941	117818	90289	336766
		НР - 92%; СП - 8%			168.85	6.00	94772	3368		24946	
524	С1235-103-0114 235-103-0114 РСНБ РК 2015	Наплавляемый кровельный материал " Унифлекс ТКП	м2	645.472	523.00	--	337582		337582		364588
		СП - 8%			--	--				27007	
525	С1235-103-0112 235-103-0112 РСНБ РК 2015	Наплавляемый кровельный материал " Унифлекс ТПП	м2	645.472	569.00	--	367274		367274		396655
		СП - 8%			--	--				29382	
526	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Праймер битумный	м2 поверхности	561.28	2456.44	7.46	1378751	4187	1075295	279427	1790832
		НР - 93%; СП - 8%			533.19	2.12	299269	1190		132654	
527	С1235-201-0101 235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	112.256	473.00	--	53097		53097		57345
		СП - 8%			--	--				4248	
528	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /молниезащитная сетка/	тн	0.04995	87954.24	19793.24	4393	989	73	3397	8413
		НР - 91%; СП - 8%			66682.50	8048.22	3331	402		623	
529	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	тн	0.04995	349485.00	--	17457		17457		18853

		СП - 8%			--	--				1397	
530	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	561.28	794.31	113.45	445830	63677	232258	153622	647409
		НР - 92%; СП - 8%			267.06	30.44	149895	17085		47956	
531	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжк и	561.28	311.35	25.12	174755	14099	152320	11314	200954
		НР - 92%; СП - 8%			14.85	7.06	8335	3963		14885	
532	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	561.28	175.29	4.11	98387	2307	9362	82290	195131
		НР - 94%; СП - 8%			154.50	1.47	86718	825		14454	
533	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие из легкого бетона толщиной 15 мм/50мм. Устройство	м2 стяжк и	561.28	1006.33	113.45	564833	63677	351261	153622	775932
		НР - 92%; СП - 8%			267.06	30.44	149895	17085		57476	
534	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие из легкого бетона. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжк и	561.28	2965.78	142.34	1664633	79893	1537508	64113	1867046
		НР - 92%; СП - 8%			84.15	40.01	47232	22457		138300	
535	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм. Устройство	м2 стяжк и	561.28	794.31	113.45	445830	63677	232258	153622	647409
		НР - 92%; СП - 8%			267.06	30.44	149895	17085		47956	
536	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжк и	561.28	726.47	58.61	407753	32897	355409	26397	468882
		НР - 92%; СП - 8%			34.65	16.47	19448	9244		34732	
537	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	561.28	175.29	4.11	98387	2307	9362	82290	195131
		НР - 94%; СП - 8%			154.50	1.47	86718	825		14454	
538	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	56.128	17605.89	1809.95	988183	101589		710623	1834711
		НР - 76%; СП - 8%			15795.94	862.95	886595	48436		135905	
539	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	57.362816	34761.00	--	1993989		1993989		2153508
		СП - 8%			--	--				159519	
540	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /рубероид/	м2	561.28	537.00	13.27	301407	7448	240789	50791	380374
		НР - 92%; СП - 8%			94.73	3.63	53170	2037		28176	
541	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Праймер битумный	м2 поверхности	561.28	2456.44	7.46	1378751	4187	1075295	279427	1790832
		НР - 93%; СП - 8%			533.19	2.12	299269	1190		132654	
542	С1235-201-0101 235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	112.256	473.00	--	53097		53097		57345
		СП - 8%			--	--				4248	
		Парапет									
543	Е11-120101-0411 1112-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ- мембраны, высотой до 1000 мм. Устройство	м примыканий	37.12	729.65	31.12	27085	1155	6376	18186	48892
		НР - 92%; СП - 8%			526.75	5.78	19553	215		3622	
544	С1261-102-0380 261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнуты е для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	37.12	266.00	--	9874		9874		10664
		СП - 8%			--	--				790	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				11032878	451030	8227753	2159411	14247672
							2354095	145407	0	1055383	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				11032878				

		Материалы	Тенге				8227753				
		Всего заработная плата	Тенге					2499502			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				2159411				
		Сметная прибыль	Тенге				1055383				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14247672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1589
		Сметная заработная плата	Тенге					2499502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				14247672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1589
		Сметная заработная плата	Тенге					2499502			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**31688706**	**729410**	**21894319**	**8285256**	**43171879**
							9442779	**251338**	**0**	**3197917**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9442779**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**729410**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**251338**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21894319**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**0**		
		- Накладные расходы	Тенге							**8285256**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3197917**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Водопровод и канали зация									
		РАЗДЕЛ 1.Сеть хоз-питьевого водопровода В1п									
		Трубопроводы									
30	**Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0.002**	**1712161.01**	**742229.09**	**3424**	**1484**	**205**	**2247**	**6125**
		НР - 99%; СП - 8%			**866880.00**	**267978.03**	**1734**	**536**		**454**	
31	**С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	**м**	**2.008**	**23216.00**	**--**	**46618**		**46618**		**50347**
		СП - 8%			**--**	**--**				**3729**	
32	**Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20**	**3590.49**	**53.30**	**71810**	**1066**	**49765**	**20951**	**100182**
		НР - 98%; СП - 8%			**1048.94**	**19.99**	**20979**	**400**		**7421**	
		Фасонные части									
33	**С1261-107-0840 261-107-0840 РСНБ РК 2015**	**Бобышки скошенные**	**шт.**	**2**	**222.00**	**--**	**444**		**444**		**480**
		СП - 8%			**--**	**--**				**36**	
34	**С1261-107-0855 261-107-0855 РСНБ РК 2015**	**Пробки радиаторные**	**шт.**	**2**	**78.00**	**--**	**156**		**156**		**168**
		СП - 8%			**--**	**--**				**12**	
35	**С1261-301-1376 261-301-1376 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**18**	**2497.00**	**--**	**44946**		**44946**		**48542**
		СП - 8%			**--**	**--**				**3596**	
36	**С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2015 прим.**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 63х3,0 мм**	**шт.**	**10**	**682.00**	**--**	**6820**		**6820**		**7366**
		СП - 8%			**--**	**--**				**546**	
37	**С1241-113-0110 241-113-0110 РСНБ РК 2015 прим.**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 63х3,5 мм**	**шт.**	**6**	**1505.00**	**--**	**9030**		**9030**		**9752**

		СП - 8%			--	--				722	
38	С1241-117-0410 241-117-0410 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 63х3,0 мм	шт.	1	507.00	--	507		507		548
		СП - 8%			--	--				41	
41	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальны е диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.02	1601616.86	37842.18	32032	757	25047	6171	41260
		НР - 99%; СП - 8%			311395.00	282.42	6228	6		3056	
42	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетк и, переплеты , радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	6.45	1038.44	1.22	6698	8	898	4636	12241
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	5792	4		907	
43	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	81.92	537.00	--	43991		43991		47510
		СП - 8%			--	--				3519	
44	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	130.72	537.00	--	70197		70197		75812
		СП - 8%			--	--				5616	
45	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.(опора на вводе) Устройство /БЕТОН кл.В12,5/	м3	0.05	23623.15	1069.07	1181	53	874	250	1546
		НР - 91%; СП - 8%			5078.66	426.77	254	21		115	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				337854	3369	299497	34256	401879
							34986	967	0	29769	
	Стоимость оборудования		Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				337854				
	Материалы		Тенге				299497				
	Всего заработная плата		Тенге					35953			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				34256				
		Сметная прибыль	Тенге				29769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				401879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					35953			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				401879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					35953			
	РАЗДЕЛ 2.Насосная										
47	Прайс лист ТОО " TESCO"	Насосная установка COR-2Helix VE 602/K/CCE-01	компл	1	3210306.95	--	3210307				3210307
					--	--			3210307		
47.1		*От пускная цена -*			*3172240.07*				*3172240.07*		
47.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1.2%*	*38066.88*				*38066.88*		
48	Е11-180501-0203 1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	2	1779.94	98.66	3560	197	163	3161	7258
		НР - 98%; СП - 8%			1599.30	13.39	3199	27		538	
49	С1245-405-0608 245-405-0608 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036- 86 PN 16, DN 50	шт.	2	21270.00	--	42540		42540		45943
		СП - 8%			--	--				3403	
50	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2539.04	145.13	20312	1161	2193	16865	40151

		НР - 98%; СП - 8%			2119.74	31.38	16958	251		2974	
51	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	12865.00	--	64325		64325		69471
		СП - 8%			--	--				5146	
52	С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1791.00	--	17910		17910		19343
		СП - 8%			--	--				1433	
53	С1242-304-0401 242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	8955.00	--	26865		26865		29014
		СП - 8%			--	--				2149	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3385819	1358	153996	20026	3421488
							20157	278	3210307	15643	
Стоимость оборудования			Тенге				3172240				
Заготов.складские расходы			Тенге				38067				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3210307				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				175512				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				153996				
		Накладные расходы	Тенге				20026				
		Сметная прибыль	Тенге				15643				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				211181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					20434			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3421488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					20434			
		РАЗДЕЛ 3.Сеть хоз-питьевого водопровода В1									
		Арматура									
65	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	300	2506.90	112.99	752070	33897	82251	627816	1490277
		НР - 98%; СП - 8%			2119.74	15.69	635922	4707		110391	
66	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	2539.04	145.13	22851	1306	2467	18973	45170
		НР - 98%; СП - 8%			2119.74	31.38	19078	282		3346	
67	С1241-223-0101 241-223-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	300	403.00	--	120900		120900		130572
		СП - 8%			--	--				9672	
68	С1241-223-0103 241-223-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 32 мм	шт.	9	615.00	--	5535		5535		5978
		СП - 8%			--	--				443	
69	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2539.04	145.13	2539	145	274	2108	5019
		НР - 98%; СП - 8%			2119.74	31.38	2120	31		372	
70	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865.00	--	12865		12865		13894
		СП - 8%			--	--				1029	

71	С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1791.00	--	3582		3582		3869
		СП - 8%			--	--				287	
		Трубопроводы									
72	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	400	1824.68	17.96	729872	7184	66220	643382	1483114
		НР - 98%; СП - 8%			1641.17	0.11	656468	44		109860	
73	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	2378.73	25.59	9515	102	1681	7579	18461
		НР - 98%; СП - 8%			1933.01	0.30	7732	1		1367	
74	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	2877.83	30.29	23023	242	5690	16751	42956
		НР - 98%; СП - 8%			2136.19	0.46	17090	4		3182	
75	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	3479.29	34.89	13917	140	4520	9075	24831
		НР - 98%; СП - 8%			2314.28	0.69	9257	3		1839	
76	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	40	3968.36	582.62	158734	23305	60034	81050	258967
		НР - 98%; СП - 8%			1884.90	182.71	75396	7308		19183	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1855404	66321	366019	1406734	3523109
							1423062	12381	0	260971	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1855404				
	Материалы		Тенге				366019				
	Всего заработная плата		Тенге					1435443			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1406734				
		Сметная прибыль	Тенге				260971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3523109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
		Сметная заработная плата	Тенге					1435443			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3523109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2646
		Сметная заработная плата	Тенге					1435443			
		РАЗДЕЛ 4.Сеть горячего водоснабжения Т3									
		Арматура									
104	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	238	2506.90	112.99	596642	26892	65253	498068	1182287
		НР - 98%; СП - 8%			2119.74	15.69	504498	3734		87577	
105	С1241-223-0101 241-223-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	238	403.00	--	95914		95914		103587
		СП - 8%			--	--				7673	
		Трубопроводы									
106	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	400	1831.40	17.96	732560	7184	68908	643382	1486017
		НР - 98%; СП - 8%			1641.17	0.11	656468	44		110075	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1425116	34076	230075	1141449	2771891

							1160966	3778	0	205325		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1425116					
	Материалы		Тенге				230075					
	Всего заработная плата		Тенге					1164744				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге									
		Накладные расходы	Тенге				1141449					
		Сметная прибыль	Тенге				205325					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2771891					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									264
		Сметная заработная плата	Тенге					1164744				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2771891					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1712
		Сметная заработная плата	Тенге					1164744				
		РАЗДЕЛ 5.Сеть хоз-бытовой канализации К1										
		Трубопроводы										
113	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	400	1224.33	1.49	489732	596	108599	373137	931898	
		НР - 98%; СП - 8%			951.34	0.54	380536	216		69030		
114	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	200	2012.30	3.63	402460	726	219286	179040	628020	
		НР - 98%; СП - 8%			912.24	1.23	182448	246		46520		
115	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5396.74	77.38	53967	774	41601	11640	70856	
		НР - 98%; СП - 8%			1159.27	28.44	11593	284		5249		
116	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0.003	1712161.01	742229.09	5136	2227	308	3371	9188	
		НР - 99%; СП - 8%			866880	267978.03	2601	804		681		
117	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	3.012	23216.00	--	69927		69927		75521	
		СП - 8%			--	--				5594		
131	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.(упоры на выпуске) Устройство /БЕТОН кл.В7,5/	м3	0.375	22582.75	1069.07	8469	401	6164	1879	11175	
		НР - 91%; СП - 8%			5078.66	426.77	1904	160		828		
134	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальны е диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.01	1601616.86	37842.18	16016	378	12523	3086	20630	
		НР - 99%; СП - 8%			311395.00	282.42	3114	3		1528		
135	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучук а	м трубопровода	150	755.38	80.35	113307	12053	49697	43655	169519	
		НР - 76%; СП - 8%			343.72	39.22	51558	5883		12557		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1159014	17154	508105	615807	1916807	
							633754	7596	0	141986		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1159014					
	Материалы		Тенге				508105					
	Всего заработная плата		Тенге					641350				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге									
		Накладные расходы	Тенге				615807					
		Сметная прибыль	Тенге				141986					

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1916807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					641350			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1916807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002
		Сметная заработная плата	Тенге					641350			
		РАЗДЕЛ 6.Канализация напорная КЗН									
		Оборудование									
139	511-101-0102 511-101-0102 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 к Вт, 3000 об/мин	шт.	2	66346.00	--	132692				132692
					--	--			132692		
		Арматура									
140	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2539.04	145.13	5078	290	549	4216	10038
		НР - 98%; СП - 8%			2119.74	31.38	4239	63		744	
141	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865.00	--	12865		12865		13894
		СП - 8%			--	--				1029	
142	С1242-304-0401 242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	8955.00	--	8955		8955		9671
		СП - 8%			--	--				716	
143	С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1791.00	--	3582		3582		3869
		СП - 8%			--	--				287	
144	Е11-180501-0203 1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	1	11464.10	98.66	11464	99	9767	1580	14088
		НР - 98%; СП - 8%			1599.30	13.39	1599	13		1044	
145	С1245-405-0608 245-405-0608 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036- 86 PN 16, DN 50	шт.	1	21270.00	--	21270		21270		22972
		СП - 8%			--	--				1702	
		Трубопроводы									
146	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3005.57	44.53	21039	312	14537	6183	29400
		НР - 98%; СП - 8%			884.25	17.10	6190	120		2178	
		Фасонные части									
147	С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	7	1791.00	--	12537		12537		13540
		СП - 8%			--	--				1003	
148	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	347.00	--	347		347		375
		СП - 8%			--	--				28	
149	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°/45°/, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	347.00	--	347		347		375
		СП - 8%			--	--				28	
152	С1217-101-0105 217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно- техническ их работ	т	0.00268	165361.00	--	443		443		479
		СП - 8%			--	--				35	

153	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство под дренажны е насосы	м3	0.016	22582.75	1069.07	361	17	263	80	477
		НР - 91%; СП - 8%			5078.66	426.77	81	7		35	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				230981	718	85462	12060	251869
							12110	203	132692	8828	
	Стоимость оборудования		Тенге				132692				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				132692				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98289				
	Материалы		Тенге				85462				
	Всего заработная плата		Тенге					12312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				12060				
		Сметная прибыль	Тенге				8828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				119177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					12312			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				251869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					12312			
		РАЗДЕЛ 7.Сеть дождевой канализаций - К2									
		Трубопроводы									
154	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	5396.74	77.38	323804	4643	249606	69837	425133
		НР - 98%; СП - 8%			1159.27	28.44	69556	1706		31491	
		Фасонные части									
155	С1261-301-1378 261-301-1378 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	2991.00	--	59820		59820		64606
		СП - 8%			--	--				4786	
156	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	959.00	--	1918		1918		2071
		СП - 8%			--	--				153	
157	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2376.00	--	4752		4752		5132
		СП - 8%			--	--				380	
158	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	1642.00	--	9852		9852		10640
		СП - 8%			--	--				788	
159	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраск а масляная, количество окрасок 2	м2	8.75	1038.44	1.22	9086	11	1219	6290	16606
		НР - 80%; СП - 8%			897.94	0.60	7857	5		1230	
160	С1217-101-0105 217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно- техническ их работ	т	0.0036	165361.00	--	595		595		643
		СП - 8%			--	--				48	
161	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25.3	537.00	--	13586		13586		14673
		СП - 8%			--	--				1087	
162	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическ ое	м трубопровода	205	101.88	1.48	20885	303	195	19980	44134

	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%			99.45		20387	0		3269	
		Теплоизоляция трубопроводов									
163	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	12.13	89.13	3.37	1081	41	555	340	1535
		НР - 69%; СП - 8%			39.97	0.63	485	8		114	
164	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1.14	93375.55	1229.30	106448	1401	74170	23969	140851
		НР - 76%; СП - 8%			27084.60	580.53	30876	662		10433	
165	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2	28.04	571.04	15.89	16012	446	4303	8704	26693
		НР - 76%; СП - 8%			401.70	6.75	11264	189		1977	
166	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.032246	419709.00	--	13534		13534		14617
		СП - 8%			--	--				1083	
167	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонный упор на выпуске В7,5. Устройство	м3	0.13	22582.75	1069.07	2823	134	2055	626	3725
		НР - 76%; СП - 8%			5078.60	426.77	635	53		276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				584198	6978	436160	129746	771059
							141060	2624	0	57115	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				584198				
		Материалы	Тенге				436160				
		Всего заработная плата	Тенге					143684			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				129746				
		Сметная прибыль	Тенге				57115				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				771059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					143684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				771059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					143684			
		РАЗДЕЛ 8. Санитарные приборы									
168	Е11-160801-0103 1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	2	3312.70		6625	0	4318	2261	9598
		НР - 98%; СП - 8%			1153.70		2307	0		711	
169	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	28	13043.26	206.29	365211	5776	460947	96949	499133
		НР - 98%; СП - 8%			3429.90	103.21	96037	2890		36973	
170	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	40	14185.00	103.80	567400	4152	771516	121957	744505
		НР - 98%; СП - 8%			3059.55	51.59	122382	2064		55149	
171	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ			785.00	--	31400		31400		33912
		СП - 8%	шт.	40	--	--				2512	
172	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорук ояточный/двухрук ояточны й с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	40	3191.00	--	127640		127640		137851
		СП - 8%			--	--				10211	
173	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	46.2	537.00	--	24809		24809		26794
		СП - 8%			--	--				1985	

174	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	28	6459.56	62.97	180868	1763	251158	35728	233924
		НР - 98%; СП - 8%			1270.89	31.16	35585	872		17328	
175	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	28	785.00	--	21980		21980		23738
		СП - 8%			--	--				1758	
176	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорук ояточный/двухрук ояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	28	3191.00	--	89348		89348		96496
		СП - 8%			--	--				7148	
177	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32.34	537.00	--	17367		17367		18756
		СП - 8%			--	--				1389	
178	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	28	32284.47	403.50	903965	11298	1412249	89344	1072774
		НР - 98%; СП - 8%			3059.55	196.42	85667	5500		79465	
179	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубок их душевых поддонов СВПГ	шт.	28	1344.00	--	37632		37632		40643
		СП - 8%			--	--				3011	
180	С1244-104-0504 244-104-0504 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточны й, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	28	9677.00	--	270956		270956		292632
		СП - 8%			--	--				21676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2645202	22989	3521320	346239	3230755
							341979	11326	0	239315	
		Стоимость оборудования	Тенге				0				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				0				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2645202				
		Материалы	Тенге				3521320				
		Всего заработная плата	Тенге					353305			
		Накладные расходы	Тенге				346239				
		Сметная прибыль	Тенге				239315				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3230755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3230755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
		Сметная заработная плата	Тенге					353305			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11623587	152964	5600635	3706317	16288856
							3768074	39152	3342999	958952	0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3768074				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					152964			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39152			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5600635		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3342999		
		- Накладные расходы	Тенге							3706317	
		- Сметная прибыль	Тенге							958952	

Локальная смета 2-1-4 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление жилого дома

8	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1000	1170.83	2.19	1170830	2190	8650	1142327	2498210
		НР - 98%; СП - 8%			1165.30	0.34	1165300	340		185053	
10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	574	2506.90	112.99	1438961	64856	157374	1201222	2851397
		НР - 98%; СП - 8%			2119.74	15.69	1216731	9006		211215	
11	С1245-510-0203 245-510-0203 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2" , DN 15	шт.	189	7401.00	--	1398789		1398789		1510692
		СП - 8%			--	--				111903	
12	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	189	953.00	--	180117		180117		194526
		СП - 8%			--	--				14409	
13	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	98	1492.00	--	146216		146216		157913
		СП - 8%			--	--				11697	
14	С1261-301-0422 261-301-0422 РСНБ РК 2015 прим.	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк 1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345- 2005	шт.	98	674.00	--	66052		66052		71336
		СП - 8%			--	--				5284	
15	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Уголок для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1944	45.00	--	87480		87480		94478
		СП - 8%			--	--				6998	
16	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1290	10.00	--	12900		12900		13932
		СП - 8%			--	--				1032	
17	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводны х оцинкованных труб, диаметр до 40 мм/гильзы /. Прокладка	м трубопровода	48.5	2913.23	23.38	141292	1134	114514	25594	180236
		НР - 98%; СП - 8%			528.75	9.73	25644	472		13351	
18	С1261-305-0205 261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненны е монтажны е /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	48.5	1613.00	--	78231		78231		84489
		СП - 8%			--	--				6258	
19	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Шланги гофрированные диаметром 40 мм	м	178	102.00	--	18156		18156		19608
		СП - 8%			--	--				1452	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4739023	68180	2268479	2369143	7676819
							2407675	9818	0	568653	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4739023				
Материалы			Тенге				2268479				
Всего заработная плата			Тенге					2417493			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				2369143				
		Сметная прибыль	Тенге				568653				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7676819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
		Сметная заработная плата	Тенге					2417493			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7676819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4099
		Сметная заработная плата	Тенге					2417493			

		РАЗДЕЛ 3.Комплек тующие системы отопления									
		Система коллективного отведения газов (дымоходы)									
40	Прайс лист ТОО" ПРОСервисЮ г	**Дымоход коллективный 250х350х400 тип 1**	шт	5	3649547	--	18247736				18247736
					--	--			18247736		
41	Прайс лист ТОО" ПРОСервисЮ г	**Дымоход коллективный 250х350х400 тип 2**	шт	2	3872987	--	7745975				7745975
					--	--			7745975		
42	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	98	1492.00	--	146216		146216		157913
		СП - 8%			--	--				11697	
43	С1261-301-0422 261-301-0422 РСНБ РК 2015 прим.	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк 1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345- 2005**	шт.	98	674.00	--	66052		66052		71336
		СП - 8%			--	--				5284	
44	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Теплозащитный экран из цементно-песчаного раствора**	м2	30.56	1317.23	88.28	40255	2698	8913	24623	70068
		НР - 80%; СП - 8%			937.30	69.85	28644	2135		5190	
45	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /Гильзы для газоходов/**	м	11.10	18661.76	166.22	207146	1845	176833	28302	254283
		НР - 80%; СП - 8%			2564.70	37.03	28468	411		18836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**26453379**	**4543**	**398014**	**52924**	**26547311**
							57112	**2546**	**25993711**	**41007**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**25993711**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**25993711**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**459668**				
		Материалы	Тенге				**398014**				
		Всего заработная плата	Тенге					**59658**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				**52924**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41007**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**553600**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59658**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**26547311**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2052**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59658**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				31192402	72723	2666493	2422068	34224130
							2464787	12364	25993711	609661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2464787**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**72723**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12364**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2666493**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**25993711**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2422068**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**609661**	

Локальная смета 2-1-5 Электроосвещение и электрооборудование

		РАЗДЕЛ 1. Жилой дом. Общедомовые помещения (подвал, тамбур, чердак)									
		ЩС-1									
23	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительны е массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5372.30	124.88	5372	125	1731	2569	8576
		НР - 72%; СП - 8%			3516.03	51.82	3516	52		635	
24	С1247-201-0110 247-201-0110 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706.00	--	5706		5706		6162
		СП - 8%			--	--				456	
25	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3189.55	30.71	9569	92	4842	3337	13938
		НР - 72%; СП - 8%			1545.00		4635	0		1032	
26	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика " С" 3Р 20А 4,5 к А " С"	шт.	1	1691.00	--	1691		1691		1826
		СП - 8%			--	--				135	
27	С1247-204-0857 247-204-0857 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика " D" 3Р 16А 4,5 к А " D"	шт.	1	2430.00	--	2430		2430		2624
		СП - 8%			--	--				194	
28	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609.00	--	4609		4609		4978
		СП - 8%			--	--				369	
29	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1829.48	182.48	3659	365	36	2455	6604
		НР - 72%; СП - 8%			1629.00	76.20	3258	152		489	
30	С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892.00	--	25784		25784		27847
		СП - 8%			--	--				2063	
47	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	675	241.71	2.81	163154	1897	6689	113729	299034
		НР - 72%; СП - 8%			233.89	0.12	157876	81		22151	
48	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	105	266.54	3.05	27987	320	474	19596	51390
		НР - 72%; СП - 8%			258.98	0.23	27193	24		3807	
49	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	65	287.63	3.84	18696	250	834	12701	33908
		НР - 72%; СП - 8%			270.95	0.43	17612	28		2512	
54	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетк е, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	500	121.41	1.31	60705	655	5585	39226	107925
		НР - 72%; СП - 8%			108.93	0.03	54465	15		7994	
55	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетк е, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	220	149.82	1.38	32960	304	4462	20310	57532
		НР - 72%; СП - 8%			128.16	0.06	28195	13		4262	
56	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением ск обами	м	65	465.02	3.46	30226	225	2828	19593	53805
		НР - 72%; СП - 8%			418.04	0.61	27173	40		3986	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				392549	4232	67701	233516	676149

							323922	405	0	50085	
	Стоимость оборудования		Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				0				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				392549				
	Материалы		Тенге				67701				
	Всего заработная плата		Тенге					324327			
		Накладные расходы	Тенге				233516				
		Сметная прибыль	Тенге				50085				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				676149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
		Сметная заработная плата	Тенге					324327			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				676149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
		Сметная заработная плата	Тенге					324327			
		РАЗДЕЛ 2. ЖИЛОЙ ДОМ .КВАРТИРЫ									
		ЩУ-1									
66	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительны е массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5372.30	124.88	5372	125	1731	2569	8576
		НР - 72%; СП - 8%			3516.03	51.82	3516	52		635	
67	С1247-201-0823 247-201-0823 РСНБ РК 2015	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	108025.00	--	108025		108025		116667
		СП - 8%			--	--				8642	
68	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5939.26	125.54	5939	126	2724	2252	8847
		НР - 72%; СП - 8%			3090.00	38.10	3090	38		655	
69	С1247-204-3408 247-204-3408 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25к А**	шт.	1	13716.00	--	13716		13716		14813
		СП - 8%			--	--				1097	
73	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0.07368	469545.00	--	34596		34596		37364
		СП - 8%			--	--				2768	
74	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетк е, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	25	121.41	1.31	3035	33	279	1961	5396
		НР - 72%; СП - 8%			108.93	0.03	2723	1		400	
75	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66**	км	0.025	1095503.00	--	27388		27388		29579
		СП - 8%			--	--				2191	
		ЩУ-2									
76	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительны е массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5372.30	124.88	5372	125	1636	2569	8576
		НР - 72%; СП - 8%			3516.03	51.82	3516	52		635	
77	С1247-201-0823 247-201-0823 РСНБ РК 2015	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	108025.00	--	108025		108025		116667
		СП - 8%			--	--				8642	
78	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5939.26	125.54	5939	126	2724	2252	8847
		НР - 72%; СП - 8%			3090.00	38.10	3090	38		655	

79	С1247-204-3408 247-204-3408 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25к А	шт.	1	13716.00	--	13716		13716		14813
		СП - 8%			--	--				1097	
83	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прок ат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.07368	469545.00	--	34596		34596		37364
		СП - 8%			--	--				2768	
84	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетк е, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	121.41	1.31	2428	26	222	1569	4317
		НР - 72%; СП - 8%			108.93	0.03	2179	1		320	
85	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 к В ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0.02	1095503.00	--	21910		21910		23663
		СП - 8%			--	--				1753	
		ЩК1-ЩК49									
86	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительны е массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	49	5372.30	124.88	263243	6119	84839	125874	420246
		НР - 72%; СП - 8%			3516.03	51.82	172285	2539		31129	
87	С1247-201-0902 247-201-0902 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	49	2769.00	--	135681		135681		146535
		СП - 8%			--	--				10854	
88	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	294	3189.55	30.71	937728	9029	474469	327046	1365955
		НР - 72%; СП - 8%			1545.00		454230	0		101182	
89	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика " С" 1Р 10А 4,5 к А " С"	шт.	49	527.00	--	25823		25823		27889
		СП - 8%			--	--				2066	
90	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика " С" 1Р 16А 4,5 к А " С"	шт.	196	527.00	--	103292		103292		111555
		СП - 8%			--	--				8263	
91	С1247-204-2408 247-204-2408 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 300 мА	шт.	49	7489.00	--	366961		366961		396318
		СП - 8%			--	--				29357	
105	С1243-905-0202 243-905-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводк и проводов типа КМ-208 IP44	шт.	600	127.00	--	76200		76200		82296
		СП - 8%			--	--				6096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2298986	15708	1638553	466092	2986284
							644629	2720	0	221206	
	Стоимость оборудования		Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2298986				
	Материалы		Тенге				1638553				
	Всего заработная плата		Тенге					647350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				466092				
		Сметная прибыль	Тенге				221206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2986284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					647350			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2986284				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					647350			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2691534**	**19940**	**1706254**	**699608**	**3662433**
							968552	**3126**	**0**	**271291**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**968552**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**19940**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3126**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1706254**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**0**		
		- Накладные расходы	Тенге							**699608**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**271291**	
		Лок.смета 2-1-7 Слаботочные устройство									
		РАЗДЕЛ 4.Домофон									
67	**Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**568**	**722.83**	**79.84**	**410567**	**45349**	**94930**	**173195**	**630463**
		НР - 61%; СП - 8%			**475.86**	**24.01**	**270288**	**13638**		**46701**	
68	**С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0.525**	**26765.00**	**--**	**14052**		**14052**		**15176**
		СП - 8%			**--**	**--**				**1124**	
69	**С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0.029**	**47871.00**	**--**	**1388**		**1388**		**1499**
		СП - 8%			**--**	**--**				**111**	
70	**С1243-303-0413 243-303-0413 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,5**	**км**	**0.014**	**66078.00**	**--**	**925**		**925**		**999**
		СП - 8%			**--**	**--**				**74**	
71	**Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования**	**м**	**270**	**270.85**	**2.38**	**73130**	**643**	**4533**	**48952**	**131848**
		НР - 72%; СП - 8%			**251.68**	**0.13**	**67954**	**35**		**9767**	
72	**С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**270**	**65.00**	**--**	**17550**		**17550**		**18954**
		СП - 8%			**--**	**--**				**1404**	
73	**С1243-904-0102 243-904-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15**	**м**	**27**	**143.00**	**--**	**3861**		**3861**		**4170**
		СП - 8%			**--**	**--**				**309**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**521473**	**45992**	**137239**	**222147**	**803109**
							338242	**13673**	**0**	**59490**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**0**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**521473**				
		Материалы	Тенге				**137239**				
		Всего заработная плата	Тенге					**351915**			
		Накладные расходы	Тенге				**222147**				
		Сметная прибыль	Тенге				**59490**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**803109**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**284**
		Сметная заработная плата	Тенге					**351915**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**803109**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					351915			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				521473	45992	137239	222147	803109
							338242	13673	0	59490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				338242				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45992			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13673			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						137239		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							222147	
		- Сметная прибыль	Тенге							59490	
		Лок смета 2-1-8 Внутридомовые мети газоснабжения									
1	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	48	1132.37	53.30	54354	2558	1446	50282	113007
		НР - 98%; СП - 8%			1048.94	19.99	50349	960		8371	
2	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	48	2531.00	--	121488		121488		131207
		СП - 8%			--	--				9719	
3	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	39	951.75	44.53	37118	1737	895	34450	77293
		НР - 98%; СП - 8%			884.25	17.10	34486	667		5725	
4	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	39	1891.00	--	73749		73749		79649
		СП - 8%			--	--				5900	
5	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	659	951.75	44.53	627203	29345	15137	582110	1306058
		НР - 98%; СП - 8%			884.25	17.10	582721	11269		96745	
6	С1241-102-0128 241-102-0128 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	175	1403.00	--	245525		245525		265167
		СП - 8%			--	--				19642	
7	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	274	777.00	--	212898		212898		229930
		СП - 8%			--	--				17032	
8	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	210	468.00	--	98280		98280		106142
		СП - 8%			--	--				7862	
9	С1242-207-0803 242-207-0803 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка- бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	49	3178.00	--	155722		155722		168180
		СП - 8%			--	--				12458	
10	С1242-207-0801 242-207-0801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка- бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	98	1284.00	--	125832		125832		135899
		СП - 8%			--	--				10067	
11	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	7	10748.00	--	75236		75236		81255
		СП - 8%			--	--				6019	

12	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	746	650.07		484952	0	9974	465479	1026465
		НР - 98%; СП - 8%			636.70		474978	0		76034	
16	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные.Установка	счетчик	49	4763.01	9.29	233387	455	51020	178274	444595
		НР - 98%; СП - 8%			3712.50		181913	0		32933	
17	С1245-802-0102 245-802-0102 РСНБ РК 2015	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	шт.	49	10440.00	--	511560		511560		552485
		СП - 8%			--	--				40925	
20	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Крепление горизонтального газопровода Ду50 к стене 5.905-18.05 УКГ2	кг	38.26	88.83	3.71	3399	142	296	2926	6831
		НР - 98%; СП - 8%			77.37	0.66	2960	25		506	
21	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38.26	537.00	--	20547		20547		22190
		СП - 8%			--	--				1644	
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д45мм ЧЕРЕЗ СТЕНУ (ФУТЛЯР Д89х3,5) УГ8.00- 7ШТ									
22	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3.5	4397.51	77.38	15391	271	11063	4074	21022
		НР - 98%; СП - 8%			1159.27	28.44	4057	100		1557	
23	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	7	3171.60		22201	0	4032	17806	43208
		НР - 98%; СП - 8%			2595.60		18169	0		3201	
24	С1241-112-0132 241-112-0132 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	4	849.00	--	3396		3396		3668
		СП - 8%			--	--				272	
25	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	347.00	--	1041		1041		1124
		СП - 8%			--	--				83	
26	С1241-112-0119 241-112-0119 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм	шт.	21	407.00	--	8547		8547		9231
		СП - 8%			--	--				684	
27	С1241-112-0110 241-112-0110 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	281	236.00	--	66316		66316		71621
		СП - 8%			--	--				5305	
28	С1241-112-0104 241-112-0104 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами20х2,0 мм	шт.	182	100.00	--	18200		18200		19656
		СП - 8%			--	--				1456	
29	С1241-117-0406 241-117-0406 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х4,0 мм	шт.	14	642.00	--	8988		8988		9707
		СП - 8%			--	--				719	
30	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	368.00	--	736		736		795
		СП - 8%			--	--				59	
31	С1241-113-0104 241-113-0104 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовый равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	7	571.00	--	3997		3997		4317
		СП - 8%			--	--				320	

32	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521.00	--	1042		1042		1125
		СП - 8%			--	--				83	
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д45мм ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ (ФУТЛЯР 76х2,5) УГ9.00- 42ШТ									
33	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	21	1132.37	53.30	23780	1119	632	21999	49441
		НР - 98%; СП - 8%			1048.94	19.99	22028	420		3662	
34	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	42	3171.60		133207	0	24192	106835	259245
		НР - 98%; СП - 8%			2595.60		109015	0		19203	
35	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	21	2531.00	--	53151		53151		57403
		СП - 8%			--	--				4252	
36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ- 021 за 2 раа	м2	94.37	198.36	5.45	18719	514	8289	6883	27651
		НР - 69%; СП - 8%			105.08	0.63	9916	59		2048	
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованны х поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	94.37	167.42	3.87	15799	365	9638	4040	21427
		НР - 69%; СП - 8%			61.42	0.63	5796	59		1587	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3475763	36507	1942865	1475158	5346994
							1496389	13559	0	396074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1496389				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36507			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13559			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1942865		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							1475158	
		- Сметная прибыль	Тенге							396074	
		Лок смета 2-1-9 Молнезащита									
5	Е11-340206-0402 1134-0206-0402 РСНБ РК 2015	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м (изх 2-х мачт)	молниеотвод	1	1559.87		1560	0	208	1028	2795
		НР - 76%; СП - 8%			1352.39		1352	0		207	
6	С1241-101-0304 241-101-0304 РСНБ РК 2015	Труба стальная (мачта под молниеотвод) сварная водогазопроводная оцинк ованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	6	1453.00	--	8718		8718		9415
		СП - 8%			--	--				697	
7	Е11-340104-0101 1134-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Опоры стальны е(держатель) антенны х устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м. Устройство	опора	1	79856.45		79856	0	27889	39495	128900
		НР - 76%; СП - 8%			51967.20		51967	0		9548	
8	С1247-306-0109 247-306-0109 РСНБ РК 2015	Опора-держатель для мачты ГОСТ 23118-2012	шт.	1	118406.00	--	118406		118406		127878
		СП - 8%			--	--				9472	
9	С1261-404-0433 261-404-0433 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	360.00	--	2880		2880		3110
		СП - 8%			--	--				230	

10	Ц13-100105-0503 1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	40	741.75	89.98	29670	3599	4153	14036	47203
		НР - 61%; СП - 8%			547.96	27.30	21918	1092		3497	
11	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0.04	206547.00	--	8262		8262		8923
		СП - 8%			--	--				661	
12	Е11-340101-1102 1134-0101-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Оттяжки стальных антенн-мачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями антенны-мачты. Установка	т оттяжек в сборе	0.0106	352430.80	171505.55	3736	1818	11	2082	6283
		НР - 76%; СП - 8%			179887.50	78498.04	1907	832		465	
13	С1261-102-0218 261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц,(для оттяжек) общего назначения, вы сшего качества, термическ и обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10.6	91.00	--	965		965		1042
		СП - 8%			--	--				77	
14	С1261-404-0514 261-404-0514 РСНБ РК 2015	Детали МКТСБ-4 (КМД-1) для монтажа коксиальных пар кабеля типа МКТ-4 ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3.5	12574.00	--	44009		44009		47530
		СП - 8%			--	--				3521	
15	С1261-404-0430 261-404-0430 РСНБ РК 2015	Хомут окрашенный (соед. для заземления ток оотводов) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1220.00	--	3660		3660		3953
		СП - 8%			--	--				293	
16	Ц13-100105-0503 1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	36	741.75	89.98	26703	3239	3737	12633	42483
		НР - 61%; СП - 8%			547.96	27.30	19727	983		3147	
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0675	349485	--	23590		23590		25477
		СП - 8%			--	--				1887	
18	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из труб. Монтаж оборудования	шт.	1	4441.26	183.32	4441	183	3195	804	5665
		НР - 72%; СП - 8%			1063.30	53.34	1063	53		420	
19	С1241-101-0301 241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	8	688.00	--	5504		5504		5944
		СП - 8%			--	--				440	
20	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 (40х4)мм2. Монтаж оборудования	м	17	885.67	26.82	15056	456	8694	2706	19183
		НР - 72%; СП - 8%			212.66	8.38	3615	142		1421	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				377016	9296	263881	72783	485783
							101550	3103	0	35984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				101550				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9296			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3103			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						263881		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							72783	
		- Сметная прибыль	Тенге							35984	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					81831723	1071589	34451512	16899390	104282665
							18597032	337734	29336710	5551552	

		Итого без оборудование					74945955				
		Временные здание и сооружение 0,9%					674514				
		Итого					75620469				
		Дополнительные затраты при производства СМР в зимные время 0,49 %					370540				
		Итого					75991009				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					1519820				
		Итого					77510829				
		Итого с оборудованием					106847539				
		в том числе 2021 год 11%					11753229				
		2022 года 89%					95094310				
		в том числе текущих ценах 2021 год 11%, К=1					11753229				
		текущих ценах 2022 года 89% к=1,0500514					99853913				
		Итого					111607143				
		НДС 12 %					13392857				
		Итого с НДС:					125000000				

Технический надзор:

Директор ТОО "Снипстрой"

Каримбаев Б.

Инженер по техническому надзору

Усербеков А.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"

Сулейменов Е.Н.

Эксперт авторского надзора

Абдикадыров Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "NTR"

Абдурахманов Х.Ф.

Начальник участка

Кудабаев Б.