Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик ТОО "NTR"
Технадзор: ТОО "Снипстрой"
Наименование стройки: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан
ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов) (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №8

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на един. изм.	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка										
242	**Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Фасады вентилируемы е на металлическ ом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2**	**1026,66**		**5652.81**	**521,90**	**5803518**	**535814**	**410764**	**4075433**	**10669267**
		НР - 80%; СП - 8%				**4950,19**	**11.81**	**5082166**	**12125**		**790316**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**5803518**	**535814**	**410764**	**4075433**	**10669267**
								5082166	**12125**	**0**	**790316**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**0**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5803518**				
	Материалы		Тенге					**410764**				
	Всего заработная плата		Тенге						**5094291**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге									
		Накладные расходы	Тенге					**4075433**				
		Сметная прибыль	Тенге					**790316**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10669267**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**14610**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5094291**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге					**10669267**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**14626**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5094291**			
		РАЗДЕЛ 15.Полы										
		отм. 0,000										
		Жилые комнаты,кухни, прихожи, коридоры										
352	**Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**354.65**		**3334,09**	**24.89**	**1182435**	**8827**	**1004670**	**162948**	**1453014**
		НР - 94%; СП - 8%				**476,35**	**12,44**	**168938**	**4412**		**107631**	

353	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	381.58	358,14	0.96	136659	366	81441	51730	203460
					143,75	0,47	54852	179		15071	
		отм. +3,000; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000; 18,000									
		Жилые комнаты,кухни, прихожии, коридоры									
380	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2127,9	3334,09	24,89	7094610	52963	6028022	977690	8718085
					476,35	12,44	1013625	26471		645784	
381	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	2289,48	358,14	0,96	819954	2198	488643	310377	1220758
					143,75	0,47	329113	1076		90427	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				9233659	64355	7602776	1502746	1159531
							1566528	32138	0	858912	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9233659				
	Материалы		Тенге				7602776				
	Всего заработная плата		Тенге					1598666			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1502746			892	
		Сметная прибыль	Тенге				858912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11595317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3685
		Сметная заработная плата	Тенге					1598666			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				11595317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3685
		Сметная заработная плата	Тенге					1598666			
		РАЗДЕЛ 21.Лифтовое оборудование									
549	Ц13-030502-0101 1303-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильны х групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	32305,74	2291,66	32306	2292		18922	55326
					30014,08	1005.84	30014	1006		4098	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге				32306	2292	0	18922	5532
							30014	1006	0	4098	
	Стоимость оборудования		Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				0				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				32306				
	Материалы		Тенге				0				
	Всего заработная плата		Тенге					31020			
		Накладные расходы	Тенге				18922				
		Сметная прибыль	Тенге				4098				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				55326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					31020			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге				55326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					31020			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				15069483	602461	8013540	5597101	22319910

		В ТОМ ЧИСЛЕ						6678708	45269	0	1653327	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6678708				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						602461			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						45269			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8013540		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							0		
		- Накладные расходы	Тенге								5597101	
		- Сметная прибыль	Тенге								1653327	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Водопровод и канали зация										
		РАЗДЕЛ 4.Сеть горячего водоснабжения Т3										
		Трубопроводы										
109	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**2**	**69897,34**		**111836**	**0**	**3645**	**107109**	**236461**
		НР - 99%; СП - 8%			**67619,50**		**108191**	**0**		**17516**	
110	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическ ое**	**м трубопровода**	**1600**	**101,49**	**1,48**	**162384**	**2368**	**896**	**155938**	**343787**
		НР - 98%; СП - 8%			**99,45**		**159120**	**0**		**25466**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**274220**	**2368**	**4541**	**263047**	**58024**
							267311	**0**	**0**	**42981**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**274220**				
		Материалы	Тенге				**4541**				
		Всего заработная плата	Тенге					**267311**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				**263047**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42981**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**580248**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**264**
		Сметная заработная плата	Тенге					**267311**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**580248**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1712**
		Сметная заработная плата	Тенге					**267311**			
		РАЗДЕЛ 8. Санитарные приборы										
		Внутриквартирное пожаротушение										
181	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**49**	**4836,14**	**1479,78**	**236971**	**72509**	**4820**	**136529**	**403380**
		НР - 72%; СП - 8%			**3258,00**	**611,88**	**159642**	**29982**		**29880**	
182	**Прайс лист ТОО " Пожарное оборудование"**	**Устройства внутриквартирного пожаротушения " Роса"**	**компл**	**49**	**3665,62**	**--**	**179615**				
					--	**--**			**179615**		**179615**

183	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	49	1498,00	--	73402		73402		79274
					--	--				5872	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				489988	72509	78222	136529	662270
							159642	29982	179615	35752	
Стоимость оборудования			Тенге				179615				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				179615				
Стоимость монтажных работ			Тенге				310373				
Материалы			Тенге				78222				
Всего заработная плата			Тенге					189624			
		Накладные расходы	Тенге				136529				
		Сметная прибыль	Тенге				35752				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				482654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				662270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								511
		Сметная заработная плата	Тенге					189624			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				764208	74877	82763	399576	1242518
							426953	29982	179615	78734	
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				426953				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					74877			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					29982			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						82763		
- Оборудование, инвентарь			Тенге						179615		
- Накладные расходы			Тенге							399576	
- Сметная прибыль			Тенге							78734	

Локальная смета 2-1-4 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 3.Комплектующие системы отопления

37	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные с пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	49	74866,56	12863,68	3668461	630320	163244	3079668	7287979
		НР - 98%; СП - 8%			58671,38	5461,64	2874898	267620		539850	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3668461	630320	163244	3079668	728797
							2874898	267620	0	539850	
Стоимость оборудования			Тенге				0				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				0				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3668461				
Материалы			Тенге				163244				
Всего заработная плата			Тенге					3142518			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				3079668				
		Сметная прибыль	Тенге				539850				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7287979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					3142518			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				7287979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2052
		Сметная заработная плата	Тенге					3142518			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3668461	630320	163244	3079668	7287979
							2874898	267620	0	539850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2874898				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					630320			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					267620			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						163244		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							3079668	
		- Сметная прибыль	Тенге							539850	
		Лок.смета 2-1-7 Слаботочные устройство									
		РАЗДЕЛ 4.Домофон									
53	Ц13-100902-0905 1310-0902-0905 РСНБ РК 2015	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования	бокс	1	13749,62	2676,10	13750	2676	3229	5455	20741
		НР - 61%; СП - 8%			7845,00	1098,30	7845	1098		1536	
55	Ц13-101001-0601 1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования	система	1	4071,84	11,16	4072	11		2477	7073
		НР - 61%; СП - 8%			4060,68		4061	0		524	
57	Ц13-101001-0801 1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	1	7031,52	7,42	7032	7		4286	12222
		НР - 61%; СП - 8%			7024,10	1,41	7024	1		905	
59	Ц13-100411-0210 1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели.Монтаж оборудования	шт.	3	1565,39		4696	0	370	2639	7922
		НР - 61%; СП - 8%			1442,00		4326	0		587	
64	Ц13-101001-0802 1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	56	825,15	0,95	46208	53		28155	80312
		НР - 61%; СП - 8%			824,20		46155	0		5949	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				75758	2748	3599	43012	12827
							69411	1100	0	9502	
		Стоимость оборудования	Тенге				0				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				0				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				75758				
		Материалы	Тенге				3599				
		Всего заработная плата	Тенге					70511			
		Накладные расходы	Тенге				43012				
		Сметная прибыль	Тенге				9502				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				128271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					70511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				128271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					70511			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				75758	2748	3599	43012	12827
							69411	1100	0	9502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				69411				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2748			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1100			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3599		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							43012	
		- Сметная прибыль	Тенге							9502	
		Лок смета 2-1-8 Внутридомовые сети газоснабжения									
13	**Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехк омфорочные.Установка**	**прибор**	**49**	**3294,83**	**282,31**	**161447**	**13833**	**66357**	**86290**	**267555**
		НР - 98%; СП - 8%			**1658,30**	**138.65**	**81257**	**6794**		**19819**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**161447**	**13833**	**66357**	**86290**	**26755**
							81257	**6794**	**0**	**19819**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**81257**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13833**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6794**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**66357**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**0**		
		- Накладные расходы	Тенге							**86290**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**19819**	
		Лок смета 2-1-9 Молнезащита									
1	**Ц13-080302-0801 1308-0302-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Токоприемник скользящий без опорной конструкции, масса до 10 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1911,24**	**209,54**	**1911**	**210**	**73**	**1228**	**3390**
		НР - 72%; СП - 8%			**1629.00**	**76.20**	**1629**	**76**		**251**	
2	**Прайс лист**	**Активный токоприемник FOREND EU**	**шт**	**1**	**387372,32**	**--**	**387372**				**387372**
					--	**--**			**387372**		
3	**Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (тестеры, модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1371,14**	**32,14**	**1371**	**32**		**1016**	**2578**
		НР - 75%; СП - 8%			**1339,00**	**15,69**	**1339**	**16**		**191**	
4	**Прайс лист**	**Тестер FOREND FLST**	**шт.**	**1**	**178414,39**	**--**	**178414**				**178414**
					--	**--**			**178414**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**569069**	**242**	**73**	**2244**	**57175**
							2968	**92**	**565787**	**442**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2968**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**242**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**92**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**73**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**565787**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2244**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**442**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					20308425	1324481	8329576	9207889	3181798
							10134194	350857	745402	2301673	

		Итого по актам						31817987.84				
		в том числе оборудование						745402.09				
		Итого без оборудование						31072585,75				
		Временные здание и сооружение 0,9%						279653,27				
		Итого						31352239,02				
		Дополнительные затраты при производства СМР в зимные время 0,49 %						153625,97				
		Итого						31505864,99				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						630117,30				
		Итого						32135982,29				
		Итого с оборудованием						32881384,38				
		в том числе 2021 год 11%						3616952,28				
		2022 года 89%						29264432,10				
		в том числе текущих ценах 2021 год 11%, К=1						3616952,28				
		текущих ценах 2022 года 89% к=1,0500514						30729157,89				
		Итого						34346110.18				
		НДС 12 %						4121533,22				
		Итого с НДС:						38467643,40				

Технический надзор:

Директор ТОО "Снипстрой"

Каримбаев Б.

Инженер по техническому надзору

Усербеков А.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"

Сулейменов Е.Н.

Эксперт авторского надзора

Абдикадыров Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "NTR"

Абдурахманов Х.Ф.

Начальник участка

Кудабаев Б.