Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_18_» октября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", город Кызылорда, микрорайон Акмечеть, 9А, 5, БИН: 080140017041, ГСЛ №14006093 от 30.04.2014 года**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Нұртай Нұрасыл Нұртайұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Работы по установке опор уличного освещения на улицах поселка Жосалы, Кармакшинского района»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», Аким Сыдықов Шыңғыс Әбділәмитұлы, БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, поселок Жосалы, Коркыт ата, 1, 87079120881 87075256626**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями: **ТОО «Казстрой ST» ГСЛ №20010647 от 23.07.2020г, ТОО "ДипломатСтрой" ГСЛ №21023781_от 04.08.2021 г, ТОО «Азия Голд Констракшн» ГСЛ №22019659 от 20.10.2022 г. ТОО «Горизонт Строй Сервис» ГСЛ №22019380 от 18.10.2022 г., ТОО «Орда сервис-2020» ГСЛ №20018110 от 02.10.2020 г., ТОО «Қазалы Строй-сервис» ГСЛ №000219 от 22.02.2006 г., ТОО «АстанаЛюксСтрой ГСЛ №22017553 от 23.09.2022 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора: **директора Хасенова А.А., Алматовой А.Н., Алматова А.А., Айтмухамбет А.А. Айтмухамбет А.А., Сарабекова А.С., Жалимбетова Д.М.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "NSI PROJECT" , ГСЛ № 09388 от 21.12.2020г, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда , Долдаш Алисов , 73 , 87085110246**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», № 97-ө/нқ от 05.09.2022 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест

и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Работы по установке опор уличного освещения на улицах поселка Жосалы, Кармакшинского района»					
Шкаф управления наружным освещением ЩУО-Бриз-ТМ-ПУ(LI)-25А	шт.	3	3	-	-
Светильник уличный светодиодный LED типа GALAD Урбан М LED-100-ШБ/У50(740/RAL7040/0/ORS3/GEN1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	26	26	26	26
Зажим кабельный соединительный прессуемый SJ9.25	шт.	3	3	-	-
Зажим кабельный соединительный типа SJK1C 1KV	шт.	6	6	-	-
Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	-	-	15	15
Зажим поддерживающий типа PS4120	шт.	-	-	61	61
Зажим прокалывающий типа SL9.27	шт.	-	-	122	122
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,8466	0,8466	1,989	1,989
Опора освещения. Установка /ранее демонтированных опор/	т	3,43915	3,43915	8,06915	8,06915
Светильник промышленный светодиодный мощностью 80 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	-	-	35	35

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Предусмотрено строительство сети уличного освещения дороги вместо старых опор освещения улиц Умирова, Ауезова, Б.Момышулы, Айсаутова, Рустембекова, Байзак теги, Шегебаева, Адилова в поселке Жосалы, Кармакшинского района, согласно выданных технических условий №047 от 25 июня 2021 года Кармакшинским РЭС АО «КРЭК». Проектом предусмотрено строительство ВЛИ-0,38кВ уличного освещения, выполненной проводом марки СИП-4 по ранее демонтированных опор освещения в количестве 26 опор с улиц Шокая, Мусирбаева и Томанова согласно экспертному заключению выданным КОФ АО НЦ «Курылысконсалтинг» и установка ранее демонтированных опор уличного освещения по улицам М. Ауезова 8 опор, ул. Айсаутова 6 опор, ул. Б. Момышулы 14 опор общей протяженностью 731,0м. Сети наружного освещения Уличного освещения запроектирована самонесущим изолированным проводом марки СИП-4 сечением 4х25 мм2 , состоящим из нулевого и фазного проводника, имеющих изоляцию из трудно сгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона. Сечение проводов СИП выбрано по длительно допустимому току и проверено по потере напряжения и на отключение однофазного тока короткого замыкания в конце линии. Наружное освещение предусмотрено светильниками светодиодной лампы, устанавливаемых на металлических опорах. Для уличного освещения предусмотрены светодиодные светильники марки GALAD Урбан М LED-100-ШБ/У50 (740/RAL7040/0/ORS3/GEN1) (СТ-1) мощностью 100Вт. Питание и управление светильников уличного освещения предусмотрено от шкафа управления наружным освещением ШУНО устанавливаемый на существующей опоре освещения. Ящики управления освещением ШУНО обеспечивают: включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности; отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени. Мероприятиями по экономии материальных ресурсов и электроэнергии объектов являются: выбор сечения кабелей и проводов с учетом их перегрузочной способности; применение высокоэкономичных газоразрядных ламп; автоматическое управление осветительной установки уличного освещения. Основные технические показатели: Категория надежности электроснабжения - III. Общая установленная мощность электроосвещения составляют – 2,6 кВт. Протяженность сети уличного освещения – 0,731 км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не имеется.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2023 г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2023 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **1 месяц;**
фактический **0,5 месяц**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Работы по установке опор уличного освещения на улицах поселка Жосалы, Кармакшинского района»** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс»
директор Нуртай Н.Н. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Қазақстан Республикасы, Қызылорда к., Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Кызылорда Тов-во с ограниченной ответственностью "Строительная компания Орда - Курылыс" 030140017041