Типовой межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата города Кокшетау", 211240003245, Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21, 87162297890

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЙМЕН", 000240000294, Алматинская область, Илийский район, с.Коянкус, ул.Абая , 202А, +77750288899

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Всего в отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в том числе				за отчетный период			
		с начала года по отчетный период без НДС	СМР по сметных базисных ценах	Прочие затраты	оборудования, мебель, инвентарь	СМР по сметных базисных цена	Прочие затраты	оборудования, мебель, инвентарь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	12
Капитальный ремонт административного здания г.Кокшетау, Акмолинской области	**29 691 153,29**	**26 509 958,29**	**25 745 077,09**	**4 011 217,00**	**0,00**	**25 745 077,09**	**4 011 217,00**	**0,00**	**29 691 153,29**
в т.ч НДС									**3 181 194,99**
Удержания аванс									**8 907 345,99**
Итого к оплате									**20 783 807,30**

Сдал (Подрядчик)

ТОО Баймен, 000240000294

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Байменов Ж.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата города Кокшетау", 211240003245

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.Руководитель **Кенжегалиев Е.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор ТОО "Expert Group"

Директор **Саменов Е.С**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата города Кокшетау", 211240003245, Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21, 87162297890
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЙМЕН", 000240000294, Алматинская область, Илийский район, с.Коянкус, ул.Абая , 202А, +77750288899
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт административного здания г.Кокшетау, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт административного здания г.Кокшетау, Акмолинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 (в реестре №211240003245/230051/00) от 30.03.2023г.

Акт выполненных работ №1

за Май 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			на 2-1-1 Общестроительные работы работы									
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж /Армстронг/		67,8	1360,49	133,77	92241,19	9069,61		63028,80	167691,59
				м2		1226,72	64,43	83171,57	4368,35		12421,60	
2	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /потолок водоэмульсионная/		304,34	192,60	0,00	58615,78	0,00		42203,24	108884,74
				м2		192,60	0,00	58615,78	0,00		8065,72	
3	3	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /потолок известковая/		300	192,60	0,00	57779,75	0,00		41601,84	107332,22
				м2		192,60	0,00	57779,75	0,00		7950,63	
4	4	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка		19,8	132,70	6,44	2627,28	127,63		1844,02	4829,13
				м2 облицовки		126,26	3,09	2500,05	61,23		357,83	
5	5	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка /декор панель/		52,1	102,79	6,44	5355,43	335,26		3730,18	9812,25
				м2 облицовки		96,35	3,09	5019,66	160,74		726,64	
6	7	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		27,65	879,98	60,45	24331,00	1671,00		16909,00	44539,00
				м2 облицовки		819,53	29,85	22660,00	825,00		3299,00	
7	8	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /стены водоэмульсионная/		751,77	192,60	0,00	144790,77	0,00		104249,37	268963,39
				м2		192,60	0,00	144790,77	0,00		19923,25	
8	9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		51,81	246,91	0,00	12792,45	0,00		9210,38	23763,08
				м2		246,91	0,00	12792,45	0,00		1760,25	
9	10	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /стены/		302,9	192,60	0,00	58338,70	0,00		42003,62	108369,58
				м2		192,60	0,00	58338,70	0,00		8027,26	
10	11	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		73,64	939,12	35,70	69156,75	2628,89		48887,34	127487,60
				м2		903,42	18,62	66527,86	1371,12		9443,51	
11	12	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		223,9	126,46	3,22	28314,27	720,97		20138,01	52328,39

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		123,24	1,68	27593,30	376,10		3876,11	
12	13	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом /Демонтаж ламинат/		72,7	250,57	11,32	18216,22	822,97		12816,85	33515,67
				м2 покрытия		239,25	5,61	17393,40	407,87		2482,60	
13	15	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		14	2367,91	125,33	33150,78	1754,67		23223,16	60883,77
				шт.		2242,58	61,30	31396,12	858,26		4509,83	
14	16	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие		33,6	407,79	0,00	13701,64	0,00		9865,38	25452,34
				м2		407,79	0,00	13701,64	0,00		1885,32	
15	17	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		17	1589,86	63,12	27027,72	1073,07		19072,13	49787,81
				шт.		1526,74	31,44	25954,65	534,46		3687,96	
16	18	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие		52	550,55	23,05	28628,51	1198,69		20199,62	52734,44
				м2		527,50	12,02	27430,02	625,05		3906,31	
17	19	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие		27	1086,46	0,00	29334,56	0,00		21120,93	54492,02
				м2		1086,46	0,00	29334,56	0,00		4036,53	
18	22	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля /Демонтаж метал. фасадных кассет и направляющих для вент. фасада/		467	1018,47	13,45	475625,00	6282,00		338768,00	879544,00
				м2		1005,02	2,50	469343,00	1168,00		65151,00	
19	23	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /фасад АС-3/		467	246,91	0,00	115307,00	0,00		83021,00	214194,00
				м2		246,91	0,00	115307,00	0,00		15866,00	
20	26	1213-0103-0103 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит известковых. Разборка /отделка цоколя камнем/		90,2	5506,50	222,03	496686,00	20027,00		350314,00	914760,00
				м2 облицовки		5284,47	109,63	476659,00	9889,00		67760,00	
21	27	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство /Демонтаж/		23	877,53	21,61	20183,35	497,31		14321,49	37265,18
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		855,92	8,92	19686,04	205,34		2760,34	
22	35	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов /Демонтаж виниловый сайдинг/		12	1221,81	7,43	14661,67	89,29		10505,24	27180,24
				м2 поверхности облицовки		1214,38	1,50	14572,62	18,10		2013,33	
23	43	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие /Демонтаж перегородок в санузлах/		8	407,79	0,00	3262,25	0,00		2348,92	6060,10
				м2		407,79	0,00	3262,25	0,00		448,93	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					1830128,07	46298,35	0,00	1299382,52	3379870,54
								1783830,19	20868,62	0,00	250359,95	
			Раздел 2: Монтажные работы									
24	54	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок/		7,812	31444,70	2783,88	245645,64	21747,58	185596,33	31398,50	299207,67
				м3 кладки		4902,96	679,36	38301,73	5307,41		22163,53	
25	55	1205-0101-1502 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов		3,8824	5766,70	217,25	22389,00	843,00	13221,00	6301,00	30985,00
				м2 проемов		2143,97	110,24	8324,00	428,00		2295,00	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					268034,64	22590,58	198817,33	37699,50	330192,67

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								46625,73	5735,41	0,00	24458,53	
			Раздел 3: Заполнение проемов									
26	78	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	50,37	7490,18	1333,61	377280,60	67173,60	2283,00	234956,40	661216,20
						6111,24	367,39	307823,40	18505,20		48979,20	
27	79	223-103-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	54,13	42192,00		2283853,00		2283853,00	182708,00	2466561,00
28	84	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	74,21	2690,08	247,76	199631,09	18386,07	87662,97	73754,98	295256,79
						1261,04	119,33	93582,05	8855,45		21870,72	
29	85	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	74,21	27177,00		2016805,04		2016805,04	161344,36	2178149,40
30	88	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	49	5003,94	14,25	245192,71	698,16	228917,15	11459,75	277184,78
						317,91	6,92	15577,40	339,05		20532,32	
31	89	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	42	1836,11	7,58	77116,73	318,25	51337,90	18381,51	103138,10
						606,20	1,65	25460,28	69,21		7639,86	
32	90	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,4212	346354,00		145884,00		145884,00	11671,00	157555,00
33	93	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	31,6	2127,55	111,71	67230,58	3530,16	16101,70	35405,81	110847,18
						1506,30	49,86	47599,32	1575,76		8210,79	
34	94	223-201-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	10,13	14016,00		141982,00		141982,00	11359,00	153341,00
35	95	223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	21,47	9918,00		212939,69		212939,69	17035,01	229974,70
			Итого по разделу 3: Заполнение проемов					5767915,44	90106,25	5187766,45	373958,45	6633224,15
								490042,45	29344,67	0,00	491350,26	
			Раздел 4: Отделка									

№ поз	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	118	1211-0103-0405 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу стен и перегородок. Устройство с обмазкой раствором /стеклосетка R131/	м2	1342,33	1222,78	14,56	1641374,00	19544,00	697381,00	672320,00	2498790,00
						688,69	6,95	924449,00	9329,00		185096,00	
37	119	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	1073,86	1218,09	5,51	1308058,33	5916,78	379244,19	666418,32	2132434,46
						859,42	2,50	922896,56	2684,79		157957,81	
38	120	1115-0402-0601 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	1073,86	918,82	48,21	986684,32	51771,00	622355,28	226355,96	1310083,12
						291,06	1,70	312558,04	1825,59		97042,84	
39	121	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	372	1000,04	6,51	372013,71	2421,76	102512,14	192889,26	610095,26
						717,96	2,21	267079,80	822,05		45192,29	
40	122	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	372	467,68	1,12	173977,61	416,83	29957,07	103542,17	299721,43
						386,03	0,55	143604,00	204,69		22201,65	
41	123	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	312,2	137,41	1,12	42898,18	349,84	3374,94	28328,50	76925,02
						125,48	0,55	39173,91	171,86		5698,34	
42	124	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,81	1604,04	84,68	163307,00	8622,00	42587,00	85877,00	269119,00
						1101,06	70,47	112099,00	7175,00		19935,00	
43	125	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	751,77	1340,12	10,16	1007458,70	7638,00	312540,76	496725,07	1624518,38
						914,22	3,48	687279,67	2616,28		120334,61	
44	126	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	751,77	405,26	1,12	304662,43	841,82	60540,07	175459,45	518531,59
						323,61	0,55	243280,28	413,34		38409,71	
45	127	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	101	137,41	1,12	13878,04	113,15	1091,83	9164,63	24886,09
						125,48	0,55	12673,17	55,55		1843,42	
46	128	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	40	4050,38	48,65	162014,98	1946,38	81800,47	57049,68	236589,90
						1956,71	24,17	78268,93	966,88		17525,24	
47	130	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее /откос/	м2 стен (за вычетом проемов)	18,6	1661,66	20,38	30906,82	379,11	14732,46	11491,95	45790,77
						849,21	8,91	15795,25	165,71		3392,00	
48	131	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /откос/	м2 отделываемой поверхности	18,6	741,87	4,33	13798,78	80,36	4006,90	7011,36	22474,92
						522,12	1,42	9711,52	26,35		1664,78	
49	132	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /откос/	м2 окрашиваемой поверхности	18,6	817,16	6,66	15199,05	123,82	3446,27	8415,84	25504,13
						625,21	3,22	11628,95	59,80		1889,24	
50	133	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	4004,91	63,83	60073,63	957,46	13726,16	33040,25	100562,96
						3025,99	33,29	45389,89	499,33		7449,08	
51	134	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /откос/		15	1340,12	10,16	20101,69	152,43	6236,09	9911,09	32413,84

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 отделываемой поверхности			914,22	3,48	13713,27	52,18		2401,06	
52	135	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /откос/		15	817,16	6,66	12257,43	99,82	2779,33	6787,08	20568,07
			м2 окрашиваемой поверхности			625,21	3,22	9378,17	48,27		1523,56	
53	136	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		250	912,52	41,28	228130,11	10320,02	102769,84	86524,46	339826,98
				м2 стяжки		460,16	20,53	115040,25	5132,36		25172,41	
54	140	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		80	4411,48	105,92	352918,11	8473,56	213475,25	97150,88	486074,54
				м2 покрытия		1637,12	49,53	130969,41	3962,36		36005,55	
55	141	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		60	1809,01	2,42	108540,84	145,21	83627,38	17883,25	136538,01
				м		412,80	1,16	24768,25	69,64		10113,92	
56	144	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /iQ MONOLIT/		250	3582,88	30,98	895718,81	7745,14	753107,52	99859,56	1075224,76
				м2 покрытия		539,47	15,31	134866,14	3827,59		79646,39	
57	145	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		200	310,78	3,19	62156,86	637,98	38604,05	16680,16	85143,88
				м плинтусов		114,57	1,26	22914,83	251,96		6306,86	
			Итого по разделу 4:					7976129,43	128696,46	3569896,00	3108885,92	11971817,11
								4277538,29	40360,58	0,00	886801,76	
			Раздел 7: Мусор строительный									
58	292	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка		40,1658	891,00		35787,60			2862,90	38650,50
				т								
59	293	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		401,658	46,00		18476,40			1478,10	19954,50
				т·км				54264,00	0,00	0,00	0,00	58605,00
			Итого по разделу 7: Мусор строительный					0,00	0,00	0,00	4341,00	
			ИТОГО по акту					15896471,58	287691,64	8956479,78	4819926,39	22373709,47
								6598036,66	96309,28	0,00	1657311,50	
			на 2-1-2 Водопровод и канализацию работы									
1	43	244-101-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм		2	8873,00		17746,00		17746,00		19165,67
				комплект							1419,67	
2	44	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		2	8876,00		17752,00		17752,00		19172,17
				комплект							1420,17	
3	45	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		2	1372,00		2744,00		2744,00		2963,54
				шт.							219,54	
4	53	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		2	3191,00		6382,00		6382,00		6892,53
				шт.							510,53	
5	56	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ		2	785,00		1570,00		1570,00		1695,62

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							125,62	
6	57	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре		2	397,00		793,85		793,85		857,23
				м							63,38	
			ИТОГО по акту					46987,85	0,00	46987,85	0,00	50746,76
								0,00	0,00	0,00	3758,91	
на 2-1-3 Отопление и вентиляция работы												
1	10	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		75	1628,69	25,47	122151,28	1910,23	80689,53	29029,53	163275,34
				м трубопровода		527,36	10,23	39551,51	767,09		12094,53	
2	11	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		70	1753,00	25,47	122709,66	1782,78	84011,95	27094,44	161788,44
				м трубопровода		527,36	10,23	36914,93	716,05		11984,34	
3	15	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		78	3133,08	55,63	244380,00	4339,00	161965,00	57397,00	325919,00
				м трубопровода		1000,98	21,04	78077,00	1641,00		24142,00	
4	65	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж /764 секции/		35	1268,83	55,53	44409,11	1943,42		31305,11	81771,43
				шт.		1213,30	28,96	42465,68	1013,53		6057,21	
5	66	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		236	462,33	3,40	109109,70	802,21	7861,33	72540,38	196182,05
				м трубопроводов		425,62	1,29	100446,16	304,47		14531,97	
6	67	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		14	795,31	5,81	11134,30	81,42	803,16	7402,07	20019,26
				м трубопроводов		732,13	2,20	10249,84	30,82		1482,89	
7	68	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка		1,2188	891,00		1085,96			86,82	1172,78
				т								
8	69	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		1,2188	46,00		56,07			4,49	60,56
				т·км				655036,08	10859,06	335330,97	224768,53	950188,86
			ИТОГО по акту					307705,12	4472,96	0,00	70384,25	
на 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение работы												
1	27	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		60	715,71	5,33	42942,52	319,60	4106,93	27832,44	76436,93
				шт.		641,93	2,34	38515,75	140,31		5661,97	
2	29	С Прайс-лист "КазСвет Group"	Светильник PRS ECO LED 1200		60	23915,36		1434921,57		1434921,57		1549715,30
				шт							114793,73	
3	34	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		600	285,60	2,79	171358,79	1674,02	30360,09	100352,69	293448,45
				м		232,21	0,09	139324,69	54,06		21736,97	
4	36	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГиг 3х1,5 (ок)-0,66		0,2575	222611,00		57322,00		57322,00		61908,00
				км							4586,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	38	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,575	346715,00		199361,10		199361,10	15948,83	215309,93
6	44	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	345,00		10350,00		10350,00	828,00	11178,00
7	45	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	50	368,00		18400,00		18400,00	1471,67	19871,67
8	48	243-905-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	100	107,00		10700,00		10700,00	856,19	11556,19
9	51	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	10	69,12	0,74	691,25	7,50		495,25	1281,50
				шт.		68,38	0,39	683,75	4,00		95,00	
10	52	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	30	206,64	1,98	6199,00	59,50		4443,00	11493,50
				шт.		204,66	1,03	6140,00	31,00		851,50	
11	53	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	15	63,19	0,00	947,77	0,00		682,38	1760,53
				шт.		63,19	0,00	947,77	0,00		130,38	
12	55	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	600	104,55	0,25	62730,00	150,00		45114,00	116472,00
						104,30	0,13	62580,00	78,00		8628,00	
			ИТОГО по акту					2015924,00	2210,62	1765521,69	178919,76	2370432,00
								248191,96	307,37	0,00	175588,24	
			Итого по акту за май месяц 2023г.									25 745 077,09
			Временные здания и сооружения - 1,2%									308 940,93
			Итого с временным зданиям									26 054 018,02
			Непредвиденные работы и затраты - 2%									521 080,36
			Итого с непредвиденными затратами									*26 575 098,38*
			В ценах 2022 года , К-10500514									*27 905 219,25*
			Тендерная скидка К-0,95									*26 509 958,29*
			НДС - 12%									*3 181 194,99*
			Итого с НДС к оплате									29 691 153,29

Сдал (Подрядчик)

ТОО Баймен, 000240000294

(наименование организации, бизнес- идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата города Кокшетау",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

И.о.руководитель Кенжегалиев Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Expert Group"

Директор Саменов Е.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,