Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата города Кокшетау",АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОКШЕТАУ Г.А., Г.КОКШЕТАУ, улица Бауыржана Момышулы, дом 21, тел.: 297835** — **211240003245**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Баймен",: РК, Алматинская обл., Илийский р-н, Байсеркенский с. о., с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А , тел.: 239-05-58, 292-12-24** — **000240000294**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 48 от 30/03/23

Номер документа	Дата составления
11	30.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт административного здания г.Кокшетау, Акмолинской области			работа	1	36 225 867,43	36 225 867,43
				Итого	1	х	36 225 867,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байменов Ж.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук. ХӨЗУ, _____ , Умиршанов. ОС

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовой межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата города Кокшетау", 211240003245, Акмолинская область, г.Кокшетау,Б.Момышулы, 21, 87162297890**

Подрядчик : ТОО "БАЙМЕН", 000240000294, Алматинская область, Илийский район, с.Коянкус, ул.Абая, 202А, 87750288899

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								ВСЕГО в отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в том числе				за отчетный период			
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете базисных ценах	прочие затраты	оборудования, мебель, инвентарь	СМР по смете базисных ценах	прочие затраты	оборудования, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Капитальный ремонт административного здания г.Кокшетау, Акмолинской области	**39 195 020,72**	**32 344 524,49**	**31 411 300,89**	**4 894 043,00**	**0,00**	**32 344 524,49**	**31 411 300,89**	**4 894 043,00**	**36 225 867,43**
в том числе НДС									3 881 342,94
Удержание аванса									**10 867 760,23**
ИТОГО к оплате									**25 358 107,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БАЙМЕН", 000240000294
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Байменов Ж.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление делами акимата города Кокшетау", 211240003245
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Умиржанов О.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Expert Group"
Директор **Саменов Е.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата города Кокшетау", 211240003245, Акмолинская область, г.Кокшетау,Б.Момышулы, 21, 87162297890**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН", 000240000294, Алматинская область, Илийский район, с.Коянкус, ул.Абая, 202А, 87750288899**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания г.Кокшетау, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт административного здания г.Кокшетау, Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48 (в реестре №211240003245/230051/00)** от 30.03.2023г.

Акт выполненных работ №2

за **Июнь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
на 2-1-1 Общестроительные работы работы												
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж /Армстронг/		100	1360,49	133,77	136048,95	13377,01		92962,83	247332,72
				м2		1226,72	64,43	122671,93	6443,00		18320,94	
2	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /потолок водоэмульсионная/		320,3	192,60	0,00	61689,67	0,00		44416,44	114594,80
				м2		192,60	0,00	61689,67	0,00		8488,69	
3	3	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /потолок известковая/		297,5	192,60	0,00	57298,25	0,00		41255,16	106437,78
				м2		192,60	0,00	57298,25	0,00		7884,37	
4	4	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка		10	132,70	6,44	1326,91	64,45		931,33	2438,96
				м2 облицовки		126,26	3,09	1262,65	30,92		180,72	
5	5	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка /декор панель/		20	102,79	6,44	2055,83	128,69		1431,93	3766,70
				м2 облицовки		96,35	3,09	1926,93	61,70		278,94	
6	6	1213-0102-0101 РСНБ РК 2015	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие		99,6	126,59	0,00	12608,00	0,00		9078,00	23421,00
				м2 оклеенной поверхности		126,59	0,00	12608,00	0,00		1735,00	
7	8	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /стены водоэмульсионная/		950	192,60	0,00	182969,83	0,00		131738,29	339884,82
				м2		192,60	0,00	182969,83	0,00		25176,70	
8	9	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		25	246,91	0,00	6172,77	0,00		4444,31	11466,46
				м2		246,91	0,00	6172,77	0,00		849,38	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	10	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /стены/		250	192,60	0,00	48150,13	0,00		34667,90	89443,37
				м2		192,60	0,00	48150,13	0,00		6625,34	
10	11	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		114	939,12	35,70	107059,61	4069,71		75681,10	197359,94
				м2		903,42	18,62	102989,90	2122,59		14619,23	
11	12	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		150	126,46	3,22	18968,92	483,01		13491,30	35056,99
				м2		123,24	1,68	18485,91	251,97		2596,77	
12	13	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом /Демонтаж ламинат/		300	250,57	11,32	75170,09	3396,03		52889,36	138304,00
				м2 покрытия		239,25	5,61	71774,70	1683,10		10244,55	
13	14	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей /Демонтаж/		6,71	963,59	164,77	6466,00	1105,00		4246,00	11569,00
				м2		798,82	80,09	5360,00	537,00		857,00	
14	15	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		15	2367,91	125,33	35518,70	1880,00		24881,96	65232,62
				шт.		2242,58	61,30	33638,70	919,57		4831,96	
15	16	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие		30	407,79	0,00	12233,61	0,00		8808,37	22725,30
				м2		407,79	0,00	12233,61	0,00		1683,32	
16	17	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		35	1589,86	63,12	55645,30	2209,27		39266,16	102504,33
				шт.		1526,74	31,44	53436,04	1100,37		7592,87	
17	18	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие		108	550,55	23,05	59459,22	2489,59		41953,05	109525,37
				м2		527,50	12,02	56970,04	1298,18		8113,10	
18	19	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие		30,8	1086,46	0,00	33463,13	0,00		24093,51	62161,27
				м2		1086,46	0,00	33463,13	0,00		4604,63	
19	24	1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка		47,5	6134,61	263,34	291394,00	12509,00		205244,00	536369,00
				м2 облицовки		5871,27	130,02	278885,00	6176,00		39731,00	
20	27	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство /Демонтаж/		16,0113	877,53	21,61	14050,51	346,20		9969,81	25941,92
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		855,92	8,92	13704,31	142,95		1921,60	
21	28	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка		39,78	102,79	6,44	4089,00	256,00		2848,00	7492,00
				м2 облицовки		96,35	3,09	3833,00	123,00		555,00	
22	29	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи /+нижние простенки/		38,03376	2037,87	212,15	77508,00	8068,00		52837,00	140773,00
				м2 перегородок		1825,72	103,76	69439,00	3946,00		10428,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	30	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т /Демонтаж/		2	1966,80	1093,31	3934,00	2187,00		1642,00	6022,00
				шт. сборных конструкций		873,49	266,80	1747,00	534,00		446,00	
24	31	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		64	113,57	0,07	7268,00	4,00		5230,00	13498,00
				м2 кровли		113,50	0,00	7264,00	0,00		1000,00	
25	32	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		64	191,01	20,61	12225,00	1319,00		8179,00	22036,00
				м2 кровли		170,40	7,10	10906,00	454,00		1632,00	
26	34	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя /Демонтаж/		29,6	2419,28	30,00	71611,00	888,00		51098,00	132526,00
				м2 поверхности облицовки		2389,28	8,32	70723,00	246,00		9817,00	
27	35	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов /Демонтаж виниловый сайдинг/		38,4	1221,81	7,43	46917,33	285,71		33616,76	86976,76
				м2 поверхности облицовки		1214,38	1,50	46632,38	57,90		6442,67	
28	36	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ /Демонтаж/		40,1	725,46	1,95	29091,00	78,00		20889,00	53978,00
				м2		723,51	0,00	29013,00	0,00		3998,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					1470392,76	55143,68	0,00	1037790,57	2708838,11
								1415248,88	26128,25	0,00	200654,78	
			Раздел 2: Монтажные работы									
29	60	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление		18	71,98	0,99	1296,00	18,00		920,00	2393,00
				отверстие		70,99	0,00	1278,00	0,00		177,00	
30	61	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен		66	69,22	0,95	4569,00	63,00		3244,00	8438,00
				отверстие		68,27	0,00	4506,00	0,00		625,00	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					5865,00	81,00	0,00	4164,00	10831,00
								5784,00	0,00	0,00	802,00	
			Раздел 3: Заполнение проемов									
31	78	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж		33,58	7490,18	1333,61	251520,40	44782,40	1522,00	156637,60	440810,80
				м2		6111,24	367,39	205215,60	12336,80		32652,80	
32	80	223-103-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		0,75	57133,00		42850,00		42850,00		46278,00
				м2							3428,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	84	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		110,0025	2690,08	247,76	295915,91	27253,93	129944,03	109328,02	437663,21
				м2		1261,04	119,33	138717,95	13126,55		32419,28	
34	85	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		136,2525	27177,00		3702933,96		3702933,96		3999168,60
				м2							296234,64	
35	87	223-103-0121 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		54	40360,00		2179440,00		2179440,00		2353795,00
				м2							174355,00	
36	88	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м		100	5003,94	14,25	500393,29	1424,84	467177,85	23387,25	565683,22
				м		317,91	6,92	31790,60	691,95		41902,68	
37	89	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		100	1836,11	7,58	183611,27	757,75	122233,10	43765,49	245566,90
				м		606,20	1,65	60619,72	164,79		18190,14	
38	91	217-205-0113 РСНБ РК 2015	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм		201,1	230,00		46253,00		46253,00		49953,00
				м							3700,00	
39	92	261-102-0247 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 /тонировка на окнах с/у/		72,75	1737,00		126367,00		126367,00		136476,00
				м2							10109,00	
40	93	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		10	2127,55	111,71	21275,50	1117,14	5095,48	11204,37	35078,22
				м2		1506,30	49,86	15063,08	498,66		2598,35	
41	95	223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		10	9918,00		99180,11		99180,11		107114,44
				м2							7934,33	
42	109	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка на планке		30	3337,00		100110,00		100110,00		108118,82
				пара							8008,82	
			Итого по разделу 3: Заполнение проемов					7549850,44	75336,05	7023106,53	344322,73	8525706,21
								451406,95	26818,75	0,00	631533,04	
			Раздел 4: Отделка									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	119	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	200	1218,09	5,51	243618,04	1101,97	70631,96	124116,42	397153,16
						859,42	2,50	171883,96	500,03		29418,70	
44	120	1115-0402-0601 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	200	918,82	48,21	183764,05	9642,04	115909,95	42157,44	243995,14
						291,06	1,70	58212,06	340,01		18073,65	
45	121	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	276,5	1000,04	6,51	276510,19	1800,04	76195,18	143370,65	453471,34
						717,96	2,21	198514,96	611,01		33590,50	
46	122	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	276,5	467,68	1,12	129314,00	309,82	22266,48	76960,78	222776,82
						386,03	0,55	106737,92	152,14		16502,04	
47	123	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	300	137,41	1,12	41221,82	336,16	3243,06	27221,50	73918,98
						125,48	0,55	37643,09	165,14		5475,66	
48	125	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	985	1340,12	10,16	1320013,86	10007,62	409503,77	650829,63	2128510,85
						914,22	3,48	900502,12	3427,96		157667,36	
49	126	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	985	405,26	1,12	399181,26	1102,99	79322,09	229894,19	679401,43
						323,61	0,55	318755,83	541,58		50325,98	
50	128	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	10,72	4050,38	48,65	43420,02	521,62	21922,53	15289,32	63406,10
						1956,71	24,17	20976,07	259,12		4696,76	
51	130	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее /откос/	м2 стен (за вычетом проемов)	32	1661,66	20,38	53173,03	652,24	25346,18	19771,10	78779,82
						849,21	8,91	27174,62	285,10		5835,69	
52	131	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /откос/	м2 отделываемой поверхности	32	741,87	4,33	23739,83	138,25	6893,60	12062,55	38666,52
						522,12	1,42	16707,99	45,33		2864,14	
53	132	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /откос/	м2 окрашиваемой поверхности	32	817,16	6,66	26148,90	213,03	5929,07	14478,87	43878,08
						625,21	3,22	20006,80	102,89		3250,31	
54	133	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	34	4004,91	63,83	136166,89	2170,26	31112,63	74891,23	227942,71
						3025,99	33,29	102883,76	1131,82		16884,59	
55	134	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /откос/	м2 отделываемой поверхности	34	1340,12	10,16	45563,83	345,51	14135,14	22465,14	73471,36
						914,22	3,48	31083,42	118,28		5442,39	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	135	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /откос/		34	817,16	6,66	27783,51	226,27	6299,82	15384,04	46620,94
			м2 окрашиваемой поверхности			625,21	3,22	21257,18	109,42		3453,39	
57	136	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		80	912,52	41,28	73001,63	3302,41	32886,35	27687,83	108744,63
				м2 стяжки		460,16	20,53	36812,88	1642,36		8055,17	
58	137	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		300	115,21	7,00	34563,55	2099,89	30756,03	1961,83	39447,59
				м2 стяжки		5,69	3,39	1707,63	1016,80		2922,21	
59	138	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,514744	20241,07	1947,25	10419,00	1003,00	16,00	7089,00	18909,00
				т		18262,46	865,80	9400,00	446,00		1401,00	
60	139	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,514744	337503,00		173728,00		173728,00		187626,00
				т							13898,00	
61	140	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		200	4411,48	105,92	882295,28	21183,91	533688,13	242877,20	1215186,35
				м2 покрытия		1637,12	49,53	327423,52	9905,90		90013,87	
62	141	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		400	1809,01	2,42	723605,57	968,05	557515,86	119221,69	910253,38
				м		412,80	1,16	165121,66	464,25		67426,12	
63	142	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		160	912,52	41,28	146003,26	6604,84	65772,74	55375,65	217489,25
				м2 стяжки		460,16	20,53	73625,68	3284,87		16110,34	
64	143	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		80	115,21	7,00	9217,05	560,08	8201,60	523,17	10519,36
				м2 стяжки		5,69	3,39	455,37	271,21		779,14	
65	144	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 /iQ MONOLIT/		250	3582,88	30,98	895718,81	7745,14	753107,52	99859,56	1075224,76
				м2 покрытия		539,47	15,31	134866,14	3827,59		79646,39	
66	145	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		250	310,78	3,19	77696,07	797,46	48255,06	20850,20	106429,84
				м плинтусов		114,57	1,26	28643,54	314,94		7883,57	
			Итого по разделу 4:					5975867,45	72832,60	3092638,75	2044338,99	8661823,41
								2810396,20	28963,75	0,00	641616,97	
			ИТОГО по акту					15001975,65	203393,34	10115745,28	3430616,29	19907198,73
								4682836,03	81910,75	0,00	1474606,79	
на 2-1-2 Водопровод и канализацию работы												
1	5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		45	1888,86	20,69	84999,00	931,00	490,00	60180,00	156793,00
				м трубопровода		1857,27	0,14	83577,00	6,00		11614,00	
2	6	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм /тип 3 SDR13,6/		45	163,00		7335,00		7335,00		7922,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							587,00	
3	13	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /А30/		18	1492,00		26856,00		26856,00		29004,00
				шт.							2148,00	
4	14	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /А30/		10	953,00		9530,00		9530,00		10292,00
				шт.							762,00	
5	15	241-211-1405 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4" /PPR-C/		6	190,00		1140,00		1140,00		1231,00
				шт.							91,00	
6	16	241-211-1803 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4" /PPR-C/		36	271,00		9756,00		9756,00		10536,00
				шт.							780,00	
7	17	241-211-1801 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2" /PPR-C 15/		10	113,00		1130,00		1130,00		1220,00
				шт.							90,00	
8	22	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		35	1888,86	20,69	66110,00	724,00	382,00	46807,00	121950,00
				м трубопровода		1857,27	0,14	65005,00	5,00		9033,00	
9	23	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм		35	163,00		5705,00		5705,00		6161,00
				м							456,00	
10	26	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /А30/		6	1492,00		8952,00		8952,00		9668,00
				шт.							716,00	
11	27	241-211-1803 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х3/4" /PPR-C/		12	271,00		3252,00		3252,00		3512,00
				шт.							260,00	
12	35	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		20	2137,98	4,50	42760,00	90,00	22010,00	14897,00	62270,00
				м трубопровода		1032,98	1,52	20660,00	30,00		4613,00	
13	36	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		20	1352,40	1,86	27048,00	37,00	5466,00	15522,00	45976,00
				м трубопровода		1077,25	0,66	21545,00	13,00		3406,00	
14	41	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		4	5687,91	256,61	22751,69	1026,46	6192,62	11549,23	37044,92
				комплект		3883,11	126,99	15532,31	508,00		2744,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	43	244-101-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм		4	8873,00		35492,00		35492,00		38331,33
				комплект							2839,33	
16	44	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		4	8876,00		35504,00		35504,00		38344,33
				комплект							2840,33	
17	45	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		4	1372,00		5488,00		5488,00		5927,08
				шт.							439,08	
18	46	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		4	4184,93	129,26	16739,73	517,07	2373,07	10154,67	29045,87
				комплект		3462,42	63,47	13849,60	253,87		2151,47	
19	53	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		4	3191,00		12764,00		12764,00		13785,07
				шт.							1021,07	
20	91	241-201-0907 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x2,5 мм /гильза/		20	372,00		7440,00		7440,00		8035,00
				м							595,00	
21	92	241-201-0911 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 125x4,8 мм /гильза/		20	1344,00		26880,00		26880,00		29030,00
				м							2150,00	
22	99	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка		10	33451,24	163,39	334512,00	1634,00	316898,00	11923,00	374150,00
				кран		1598,04	57,90	15980,00	579,00		27715,00	
23	102	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		80	3133,08	55,63	250647,00	4450,00	166118,00	58869,00	334277,00
				м трубопровода		1000,98	21,04	80079,00	1683,00		24761,00	
24	103	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		3	3003,53	170,24	9011,00	511,00	1298,00	5268,00	15421,00
				шт.		2400,51	38,60	7202,00	116,00		1142,00	
25	104	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		3	35021,00		105063,00		105063,00		113468,00
				шт.							8405,00	
26	105	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		6	1406,00		8436,00		8436,00		9111,00
				шт.							675,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	106	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ /металлопрокат для опорных конструкций/		200	537,00		107400,00		107400,00		115992,00
				кг							8592,00	
28	107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		10	106,79	3,38	1068,00	34,00	439,00	431,00	1619,00
				м2		59,50	0,39	595,00	4,00		120,00	
29	108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НФ-115		20	88,26	2,40	1765,00	48,00	1021,00	507,00	2454,00
				м2		34,79	0,39	696,00	8,00		182,00	
30	110	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		35	795,31	5,81	27836,00	203,00	2008,00	18505,00	50048,00
				м трубопроводов		732,13	2,20	25625,00	77,00		3707,00	
31	111	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб /Демонтаж/		100	652,63	6,62	65263,00	662,00		46515,00	120720,00
				м трубопровода		646,01	0,04	64601,00	4,00		8942,00	
32	112	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка		80	1090,39	7,93	87231,00	634,00		62588,00	161805,00
				м трубопровода с фасонными частями		1082,46	4,14	86597,00	331,00		11986,00	
33	113	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка		30	877,04	3,97	26311,00	119,00		18903,00	48831,00
				м трубопровода с фасонными частями		873,07	2,07	26192,00	62,00		3617,00	
34	114	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. /Демонтаж		4	832,64	7,19	3330,46	28,93		2388,00	6176,00
				прибор		825,45	3,75	3301,85	15,08		457,54	
35	115	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. /Демонтаж		4	669,76	6,45	2678,93	25,60		1920,00	4966,93
				прибор		663,31	3,36	2653,33	13,33		368,00	
36	116	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка		1	891,00		891,03				962,13
				т							71,10	
37	117	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		10	46,00		460,09				496,86
				1 тонн							36,77	
			ИТОГО по акту					1489535,93	11675,05	942818,69	386926,90	2026676,72
								833691,09	3708,28	0,00	150113,89	
на 2-1-3 Отопление и вентиляция работы												
1	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		23,6	1377,45	22,59	32507,76	533,12	1055,93	15760,28	51913,36
				кВт		907,66	8,09	21420,71	190,78		3845,42	
2	2	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт		742	2281,00		1692502,00		1692502,00		1827902,00
				секция							135400,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /11с31п/		50	24281,00		1214050,00		1214050,00		1311173,90
				шт.							97123,90	
4	4	242-202-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /11с31п/		18	28274,00		508932,00		508932,00		549647,00
				шт.							40715,00	
5	5	242-202-0104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25 /11с31п/		6	32406,00		194436,00		194436,00		209991,00
				шт.							15555,00	
6	8	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка		10	255,06	0,00	2550,42	0,00	185,42	1702,92	4593,76
				шт.		236,52	0,00	2365,42	0,00		340,42	
7	9	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15		24	278,00		6672,00		6672,00		7206,00
				шт.							534,00	
8	10	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		140	1628,69	25,47	228015,72	3565,77	150620,46	54188,47	304780,66
				м трубопровода		527,36	10,23	73829,49	1431,91		22576,47	
9	11	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		135	1753,00	25,47	236654,34	3438,22	162023,05	52253,56	312020,56
				м трубопровода		527,36	10,23	71193,07	1380,95		23112,66	
10	12	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		55	1450,41	25,47	79772,00	1401,00	49367,00	21288,00	109145,00
				м трубопровода		527,36	10,23	29005,00	563,00		8085,00	
11	13	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		20	2044,13	25,47	40883,00	510,00	29826,00	7741,00	52514,00
				м трубопровода		527,36	10,23	10547,00	205,00		3890,00	
12	14	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		30	2177,17	25,47	65315,00	764,00	48730,00	11612,00	83081,00
				м трубопровода		527,36	10,23	15821,00	307,00		6154,00	
13	31	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25		2	1457,00		2914,00		2914,00		3147,00
				шт.							233,00	
14	32	242-202-0109 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80 /11с32п/		8	143166,00		1145328,00		1145328,00		1236954,00
				шт.							91626,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	33	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /25/		1	1524,46	55,63	1524,00	56,00	468,00	736,00	2441,00
				м трубопровода		1000,98	21,04	1001,00	21,00		181,00	
16	65	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж /764 секции/		60	1268,83	55,53	76129,89	3331,58		53665,89	140179,57
				шт.		1213,30	28,96	72798,32	1737,47		10383,79	
17	66	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		250	462,33	3,40	115582,30	849,79	8327,67	76843,62	207819,95
				м трубопроводов		425,62	1,29	106404,84	322,53		15394,03	
18	67	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		100	795,31	5,81	79530,70	581,58	5736,84	52871,93	142994,74
				м трубопроводов		732,13	2,20	73213,16	220,18		10592,11	
19	68	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка		5	891,00		4455,04				4811,22
				т							356,18	
20	69	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		60,9692	46,00		2804,93				3029,44
				т·км							224,51	
			ИТОГО по акту					5730559,10	15031,06	5230672,37	348463,67	6565345,26
								477599,01	6379,82	0,00	486322,49	
на 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение работы												
1	27	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		80	715,71	5,33	57256,69	426,15	5475,91	37109,92	101915,90
				шт.		641,93	2,34	51354,33	187,09		7549,29	
2	29	С Прайс-лист "КазСвет Group"	Светильник PRS ECO LED 1200		80	23915,36		1913228,76		1913228,76		2066287,06
				шт							153058,30	
3	34	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		1200	285,60	2,79	342717,59	3348,02	60720,17	200705,38	586896,91
				м		232,21	0,09	278649,39	108,11		43473,94	
4	42	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		120	289,58	0,28	34749,71	33,14	4060,57	22084,00	61380,57
				шт.		255,46	0,14	30655,43	16,57		4546,86	
5	46	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		12	358,00		4296,00		4296,00		4640,00
				шт.							344,00	
6	47	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		120	636,00		76320,00		76320,00		82426,00
				шт.							6106,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	51	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж		10	69,12	0,74	691,25	7,50		495,25	1281,50
				шт.		68,38	0,39	683,75	4,00		95,00	
8	52	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		10	206,64	1,98	2066,33	19,83		1481,00	3831,16
				шт.		204,66	1,03	2046,67	10,33		283,83	
9	53	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж		30	63,19	0,00	1895,54	0,00		1364,77	3521,08
				шт.		63,19	0,00	1895,54	0,00		260,77	
			ИТОГО по акту					2433221,87	3834,64	2064101,41	263240,32	2912180,18
								365285,11	326,10	0,00	215717,99	
			Итого по акту за июнь месяц 2023 года									31411300,89
			Временные здания и сооружения - 1,2%									376935,6107
			Итого с временным зданиями									31788236,50
			Непредвиденные работы и затраты - 2%									635764,73
			Итого с непредвиденными затратами									32424001,23
			В ценаз 2022 года, к-1,0500514									34046867,89
			Тендерная скидка к-0,95%									32344524,49
			НДС - 12%									3881342,939
			Итого с НДС к оплате									36225867,43

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БАЙМЕН", 000240000294

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Байменов Ж.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление делами акимата города Кокшетау", 211240003245

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Умиржанов О.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Expert Group"
Директор **Саменов Е.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)