Заказчик : **БЕИСОВ АХМЕТБЕК КАРТБАЕВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАУЫР ҚҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Магазин Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш Жандосова**

(наименование, адрес)

Объект : **Магазин Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш Жандосова**

(наименование)

Договор подряда (контракт) от

Акт выполненных работ №1 (БЕЗ ОПЛАТЫ)

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Котлован										
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунт бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2,82486	77,94 0,00	77,94 23,44	220 -	220 66		48 21	289	
2	2	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022	Планировка, Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м² спланированной по верхности за проход бульдозера	14,1243	2,37 0,00	2,37 0,71	33 -	33 10		7 3	43	
3	3	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	5,4027	330,50 14,55	315,49 83,89	1 786 79	1 704 453	2	383 173	2 342	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,270135	2536,38 2536,38	0,00 0,00	685 685	- -		493 94	1 272	
5	5	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка излишки грунтов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	23,2254	52,00		1 208			97	1 305	
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,5425	1323,75 1323,75	0,00 0,00	6 013 6 013	- -		4 329 827	11 169	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4,5425	246,46 129,01	117,45 53,50	1 120 586	533 243		597 137	1 854	
			Итого по разделу 1: Котлован					11 065 7 363	2 490 772	2 -	5 857 1 352	18 274	
			Раздел 2: Общестроительные работы										
8	8	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение	м² площади уплотнения	6,532	350,29 108,00	47,15 17,27	2 288 705	308 113	1 275	769 245	3 302	
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,621	26024,23 1927,48	1651,33 369,48	16 161 1 197	1 025 229	13 939	1 298 1 397	18 856	
10	10	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 2,5 м³. Устройство	м³	4,14	31742,59 5039,82	616,65 222,82	131 414 20 865	2 552 922	107 997	19 826 12 099	163 339	
11	11	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2 591-2014 диаметром 20 мм	т	0,137982	372799,00		51 439		51 439	4 115	55 554	
12	12	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м² поверхности	2,6128	2488,42 184,09	6,52 1,65	6 502 481	17 4	6 004	451 556	7 509	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	2,6128	4458,66	10,40	11 650	27	10 753	815	13 462	
						332,66	2,76	869	7		997		
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выр окленной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бето ну	м² поверхности	10,4512	1208,66	28,22	12 632	295	7 891	4 175	18 152	
						425,41	4,08	4 446	43		1 345		
			Итого по разделу 2: Общестроительные работы					232 086	4 224	199 298	27 334	280 174	
								28 563	1 318	-	20 754		
			Раздел 3: Стены										
			Подраздел 1: Земляные работы										
15	15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	9,706	36951,70	4387,77	358 653	42 587	220 651	98 596	493 829	
						9830,47	1092,35	95 415	10 602		36 580		
16	16	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	3,427	36447,78	4387,77	124 907	15 036	77 908	33 206	170 762	
						9326,55	1092,35	31 962	3 743		12 649		
17	17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СТ-1/	т металлических изделий	0,01564	587110,92	3439,14	9 182	54	7 535	1 498	11 534	
						101905,78	1100,50	1 594	17		854		
18	18	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	9,706	39125,15	3993,58	379 749	38 761	278 166	66 517	481 967	
						6472,35	896,70	62 821	8 703		35 701		
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					872 491	96 438	584 260	199 817	1 158 092	
								191 792	23 065	-	85 784		
			Подраздел 2: Фундаменты										
19	19	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	9,246	36951,70	4387,77	341 655	40 569	210 194	93 923	470 424	
						9830,47	1092,35	90 893	10 100		34 846		
20	20	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	3,749	36447,78	4387,77	136 643	16 450	85 228	36 326	186 807	
						9326,55	1092,35	34 965	4 095		13 838		
21	21	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СТ-1/	т металлических изделий	0,01725	587110,92	3439,14	10 128	59	8 310	1 652	12 722	
						101905,78	1100,50	1 758	19		942		
22	22	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	10,12	39125,15	3993,58	395 947	40 415	290 031	69 355	592 526	
						6472,35	896,70	65 500	9 075		37 224		
23	23	1108-0301-0307 РСНБ РК 2022	Перегородки, армированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м³ перегородок (за вычетом проемов)	57,293	6909,53	404,23	395 868	23 159	206 265	160 037	600 378	
						2905,12	98,43	166 443	5 639		44 473		
24	24	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм /СТ-2/	т	0,03125	481766,00		15 055		15 055		16 259	
											1 204		
25	25	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ-1/	т стальных элементов	0,011873	1144235,17	9861,06	13 585	117	12 355	1 343	16 122	
						93753,83	2099,10	1 113	25		1 194		
26	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Петля П-1/	т	0,008901	399352,00		3 555		3 555		3 839	
											284		
27	27	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022	Пояса без опалубки. Устройство	м³	0,1173	14385,70	6050,87	1 687	710	82	950	2 848	
						7637,33	1259,64	896	148		211		
28	28	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,1173	18649,00		2 188		2 188		2 363	
											175		
29	29	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	0,99843	74174,32	6494,10	74 058	6 484	44 817	21 958	103 697	
						22792,43	1375,71	22 757	1 374		7 681		
30	30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,091963	383478,00		35 266		35 266		38 087	
											2 821		
31	31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043162	399352,00		17 237		17 237		18 616	
											1 379		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу 2: Фундаменты					1 442 872	127 963	930 583	385 544	1 974 688	
								384 325	30 475	-	146 272		
			Итого по разделу 3: Стены					2 315 363	224 401	1 514 843	585 361	3 132 780	
								576 117	53 540	-	232 056		
			Раздел 4: Покрытия										
32	32	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8,28	5306,70 1303,05	1351,73 287,56	43 939 10 789	11 192 2 381	21 958	15 541 4 758	64 238	
33	34	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,009303	65581,74 62022,78	3000,96 1082,62	610 577	28 10	5	534 92	1 236	
			Итого по разделу 4: Покрытия					44 549 11 366	11 220 2 391	21 963 -	16 075 4 850	65 474	
			Раздел 5: Кровля										
34	35	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Каркас из брусьев (мауэрлат,стр опилластойки,раскосы,обрешетка отб). Установка	м³	0,65734	243054,86 81038,88	1961,81 835,61	159 770 53 270	1 289 549	105 210	48 437 16 657	224 864	
35	36	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	0,23	37583,32 10374,91	1249,45 544,46	8 644 2 386	287 125	5 971	2 260 872	11 776	
36	37	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профнастила. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	89,631	9135,22 1712,55	32,41 6,55	818 799 153 498	2 905 587	662 396	141 758 76 844	1 037 401	
37	38	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,65734	11842,70 1357,11	87,19 39,01	7 785 892	58 26	6 835	826 689	9 300	
38	39	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	8,28	3093,10 474,38	17,39 5,53	25 611 3 928	144 46	21 539	3 656 2 341	31 608	
39	40	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	8,28	2557,00		21 172		21 172	1 694	22 866	
40	41	224-106-0301 РСНБ РК 2022	Воронка водосточная с крепежными деталями	шт.	0,92	21090,00		19 403		19 403	1 552	20 955	
41	42	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	2,76	3310,00		9 136		9 136	731	9 867	
42	43	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	20,7	413,14 51,43	4,05 1,81	8 552 1 065	83 37	7 404	992 763	10 307	
43	44	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	19,872	150,70 106,61	34,89 9,72	2 995 2 119	693 193	183	2 127 410	5 532	
44	45	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,102074	372799,00		38 053		38 053	3 044	41 097	
45	46	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,022522	441684,00		9 947		9 947	796	10 743	
46	47	217-105-0201 РСНБ РК 2022	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	33,12	18,00		596		596	48	644	
			Итого по разделу 5: Кровля					1 130 463 217 158	5 459 1 563	907 845 -	200 056 106 441	1 436 960	
			Раздел 6: Проемы										
47	48	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	2,00928	5186,86 2310,69	248,93 124,29	10 422 4 643	500 250	5 279	4 403 1 186	16 011	
48	49	223-103-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из металлопластиковых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		7,01868	53801,00		377 612		377 612		407 821	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	50	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	4,7748	1502,57	7,19	7 174	34	5 556	30 209 1 441	9 304	
						331,72	3,54	1 584	17		689		
50	51	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	4,7748	1733,00		8 275		8 275		8 937	
											662		
51	52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /Слив/	м	1,012	4978,81	21,20	5 039	22	3 339	1 549	7 115	
						1658,62	5,50	1 679	6		527		
52	53	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м² покрытия	0,87906	4294,45	67,85	3 775	60	579	2 183	6 435	
						3567,65	30,65	3 136	27		477		
53	54	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	0,87906	55181,00		48 507		48 507		52 388	
											3 881		
54	55	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	11,87835	2664,66	253,17	31 652	3 007	10 741	17 477	53 059	
						1507,27	127,53	17 904	1 515		3 930		
55	56	223-203-0207 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный	м²	0,66792	32696,00		21 838		21 838		23 585	
											1 747		
			Итого по разделу 6: Проемы					514 294	3 623	481 726	27 053	584 655	
								28 946	1 815	-	43 308		
			Раздел 7: Внутренняя отделка										
56	57	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или и цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	332,442	1577,81	104,71	524 530	34 810	99 812	335 175	928 481	
						1172,86	87,42	389 908	29 062		68 776		
57	58	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионным и составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	257,922	418,04	3,62	107 822	933	43 811	50 818	171 332	
						244,56	1,73	63 077	446		12 692		
58	59	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	86,94	1089,71	6,13	94 739	533	26 487	54 332	160 997	
						778,92	2,25	67 719	196		11 926		
59	60	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	86,94	926,34	8,08	80 536	703	32 379	38 232	128 270	
						545,83	3,86	47 454	336		9 502		
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка					807 627	36 979	202 489	478 557	1 389 080	
								568 158	30 040	-	102 896		
			Раздел 8: Полы										
60	61	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	17,6778	27499,97	11,48	486 139	203	388 435	91 651	624 013	
						5515,47	0,00	97 501	-		46 223		
61	62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 40 мм. Устройство	м² стяжки	88,389	955,27	35,52	84 435	3 140	36 364	43 970	138 678	
						508,34	20,87	44 932	1 845		10 273		
62	63	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и и абестоники. Армирование	т	0,21735	23076,30	2074,96	5 016	451	9	4 326	10 089	
						20959,34	914,22	4 556	199		747		
63	64	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арма турной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,21735	481766,00		104 712		104 712	8 377	113 089	
64	65	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керам огранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	46,989	2563,95	193,82	120 477	9 108	37 920	72 935	208 885	
						1563,14	88,12	73 450	4 141		15 473		
65	66	231-302-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м²	46,989	2348,00		110 330		110 330	8 826	119 156	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	67	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устрой ство		88,596	2442,83	17,13	216 425	1 517	178 796	34 498	270 997	
				м		407,60	6,64	36 112	588		20 074		
			Итого по разделу 8: Полы					1 127 534	14 419	856 566	247 380	1 484 907	
								256 551	6 773	-	109 993		
			Раздел 9: Наружная отделка										
67	68	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности монол итных поясов. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов		0,7008	78137,73	3758,19	54 759	2 633	23 504	22 501	83 441	
				м³ изоляции		40840,72	1406,19	28 621	985		6 181		
68	69	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из б азальтовой минеральной ваты на синтетическом связ ующем П 45-50		0,7008	19969,00		13 994		13 994		15 114	
				м²							1 120		
69	70	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм		25,2	40,00		1 008		1 008		1 089	
				шт.							81		
70	71	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022	Фасады . Штукатурка декоративная		42	6266,37	46,17	263 188	1 939	1 200	208 535	509 461	
				м² поверхности		6191,62	14,78	260 048	621		37 738		
			Итого по разделу 9: Наружная отделка					332 949	4 572	39 706	231 036	609 105	
								288 669	1 606	-	45 120		
			Раздел 10: Разные работы										
71	72	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Уст ройство с уплотнением трамбовками		0,432	12806,77	2592,24	5 533	1 120	2 303	2 421	8 590	
				м³ подстилающего слоя		4882,55	1079,36	2 109	466		636		
72	73	1106-1802-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции ступен ей монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, дем онтаж опалубки		1,1016	3392,34	46,85	3 737	52	1 396	2 092	6 295	
				м²		2078,40	8,15	2 290	9		466		
73	74	1106-1802-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции ст упеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонир ование		0,2592	53591,03	23715,45	13 891	6 147	5 347	3 342	18 612	
				м³		9245,33	4924,12	2 396	1 276		1 379		
74	75	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из армат урной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм		0,0144	481766,00		6 937		6 937		7 492	
				т							555		
75	76	1115-0105-0101 РСНБ РК 2022	Ступени и под ступенки. Облицовка гранитными полированными плита ми		1,296	12866,90	85,29	16 676	110	679	12 754	31 784	
				м² поверхности облицовки		12257,96	43,31	15 886	56		2 354		
76	77	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОС Т 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм		1,296	17098,00		22 159		22 159		23 932	
				м²							1 773		
77	78	1115-0106-0401 РСНБ РК 2022	Стены и колон ны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверх ности сплиттерной плиткой толщиной 90 мм на металл ическом каркасе		1,68	8920,28	124,30	14 986	209	1 248	10 873	27 928	
				м² поверхности облицовки		8052,92	37,29	13 529	63		2 069		
78	80	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Каркас из брусьев. Установка		0,01625	243054,86	1961,81	3 950	32	2 601	1 197	5 559	
				м³		81038,88	835,61	1 317	14		412		
79	81	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022	Каркас. Антисептирование водными растворами		0,8	98,29	3,14	79	2	19	52	141	
				м² покрытия по фермам		71,46	1,40	57	1		10		
80	82	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов . Огнезащита		0,01625	10227,53	62,77	166	1	111	49	232	
				м³ древесины в конструкции		3333,92	27,95	54	-		17		
81	83	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровел ьные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке		0,8	9135,22	32,41	7 308	26	5 912	1 265	9 259	
				м² кровли		1712,55	6,55	1 370	5		686		
82	84	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Уст ройство		0,584	24107,65	1651,33	14 079	965	11 989	1 221	16 524	
				м³		1927,48	369,48	1 126	216		1 224		
			Итого по разделу 10: Разные работы					109 501	8 664	60 701	35 266	156 348	
								40 134	2 106	-	11 581		
			ИТОГО по акту					6 625 431	316 051	4 285 139	1 853 975	9 157 757	
								2 023 025	101 924	-	678 351		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,20**			**109 893**					
			Итого с временными									**9 267 650**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,60**			**55 606**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9 323 256**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**186 465**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 509 721**	
			НДС	**%**	**12,00**			**1 141 167**					
			Итого с НДС									**10 650 888**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

БЕИСОВ АХМЕТБЕК КАРТБАЕВИЧ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БЕИСОВ АХМЕТБЕК КАРТБАЕВИЧ

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "ТехСтройКонтроль"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

МАХАМБЕТОВ ПАМИР УРАЛБАЕВИЧ KZ92VJE00075947 от 22.08.2022

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жан-Тайыр Сәулет"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мухамбеткалиева Алмагуль Темирбековна , Главный архитектор проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)