Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33

Подрядчик: ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1

Стройка: Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33

Объект: Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№ 84	29.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33	153 848 623,86	137 364 842,73							16 483 781,13	153 848 623,86
Удержание аванса 30%		41 209 452,82							4 945 134,34	46 154 587,16
5 % на сдачу объекта		6 868 242,14							824 189,06	7 692 431,20
ИТОГО К ОПЛАТЕ		89 287 147,77							10 714 457,73	100 001 605,50

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33
БИН 990340009513
Руководитель_____ Кожахметова Г.Ж.

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Экостройсервис ПВ"
БИН 040940004607
Директор_____ Конакбаев Д.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Представитель технического надзора
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт_____ Лунёв В.С.
аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

SANA-2015 22.4Д от 06.10.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 7

приемки выполненных работ за июль от 26.07.2023 года

(Локальная смета 02-01-03)

Отопление и вентиляция.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление.													
1	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	174	2 173,39	27,72	378 170	4 823	274 690	72 300	486 508	Казахстан
						566,99	10,12	98 656	1 761	-	36 038		

2	2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	134	1 776,77	27,72	238 087	3 714	158 396	55 680	317 268	Казахстан
						566,99	10,12	75 977	1 356	-	23 501		
3	3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	130	2 557,44	27,72	332 467	3 604	255 155	54 018	417 404	Казахстан
						566,99	10,12	73 709	1 316	-	30 919		
4	5	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	120	3 877,62	68,93	465 314	8 272	327 966	94 733	604 851	Казахстан
						1 075,64	20,81	129 077	2 497	-	44 804		

Итого	**1 826 031**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	377 419
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 413
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 930
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 016 206
- накладные расходы, тенге	276 731
- сметная прибыль (8 %), тенге	135 262
Всего	**1 826 031**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	21 912
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	24 023
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**37 439**

Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	1 909 405
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	2 060 248
Договорной коэфицент К=0,95	**1 957 235,60**
НДС (12%)	234868,27
Итого	**2 192 103,87**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ Конакбаев Д.Б.

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33

БИН 990340009513

Руководитель _____ Кожахметова Г.Ж.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586
Эксперт_____ Лунёв В.С.
аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____ Шамигулов Р.М.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 6
приемки выполненных работ за июль от 26.07.2023 года
(Локальная смета 02-01-04)
Электроснабжение и электроосвещение.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	54	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	1660	288,97	2,46	479 690	4 084	38 064	315 138	858 414	Казахстан
						263,58	0,09	437 543	149	-	63 586		
2	55	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,5	372 858,00	-	186 429	-	186 429	-	201 343	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 914		
3	56	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	1,1	574 495,00	-	631 945	-	631 945	-	682 500	Казахстан
						-	-	-	-	-	50 556		

4	57	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	1 км	0,06	901 411,00	-	54 085	-	54 085	-	58 412	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 327		

Итого	**1 760 189**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	390 664
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 652
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	133
- материалы, изделия и конструкции, тенге	954 113
- накладные расходы, тенге	281 374
- сметная прибыль (8 %), тенге	130 385
Всего	**1 760 189**
Временные здания и сооружения (1,2%)	21 122
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	23 157
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**36 089**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**1 840 558**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**1 985 962**
Договорной коэфицент К=0,95	**1 886 663,90**
НДС (12%)	226399,67
Итого	**2 113 063,57**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ **Конакбаев Д.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586
Эксперт_____ **Лунёв В.С.**
аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Принял: (Заказчик)
Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина, 33
БИН 990340009513

Руководитель_____ **Кожахметова Г.Ж.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

SANA-2015 22.4Д от 06.10.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 5
приемки выполненных работ за июль от 26.07.2023 года
по Корректирующей смете № 1 (Локальная смета 02-01-01)
Общестроительные работы.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить.													
2.1 Фасад													
1	1	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными термопанелями НР=72%	м2 поверхности облицовки	946								Казахстан
						4 753,59	38,96	4 496 896	36 856	568	3 225 416	8 340 097	
						4 714,03	21,43	4 459 472	20 273	-	617 785		
2	2	290-000-0001 (ПП)	Термопанели	1 м2	946	14 087,12	-	13 326 413	-	13 326 413	-	14 392 526	
						-	-	-	-	-	1 066 113		

3	3	290-105-0251	Пеноклей	1 шт.	946	3 023,00	-	2 859 758	-	2 859 758	-	3 088 539	Казахстан
						-	-	-	-	-	228 781		
4	4	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	946	1 276,27	66,14	1 207 351	62 568	436 390	530 374	1 876 743	Казахстан
						748,83	29,85	708 393	28 238	-	139 018		
2.14 Кровля													
5	21	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=72%	м3 утеплителя	473	6 642,60	2 815,21	3 141 950	1 331 594	-	1 537 019	5 053 286	Казахстан
						3 827,39	685,82	1 810 355	324 393	-	374 317		
6	22	234-502-0110	Керамзит ГОСТ 32497-2013 фракцией от 5 мм до 10 мм, М400, П50	1 м3	487,19	30 000,00	-	14 615 700	-	14 615 700	-	15 784 956	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 169 256		
7	23	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки.	т	1,314	22 870,51	2 093,28	30 052	2 751	55	20 473,00	54 567,00	Казахстан
						20 735,23	904,67	27 246,00	1 189	-	4 042,00		
8	24	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,314	455 717,00	-	598 812	-	598 812	-	646 717,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	47 905,00		
2.15 Проемы													
9	25	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%	м2	393,742	3 697,18	253,55	1 455 735	99 833	649 151	544 635	2 160 400	Казахстан
						1 794,96	126,19	706 751	49 686	-	160 030		

10	26	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	393,742	33 890,00	-	13 343 916	-	13 343 916	-	14 411 429	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 067 513		
11	27	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	1 м	302,2	1 733,00	-	523 713	-	523 713	-	565 610	Казахстан
						-	-	-	-	-	41 897		
2.16 Внутреннея отделка.													
	29	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина	м2	999,852	4 593,18	17,71	4 592 500	17 707	633 356	2 845 760	8 033 321	Казахстан
12						3 942,02	11,01	3 941 437	11 008	-	595 061		

Итого	**74 408 191**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 653 654
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 551 309
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	434 787
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 987 833
- накладные расходы, тенге	8 703 677
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 511 718
Всего	**74 408 191**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	892 898
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	978 914
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 525 600**

Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	77 805 604
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	83 952 246
Договорной коэфицент К=0,95	79 754 633,89
НДС (12%)	9570556,07
Итого	89 325 189,96

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____Конакбаев Д.Б.

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33

БИН 990340009513

Руководитель_____Кожахметова Г.Ж.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586

Эксперт_____Пунёв В.С.

аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор_____Шамигулов Р.М.

SANA-2015 22.4Д от 06.10.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 4

приемки выполненных работ за июль от 26.07.2023 года

(Локальная смета 02-01-01)

Общестроительные работы

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Проемы													
2.1 Окна.													
1	53	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%	м2	22,4	3 697,18	253,55	82 817	5 680	36 930	30 984	122 905	Казахстан

						1 794,96	126,19	40 207	2 827	-	9 104		
2	54	223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	1 м2	22,4	40 164,00	-	899 674	-	899 674	-	971 648	Казахстан
						-	-	-	-	-	71 974		
3	55	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72%	м2	7,05	5 166,01	253,41	36 420	1 787	18 522	12 225	52 537	
						2 285,36	122,98	16 112	867	-	3 892		
4	56	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	1 м2	7,05	46 174,00	-	325 527	-	325 527	-	351 569	Казахстан
						-	-	-	-	-	26 042		

5	59	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72%	м2	24,48	3 697,18	253,55	90 507	6 207	40 359	33 862	134 319	
						1 794,96	126,19	43 941	3 089	-	9 950		
6	60	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	24,48	33 890,00	-	829 627	-	829 627	-	895 997	Казахстан
						-	-	-	-	-	66 370		
7	61	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72%	м2	1,2	4 812,02	246,64	5 774	296	2 569	2 201	8 613	Казахстан
						2 424,26	122,98	2 909	148	-	638		
8	62	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,2	21 807,00	-	26 168	-	26 168	-	28 261	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 093		

9	63	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72%	м	302,2	1 499,13 328,12	7,35 3,50	453 037 99 158	2 221 1 058	351 658 -	72 156 42 015	567 208	Казахстан
Раздел 3 Внутреннея отделка.													
10	84	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	1400	1 450,54 1 004,52	9,41 3,43	2 030 756 1 406 328	13 174 4 802	611 254 -	1 016 014 243 742	3 290 512	Казахстан
11	86	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	495	1 067,68 757,04	6,02 2,19	528 502 374 735	2 980 1 084	150 787 -	270 590 63 927	863 019	Казахстан
12	88	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	4650	2 014,22 1 367,99	105,94 88,50	9 366 123 6 361 154	492 621 411 525	2 512 349 -	4 876 329 1 139 396	15 381 848	Казахстан
13	89	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	4650	792,89 482,25	6,02 2,19	3 686 939 2 242 463	27 993 10 184	1 416 483 -	1 621 906 424 708	5 733 553	Казахстан

14	93	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	132	1 676,91	100,29	221 352	13 238	57 594	116 451	364 827	Казахстан
						1 140,30	84,98	150 520	11 217	-	27 024		
15	94	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	132	5 005,58	21,15	660 737	2 792	312 481	249 669	983 238	Казахстан
						2 617,15	9,84	345 464	1 299	-	72 832		
Раздел 6 Кровля.													
16	107	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	1314	413,26	18,83	543 024	24 743	358 328	119 575	715 607	Казахстан
						121,73	4,66	159 953	6 123	-	53 008		
17	114	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	1314	938,48	165,67	1 233 163	217 690	564 521	361 715	1 722 468	Казахстан
						343,19	39,14	450 952	51 430	-	127 590		
18	115	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701-до 50 мм. НР=72%:К1трр=35;К1трм=35;К1экс=35;К1мат=35;	м2 стяжки	1314	880,13	86,51	1 156 491	113 674	984 357	62 130	1 316 111	Казахстан
						44,49	21,18	58 460	27 831	-	97 490		

Итого **33 504 240,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 11752356,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 925096,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	533484,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9499188,00
- накладные расходы, тенге	8845807,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2481795,00
Всего	**33 504 240,00**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	402 051
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	440 782
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**686 941**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**35 034 014**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**37 801 701**
Договорной коэфицент К=0,95	**35 911 616,17**
НДС (12%)	4309393,94
Итого	**40 221 010,11**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ Конакбаев Д.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586
Эксперт_____ Лунев В.С.
аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33

БИН 990340009513

Руководитель_____ Кожахметова Г.Ж.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____ Шамигулов Р.М.

SANA-2015 22.4Д от 06.10.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 3

приемки выполненных работ за июль от 26.07.2023 года

(Локальная смета 07-01-02)

Благоустройство территории

Основание: 0000-ГП

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 5 Бесшовное резиновое покрытие													
1	33	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	216	1 297,56	289,48	280 273	62 528	206 703	21 894	326 340	Казахстан

						51,12	89,66	11 042	19 367	-	24 173		
Раздел 6 Искусственный газон													
2	38	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	1593	1 297,56	289,48	2 067 013	461 142	1 524 437	161 469	2 406 761	Казахстан
						51,12	89,66	81 434	142 828	-	178 279		
Раздел 8 Бортовой камень													
3	48	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	467	3 260,13	44,11	1 522 481	20 599	753 411	545 078	2 232 964	
						1 602,72	18,38	748 470	8 583	-	165 405		
4	49	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	1 м3	7,472	35 502,00	-	265 271	-	265 271	-	286 493	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 222		

Итого	**5 252 558**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	840 946
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	544 269
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 778
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 749 822
- накладные расходы, тенге	728 441
- сметная прибыль (8 %), тенге	389 079
Всего	**5 252 558**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	63 031
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	69 103
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**107 694**

Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	5 492 385
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	5 926 284
Договорной коэфицент К=0,95	5 629 969,42
НДС (12%)	675596,33
Итого	6 305 565,75

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ Конакбаев Д.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586
Эксперт_____ Лунёв В.С.
аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина 33

БИН 990340009513

Руководитель_____ Кожахметова Г.Ж.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____ Шамигулов Р.М.

SANA-2015 22.4Д от 06.10.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 2

приемки выполненных работ за июль от 26.07.2023 года

(Локальная смета 07-01-01)

Вертикальная планировка

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь НР=72%	м3 грунта	469,5	66,94	66,94	31 428	31 428	-	6 633	41 106	
						-	19,62	-	9 212	-	3 045		

2	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР=72%	м3 грунта	699	66,94	66,94	46 791	46 791	-	9 874	61 198	
						-	19,62	-	13 714	-	4 533		
3	3	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - избыток грунта НР=72%	м3 грунта	229,5	138,44	132,34	31 772	30 372	106	6 296	41 113	
						5,64	32,46	1 294	7 450	-	3 045		
4	4	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	1893,375	55,00	-	104 136	-	-	-	112 467	
						-	-	-	-	-	8 331		

Итого	**255 884**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 294
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	108 591
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 376
- материалы, изделия и конструкции, тенге	106
- накладные расходы, тенге	22 803
перевозка грузов, тенге	104 136
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 954
Всего	**255 884**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	3 071

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	3 366
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**5 246**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**267 567**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**288 705**
Договорной коэфицент К=0,95	**274 269,55**
НДС (12%)	32912,35
Итого	**307 181,90**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ **Конакбаев Д.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586
Эксперт_____ **Лунёв В.С**
аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33

БИН 990340009513

Руководитель_____ **Кожахметова Г.Ж.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

SANA-2015 22.4Д от 06.10.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Подготовительные работы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль от 26.07.2023 года

(Локальная смета 01-01-01)

Демонтажные работы.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7	1146-0201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	6020	322,29	-	1 940 186	-	-	1 396 934	3 604 090	
						322,29	-	1 940 186	-	-	266 970		
2	8	1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	2180	322,29	-	702 592	-	-	505 866	1 305 135	
						322,29	-	702 592	-	-	96 677		

3	10	1146-0201-0802	Фасады. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	950	322,29	-	306 176	-	-	220 447	568 753	
						322,29	-	306 176	-	-	42 130		
4	11	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	1350	239,57	0,27	323 420	365	-	232 600	600 502	
						239,30	-	323 055	-	-	44 482		
5	13	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка теневой беседки НР=72%	м3	15,4	17 920,67	5 229,28	275 978	80 531	-	166 442	477 814	
						12 691,39	2 319,69	195 447	35 723	-	35 394		
6	14	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	15	1 601,12	59,21	24 017	888	-	17 050	44 352	
						1 541,91	36,79	23 129	552	-	3 285		
7	15	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	1720	585,98	5,70	1 007 886	9 804	68 215	671 535	1 813 775	
						540,62	1,64	929 866	2 821	-	134 354		
8	16	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	150	1 008,00	9,77	151 200	1 466	10 242	100 737	272 092	
						929,95	2,79	139 493	419	-	20 155		
9	17	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	110	1 282,59	12,89	141 085	1 418	8 617	94 694	254 641	
						1 191,36	4,27	131 050	470	-	18 862		
10	18	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	камера	3	22 720,11	1 246,08	68 160	3 738	-	47 181	124 568	
						21 474,03	368,94	64 422	1 107	-	9 227		

11	19	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	60,76	675,23	19,82	41 027	1 204	-	29 212	75 858	
						655,41	12,32	39 823	749	-	5 619		
12	20	1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	42,7	547,10	19,82	23 361	846	-	16 590	43 147	
						527,28	12,32	22 515	526	-	3 196		
13	21	1120-1401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т.Демонтаж НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	вентилятор	3	4 128,34	169,93	12 385	510	-	8 665	22 734	
						3 958,41	53,18	11 875	160	-	1 684		
14	22	1218-0101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка отмостки НР=72%	м3 конструкции	35	3 174,94	2 024,51	111 123	70 858	-	41 874	165 237	
						1 150,43	511,26	40 265	17 894	-	12 240		
15	24	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72%	м	612	1 145,96	-	701 328	-	-	504 956	1 302 787	
						1 145,96	-	701 328	-	-	96 503		
16	27	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	585,01	170,00	-	99 452	-	-	-	107 408	
						-	-	-	-	-	7 956		
17	28	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	5850,1	58,00	-	339 306	-	-	-	366 450	
						-	-	-	-	-	27 144		

Итого **11 149 343**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 571 222

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171 628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 421
- материалы, изделия и конструкции, тенге	87 074
- накладные расходы, тенге	4 054 783
перевозка грузов, тенге	438 758
- сметная прибыль (8 %), тенге	825 878
Всего	**11 149 343**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	133 792
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	146 680
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**228 596**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**11 658 411**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**12 579 425**
Договорной коэфицент К=0,95	**11 950 454,20**
НДС (12%)	1434054,50
Итого	**13 384 508,70**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ **Конакбаев Д.Б.**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, Управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33

БИН 990340009513

Руководитель_____ **Кожахметова Г.Ж.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586
Эксперт_____ **Лунёв В.С.**
аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**