Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33

Подрядчик: ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1

Стройка: Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33

Объект: Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33

Приложение 4-1

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименован	код	наименован	код
		№ 84	29.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33	**207 453 015,58**	**64 559 647,75**							**7 747 157,74**	**72 306 805,49**
Удержание аванса 30%		**19 367 894,33**							2 324 147,32	21 692 041,65
5 % на сдачу объекта		3 227 982,38							387 357,89	3 615 340,27
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**41 963 771,04**							**5 035 652,53**	**46 999 423,57**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33

БИН 990340009513

Руководитель_____Кожахметова Г.Ж.

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____Конакбаев Д.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт_____Лунев В.С.
аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

SANA-2015 22.4Д от 06.10.2022 г.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

"Утверждаю"

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33

БИН 990340009513

Руководитель _____ **Кожахметова Г.Ж.**

Приложение 2 к НДОССС в РК

"Согласовано"

ТОО "ExpertProject"

БИН: 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42

Форма 4

Корректирующая смета № 2

Локальная смета № 02-01-03

Отопление и вентиляция

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге **-1663,558**

Сметная заработная плата, тыс. тенге

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел Исключить											
Раздел 1 Отопление											
11	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	-2521	3 839,00	-	-9 678 119	-	-9 678 119	-	-10 452 369,00
		Итого по разделу 1			-	-	-	-	-	-774 250,00	
		в том числе					**-10 452 369**				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-9 678 119				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-774 250				
Раздел 2 Добавить											
1	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	1 секция	2521	3 228,00	-	8 137 788	-	8 137 788	-	8 788 811,00
					-	-	-	-	-	651 023,00	
		Итого по разделу 2					**8 788 811**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 137 788				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					651 023				
Итого по смете							**-1 663 558**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-1 540 331				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-123 227				

Подрядчик:
ТОО "Экостройсервис ПВ"

Директор _____ **Конакбаев Д.Б.**

SANA-2015 22.4Д от 06.10.20:

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 8

приемки выполненных работ за сентябрь от 05.09.2023 года

(Локальная смета 02-01-01)

Общестроительные работы

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Внутреннея отделка.													
1	84	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	1311	1 450,54 1 004,52	9,41 3,43	1 901 658 1 316 926	12 337 4 497	572 396 -	951 424 228 247	3 081 329	Казахстан

2	88	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1000	2 014,22 1 367,99	105,94 88,50	2 014 220 1 367 990	105 940 88 500	540 290 -	1 048 673 245 031	3 307 924	Казахстан
3	89	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	1000	792,89 482,25	6,02 2,19	792 890 482 250	6 020 2 190	304 620 -	348 797 91 335	1 233 022	Казахстан
4	93	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	1 676,91 1 140,30	100,29 84,98	251 537 171 045	15 044 12 747	65 448 -	132 330 30 709	414 576	Казахстан
Раздел 6 Кровля.													
5	107	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	261	413,26 121,73	18,83 4,66	107 861 31 772	4 915 1 216	71 175 -	23 751 10 529	142 141	Казахстан
6	114	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	261	938,48 343,19	165,67 39,14	244 943 89 573	43 240 10 216	112 131 -	71 848 25 343	342 134	Казахстан

7	115	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701-до 50 мм. НР=72%:К1трр=35;К1трм=35;К1экс=35;К1мат=35;	м2 стяжки	261	880,13 44,49	86,51 21,18	229 714 11 612	22 579 5 528	195 523 -	12 341 19 364	261 419	Казахстан
8	116	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72%	м2 кровли	787,5	2 869,91 216,95	21,64 7,72	2 260 054 170 848	17 042 6 080	2 072 165 -	127 388 190 995	2 578 437	Казахстан
9	117	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=72%	м2 кровли	787,5	1 476,96 98,22	10,28 3,69	1 163 106 77 348	8 096 2 906	1 077 662 -	57 783 97 671	1 318 560	Казахстан

Итого **12 679 542**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 719 364
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	235 212
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	133 880
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 011 410
- накладные расходы, тенге	2 774 335
- сметная прибыль (8 %), тенге	939 224

Всего **12 679 542**

Временные здания и сооружения (1,2%)	152 155
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	166 812

Непредвиденные работы и затраты (2%)	259 970
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	13 258 479
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	14 305 899
Договорной коэфицент К=0,95	13 590 603,62
НДС (12%)	1630872,43
Итого	15 221 476,05

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ Конакбаев Д.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586

Эксперт _____ Лунёв В.С.

аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33

БИН 990340009513

Руководитель _____ Кожахметова Г.Ж.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____ Шамигулов Р.М.

SANA-2015 22.4Д от 06.10.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 9

приемки выполненных работ за сентябрь от 05.09.2023 года

(Локальная смета 07-01-02)

Благоустройство территории

Основание: 0000-ГП

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4 Тротуары из брусчатки													
1	28	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	200	1 297,56	289,48	259 512	57 896	191 392	20 272	302 167	Казахстан

						51,12	89,66	10 224	17 932	-	22 383		
2	30	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	10	4 347,33	1 480,68	43 473	14 807	26 515	4 056	51 331	Казахстан
						215,15	348,24	2 152	3 482	-	3 802		
3	31	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72%	м2 покрытия	200	1 846,31	202,22	369 262	40 444	2 232	242 922	661 159	Казахстан
						1 632,93	54,03	326 586	10 806	-	48 975		
4	32	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	200	2 308,00	-	461 600	-	461 600	-	498 528	Казахстан
						-	-	-	-	-	36 928		
Раздел 6 Искусственный газон													
5	41	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	930	2 612,21	263,12	2 429 355	244 702	2 153 080	46 678	2 674 116	Казахстан
						33,95	35,76	31 574	33 257	-	198 083		

Итого	**4 187 301**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	370 536
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	357 849
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 477
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 834 819
- накладные расходы, тенге	313 928
- сметная прибыль (8 %), тенге	310 171
Всего	**4 187 301**

Временные здания и сооружения (1,2%)	50 248
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	55 088
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**85 853**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**4 378 489**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**4 724 390**
Договорной коэфицент К=0,95	**4 488 170,15**
НДС (12%)	538580,42
Итого	**5 026 750,57**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ **Конакбаев Д.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586
Эксперт_____ **Лунёв В.С.**
аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33
БИН 990340009513

Руководитель_____**Кожахметова Г.Ж.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

SANA-2015 22.4Д от 06.10.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 10
приемки выполненных работ за сентябрь от 05.09.2023 года
(Локальная смета 02-01-03)

Основание: Отопление и вентиляция.

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление.													
1	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	588	2 173,39	27,72	1 277 953	16 299	928 264	244 326	1 644 061	Казахстан
						566,99	10,12	333 390	5 951	-	121 782		

2	2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	48	1 776,77	27,72	85 285	1 331	56 739	19 945	113 648	Казахстан
						566,99	10,12	27 216	486	-	8 418		
3	10	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72%	кВт	322,688	966,79	19,93	311 972	6 431	0	221 790	576 462	Казахстан
						946,86	7,75	305 540	2 501	-	42 701		
Раздел 2 Узел управления													
6	44	1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка НР=72%	узел	1	37 613,09	1 433,32	37 613	1 433	18 044	13 488	55 189	Казахстан
						18 136,07	597,17	18 136	597	-	4 088		
7	45	513-201-0313	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт	1 комплект	1	9 346 882,00	-	9 346 882	-	-	-	9 346 882	Казахстан
						-	-	-	-	9 346 882	-		
8	46	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	30	5 704,28	121,82	171 128	3 655	125 168	31 208	218 523	Казахстан
						1 410,20	34,61	42 306	1 038	-	16 187		

Итого	**11 954 765**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	726 588
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 149
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 573
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 128 215
- оборудование, тенге	9 346 882
- накладные расходы, тенге	530 757
- сметная прибыль (8 %), тенге	193 176

Всего	**11 954 765**
Временные здания и сооружения (1,2%)	31 295
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	34 309
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**53 470**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**12 073 839**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	13 027 672
Договорной коэфицент К=0,95	**12 376 288,30**
НДС (12%)	1485154,60
Итого	**13 861 442,90**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ Конакбаев Д.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586
Эксперт_____ Пчнёв В.С.
аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33
БИН 990340009513

Руководитель_____Кожахметова Г.Ж.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____ Шамигулов Р.М.

SANA-2015 22.4Д от 06.10.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 11

приемки выполненных работ за сентябрь от 05.09.2023 года

по Корректирующей смете № 2 (Локальная смета 02-01-03)

Отопление и вентиляция

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить													
1	1	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	1 секция	2017	3 228,00	-	6 510 876	-	6 510 876	-	7 031 746	Казахстан
Итого						-	-	-	-	-	520 870		
- материалы, изделия и конструкции, тенге							**7 031 746**						
- сметная прибыль (8 %), тенге							6 510 876						
							520 870						

Всего	**7 031 746**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	84 381
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	92 510
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**144 173**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**7 352 809**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**7 933 681**
Договорной коэфицент К=0,95	**7 536 997,29**
НДС (12%)	904439,68
Итого	**8 441 436,97**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ **Конакбаев Д.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586
Эксперт_____ **Пунёв В.С.**
аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33
БИН 990340009513

Руководитель_____**Кожахметова Г.Ж.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

SANA-2015 22.4Д от 06.10.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 12
приемки выполненных работ за сентябрь от 05.09.2023 года
по Корректирующей смете № 1 (Локальная смета 02-01-01)
Общестроительные работы

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить.													
2.1 Фасад													
1	1	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными термопанелями НР=72%	м2 поверхности облицовки	800,5	4 753,59	38,96	3 805 249	31 187	480	2 729 330	7 057 345	Казахстан

						4 714,03	21,43	3 773 581	17 155	-	522 766		
2	2	290-000-0001 (ПП)	Термопанели	1 м2	816,51	14 087,12	-	11 502 272	-	11 502 272	-	12 422 454	Казахстан
						-	-	-	-	-	920 182		
3	3	261-105-0651	Пеноклей	1 шт.	786	3 023,00	-	2 376 078	-	2 376 078	-	2 566 164	Казахстан
						-	-	-	-	-	190 086		
4	4	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	800,5	1 276,27	66,14	1 021 654	52 945	369 271	448 800	1 588 090	Казахстан
						748,83	29,85	599 438	23 895	-	117 636		
2.4 Полы /Первый этаж тип 2/													
5	7	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	150	5 958,45	194,19	893 768	29 129	636 659	173 404	1 152 546	Казахстан
						1 519,87	85,72	227 981	12 858	-	85 374		

Итого	**24 786 600**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 601 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	113 262
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 908
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 884 760
- накладные расходы, тенге	3 351 534
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 836 045
Всего	**24 786 600**
Временные здания и сооружения (1,2%)	297 439
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	326 093
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**508 203**

Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	25 918 334
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	27 965 883
Договорной коэфицент К=0,95	26 567 588,39
НДС (12%)	3188110,61
Итого	29 755 699,00

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ Конакбаев Д.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007588
Эксперт_____ Лунёв В.С.
аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33
БИН 990340009513

Руководитель_____Кожахметова Г.Ж.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____ Шамигулов Р.М.