Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33

Подрядчик: ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1

Стройка: Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33

Объект: Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименован	код	наименован	код
		№ 84	29.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33	**566 438 066,66**	**40 073 856,69**							**4 808 862,80**	**44 882 719,49**
Удержание аванса 30%		**12 022 157,01**								
5 % на сдачу объекта		2 003 692,83							1 442 658,84	13 464 815,85
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**26 048 006,85**							240 443,14	2 244 135,97
									3 125 760,82	**29 173 767,67**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33

БИН 990340009513

Руководитель _____ Кожахметова Г.Ж.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586

Эксперт_____ Лунёв В.С.

Аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ Конакбаев Д.Б.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 49

приемки выполненных работ за ноябрь от 10.11.2023 года

Корректирующея смета № 6(Локальная смета 02-01-01)

Общестроительные работы.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить.													
1	3	1115-0111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент)-внутренний НР=72%	м	176	571,74 / 400,14	4,49 / 1,72	100 626 / 70 425	790 / 303	29 411 / -	50 924 / 12 124	163 674	
2	4	290-000-0012 (ПЛ)	Угловые элементы из пенополистирола-внутренн	1 м/п	176	14 800,00 / -	- / -	2 604 800 / -	- / -	2 604 800 / -	- / 208 384	2 813 184	
Итого								**2 976 858**					

- [illegible] рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	70 425
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	790
- материалы, изделия и конструкции, тенге	303
- накладные расходы, тенге	2 634 211
- сметная прибыль (8 %), тенге	50 924
Всего	220 508
Временные здания и сооружения (1,2%)	**2 976 858**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	35 722
Непредвиденные работы и затраты (2%)	39 164
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**61 035**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**3 112 779**
Договорной коэфицент К=0,95	**3 358 689**
НДС (12%)	**3 190 754,12**
Итого	382890,49
	3 573 644,61

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ **Конакбаев Д.Б.**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33

БИН 990340009513

Руководитель _____ **Кожахметова Г.Ж.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586

Эксперт _____ **Лунёв В.С.**

аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 48

приемки выполненных работ за ноябрь от10.11.2023 года

Корректирующея смета № 1 (Локальная смета 02-01-01)

Наружные слаботочные сети

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить.													
2.15 Проемы													
8	28	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%	м	325,6	2 205,18	5,53	718 007	1 801	504 068	153 124	940 821	
						651,53	1,64	212 138	534	-	69 690		

Итого **940 821**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 212 138

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 801
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	534
- материалы, изделия и конструкции, тенге	504 068
- накладные расходы, тенге	153 124
- сметная прибыль (8 %), тенге	69 690
Всего	**940 821**
Временные здания и сооружения (1,2%)	11 290
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	12 377
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**19 290**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**983 778**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**1 061 497**
Договорной коэфицент К=0,95	**1 008 421,70**
НДС (12%)	121010,60
Итого	**1 129 432,30**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____Конакбаев Д.Б.

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33

БИН 990340009513

Руководитель_____Кожахметова Г.Ж.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586
Эксперт_____ Лунёв В.С.
аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____Шамигулов Р.М.

SANA-2015.22.4Д от 06.10.20:

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 47
приемки выполненных работ за ноябрь от 10.11.2023 года
(Локальная смета 02-01-01)
Общестроительные работы.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 8 Разные работы.													
8.1 Лестницы.													
1	136	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,97817	107 686,63	35 627,87	105 336	34 850	15 268	48 696	166 354	
						56 449,79	12 693,96	55 217	12 417	-	12 322		
2	137	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,97817	1 004 968,00	-	983 030	-	983 030	-	1 061 672	Казахстан
						-	-	-	-	-	78 642		
3	138	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	12,96	2 509,58	-	32 524	-	-	23 417	60 416	

						2 509,58	-	32 524	-	-	4 475		
4	139	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	0,548	9 289,05	2 613,23	5 090	1 432	2 937	962	6 536	
						1 316,62	1 120,70	722	614	-	484		
5	140	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72%	м3	1,955	44 018,30	2 762,22	86 056	5 400	66 104	11 307	105 152	
						7 443,37	589,18	14 552	1 152	-	7 789		
6	141	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%	т	0,00237	1 343 926,01	1 979,21	3 185	5	2 311	628	4 118	
						367 012,80	855,70	870	2	-	305		
7	142	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	12,96	1 309,63	-	16 973	-	-	12 221	31 530	
						1 309,63	-	16 973	-	-	2 336		
8	143	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,6152	107 686,63	35 627,87	66 249	21 918	9 603	30 627	104 626	
						56 449,79	12 693,96	34 728	7 809	-	7 750		
9	144	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,6152	1 004 968,00	-	618 256	-	618 256	-	667 717	Казахстан
						-	-	-	-	-	49 461		
10	145	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	18,4	191,27	4,67	3 519	86	2 058	1 000	4 881	
						74,74	0,76	1 375	14	-	362		
8.2 Козырек.													
11	146	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,0128	1 142 690,30	9 291,46	14 626	119	13 320	875	16 741	
						92 778,56	2 077,63	1 188	27	-	1 240		

12	147	1109-0305-0201	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,2024	58 631,35	17 367,66	11 867	3 515	2 332	5 062	18 283	
						29 740,48	4 992,64	6 019	1 011	-	1 354		
13	148	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	0,2024	244 073,48	53 758,25	49 400	10 881	1 368	29 662	85 387	
						183 557,92	19 986,78	37 152	4 045	-	6 325		
14	149	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00096	490 233,00	-	471	-	471	-	509	Казахстан
						-	-	-	-	-	38		
15	150	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,2014	437 427,00	-	88 098	-	88 098	-	95 146	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 048		
16	151	298-888-8926 (ПЛ)	Доплата за изменение марки стали по проекту КМ С 2156,Ст3сп5. ГОСТ 380-205, ГОСТ 535-2005	1 т	0,2024	7 791,00	-	1 577	-	1 577	-	1 703	
						-	-	-	-	-	126		
17	152	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	6,1	114,85	3,18	701	19	291	282	1 062	
						63,92	0,38	390	2	-	79		
18	153	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	6,1	191,27	4,67	1 167	28	682	332	1 619	
						74,74	0,76	456	5	-	120		

19	154	1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР=72%	м2 поверхности козырька	7,4	5 174,43	7,39	38 291	55	31 588	4 797	46 535	
						898,44	1,91	6 648	14	-	3 447		
20	155	217-206-0110	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 6 мм	1 м2	7,548	2 777,00	-	20 961	-	20 961	-	22 638	
						-	-	-	-	-	1 677		
8.4 Крыльцо (АС 25-27)													
21	157	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	1,9	9 289,05	2 613,23	17 649	4 965	10 182	3 334	22 662	
						1 316,62	1 120,70	2 502	2 129	-	1 679		
22	158	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца. НР=72%	м3	3,5	31 361,80	2 675,20	109 766	9 363	89 829	9 097	128 372	
						3 021,23	588,99	10 574	2 061	-	9 509		
23	159	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02768	455 717,00	-	12 614	-	12 614	-	13 623	
						-	-	-	-	-	1 009		
24	160	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	9,6	1 036,46	34,86	9 950	335	4 870	3 558	14 589	
						494,34	20,29	4 746	195	-	1 081		
25	161	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72%	м2 покрытия	9,6	3 146,41	279,58	30 206	2 684	8 009	14 546	48 332	
						2 032,55	71,97	19 512	691	-	3 580		
26	162	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	9,6	2 308,00	-	22 157	-	22 157	-	23 930	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 773		

Непредвиденные работы и затраты (2%)	59 310
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	3 024 801
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	3 263 760
Договорной коэфицент К=0,95	3 100 572,27
НДС (12%)	372068,67
Итого	3 472 640,94

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____Конакбаев Д.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586
Эксперт_____Лунёв В.С.
аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33
БИН 990340009513

Руководитель_____Кожахметова Г.Ж.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____Шамигулов Р.М.

SANA-2015-22.4Д от 06.10.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 46

приемки выполненных работ за ноябрь от 10.11.2023 года

(Локальная смета 07-01-02)

Благоустройство территории

Основание: 0000-ГП

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 6 Искусскуственный проезд													
1	41	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=70%	м2 покрытия	663	2 612,21	263,12	1 731 895	174 449	1 534 938	33 277,00	1 906 384,00	
						33,95	35,76	22 509,00	23 709	-	141 214,00		
Раздел 7 Тактильная предупреждающая полоса													
2	46	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72%	м2 покрытия	50	1 846,31	202,22	92 316	10 111	558	60 731	165 291	
						1 632,93	54,03	81 647	2 702	-	12 244		

3	47	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	1 м2	50	8 659,00	-	432 950	-	432 950	-	467 586	Казахстан
						-	-	-	-	-	34 636		

Итого	**2 539 261**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	104 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	184 560
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 411
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 968 446
- накладные расходы, тенге	94 008
- сметная прибыль (8 %), тенге	188 094
Всего	**2 539 261**
Временные здания и сооружения (1,2%)	30 471
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	33 407
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**52 063**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**2 655 201**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**2 864 962**
Договорной коэфицент К=0,95	**2 721 715,32**
НДС (12%)	326605,84
Итого	**3 048 321,16**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ **Конакбаев Д.Б.**

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33

БИН 990340009513

Руководитель _____ **Кожахметова Г.Ж.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586

Эксперт _____ **Пунев В.С.**

аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Разработчики проекта строительства или авторского надзора **Эксперты**

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

SANA-2015 22.4Д от 06.10.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 45

приемки выполненных работ за ноябрь от 10.11.2023 года

Корректирующея смета № 12 (Локальная смета 07-01-02)

Благоустройство территории.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Добавить													
1	5	290-000-0003 (ПЛ)	Качалка на пружине "Квадр цикл " для детей от 3-х до 7 лет	1 шт	11	289 000,00	-	3 179 000	-	3 179 000	-	3 433 320	
						-	-	-	-	-	254 320		

2	6	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	1287	1 276,83 51,12	289,48 89,66	1 643 280 65 791	372 561 115 392	1 204 928 -	130 452 141 899	1 915 631	
3	7	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-	м2 основания	-1287	354,54 -	67,89 22,17	-456 293 -	-87 374 -28 533	-368 919 -	-20 544,00 -38 147,00	-514 984,00	

Итого	**4 833 967**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	65 791
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	285 187
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 859
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 015 009
- накладные расходы, тенге	109 908
- сметная прибыль (8 %), тенге	358 072
Всего	**4 833 967**
Временные здания и сооружения (1,2%)	58 008
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	63 596
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**99 111**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**5 054 682**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**5 454 002**

Договорной коэфицент К=0,95	5 181 301,78
НДС (12%)	621756,21
Итого	5 803 057,99

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ Конакбаев Д.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586
Эксперт_____ Лунёв В.С.
аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.11.2023г

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33
БИН 990340009513

Руководитель _____ Кожахметова Г.Ж.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____ Шамигулов Р.М.

SANA-2015 22.4Д от 06.10.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 44

приемки выполненных работ за ноябрь от 10.11.2023 года

Корректирующея смета № 5(Локальная смета 02-01-01)

Основание: Общестроительные работы.

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить													
1	33	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	12	2 991,13	145,28	35 894	1 743	1 698	23 720	64 383	
						2 704,33	40,98	32 452	492	-	4 769		
2	34	290-000-0002 (ПП)	Мозаика стеклянная	1 м2	12	12 660,00	-	151 920	-	151 920	-	164 074	
						-	-	-	-	-	12 154		
Итого							**228 457**						

- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 452
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 743
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	492
- материалы, изделия и конструкции, тенге	153 618
- накладные расходы, тенге	23 720
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 923
Всего	**228 457**
Временные здания и сооружения (1,2%)	2 741
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	3 006
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**4 684**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**238 888**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**257 760**
Договорной коэфицент К=0,95	**244 872,29**
НДС (12%)	29384,68
Итого	**274 256,97**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____Конакбаев Д.Б.

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33

БИН 990340009513

Руководитель_____Кожахметова Г.Ж.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586

Эксперт_____Лунёв В.С.

аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____Шамигулов Р.М.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 43

приемки выполненных работ за ноябрь от 10.11.2023 года

Корректирующея смета № 15(Локальная смета 02-01-01)

Основание: Общестроительные работы.

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Исключить из актов / справка № 3 акт 20, справка № 4 акт 26/										
1	73	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ	1 м2	-70,56	14 971,00	-	-1 056 354	-	-1 056 354	-	-1 140 862,00	
						-	-	-	-	-	-84 508,00		
2	74	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный	1 м2	-3,78	7 373,00	-	-27 870	-	-27 870	-	-30 100,00	
						-	-	-	-	-	-2 230,00		

3			внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный	1 м2	-146,72	9 366,00	-	-1 374 180	-	-1 374 180	-	-1 484 114,00
						-	-	-	-	-	-109 934,00	
4	76	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,	1 шт.	-518	527,00	-	-272 986	-	-272 986	-	-294 825,00
						-	-	-	-	-	-21 839,00	
			Итого				**-2 949 901**					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				-2 731 389					
			- сметная прибыль (8 %), тенге				-218 511					
			Раздел 2 Добавить.									
5	1	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	2044,1	944,03	5,17	1 929 692	10 568	1 443 748	345 641,00	2 457 360,00
						232,56	2,29	475 376,00	4 681	-	182 027,00	
6	2	1203-0101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами/	м3	3,81856	89 645,07	1 958,46	342 315	7 479	138 337	144 060,00	525 285,00
						51 459,18	938,50	196 500,00	3 584	-	38 910,00	
7	3	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	96	4 550,82	52,95	436 879	5 083	119 590	227 062,00	717 056,00
						3 252,14	32,91	312 205,00	3 159	-	53 115,00	
8	4	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних	м2 оштукатуриваемой поверхности	96	2 363,70	27,11	226 915	2 603	85 456	100 645,00	353 765,00
						1 446,42	9,68	138 856,00	929	-	26 205,00	
9	5	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	96	878,69	6,85	84 354	658	19 206	46 653,00	141 488,00
						671,78	3,18	64 491,00	305	-	10 481,00	
10	6	1111-0101-4803	Пол теплый на основе термопленки. Устройство системы по готовому основанию	м2 пола	108	475,32	1,63	51 335	176	16 040	25 314,00	82 781,00
						325,17	0,38	35 118,00	41	-	6 132,00	
11	7	290-000-0002	Термопленка EASTEC (КПП)	1 м2	72	3 475,44	-	250 232	-	250 232	-	270 251,00

12	8	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	6	-	-	-	-	-	20 018,54		
						2 054,56	-	12 327	-	98	8 806,00	22 824,00	
						2 038,30	-	12 230,00	-	-	1 691,00		
13	9	245-509-0127	Группа коллекторная для теплых полов со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями,	1 шт.	6	66 434,00	-	398 604	-	398 604	-	430 492,00	
						-	-	-	-	-	31 888,00		
14	10	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в	м	140	136,14	1,52	19 060	213	1 764	12 308,00	33 877,00	
						122,02	0,08	17 083,00	11	-	2 509,00		
15	11	243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750	1 км	0,14	70 768,00	-	9 908	-	9 908	-	10 701,00	
						-	-	-	-	-	793,00		
16	12	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72%	м коробок	320	485,99	1,79	155 517	573	116 186	28 092,00	198 298,00	
						121,12	0,81	38 758,00	259	-	14 689,00		
17	13	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	220	1 005,42	34,86	221 192	7 669	104 768	81 518,00	326 927,00	
						494,34	20,29	108 755,00	4 464	-	24 217,00		
18	14	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	220	785,07	35,78	172 715	7 872	156 781	8 994,00	196 246,00	
						36,65	20,13	8 063,00	4 429	-	14 537,00		
19	15	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до	м борозд	3640	438,86	184,61	1 597 450	671 980	-	880 982,00	2 676 707,00	
						254,25	81,90	925 470,00	298 116	-	198 275,00		
20	16	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2085,4385	346,87	2,46	723 376	5 130	95 921	443 413	1 260 132	
						295,22	0,09	615 663,15	188	-	93 343		

21			Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,	1 км	2,0854385	372 858,00 -	- -	777 572 -	- -	777 572 -	- 62 206	839 778,22
22	18	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1	1 шт.	140	1 722,00 -	- -	241 080 -	- -	241 080 -	- 19 286,00	260 366,00
23	19	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм.	м2 изолируемой поверхности	454	2 209,49 907,68	20,42 4,01	1 003 108 412 087,00	9 271 1 821	581 751 -	298 014,00 104 090,00	1 405 212,00
24	20	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной	м2	56	764,19 756,98	7,21 -	42 795 42 391,00	404 -	- -	30 522,00 5 865,00	79 182,00
25	21	232-401-0501	Потолок натяжной плёночный Коб =0,98	1 м2	54,88	2 393,00 -	- -	131 328 -	- -	131 328 -	- 10 506,00	141 834,00
26	22	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.	м2 покрытия	54	5 261,53 1 640,58	22,37 5,44	284 123 88 591,00	1 208 294	194 323 -	63 997,00 27 850,00	375 970,00
27	23	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	130	475,25 430,63	0,55 0,25	61 783 55 982,00	72 33	5 729 -	40 331,00 8 169,00	110 283,00
28	24	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до	1 шт.	130	431,00 -	- -	56 030 -	- -	56 030 -	- 4 482,00	60 512,00
29	25	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных	м2	32	4 468,69 3 756,72	68,81 30,33	142 998 120 215,00	2 202 971	20 581 -	87 254,00 18 420,00	248 672,00

30			Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,	1 м2	32	55 181,00 -	- -	1 765 792 -	- -	1 765 792 -	- 141 263,00	1 907 055,00
31	27	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного	1 комплект	3	5 406,00 -	- -	16 218 -	- -	16 218 -	- 1 297,00	17 515,00
32	28	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.	м2	45,21	2 108,79 1 894,86	213,93 99,57	95 338 85 667,00	9 672 4 502	- -	64 922,00 12 821,00	173 081,00
33	29	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	1 м2	45,21	4 199,00 -	- -	189 837 -	- -	189 837 -	- 15 187,00	205 024,00
34	30	1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	39	3 980,36 1 820,33	618,63 536,39	155 234 70 993,00	24 127 20 919	60 115 -	66 177,00 17 713,00	239 124,00
35	31	292-222-2222	дверной блок (кпл)	1 м2	221,06	36 311,00 -	- -	8 026 910 -	- -	8 026 910 -	- 642 152,77	8 669 063,00
36	32	223-502-0308	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	1 шт.	75	1 861,00 -	- -	139 575 -	- -	139 575 -	- 11 166,00	150 741,00

Итого	**21 637 701**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 869 058
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	765 471
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	350 536
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 783 377
- накладные расходы, тенге	3 038 110
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 156 482
Всего	**21 637 701**
Временные здания и сооружения (1,2%)	259 652
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	284 666
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**443 640**

Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	22 625 659
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	24 413 086
Договорной коэфицент К=0,95	23 192 439,68
НДС (12%)	2783092,76
Итого	25 975 532,44

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ Конакбаев Д.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586
Эксперт_____ Лунёв В.С.
аттестат № KZ06VJE00078368 от 20.01.2023г

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33
БИН 990340009513

Руководитель_____Кожахметова Г.Ж.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____ Шамигулов Р.М.

SANA-2015 22.4Д от 06.10.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 42

приемки выполненных работ за ноябрь от 10.11.2023 года

(Локальная смета 01-01-01)

Демонтажные работы

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	1146-0201-0802	Фасады. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	1001,5	322,29	-	322 773	-	-	232 397	599 584	
						322,29	-	322 773	-	-	44 414		
2	23	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72%	м3 конструкции	90,65	4 384,76	1 900,54	397 478	172 284	-	214 068	660 470	
						2 484,22	795,60	225 195	72 121	-	48 924		

3	26	1109-0601-0102	Ворота и калитки из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,085;	т конструкций	0,19	50 155,88 47 192,01	2 488,31 510,25	9 530 8 966	473 97	90 -	6 525 1 284	17 339	
4	27	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	25,0267	170,00 -	- -	4 255 -	- -	- -	- 340	4 595	
5	28	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	250,267	58,00 -	- -	14 515 -	- -	- -	- 1 161	15 676	

Итого	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1 297 664,00**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	556934,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172757,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	72218,00
- накладные расходы, тенге	90,00
перевозка грузов, тенге	452990,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	18770,00
Всего	96123,00
Временные здания и сооружения (1,2%)	**1 297 664,00**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	15 572
Непредвиденные работы и затраты (2%)	17 072
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**26 606**
	1 356 914

Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	1 464 110
Договорной коэфицент К=0,95	**1 390 904,90**
НДС (12%)	166908,59
Итого	**1 557 813,49**

Сдал: (Подрядчик)

ТОО "Экостройсервис ПВ"

БИН 040940004507

Директор _____ **Конакбаев Д.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586
Эксперт_____ **Пунев В.С.**
аттестат № KZ06VUE00078368 от 20.01.2023г

Принял: (Заказчик)
Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33
БИН 990340009513

Руководитель _____ **Кожахметова Г.Ж.**

Разработчики проекта строительства или авторского надзора Эксперты

ТОО "Expert Project"

БИН: 141240014443

Директор _____ **Шамигулов Р.М.**

SANA-2015 22.4Д от 06.10.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 42 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина,33 БИН 990340009513**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая 81/1 БИН 040940004507**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар, расположенной по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 33**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания и территории дошкольной гимназии №42 г. Павлодар**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 84 от 29.05.2023

Акт № 41

приемки выполненных работ за ноябрь от 02.11.2023 года

Корректирующая смета № 2(Локальная смета 02-01-03)

Отопление и вентиляция

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	1 секция	477	3 228,00	-	1 539 756	-	1 539 756	-	1 662 936	Казахстан
						-	-	-	-	-	123 180		

Итого **-1 622 936,00**

- материалы, изделия и конструкции, тенге -1539756,00

- сметная прибыль (8 %), тенге -123180,00