Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

Подрядчик: **ТОО «Жанарту»**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Сарыбарак Байзакского района Жамбылской области**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 78	22.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**177 479 238,95**	-	-	-	-	-	-	**19 015 632,74**	
За отчетный период:	31 840 084,93	28 428 647,26	-	-	-	-	-	3 411 437,67	31 840 084,93
Удержание аванса 30%	**9 552 025,48**	8 528 594						1 023 431	9 552 025,48
Удержание качества 3%	**1 592 004,25**	1 421 432						170 572	1 592 004,25
Итого к оплате:	**20 696 055,20**	18 478 620,72						2 217 434,49	20 696 055,20

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Руководитель _____ **Шогалов Ж.А.**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Иелаев А.М.**

Технадзор: ТОО "BOSS СТРОЙ"
Технический надзор _____ **Оспанов Н.А.**

Авторский надзор: ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"
Авторский надзор _____ **Карабаев К.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Сарыбарак Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 78 от 22.08.2022г**

Акт выполненных работ

за Декабрь месяц 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-02-01 Внутриплощадочные сети водоснабжения. Внутриплощадочные сети.										
			Раздел 1: СЕТЬ										
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	571,136	152,71	144,65	87218,00	82614,00		18011,00	113647,00	
						8,06	35,74	4603,00	20412,00		8418,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	17,664	1936,70	0,00	34210,00	0,00		24631,00	63548,00	
						1936,70	0,00	34210,00	0,00		4707,00		
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3 основания	26,64	1172,72	157,82	31241,00	4204,00		27963,00	63940,00	
						1014,90	45,36	27037,00	1208,00		4736,00		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	102,352	841,75	0,00	86155,00	0,00		62031,00	160041,00	
						841,75	0,00	86155,00	0,00		11855,00		
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	409,408	34,67	34,67	14194,00	14194,00		3679,00	19303,00	
						0,00	12,48	0,00	5109,00		1430,00		
6	6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	409,408	17,12	17,12	7009,00	7009,00		1819,00	9534,00	
						0,00	6,17	0,00	2526,00		706,00		
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	511,76	156,87	74,79	80280,00	38274,00		42779,00	132904,00	
						82,08	34,02	42005,00	17410,00		9845,00		
8	8	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,333	508830,70	109990,34	169441,00	36627,00	4962,00	139854,00	334039,00	
						383940,00	40284,01	127852,00	13415,00		24744,00		
9	10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,333	62554,22	0,00	20831,00	0,00	2223,00	18421,00	42392,00	
						55877,50	0,00	18607,00	0,00		3140,00		
10	11	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	14	2016,73	80,82	28234,00	1131,00	4582,00	22834,00	55153,00	
						1608,60	38,88	22520,00	544,00		4085,00		
11	13	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	21	1054,72	64,08	22149,00	1346,00	1286,00	19322,00	44789,00	
						929,40	0,00	19517,00	0,00		3318,00		
12	15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИКИ,ОТВОДЫ/. Установка	т фасонных частей	0,26978	1350902,28	507623,03	364446,00	136946,00	96826,00	168232,00	575292,00	
						484372,30	145516,63	130674,00	39257,00		42614,00		
13	16	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка / ГИЛЬЗЫ/	км трубопровода	0,0042	615609,34	243656,16	2586,00	1023,00	3,00	1838,00	4778,00	
						371178,00	70823,76	1559,00	297,00		354,00		
14	18	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	344906,79	105411,35	69,00	21,00		53,00	132,00	
						239396,00	29662,04	48,00	6,00		10,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	20	2404-0207-3999 РСНБ РК 2015	Протектор ПМ-5У ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	11890,00		237800,00		237800,00		256824,00	
											19024,00		
16	21	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916,00		1916,00		1916,00		2069,00	
											153,00		
17	22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,1806	761438,42	6557,32	137516,00	1184,00	125558,00	12997,00	162554,00	
						59651,90	1334,88	10773,00	241,00		12041,00		
18	23	1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	5,04	713,16	3,94	3594,00	20,00	3409,00	117,00	4008,00	
						32,88	0,78	166,00	4,00		297,00		
19	24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,812	21965,85	9142,72	17836,00	7424,00	2297,00	10971,00	31112,00	
						9994,08	3652,93	8115,00	2966,00		2305,00		
20	29	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2004,00		2004,00		4008,00		2164,00	
											160,00		
21	30	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3412,00		3412,00		6824,00		3685,00	
											273,00		
22	31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	21965,85	9142,72	94892,00	39497,00	12221,00	58366,00	165519,00	
						9994,08	3652,93	43174,00	15781,00		12261,00		
23	36	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	2004,00		6012,00		12024,00		6493,00	
											481,00		
24	37	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	3412,00		10236,00		20472,00		11055,00	
											819,00		
25	38	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,34	21965,85	9142,72	95332,00	39680,00	12278,00	58636,00	166285,00	
						9994,08	3652,93	43374,00	15854,00		12317,00		
26	43	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2004,00		4008,00		8016,00		4329,00	
											321,00		
27	44	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3696,00		7392,00		14784,00		7983,00	
											591,00		
28	45	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	7	7028,00		49196,00		49196,00		53132,00	
											3936,00		
29	46	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-3/	т	0,1421	581941,00		82694,00		82694,00		89310,00	
											6616,00		
30	47	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	4,1209	877,29	1,02	3615,00	4,00	552,00	2449,00	6549,00	
						742,25	0,50	3059,00	2,00		485,00		
31	48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,974	19810,60	7,20	39106,00	14,00	31903,00	6757,00	49532,00	
						3641,70	0,00	7189,00	0,00		3669,00		
32	49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	56	863,49	19,64	48355,00	1100,00	32095,00	14234,00	67596,00	
						270,72	2,59	15160,00	145,00		5007,00		
			Итого по разделу 1: СЕТЬ					1792979,00	412312,00	767929,00	715994,00	2709691,00	
								645797,00	135177,00	0,00	200718,00		

02-03-01 Строительные работы работы. Резервуар на 100м3.

			Раздел 1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	462,16	34,67	34,67	16023,00	16023,00		4153,00	21790,00
						0,00	12,48	0,00	5768,00		1614,00	
2	6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		462,16	17,12	17,12	7912,00	7913,00		2053,00	10762,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0,00	6,17	0,00	2852,00		797,00		
3	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	115,54	841,75	0,00	97256,00	0,00		70024,00	180662,00	
						841,75	0,00	97256,00	0,00		13382,00		
4	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	462,16	156,87	74,79	72499,00	34565,00		38633,00	120023,00	
						82,08	34,02	37934,00	15723,00		8891,00		
5	9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	462,16	81,23	69,06	37541,00	31917,00	1340,00	8346,00	49558,00	
						9,27	15,81	4284,00	7307,00		3671,00		
6	10	1101-0107-0102 РСНБ РК 2015	+ обваловка	м3 грунта	182	68,70	64,83	12503,00	11799,00		4875,00	18768,00	
						3,87	33,33	704,00	6066,00		1390,00		
7	17	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2623,00		5246,00		5246,00		5666,00	
											420,00		
8	18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1	т	0,0041	891873,39	1305,39	3657,00	5,00	2684,00	882,00	4902,00	
						235818,00	549,96	967,00	2,00		363,00		
9	19	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0041	108285,00		444,00		444,00		480,00	
											36,00		
10	20	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	16	5845,75	1278,26	93532,00	20452,00	43924,00	41472,00	145804,00	
						1822,23	374,38	29156,00	5990,00		10800,00		
11	22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1	т	0,0738	891873,39	1305,39	65820,00	97,00	48321,00	15874,00	88230,00	
						235818,00	549,96	17403,00	41,00		6536,00		
12	23	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0738	108285,00		7991,00		7991,00		8630,00	
											639,00		
13	24	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,724	13583,81	7357,46	9835,00	5327,00	329,00	7128,00	18320,00	
						5771,61	2571,56	4179,00	1862,00		1357,00		
14	27	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2004,00		4008,00		8016,00		4329,00	
											321,00		
15	28	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Обетонирование. Устройство	м3	0,6	30124,23	4677,35	18075,00	2806,00	9477,00	5784,00	25768,00	
						9652,50	941,81	5792,00	565,00		1909,00		
16	29	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1772,30	188,58	3545,00	377,00	270,00	3048,00	7120,00	
						1448,86	90,72	2898,00	181,00		527,00		
17	30	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20883,00		41766,00		41766,00		45107,00	
											3341,00		
18	31	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,12356	74038,27	25840,14	9148,00	3193,00	1474,00	3788,00	13971,00	
						36269,50	8158,17	4481,00	1008,00		1035,00		
19	32	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,12356	581941,00		71905,00		71905,06		77657,00	
											5752,00		
20	33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,58324	149,75	3,40	537,00	12,00	343,00	127,00	717,00	
						50,74	0,52	182,00	2,00		53,00		
21	34	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,38584	74038,27	25840,14	28567,00	9970,00	4603,00	11828,00	43627,00	
						36269,50	8158,17	13994,00	3148,00		3232,00		
22	35	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,38584	581941,00		224536,00		224536,00		242499,00	
											17963,00		
23	36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,18936	149,75	3,40	1676,00	38,00	1070,00	396,00	2238,00	
						50,74	0,52	568,00	6,00		166,00		
24	37	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,94	21766,12	993,57	129291,00	5902,00	98464,00	24587,00	166188,00	
						4196,10	352,57	24925,00	2094,00		12310,00		
25	38	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,004	1623977,86	3512,55	6496,00	14,00	4762,00	1708,00	8860,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		429951,00	1486,92	1720,00	6,00		656,00		
26	39	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5/	м3	0,4	24810,32 4855,50	4025,27 801,04	9924,00 1942,00	1610,00 320,00	6372,00	2059,00 959,00	12942,00	
27	40	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3087,77 458,51	42,92 13,61	6176,00 917,00	86,00 27,00	5173,00	925,00 568,00	7669,00	
28	41	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта. Монтаж	т конструкций	0,07954	134350,23 116883,00	1886,18 468,48	10686,00 9297,00	150,00 37,00	1239,00	6441,00 1370,00	18497,00	
29	42	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07954	497891,00		39602,00		39602,00 3168,00		42770,00	
30	43	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов, тепловых и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,41426	95612,04 89078,50	4645,53 1853,56	39608,00 36902,00	1925,00 768,00	782,00	25992,00 5248,00	70848,00	
31	44	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,4135	497833,00		205854,00		205854,00 16468,00		222322,00	
32	45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00076	234691,00		178,00		178,00 14,00		192,00	
33	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,01354	149,75 50,74	3,40 0,52	1799,00 610,00	41,00 6,00	1149,00	425,00 178,00	2402,00	
34	47	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,2	87566,93 43112,38	6193,12 440,64	17513,00 8622,00	1238,00 88,00	7652,00	6620,00 1931,00	26064,00	
35	48	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/10/мм. Устройство	м2 стяжки	242	642,75 220,64	101,67 25,14	155546,00 53395,00	24604,00 6084,00	77546,00	54720,00 16821,00	227087,00	
36	49	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	242	92,84 -4,10	-7,51 -1,94	-22467,00 -992,00	-1817,00 -469,00	-19658,00	-1345,00 -1905,00	-25717,00	
37	50	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	242	724,69 194,52	25,98 4,02	175375,00 47074,00	6287,00 973,00	122014,00	44203,00 17566,00	237144,00	
38	51	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	242	593,01 126,76	22,59 3,39	143508,00 30676,00	5466,00 820,00	107366,00	28977,00 13799,00	186284,00	
39	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	468	863,49 270,72	19,64 2,59	404113,00 126697,00	9191,00 1212,00	268225,00	118955,00 41846,00	564914,00	
40	53	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	327,84	1530,18 900,82	65,37 50,56	501654,00 295325,00	21431,00 16576,00	184898,00	249520,00 60094,00	811268,00	
41	54	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,14	1530,18 900,82	65,37 50,56	303190,00 178488,00	12952,00 10018,00	111749,00	150805,00 36320,00	490315,00	
42	55	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	300	190,95 76,97	2,42 1,17	57285,00 23091,00	726,00 351,00	33468,00	21332,00 6289,00	84906,00	
			Итого по разделу 1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					3019353,00 1058487,00	234300,00 89432,00	1730574,00 0,00	954335,00 317895,00	4291583,00	
			Раздел 2: Технологические трубопроводы и оборудование										
43	56	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7,6	2658,93 1360,80	1285,10 340,76	20208,00 10342,00	9767,00 2590,00	99,00	7888,00 2248,00	30344,00	
44	57	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,6	2072,00		15747,00		15747,00 1260,00		17007,00	
45	58	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,01012	761438,42	6557,32	7706,00	67,00	7036,00	728,00	9109,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т стальных элементов		59651,90	1334,88	604,00	14,00		675,00		
46	59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,00564	90,63	2,40	182,00	5,00	90,00	60,00	261,00	
						43,42	0,26	87,00	1,00		19,00		
47	60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,00564	149,75	3,40	300,00	7,00	192,00	71,00	401,00	
						50,74	0,52	102,00	1,00		30,00		
48	61	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	2658,93	1285,10	5318,00	2571,00	26,00	2076,00	7986,00	
						1360,80	340,76	2722,00	682,00		592,00		
49	62	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2072,00		4144,00		4144,00		4476,00	
											332,00		
			Итого по разделу 2: Технологические трубопроводы и оборудование					53605,00	12417,00	27334,00	10823,00	69584,00	
								13857,00	3288,00	0,00	5156,00		
			ИТОГО по акту					3072958,00	246717,00	1757908,00	965158,00	4361167,00	
								1072344,00	92720,00	0,00	323051,00		

02-05-01. Насосная станция 2-го подъема. Строительные работы работы

1	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	73,95	34,67	34,67	2564,00	2564,00		664,00	3486,00	
						0,00	12,48	0,00	923,00		258,00		
2	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	73,95	156,87	74,79	11601,00	5531,00		6182,00	19206,00	
						82,08	34,02	6070,00	2516,00		1423,00		
3	12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	73,95	81,23	69,06	6007,00	5107,00	214,00	1335,00	7929,00	
						9,27	15,81	686,00	1169,00		587,00		
4	17	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка	т	0,0162	725133,39	1305,39	11747,00	21,00	10607,00	1026,00	13795,00	
						69078,00	549,96	1119,00	9,00		1022,00		
5	18	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0162	108285,00		1754,00		1754,00		1894,00	
											140,00		
6	19	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная РАСТВОРОМ 1:2	м2 поверхности	10,5	1087,57	10,78	11419,00	113,00	6954,00	4098,00	16758,00	
						414,47	5,18	4352,00	54,00		1241,00		
7	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	307,32	863,49	19,64	265368,00	6036,00	176134,00	78114,00	370961,00	
						270,72	2,59	83198,00	796,00		27479,00		
8	21	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /ФО-1/	м3	3,86	21891,60	631,02	84502,00	2436,00	65417,00	15939,00	108476,00	
						4313,25	224,28	16649,00	866,00		8035,00		
9	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044319	234691,00		10401,00		10401,00		11233,00	
											832,00		
10	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,083255	225938,00		18810,00		18810,00		20315,00	
											1505,00		
11	24	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,017354	633838,00		10999,00		10999,00		11879,00	
											880,00		
12	25	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Фм-2	м3	0,036	22174,12	993,57	798,00	36,00	611,00	149,00	1023,00	
						4196,10	352,57	151,00	13,00		76,00		
13	26	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000886	275926,28	2119,83	244,00	2,00	208,00	32,00	298,00	
						39422,10	688,61	35,00	1,00		22,00		
14	27	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ОП-1	м3	0,1	22174,12	993,57	2217,00	99,00	1698,00	414,00	2842,00	
						4196,10	352,57	420,00	35,00		211,00		
15	28	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,003544	275926,28	2119,83	978,00	7,00	831,00	129,00	1196,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		39422,10	688,61	140,00	2,00		89,00		
16	29	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/ОБРАМЛЕНИЕ/		0,00799	14741,40	1381,64	118,00	11,00		101,00	237,00	
				т		13328,40	581,44	106,00	5,00		18,00		
17	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00799	225938,00		1805,00		1805,00		1949,00	
				т							144,00		
18	31	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ/		0,637	20585,80	7,20	13113,00	5,00	10789,00	2181,00	16517,00	
				м3 подстилающего слоя		3641,70	0,00	2320,00	0,00		1223,00		
19	32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,012402	14741,40	1381,64	183,00	17,00		157,00	367,00	
				т		13328,40	581,44	165,00	7,00		27,00		
20	33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,012402	225938,00		2802,00		2802,00		3026,00	
				т							224,00		
21	34	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная РАСТВОРОМ 1:2		2,94	1087,57	10,78	3197,00	31,00	1947,00	1147,00	4692,00	
				м2 поверхности		414,47	5,18	1219,00	15,00		348,00		
22	35	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка		40,56	22921,30	1566,60	929688,00	63541,00	612591,00	249343,00	1273353,00	
				м3 кладки		6251,36	358,86	253555,00	14555,00		94322,00		
23	36	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича		106,74	283,82	0,00	-30295,00	0,00		-28174,00	-63147,00	
				м2		-283,82	0,00	-30295,00	0,00		-4678,00		
24	37	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-1/		0,2716	351007,43	2215,83	95334,00	602,00	77131,00	16545,00	120829,00	
				т металлических изделий		64803,60	699,84	17601,00	190,00		8950,00		
25	38	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,2716	283988,00		77131,00		77131,00		83301,00	
				т							6170,00		
26	39	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		10,28	4121,86	115,87	42373,00	1191,00	21200,00	18842,00	66112,00	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1943,72	27,09	19981,00	278,00		4897,00		
27	40	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,004308	283988,00		1223,00		1223,00		1321,00	
				т							98,00		
28	41	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Укладка сетки СГ-5 в слое цементно-песчаного р-ра М-100		0,15	33394,56	4677,35	5009,00	701,00	2860,00	1446,00	6971,00	
				м3		9652,50	941,81	1448,00	141,00		516,00		
29	42	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00165	283988,00		469,00		469,00		506,00	
				т							37,00		
30	43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,75	20585,80	7,20	15439,00	5,00	12703,00	2567,00	19447,00	
				м3 подстилающего слоя		3641,70	0,00	2731,00	0,00		1441,00		
31	44	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		0,41	26939,19	4627,01	11045,00	1897,00	6812,00	2491,00	14619,00	
				м3		5696,40	980,56	2336,00	402,00		1083,00		
32	45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,005904	234691,00		1386,00		1386,00		1497,00	
				т							111,00		
33	46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,031096	214611,00		6674,00		6674,00		7208,00	
				т							534,00		
34	47	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство /Прм-1, Прм-2, Прм-3/		0,807	40877,74	4319,15	32988,00	3486,00	17810,00	11282,00	47812,00	
				м3		14488,60	874,86	11692,00	706,00		3542,00		
35	48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02895	234691,00		6794,00		6794,00		7338,00	
				т							544,00		
36	49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03572	225938,00		8071,00		8071,00		8717,00	
				т							646,00		
37	50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0526	214611,00		11289,00		11289,00		12192,00	
				т							903,00		
38	51	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		4	7176,92	1264,30	28708,00	5057,00	10597,00	16786,00	49133,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт. сборных конструкций		3263,34	293,03	13053,00	1172,00		3639,00		
39	52	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	24,8	5811,00		144113,00		288226,00		155642,00	
											11529,00		
40	53	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	18,6	395,64	2,69	7359,00	50,00	125,00	8505,00	17133,00	
						386,21	1,30	7184,00	24,00		1269,00		
41	54	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,46	42823,93	1817,89	19699,00	836,00	10926,00	7394,00	29260,00	
						17253,60	409,19	7937,00	188,00		2167,00		
42	55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	225938,00		8360,00		8360,00		9029,00	
											669,00		
43	56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00387	234691,00		908,00		908,00		981,00	
											73,00		
44	57	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0052	41964,28	2119,83	218,00	11,00	2,00	190,00	441,00	
						39422,10	688,61	205,00	4,00		33,00		
45	58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	234691,00		1220,00		1220,00		1318,00	
											98,00		
46	59	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /БМ В12,5/	м3	1,8	30895,63	4677,35	55612,00	8419,00	29818,00	17353,00	78802,00	
						9652,50	941,81	17374,00	1695,00		5837,00		
47	60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0951	234691,00		22319,00		22319,00		24105,00	
											1786,00		
48	61	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	40,2	855,59	25,98	34395,00	1045,00	25531,00	7343,00	45077,00	
						194,52	4,02	7820,00	162,00		3339,00		
49	62	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом толщ.100-150мм	м3 утеплителя	5,025	14677,99	1712,34	73757,00	8604,00	52787,00	13413,00	94144,00	
						2460,68	440,64	12365,00	2214,00		6974,00		
50	63	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25 мм	м2	40,2	656,98	101,67	26411,00	4088,00	13454,00	9090,00	38341,00	
						220,64	25,14	8870,00	1011,00		2840,00		
51	64	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 25мм)	м2	40,2	195,17	15,02	7846,00	603,00	6912,00	447,00	8956,00	
						8,20	3,89	330,00	156,00		663,00		
52	65	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0292	14741,40	1381,64	430,00	40,00	1,00	370,00	864,00	
						13328,40	581,44	389,00	17,00		64,00		
53	66	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0292	283988,00		8292,00		8292,00		8955,00	
											663,00		
54	67	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	40,2	3327,15	129,52	133751,00	5207,00	115276,00	12824,00	158301,00	
						330,06	16,68	13268,00	671,00		11726,00		
55	68	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм /с 10мм до 50мм/	м2	2,2	614,57	101,67	1352,00	223,00	643,00	497,00	1997,00	
						220,64	25,14	485,00	55,00		148,00		
56	69	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 30мм)	м2	2,2	250,35	22,53	551,00	50,00	474,00	37,00	635,00	
						12,30	5,83	27,00	13,00		47,00		
57	70	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	2,2	3327,15	129,52	7320,00	285,00	6309,00	702,00	8664,00	
						330,06	16,68	726,00	37,00		642,00		
58	71	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	5,74	1548,83	19,30	8890,00	111,00	5996,00	2660,00	12474,00	
						485,00	8,04	2784,00	46,00		924,00		
59	72	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	5,74	4965,29	47,26	28501,00	271,00	24487,00	3640,00	34712,00	
						652,08	22,50	3743,00	129,00		2571,00		
60	73	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство		6,14	384,09	2,16	2358,00	13,00	1835,00	485,00	3070,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м плинтусов		83,00	1,04	510,00	6,00		227,00		
61	74	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,74	790,70	3,39	4539,00	19,00	1327,00	2562,00	7669,00	
						556,20	1,64	3193,00	9,00		568,00		
62	75	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	29,17	235,46	31,43	6868,00	917,00	3870,00	2270,00	9869,00	
						71,37	11,40	2082,00	333,00		731,00		
63	76	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,3336	19810,60	7,20	46230,00	17,00	37715,00	7988,00	58555,00	
						3641,70	0,00	8498,00	0,00		4337,00		
64	77	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	29,17	3136,11	73,36	91480,00	2140,00	54462,00	33697,00	135191,00	
						1195,68	33,25	34878,00	970,00		10014,00		
65	78	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	30,63	1514,69	1,62	46395,00	50,00	37114,00	8700,00	59503,00	
						301,37	0,78	9231,00	24,00		4408,00		
66	79	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,22	2588,34	50,27	8334,00	162,00	1375,00	4737,00	14117,00	
						2111,16	20,76	6798,00	67,00		1046,00		
67	80	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,44	44253,00		284989,00		284989,00		307788,00	
											22799,00		
68	81	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,1	1642,99	76,12	3450,00	160,00	980,00	2143,00	6040,00	
						1100,14	33,48	2310,00	70,00		447,00		
69	82	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,1	4458,00		9362,00		9362,00		10111,00	
											749,00		
70	83	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3731,00		3731,00		3731,00		4029,00	
											298,00		
71	84	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	4,5	3862,23	470,57	17380,00	2117,00	6628,00	8277,00	27710,00	
						1918,80	125,00	8635,00	562,00		2053,00		
72	85	2109-0101-6802 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99	м2	4,5	44197,00		198886,00		198886,00		214797,00	
											15911,00		
73	86	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	шт.	2	503,00		1006,00		1006,00		1086,00	
											80,00		
74	87	1115-0501-0104 РСНБ РК 2015	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	4,5	2348,40	32,20	10568,00	145,00	8216,00	1802,00	13360,00	
						490,42	10,24	2207,00	46,00		990,00		
75	88	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015	Затирка потолков	м2	35,52	373,43	2,37	13264,00	84,00	573,00	10119,00	25254,00	
						354,92	1,19	12607,00	42,00		1871,00		
76	89	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015	Окраска известковая потолков	м2	35,52	50,93	0,75	1809,00	26,00	227,00	1255,00	3309,00	
						43,78	0,37	1555,00	13,00		245,00		
77	90	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов	м2	137,122	1609,37	72,40	220680,00	9928,00	104599,00	91254,00	336889,00	
						774,15	57,72	106153,00	7915,00		24955,00		
78	91	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	144,25	100,38	0,75	14480,00	108,00	1167,00	10606,00	27093,00	
						91,54	0,37	13205,00	53,00		2007,00		
79	92	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,602	3157,89	44,41	11375,00	160,00	3258,00	6429,00	19228,00	
						2208,86	22,35	7956,00	81,00		1424,00		
80	93	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен и цоколя	м2	114,28	1196,81	30,52	136771,00	3488,00	42790,00	74776,00	228471,00	
						791,86	26,04	90494,00	2976,00		16924,00		
81	94	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	116,87	52,77	0,58	6167,00	67,00	747,00	4306,00	11311,00	
						45,80	0,26	5353,00	30,00		838,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	95	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	12	548,19 414,72	0,75 0,00	6578,00 4977,00	9,00 0,00	1593,00	3981,00 845,00	11404,00	
83	96	1109-0301-0604 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	8,83	5417,65 1783,11	3462,99 1325,34	47838,00 15745,00	30578,00 11703,00	1515,00	18939,00 5342,00	72119,00	
84	97	2105-0203-1102 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,338	344649,00		116491,00		116491,00 	 9319,00	125810,00	
85	98	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00784	265075,00		2078,00		2078,00	 166,00	2244,00	
86	99	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,14	1052,00		1199,00		1199,00	 96,00	1295,00	
87	100	2107-0201-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	61924,00		372,00		372,00	 30,00	402,00	
88	101	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Балка. Замоноличивание бетоном В7,5	м3 бетона в деле	0,052	16392,43 1606,40	776,51 282,78	852,00 84,00	41,00 15,00	728,00	116,00 77,00	1045,00	
89	102	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Опорная подушка. Устройство из мелкозернистого бетона кл.В20	м3	0,023	42004,39 14488,60	4319,15 874,86	966,00 333,00	99,00 20,00	534,00	322,00 103,00	1391,00	
90	103	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0046	725133,39 69078,00	1305,39 549,96	3336,00 318,00	6,00 3,00	3012,00	291,00 290,00	3917,00	
91	104	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0046	108285,00		498,00		498,00	 40,00	538,00	
92	105	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,192284	43279,84 17345,90	19551,72 5009,55	8322,00 3335,00	3759,00 963,00	1227,00	2966,00 903,00	12191,00	
93	106	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,192284	13024,63 9570,75	1632,03 3,89	2504,00 1840,00	314,00 1,00	350,00	1270,00 302,00	4076,00	
94	107	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,18762	326482,00		61255,00		61255,00	 4900,00	66155,00	
95	108	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004664	269856,00		1259,00		1259,00	 101,00	1360,00	
96	109	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг ЗД-3. Установка	т	0,14268	679875,39 23820,00	1305,39 549,96	97005,00 3399,00	186,00 78,00	93420,00	3164,00 8014,00	108183,00	
97	110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,94748	90,63 43,42	2,40 0,26	358,00 171,00	9,00 1,00	177,00	119,00 38,00	515,00	
98	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,523716	149,75 50,74	3,40 0,52	1426,00 483,00	32,00 5,00	911,00	337,00 141,00	1904,00	
99	112	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,26161	77339,24 43546,70	23702,04 8089,74	20233,00 11392,00	6200,00 2116,00	2640,00	9321,00 2364,00	31918,00	
100	113	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0659	74038,27 36269,50	25840,14 8158,17	4879,00 2390,00	1703,00 538,00	786,00	2020,00 552,00	7451,00	
101	114	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0497	102638,06 87657,60	6464,26 411,08	5101,00 4357,00	321,00 20,00	423,00	3020,00 650,00	8771,00	
102	118	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестница с ограждением		0,0659	581941,00		38350,00		38350,00		41418,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							3068,00		
103	122	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0208	265075,00		5514,00		5514,00		5955,00	
											441,00		
104	124	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,93909	90,63	2,40	991,00	26,00	490,00	330,00	1427,00	
						43,42	0,26	475,00	3,00		106,00		
105	125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,93909	149,75	3,40	1638,00	38,00	1046,00	387,00	2187,00	
						50,74	0,52	555,00	6,00		162,00		
106	126	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В15	м3	0,84	26326,54	1909,37	22114,00	1604,00	14732,00	5581,00	29911,00	
						6878,90	422,26	5778,00	355,00		2216,00		
107	127	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00896	275926,28	2119,83	2472,00	19,00	2100,00	327,00	3023,00	
						39422,10	688,61	353,00	6,00		224,00		
108	128	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0122	225938,00		2756,00		2756,00		2977,00	
											221,00		
109	129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00208	234691,00		488,00		488,00		527,00	
											39,00		
110	130	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01168	214611,00		2507,00		2507,00		2708,00	
											201,00		
111	131	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,128167	24916,26	11340,63	3193,00	1454,00	286,00	1279,00	4830,00	
						11341,55	3126,64	1454,00	401,00		358,00		
112	132	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,128167	2958,24	433,75	379,00	55,00	37,00	198,00	623,00	
						2239,14	1,30	287,00	0,00		46,00		
113	133	2105-0203-1001 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,084577	319927,00		27058,00		27058,00		29223,00	
											2165,00		
114	134	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00589	269856,00		1589,00		1589,00		1716,00	
											127,00		
115	135	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0377	272618,00		10278,00		10278,00		11100,00	
											822,00		
116	136	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,716843	90,63	2,40	337,00	9,00	167,00	112,00	485,00	
						43,42	0,26	161,00	1,00		36,00		
117	137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,716843	149,75	3,40	557,00	13,00	355,00	131,00	743,00	
						50,74	0,52	189,00	2,00		55,00		
118	138	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки бетон В3,5	м3	0,144	15881,85	1091,24	2287,00	157,00	1953,00	191,00	2676,00	
						1225,80	234,96	177,00	34,00		198,00		
119	139	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,61	38319,51	5469,28	23375,00	3337,00	10477,00	9769,00	35796,00	
						15674,95	1924,05	9562,00	1174,00		2652,00		
120	140	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,014	19590,23	987,43	274,00	13,00	4,00	237,00	552,00	
						18314,80	314,84	256,00	4,00		41,00		
121	141	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	283988,00		3976,00		3976,00		4294,00	
											318,00		
122	142	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00168	234691,00		394,00		394,00		426,00	
											32,00		
123	143	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1		0,01144	725133,39	1305,39	8296,00	15,00	7490,00	725,00	9743,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		69078,00	549,96	790,00	6,00		722,00		
124	144	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,01144	108285,00		1239,00		1239,00		1338,00	
				т							99,00		
125	145	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Крышка Кр-1. Монтаж		0,02637	57561,26	2540,43	1518,00	67,00	118,00	928,00	2642,00	
				т конструкций		50561,00	468,48	1333,00	12,00		196,00		
126	146	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		0,0103	265075,00		2730,00		2730,00		2948,00	
				т							218,00		
127	147	2105-0111-0109 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали		0,0157	282086,00		4429,00		4429,00		4783,00	
				т							354,00		
128	148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00037	234691,00		87,00		87,00		94,00	
				т							7,00		
129	149	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,76473	90,63	2,40	69,00	2,00	34,00	23,00	99,00	
				м2		43,42	0,26	33,00	0,00		7,00		
130	150	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,76473	149,75	3,40	115,00	2,00	73,00	27,00	153,00	
				м2		50,74	0,52	39,00	0,00		11,00		
131	151	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ИЗ БМ В7,5/		0,7	19810,60	7,20	13867,00	5,00	11313,00	2396,00	17564,00	
				м3 подстилающего слоя		3641,70	0,00	2549,00	0,00		1301,00		
132	152	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01078	14741,40	1381,64	159,00	15,00		136,00	319,00	
				т		13328,40	581,44	144,00	6,00		24,00		
133	153	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01078	283988,00		3061,00		3061,00		3306,00	
				т							245,00		
			ИТОГО по акту					4004026,00	198028,00	3069244,00	827310,00	5217844,00	
								880863,00	60947,00	0,00	386508,00		

02-05-02 Насосная станция 2-го подъема. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ работы

1	1	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования		3	2775,30	83,30	8326,00	249,00		5883,00	15346,00	
				шт.		2692,00	31,48	8076,00	94,00		1137,00		
2	2	2305-1002-0103 РСНБ РК 2015	Печь электрическая ПЭТ-4		3	7804,00		23412,00		23412,00		25285,00	
				кВт							1873,00		
			ИТОГО по акту					31738,00	249,00	23412,00	5883,00	40631,00	
								8076,00	94,00	0,00	3010,00		

02-05-03. Насосная станция 2-го подъема. Электрооборудование и электроосвещение работы

1	1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	12774,29	936,26	12774,00	936,00	9146,00	2165,00	16134,00	
				шт.		2692,00	314,80	2692,00	315,00		1195,00		
2	2	5108-0401-0257 РСНБ РК 2015	Ящик автоматического включения резерва ЯАВР3-100-2 Jn=63A Un=380В		1	114563,00		114563,00				114563,00	
				шт.						114563,00			
3	3	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка		1	4744,87	1944,92	4745,00	1945,00	108,00	2481,00	7804,00	
				шт.		2692,00	753,60	2692,00	754,00		578,00		
4	4	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	16724,00		16724,00		16724,00		18062,00	
				шт.							1338,00		
5	5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		11	2643,08	23,66	29074,00	260,00	14767,00	10114,00	42323,00	
				шт		1277,00	0,00	14047,00	0,00		3135,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	4840,71	108,78	4841,00	108,00	2178,00	1862,00	7239,00	
						2554,00	31,48	2554,00	31,00		536,00		
7	7	2307-0204-1607 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4957,00		4957,00		4957,00		5354,00	
											397,00		
8	8	2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2046,00		4092,00		4092,00		4419,00	
											327,00		
9	9	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	682,00		3410,00		3410,00		3683,00	
											273,00		
10	10	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2061,00		4122,00		4122,00		4452,00	
											330,00		
11	11	2307-0204-1040 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9607,00		9607,00		9607,00		10376,00	
											769,00		
12	12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4108,53	1320,30	4109,00	1320,00	96,00	2302,00	6924,00	
						2692,00	505,48	2692,00	505,00		513,00		
13	13	5108-0401-0241 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3574 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	156788,00		156788,00		156788,00		156788,00	
14	14	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене/датчик-реле температуры/	шт.	1	15373,37	3558,04	15373,00	3558,00	709,00	9384,00	26738,00	
						11106,00	1405,48	11106,00	1405,00		1981,00		
15	15	2305-1501-1402 РСНБ РК 2015	Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С	шт.	1	10636,00		10636,00		10636,00		11487,00	
											851,00		
16	16	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2	1824,88	599,21	3650,00	1198,00	405,00	2035,00	6140,00	
						1022,96	390,57	2046,00	781,00		455,00		
17	17	2307-0102-0133 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ВАТ-36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	12338,00		24676,00		24676,00		26650,00	
											1974,00		
18	18	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	4	2125,96	646,21	8504,00	2585,00	3712,00	2922,00	12340,00	
						551,86	462,56	2207,00	1850,00		914,00		
19	19	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, типНПП1301-24 24Вт IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1643,00		4929,00		4929,00		5323,00	
											394,00		
20	20	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, типНПП1301-18 18Вт IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1643,00		1643,00		1643,00		1774,00	
											131,00		
21	21	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L-36	шт	2	331,00		662,00		662,00		715,00	
											53,00		
22	22	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь Е27	шт.	1	1374,00		1374,00		1374,00		1484,00	
											110,00		
23	23	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL ECO 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24Вт, цоколь Е27	шт.	5	678,00		3390,00		3390,00		3661,00	
											271,00		
24	24	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476,00		4476,00		4476,00		4834,00	
											358,00		
25	25	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	1527,22	163,22	1527,00	163,00	18,00	1014,00	2744,00	
						1346,00	62,96	1346,00	63,00		203,00		
26	26	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12837,00		12837,00		12837,00		13864,00	
											1027,00		
27	27	2308-0306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания		3	10085,00		30255,00		30255,00		32675,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2420,00		
28	28	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4	1031,49	16,25	4126,00	65,00	400,00	2645,00	7313,00	
				шт.		915,28	3,15	3661,00	13,00		542,00		
29	29	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором поворотный брызгозащищенный РОНДО А110-015, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	396,00		1584,00		1584,00		1711,00	
				шт.							127,00		
30	30	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	452,72	3,23	905,00	7,00	11,00	641,00	1670,00	
				шт.		444,18	0,94	888,00	2,00		124,00		
31	31	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный РОНДО А14-116, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	827,00		1654,00		1654,00		1786,00	
				шт.							132,00		
32	32	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	493,90	4,03	1482,00	12,00	16,00	1049,00	2733,00	
				шт.		484,56	1,26	1454,00	4,00		202,00		
33	33	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-660, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	393,00		1179,00		1179,00		1273,00	
				шт.							94,00		
34	34	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1481,65	79,92	2963,00	160,00	211,00	1912,00	5265,00	
				шт.		1296,00	31,48	2592,00	63,00		390,00		
35	35	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9975,00		19950,00		19950,00		21546,00	
				шт.							1596,00		
36	36	2307-0202-0519 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная распаячная У-409 УХЛ4 для открытой установки 3-х рожковая	шт.	8	450,00		3600,00		3600,00		3888,00	
				шт.							288,00		
37	37	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	6366,00		12732,00		12732,00		13751,00	
				шт.							1019,00		
38	38	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	264	320,68	145,80	84660,00	38491,00	11954,00	33156,00	127241,00	
				м		129,60	44,83	34214,00	11835,00		9425,00		
39	39	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	177802,00		14224,00		14224,00		15362,00	
				км							1138,00		
40	40	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	276380,00		16583,00		16583,00		17910,00	
				км							1327,00		
41	41	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	432232,00		17289,00		17289,00		18672,00	
				км							1383,00		
42	42	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	1030503,00		10305,00		10305,00		11129,00	
				км							824,00		
43	43	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	2760557,00		55211,00		55211,00		59628,00	
				км							4417,00		
44	44	2306-0141-1017 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	1264247,00		3793,00		3793,00		4096,00	
				км							303,00		
45	45	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,051	355036,00		18107,00		18107,00		19556,00	
				км							1449,00		
46	46	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	241	347,48	14,47	83743,00	3487,00	13715,00	48509,00	142832,00	
				м		276,10	3,46	66540,00	834,00		10580,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	23	453,76 363,95	32,43 10,39	10436,00 8371,00	746,00 239,00	1320,00	6199,00 1331,00	17966,00	
48	48	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	151	71,00		10721,00		10721,00 858,00		11579,00	
49	49	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	90	90,00		8100,00		8100,00 648,00		8748,00	
50	50	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	23	194,00		4462,00		4462,00 357,00		4819,00	
51	51	1308-0206-1602 РСНБ РК 2015	Скобы или конструкции металлические Г-образные. Монтаж оборудования	т	0,001125	573276,85 303710,00	47700,64 5257,16	645,00 342,00	54,00 6,00	250,00 72,00	250,00	967,00	
52	52	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические /Держатели шин заземления К-188У2/	кг	1,125	154,00		173,00		173,00 14,00		187,00	
53	53	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	35	366,35 188,25	50,36 14,80	12822,00 6589,00	1763,00 518,00	4471,00	5117,00 1435,00	19374,00	
54	54	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6596,28 1255,00	270,91 94,44	13193,00 2510,00	542,00 189,00	10141,00	1943,00 1211,00	16347,00	
			ИТОГО по акту					908380,00 168543,00	57400,00 19407,00	411085,00 271351,00	135700,00 61819,00	1105899,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							271351,00			

за 02-05-04. Насосная станция 2-го подъема. Пожарная сигнализация работы.

1	1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования /Приборы ПС приемно-контрольные на 2 луча/	луч	2	2353,98 2288,20	0,21 0,00	4708,00 4576,00	0,00 0,00	131,00	2792,00 600,00	8100,00	
2	2	2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1	22147,00		22147,00		22147,00 1772,00		23919,00	
3	3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж аккумуляторной батареи	шт	1	2924,48 2592,00	0,00 0,00	2924,00 2592,00	0,00 0,00	332,00	1866,00 383,00	5173,00	
4	4	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумуляторная батарея	шт.	1	3915,00		3915,00		3915,00 313,00		4228,00	
5	5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1335,49 1296,00	0,78 0,00	2671,00 2592,00	2,00 0,00	77,00	1581,00 340,00	4592,00	
6	6	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3	шт.	2	957,00		1914,00		1914,00 153,00		2067,00	
7	7	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования	шт.	1	1354,07 1296,00	0,00 0,00	1354,00 1296,00	0,00 0,00	58,00	791,00 172,00	2317,00	
8	8	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	1064,00		1064,00		1064,00 85,00		1149,00	
9	9	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резистор оконечный МЛТ-0,5-6,8кОм	шт.	2	48,00		96,00		96,00 8,00		104,00	
10	10	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	9614,85 7595,00	1713,42 492,48	9615,00 7595,00	1713,00 492,00	306,00	4933,00 1164,00	15712,00	
11	11	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1928,00		1928,00		1928,00 154,00		2082,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	82,12	0,80	2464,00	24,00	557,00	1362,00	4132,00	
						62,75	0,31	1882,00	9,00		306,00		
13	13	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,03	23748,00		712,00		712,00		769,00	
											57,00		
14	14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	320,68	145,80	3207,00	1458,00	453,00	1256,00	4820,00	
						129,60	44,83	1296,00	448,00		357,00		
15	15	2306-0145-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	212494,00		2125,00		2125,00		2295,00	
											170,00		
16	16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	347,48	14,47	3475,00	145,00	569,00	2013,00	5927,00	
						276,10	3,46	2761,00	35,00		439,00		
17	17	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	24,00		240,00		240,00		259,00	
											19,00		
18	18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	217,05	2,23	6512,00	67,00	204,00	4496,00	11889,00	
						208,02	0,11	6241,00	3,00		881,00		
19	19	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	30	44,00		1320,00		1320,00		1426,00	
											106,00		
			ИТОГО по акту					72391,00	3409,00	38148,00	21090,00	100960,00	
								30831,00	987,00	0,00	7479,00		

02-05-05. Насосная станция 2-го подъема. Технологическое оборудование работы

1	1	1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект	2	72987,26	5690,31	145975,00	11381,00	16602,00	74279,00	237874,00	
						58996,00	1888,80	117992,00	3778,00		17620,00		
2	4	1332-0109-0101 РСНБ РК 2015	Установка для очистки воды, автоматизированная /Монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания воды/. Монтаж оборудования	комплект	1	164444,52	18853,92	164445,00	18854,00	303,00	92961,00	277998,00	
						145288,00	7107,28	145288,00	7107,00		20592,00		
3	6	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	61	2658,93	1285,10	162195,00	78391,00	795,00	63315,00	243551,00	
						1360,80	340,76	83009,00	20786,00		18041,00		
4	9	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,061	62554,22	0,00	3816,00	0,00	407,00	3374,00	7765,00	
						55877,50	0,00	3409,00	0,00		575,00		
5	10	1312-1203-0206 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	17654,37	553,67	158889,00	4983,00	3030,00	92574,00	271580,00	
						16764,00	98,31	150876,00	885,00		20117,00		
6	12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИКИ, ОТВОДЫ, ЗАГЛУШКИ/. Установка	т фасонных частей	0,0638	1350902,28	507623,03	86188,00	32386,00	22898,00	39785,00	136051,00	
						484372,30	145516,63	30903,00	9284,00		10078,00		
7	13	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	116	1054,72	64,08	122348,00	7433,00	7104,00	106732,00	247406,00	
						929,40	0,00	107810,00	0,00		18326,00		
8	14	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	116	2630,00		305080,00		305080,00		329486,00	
											24406,00		
9	15	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2137,88	89,24	6414,00	268,00	894,00	5185,00	12527,00	
						1750,77	12,96	5252,00	39,00		928,00		
10	16	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие 14М1 натяжные муфтовые латунные, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1526,00		4578,00		4578,00		4944,00	
											366,00		
11	17	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраскамасляная, количество окрасок: 2		8	877,29	1,02	7018,00	8,00	1072,00	4754,00	12714,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			742,25	0,50	5938,00	4,00		942,00		
12	18	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	20724,45	432,53	41449,00	865,00	7537,00	32651,00	80028,00	
				насос		16523,26	135,42	33047,00	271,00		5928,00		
13	20	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ВОДОМЕРЫ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5.Устройство		6	20914,58	1459,23	125487,00	8756,00	93882,00	22542,00	159871,00	
				м3		3808,35	320,13	22850,00	1921,00		11842,00		
14	21	5110-0401-0103 РСНБ РК 2015	Таль ручная ТРЧП-1-6, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м		2	24131,00		48841,00				48841,00	
				шт.						48262,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		24131			48262,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			579,00					
			ИТОГО по акту					1382723,00	163325,00	464182,00	538152,00	2070636,00	
								706374,00	44075,00	48841,00	149761,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							48841,00			
			ИТОГО по акту					6399258,00	422411,00	4006071,00	1528135,00	8535970,00	
								1794687,00	125510,00	320192,00	608577,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							320192,00			

03-01-01 Уборная с бетонным выгребом на 1 очко работы

1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6,48	1613,92	0,00	10458,00	0,00		7530,00	19427,00	
				м3 грунта		1613,92	0,00	10458,00	0,00		1439,00		
2	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		3,08	766,41	0,00	2361,00	0,00		1700,00	4386,00	
				м3 грунта		766,41	0,00	2361,00	0,00		325,00		
3	3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		10,192	2095,19	149,43	21354,00	1523,00	17116,00	3027,00	26332,00	
				м2		266,42	49,55	2715,00	505,00		1951,00		
4	4	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Изоляция днища глиной		1,5288	9777,85	1633,86	14948,00	2498,00	2831,00	10015,00	26960,00	
				м3		6292,44	751,68	9620,00	1149,00		1997,00		
5	5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,6	15881,85	1091,24	9529,00	655,00	8139,00	798,00	11153,00	
				м3		1225,80	234,96	735,00	141,00		826,00		
6	6	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		5,7	28277,49	3111,15	161182,00	17733,00	96879,00	47949,00	225861,00	
				м3		8170,05	1074,05	46569,00	6122,00		16730,00		
7	7	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1 - С-7/		0,211981	246529,00		52259,00		52259,00		56440,00	
				т							4181,00		
8	8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05072	234691,00		11904,00		11904,00		12856,00	
				т							952,00		
9	9	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм		2,352	689,87	42,95	1623,00	101,00	652,00	829,00	2648,00	
				м2		369,85	5,19	870,00	12,00		196,00		
10	10	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5		2,352	257,89	22,22	607,00	52,00	261,00	282,00	960,00	
				м2		124,80	2,90	294,00	7,00		71,00		
11	11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		2,352	721,12	28,74	1696,00	67,00	839,00	773,00	2667,00	
				м2		335,71	13,78	790,00	32,00		198,00		
12	12	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности		2,352	394,95	0,81	929,00	2,00	46,00	802,00	1870,00	
				м2		374,54	0,39	881,00	1,00		139,00		
13	13	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		12,558	1609,37	72,40	20210,00	909,00	9579,00	8357,00	30852,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оштукатуриваемой поверхности			774,15	57,72	9722,00	725,00		2285,00		
14	14	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	12,558	394,95 374,54	0,81 0,39	4960,00 4703,00	10,00 5,00	246,00	4285,00 740,00	9985,00	
15	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,568	863,49 270,72	19,64 2,59	16033,00 5027,00	365,00 48,00	10642,00	4720,00 1660,00	22413,00	
16	16	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Боковая изоляция стен фундаментов глиной	м3	5,5704	9777,85 6292,44	1633,86 751,68	54467,00 35051,00	9101,00 4187,00	10314,00	36492,00 7277,00	98236,00	
17	17	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0,156	104243,36 21064,80	1075,52 492,48	16262,00 3286,00	168,00 77,00	12808,00	3027,00 1543,00	20832,00	
18	18	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	м3	0,156	8149,75 2120,64	41,28 17,78	1271,00 331,00	7,00 3,00	934,00	300,00 126,00	1697,00	
19	19	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,1	551,85 401,48	15,13 7,26	6126,00 4456,00	168,00 81,00	1501,00	4083,00 817,00	11026,00	
20	20	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	0,211	51713,00		10911,00		10911,00 873,00		11784,00	
21	21	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	1,88	784,75 652,08	47,26 22,50	1475,00 1226,00	89,00 42,00	161,00	1192,00 213,00	2880,00	
22	22	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44мм и более, II сорта	м3	0,094	54836,00		5155,00		5155,00 412,00		5567,00	
23	23	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил, мауэрлата, лежней и бруска	м3	0,133	97042,36 22763,00	1404,49 562,92	12907,00 3027,00	187,00 75,00	9692,00	2792,00 1256,00	16955,00	
24	24	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,133	8812,23 862,68	56,98 24,81	1172,00 115,00	7,00 3,00	1050,00	106,00 102,00	1380,00	
25	25	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,75	1607,81 468,94	77,97 24,13	12461,00 3634,00	604,00 187,00	8222,00	3516,00 1278,00	17255,00	
26	26	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	53003,00		1325,00		1325,00 106,00		1431,00	
27	27	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	7,75	306,81 32,71	2,64 1,15	2378,00 254,00	21,00 9,00	2104,00	236,00 209,00	2823,00	
28	28	1110-0206-0101 РСНБ РК 2015	Установка дверного проема. Сборка	м2	1,26	1164,60 661,85	448,78 169,55	1467,00 834,00	566,00 214,00	68,00	943,00 193,00	2603,00	
29	29	2107-0203-0102 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0372	57274,00		2131,00		2131,00 170,00		2301,00	
30	30	1110-0107-0507 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка коробок	м2	1,73092	866,35 791,24	25,05 12,05	1500,00 1370,00	44,00 21,00	87,00	1251,00 220,00	2971,00	
31	31	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0342	53003,00		1813,00		1813,00 145,00		1958,00	
32	32	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,64	3236,51 1309,95	529,68 129,83	2071,00 838,00	339,00 83,00	894,00	829,00 232,00	3132,00	
33	33	2107-0602-0106 РСНБ РК 2015	Стоимость крышки выгреба	м2	0,64	5129,00		3283,00		3283,00 263,00		3546,00	
34	34	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Устройство вытяжного короба	м3 древесины в конструкции	0,06	95422,21 23580,00	1026,95 466,56	5725,00 1415,00	62,00 28,00	4249,00	1299,00 562,00	7586,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					473953,00	35278,00	288095,00	147133,00	670773,00	
								150582,00	13757,00	0,00	49687,00		

03-02-01. Контрольно-пропускной пункт. Строительные работы работы

1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	41,4578	202,89 10,44	192,45 46,30	8411,00 433,00	7978,00 1919,00		1694,00 808,00	10913,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2822	1936,70 1936,70	0,00 0,00	2483,00 2483,00	0,00 0,00		1788,00 342,00	4613,00	
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /обратная засыпка, подсыпка под полы/	м3 грунта	22,11	29,72 0,00	29,72 10,70	657,00 0,00	658,00 237,00		170,00 66,00	893,00	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,11	156,87 82,08	74,79 34,02	3468,00 1815,00	1653,00 752,00		1848,00 425,00	5741,00	
5	5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки /из суглинка/ толщ.0,5м	м3 грунтовой подушки	16,3	485,13 1,48	483,53 140,70	7908,00 24,00	7881,00 2293,00	2,00	1669,00 766,00	10343,00	
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство бетон В3,5	м3	0,9	15881,85 1225,80	1091,24 234,96	14294,00 1103,00	982,00 211,00	12208,00	1196,00 1239,00	16729,00	
7	7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные /из бм В12,5/ Устройство	м3	5,8	22352,30 4136,40	1988,87 404,04	129643,00 23991,00	11535,00 2343,00	94117,00	23964,00 12289,00	165896,00	
8	8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03453	246529,00		8513,00		8513,00	681,00	9194,00	
9	9	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным р-ром состава 1:2 стен толщиной 50 мм	м2 поверхности	5,6	1493,47 414,47	10,78 5,18	8363,00 2321,00	60,00 29,00	5982,00	2186,00 844,00	11393,00	
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,52	863,49 270,72	19,64 2,59	11674,00 3660,00	266,00 35,00	7749,00	3436,00 1209,00	16319,00	
11	11	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	12,5	22921,30 6251,36	1566,60 358,86	286516,00 78142,00	19583,00 4486,00	188792,00	76844,00 29069,00	392429,00	
12	12	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	32,89 "	283,82 -283,82	0,00 0,00	-9335,00 -9335,00	0,00 0,00		-8681,00 -1441,00	-19457,00	
13	13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1	т металлических изделий	0,045	351007,43 64803,60	2215,83 699,84	15795,00 2916,00	99,00 31,00	12779,00	2741,00 1483,00	20019,00	
14	14	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство прм-1 из бетона В15	м3	0,24	40877,74 14488,60	4319,15 874,86	9811,00 3477,00	1037,00 210,00	5297,00	3355,00 1053,00	14219,00	
15	15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	234691,00		1690,00		1690,00	135,00	1825,00	
16	16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	225938,00		3389,00		3389,00	271,00	3660,00	
17	17	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС-1	м3	0,294	26939,19 5696,40	4627,01 980,56	7920,00 1675,00	1360,00 288,00	4885,00	1786,00 777,00	10483,00	
18	18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	234691,00		789,00		789,00	63,00	852,00	
19	19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	225938,00		2408,00		2408,00	193,00	2601,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	1110-0101-0103 РСНБ РК 2015	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка		4	12109,21	1826,07	48437,00	7304,00	15861,00	25180,00	79506,00	
				конструкции		6318,00	676,47	25272,00	2706,00		5889,00		
21	21	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,26	49370,00		12836,00		12836,00		13863,00	
				м3							1027,00		
22	22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /П-1, П-2/		0,00254	761438,42	6557,32	1934,00	16,00	1766,00	183,00	2286,00	
				т стальных элементов		59651,90	1334,88	152,00	3,00		169,00		
23	23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15		1,1	31685,30	4677,35	34854,00	5145,00	19091,00	10605,00	49096,00	
				м3		9652,50	941,81	10618,00	1036,00		3637,00		
24	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,016632	234691,00		3903,00		3903,00		4215,00	
				т							312,00		
25	25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04686	225938,00		10587,00		10587,00		11434,00	
				т							847,00		
26	26	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		10,89	335,80	12,42	3657,00	136,00	2669,00	814,00	4829,00	
				м2 изолируемой поверхности		78,28	3,00	852,00	33,00		358,00		
27	27	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство		10,89	656,98	101,67	7155,00	1107,00	3645,00	2462,00	10386,00	
				м2 стяжки		220,64	25,14	2403,00	274,00		769,00		
28	28	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		10,89	94,31	7,51	1027,00	82,00	936,00	28,00	1139,00	
				м2 стяжки		0,82	1,94	9,00	21,00		84,00		
29	29	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		10,89	899,32	51,87	9794,00	565,00	3624,00	5275,00	16274,00	
				м2 утепляемого покрытия		514,63	11,87	5604,00	129,00		1205,00		
30	30	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200		0,785169	35763,00		28080,00		28080,00		30326,00	
				м3							2246,00		
31	31	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам		10,89	2015,27	39,60	21946,00	431,00	18162,00	3175,00	27131,00	
				м2 покрытия		307,93	15,98	3353,00	174,00		2010,00		
32	32	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила,мауэрлат. Установка		0,194	97042,36	1404,49	18826,00	272,00	14138,00	4073,00	24731,00	
				м3 древесины в конструкции		22763,00	562,92	4416,00	109,00		1832,00		
33	33	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,194	8812,23	56,98	1710,00	11,00	1531,00	155,00	2014,00	
				м3 древесины в конструкции		862,68	24,81	167,00	5,00		149,00		
34	34	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		22	698,91	21,12	15376,00	465,00	335,00	13567,00	31258,00	
				м2 кровли		662,57	7,72	14577,00	170,00		2315,00		
35	35	2110-0103-0904 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012		25,3	2321,00		58721,00		58721,00		63419,00	
				м2							4698,00		
36	36	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,1	53003,00		5300,00		5300,00		5724,00	
				м3							424,00		
37	37	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		22	306,81	2,64	6750,00	58,00	5972,00	670,00	8014,00	
				м2 обработанной поверхности		32,71	1,15	720,00	25,00		594,00		
38	38	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов		10	2812,69	24,42	28127,00	245,00	12367,00	14069,00	45572,00	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1551,55	11,66	15516,00	117,00		3376,00		
39	39	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,1	54964,00		5496,00		5496,00		5936,00	
				м3							440,00		
40	40	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,25	54836,00		13709,00		13709,00		14806,00	
				м3							1097,00		
41	41	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		10	842,18	2,37	8422,00	23,00	2062,00	5078,00	14580,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		633,61	1,15	6336,00	11,00		1080,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	10,89	3469,43	21,78	37782,00	237,00	31210,00	5794,00	47062,00	
						581,76	9,41	6335,00	102,00		3486,00		
43	43	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	8,52	235,46	31,43	2006,00	268,00	1130,00	663,00	2883,00	
						71,37	11,40	608,00	97,00		214,00		
44	44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6816	19810,60	7,20	13503,00	5,00	11016,00	2333,00	17103,00	
						3641,70	0,00	2482,00	0,00		1267,00		
45	45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,52	721,12	28,74	6144,00	244,00	3039,00	2799,00	9658,00	
						335,71	13,78	2860,00	117,00		715,00		
46	46	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	8,52	2810,77	21,02	23948,00	180,00	20416,00	3233,00	29355,00	
						393,46	10,28	3352,00	88,00		2174,00		
47	47	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные	м плинтусов	8,95	312,80	0,81	2800,00	7,00	1729,00	1002,00	4106,00	
						118,76	0,39	1063,00	3,00		304,00		
48	48	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,08	3499,28	171,30	3779,00	185,00	2007,00	1505,00	5707,00	
						1469,78	79,03	1587,00	85,00		423,00		
49	49	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1,2	1197,39	4,90	1437,00	6,00	1155,00	251,00	1823,00	
						229,91	2,38	276,00	3,00		135,00		
50	50	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,08	23623,00		25513,00		25513,00		27554,00	
											2041,00		
51	51	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1,2	2101,00		2521,00		2521,00		2723,00	
											202,00		
52	52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,3	3215,60	13,89	965,00	4,00	644,00	292,00	1358,00	
						1054,62	3,50	316,00	1,00		101,00		
53	53	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2851,02	47,64	5388,00	90,00	1009,00	2985,00	9043,00	
						2269,31	19,49	4289,00	37,00		670,00		
54	54	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	40521,00		76585,00		76585,00		82712,00	
											6127,00		
55	55	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	8,52	1062,07	14,63	9049,00	125,00	2601,00	5744,00	15976,00	
						742,13	7,00	6323,00	60,00		1183,00		
56	56	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,52	1014,47	3,18	8643,00	27,00	1980,00	5319,00	15079,00	
						778,91	1,53	6636,00	13,00		1117,00		
57	57	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	2302,74	77,14	71385,00	2391,00	40204,00	24522,00	103580,00	
						928,70	60,11	28790,00	1863,00		7673,00		
58	58	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30,9	100,38	0,75	3102,00	23,00	250,00	2272,00	5804,00	
						91,54	0,37	2829,00	11,00		430,00		
59	59	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1,5	4434,13	19,72	6651,00	29,00	2983,00	2923,00	10340,00	
						2426,00	9,44	3639,00	14,00		766,00		
60	60	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,66	3109,51	44,41	5162,00	74,00	1421,00	2963,00	8775,00	
						2208,86	22,35	3667,00	37,00		650,00		
61	61	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,66	100,38	0,75	167,00	2,00	13,00	122,00	312,00	
						91,54	0,37	152,00	1,00		23,00		
62	62	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,24	1196,81	30,52	69702,00	1778,00	21807,00	38108,00	116435,00	
						791,86	26,04	46118,00	1517,00		8625,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	5	2828,39 1405,87	17,57 3,00	14142,00 7029,00	88,00 15,00	7025,00	5635,00 1582,00	21359,00	
64	64	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	56	52,77 45,80	0,58 0,26	2955,00 2565,00	33,00 15,00	358,00	2063,00 401,00	5419,00	
65	65	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	3	548,19 414,72	0,75 0,00	1645,00 1244,00	2,00 0,00	398,00	995,00 211,00	2851,00	
66	66	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	0,6	52,77 45,80	0,58 0,26	32,00 27,00	0,00 0,00	4,00	22,00 4,00	58,00	
67	67	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колон и прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из в олокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изо ляции	2,8	43876,52 25971,84	2412,32 894,24	122854,00 72721,00	6755,00 2504,00	43379,00	57171,00 14402,00	194427,00	
68	68	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты,марка OL-P ГОСТ 9573-2 012	м3	2,716	12790,00		34738,00		34738,00	2779,00	37517,00	
69	69	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,055629	67019,43 64803,60	2215,83 699,84	3728,00 3605,00	123,00 39,00		3389,00 569,00	7686,00	
70	70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,055629	234691,00		13056,00		13056,00	1044,00	14100,00	
71	71	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	56	614,00		34384,00		34384,00	2751,00	37135,00	
72	72	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,74	20605,36 4196,10	993,57 352,57	15248,00 3105,00	735,00 261,00	11408,00	3063,00 1465,00	19776,00	
73	73	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06572	87609,97 63732,00	21383,07 5635,51	5758,00 4188,00	1405,00 370,00	164,00	3146,00 712,00	9616,00	
74	74	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06572	497891,00		32721,00		32721,00	2618,00	35339,00	
75	75	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,90588	877,29 742,25	1,02 0,50	1672,00 1415,00	2,00 1,00	255,00	1132,00 224,00	3028,00	
76	76	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,95	3215,60 1054,62	13,89 3,50	3055,00 1002,00	13,00 3,00	2040,00	925,00 318,00	4298,00	
77	77	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,85	2349,32 1891,26	99,06 26,88	6696,00 5390,00	283,00 77,00	1023,00	5029,00 938,00	12663,00	
78	78	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,1521	1980,00		6241,00		6241,00	499,00	6740,00	
79	79	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024	69138,00		1659,00		1659,00	133,00	1792,00	
80	80	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2,85	306,81 32,71	2,64 1,15	874,00 93,00	7,00 3,00	774,00	87,00 77,00	1038,00	
			ИТОГО по акту					1538734,00 426406,00	84073,00 24984,00	1028251,00 0,00	384817,00 153883,00	2077434,00	

03-02-02. Контрольно-пропускной пункт. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,5	1492,38	18,19	5223,00	64,00	38,00	5020,00	11062,00	
						1463,31	0,16	5122,00	1,00		819,00		
2	2	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,465	148,00		513,00		513,00		554,00	
											41,00		
3	3	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804,00		804,00		804,00		868,00	
											64,00		
4	4	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	957,00		957,00		957,00		1034,00	
											77,00		
5	5	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	559,65	26,94	560,00	27,00	18,00	517,00	1163,00	
						514,55	12,96	515,00	13,00		86,00		
6	6	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00		3194,00		3194,00		3450,00	
											256,00		
7	7	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	789,79	1,36	3159,00	6,00	9,00	3083,00	6741,00	
						786,06	0,44	3144,00	2,00		499,00		
8	8	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	3,992	306,00		1222,00		1222,00		1320,00	
											98,00		
9	9	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212,00		212,00		212,00		229,00	
											17,00		
10	10	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2832,62	87,56	2833,00	88,00	218,00	2518,00	5779,00	
						2527,20	42,62	2527,00	43,00		428,00		
11	11	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8813,00		8813,00		8813,00		9518,00	
											705,00		
12	12	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	895,00		895,00		895,00		967,00	
											72,00		
			ИТОГО по акту					28385,00	185,00	16893,00	11138,00	42685,00	
								11308,00	59,00	0,00	3162,00		

03-02-03. Контрольно-пропускной пункт. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ работы

1	1	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	1	2775,30	83,30	2775,00	83,00		1961,00	5115,00	
						2692,00	31,48	2692,00	31,00		379,00		
2	2	2305-1002-0103 РСНБ РК 2015	Печь электрическая ПЭТ-4	кВт	1	7804,00		7804,00		7804,00		8428,00	
											624,00		
			ИТОГО по акту					10579,00	83,00	7804,00	1961,00	13543,00	
								2692,00	31,00	0,00	1003,00		

03-02-04. Контрольно-пропускной пункт. Электрооборудование и электроосвещение работы

1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4108,53	1320,30	4109,00	1320,00	96,00	2302,00	6924,00	
						2692,00	505,48	2692,00	505,00		513,00		
2	2	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00		5780,00		5780,00		6242,00	
											462,00		
3	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	2643,08	23,66	13215,00	118,00	6712,00	4597,00	19237,00	
						1277,00	0,00	6385,00	0,00		1425,00		
4	4	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00		9603,00		9603,00		10371,00	
											768,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597,00		7194,00		7194,00	576,00	7770,00	
6	6	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	473,00		946,00		946,00	76,00	1022,00	
7	7	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1	2389,25	854,00	2389,00	854,00	203,00	1351,00	4039,00	
						1332,54	544,41	1333,00	544,00		299,00		
8	8	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	1	5088,00		5088,00		5088,00	407,00	5495,00	
9	9	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	1	2125,96	646,21	2126,00	647,00	928,00	730,00	3085,00	
						551,86	462,56	552,00	463,00		229,00		
10	10	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60 (18Вт) IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1280,00		1280,00		1280,00	102,00	1382,00	
11	11	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт.	2	331,00		662,00		662,00	53,00	715,00	
12	12	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь Е27	шт.	1	1374,00		1374,00		1374,00	110,00	1484,00	
13	13	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	485,80	3,20	972,00	7,00	50,00	661,00	1764,00	
						457,64	1,26	915,00	3,00		131,00		
14	14	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами РОНДО РС16-227, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	340,00		680,00		680,00	54,00	734,00	
15	15	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	406,26	3,20	406,00	3,00	13,00	282,00	743,00	
						390,34	1,26	390,00	1,00		55,00		
16	16	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки РОНДО С16-122, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	285,00		285,00		285,00	23,00	308,00	
17	17	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1031,49	16,25	1031,00	16,00	100,00	661,00	1827,00	
						915,28	3,15	915,00	3,00		135,00		
18	18	2307-0218-1705 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	385,00		385,00		385,00	31,00	416,00	
19	19	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные, тип У195 УХЛ3	шт.	2	42,00		84,00		84,00	7,00	91,00	
20	20	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки для электроустановочных изделий Л48 УХЛ	шт.	3	42,00		126,00		126,00	10,00	136,00	
21	21	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	96,45	1,60	2894,00	48,00	586,00	1640,00	4897,00	
						75,30	0,63	2259,00	19,00		363,00		
22	22	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	42,18	0,80	844,00	16,00	326,00	366,00	1307,00	
						25,10	0,31	502,00	6,00		97,00		
23	23	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	177802,00		5334,00		5334,00	427,00	5761,00	
24	24	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	276380,00		5528,00		5528,00	442,00	5970,00	
25	25	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола		40	270,02	9,32	10801,00	372,00	1894,00	6244,00	18409,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		213,35	3,46	8534,00	138,00		1364,00		
26	26	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	40	29,00		1160,00		1160,00	93,00	1253,00	
			ИТОГО по акту					84296,00	3401,00	56417,00	18834,00	111382,00	
								24477,00	1682,00	0,00	8252,00		

за 03-02-05. Контрольно-пропускной пункт.Пожарная сигнализация работы

1	1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования /Приборы ПС приемно-контрольные на 2 луча/	луч	2	2353,98	0,21	4708,00	0,00	131,00	2792,00	8100,00	
						2288,20	0,00	4576,00	0,00		600,00		
2	2	2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1	22147,00		22147,00		22147,00		23919,00	
											1772,00		
3	3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж аккумуляторной батареи	шт	1	2924,48	0,00	2924,00	0,00	332,00	1866,00	5173,00	
						2592,00	0,00	2592,00	0,00		383,00		
4	4	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумуляторная батарея	шт.	1	3915,00		3915,00		3915,00		4228,00	
											313,00		
5	5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1335,49	0,78	2671,00	2,00	77,00	1581,00	4592,00	
						1296,00	0,00	2592,00	0,00		340,00		
6	6	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3	шт.	2	957,00		1914,00		1914,00		2067,00	
											153,00		
7	7	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования	шт.	1	1354,07	0,00	1354,00	0,00	58,00	791,00	2317,00	
						1296,00	0,00	1296,00	0,00		172,00		
8	8	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	1064,00		1064,00		1064,00		1149,00	
											85,00		
9	9	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резистор оконечный МЛТ-0,5-6,8кОм	шт.	2	48,00		96,00		96,00		104,00	
											8,00		
10	10	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	9614,85	1713,42	9615,00	1713,00	306,00	4933,00	15712,00	
						7595,00	492,48	7595,00	492,00		1164,00		
11	11	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1928,00		1928,00		1928,00		2082,00	
											154,00		
12	12	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	82,12	0,80	2464,00	24,00	557,00	1362,00	4132,00	
						62,75	0,31	1882,00	9,00		306,00		
13	13	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,03	23748,00		712,00		712,00		769,00	
											57,00		
14	14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	320,68	145,80	3207,00	1458,00	453,00	1256,00	4820,00	
						129,60	44,83	1296,00	448,00		357,00		
15	15	2306-0145-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	212494,00		2125,00		2125,00		2295,00	
											170,00		
16	16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	347,48	14,47	3475,00	145,00	569,00	2013,00	5927,00	
						276,10	3,46	2761,00	35,00		439,00		
17	17	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	24,00		240,00		240,00		259,00	
											19,00		
18	18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	217,05	2,23	6512,00	67,00	204,00	4496,00	11889,00	
						208,02	0,11	6241,00	3,00		881,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	30	44,00		1320,00		1320,00		1426,00	
											106,00		
			ИТОГО по акту					72391,00	3409,00	38148,00	21090,00	100960,00	
								30831,00	987,00	0,00	7479,00		
			ИТОГО по акту					1734385,00	91151,00	1147513,00	437840,00	2346004,00	
								495714,00	27743,00	0,00	173779,00		

07-01-01 Благоустройство площадки водозабора работы

			Раздел 2: ПОКРЫТИЯ										
1	12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	299	1711,10	31,16	511619,00	9317,00	280034,00	243866,00	815924,00	
						743,37	11,82	222268,00	3534,00		60439,00		
2	13	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3	15,548	36693,00		570503,00		1141006,00		616143,00	
											45640,00		
3	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	104	1280,86	31,16	133209,00	3240,00	52658,00	84823,00	235475,00	
						743,37	11,82	77310,00	1229,00		17443,00		
4	18	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	1,664	41194,00		68547,00		137094,00		74031,00	
											5484,00		
			Итого по разделу 2: ПОКРЫТИЯ					1283878,00	12557,00	1610792,00	328689,00	1741573,00	
								299578,00	4763,00	0,00	129006,00		
			Раздел 3: Ограждение										
5	25	1107-0111-0205 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт.	1	33932,06	17089,36	33932,00	17089,00	883,00	26432,00	65193,00	
						15959,40	6440,23	15959,00	6440,00		4829,00		
6	26	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,18	89688,00		16144,00		32288,00		17436,00	
											1292,00		
7	27	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6	31088,00		18653,00		37306,00		20145,00	
											1492,00		
8	28	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,1534	760847,00		116714,00		116714,00		126051,00	
											9337,00		
9	29	1107-0111-0207 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	1	15741,73	9086,00	15742,00	9086,00	332,00	11508,00	29430,00	
					*	6324,21	3428,24	6324,00	3428,00		2180,00		
10	30	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,09	89688,00		8072,00		16144,00		8718,00	
											646,00		
11	31	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Калитка	т	0,03795	760847,00		28874,00		28874,00		31184,00	
											2310,00		
			Итого по разделу 3: Ограждение					238131,00	26175,00	232541,00	37940,00	298157,00	
								22283,00	9868,00	0,00	22086,00		
			Раздел 5: МАФ										
12	35	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	45493,00	198,00	45493,00	198,00	39812,00	4812,00	54329,00	
						5483,00	51,00	5483,00	51,00		4024,00		
13	36	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	18471,00	0,00	18471,00	0,00	18471,00		19949,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00		1478,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	37	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	2	82124,00		164248,00		164248,00		177388,00	
											13140,00		
			Итого по разделу 5: МАФ					228212,00	198,00	222531,00	4812,00	251666,00	
								5483,00	51,00	0,00	18642,00		
			ИТОГО по акту					1750221,00	38930,00	2065864,00	371441,00	2291396,00	
								327344,00	14682,00	0,00	169734,00		
			ИТОГО по акту					21403674,00	1246799,00	10053380,00	4165701,00	27094921,00	
								4486468,00	409589,00	6500112,00	1525546,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,90			597249,46					
			Итого с временными									27692170,46	
			Зимние удорожания	%	1,17			247947,08					
			Итого с зимними удорожаниями									27940117,54	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			558802,35					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28498919,90	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050036		2022,00			2021,00				29924891,85	
			Итого с понижающими коэффициентами, к=0,95									28428647,26	
			НДС	%	12,00			3411437,67					
			Итого с НДС									31840084,93	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исаев А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шогалов Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "BOSS СТРОЙ"**

М.П. **Оспанов Н.А. KZ19VJE00065912 от 28.05.2021 г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

М.П. **Карабаев К.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)