Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

Подрядчик: **ТОО «Жанарту»**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Сарыбарак Байзакского района Жамбылской области**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 78	22.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**145 639 154,02**	-	-	-	-	-	-	**15 604 195,07**	
За отчетный период:	12 804 268,75	12 804 268,75	-	-	-	-	-	1 536 512,25	14 340 781,00
Удержание аванса 30%	**3 841 280,62**	**3 841 280,62**						460 953,67	4 302 234,30
Удержание качества 5%	**640 213,44**	**640 213,44**						76 825,61	717 039,05
Итого к оплате:	**9 321 507,65**	8 322 774,69						998 732,96	9 321 507,65

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Руководитель _____ **Шогалов Ж.А.**

Технадзор: ТОО "BOSS СТРОЙ"
Технический надзор _____ **Оспанов Н.А.**

Авторский надзор: ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"
Авторский надзор _____ **Карабаев К.М.**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Сарыбарак Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 78 от 22.08.2022г**

Акт выполненных работ

за Сентябрь месяц 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			04-01-01 Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ и наружное освещение работы										
			Раздел 1: ВЛ-10кВ										
1	1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,270333	161595,98	92749,11	43685,00	25073,00	971,00	20483,00	69301,00	
						65254,70	29458,08	17641,00	7963,00		5133,00		
2	2	2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,811	373901,00		303234,00		303234,00		327493,00	
											24259,00		
3	3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами ""Драглайн"","Обратная лопата"" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	7,469	168,04	161,47	1255,00	1206,00		298,00	1677,00	
						6,57	48,79	49,00	364,00		124,00		
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,231	1936,70	0,00	447,00	0,00		322,00	831,00	
						1936,70	0,00	447,00	0,00		62,00		
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	5,2	18,16	18,16	94,00	95,00		26,00	130,00	
						0,00	7,04	0,00	37,00		10,00		
6	6	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный,50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	5,2	2353,00		12236,00		24472,00		13215,00	
											979,00		
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2,6	34,67	34,67	90,00	90,00		23,00	122,00	
						0,00	12,48	0,00	32,00		9,00		
8	8	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее	м	8	416,62	338,86	3333,00	2711,00		1217,00	4914,00	
						77,76	133,48	622,00	1068,00		364,00		
9	9	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич и камни керамические одинарные,250х120х65 мм,М-100	1000шт	0,172	28869,00		4965,00		9930,00		5362,00	
											397,00		
10	10	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	47	343,27	154,20	16134,00	7248,00	2186,00	6422,00	24360,00	
						142,56	47,21	6700,00	2219,00		1804,00		
11	11	2306-0109-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,047	4158775,00		195462,00		195462,00		211099,00	
											15637,00		
12	12	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Ограничитель напряжения.Установка вручную	комплект	7	5851,37	592,68	40960,00	4149,00	1582,00	29779,00	76398,00	
						5032,62	285,12	35228,00	1996,00		5659,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	37156,00		260092,00		260092,00		280899,00	
											20807,00		
14	14	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	4	14413,50	4112,45	57654,00	16449,00	483,00	37892,00	103190,00	
						10180,24	1661,08	40721,00	6644,00		7644,00		
15	15	2404-0207-5402 РСНБ РК 2015	Разъединители SZ24 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	212087,00		212087,00		212087,00		229054,00	
											16967,00		
16	16	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	3	89830,00		269490,00				269490,00	
										269490,00			
17	17	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	6	7184,62	3065,26	43108,00	18392,00	4006,00	23795,00	72255,00	
						3451,68	1505,60	20710,00	9034,00		5352,00		
18	18	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка	опора	2	14498,72	7085,60	28997,00	14171,00	1335,00	16363,00	48989,00	
						6745,44	3481,60	13491,00	6963,00		3629,00		
19	19	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	22226,02	11406,34	22226,00	11407,00	668,00	12606,00	37619,00	
						10152,00	5605,76	10152,00	5606,00		2787,00		
20	20	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	13	40570,00		527410,00		1054820,00		569603,00	
											42193,00		
21	21	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	0,26665	536621,00		143090,00		143090,00		154537,00	
											11447,00		
22	22	2404-0207-2108 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(траверсы)	кг	54,06	815,00		44059,00		44059,00		47584,00	
											3525,00		
23	23	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	38	503,00		19114,00		19114,00		20643,00	
											1529,00		
24	24	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	154,00		462,00		462,00		499,00	
											37,00		
25	25	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,1	501,00		2555,00		2555,00		2759,00	
											204,00		
26	26	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3480,00		31320,00		31320,00		33826,00	
											2506,00		
27	27	Т Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Искровый разрядник SDI10.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	6963,32		20890,00		20890,00		22561,00	
											1671,00		
28	28	Т Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Искровый разрядник SDI20.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	14695,29		220429,00		220429,00		238063,00	
											17634,00		
29	29	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	19	10777,00		204763,00		204763,00		221144,00	
											16381,00		
30	30	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14577,00		174924,00		174924,00		188918,00	
											13994,00		
31	31	2404-0207-3136 РСНБ РК 2015	Зажимы оперативные ответвительные SL30 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	9247,00		9247,00		9247,00		9987,00	
											740,00		
32	32	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	866,00		13856,00		13856,00		14964,00	
											1108,00		
33	33	2404-0207-3119 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1289,00		11601,00		11601,00		12529,00	
											928,00		
34	34	2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3850,00		11550,00		11550,00		12474,00	
											924,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	12979,00		155748,00		155748,00		168208,00	
											12460,00		
36	36	2404-0207-5316 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	7463,00		22389,00		22389,00		24180,00	
											1791,00		
37	37	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	394,00		3546,00		3546,00		3830,00	
											284,00		
38	38	2307-0207-0601 РСНБ РК 2015	Предохранитель SVV10.35	шт.	1	7673,00		7673,00		7673,00		8287,00	
											614,00		
39	39	2404-0206-0706 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	621,00		3726,00		3726,00		4024,00	
											298,00		
40	40	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	651,00		7812,00		7812,00		8437,00	
											625,00		
41	41	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей.Устройство в грунтах 1-4 групп (д10)	м заземления	160	136,54	31,32	21846,00	5011,00	170,00	14660,00	39426,00	
						104,16	10,37	16666,00	1659,00		2920,00		
42	42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09856	234691,00		23131,00		23131,00		24981,00	
											1850,00		
43	43	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015	Заземлители.Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	8	1960,76	1456,72	15686,00	11654,00	51,00	5839,00	23247,00	
						497,70	414,72	3982,00	3318,00		1722,00		
44	44	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014	т	0,192128	227998,00		43805,00		43805,00		47309,00	
											3504,00		
45	45	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	2,08	1052,00		2188,00		2188,00		2363,00	
											175,00		
46	46	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1481,65	79,92	2963,00	160,00	211,00	1912,00	5265,00	
						1296,00	31,48	2592,00	63,00		390,00		
47	47	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	12570,00		25140,00		25140,00		27151,00	
											2011,00		
48	48	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2.Монтаж оборудования	шт.	1	51332,11	39612,24	51332,00	39613,00	56,00	18303,00	75206,00	
						11664,00	13756,62	11664,00	13757,00		5571,00		
49	49	ТПрайс лист ТОО АТЕК	Муфты типа НОТ3.1202L	шт.	1	98648,57		98649,00		98649,00		106541,00	
											7892,00		
50	50	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	0,0223	536621,00		11967,00		11967,00		12924,00	
											957,00		
			Итого по разделу 1: ВЛ-10кВ					3448420,00	157429,00	3385450,00	189940,00	3907868,00	
								180665,00	60723,00	269490,00	269508,00		
			Раздел 2: ЛЭП-0,4 КВ										
51	51	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11359,18	6616,18	11359,00	6617,00	1359,00	5313,00	18006,00	
						3384,00	3257,60	3384,00	3258,00		1334,00		
52	52	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	35670,08	9032,61	35670,00	9032,00	10653,00	15304,00	55052,00	
						15984,10	3146,28	15984,00	3146,00		4078,00		
53	55	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1276,56	79,92	1277,00	79,00	26,00	866,00	2314,00	
						1171,02	31,48	1171,00	31,00		171,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	56	2307-0501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54501,00		54501,00		54501,00		58861,00	
											4360,00		
55	57	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25322,58	6393,60	25323,00	6393,00	2081,00	13944,00	42408,00	
						16848,00	2518,40	16848,00	2518,00		3141,00		
56	58	2307-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12547,00		12547,00		12547,00		13551,00	
											1004,00		
57	59	1308-0301-0102 РСНБ РК 2015	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	шт	1	10018,76	3211,56	10019,00	3211,00	77,00	5811,00	17096,00	
						6730,00	1341,14	6730,00	1341,00		1266,00		
58	61	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ для ДЭС/	м3	2,592	31088,00		80580,00		161160,00		87026,00	
											6446,00		
59	62	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	4,4	44729,00	2280,00	196808,00	10032,00	168080,00	25133,00	239695,00	
						4249,00	795,00	18696,00	3498,00		17754,00		
60	63	8601-0605-0501 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	конструкция	1	66428,00	659,00	66428,00	659,00	53973,00	8664,00	81099,00	
						11796,00	174,00	11796,00	174,00		6007,00		
61	64	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные /Фундамент Ф-3 из бетона В7,5/. Устройство	м3	0,23	19510,12	1334,27	4487,00	307,00	3463,00	715,00	5618,00	
						3118,92	295,19	717,00	68,00		416,00		
62	65	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,45	8463,60	1701,79	3809,00	766,00	1592,00	1665,00	5912,00	
						3223,80	712,80	1451,00	321,00		438,00		
63	66	1134-0203-0405 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок деревянных одинарных	приставка	2	2829,85	715,14	5660,00	1431,00	417,00	3252,00	9625,00	
						1906,32	233,28	3813,00	467,00		713,00		
64	67	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013	шт.	2	12503,00		25006,00		50012,00		27006,00	
											2000,00		
65	68	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /КС-3, КС-4, КС-5/. Установка	т	0,03746	891873,39	1305,39	33410,00	49,00	24527,00	8057,00	44784,00	
						235818,00	549,96	8834,00	21,00		3317,00		
66	69	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т /фундамент под ДЭС/	шт. сборных конструкций	12	1657,06	921,60	19885,00	11059,00		15063,00	37744,00	
						735,46	328,29	8826,00	3939,00		2796,00		
67	70	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	110,6	130,16	125,07	14396,00	13833,00		3415,00	19236,00	
						5,09	37,80	563,00	4181,00		1425,00		
68	71	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	45,9	29,72	29,72	1364,00	1364,00		354,00	1855,00	
						0,00	10,70	0,00	491,00		137,00		
69	72	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	64,9	2240,00		145376,00		290752,00		157006,00	
											11630,00		
70	73	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	374	476,56	398,80	178233,00	149152,00		63240,00	260791,00	
						77,76	157,09	29082,00	58752,00		19318,00		
71	74	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	158	140,21	114,29	22153,00	18058,00		8070,00	32641,00	
						25,92	45,02	4095,00	7113,00		2418,00		
72	75	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		374	241,88	203,00	90463,00	75922,00		32001,00	132261,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		38,88	79,96	14541,00	29905,00		9797,00		
73	76	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		83	241,88	203,00	20076,00	16849,00		7102,00	29352,00	
				м кабеля		38,88	79,96	3227,00	6637,00		2174,00		
74	77	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		2,466	28869,00		71191,00		142382,00		76886,00	
				1000 шт.							5695,00		
75	78	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		621	343,27	154,20	213171,00	95758,00	28883,00	84850,00	321863,00	
				м кабеля		142,56	47,21	88530,00	29317,00		23842,00		
76	79	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		98	320,68	145,80	31427,00	14288,00	4437,00	12308,00	47234,00	
				м кабеля		129,60	44,83	12701,00	4393,00		3499,00		
77	80	2306-0217-1101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78		0,073	225306,00		16447,00		16447,00		17763,00	
				км							1316,00		
78	81	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,386	339441,00		131024,00		131024,00		141506,00	
				км							10482,00		
79	82	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,063	296784,00		18697,00		18697,00		20193,00	
				км							1496,00		
80	83	2306-0137-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,042	257480,00		10814,00		10814,00		11679,00	
				км							865,00		
81	84	2306-0137-0730 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,106	1077978,00		114266,00		114266,00		123407,00	
				км							9141,00		
82	85	2306-0137-0731 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,01	1436942,00		14369,00		14369,00		15519,00	
				км							1150,00		
83	86	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		52	453,76	32,43	23596,00	1686,00	2984,00	14015,00	40620,00	
				м		363,95	10,39	18925,00	540,00		3009,00		
84	87	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм		52	194,00		10088,00		10088,00		10895,00	
				м							807,00		
85	88	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		12	1481,65	79,92	17780,00	959,00	1269,00	11469,00	31589,00	
				шт.		1296,00	31,48	15552,00	378,00		2340,00		
86	89	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86		12	12570,00		150840,00		150840,00		162907,00	
				шт.							12067,00		
87	90	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		3	930,89	127,31	2793,00	382,00	265,00	1644,00	4792,00	
				м		715,35	45,65	2146,00	137,00		355,00		
88	91	2301-0201-0155 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		3	935,00		2805,00		2805,00		3029,00	
				м							224,00		
89	92	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм		0,024	143334,60	0,00	3440,00	0,00	41,00	2584,00	6506,00	
				канало-километр трубопровода		141645,00	0,00	3399,00	0,00		482,00		
90	93	2301-0801-0114 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=110х2,2мм/		24	604,00		14496,00		14496,00		15656,00	
				м							1160,00		
91	94	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром до 12 мм. Монтаж оборудования		120	458,86	16,76	55063,00	2011,00	28956,00	17730,00	78616,00	
				м		200,80	4,41	24096,00	529,00		5823,00		
92	95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0744	234691,00		17461,00		17461,00		18858,00	
				т							1397,00		
93	96	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		29	3217,54	157,10	93309,00	4556,00	63276,00	19263,00	121578,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		878,50	44,07	25476,00	1278,00		9006,00		
94	97	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4476,00		8952,00		8952,00		9668,00	
											716,00		
95	98	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	2	669,00		1338,00		1338,00		1445,00	
											107,00		
96	99	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1527,22	163,22	3054,00	327,00	36,00	2029,00	5490,00	
						1346,00	62,96	2692,00	126,00		407,00		
97	100	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237,00		22474,00		22474,00		24272,00	
											1798,00		
98	101	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	10	9042,62	6113,66	90426,00	61137,00		44515,00	145736,00	
						2928,96	2635,36	29290,00	26354,00		10795,00		
99	102	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	м3	4,5	17794,76	24,00	80076,00	108,00	72742,00	5781,00	92726,00	
						1605,80	0,00	7226,00	0,00		6869,00		
100	103	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения	т	1,537	529502,00		813845,00		813845,00		878953,00	
											65108,00		
101	104	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	10	1852,46	161,64	18525,00	1617,00	190,00	13997,00	35124,00	
						1671,84	77,76	16718,00	778,00		2602,00		
102	105	2307-0103-1005 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	10	102961,00		1029610,00		1029610,00		1111979,00	
											82369,00		
103	106	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	130	96,45	1,60	12538,00	208,00	2542,00	7107,00	21217,00	
						75,30	0,63	9789,00	82,00		1572,00		
104	107	2306-0514-0204 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	0,13	166192,00		21605,00		21605,00		23333,00	
											1728,00		
105	108	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	80	479,80	21,17	38384,00	1693,00	18618,00	13356,00	55879,00	
						225,90	5,98	18072,00	478,00		4139,00		
106	109	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16	227998,00		36480,00		36480,00		39398,00	
											2918,00		
107	110	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	546,00		5460,00		5460,00		5897,00	
											437,00		
108	111	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	36	453,76	32,43	16335,00	1167,00	2066,00	9703,00	28121,00	
						363,95	10,39	13102,00	374,00		2083,00		
109	112	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	36	194,00		6984,00		6984,00		7543,00	
											559,00		
			Итого по разделу 2: ЛЭП-0,4 КВ					4277993,00	510710,00	3651962,00	478320,00	5136816,00	
								437472,00	190625,00	0,00	380503,00		
			Раздел 3: Система КРН										
110	113	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем.Монтаж оборудования	шт.	1	51944,51	8061,66	51945,00	8062,00	1115,00	32832,00	91559,00	
						42768,00	2831,52	42768,00	2832,00		6782,00		
			Итого по разделу 3: Система КРН					51945,00	8062,00	1115,00	32832,00	91559,00	
								42768,00	2832,00	0,00	6782,00		
			ИТОГО по акту					7778358,00	676201,00	7038527,00	701092,00	9136243,00	
								660905,00	254180,00	269490,00	656793,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							269490,00			

02-05-01. Насосная станция 2-го подъема. Строительные работы работы

1	17	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-1. Установка	т	0,0162	725133,39	1305,39	11747,00	21,00	10607,00	1026,00	13795,00	
						69078,00	549,96	1119,00	9,00		1022,00		
2	18	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0162	108285,00		1754,00		1754,00		1894,00	
											140,00		
3	19	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная РАСТВОРОМ 1:2	м2 поверхности	10,5	1087,57	10,78	11419,00	113,00	6954,00	4098,00	16758,00	
						414,47	5,18	4352,00	54,00		1241,00		
4	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	307,32	863,49	19,64	265368,00	6036,00	176134,00	78114,00	370961,00	
						270,72	2,59	83198,00	796,00		27479,00		
5	21	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /ФО-1/	м3	3,86	21891,60	631,02	84502,00	2436,00	65417,00	15939,00	108476,00	
						4313,25	224,28	16649,00	866,00		8035,00		
6	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044319	234691,00		10401,00		10401,00		11233,00	
											832,00		
7	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,083255	225938,00		18810,00		18810,00		20315,00	
											1505,00		
8	24	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,017354	633838,00		10999,00		10999,00		11879,00	
											880,00		
9	25	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Фм-2	м3	0,036	22174,12	993,57	798,00	36,00	611,00	149,00	1023,00	
						4196,10	352,57	151,00	13,00		76,00		
10	26	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000886	275926,28	2119,83	244,00	2,00	208,00	32,00	298,00	
						39422,10	688,61	35,00	1,00		22,00		
11	27	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ОП-1	м3	0,1	22174,12	993,57	2217,00	99,00	1698,00	414,00	2842,00	
						4196,10	352,57	420,00	35,00		211,00		
12	28	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,003544	275926,28	2119,83	978,00	7,00	831,00	129,00	1196,00	
						39422,10	688,61	140,00	2,00		89,00		
13	29	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/ОБРАМЛЕНИЕ/	т	0,00799	14741,40	1381,64	118,00	11,00		101,00	237,00	
						13328,40	581,44	106,00	5,00		18,00		
14	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00799	225938,00		1805,00		1805,00		1949,00	
											144,00		
15	31	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ/	м3 подстилающего слоя	0,637	20585,80	7,20	13113,00	5,00	10789,00	2181,00	16517,00	
						3641,70	0,00	2320,00	0,00		1223,00		
16	32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,012402	14741,40	1381,64	183,00	17,00		157,00	367,00	
						13328,40	581,44	165,00	7,00		27,00		
17	33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012402	225938,00		2802,00		2802,00		3026,00	
											224,00		
18	34	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная РАСТВОРОМ 1:2	м2 поверхности	2,94	1087,57	10,78	3197,00	31,00	1947,00	1147,00	4692,00	
						414,47	5,18	1219,00	15,00		348,00		
19	35	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	40,56	22921,30	1566,60	929688,00	63541,00	612591,00	249343,00	1273353,00	
						6251,36	358,86	253555,00	14555,00		94322,00		
20	36	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	106,74	283,82	0,00	-30295,00	0,00		-28174,00	-63147,00	
						-283,82	0,00	-30295,00	0,00		-4678,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	37	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-1/	т металлических изделий	0,2716	351007,43 64803,60	2215,83 699,84	95334,00 17601,00	602,00 190,00	77131,00	16545,00 8950,00	120829,00	
22	38	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2716	283988,00		77131,00		77131,00	6170,00	83301,00	
23	39	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,28	4121,86 1943,72	115,87 27,09	42373,00 19981,00	1191,00 278,00	21200,00	18842,00 4897,00	66112,00	
24	40	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004308	283988,00		1223,00		1223,00	98,00	1321,00	
25	41	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Укладка сетки СГ-5 в слое цементно-песчаного р-ра М-100	м3	0,15	33394,56 9652,50	4677,35 941,81	5009,00 1448,00	701,00 141,00	2860,00	1446,00 516,00	6971,00	
26	42	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00165	283988,00		469,00		469,00	37,00	506,00	
27	43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,75	20585,80 3641,70	7,20 0,00	15439,00 2731,00	5,00 0,00	12703,00	2567,00 1441,00	19447,00	
28	44	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,41	26939,19 5696,40	4627,01 980,56	11045,00 2336,00	1897,00 402,00	6812,00	2491,00 1083,00	14619,00	
29	45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005904	234691,00		1386,00		1386,00	111,00	1497,00	
30	46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031096	214611,00		6674,00		6674,00	534,00	7208,00	
31	47	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство /Прм-1, Прм-2, Прм-3/	м3	0,807	40877,74 14488,60	4319,15 874,86	32988,00 11692,00	3486,00 706,00	17810,00	11282,00 3542,00	47812,00	
32	48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02895	234691,00		6794,00		6794,00	544,00	7338,00	
33	49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03572	225938,00		8071,00		8071,00	646,00	8717,00	
34	50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0526	214611,00		11289,00		11289,00	903,00	12192,00	
35	51	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	7176,92 3263,34	1264,30 293,03	28708,00 13053,00	5057,00 1172,00	10597,00	16786,00 3639,00	49133,00	
36	52	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	24,8	5811,00		144113,00		288226,00	11529,00	155642,00	
37	53	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	18,6	395,64 386,21	2,69 1,30	7359,00 7184,00	50,00 24,00	125,00	8505,00 1269,00	17133,00	
38	54	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,46	42823,93 17253,60	1817,89 409,19	19699,00 7937,00	836,00 188,00	10926,00	7394,00 2167,00	29260,00	
39	55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	225938,00		8360,00		8360,00	669,00	9029,00	
40	56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00387	234691,00		908,00		908,00	73,00	981,00	
41	57	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0052	41964,28 39422,10	2119,83 688,61	218,00 205,00	11,00 4,00	2,00	190,00 33,00	441,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	234691,00		1220,00		1220,00		1318,00	
											98,00		
43	59	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /БМ В12,5/	м3	1,8	30895,63	4677,35	55612,00	8419,00	29818,00	17353,00	78802,00	
						9652,50	941,81	17374,00	1695,00		5837,00		
44	60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0951	234691,00		22319,00		22319,00		24105,00	
											1786,00		
45	61	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	40,2	855,59	25,98	34395,00	1045,00	25531,00	7343,00	45077,00	
						194,52	4,02	7820,00	162,00		3339,00		
46	62	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом толщ.100-150мм	м3 утеплителя	5,025	14677,99	1712,34	73757,00	8604,00	52787,00	13413,00	94144,00	
						2460,68	440,64	12365,00	2214,00		6974,00		
47	63	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25 мм	м2	40,2	656,98	101,67	26411,00	4088,00	13454,00	9090,00	38341,00	
						220,64	25,14	8870,00	1011,00		2840,00		
48	64	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 25мм)	м2	40,2	195,17	15,02	7846,00	603,00	6912,00	447,00	8956,00	
						8,20	3,89	330,00	156,00		663,00		
49	65	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0292	14741,40	1381,64	430,00	40,00	1,00	370,00	864,00	
						13328,40	581,44	389,00	17,00		64,00		
50	66	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0292	283988,00		8292,00		8292,00		8955,00	
											663,00		
51	67	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	40,2	3327,15	129,52	133751,00	5207,00	115276,00	12824,00	158301,00	
						330,06	16,68	13268,00	671,00		11726,00		
52	68	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм /с 10мм до 50мм/	м2	2,2	614,57	101,67	1352,00	223,00	643,00	497,00	1997,00	
						220,64	25,14	485,00	55,00		148,00		
53	69	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 30мм)	м2	2,2	250,35	22,53	551,00	50,00	474,00	37,00	635,00	
						12,30	5,83	27,00	13,00		47,00		
54	70	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	2,2	3327,15	129,52	7320,00	285,00	6309,00	702,00	8664,00	
						330,06	16,68	726,00	37,00		642,00		
55	71	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	5,74	1548,83	19,30	8890,00	111,00	5996,00	2660,00	12474,00	
						485,00	8,04	2784,00	46,00		924,00		
56	72	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	5,74	4965,29	47,26	28501,00	271,00	24487,00	3640,00	34712,00	
						652,08	22,50	3743,00	129,00		2571,00		
57	73	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	6,14	384,09	2,16	2358,00	13,00	1835,00	485,00	3070,00	
						83,00	1,04	510,00	6,00		227,00		
58	74	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,74	790,70	3,39	4539,00	19,00	1327,00	2562,00	7669,00	
						556,20	1,64	3193,00	9,00		568,00		
59	75	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	29,17	235,46	31,43	6868,00	917,00	3870,00	2270,00	9869,00	
						71,37	11,40	2082,00	333,00		731,00		
60	76	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,3336	19810,60	7,20	46230,00	17,00	37715,00	7988,00	58555,00	
						3641,70	0,00	8498,00	0,00		4337,00		
61	77	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	29,17	3136,11	73,36	91480,00	2140,00	54462,00	33697,00	135191,00	
						1195,68	33,25	34878,00	970,00		10014,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					2426560,00	118243,00	1917783,00	526082,00	3188852,00	
								534644,00	26987,00	0,00	236210,00		
			ИТОГО по акту					10204918,00	794444,00	8956310,00	1227174,00	12098769,51	
								1195549,00	281167,00	269490,00	893003,00		
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,90**			**343049,11**					
			Итого с временными									**12441818,62**	
			Зимние удорожания	**%**	**1,17**			**142416,24**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12584234,86**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**251684,70**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12835919,56**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050036		**2022,00**			**2021,00**				**13478177,63**	
			Итого с понижающими коэффициентами, к=0,95									**12804268,75**	
			НДС	**%**	**12,00**			**1536512,25**					
			Итого с НДС									**14340781,00**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исаев А.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "BOSS СТРОЙ"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шогалов Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Оспанов Н.А. KZ19VJE00065912 от 28.05.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Карабаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)