Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"
Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"
Наименование объекта: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-6 улица Ломоносова 28 до УТ-1 (участок 40)
Договор подряда (контракт) № 313 от 14.04.2023 г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор 313	Договор 14.04.2023г.	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге						
			из графы 1				
				из них			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20___г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-6 улица Ломоносова 28 до УТ-1 (участок 40)		13 783 885,10		13 783 885,10					1 654 066,21	15 437 951,31
Всего по объекту	**15 437 951,31**									

Итого к оплате: 15 437 951,31 (пятнадцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят один) тенге 31 тиын.

Заказчик
Главный инженер по теплоснабжению
АО "Aqtobe su-energy group" **Мектепбаев О.А.**

Зам. гл. инженера Ташилов А.Б.
Нач. СПРМ: Дидибаев Б-А

Подрядчик:
Директор
ТОО "Асанас-Дар" **Карабаева Р.А.**

Технадзор
ТОО"Aisar-Group" **Шадияров Н.М.**

"SANA-2015". Версия 22.1 от 31.01.22 г.

Цены Актюбинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
558Инв23

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group", 03000, БИН 931240000052 РК,г.Актобе пр. Санкибай Батыра, д. 12, корпус Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Асанас-Дар" БИН 030640005245 Кызылординская область г.Кызылорда, Кашаубаева А 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-6 улица Ломоносова 28 до УТ-1 (участок 40)**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-6 улица Ломоносова 28 до УТ-1 (участок 40)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 313 от 14.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 ИЮЛЬ 2023 г.

на Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-6 улица Ломоносова 28 до УТ-1 (участок 40)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР=72 % ктрр1=1,082; ктрм1=1,082; кэкс1=1,082;	м3 конструкции	51,8	5658,13	2062,78	293091	106852	–	164315	493 998
					3595,35	810,34	186239	41976	–	36593	
2	2 1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м3 грунта	168	434	434	72912	72912	–	12629	92 383
					–	104,4	–	17539	–	6843	
3	3 1216-0101-1506	Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72 % ктрр1=1,083; ктрм1=1,086; кэкс1=1,086;	м трубопровода	100	1204,92	235,34	120492	23534	4203	734438	209 444
					927,55	92,42	92755	9242	–	15514	

4	4 1124-0101-0408	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 250 мм. Прокладка НР=99 % ктрр1=0,558; ктрм1=0,558; кэкс1=0,559;	км трубопровода	0,07	1616301,58	667525,89	113141	46727	3456	75887	204 150
					899393,04	195657,4	62958	13696	–	15122	
5	5 1216-0101-2405	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	задвижка	2	12323,59	7135,67	24647	14271	–	11563	39 106
					5187,92	2841,59	10376	5683	–	2897	
6	6 1216-0101-2401	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	задвижка	2	1385,85	418,07	2772	836	–	1661	4 788
					967,78	185,87	1936	372	–	355	

7	7 1107-0102-0104	Плиты перекрытия тепловых камер. Демонтаж НР=118 % ктрр1=0,888; ктрм1=0,888; кэкс1=0,888;	шт. сборных конструкций	16	3532,12	1382,75	56514	22124	–	48915	113 863
					2149,37	441,47	34390	7064	–	8434	
8	8 1107-0601-0101	Каналы. Демонтаж НР=118 % ктрр1=0,747; ктрм1=0,747; кэкс1=0,747;	м3 сборных конструкций	18,08	7783,23	3022,4	140721	54645	–	122903	284 714
					4760,83	999,95	86076	18079	–	21090	
9	9 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	93,24	170		15851		–	–	17 119
					–		–		–	1268	
10	10 414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	7,2267	1033		7465		–	–	8 062
					–		–		–	597	
11	11 414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	7,2267	1033		7465		–	–	8 062
					–		–		–	597	

12	12 414-101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	51,2	724	37069	–	–	40 035
					–	–	–	2966	
13	13 414-101-0902	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	51,2	724	37069	–	–	40 035
					–	–	–	2966	
14	14 411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	58,4267	90	5258	–	–	5 679
					–	–	–	421	

15	15 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	93,24	58		5408		–	–	5 841	
					–		–		–	433		
Раздел 6 Трубопроводы												
16	30 1122-0301-0111	Металический кожух-труба стальная электросварая диаметром 530х10мм длина 15м 2шт.Прокладка НР=99 % ктрр1=1,108; ктрм1=1,108; кэкс1=1,108;	км трубопровода	0,03	4313619,96	2114843,48	129409	63445	4002	81847	228 157	
					2065397,42	690408,13	61962	20712	–	16900		
17	31 241-102-0258	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	м	30,12	81367		2450774		2450774	–	2 646 836	Казахстан
					–		–		–	196062		

18	32	1122-0601-0211	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (изол) НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	км трубопровода	0,03	7323198,46	1314805,85		219696	39444	162929	27485	266 955
						577442,65	347970,98		17323	10439	–	19774	
19	33	1122-1401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м трубы, уложенной в футляре	30	2629,98	21,5		78899	646	18476	59370	149 331
						1992,55	6,45		59777	194	–	11062	
20	34	1124-0101-0208	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 250 мм. Прокладка НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	км трубопровода	0,07	3947368,34	1830488,42		276316	128134	6641	170520	482 583

					2022016,85	438589,1	141541	30701	–	35747	
21	35 241-402-0121	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	80	62578		5006240		5006240	–	5 406 739	Казахстан
					–		–		–	400499		
22	36 241-412-0111	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	8	27647		221176		221176	–	238 870	Казахстан
					–		–		–	17694		
23	37 241-411-0111	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1	шт.	4	185686		742744		742744	–	802 164	Казахстан
					–		–		–	59420		

24	38 241-405-0111	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	4	125332	501328	501328	–	541 434	Казахстан
					–	–	–	40106		
25	39 241-408-0107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	8	11804	94432	94432	–	101 987	Казахстан
					–	–	–	7555		
26	40 290-000-0001 (пл)	Металлическая заглушка изоляции 273-1ППУ	шт	4	47652,68	190611	190611	–	205 860	
					–	–	–	15249		

Всего	**12 638 195**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	750 719
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	578 613
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	177 394
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 406 621
- перевозка грузов, тенге	115 585
- накладные расходы, тенге	847 094
в т.ч. зарплата, тенге	76 239

- сметная прибыль (8 %), тенге	935 894
Всего	**12 638 195**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	131 437
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях темпе	413 736
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**263 667**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**13 447 036**
К=1,079	14 509 351
Пониж. коефф. К-0,950000081122721%	13 783 885,10
НДС (12 %)	1 654 066,21
Всего по акту с учетом НДС	**15 437 951,31**

Заказчик:

Главный инженер по теплоснабжению
АО "Aqtobe su-energy group" **Мектепбаев О.А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Асанас-Дар" **Карабаева Р.А.**

Технадзор
ТОО"Aisar-Group" **Шадияров Н.М.**

Зам. гл. инженера Такимов А.Б.
Нач. ОПР №1 Жаубаев Б.Н