Генподрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Субподрядчик: ТОО "Уралдомнаремонт-Л"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2016 г.

Строительство 50-ти квартирного жилого дома №6 в жилом квартале №2 по ул.Жаппасбай батыра г.Кызылорда

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 квартирный жилой дом №6								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ								
1	E0108-15-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88 мм/	325,6	1217,59	282,71	396447	92050	387282	5,53	1801
		м3		902,25	105,75	293773	34432	118	0,52	169
2	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	638,4	167,60	50,15	106993	32016	70677	0,53	341
		м2		92,03	18,68	58752	11925	100	0,09	59
3	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	76,6	8390,00	--	642674	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	C143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	67,4	5770,00	--	388898	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ								
5	E0108-15-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен из кирпича толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88 мм/	214	1217,59	282,71	260564	60500	254540	5,53	1183
		м3		902,25	105,75	193082	22630	118	0,52	111
6	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	419,4	167,60	50,15	70290	21033	46432	0,53	224
		м2		92,03	18,68	38597	7834	100	0,09	39
7	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	50,3	8390,00	--	422017	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	
8	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	48,15	5770,00	--	277826	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫСТУПЫ								
9	Е0108-15-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88 мм/	41,6	1217,59	282,71	50652	11761	49481	5,53	230
		м3		902,25	105,75	37534	4399	118	0,52	22
10	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	8,73	5770,00	--	50372	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
11	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88 мм/	408	1032,66	337,41	421325	137663	383467	4,38	1787
		м3		670,50	126,00	273564	51408	118	0,62	253
12	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	88,14	5770,00	--	508568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	979	236,18	34,37	231220	33648	233204	1,21	1185
		м2		189,00	12,87	185031	12600	118	0,06	62
14	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	20,28	5670,00	--	114988	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
15	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,32	8679,65	422,15	2777	135	3178	56,40	18
		т		8257,50	157,50	2642	50	118	0,77	--
		ГИЛЬЗЫ								
16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,75	33697,62	304,24	25273	228	26137	198,00	149
		1т		33075,00	114,75	24806	86	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3970885	389035			6917
			Тенге			1107781	145366			715
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3970885				
	Материалы -		Тенге			68727				
	Всего заработная плата -		Тенге				1253146			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1064691				

	Местные материалы -		Тенге			1340651					
		Накладные расходы -	Тенге			1454397					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								727
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				218160				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			325517					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5750799					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8359
		Сметная заработная плата -	Тенге				1471306				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5750799					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8359
		Сметная заработная плата -	Тенге				1471306				
	РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ										
17	E0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	474	104,56	66,43	49562	31490	31654	0,15	70	
		шт		23,85	23,85	11305	11305	140	0,11	50	
18	E0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	72	393,24	250,96	28314	18069	22070	0,81	59	
		шт		130,73	88,22	9413	6352	140	0,37	27	
19	C143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки из тяжелого бетона класса B15**	12,09	27001,00	--	326442	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			404318	49559			129	
			Тенге			20717	17657			77	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			404318					
	Всего заработная плата -		Тенге				38374				
	Местные материалы -		Тенге			334042					
		Накладные расходы -	Тенге			53724					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8059				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27483					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			485524					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата -	Тенге				46433				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			485524					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата -	Тенге				46433				
	РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820										
20	E0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	32	778,23	200,77	24903	6425	16594	1,74	56	
		шт		299,25	71,15	9576	2277	140	0,31	10	
21	E0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	184	1266,81	373,54	233094	68731	154771	2,66	489	
		шт		465,75	135,07	85698	24853	140	0,61	111	
22	E0107-46-1	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	8	2165,18	410,76	17321	3286	8837	3,69	30	

		шт		641,25	147,78	5130	1182	140	0,66	
23	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1509,6	3080,00	--	4649568	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	4,856	27001,00	--	131117	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	64	384,51	24,15	24609	1545	16193	1,03	66
		шт		171,90	8,83	11002	565	140	0,04	3
26	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК	ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП5.4	1,73	19400,00	--	33562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-53-5	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	12	1209,31	475,71	14512	5708	11393	2,63	32
		шт		515,25	162,92	6183	1955	140	0,64	8
28	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (ПБК)	34,56	2040,00	--	70502	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ								
29	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4,2	13602,74	241,10	57132	1013	6057	8,06	34
		м3		1282,50	91,08	5387	383	105	0,44	2
30	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,11912	61200,00	--	68490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (ПЕТЛЯ)	0,0168	52102,00	--	875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИЛЬЗЫ								
32	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,52056	33697,62	304,24	17542	158	18141	198,00	103
		1т		33075,00	114,75	17218	60	105	0,56	--
33	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,52056	50800,00	--	26444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5369672	86866			809
			Тенге			140193	31274			139
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5369672				
	Материалы -		Тенге			27999				
	Всего заработная плата -		Тенге				171467			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95810				
	Местные материалы -		Тенге			5018804				

		Накладные расходы -	Тенге			231988					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34798				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			336100					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5937759					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1064
		Сметная заработная плата -	Тенге				206265				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5937759					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1064
		Сметная заработная плата -	Тенге				206265				
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА									
34	**Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	**101**	**485,61**	**19,79**	**49046**	**1998**	**30436**	**1,46**	**148**
		м2		**244,55**	**6,57**	**24700**	**664**	**120**	**0,03**	**3**
35	**Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**16,2**	**472,81**	**19,00**	**7660**	**308**	**4353**	**1,30**	**21**
		м2		**217,73**	**6,18**	**3527**	**100**	**120**	**0,03**	**--**
36	**С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой**	**101**	**5206,00**	**--**	**525806**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
37	**С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные**	**16,2**	**5206,00**	**--**	**84337**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**Е0110-22-2**	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	**117,2**	**231,16**	**5,58**	**27091**	**654**	**13525**	**0,59**	**69**
		м2		**94,05**	**2,12**	**11023**	**248**	**120**	**0,01**	**1**
39	**С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК**	**Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм**	**85,2**	**3680,00**	**--**	**313536**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1007477**	**2960**			**238**
			Тенге			**39249**	**1013**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1007477				
	Материалы -		Тенге			39165				
	Всего заработная плата -		Тенге				40262			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			923679				
	Местные материалы -		Тенге			2423				
		Накладные расходы -	Тенге			48314				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7247				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63347					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1119139					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата -	Тенге				47509				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1119139					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата -	Тенге				47509				
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ									
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
40	**Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	**63,36**	**447,28**	**20,21**	**28340**	**1281**	**16882**	**1,29**	**82**
		м2		**215,16**	**6,88**	**13633**	**436**	**120**	**0,03**	**2**
41	**С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой**	**63,36**	**10900,00**	**--**	**690624**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**718964**	**1281**			**82**
			Тенге			**13633**	**436**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			718964				
	Материалы -		Тенге			13427				
	Всего заработная плата -		Тенге				14069			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			690624				
		Накладные расходы -	Тенге			16882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2532				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44151					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			779997					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата -	Тенге				16601				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			779997					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата -	Тенге				16601				
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ									
42	**Е0107-47-2**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	**18**	**929,76**	**477,08**	**16736**	**8587**	**14392**	**2,37**	**43**
		шт		**405,00**	**166,12**	**7290**	**2990**	**140**	**0,68**	**12**
43	**С143021-6**	**Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки**	**32,76**	**2750,00**	**--**	**90090**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
44	**Е0107-47-4**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	**16**	**854,32**	**452,74**	**13669**	7244	**11730**	**2,20**	**35**
		шт		**366,75**	**156,92**	**5868**	2511	**140**	**0,64**	**10**

45	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кг/м2	28,8	3420,00	--	98496	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			218991	15831			78
			Тенге			13158	5501			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218991				
	Материалы -		Тенге			139				
	Всего заработная плата -		Тенге				18659			
	Местные материалы -		Тенге			189863				
		Накладные расходы -	Тенге			26122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3918			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			259820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				22577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			259820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				22577			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11690305	545532			8252
			Тенге			1334731	201246			960
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11690305				
	Материалы -		Тенге			149457				
	Всего заработная плата -		Тенге				1535977			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2774804				
	Местные материалы -		Тенге			6885782				
		Накладные расходы -	Тенге			1831428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							916
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				274714			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			811304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14333037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10127
		Сметная заработная плата -	Тенге				1810691			
		ИТОГО по жилому дому № 6	Тенге			14333037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10127
		Сметная заработная плата -	Тенге				1810691			

Генподрядчик: ТОО "Авангард ПГС" **Искаков Р.С.**

Субподрядчик: ТОО "Уралдомнаремонт-Л" **Навроцкая Г.Н.**