Подрядчик

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 12Б**	**931240000052**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Асанас-Дар",120014, Республика Казахстан, Кызылорда, Амире Кашаубаева, дом № 13**	**030640005245**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №314 от 25.04.2023г.	

Номер документа	Дата составления
73	**31.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-6В до ТК-15 по ул,Макаренко ввод в дом ул,Макаренко,5 (Ø325мм-101м,Ø 89мм-40м)			работа	1	33 131 010,76	33 131 010,76
				Итого	1	33 131 010,76	33 131 010,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Карабаев Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сарпинов Ж.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Зам. гл. инженера Такимов А.Б.
Зам. нач. ПТО Шаранов Ж.П.
Начальник с/р Оразбаев О.К

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"
Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"
Наименование объекта: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-6В до ТК-15 по улице Макаренко ввод в дом по улице Макаренко 5 (участок 15)
Договор подряда (контракт) № 314 от 25.04.2023 г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор 314	Договор 25.04.2023г.	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге						
			из графы 1				
				из них		дополнительные затраты	
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20___г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-6В до ТК-15 по улице Макаренко ввод в дом по улице Макаренко 5		29 581 259,61		29 581 259,61					3 549 751,15	33 131 010,76
Всего по объекту	**33 131 010,76**									

Итого к оплате: 33 131 010,76 (тридцать три миллиона сто тридцать одна тысяча десять) тенге 76 тиын.

Заказчик
Главный инженер по теплоснабжению
АО "Aqtobe su-energy group" **Мектепбаев О.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Асанас-Дар" **Карабаева Р.А.**

Технадзор
ТОО"Aisar-Group" **Шадияров Н.М.**

Зам. гл. инженера Такимов А.Б.
Начальник с/п № Сулейменов Т.К

"SANA-2015". Версия 22.1 от 31.01.22 г.

Цены Актюбинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
557Инв23

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group", 03000, БИН 931240000052 РК,г.Актобе пр. Санкибай Батыра, д. 12, корпус Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Асанас-Дар" БИН 030640005245 Кызылординская область г.Кызылорда, Кашаубаева А 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-6В до ТК-15 по улице Макаренко ввод в дом по улице Макаренко 5 (участок 15) (после замечании экспертизы)**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-6В до ТК-15 по улице Макаренко ввод в дом по улице Макаренко 5 (участок 15) (после замечании экспертизы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 314 от 25.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 ИЮЛЬ 2023 г.

на Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-6В до ТК-15 по улице Макаренко ввод в дом по улице Макаренко 5 (участок 15) (после замечании экспертизы)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													

1	1 1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,085;	м3 конструкции	2,22	5658,13	2063,78	12561	4579	–	7042	21171
					3595,35	814,34	7982	1799	–	1568	
2	2 1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	227,25	434	434	98627	98627	–	17082	124965
					–	104,4	–	23725	–	9256	
3	3 1216-0101-1507	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	м трубопровода	202	1353,83	272,04	273474	54953	10095	165594	474193
					1031,81	106,76	208426	21566	–	35126	

4	4 1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	м трубопровода	80	673,09	140,2	53847	11216	549	33481	94314
					526,02	55,24	42082	4419	–	6986	
5	5 1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	задвижка	2	3369	418,07	6738	836	–	4517	12155
					2950,93	185,87	5902	372	–	900	
6	6 1216-0101-2405	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	задвижка	6	12323,59	7135,67	73942	42814	–	34688	117320
					5187,92	2841,59	31128	17050	–	8690	
7	7 1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	задвижка	8	2226,7	418,07	17814	3345	–	11488	31646

					1808,63	185,87	14469	1487	–	2344	
8	8 1107-0102-0104	Плиты перекрытий тепловых камер, каналов и компенсаторных ниш. Демонтаж. НР=118 % ктрр1=0,888; ктрм1=0,888; кэкс1=0,888;	шт. сборных конструкций	73	3532,12	1382,75	257845	100940	–	223175	519501
					2149,37	441,47	156904	32227	–	38481	
9	9 1216-0101-1803	Компенсаторы П-образные из труб диаметром до 300 мм. Демонтаж в камерах НР=72 % ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08;	компенсатор	2	33995,6	13240,26	67991	26480	257	37236	113646
					20626,92	5231,7	41254	10463	–	8418	
10	10 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	3,996	170		679		–	–	733
					–		–		–	54	
11	11 414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	15,5802	1033		16094		–	–	17382
					–		–		–	1288	

12	12 414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	15,5802	1033	16094	–	–	17382
					–	–	–	1288	
13	13 414-101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	57,51	724	41637	–	–	44968
					–	–	–	3331	
14	14 414-101-0902	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	57,51	724	41637	–	–	44968
					–	–	–	3331	
15	15 411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	73,0902	90	6578	–	–	7104
					–	–	–	526	

16	16 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3,396	58		197		–	–	213
					–		–		–	16	
Раздел 7 Трубопроводы и арматура											
17	35 1124-0101-0209	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 300 мм. Прокладка НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	км трубопровода	0,202	4382794,18	2132031,2	885324	430671	22838	533262	1532073
					2137698,38	528878,83	431815	106834	–	113487	
18	36 241-402-0122	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	202	82071		16578342		16578342	–	17904609 Казахстан

19	37 241-405-0112	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325x7,0 мм			–	–	–	–	1326267	
			шт.	12	145961	1751532	1751532	–	1891655	Казахстан
20	39 241-411-0112	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650x40-1			–	–	–	140123		
			шт.	4	217726	870904	870904	–	940576	Казахстан
21	40 241-412-0112	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм			–	–	–	69672		
			шт.	25	28759	718975	718975	–	776493	Казахстан
					–	–	–	57518		

22	59 1124-0105-0109	Компенсаторы П-образные диаметром труб 300 мм. Установка НР=99 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	компенсатор	2	88232,23	44113,57	176464	88227	2902	108888	308180	
					42667,52	12326,23	85335	24652	–	22828		
23	60 241-402-0122	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	24	82071		1969704		1969704	–	2127280	Казахстан
					–		–		–	157576		

Всего	**27 122 527**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 025 297
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	862 688
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	244 602
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 926 101
- перевозка грузов, тенге	122 916
- накладные расходы, тенге	1 176 459
в т.ч. зарплата, тенге	105 882
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 009 076
Всего	**27 122 527**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	282 074
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях темпе	887 909
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**565 850**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**28 858 360**
К=1,079	31 138 171
Пониж. коефф. К-0,949999907058207%	29 581 259,61
НДС (12 %)	3 549 751,15
Всего по акту с учетом НДС	**33 131 010,76**

Заказчик:

Главный инженер по теплоснабжению
АО "Aqtobe su-energy group" **Мектепбаев О.А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Асанас-Дар" **Карабаева Р.А.**

Технадзор
ТОО"Aisar-Group" **Шадияров Н.М.**

Зам. гл. инженера Такимов А.Б.