Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Декор"

Наименование объекта: Строительство морга для районной поликлиники Курмангазинского района Атырауской области

Договор №153 от 05.07.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		153	05.07.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	
			Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
А	1	2	3	4		5	7	8	9	10
Строительство морга для районной поликлиники Курмангазинского района Атырауской области	тенге	102 579 433,49	30 773 830,05	-	26 373 379,31	4 400 450,74	-	87 911 264,36	87 911 264,36	61 537 885,05
Итого по стройке:		**102 579 433,49**	**30 773 830,05**	**-**	**26 373 379,31**	**4 400 450,74**	**-**	**87 911 264,36**	**87 911 264,36**	**61 537 885,05**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"** _____ **Кусайнов Н.М.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Декор"** _____ **Аскаров П.А.**

Эксперт (ы) технического надзора **ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"** _____ **Танатаров С.К.**

Эксперт (ы) авторского надзора **ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"** _____ **Тургалиев А.М.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Декор"**

Договор **Договор №153 от 05.07.2023г.**

Наименование стройки: **Строительство морга для районной поликлиники Курмангазинского района Атырауской области**

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за ноябрь 2023г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору №153 от 05.07.2023г. (с учетом НДС)	выполнено	2023 год	процентное соотношение (%)
				ноябрь	
1	**Строительство морга для районной поликлиники Курмангазинского района Атырауской области**	**102 579 433,49**	**87 911 264,36**	**87 911 264,36**	**85,70%**
	Здание амбулатории	83 101 750,00	70 415 681,03	70 415 681,03	**84,73%**
	Сети электроснабжения	7 509 060,00	7 509 060,33	7 509 060,33	**100,00%**
	Наружные сети теплоснабжения	9 986 523,00	9 986 523,00	9 986 523,00	**100,00%**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Кусайнов Н.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Декор"

Аскаров П.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"

Танатаров С.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Тургалиев А.М.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Декор"**

Договор **Договор №153 от 05.07.2023г.**

Наименование стройки: **Строительство морга для районной поликлиники Курмангазинского района Атырауской области**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	182,2859672		225,56	225,59	41122	41122		7490	52500
		НР - 72%; СП - 8%					57,07		10403		3888	
	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы . Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с вы кидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанны х механизированны м способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	5,8801925		2274,04		13372			9628	24840
		НР - 72%; СП - 8%				2274,04		13372			1840	
	1101-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	164,5006472		52,44	52,44	8626	8227		1806	11266
		НР - 72%; СП - 8%					15,25		2509		834	
	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,3817691		1175,63		14556			10481	27040
		НР -72%; СП - 8%				1175,63		14556			2003	
	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы . Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	164,5006472		241,97	116,12	39804	19101		21084	65759
		НР - 72%; СП - 8%				125,85	52,16	20702	8580		4871	
	1101-0107-1307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,124		46,80	46,80	895	895		167	1146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				12,10		231		85	
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вы п. 26 К=2	Покры тия щебеночны е с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2	29,38	7949,46	478,50	233555	14058	196386	25766	280066
		НР - 94%; СП - 8%			786,64	146,32	23111	4299		20746	
	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки и плиты ленточны х фундаментов, масса конструкций до 0.5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборны х конструкций	3	2403,68	1276,32	7211	3829		5773	14022
		НР -118%; СП - 8%			1127,36	503,34	3382	1510		1039	
	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточны х фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборны х конструкций	12	3202,66	1749,44	38432	20994		30307	74238
		НР -118%; СП - 8%			1453,22	687,13	17439	8246		5499	
	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментны е, подкладны е, опорны е, анкерны е; башмаки и подпятники, балластны е грузы , якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4,59	68826,00		315911		315911		341184
		СП - 8%								25273	
	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборны х конструкций	10	8487,40	3707,71	84874	37077	31749	28864	122837
		НР -118%; СП - 8%			1604,80	841,29	16048	8413		9099	
	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборны х конструкций	7	4228,27	1659,50	29598	11617	13135	8828	41500
		НР - 118%; СП - 8%			692,26	376,54	4846	2636		3074	
	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборны х конструкций	24	3527,27	1692,39	84654	40617	29674	27823	121475
		НР - 72%; СП - 8%			598,44	384,01	14363	9216		8998	
	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	15,1	60586,00		914849		914849		988037
		СП - 8%								73188	
	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты ленточны е железобетонны е при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,48	62978,74	2698,12	30230	1295	25891	3041	35932
		НР - 91%; СП - 8%			6341,33	619,53	3044	297		2662	
	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0038	349794,00		1329		1329		1435
		СП - 8%								106	
	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00082	379988,00		312		312		337
		СП - 8%								25	
	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты ленточны е железобетонны е при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,02	60477,78	2698,12	122165	5450	103906	12795	145757
		НР - 91%; СП - 8%			6341,33	619,53	12809	1251		10797	
		Сетка С1 6 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04836	354275,00		17133		17133		185504
		СП - 8%								1371	
	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	5	1121,59	348,49	5608	1742	2588	1979	8190
		НР - 118%; СП - 8%			255,56	79,29	1278	396		607	
	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,17	180572,00		30697		30697		33153
		СП - 8%								2456	
		Фундамент под перегородки									
	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,871	60477,78	2698,12	113154	5048	96241	11852	135006
		НР - 91%; СП - 8%			6341,33	619,53	11865	1159		10000	
	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0380936	354275,00		13496		13496		14576
		СП - 8%								1080	
		Гидроизоляция									
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены , фундаменты . Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	59,055	1201,97	28,12	70982	1660	44822	23003	101504
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	24500	234		7519	
	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены , фундаменты . Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	19,2852	4710,85	10,00	90850	193	84405	5863	104450
		НР - 93%; СП - 8%			324,,19	2,69	6252	52		7737	
		Стены									
	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120	м3	54,6	26519,01	3056,89	1447938	166906	595632	672740	2290332
		НР - 93%; СП - 8%			12553,12	695,52	658400	37975		169654	
	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	38,025	38166,00		1451262		1451262		1567363
		СП - 8%								116101	
	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,071	558409,13	3344,66	39647	237	32356	6631	49980
		НР - 93%; СП - 8%			99347,47	1073,09	7054	76		3702	
	213-101-0403 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000шт	6	98189,00		589134		589134		636265
		НР - 93%; СП - 8%								47131	
	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	4,875	19969,00		97349		97349		105137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								7788	
		Перегородки									
	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки неармированны е толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при вы соте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вы четом проемов)	46,9	7865,61	391,10	368897	18342	228495	117702	525527
		НР - 93%; СП - 8%			2602,56	95,98	122060	4501		38928	
		Перемычка									
	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемы чки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборны х конструкций	37	1121,59	348,49	41499	12894	19149	14619	60608
		НР - 118%; СП - 8%			255,56	79,290	9456	2934		4490,00	
	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемы чка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,13	180572,00		23474		23474		25352
		СП - 8%								1878	
	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемы чка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,39	114349,00		44596		44596		48164
		СП - 8%								3568	
	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемы чка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,408	111262,00		45395		45395		49027
		СП - 8%								3632	
		Перекрытие									
	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вы п. 27	Панели перекры тий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборны х конструкций	5	6837,97	2192,02	34190	10960	16378	10822	48613
		НР - 118%; СП - 8%			1370,48	463,81	6582	2319		3601	
	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекры тий железобетонны е многопустотны е 1ПК, вы сотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	35,4	12534,00		443704		443704		479200
		СП - 8%								1839	
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажны е массой до 20 кг. Установка	т стальны х элементов	0,00192	1138663,87	6641,68	2186	13	1998	212	2590
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	175	4		192	
		Монолитные участки УМ-1-УМ-3									
	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекры тия по стальны м балкам и монолитны е участки при сборном железобетонном перекры тии площадью до 5 м2,	м3	1,25	89225,02	4251,78	111531	5314	76120	28467	151198
		НР - 91%; СП - 8%			24077,52	948,24	30097	1185		11200	
	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11842	349794,00		41423		41423		44737
										3314,00	
	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ	т	0,0611	376202,00		22986		22986		24825
		СП - 8%								1839	
		Продухи -6 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00834	349794,00		2917		2917		3150
		СП - 8%								233	
		Кровли									
	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	52	553,69	17,99	28792	935	21617	5961	37533
		НР - 92%; СП - 8%			120,00	4,60	6240	239		2780	
	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	52	1448,71	74,84	75333	3891	30432	38600	123048
		НР - 92%; СП - 8%			788,66	18,20	41010	946		9115	
	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	4,2848	31059,00		133082		133082		143729
		НР - 92%; СП - 8%								10647	
	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стяжки вы равнивающие цементно-песчаны е толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	52	1712,97	153,39	89074	7977	63506	18028	115670
		НР - 92%; СП - 8%			338,29	38,55	17591	2005		8568	
	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Стяжки вы равнивающие цементно-песчаны е. Устройство. добавлять на кажды й 1 мм изменения толщины к норме 11-	м2	52	747,88	34,50	38890	1794	36119	1327	43434
		НР - 92%; СП - 8%			18,79	8,94	977	465		3217	
	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05876	455717,00		26778		26778		28920
		СП - 8%								2142	
	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,178	218189,02	1095,73	257027	1291	213809	38196	318840
		НР - 92%; СП - 8%			35591,44	435,43	41927	513		23618	
	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены . Устройство карнизов	м2	13,664	6882,56	38,91	91043	531	61014	29468	133392
		НР - 90%; СП - 8%			2378,38	17,88	32498	244		9881	
	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покры тие кровельное металлочерепицей без слуховы х окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	76,32	9212,58	29,79	703104	2274	273438	117649	886413
		НР - 90%; СП - 8%			1669,18	6,39	127392	488		65660	
	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Конструкции деревянны е ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	1,448	11808,32	86,22	17098	125	15058	1773	20381
		НР - 90%; СП - 8%			1322,57	38,04	1915	55		1510	
	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Обрешетка под кровлю, покры тия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	76,32	411,84	4,00	31432	305	27300	3566	37797
		НР - 90%; СП - 8%			50,14	1,77	3827	135		2799	
	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Водосточны е системы наружны е из ПВХ для скатны х кровель. Устройство горизонтальны х элементов - желобов	м желоба	34,2	3757,71	5,54	128514	189	87858	37292	179071
		НР - 92%; СП - 8%			1183,25	1,99	40467	68		13264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Водосточны е системы наружны е из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальны х элементов - водосточны е трубы	м водосточной трубы	17,2	2128,41	5,41	36609	93	27620	8219	48414
		НР - 92%; СП - 8%			517,20	2,19	8896	38		3586	
	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м	34,2	3757,71	5,54	128514	189	87858	37292	179071
		НР - 92%; СП - 8%			1183,25	1,99	40467	68		13264	
	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка вы пускная пластиковая диаметром 85 мм	шт	4	1562,00		6248		6248		6748
		СП - 8%								500	
		Проемы									
	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вы п. 25	Проемы оконны е площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидны х, поворотно-откидны х) двухстворчаты х	м2	5,4	4306,22	242,19	23254	1308	11562	9942	35852
		НР - 90%; СП - 8%			1922,91	122,83	10384	663		2656	
	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блоки оконны е из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчаты е одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерны м, поворотной фурнитурой: двухэлементны	м2	5,4	31468,00		169927		169927		183521
		СП - 8%								13594	
	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вы п. 25	Проемы оконны е площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотны х (откидны х, поворотно-откидны х)	м2	1,08	5121,19	240,96	5531	260	2838	2308	8466
		НР - 90%; СП - 8%			2252,99	121,17	2433	131		627	
	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блоки оконны е из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчаты е одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерны м, с поворотной фурнитурой: одноэлементны е	м2	0,9	39837,00		35853		35853		38721
		СП - 8%								2868	
	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Блоки дверны е стальны е двупольны е. Установка в кирпичны х стенах	м2	5,46	3818,41	68,92	20849	377	2803	12312	35814
		НР - 69%; СП - 8%			3236,14	31,83	17669	174		2653	
	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 Изм. и	Блоки дверны е стальны е однопольны е. Установка в кирпичны х стенах	м2	1,89	4182,74	64,92	7905	122	1209	4575	13479
		СП - 8%			3478,56	29,89	6574	56		998	
	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольны й	м2	5,46	37497,00		204734		204734		221113
		СП - 8%								16379	
	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольны й	м2	1,89	27378,00		51744		51744		55884
		СП - 8%								4140	
	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверны е площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорны х дюбелях	м2	9,24	2438,84	115,56	22535	1067	5886	14451	39945
		НР - 90%; СП - 8%			1686,38	51,33	15582	474		2959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	223-201-0105 РСНБ РК 202	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,73	10242,00		27961		27961		30198
		СП - 8%								2237	
	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	7373,00		13935		13935		15050
		НР - 72%;СП - 8%								1115	
	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,62	9366,00		43271		43271		46733
		СП - 8%								3462	
	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	10	527,00		5270		5270		5692
		СП - 8%								422	
	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	5	3218,00		16090		16090		17377
		СП - 8%								1287	
	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт	3	2760,00		8280		8280		8942
		СП - 8%								662	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06 технологическое оборудование									
	1334-0113-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Холодильник. Монтаж оборудования	шт	1	6717,60		6718		188	3983	11557
		НР - 61%; СП - 8%			6529,60		6530			856	
	ТОО" OrthoMed	Холодильная камера для хранения трупов	шт	1	9799910,71		9799911				9799911
									9799911		
	1334-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стол секционный стационарный для проведения вскрытия. Монтаж оборудования	шт	1	66082,24		66082		40	40286	114877
		НР - 61%; СП - 8%			66042,24		66042			8509	
	ТОО" OrthoMed	Стол для вскрытия с измельчителем	шт	1	16819910,71		16819911				16819911
									16819911		
	522-101-1216001 СпрСЦ 09.2022	Стол лабораторный 1000х600х850 (постформиг	шт	1	78432,00		78432				78432
									78432		
	Прайс	Подъемная тележка с гидравлическим приводом	шт	1	7020000,00		7020000				7020000
									7020000		
	522-101-1221005 СпрСЦ 09.2022	Стул лабораторный с регулирующим механизмом	шт	1	56049,00		56049				56049
									56049		
	Прайс"	Подкатной препарочный столик	шт	1	1856250,00		1856250				1856250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									1856250		
	522-101-1201002 СпрСЦ 09.2022	Стол компьютерный 1000x600x750	шт	1	26686,00		26686				26686
									26686		
	1334-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник хирургический двух- и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	1	28338,40 28333,80		28338 28334		4	17284 3650	49271
	527-104-0201003 СпрСЦ 09.2022	Светильник медицинский хирургический " Armed" 6612 (двублочный, 80000-150000 лк)	шт	1	4179018,00		4179018				4179018
									4179018		
	Прайс	Полный секционный набор	шт	1	1814732,14		1814732				1814732
									1814732		
	522-101-1231001 СпрСЦ 09.2022	Шкаф для хранения инструментов костюмов	шт	1	65089,00		65089				65089
									65089		
	Ком пред. ТОО ОСТ-Фарм	Тележка транспортная для трупов 75234	шт	1	2835000,00		2835000				2835000
									2835000		
	521-101-0411007 СпрСЦ 09.2022	Монитор 27" SAMSUNG F27T850QWI, Black, IPS, 2560x1440x75Hz, 350кд/м2, H/V:178, 4ms, DP, HDMI, 3xUSB	шт	1	165345,00		165345				165345
									165345		
	521-101-0401014 СпрСЦ 09.2022	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	шт	1	2251,00		2251				2251
									2251		
	521-101-0401011 СпрСЦ 09.2022	Клавиатура Delux DLK-150GB, Wireless, Black, 1xAAA	шт	1	4059,00		4059				4059
									4059		
	521-101-0401003 СпрСЦ 09.2022	Системный блок Acer Veriton N4670G (i3-10100, 8GB RAM, 128GB SSD, DOS)	шт	1	232054,00		232054				232054
									232054		
	521-305-0101001 СпрСЦ 09.2022	Принтер HP LaserJ et M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт	1	86695,00		86695				86695
									86695		
	522-101-1224002 СпрСЦ 10.2022	Кресло врача поворотно-подъемное Кресло модель "Бахьт"	шт	1	37821,00		37821				37821
									37821		
		РАЗДЕЛ 1.Теплоснабжение									
	1124-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,204	1393522,29 838797,12	540309,71 166773,38	284279 171115	110223 34022	2941	203085 38989	526353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-102-0131 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	км	181,8	1265,00		229977		229977		248375
		СП - 8%								18398	
	241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	км	24,24	1035,00		25088		25088		27095
		СП - 8%								2007	
	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км	0,015	1461844,35	637506,47	21928	3562	184	14778	39643
		НР - 99%; СП - 8%			812138,40	183031,34	12182	2745		2936	
	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	км	15	788,00		11820		11820		12766
		СП - 8%								946	
	1124-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1730982,41	726108,79	8655	3631	141	5781	15591
		НР - 99%; СП - 8%			976570,56	191335,00	4883	957		1155	
	241-101-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	км	5,05	5304,00		26785		26785		28928
		СП - 8%								2143,00	
	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровод	0,015	1290594,79	51572,58	19359	776	12723	5805	27177
		НР - 99%; СП - 8%			390685,68	198,72	5860	3		2013	
	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,005	2056639,01	54665,26	10283	274	8036	1955	13217
		НР - 99%; СП - 8%			394534,80	357,70	1973	2		979	
	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,004	976733,00		3907		3907		4220
		СП - 8%								313	
	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,13448	976733,00		131351		131351		141859
		СП - 8%								10508	
	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	4	3006,81	117,94	12027	472	1214	10284	24096
		НР -98%; СП - 8%			2585,20	38,27	10341	153		1785	
	242-302-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт	2	57816,00		115632		115632		124883
		СП - 8%								9251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	242-301-0601 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт	2	3695,00		7390		7390		7981
		НР - 72%; СП - 8%								591	
	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт	4	2005,00		8020		8020		8662
		СП - 8%								642	
	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт	4	1035,00		4140		4140		4471
		СП - 8%								331	
	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных часте	0,00068	1455447,13	688081,52	990	468	17	650	1771
		НР - 99%; СП - 8%			742637,48	223105,85	505	152		131	
	241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт	2	268,00		536		536		579
		СП - 8%								43	
	241-114-0104 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт	2	406,00		812		812		877
		СП - 8%								65	
	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,18	442438,26	51752,58	79639	9316		69656	161238
		НР - 99%; СП - 8%			390685,68	198,72	70323	36		11944	
	261-105-0122 РСНБ РК 2022	Изол ГОСТ 10296-79	м2	80	301,00		24080		24080		26006
		СП - 8%								1926,00	
	261-105-0501 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика " Изол" ГОСТ 25621-83	кг	48,3	282,00		13621		13621		14711
		СП - 8%								1090	
	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	10	592,00		5920		5920		6394
		СП - 8%								474	
	261-107-0412 РСНБ РК 2022	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000м2	0,0483	22383,00		1081		1081		1167
		СП - 8%								86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3	2,4	111298,85	1637,73	267117	3931	180884	63891	357489
		НР - 76%; СП - 8%			34292,65	735,26	82302	1765		26481	
	11126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2	100	1224,88	21,29	122488	2129	69491	39309	174741
		НР - 72%; СП - 8%			508,68	8,54	50868	854		12944	
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,1	114,89	3,04	3803	101	1580	1473	5698
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	2122	13		422	
	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	33,1	158,80	3,94	5256	131	4194	656	6385
		НР -69%; СП - 8%			28,14	0,57	931	19		473	
		КЛАПАН ЗАХЛОПКА ДУ100									
	1124-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	13389,19	6788,16	13389	6789	305	8197	23313
		НР -80%; СП - 8%			6294,83	1984,63	6295	1985		1727	
	242-304-0303 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт	1	46223,00		46223		46223		49921
		НР -80%; СП - 8%								3698	
		РАЗДЕЛ 2.Строительная часть									
	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	101,575296	317,62	317,62	32262	32263		5876	41189
		НР -72%; СП - 8%				80,35		8162		3051	
	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	3,141504	2274,04		7144			5144	13271
		НР -72%; СП - 8%			2274,04		7144			983	
	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	8,748	21098,07	1494,96	184566	13078	161075	14625	215126
		НР - 72%; СП - 8%			1190,31	607,31	10413	5313		15935	
	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м3	44,690616	46,48	46,48	2077	2078		442	2721
		НР - 72%; СП - 8%				13,73		614		202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	1,382184	1175,63		1625			1170	3019
		НР - 72%; СП - 8%			1175,63		1625			224	
	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	44,690616	241,97	116,12	10814	5189		5728	17865
					125,85	52,16	5624	2331		1323	
		КАНАЛ СБОРНЫ Й ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫ Е									
	1107-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	19,472	20660,11	4164,23	402294	81086	210479	163682	611254
		НР - 118%; СП - 8%			5686,60	1437,16	110729	27984		45278	
	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	12,304	132705,00		1632802		1632802		1763426
		СП - 8%								130624	
	1225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	7,168	136930,00		981514		981514		1060035
		СП - 8%								78521	
	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,04	79021,99	3510,36	82183	3650	62367	15514	105513
		НР - 91%; СП - 8%			15544,43	848,35	16166	882		7816	
	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01854	379988,00		7045		7045		7609
		СП - 8%								546	
	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-	т	0,02088	349794,00		7304		7304		7888
		СП - 8%								584	
		УГОЛ ПОВОРОТА КЛ 70Х51 4 шт									
	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,0	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	5,504	15154,73	3755,86	83412	20694	28652	48642	142619
		НР - 118%; СП - 8%			6189,40	1300,13	34066	7156		10564	
	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,448	132705,00		59452		59452		64208
		СП - 8%								4756	
	2225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5,056	136930,00		692318		692318		747703
		СП - 8%								55385,00	
	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	3,48	60138,31	1867,80	209281	6500	184368	18236	248718
		НР -91%; СП - 8%			5290,98	467,51	18413	1627		18201	
		Подушки опорны е ОП1-65шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3	0,328	20362,96	10186,12	6679	3341	435	4951	12560
		НР - 118%; СП - 8%			8849,21	3942,74	2903	1293		930	
	261-101-0382 РСНБ РК 2022	ОП1. Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80. СТ РК 956-93. ГОСТ 24476-80)	м3	0,328	100405,00		32933		32933		35568
		СП - 8%								2635	
		Теплофикационная камера									
	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	44,0056911	294,71	294,71	12969	12969		2240	16426
		НР - 72%; СП - 8%				70,70		3111		1217	
	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	1,3610008	2274,04		3095			2228	5749
		НР - 72%; СП - 8%			2274,04		3095			426	
	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	28,6050011	46,48	46,48	1330	1330		283	1742
		НР - 72%; СП - 8%				13,730		393		129,00	
	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	0,8846908	1175,63		1040			749	1932
		НР - 72%; СП - 8%			1175,63		1040			143	
	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	28,6050011	241,97	116,12	6922	3322		3666	11435
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	3600	1492		847	
	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2	7,9	7949,46	478,50	62801	3780	52807	6928	75307
		НР -94%; СП - 8%			786,64	146,32	6214	1156		5578	
	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	9,38	72561,50	1559,19	680627	14625	535142	159518	907356
		НР - 72%; СП - 8%			13950,92	461,08	130860	4325		67212	
	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0751	331233,00		24876		24876		26866
		СП - 8%								1990	
	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01436	329247,00		4728		4728		5106
		СП - 8%								378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	м2	23,06	1201,97	28,12	27717	649	17501	8982	39635
		НР - 72%; СП - 8%			414,87	3,97	9567	92		2936	
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Устройство выравнивающего слоя из бетона	м3	0,2025	54277,59	1585,49	10991	321	10289	413	12316
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	381	73		912	
	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93. ГОСТ 24476-80)	м3	0,136	68826,00		9360		9360		10109
		СП - 8%								749	
	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,88	136930,00		120498		120498		130138
		СП - 8%								9640	
	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971- 2010 КО6	шт	4	4791,00		19164		19164		20697
		СП - 8%								1533	
	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м2	7,93	2449,70	84,10	19426	667	8211	8912	30605
		НР - 80%; СП - 8%			1330,12	74,63	10548	592		2267	
	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Покрытие. Укладка бетона толщиной 50 мм	м2	0,3965	5341,74	86,24	2118	34	1957	128	2425
		НР - 91%; СП - 8%			319,17	34,97	127	14		180	
	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	54902,00		109804		10904		118588
		СП - 8%								8784	
	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт	32	785,00		25120		25120		27130
		СП - 8%								2010	
		Деформационны й шов 10 шт									
	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,6	52080,98	2432,61	31249	1459	28004	1942	35847
		НР - 91%; СП - 8%			2977,13	580,27	1786	348		2655	
	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ	т	0,02784	376202,00		10473		10473		11311
		СП - 8%								838	
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6	1517,09	32,89	9103	197	5931	2911	12975
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	2975	122		961	
	1113-0501-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	м2	22,1	4586,59	126,63	101364	2799	69808	20670	131797
		НР -69%; СП - 8%			1301,21	54,29	28757	1200		9763	
	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на	м	44,2	217,06	4,31	9594	191	4293	6133	16986
		НР - 118%; СП - 8%			115,60	1,99	6110	88		1258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1126-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	10,608	6899,90	386,50	73194	4100	569	52249	135479
		НР - 76%; СП - 8%			6459,78	21,06	68525	223		10035	
	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,104181	621783,00		64778		64778		69960
		СП - 8%								5182	
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки. кирпичу. бетону	м2	22,1	1201,97	28,12	26564	622	16773	8608	37986
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	9169	88		2814	
		Опоры неподвижные Н-1 - 5 шт									
	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,405	23539,24	2593,86	9533	1050	7958	904	11272
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	525	447		835	
	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,6	60138,31	1867,80	36083	1121	31787	3144	42365
		НР -91%; СП - 8%			5290,98	467,51	3175	281		3138	
	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,18	76364,72	3510,36	90110	4142	67626	17603	116330
		НР - 91%; СП - 8%			15544,43	848,35	18342	1001		8617	
	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0509	331233,00		16860		16860		18209
		СП - 8%								1349	
	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0766	1120664,35	1940,11	85865	149	77600	7444	100774
		НР -91%; СП - 8%			105924,24	843,21	8116	65		7465	
	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,11507	148611,66	3344,06	17104	385	1252	10722	30052
		НР - 69%; СП - 8%			134414,21	630,28	15467	73		2226	
	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,108	929500,00		100386		100386		108417
		СП - 8%								8031	
	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00707	1012800,00		7160		7160		7733
		СП - 8%								573	
	1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3	0,325	17615,27	3614,18	5725	1175	2947	2395	8770
		НР - 118%; СП - 8%			4933,17	1312,76	1603	427		650	
	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22.5	м3	0,3250	100405,00		32632		32632		35243
		СП - 8%								2611	
		ДРЕНАЖНЫ Й КОЛОДЕЦ Н=4,04м Д=1М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	53,8457472	270,71	270,71	14577	14576		2655	18611
		НР - 72%; СП - 8%				68,48		3687		1378	
	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	1,6653324	2274,04		3787			2727	7035
		НР -72%; СП - 8%			2274,04		3787			521	
	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м3	40,6842056	46,48	46,48	1891	1891		402	2477
		НР -72%; СП - 8%				13,73		559		183	
	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	2,141274	1175,63		2517			1812	4676
		НР -72%; СП - 8%			1175,63		2517			346	
	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	40,6842056	241,97	116,12	9844	4724		5214	16263
		НР -72%; СП - 8%			125,85	52,16	5120	2122		1205	
	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3	1,2000	102771,94	15677,68	123326	18813	69738	42175	178742
		НР -91%; СП - 8%			28979,41	6521,76	34775	7826		13240	
	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	шт	1	54902,00		54902		54902		59294
		СП - 8%								4392	
	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	1	4791,00		4791		4791		5174
		СП - 8%								383	
	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	2	7375,00		14750		14750		15930
		СП - 8%								1180	
	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт	2,0000	16230,00		32460		32460		35057
		СП - 8%								2597	
	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт	2	22213,00		44426		44426		47980
		СП - 8%								3554	
	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт	1	17894,00		17894		17894		19326
		СП - 8%								1432	
	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт	1	20063,00		20063		20063		21668
		СП - 8%								1605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	0,50	19394,45	4,52	9697	2	7475	1599	12200
		НР - 72%; СП - 8%			4439,91	1,99	2220	1		904	
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.РАЗДЕЛ 1.Оборудование									
	1337-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт	1	107458,75	12444,08	107459	12444	29159	42609	162073
		НР - 61%; СП - 8%			65855,79	3994,36	65856	3994		12005	
	Комер. Предлож	Дизельный генератор 10квт с кожухом	шт.	1	3252857,14		3252857				3252857
									3252857		
	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт	1	6028,36	1810,93	6028	1811	166	3465	10252
		НР - 72%; СП - 8%			405,32	760,69	4051	761		759	
	247-201-0829 РСНБ РК 2022	ЯАВР-32-2-54	шт.	1	71475,00		71475		71475		77193
		СП - 8%								5718	
	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	5116,12	147,17	10232	295	2254	5600	17098
		НР - 72%; СП - 8%			3841,44	47,37	7683	95		1267	
	247-204-1829 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика " С" 3Р 32А 10 кА " С"	шт.	2	7334,00		14668		14668		15841
		СП - 8%								1173	
	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2	1909,61	110,03	3819	220	74	2606	6939
		НР - 72%; СП - 8%			1762,32	47,37	3525	95		514	
	247-301-0341 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3х57.7/100 В. 5(7.5) А. ЖКИ. A/R-0.5S/1.0 со встроенным	шт.	2	79615,00		159230		159230		171968
		СП - 8%								12738	
	247-302-0112 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 100/5А 5ВА	шт	6	4079,00		24474		24474		26432
		СП - 8%								1958	
	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	157	458,04	186,85	71912	29335	8894	32282	112529
		НР - 72%; СП - 8%			214,54	71,04	33683	11153		8335	
	243-113-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-	км	0,155	665637,00		103174		103174		111428
		СП - 8%								8254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-111-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4. напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012. марки АВВГнг 4х6	км	0,002	348432,00		697		697		753
		СП - 8%								56	
	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	70	7,78	0,85	545	59		369	987
		НР - 72%; СП - 8%			6,93	0,390	485	27		73,00	
	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях " Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	70	66,00		4620		4620		4990
		СП - 8%								370	
	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	17	185,90	9,94	3160	169	54	2121	5703
		НР - 72%; СП - 8%			172,79	0,47	2937	8		422	
	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	17	172,00		2924		2924		3158
		СП - 8%								234	
	261-404-0478 РСНБ РК 2022	Наконечники кабельные медные	шт.	32	62,00		1984		1984		2143
		СП - 8%								159	
		Земляные работы									
	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунты1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3	17,072	317,62	317,62	5422	5423		988	6922
		НР - 72%; СП - 8%				80,35		1372		513	
	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. разработанных	м3	0,528	2274,04		1201			864	2231
		НР - 72%; СП - 8%			2274,04		1201			165	
	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	11,349	66,19	66,19	751	751		160	984
		НР - 72%; СП - 8%				19,55		222		73	
	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I	м3	0,351	1175,63		413			297	767
		НР -72%; СП - 8%			1175,63		413			57	
	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	66,5	328,07	211,05	21817	14035		10262	34646
					117,0200	97,32	7782	6472		2566,00	
	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,9	16728,00		98695		98695		106591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								7896	
		РАЗДЕЛ 2.Освещение									
	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	6028,36	1810,93	6028	1811	166	3465	10252
		НР - 72%; СП - 8%			4051,32	760,69	4051	761		759	
	515-301-0268 РСНБ РК 2022	**Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9602**	шт.	1	190335,00		190335				190335
		СП - 8%							190335		
		Опоры освещения									
	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	5	12320,75	6346,59	61604	31733		35190	104538
		НР - 80%; СП - 8%			5974,16	2823,42	29871	14117		7744	
	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство0**	м2 покрытия	1,8	7949,46	478,50	14309	861	12032	1579	17159
		НР - 94%; СП - 8%			786,64	146,32	1416	263		1271	
	212-101-2009 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м3	0,75	51485,00		38614		38614		41703
		СП - 8%								3089	
	247-105-0809 РСНБ РК 2022	**Парковый столб типа RICU, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами**	шт	5	103050,00		515250		515250		556470
		СП - 8%								41220	
	247-105-0907 РСНБ РК 2022	**Кронштейн двухрожковый**	шт	5	19677,00		98385		98385		106256
		СП - 8%								7871	
	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Светильники. Установка**	светильник	10	2849,33	258,55	28493	2585	273	21462	53951
		НР - 80%; СП - 8%			2563,49	119,23	25635	1192		3996	
	247-105-0609 РСНБ РК 2022	**Уличный фонарь на столб типа GIORGIO**	шт	10	51348,00		513480		513480		554558
		СП - 8%								41078	
	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м	80	429,35	177,01	34348	14161	4584	15119	53425
		СП - 8%			195,04	67,45	15603	5396		3958	
	243-111-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,06	130589,00		7835		7835		8462
		СП - 8%								627	
	243-111-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66**	км	0,02	95328,00		1907		1907		2060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								153	
	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	60	185,90	9,94	11154	596	191	7485	20130
		НР - 72%; СП - 8%			172,79	0,47	10367	28		1491	
	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	60	88,00		5280		5280		5702
		СП - 8%								422	
	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м	60	7,78	0,85	467	51		319	846
		НР - 72%; СП - 8%			6,93	0,39	416	23		62	
	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях " Электра" размерами 100 м х 0.15 м	м	60	40,00		2400		2400		2592
		СП - 8%								192	
	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	983,64	27,39	4918	137	3459	990	6380
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	10,42	1322	52		473	
	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж	м	15	725,75	67,83	10886	1018	5618	3341	15366
		НР - 72%; СП - 8%			283,34	26,05	4250	391		1138	
		Земляные работы									
	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3	13,2696	317,62	317,62	4215	4215		768	5381
		НР - 72%; СП - 8%				80,35		1066		399	
	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных	м3	0,4104	2274,04		933			672	1733
		НР - 72%; СП - 8%			2274,04		933			128	
	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	4,4232	66,19	66,19	293	292		62	384
		НР - 72%; СП - 8%				19,55		86		28	
	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	0,1368	1175,63		161			116	299
		НР -72%; СП - 8%			1175,63		161			22	
	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	60	328,07	211,05	19684	12663		9259	31259
					117,0200	97,32	7021	5839		2315,00	
	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,12	16728,00		152559		152559		164764
		СП - 8%								12205	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				73448980,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,5 %				1101734,7					
		Всего по главе				**74550714,7**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%				521855,0					
		ИТОГО				**75072569,7**					
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%				1501451,4					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**76574021,1**					
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %,				82623368,76					
		Итого с учетом тендерной скидки -0,95				78492200,33					
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				9419064,04					
		Итого по Акту				**87911264,36**					

Подрядчик

ТОО "Декор"

Директор _____ **Аскаров П.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Эксперт _____ **Тургалиев А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Товарищество Экспертов-Строителей"

Эксперт _____ **Танатаров С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ **Бисен Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела строительства _____ **Тілепберген Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)