Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Управление строительства Атырауской области", Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77,БИН 050140003056

Подрядчик: ТОО "Декор", Атырауская область, г.Атырау, ГУРЬЕВ, 5В, БИН/ИИН 960840000720

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в с.Кадырка Курмангазинского района(привязка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат **за Октябрь месяц 2023 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование		код	наименование	код
		№152	05.07.2023 г							
Наименование и виды выполненных работ	аванс						ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
	ед.изм.	стоимость ед.работ	сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство медицинского пункта в с.Кадырка Курмангазинского района	тенге	216 215 521,93	57 407 400	--	33 961 342,99	23 446 057,01	--	--	113 204 476,64	79 243 133,65

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Руководитель
_____ **Кусайнов Н.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СуКурылысПроект"
_____ **Абдикеримов О.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ТК и З"
_____ **Кайнов П.Т.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Декор"
Директор
_____ **Аскаров П.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 050140003056**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Декор", Атырауская область, г.Атырау, ГУРЬЕВ, 5В, БИН/ИИН 960840000720**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Кадырка Курмангазинского района(привязка)**

Объект : **Здание медпункта**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№152 от 05.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №1
за Октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/100м/(Срезка растительного слоя)**	**м³ грунта**	**200**		**66,19**	**66,19**	**13238**	**13238**	**--**	**2816**	**17338**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**19,55**	**--**	**3910**		**1284**	
2	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(Срезка растительного слоя)**	**м³ грунта**	**200**		**551,48**	**551,48**	**110296**	**110296**	**--**	**23462**	**144458**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**162,93**	**--**	**32586**		**10700**	
3	**Е11-010101-0343 1101-0101-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**2716**		**194,11**	**194,11**	**527203**	**527203**	**--**	**91040**	**667702**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**46,56**	**--**	**126457**		**49458**	
4	**Е11-010205-0801 1101-0205-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	**м³ грунта**	**84**		**1395,12**	**131,09**	**117190**	**11011**	**--**	**79691**	**212632**
		НР - 72%; СП - 8%				**1264,03**	**53,61**	**106179**	**4503**		**15751**	
5	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/Гравийно-галечниковый грунт, Н=1м**	**м³ грунтовой подушки**	**1900**		**708,98**	**706,39**	**1347062**	**1342141**	**608**	**298205**	**1776880**
		НР - 72%; СП - 8%				**2,27**	**215,72**	**4313**	**409868**		**131613**	
6	**Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	**м³ грунта**	**1900**		**179,46**	**170,77**	**340974**	**324463**	**3344**	**64125**	**437513**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,93**	**39,95**	**13167**	**75905**		**32414**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С3412-102-0114 412-102-0114 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	46550	53,00	--	2467150	--		--	2664522
		СП - 8%			--	--	--	--		197372	
8	С1211-603-0103 211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	1900	12749,00	--	24223100	--	24223100	--	26160948
		СП - 8%			--	--	--	--		1937848	
9	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ И ПАЗУХ ФУНДАМЕНТА/	$м^3$ грунта	720	31,05	31,05	22356	22356	--	4680	29196
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,03	--	6502		2160	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	720	241,97	116,12	174218	83606	--	92282	287820
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	90612	37555		21319	
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	720	119,44	97,23	85997	70006	5760	19930	114401
		НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	10231	17453		8474	
12	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	180	1175,63	--	211613	--	--	152361	393093
		НР - 72%; СП - 8%			1175,63	--	211613	--		29119	
		Устройство въезда									
13	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	110	225,59	225,59	24815	24815	--	4520	31681
		НР - 72%; СП - 8%			--	57,07	--	6278		2346	
14	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	110	46,48	46,48	5113	5113	--	1088	6697
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,73	--	1510		496	
15	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	110	288,57	138,24	31743	15206	--	16825	52453
		НР - 72%; СП - 8%			150,33	62,10	16536	6831		3885	
16	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	110	119,44	97,23	13138	10695	880	3045	17478
		НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	1563	2666		1295	
		ЛИШНИЙ ГРУНТ НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ 1900$м^3$									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29715206	2560149	24233692	854070	33014812
							454214	732024	--	2445534	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29715206				
	Материалы		Тенге				10592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1186238			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24223100				
	Транспортные расходы		Тенге				2467150				
		Накладные расходы	Тенге				854070				
		Сметная прибыль	Тенге				2445534				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				33014810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								679
		Сметная заработная плата	Тенге					1186238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33014810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								679
		Сметная заработная плата	Тенге					1186238			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ									
17	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	8,2	7323,19 393,32	239,25 73,16	60050 3225	1962 600	54863	3596 5092	68737
18	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	61	3202,66 1453,22	1749,44 687,13	195362 88646	106716 41915	--	154062 27954	377378
19	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	116	4671,43 2209,80	2461,63 976,49	541886 256337	285549 113273	--	436139 78242	1056267
20	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	$м^3$	77,581	60586,00 --	-- --	4700322 --	-- --	4700322	-- 376026	5076348
21	С1221-104-0103 221-104-0103 РСНБ РК 2022	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93** *СП - 8%*	$м^3$	29,5	75902,00 --	-- --	2239109 --	-- --	2239109	-- 179129	2418238
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная/МЕСТНАЯ ЗАДЕЛКА/. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,1	52671,09 1879,36	1585,49 360,28	110609 3947	3330 757	103332	4280 9191	124080
23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	267,264	1201,97 414,87	28,12 3,97	321243 110880	7515 1061	202848	104105 34028	459376
24	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	98,735	4894,85 324,19	10,00 2,69	483293 32009	988 266	450296	30015 41065	554373
		МП-1									
25	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	6,6	74498,68	6465,78	491691	42674	351340	97559	636390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			14799,51	1444,10	97677	9531		47140	
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,069042	376202,00 --	-- --	25974 --	-- --	25974	-- 2078	28052
27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,71027	349794,00 --	-- --	248448 --	-- --	248448	-- 19876	268324
		МП-2									
28	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	3,12	74498,68 14799,51	6465,78 1444,10	232436 46174	20174 4506	166088	46119 22284	300839
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,04329	376202,00 --	-- --	16286 --	-- --	16286	-- 1303	17589
30	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,37752	349794,00 --	-- --	132054 --	-- --	132054	-- 10564	142618
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	9,5	52671,09 1879,36	1585,49 360,28	500375 17854	15062 3423	467459	19362 41579	561316
32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,041475	376202,00 --	-- --	15603 --	-- --	15603	-- 1248	16851
33	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,3885	349794,00 --	-- --	135895 --	-- --	135895	-- 10872	146767
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10450636 656749	483970 175332	9309917 --	895237 907671	12253543
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10450636				
	Материалы		Тенге				1796228				
	Всего заработная плата		Тенге					832081			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7513691				
		Накладные расходы	Тенге				895237				
		Сметная прибыль	Тенге				907671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12253544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					832081			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12253544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					832081			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
34	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м^3 кладки	96,1723	57104,37 12553,12	3056,89 695,52	5491859 1207262	293988 66890	3990609	1184962 534146	7210967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м^3/Изовер/ *СП - 8%*	м^3	15,0856	15111,00 --	-- --	227959 --	-- --	227959	-- 18237	246196
36	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м^3 кладки	51,23	53836,41 9092,41	4251,24 1065,14	2758039 465804	217791 54567	2074444	483945 259359	3501343
37	Е11-080401-0309 1108-0401-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки, неармированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	198,724	8447,95 2457,80	391,48 95,98	1678810 488424	77797 19074	1112589	471973 172063	2322847
38	Е11-080401-0309 1108-0401-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки, неармированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	10,17	8447,95 2457,80	391,48 95,98	85916 24996	3981 976	56939	24154 8806	118876
		МП-3 (АС-9)									
39	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса без опалубки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	7,3	62402,00 7444,60	5526,71 1228,26	455535 54346	40345 8966	360844	57614 41052	554201
40	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,89661	349794,00 --	-- --	313629 --	-- --	313629	-- 25090	338719
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,09635	376202,00 --	-- --	36247 --	-- --	36247	-- 2900	39147
		ПЕРЕМЫЧКИ									
42	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	35	3383,35 1405,74	1886,54 429,24	118417 49201	66029 15023	3187	75785 15536	209738
43	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	43	3881,73 1637,44	2113,62 480,90	166914 70410	90886 20679	5618	107485 21952	296350
44	Е11-070104-0303 1107-0104-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	11	4872,78 1972,86	2690,06 612,06	53601 21701	29591 6733	2309	33552 6972	94126
45	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84/2ПБ 13-1П/ *СП - 8%*	м^3	0,726	114349,00 --	-- --	83017 --	-- --	83017	-- 6641	89658
46	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84/3ПБ-13-37П, 3ПБ-18-8П/	м^3	0,566	180572,00	--	102204	--	102204	--	110380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8176	
47	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84/2ПБ-16-2П, 2ПБ-19-3П/**	$м^3$	1,076	122662,00	--	131984	--	131984	--	142543
		СП - 8%			--	--	--	--		10559	
48	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84/3ПБ-21-8П/**	$м^3$	0,385	128329,00	--	49407	--	49407	--	53360
		СП - 8%			--	--	--	--		3953	
49	Е11-090305-0201 1109-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	т конструкций	0,46336	56472,58	15669,31	26167	7261	5326	10943	40079
		НР - 69%; СП - 8%			29307,10	4919,99	13580	2280		2969	
50	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,46336	479350,00	--	222112	--	222112	--	239881
		СП - 8%			--	--	--	--		17769	
51	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	13,43744	770,98	1,49	10360	20	1929	6736	18464
		НР - 80%; СП - 8%			625,91	0,73	8411	10		1368	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				12012177	827689	8780353	2457149	15626875
							2404135	195198	--	1157548	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11986010				
	Материалы		Тенге				7608467				
	Всего заработная плата		Тенге					2583473			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1166559				
		Накладные расходы	Тенге				2446206				
		Сметная прибыль	Тенге				1154579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15586795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1580
		Сметная заработная плата	Тенге					2583473			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26167				
	Материалы		Тенге				5327				
	Всего заработная плата		Тенге					15860			
		Накладные расходы	Тенге				10943				
		Сметная прибыль	Тенге				2969				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					15860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15626874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1588
		Сметная заработная плата	Тенге					2599333			
				РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ							
52	Е11-100104-0104 1110-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство**	$м^2$ перекрытия	316,8	7335,69	210,47	2323947	66677	1693388	533057	3085566
		НР - 90%; СП - 8%			1779,93	89,66	563882	28404		228562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С1215-202-1302 215-202-1302 РСНБ РК 2022	Брусок обрезой лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2 *СП - 8%*	$м^3$	10,472	139141,00 --	-- --	1457085 --	-- --	1457085	-- 116567	1573652
54	С1215-202-1202 215-202-1202 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2 *СП - 8%*	$м^3$	0,52	139141,00 --	-- --	72353 --	-- --	72353	-- 5788	78141
55	Е11-100116-0203 1110-0116-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ перекрытия	316,8	442,30 121,19	1,98 0,88	140121 38393	627 279	101101	34804 13993	188918
56	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	316,8	259,99 120,00	17,99 4,60	82365 38016	5699 1457	38650	36315 9494	128174
57	С1235-101-0902 235-101-0902 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350К *СП - 8%*	$м^2$	348,48	293,00 --	-- --	102105 --	-- --	102105	-- 8168	110273
58	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	4,974	29301,64 19625,76	1983,20 863,08	145746 97619	9864 4293	38263	91720 18997	256464
59	С1215-202-0402 215-202-0402 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	$м^3$	4,974	139141,00 --	-- --	692087 --	-- --	692087	-- 55367	747454
60	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	0,326	176466,85 27423,36	1941,32 843,21	57528 8940	633 275	47955	8293 5266	71087
61	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	3,9884	197850,36 36134,10	1611,47 715,39	789106 144117	6427 2853	638562	132273 73710	995090
62	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	9,2884	11808,32 1322,57	86,22 38,04	109680 12285	801 353	96594	11374 9684	130738
63	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	426	1920,30 1669,18	29,79 6,39	818048 711071	12690 2722	94287	656688 117981	1592716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С1224-101-0304 224-101-0304 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм *СП - 8%*	м²	471,156	5065,00 --	-- --	2386405 --	-- --	2386405	-- 190912	2577317
65	С1261-107-0999 261-107-0999 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм *СП - 8%*	шт.	1152	3,00 --	-- --	3456 --	-- --	3456	-- 276	3732
66	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	426	137,99 120,00	17,99 4,60	58784 51120	7664 1960	--	48832 8609	116226
67	С1261-105-0705 261-105-0705 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м² *СП - 8%*	м²	468,6	184,00 --	-- --	86222 --	-- --	86222	-- 6898	93120
68	С1215-203-0402 215-203-0402 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 *СП - 8%*	м³	5,48	105023,00 --	-- --	575526 --	-- --	575526	-- 46042	621568
69	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м² обработанной поверхности	426	411,84 50,14	4,00 1,77	175444 21360	1704 754	152380	19903 15626	210972
70	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	72	1331,00 --	-- --	95832 --	-- --	95832	-- 7667	103499
71	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	426	259,99 120,00	17,99 4,60	110756 51120	7664 1960	51972	48832 12767	172356
72	С1235-101-0902 235-101-0902 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350К *СП - 8%*	м²	468,6	293,00 --	-- --	137300 --	-- --	137300	-- 10984	148284
73	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	/САЙДИНГ/Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м² покрытия	78	1671,67 1616,63	20,48 5,37	130390 126097	1598 419	2695	116395 19743	266527
74	С1214-204-0102 214-204-0102 РСНБ РК 2022	/САЙДИНГ/Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм *СП - 8%*	м²	78	1415,00 --	-- --	110370 --	-- --	110370	-- 8830	119200
				СЛУХОВЫЕ ОКНА-2 шт							
75	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	2	12269,39	1234,53	24539	2469	1845	19158	47192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			10112,26	530,92	20225	1062		3496	
76	С1215-204-0503 215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,211	93036,00	--	19631	--	19631	--	21201
		СП - 8%			--	--	--	--		1570	
77	С1215-202-0703 215-202-0703 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0852	93036,00	--	7927	--	7927	--	8561
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
78	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,2962	11808,32	86,22	3498	25	3081	363	4170
		НР - 90%; СП - 8%			1322,57	38,04	392	11		309	
79	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	10,4	1128,17	29,72	11733	309	859	9833	23291
		НР - 92%; СП - 8%			1015,87	11,84	10565	123		1725	
80	С1224-101-0304 224-101-0304 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	$м^2$	11,5024	5065,00	--	58260	--	58260	--	62921
		СП - 8%			--	--	--	--		4661	
81	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
82	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4001,00	--	8002	--	8002	--	8642
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
83	С1223-101-0201 223-101-0201 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	$м^2$	0,8	30371,00	--	24297	--	24297	--	26241
		СП - 8%			--	--	--	--		1944	
84	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,2	1160,69	3,57	3714	11	709	2399	6603
		НР - 80%; СП - 8%			935,59	1,69	2994	5		489	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				10824365	124862	8801307	1770239	13602173
							1898196	46930	--	1007568	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				10824365				
Материалы			Тенге				2962341				
Всего заработная плата			Тенге					1945126			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5838966				
		Накладные расходы	Тенге				1770239				
		Сметная прибыль	Тенге				1007568				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13602172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1254
		Сметная заработная плата	Тенге					1945126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13602172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1945126			
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
85	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м^2	27	3660,09 1769,54	241,88 124,33	98822 47778	6531 3357	44513	46021 11588	156431
86	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м^2	5,04	4306,22 1922,91	242,19 122,83	21703 9691	1221 619	10791	9279 2479	33461
87	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой** *СП - 8%*	м^2	27	33890,00 --	-- --	915030 --	-- --	915030	-- 73202	988232
88	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** *СП - 8%*	м^2	3,24	38517,00 --	-- --	124795 --	-- --	124795	-- 9984	134779
89	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка** *СП - 8%*	м^2	1,8	31468,00 --	-- --	56642 --	-- --	56642	-- 4531	61173
90	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%*	м	21,2	1494,05 323,33	7,06 3,45	31674 6855	150 73	24669	6235 3033	40942
91	С1223-501-0108 223-501-0108 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм** *СП - 8%*	м	18	2802,00 --	-- --	50436 --	-- --	50436	-- 4035	54471
92	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм** *СП - 8%*	м	3,2	1486,00 --	-- --	4755 --	-- --	4755	-- 380	5135
93	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м^2 покрытия	3,3696	1671,67 1616,63	20,48 5,37	5633 5447	69 18	117	5028 853	11514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С1261-107-0605 261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	18,72	954,00	--	17859	--	17859	--	19288
		СП - 8%			--	--	--	--		1429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1327349**	**7971**	**1249608**	**66563**	**1505426**
							69771	**4067**	**0**	**111514**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**64329733**	**4004641**	**52374879**	**6043258**	**76002826**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**5483065**	**1153551**	**0**	**5629835**	
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**				**1 140 042,39**				
		Итого:	**Тенге**								**77 142 868,39**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	**Тенге**				**540 000,08**				
		Итого:	**Тенге**								**77 682 868,47**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**1 553 657,37**				
		Итого:	**Тенге**								**79 236 525,84**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057	**Тенге**				**6 727 632,69**				
		Итого:	**Тенге**								**85 964 158,53**
		Пониж.коэф 0,95	**Тенге**				**4 298 207,93**				
		Итого:	**Тенге**								**81 665 950,60**
		НДС 12%	**Тенге**				**9 799 914,07**				
		Итого с НДС	**Тенге**								**91 465 864,67**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Заместитель руководителя

_____ **Зиноллаев А.Ф.**

Руководитель отдела строительства

_____ **Сакпаров Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СуКұрылысПроект"

_____ **Абдикеримов О.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ТК и З"

_____ **Каюпов П.Т.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Декор"

_____ **Аскаров П.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 050140003056**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Декор", Атырауская область, г.Атырау, ГУРЬЕВ, 5В, БИН/ИИН 960840000720**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Кадырка Курмангазинского района(привязка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№152 от 05.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №2

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 4-1 Внутриплощадочные сети ВЛ-10 кВ,КЛ-0,4кВ

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КТПН										
		Фундамент для установки КТПН										
1	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	2,4		241,97	116,12	581	279	–	308	960
		НР - 72%; СП - 8%				125,85	52,16	302	125		71	
2	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	1,2		20008,59	1391,82	24010	1670	22086	719	26708
		НР - 108%; СП - 8%				211,97	343,20	254	412		1978	
3	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**$м^2$ площади основания**	12		1065,72	175,11	12789	2101	10112	1275	15189
		НР - 108%; СП - 8%				47,98	50,36	576	604		1125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-330107-0105 1133-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,2	14716,76 7014,07	7702,69 3163,44	2943 1403	1541 633	–	1628 366	4937
5	С1225-204-0804 225-204-0804 РСНБ РК 2022	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-3 *СП - 8%*	шт.	2	23282,00 –	– –	46564 –	– –	46564	– 3725	50289
6	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения защитные оборудования. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02184	169504,92 152368,02	2023,75 718,29	3702 3328	45 16	329	2307 481	6490
7	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,02184	3930,52 3432,76	120,82 1,99	86 75	3 –	8	52 11	149
8	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм *СП - 8%*	т	0,0088	437427,00 –	– –	3849 –	– –	3849	– 308	4157
9	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00604	414392,00 –	– –	2503 –	– –	2503	– 200	2703
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0056	376202,00 –	– –	2107 –	– –	2107	– 169	2276
11	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм *СП - 8%*	т	0,0014	497505,00 –	– –	697 –	– –	697	– 56	753
12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,63336	114,89 64,10	3,04 0,38	73 41	2 –	30	28 8	109
13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,63336	191,23 74,92	4,45 0,77	121 47	2 –	72	33 12	166
		Трансформаторная подстанция									
14	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	17320,71 5187,24	10750,47 4994,31	17321 5187	10750 4994	1384	8145 2037	27504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	51364,57 24515,57	13611,43 4823,79	51365 24516	13612 4824	13237	23471 5987	80823
16	515-102-0401 515-102-0401 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2147158,00 –	– –	2147158 –	– –	2147158	– –	2147158
17	515-101-0102 515-101-0102 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	925220,00 –	– –	925220 –	– –	925220	– –	925220
18	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	36701,99 25355,20	8802,24 3789,71	36702 25355	8803 3790	2544	20984 4615	62301
19	С1247-201-0504 247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66 *СП - 8%*	шт.	1	15646,00 –	– –	15646 –	– –	15646	– 1252	16898
20	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1909,61 1762,32	110,03 47,37	1910 1762	110 47	38	1303 257	3470
21	С1247-301-0319 247-301-0319 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 *СП - 8%*	шт.	1	43041,00 –	– –	43041 –	– –	43041	– 3443	46484
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3338388	38918	164247	60253	3424744
Стоимость оборудования			Тенге				62846	15445	3072378	26101	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3072378				
Стоимость монтажных работ			Тенге				3072378				
Материалы			Тенге				38612				
Всего заработная плата			Тенге				2582				
		Накладные расходы	Тенге					30954			
		Сметная прибыль	Тенге				22287				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				4872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				65771				
		Сметная заработная плата	Тенге					30954			17
Стоимость общестроительных работ			Тенге				223610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				46920				
	Всего заработная плата		Тенге					43918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114407				
		Накладные расходы	Тенге				35607				
		Сметная прибыль	Тенге				20737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				279954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					43918			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3788				
	Материалы		Тенге				338				
	Всего заработная плата		Тенге					3419			
		Накладные расходы	Тенге				2359				
		Сметная прибыль	Тенге				492				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3424742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					78291			

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ КЛ-0,4кВ

Земляные работы

22	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	16,0535	248,79 –	248,79 97,61	3994 –	3994 1567	–	1128 410	5532
23	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	0,4965	2967,81 2967,81	– –	1474 1474	– –	–	1061 203	2738
24	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	11,8	54,21 –	54,21 16,02	640 –	640 189	–	136 62	838
25	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/постель/** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	3	1291,20 1291,20	– –	3874 3874	– –	–	2789 533	7196
26	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	11,8	241,97 125,85	116,12 52,16	2855 1485	1370 615	–	1512 349	4717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	50	328,07	211,05	16404	10553	--	7716	26050
		НР - 72%; СП - 8%			117,02	97,32	5851	4866		1930	
28	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	601,90	252,04	30095	12603	2864	13991	47613
		НР - 72%; СП - 8%			292,56	96,07	14628	4804		3527	
29	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4	1016,78	560,28	4067	2241	578	1593	6113
		НР - 72%; СП - 8%			312,06	241,10	1248	964		453	
30	С1243-113-0606 243-113-0606 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25 (ок)-1	км	0,057	1213111,00	--	69147	--	69147	--	74679
		СП - 8%			--	--	--	--		5532	
31	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	50	185,90	9,94	9295	498	157	6238	16775
		НР - 72%; СП - 8%			172,79	0,47	8640	24		1243	
32	С1241-207-1005 241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	50	1223,00	--	61150	--	61150	--	66042
		СП - 8%			--	--	--	--		4892	
33	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	45	964,03	27,39	43381	1233	30248	8906	56470
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	10,42	11900	469		4183	
34	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4709,71	179,89	37678	1440	25660	7998	49330
		НР - 72%; СП - 8%			1322,24	66,32	10578	531		3654	
35	Ц13-080201-2302 1308-0201-2302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	4122,08	110,03	8244	220	222	5685	15044
		НР - 72%; СП - 8%			3900,80	47,37	7802	95		1114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С1243-903-2032 243-903-2032 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х25/50-ВЛ-нб**	шт.	2	8984,00	--	17968	--	17968	--	19405
		СП - 8%			--	--	--	--		1437	
37	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	25	964,03	27,39	24101	685	16805	4948	31373
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	10,42	6611	261		2324	
38	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	20	965,60	24,32	19312	486	12026	5026	26285
		НР - 72%; СП - 8%			340,01	9,00	6800	180		1947	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				353679	35963	236825	68727	456200
							80891	14565	--	33793	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				192577				
	Материалы		Тенге				88565				
	Всего заработная плата		Тенге					86252			
		Накладные расходы	Тенге				62101				
		Сметная прибыль	Тенге				20375				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				275053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					86252			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				161102				
	Всего заработная плата		Тенге					9204			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148265				
		Накладные расходы	Тенге				6626				
		Сметная прибыль	Тенге				13418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				181146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				456199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					95456			
		РАЗДЕЛ 3. СЕТИ ВЛ-10кВ									
		Опора концевая ВЛ-10кВ/Кр10-1.1с/-1 к-т									
		Опора анкерная ВЛ-10кВ/АнБ10-1.1с/-1 к-т									
39	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	22730,40	11497,25	45461	22995	1786	25084	76189
		НР - 80%; СП - 8%			10339,90	5337,79	20680	10676		5644	
40	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	4	88807,00	--	355228	--	355228	--	383646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		28418	
41	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060,00	--	121060	--	121060	--	130745
		СП - 8%			--	--	--	--		9685	
42	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1	15846,43	--	15846	--	15846	--	17114
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
43	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60a	шт	1	5464,29	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
44	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ96И	шт	1	5181,96	--	5182	--	5182	--	5597
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
45	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ80	шт	1	2650,18	--	2650	--	2650	--	2862
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
46	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х62И	шт	4	2386,07	--	9544	--	9544	--	10308
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
47	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	4	2172,05	--	8688	--	8688	--	9383
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
48	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	2	8733,75	--	17468	--	17468	--	18865
		СП - 8%			--	--	--	--		1397	
49	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	8	1746,75	--	13974	--	13974	--	15092
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
50	С1252-207-2039 252-207-2039 СпрСЦ 10.2022	Болт М12/М8/ с гайкой и шайбой	шт.	1	1139,00	--	1139	--	1139	--	1230
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
51	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2674,00	--	2674	--	2674	--	2888
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
52	С1252-207-2043 252-207-2043 СпрСЦ 10.2022	Болт М20 с гайкой	шт.	2	1141,00	--	2282	--	2282	--	2465
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
53	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий/В10/ открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	748,72	24,32	7487	243	3844	2513	10800
		НР - 72%; СП - 8%			340,01	9,00	3400	90		800	
54	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	1	1648,39	--	1648	--	1648	--	1780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
55	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	4	2096,00 --	-- --	8384 --	-- --	8384	-- 671	9055
56	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2 *СП - 8%*	шт.	8	1060,00 --	-- --	8480 --	-- --	8480	-- 678	9158
57	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима *СП - 8%*	шт.	8	433,00 --	-- --	3464 --	-- --	3464	-- 277	3741
58	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 *СП - 8%*	шт.	7	13904,00 --	-- --	97328 --	-- --	97328	-- 7786	105114
59	С1252-207-2111 252-207-2111 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5073 *СП - 8%*	комплект	8	21588,00 --	-- --	172704 --	-- --	172704	-- 13816	186520
60	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 *СП - 8%*	шт.	6	14295,00 --	-- --	85770 --	-- --	85770	-- 6862	92632
61	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255 *СП - 8%*	шт.	6	15992,00 --	-- --	95952 --	-- --	95952	-- 7676	103628
62	С1252-207-2619 252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22 *СП - 8%*	шт.	3	5695,00 --	-- --	17085 --	-- --	17085	-- 1367	18452
63	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Искровой разрядник SDI10.2 *СП - 8%*	шт	6	5282,14 --	-- --	31693 --	-- --	31693	-- 2535	34228
64	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А *СП - 8%*	шт.	3	1038,00 --	-- --	3114 --	-- --	3114	-- 249	3363
65	С1252-202-0519 252-202-0519 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO239/SO236/ *СП - 8%*	шт.	3	2081,00 --	-- --	6243 --	-- --	6243	-- 499	6742
		РЛНД									
66	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разъединители. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	1	21735,39 15602,48	5976,50 2546,74	21735 15602	5977 2547	156	14519 2900	39155
67	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	186876,00 --	-- --	186876 --	-- --	 186876	-- --	186876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	3787,00 --	-- --	3787 --	-- --	3787	-- 303	4090
69	С1252-207-2039 252-207-2039 СпрСЦ 10.2022	Болт М12 с гайкой и шайбой *СП - 8%*	шт.	11	1139,00 --	-- --	12529 --	-- --	12529	-- 1002	13531
70	С1252-206-0605 252-206-0605 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93 *СП - 8%*	шт.	6	3182,00 --	-- --	19092 --	-- --	19092	-- 1527	20619
71	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	18015,00 --	-- --	18015 --	-- --	18015	-- 1441	19456
72	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	3417,00 --	-- --	3417 --	-- --	3417	-- 273	3690
73	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4/3/, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	3	2309,00 --	-- --	6927 --	-- --	6927	-- 554	7481
74	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	2585,00 --	-- --	2585 --	-- --	2585	-- 207	2792
75	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	3	1682,00 --	-- --	5046 --	-- --	5046	-- 404	5450
76	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	1	1728,00 --	-- --	1728 --	-- --	1728	-- 138	1866
77	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1 *СП - 8%*	м	4,5	1351,50 --	-- --	6082 --	-- --	6082	-- 487	6569
78	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,0495	137704,37 63265,57	43092,80 14780,59	6816 3132	2133 732	1551	3091 793	10699
79	С1243-701-0602 243-701-0602 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35 *СП - 8%*	км	0,099	597308,00 --	-- --	59133 --	-- --	59133	-- 4731	63864
80	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5153,11	179,89	10306	360	7302	2000	13290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1322,24	66,32	2644	133		984	
81	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	60	678,93	18,59	40736	1116	21486	13343	58405
		НР - 72%; СП - 8%			302,23	6,63	18134	398		4326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1550822	32824	1267530	60550	1725331
							63592	14576	186876	113959	
	Стоимость оборудования		Тенге				186876				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				186876				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				58529				
	Материалы		Тенге				32633				
	Всего заработная плата		Тенге					24799			
		Накладные расходы	Тенге				17856				
		Сметная прибыль	Тенге				6110				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				82495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					24799			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1305417				
	Материалы		Тенге				3495				
	Всего заработная плата		Тенге					53369			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1231405				
		Накладные расходы	Тенге				42694				
		Сметная прибыль	Тенге				107849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1455960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					53369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1725331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					78168			
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение для КТПГ									
		ШМ-1,ШМ-2									
82	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	55,6	4541,44	1551,81	252504	86280	4102	230882	522057
		НР - 118%; СП - 8%			2915,87	603,24	162122	33540		38671	
83	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,405	45435,00	–	18401	–	18401	–	19873
		СП - 8%			–	–	–	–		1472	
84	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1288	1018274,00	–	131154	–	131154	–	141646
		СП - 8%			–	–	–	–		10492	
85	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1029	973588,00	–	100182	–	100182	–	108197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8015	
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,023688	376202,00 --	-- --	8911 --	-- --	8911	-- 713	9624
87	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2022 прим.	**Сетки стальные плетеныеодинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	$м^2$	23,87	1072,00 --	-- --	25589 --	-- --	25589	-- 2047	27636
		Калитка ПМ-3									
88	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	18706,70 16201,46	144,49 60,32	18707 16201	144 60	2362	19189 3032	40928
89	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,0087	973588,00 --	-- --	8470 --	-- --	8470	-- 678	9148
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,002034	376202,00 --	-- --	765 --	-- --	765	-- 61	826
91	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2022 прим.	**Сетки стальные плетеныеодинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	$м^2$	1,24	1072,00 --	-- --	1329 --	-- --	1329	-- 106	1435
92	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	шт.	2	527,00 --	-- --	1054 --	-- --	1054	-- 84	1138
93	С1223-502-0307 223-502-0307 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011** *СП - 8%*	шт.	1	2110,00 --	-- --	2110 --	-- --	2110	-- 169	2279
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				569176	86424	304429	250071	884787
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				178323	33600	--	65540	
		Материалы	Тенге				569176				
		Всего заработная плата	Тенге				6462				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					211923			
		Накладные расходы	Тенге				297965				
		Сметная прибыль	Тенге				250071				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				884787				
		Сметная заработная плата	Тенге								110
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					211923			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				884787				
		Сметная заработная плата	Тенге								110
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					211923			6491059
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				385652				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					194129			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78186			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1973037		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3259254		
		- Накладные расходы	Тенге							439601	
		- Сметная прибыль	Тенге							239393	
		Итого без оборудования, инвентаря	Тенге								3231805
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				48 477,08				
		Итого:	Тенге								3 280 282,08
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	Тенге				22 961,97				
		Итого:	Тенге								3 303 244,05
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				66 064,88				
		Итого:	Тенге								3 369 308,93
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057	Тенге				562 802,78				
		Итого:	Тенге								7 191 365,71
		Пониж.коэф 0,95	Тенге				359 568,29				
		Итого:	Тенге								6 831 797,42
		НДС 12%	Тенге				819 815,69				
		Итого с НДС	Тенге								7 651 613,11

ЗАКАЗЧИК

ГУ"Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

_____ **Зиноллаев А.Ф.**

Руководитель отдела строительства

_____ **Сакпаров П.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "СуКурылысПроект"

_____ **Абдикеримов О.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ТК и З"

_____ **Капопов П.Т.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Декор"

_____ **Аскаров П.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 050140003056**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Декор", Атырауская область, г.Атырау, ГУРЬЕВ, 5В, БИН/ИИН 960840000720**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Кадырка Курмангазинского района(привязка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№152 от 05.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №3

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 6-1 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /ОБЩ. ДЛЯ В1, К1/										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	197,2631964		211,86	211,86	41792	41792	--	7218	52931
		НР - 72%; СП - 8%				--	50,82	--	10025		3922	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы/доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	6,1009236		2967,81	--	18106	--	--	13037	33634
		НР - 72%; СП - 8%				2967,81	--	18106	--		2491	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/присыпка над трубопроводами 30 см без твердых включений, с подбивкой пазух/. Группа грунтов 2**	м³ грунта	19,5138688		1291,20	--	25196	--	--	18141	46804
		НР - 72%; СП - 8%				1291,20	--	25196	--		3467	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	171,29		54,21	54,21	9286	9286	--	1975	12162
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,02	--	2744		901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	171,29	26,77	26,77	4585	4586	--	976	6007
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,91	--	1355		445	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	171,29	241,97	116,12	41447	19890	--	21954	68473
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	21557	8934		5072	
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	171,29	119,44	97,23	20459	16654	1371	4741	27216
		НР - 72%; СП - 8%			14,21	24,24	2434	4152		2016	
8	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20,7	83,05	83,05	1719	1719	--	320	2202
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,47	--	444		163	
9	Е11-010107-1314 1101-0107-1314 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20,7	206,64	206,64	4277	4278	--	796	5479
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,41	--	1106		406	
		Водопровод В1									
10	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,055	531018,78	234799,33	29206	12914	--	20503	53686
		НР - 99%; СП - 8%			296219,45	80324,65	16292	4418		3977	
11	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	55,55	237,00	--	13165	--	13165	--	14218
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
12	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,055	850603,48	767235,31	46783	42198	616	10903	62301
		НР - 91%; СП - 8%			72171,00	145668,33	3969	8012		4615	
13	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,055	89391,03	--	4917	--	206	4664	10347
		НР - 99%; СП - 8%			85654,80	--	4711	--		766	
14	Е11-220501-0409 1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0006	1763823,87	1275196,78	1058	765	--	479	1660
		НР - 99%; СП - 8%			488627,09	318557,88	293	191		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1241-301-0631 241-301-0631 РСНБ РК 2022	Труба/ГИЛЬЗА/ полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	0,606	15995,00	--	9693	--	9693	--	10468
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
16	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,01947	116812,38	4524,66	2274	88	823	1390	3957
		НР - 99%; СП - 8%			70020,72	2086,56	1363	41		293	
17	С1242-301-0402 242-301-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	5015,00	--	15045	--	15045	--	16249
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
18	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1531,67	115,21	1532	115	--	1403	3169
		НР - 99%; СП - 8%			1416,46	0,40	1416	--		235	
19	С1241-208-0401 241-208-0401 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	264,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/тройник с пожарной подставкой/	т фасонных частей	0,033	1455447,13	688081,52	48030	22706	817	31551	85947
		НР - 99%; СП - 8%			742637,48	223105,85	24507	7362		6366	
21	С1241-505-0404 241-505-0404 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ПШТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм/100х100 мм/	шт.	1	207562,00	--	207562	--	207562	--	224167
		СП - 8%			--	--	--	--		16605	
22	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151884,00	--	151884	--	151884	--	164035
		СП - 8%			--	--	--	--		12151	
23	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3793,08	267,30	3793	267	499	3112	7457
		НР - 99%; СП - 8%			3027,02	116,40	3027	116		552	
24	С1244-404-0104 244-404-0104 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	69105,00	--	69105	--	69105	--	74633
		СП - 8%			--	--	--	--		5528	
25	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка таблички-указателя пожарного гидранта	шт	1	1497,65	--	1498	--	350	1239	2956
		НР - 105%; СП - 8%			1147,61	--	1148	--		219	
26	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	$м^2$	0,08	21228,00	--	1698	--	1698	--	1834
		СП - 8%			--	--	--	--		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	1543,18 1424,95	37,32 --	6173 5700	149 --	324	5643 945	12761
28	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	4	4905,00 --	-- --	19620 --	-- --	19620	-- 1570	21190
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/патрубок стальной 108х4/ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0206	1905152,13 742637,48	688081,52 223105,85	39246 15298	14174 4596	9774	19695 4715	63657
30	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1735,01 1511,79	223,22 1,39	3470 3024	447 3	--	2996 517	6983
31	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	2	2452,00 --	-- --	4904 --	-- --	4904	-- 392	5296
32	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	2	4905,00 --	-- --	9810 --	-- --	9810	-- 785	10595
33	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00055	1455447,13 742637,48	688081,52 223105,85	800 408	379 123	13	526 106	1432
34	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	1150,00 --	-- --	1150 --	-- --	1150	-- 92	1242
35	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00306	1455447,13 742637,48	688081,52 223105,85	4454 2272	2106 683	76	2926 590	7970
36	С1241-102-0118 241-102-0118 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 33,7х2,0 мм *СП - 8%*	м	0,6	704,00 --	-- --	422 --	-- --	422	-- 34	456
		Водопроводные колодцы Д1500мм -1 шт									
37	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,335	73756,20 26301,02	13391,64 5626,41	98465 35112	17878 7511	45475	42197 11253	151915
38	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	37888,00	--	37888	--	37888	--	40919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3031	
39	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	35136,00	--	35136	--	35136	--	37947
		СП - 8%			--	--	--	--		2811	
40	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	24819,00	--	24819	--	24819	--	26805
		СП - 8%			--	--	--	--		1986	
41	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	28950,00	--	28950	--	28950	--	31266
		СП - 8%			--	--	--	--		2316	
42	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4791,00	--	4791	--	4791	--	5174
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
43	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00	--	29030	--	29030	--	31352
		СП - 8%			--	--	--	--		2322	
44	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0,01708	1004968,00	--	17165	--	17165	--	18538
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
45	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска стремянок	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49532	1240,85	1,49	615	--	72	434	1133
		НР - 80%; СП - 8%			1095,78	0,73	543	--		84	
46	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,66	59271,44	7,49	39119	5	35564	3337	45852
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	3550	--		3396	
47	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1172517,89	30333,50	2345	60	1827	454	3023
		НР - 99%; СП - 8%			228964,32	198,72	458	--		224	
48	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(Крепления арматур в колодцы),	т стальных элементов	0,0015	1138663,87	6641,68	1708	10	1561	165	2023
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	137	3		150	
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	$м^3$	1,8	52090,71	1585,49	93763	2854	87526	3669	105226
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	3383	649		7795	
50	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	12558,11	5799,78	12558	5800	2223	6470	20550
		НР - 99%; СП - 8%			4534,80	2000,75	4535	2001		1522	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1290775	221120	871218	232914	1645582
							198439	64469	--	121894	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1290775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				189114				
	Всего заработная плата		Тенге					262908			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				682101				
		Накладные расходы	Тенге				232914				
		Сметная прибыль	Тенге				121894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1645583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					262908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1645583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					262908			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация									
		Канализация К1									
51	E11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	20	196,99 128,80	25,71 10,62	3940 2576	514 212	850	2761 536	7237
52	C1241-204-0702 241-204-0702 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	м	20,4	7005,00 --	-- --	142902 --	-- --	142902	-- 11432	154334
53	E11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	171,12 121,35	0,76 --	3422 2427	15 --	980	2378 464	6264
		Колодцы канализационные Д1500мм -2 шт									
54	E11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ конструкций колодца	2,67	80796,26 20381,28	10765,61 4542,14	215726 54418	28745 12128	132563	65880 22528	304135
55	C1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** *СП - 8%*	шт.	2	37888,00 --	-- --	75776 --	-- --	75776	-- 6062	81838
56	C1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** *СП - 8%*	шт.	2	24819,00 --	-- --	49638 --	-- --	49638	-- 3971	53609
57	C1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** *СП - 8%*	шт.	2	35136,00 --	-- --	70272 --	-- --	70272	-- 5622	75894
58	C1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1** *СП - 8%*	шт.	2	28950,00 --	-- --	57900 --	-- --	57900	-- 4632	62532
59	C1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	2	4791,00 --	-- --	9582 --	-- --	9582	-- 767	10349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	2	29030,00	--	58060	--	58060	--	62705
		СП - 8%			--	--	--	--		4645	
61	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Стремянка С1-03**	т	0,0162	1004968,00	--	16280	--	16280	--	17582
		СП - 8%			--	--	--	--		1302	
62	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска стремянок**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,4698	1240,85	1,49	583	--	68	412	1075
		НР - 80%, СП - 8%			1095,78	0,73	515	--		80	
63	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка/**	$м^3$ подстилающего слоя	1,32	59271,44	7,49	78238	10	71128	6674	91705
		НР - 94%, СП - 8%			5378,44	--	7100	--		6793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				782319	29284	685999	78105	929259
							67036	12340	--	68834	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				778897				
	Материалы		Тенге				204610				
	Всего заработная плата		Тенге					76949			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				480410				
		Накладные расходы	Тенге				75727				
		Сметная прибыль	Тенге				68370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				922994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					76949			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3422				
	Материалы		Тенге				980				
	Всего заработная плата		Тенге					2427			
		Накладные расходы	Тенге				2378				
		Сметная прибыль	Тенге				464				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				929258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					79376			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2574841
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				265475				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					250404			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76809			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1557215		
		- Накладные расходы	Тенге							311019	
		- Сметная прибыль	Тенге							190728	
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				38 622,62				
		Итого:	Тенге								2 613 463,62
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	Тенге				18 294,25				
		Итого:	Тенге								2 631 757,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				52 635,16				
		Итого:	Тенге								2 684 393,03
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057	Тенге				227 920,27				
		Итого:	Тенге								2 912 313,30
		Пониж.коэф 0,95	Тенге				145 615,66				
		Итого:	Тенге								2 766 697,64
		НДС 12%	Тенге				332 003,72				
		Итого с НДС	Тенге								3 098 701,36

ЗАКАЗЧИК

ГУ"Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

_____ **Зиноллаев А.Ф.**

Руководитель отдела строительства

_____ **Сакпаров П.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "СуКурылысПроект"

_____ **Абдикеримов О.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ТК и З"

_____ **Каюпов П.Т.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Декор"

_____ **Аскаров П.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 050140003056**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Декор", Атырауская область, г.Атырау, ГУРЬЕВ, 5В, БИН/ИИН 960840000720**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Кадырка Курмангазинского района(привязка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№152 от 05.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №4

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 6-2 Газопровод среднего и низкого давления

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный)										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	552		211,86	211,86	116947	116947	–	20198	148118
		НР - 72%; СП - 8%				–	50,82	–	28053		10974	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	36		3642,32	–	131124	–	–	94409	243575
		НР - 72%; СП - 8%				3642,32	–	131124	–		18042	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	78,2		1175,63	–	91934	–	–	66192	170777
		НР - 72%; СП - 8%				1175,63	–	91934	–		12650	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	473,8		54,21	54,21	25685	25684	–	5463	33640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,02	--	7590		2492	
5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	473,8	26,77	26,77	12684	12684	--	2701	16617
					--	7,91	--	3748		1232	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	473,8	241,97	116,12	114645	55017	--	60727	189401
					125,85	52,16	59628	24713		14029	
7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	36	100,52	100,52	3619	3619	--	690	4654
					--	26,63	--	959		345	
		Трубопроводы									
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ основания	34,5	20206,99	249,63	697141	8612	634828	55540	812895
					1556,56	69,55	53701	2399		60215	
9	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,46	537524,73	238616,39	247261	109764	--	172872	453743
					298908,34	80695,60	137498	37120		33611	
10	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	464,6	1297,00	--	602586	--	602586	--	650793
					--	--	--	--		48207	
11	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,46	1291324,28	1076217,68	594009	495060	5124	173587	829004
					203967,72	210717,07	93825	96930		61408	
12	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1591,05	143,35	4773	430	--	4301	9800
					1447,70	0,40	4343	1		726	
13	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	2	1887,00	--	3774	--	3774	--	4076
					--	--	--	--		302	
14	С1241-209-1610 241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм *СП - 8%*	шт.	1	11913,00	--	11913	--	11913	--	12866
					--	--	--	--		953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Выход ПЭ газопровода Дн63 из земли с использованием отводов с ЭН(8353.05 СБ)-1шт									
15	**Е11-220301-0201** **1122-0301-0201** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 92%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,0005**	**1077096,79** **732291,84**	**322478,51** **139259,39**	**539** **366**	**162** **70**	**11**	**431** **78**	**1048**
16	**С1241-102-0139** **241-102-0139** **РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** *СП - 8%*	**м**	**0,502**	**2123,00** **--**	**--** **--**	**1066** **--**	**--** **--**	**1066**	**--** **85**	**1151**
17	**Е11-220301-0103** **1122-0301-0103** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,001**	**770848,00** **588448,80**	**154492,80** **61765,12**	**771** **588**	**155** **62**	**28**	**644** **113**	**1528**
18	**С1241-102-0177** **241-102-0177** **РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм** *СП - 8%*	**м**	**1,004**	**4695,00** **--**	**--** **--**	**4714** **--**	**--** **--**	**4714**	**--** **377**	**5091**
19	**Е11-090601-0102** **1109-0601-0102** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж пластины** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,00863**	**85778,03** **77505,12**	**2724,24** **718,29**	**740** **669**	**23** **6**	**48**	**466** **96**	**1302**
20	**С1222-509-1001** **222-509-1001** **РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** *СП - 8%*	**т**	**0,00863**	**959622,00** **--**	**--** **--**	**8282** **--**	**--** **--**	**8282**	**--** **663**	**8945**
21	**Е11-220501-0423** **1122-0501-0423** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08** **Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,00115**	**537524,73** **298908,34**	**238616,39** **80695,60**	**618** **344**	**275** **93**	**--**	**432** **84**	**1134**
22	**С1241-202-0210** **241-202-0210** **РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм** *СП - 8%*	**м**	**1,1615**	**1297,00** **--**	**--** **--**	**1506** **--**	**--** **--**	**1506**	**--** **121**	**1627**
23	**Е11-250210-0101** **1125-0210-0101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,00115**	**1291324,28** **203967,72**	**1076217,68** **210717,07**	**1485** **235**	**1237** **242**	**13**	**434** **154**	**2072**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1591,05	143,35	4773	430	--	4301	9800
		НР - 99%; СП - 8%			1447,70	0,40	4343	1		726	
25	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00	--	4337	--	4337	--	4684
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
26	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	849,00	--	849	--	849	--	917
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
27	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1887,00	--	1887	--	1887	--	2038
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
28	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,32875	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6447,35	1735,34	6447	1736	--	4697	12036
		НР - 99%; СП - 8%			4712,01	32,66	4712	33		892	
29	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,2847213	670,00	--	191	--	191	--	206
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
30	С1261-301-0304 261-301-0304 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	79987,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	54720,27	1585,49	2736	79	2563	102	3065
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	94	18		227	
32	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крышка из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,5	3635,01	20,48	1818	11	999	746	2769
		НР - 92%; СП - 8%			1616,63	5,37	808	3		205	
		Опознавательный столбик -5шт									
33	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В15/	$м^3$	0,27	63150,06	2505,88	17051	677	14394	1945	20515
		НР - 91%; СП - 8%			7334,71	580,43	1980	157		1520	
34	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	5	2609,88	1255,74	13049	6278	1546	8557	23334
		НР - 108%; СП - 8%			1045,09	539,47	5225	2697		1729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/1С 18б (С.3.017-3 вып.1)/ *СП - 8%*	$м^3$	0,2	68826,00 --	-- --	13765 --	-- --	13765	-- 1101	14866
36	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	5	7062,54 5322,24	1148,33 395,43	35313 26611	5742 1977	2960	30875 5295	71483
37	С1251-101-0102 251-101-0102 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.2 *СП - 8%*	шт.	5	13864,00 --	-- --	69320 --	-- --	69320	-- 5546	74866
		Сигнальная лента									
38	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	460	7,78 6,93	0,85 0,39	3579 3188	391 179	--	2424 478	6482
39	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная *СП - 8%*	м	460	34,00 --	-- --	15640 --	-- --	15640	-- 1251	16891
		Установка шарового крана под люк на тротуарах и проезжей части городских парков d-63мм-1 шт(8353.09 СБ)									
40	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,12	20362,96 8849,21	10186,12 3942,74	2444 1062	1222 473	160	1811 340	4596
41	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1 *СП - 8%*	шт.	1	20063,00 --	-- --	20063 --	-- --	20063	-- 1605	21668
42	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Опорная подушка ОПТ4 *СП - 8%*	шт.	1	12260,00 --	-- --	12260 --	-- --	12260	-- 981	13241
43	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	32514,00 2274,48	630,74 262,06	32514 2274	631 262	29609	2511 2802	37827
44	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	3406760,00	--	12332	--	12332	--	13319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
45	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1591,05	143,35	1591	143	--	1434	3267
		НР - 99%; СП - 8%			1447,70	0,40	1448	--		242	
46	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Шаровый кран (для газа) d63 SDR11 PN16	шт	1	65974,88	--	65975	--	65975	--	71253
		СП - 8%			--	--	--	--		5278	
47	С1242-108-0201 242-108-0201 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	29492,00	--	29492	--	29492	--	31851
		СП - 8%			--	--	--	--		2359	
48	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1591,05	143,35	3182	287	--	2867	6533
		НР - 99%; СП - 8%			1447,70	0,40	2895	1		484	
49	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	849,00	--	1698	--	1698	--	1834
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
50	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство подушки из бетона кл.В 15 W6 F150 под ковер	$м^3$	0,014	63930,18	1357,49	895	19	786	89	1063
		НР - 91%; СП - 8%			6433,86	540,57	90	8		79	
51	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,00667	449705,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
52	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,043	783,00	--	34	--	34	--	37
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
53	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка песком	$м^3$ основания	4	20206,99	249,63	80828	998	73604	6439	94249
		НР - 99%; СП - 8%			1556,56	69,55	6226	278		6981	
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство	$м^3$	0,125	53310,63	1585,49	6664	198	6231	255	7472
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	235	45		553	
55	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные из бетона В15 на сепц F150 W6. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,001	65779,04	7,49	66	--	61	5	77
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	5	--		6	
		Переходы в ПЭ футляре Д110х10,0 ТРУБЫ д63Х5,8-1шт.длиной 9м(8353.16СБ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,009	564947,55 310762,36	254185,19 82000,83	5085 2797	2288 738	–	3500 687	9271
57	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм *СП - 8%*	м	9,09	3894,00 –	– –	35396 –	– –	35396	– 2832	38228
58	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	9	1901,36 1677,20	11,55 3,38	17112 15095	104 30	1913	14974 2567	34653
59	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	9470,26 5273,29	3216,33 1166,89	9470 5273	3216 1167	981	6376 1268	17113
60	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	1,5	926,00 –	– –	1389 –	– –	1389	– 111	1500
61	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1735,01 1511,79	223,22 1,39	1735 1512	223 1	–	1498 259	3492
62	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок накладка PE100 SDR 11 PN 16 d110-32 ЗН (Электросварная) *СП - 8%*	шт	1	8544,32 –	– –	8544 –	– –	8544	– 684	9228
63	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1531,67 1416,46	115,21 0,40	4595 4249	345 1	–	4208 704	9507
64	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	2	701,00 –	– –	1402 –	– –	1402	– 112	1514
65	С1241-210-0606 241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм *СП - 8%*	шт.	1	2890,00 –	– –	2890 –	– –	2890	– 231	3121
66	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство подушки из бетона кл.В 15 W6 F150 под ковер *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,014	63930,18 6433,86	1357,49 540,57	895 90	19 8	786	89 79	1063
67	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,00667	449705,00	–	3000	–	3000	–	3240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
68	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,043	783,00	--	34	--	34	--	37
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
69	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки /колпак/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа, 40 мм	шт	1	455,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
70	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	9470,26	3216,33	9470	3216	981	6376	17113
		НР - 99%; СП - 8%			5273,29	1166,89	5273	1167		1268	
71	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	926,00	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
72	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,014	51424,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
73	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,02	16728,00	--	335	--	335	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
74	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4813,73	659,83	4814	659	2363	1786	7128
		НР - 99%; СП - 8%			1791,64	12,42	1792	12		528	
75	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 6 мм диаметром 15 мм	м	0,8	198,00	--	158	--	158	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
76	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,5837103	670,00	--	391	--	391	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3250505	858581	1720393	766952	4338854
							671532	211242	--	321402	
Стоимость монтажных работ			Тенге				3579				
Всего заработная плата			Тенге					3367			
		Накладные расходы	Тенге				2424				
		Сметная прибыль	Тенге				478				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				6481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3367			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3246186				
Материалы			Тенге				779936				
Всего заработная плата			Тенге					878732			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				940404				
		Накладные расходы	Тенге				764062				
		Сметная прибыль	Тенге				320828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4331076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					878732			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				740				
Материалы			Тенге				48				
Всего заработная плата			Тенге					675			
		Накладные расходы	Тенге				466				
		Сметная прибыль	Тенге				96				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1302				
		Сметная заработная плата	Тенге					675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4338859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554
		Сметная заработная плата	Тенге					882774			
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления (надземный)									
77	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	1077096,79 732291,84	322478,51 139259,39	2154 1465	645 279	44	1726 310	4190
78	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм** *СП - 8%*	м	2,008	1801,00 --	-- --	3616 --	-- --	3616	-- 289	3905
79	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0005	1905152,13 742637,48	688081,52 223105,85	953 371	344 112	238	478 114	1545
80	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	1	600,00 --	-- --	600 --	-- --	600	-- 48	648
81	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	3006,81 2585,20	117,94 38,27	3007 2585	118 38	304	2571 446	6024
82	С1242-209-0501 242-209-0501 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50** *СП - 8%*	шт.	1	52123,00 --	-- --	52123 --	-- --	52123	-- 4170	56293
83	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	2	2226,00 --	-- --	4452 --	-- --	4452	-- 356	4808
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА D57х3,0 НА СТОЙКЕ Н=1,0м /1ШТ/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00765	148637,04 134414,21	3344,06 630,28	1137 1028	26 5	83	713 148	1998
85	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стоимость опоры с конструктивными элементами и креплениями *СП - 8%*	т	0,00765	1018274,00 --	-- --	7790 --	-- --	7790	-- 623	8413
86	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м^2	0,22185	191,23 74,92	4,45 0,77	42 17	1 --	24	12 4	58
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-2-3 /ПШТ/									
87	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	0,35	3897,94 3897,94	-- --	1364 1364	-- --	--	982 188	2534
88	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	0,35	1175,63 1175,63	-- --	411 411	-- --	--	296 57	764
89	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство/В15/ *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	0,08	63150,06 7334,71	2505,88 580,43	5052 587	200 46	4265	576 450	6078
		ГРПШ-10 МС									
90	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство *НР - 98%; СП - 8%*	установка	1	31675,59 20407,30	1189,84 459,30	31676 20407	1190 459	10079	20449 4170	56295
91	513-302-0241 513-302-0241 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	шт.	1	254698,00 --	-- --	254698 --	-- --	254698	-- --	254698
92	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	1,5	1801,00 --	-- --	2702 --	-- --	2702	-- 216	2918
93	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	3006,81 2585,20	117,94 38,27	6014 5170	236 77	608	5142 892	12048
94	С1242-209-2506 242-209-2506 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	271978,00	--	543956	--	543956	--	587472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		43516	
95	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1035,00	--	4140	--	4140	--	4471
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
96	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	591,00	--	591	--	591	--	638
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
97	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные . Монтаж	т конструкций	0,0264	148637,04	3344,06	3924	89	286	2460	6895
		НР - 69%; СП - 8%			134414,21	630,28	3549	17		511	
98	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0264	479350,00	--	12655	--	12655	--	13667
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
99	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство/В15, сульфатостойкий,F150, W6/	м^3	0,21	67028,10	2505,88	14076	526	12010	1513	16836
		НР - 91%; СП - 8%			7334,71	580,43	1540	122		1247	
100	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/ за 2 раза	м^2	1,6	229,78	6,08	368	9	154	142	551
		НР - 69%; СП - 8%			128,19	0,77	205	1		41	
101	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ за 2 раза	м^2	1,6	191,23	4,45	306	7	179	84	421
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	120	1		31	
		Сетатое ограждение для ГРПШ с калиткой Тип М 1Б(2,0х1,0)-1шт									
102	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	5,5	4376,92	1543,20	24073	8488	301	21924	49677
		НР - 118%; СП - 8%			2778,88	599,26	15284	3296		3680	
103	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1262,50	26,68	1263	27	55	1401	2878
		НР - 118%; СП - 8%			1180,87	6,76	1181	7		213	
104	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	2,4	23451,59	2565,36	56284	6157	39194	12652	74450
		НР - 94%; СП - 8%			4555,51	1052,48	10933	2526		5515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство/В15,F150,W4/** *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	0,3	64371,00 7334,71	2505,88 580,43	19311 2200	752 174	16359	2161 1718	23190
106	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,1368	985799,00 --	-- --	134857 --	-- --	134857	-- 10789	145646
107	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** *СП - 8%*	м	53,15	2123,00 --	-- --	112837 --	-- --	112837	-- 9027	121864
108	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,01055	1138663,87 91401,91	6641,68 2046,82	12013 964	70 22	10979	1163 1054	14230
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1318445 69381	18885 7182	975481 254698	76445 91213	1486103
		Стоимость оборудования	Тенге				254698				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				254698				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1017989				
		Материалы	Тенге				83802				
		Всего заработная плата	Тенге					43228			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				880319				
		Накладные расходы	Тенге				45110				
		Сметная прибыль	Тенге				85046				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1148145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					43228			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5061				
		Материалы	Тенге				370				
		Всего заработная плата	Тенге					4599			
		Накладные расходы	Тенге				3173				
		Сметная прибыль	Тенге				659				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4599			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				40697				
		Материалы	Тенге				10989				
		Всего заработная плата	Тенге					28736			
		Накладные расходы	Тенге				28162				
		Сметная прибыль	Тенге				5508				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				74367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					28736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1486103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					76563			

РАЗДЕЛ 3. Газопровод низкого давления (надземный)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1077096,79	322478,51	6463	1935	134	5177	12571
		НР - 99%; СП - 8%			732291,84	139259,39	4394	836		931	
110	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,024	1801,00	--	10849	--	10849	--	11717
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
111	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0015	1905152,13	688081,52	2858	1032	712	1434	4635
		НР - 99%; СП - 8%			742637,48	223105,85	1114	335		343	
112	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	600,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
113	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3006,81	117,94	3007	118	304	2571	6024
		НР - 98%; СП - 8%			2585,20	38,27	2585	38		446	
114	С1242-209-0501 242-209-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	52123,00	--	52123	--	52123	--	56293
		СП - 8%			--	--	--	--		4170	
115	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА D76х3,0 НА СТОЙКЕ Н=2,2м /1ШТ/									
116	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03056	148637,04	3344,06	4542	102	332	2848	7981
		НР - 69%; СП - 8%			134414,21	630,28	4108	19		591	
117	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стоимость опоры с конструктивными элементами и креплениями	т	0,03056	1018274,00	--	31118	--	31118	--	33607
		СП - 8%			--	--	--	--		2489	
118	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	0,88624	191,23	4,45	169	4	99	46	233
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	66	1		17	
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА D57х3,0 НА СТОЙКЕ Н=1,0м /1ШТ/									
119	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00765	148637,04	3344,06	1137	26	83	713	1998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			134414,21	630,28	1028	5		148	
120	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Стоимость опоры с конструктивными элементами и креплениями**	т	0,00765	1018274,00	--	7790	--	7790	--	8413
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
121	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/**	$м^2$	0,22185	191,23	4,45	42	1	24	12	58
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	17	--		4	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-2-3 /2ШТ/									
122	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,7	3897,94	--	2729	--	--	1965	5069
		НР - 72%; СП - 8%			3897,94	--	2729	--		375	
123	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,7	1175,63	--	823	--	--	593	1529
		НР - 72%; СП - 8%			1175,63	--	823	--		113	
124	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В15/**	$м^3$	0,16	63150,06	2505,88	10104	401	8529	1152	12157
		НР - 91%; СП - 8%			7334,71	580,43	1174	93		901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				140006	3619	118349	16511	169037
							18038	1327	--	12519	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				131320				
	Материалы		Тенге				9500				
	Всего заработная плата		Тенге					11582			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108132				
		Накладные расходы	Тенге				10379				
		Сметная прибыль	Тенге				11334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11582			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5679				
	Материалы		Тенге				415				
	Всего заработная плата		Тенге					5160			
		Накладные расходы	Тенге				3561				
		Сметная прибыль	Тенге				739				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5160			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3007				
	Материалы		Тенге				304				
	Всего заработная плата		Тенге					2623			
		Накладные расходы	Тенге				2571				
		Сметная прибыль	Тенге				446				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2623			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				169036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19365			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 4. Ведомость объемов работ							
125	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	5	981,59 901,00	22,68 --	4908 4505	113 --	290	2748 613	8269
126	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /57х3,0/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования** *НР - 91%; СП - 8%*	стык	2	5012,72 564,59	4366,33 1345,73	10025 1129	8732 2691	164	3477 1080	14582
127	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	3	229,78 128,19	6,08 0,77	689 385	18 2	286	267 77	1032
128	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	3	191,23 74,92	4,45 0,77	574 225	13 2	336	157 58	789
129	Е11-240203-0103 1124-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	11582,65 7901,71	2310,28 --	11583 7902	2310 --	1371	7823 1552	20958
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				27779 14146	11186 2695	2447 --	14472 3380	45630
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4908				
		Материалы	Тенге				290				
		Всего заработная плата	Тенге					4505			
		Накладные расходы	Тенге				2748				
		Сметная прибыль	Тенге				613				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4505			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22871				
		Материалы	Тенге				2158				
		Всего заработная плата	Тенге					12336			
		Накладные расходы	Тенге				11724				
		Сметная прибыль	Тенге				2767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					12336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				45631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					16841			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								6039629
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				773097				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					892271			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					222446			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2816667		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						254698		
		- Накладные расходы	Тенге							874380	
		- Сметная прибыль	Тенге							428514	
		Итого без оборудования, инвентаря	Тенге								5784931
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				86 773,97				
		Итого:	Тенге								5 871 704,97
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	Тенге				41 101,93				
		Итого:	Тенге								5 912 806,90
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				118 256,14				
		Итого:	Тенге								6 031 063,04
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057	Тенге				533 696,94				
		Итого:	Тенге								6 819 457,98
		Пониж.коэф 0,95	Тенге				340 972,90				
		Итого:	Тенге								6 478 485,08
		НДС 12%	Тенге				777 418,21				
		Итого с НДС	Тенге								7 255 903,29

ЗАКАЗЧИК

ГУ"Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

_____ **Зиноллаев А.Ф.**

Руководитель отдела строительства

_____ **Сакпаров Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "СуҚұрылысПроект"

_____ **Абдикеримов О.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ТК и З"

_____ **Каюпов П.Т.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Декор"

_____ **Аскаров П.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 050140003056**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Декор", Атырауская область, г.Атырау, ГУРЬЕВ, 5В, БИН/ИИН 960840000720**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Кадырка Курмангазинского района(привязка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Выгреб на 10м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№152 от 05.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №5

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 6-3 Выгреб на 10м3

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	**Е11-010101-0338** **1101-0101-0338** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**259,99977**		**281,71** –	**281,71** **71,27**	**73245** –	**73244** **18530**	–	**13341** **6926**	**93512**
2	**Е11-010205-0302** **1101-0205-0302** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**8,04123**		**2473,18** **2473,18**	–	**19887** **19887**	–	–	**14319** **2737**	**36942**
3	**Е11-010201-1001** **1101-0201-1001** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кзм=1,08**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунтовой подушки**	**23,2**		**708,98** **2,27**	**706,39** **215,72**	**16448** **53**	**16389** **5005**	**6**	**3641** **1607**	**21696**
4	**Е11-010104-0405** **1101-0104-0405** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кзм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**59,15**		**37,11** –	**37,11** **10,79**	**2195** –	**2195** **638**	–	**460** **212**	**2867**
5	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ уплотненного грунта**	**59,15**		**241,97** **125,85**	**116,12** **52,16**	**14313** **7444**	**6868** **3085**	–	**7581** **1751**	**23646**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м/ОБВАЛКА. Группа грунтов 2	м³ грунта	192,49	54,21	54,21	10435	10435	–	2219	13667
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,02	–	3084		1012	
7	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	192,49	26,77	26,77	5153	5153	–	1097	6751
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,91	–	1523		500	
8	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/30 м/. Группа грунтов 2	м³ грунта	16,39	100,52	100,52	1648	1647	–	314	2119
		НР - 72%; СП - 8%			–	26,63	–	436		157	
9	Е11-010107-1311 1101-0107-1311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	16,39	168,04	168,04	2754	2755	–	525	3542
		НР - 72%; СП - 8%			–	44,51	–	730		262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				146078	118686	6	43497	204742
							27384	33031	–	15164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				146078				
	Материалы		Тенге				7				
	Всего заработная плата		Тенге					60415			
		Накладные расходы	Тенге				43497				
		Сметная прибыль	Тенге				15164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				204739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					60415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				204739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					60415			
		РАЗДЕЛ 2. Стены и днище									
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,3	52370,19	1585,49	68081	2061	63577	2649	76389
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	2443	468		5658	
11	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В20,W4,ССЦ/	м³	8,4	87874,36	7426,56	738145	62384	473844	206294	1019994
		НР - 91%; СП - 8%			24037,75	2949,95	201917	24780		75555	
12	СБОРНИКИ СТСБОРНИКИ ССЦ РК 8.04-08-2018 Таб.5п2.2	Надбавка водонепроницаемости W4	м³	8,526	396,20	–	3378	–	3378	–	3648
		СП - 8%			–	–	–	–		270	
13	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9668	331233,00	–	320236	–	320236	–	345855
		СП - 8%			–	–	–	–		25619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07296	376202,00	--	27448	--	27448	--	29644
		СП - 8%			--	--	--	--		2196	
				Покрытие							
15	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В20ССЦ/	$м^3$	2,9	100711,05	2646,65	292062	7676	207677	71461	392605
		НР - 91%; СП - 8%			26451,36	627,42	76709	1820		29082	
16	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-Ш (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,205	331233,00	--	67903	--	67903	--	73335
		СП - 8%			--	--	--	--		5432	
17	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0209	372570,48	2732,61	7787	57	6467	1170	9673
		НР - 91%; СП - 8%			60449,87	1055,72	1263	22		717	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0209	376202,00	--	7863	--	7863	--	8492
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
				Кольца стеновые КЦ7-3=5шт, Опорное кольцо КЦО-1=1шт							
19	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,265	20362,96	10186,12	5396	2699	352	4000	10148
		НР - 118%; СП - 8%			8849,21	3942,74	2345	1045		752	
20	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	7375,00	--	36875	--	36875	--	39825
		СП - 8%			--	--	--	--		2950	
21	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6/КЦО-1/	шт.	1	4791,00	--	4791	--	4791	--	5174
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
		Дыхательное устройство ДУ-1									
22	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,003	1953695,18	9138,74	5861	27	4328	1507	7957
		НР - 99%; СП - 8%			501843,60	5436,57	1506	16		589	
23	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заделка трубы бетоном /В7,5, сульфатостойкий/	$м^3$	0,2	58642,50	1357,49	11729	271	10171	1269	14038
		НР - 91%; СП - 8%			6433,86	540,57	1287	108		1040	
24	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4363,62	55,79	4364	56	3631	683	5450
		НР - 98%; СП - 8%			676,56	20,10	677	20		404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00045	1138663,87 91401,91	6641,68 2046,82	512 41	3 1	468	50 45	607
26	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0000633	813201,00 –	– –	51 –	– –	51	– 4	55
27	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	3484,00 2274,48	630,74 262,06	3484 2274	631 262	579	2511 480	6475
28	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	36368,00 –	– –	36368 –	– –	36368	– 2909	39277
29	Е11-290174-0103 1129-0174-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка *НР - 110%; СП - 8%*	гильза	1	1712,97 1698,44	0,76 –	1713 1698	1 –	14	1868 287	3868
30	С1241-108-0231 241-108-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х8,0 мм *СП - 8%*	м	0,3	24973,00 –	– –	7492 –	– –	7492	– 599	8091
		Лестница Л-1									
31	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03972	103869,94 55619,78	32668,82 12508,04	4126 2209	1298 497	619	1867 479	6473
32	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,03972	1004968,00 –	– –	39917 –	– –	39917	– 3193	43110
33	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,15188	1240,85 1095,78	1,49 0,73	1429 1262	2 1	165	1010 195	2635
		отмостка									
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,801	52090,71 1879,36	1585,49 360,28	41725 1505	1270 289	38950	1632 3469	46826
		Крышка утепленная									
35	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щиты. Укладка над подпольными каналами *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	0,72	4903,96 309,52	184,44 80,32	3531 223	133 58	3175	253 303	4086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	1,2	5235,69 1616,63	20,48 5,37	6283 1940	24 6	4319	1791 646	8720
37	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые** *СП - 8%*	кг	2,48	457,00 --	-- --	1133 --	-- --	1133	-- 91	1224
		Изоляционные работы									
38	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с азотно-кислым кальцием** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	27	1844,02 635,34	17,24 7,95	49789 17154	466 215	32169	16153 5275	71217
39	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	30,1	1201,97 414,87	28,12 3,97	36179 12488	846 119	22845	11725 3832	51736
40	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$ емкости	10	307,88 117,98	3,88 1,79	3079 1180	39 18	1860	1090 334	4502
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1838730 330121	79944 29745	1428665 --	328983 173417	2341129
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1828527				
	Материалы		Тенге				870943				
	Всего заработная плата		Тенге					354765			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				553455				
		Накладные расходы	Тенге				324565				
		Сметная прибыль	Тенге				172247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2325339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					354765			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4126				
	Материалы		Тенге				619				
	Всего заработная плата		Тенге					2706			
		Накладные расходы	Тенге				1867				
		Сметная прибыль	Тенге				479				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2706			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4364				
	Материалы		Тенге				3631				
	Всего заработная плата		Тенге					697			
	Сдача и испытание		Тенге				35				
		Накладные расходы	Тенге				683				
		Сметная прибыль	Тенге				404				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5451				
		Сметная заработная плата	Тенге					697			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				1713				
	Материалы		Тенге				14				
	Всего заработная плата		Тенге					1698			
		Накладные расходы	Тенге				1868				
		Сметная прибыль	Тенге				287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ			Тенге				3868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2341130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					359866			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2545869
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				357505				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					198630			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62776			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1428669		
		- Накладные расходы	Тенге							372480	
		- Сметная прибыль	Тенге							188581	
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				38 188,04				
		Итого:	Тенге								2 584 057,04
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	Тенге				18 088,40				
		Итого:	Тенге								2 602 145,44
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				52 042,91				
		Итого:	Тенге								2 654 188,35
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057	Тенге				225 355,72				
		Итого:	Тенге								2 879 544,07
		Пониж.коэф 0,95	Тенге				143 977,20				
		Итого:	Тенге								2 735 566,87
		НДС 12%	Тенге				328 268,02				
		Итого с НДС	Тенге								3 063 834,89

ЗАКАЗЧИК

ГУ"Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

_____ **Зинуллаев А.Ф.**

Руководитель отдела строительства

_____ **Сакпаров Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "СуКурылысПроект"

_____ **Абдикеримов О.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ТК и З"

_____ **Кайпов П.Т.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Декор"

_____ **Аскаров П.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77, БИН 050140003056**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Декор", Атырауская область, г.Атырау, ГУРЬЕВ, 5В, БИН/ИИН 960840000720**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Кадырка Курмангазинского района(привязка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№152 от 05.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №6

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ/**	$м^3$ грунта	160,08		66,19	66,19	10596	10596	--	2254	13878
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,55	--	3130		1028	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ/**	$м^3$ грунта	160,08		122,55	122,55	19618	19617	--	4173	25695
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,21	--	5796		1903	
3	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ВЫВОЗ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА/**	$м^3$ грунта	214,92		270,05	256,95	58039	55224	313	12177	75834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			11,64	67,06	2502	14413		5618	
4	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	2041,74	74,00	--	151089	--		--	163176
		СП - 8%			--	--	--	--		12087	
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(30м)/ВЫЕМКА,НАСЫПЬ/**	$м^3$ грунта	802,62	77,35	77,35	62083	62083	--	13203	81306
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,85	--	18340		6020	
6	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	802,62	132,37	132,37	106243	106242	--	22602	139150
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,11	--	31390		10306	
7	Е11-010102-0238 1101-0102-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$/ИЗБЫТОК ГРУНТА/**	$м^3$ грунта	62,26	185,79	185,79	11567	11568	--	1581	14201
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,28	--	2197		1052	
8	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	529,21	74,00	--	39162	--		--	42295
		СП - 8%			--	--	--	--		3133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				458397	265330	313	55990	555535
							2502	75266	--	41147	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				458397				
	Материалы		Тенге				314				
	Всего заработная плата		Тенге					77768			
	Транспортные расходы		Тенге				190251				
		Накладные расходы	Тенге				55990				
		Сметная прибыль	Тенге				41147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				555534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					77768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				555534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					77768			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				458397	265330	314	55990	555534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2502	75266	0	41147	
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**				8 333,01				
		Итого:	**Тенге**								563 867,01
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	**Тенге**				3 947,07				
		Итого:	**Тенге**								567 814,08
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				11 356,28				
		Итого:	**Тенге**								579 170,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057	Тенге				49 174,86				
		Итого:	Тенге								628 345,22
		Пониж.коэф 0,95	Тенге				31 417,26				
		Итого:	Тенге								596 927,96
		НДС 12%	Тенге				71 631,36				
		Итого с НДС	Тенге								668 559,32

ЗАКАЗЧИК

ГУ"Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

_____ **Зинолдаев А.Ф.**

Руководитель отдела строительства

_____ **Сакпаров Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "СуКұрылысПроект"

_____ **Абдикеримов О.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ТК и З"

_____ **Каюпов П.Т.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Декор"

_____ **Аскаров П.А.**