Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Декор"
Наименование объекта: Капитальный ремонт 2х этажного административного здания со сносом существующей пристройки по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район с.Курмангазы, ул.Шаку Сатекова д.1
Договор №1 от 14.08.2023г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		1	14.08.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	
			Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
А	1	2	3	4		5	7	8	9	10
Капитальный ремонт 2х этажного административного здания со сносом существующей пристройки по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район с.Курмангазы, ул.Шаку Сатекова д.1	тенге	258 927 354,73	77 678 206,42	-	77 678 206,42	0,00	120 751 247,00	228 206 172,60	107 454 925,60	29 776 719,18
Итого по стройке:		**258 927 354,73**	**77 678 206,42**	**-**	**77 678 206,42**	**0,00**	**120 751 247,00**	**228 206 172,60**	**107 454 925,60**	**29 776 719,18**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области"

Сундетов Ж.А.

ТЕХ НАДЗОР:

Директор ТОО "Ascona"

Казиякбар Н.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "А&К-Али Сопрану"

Дисенов В.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Декор"

Аскаров

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Декор"

Договор Договор №1 от 14.08.2023г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт 2х этажного административного здания со сносом существующей пристройки по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район с.Курмангазы, ул.Шаку Сатекова д.1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы									
		Пандус									
1	1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м² покрытия	6	11728,66	7839,44	70372	47037	8130	27707	105926
		НР - 94%; СП - 8%			2534,17	2378,48	15205	14271		7846	
2	255-102-0601 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	6	2840,00	–	17040	–	17040	–	18403
		СП - 8%			–	–	–	–		1363	
3	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	10	33318,83	8345,89	333188	83459	236070	69656	435071
		НР - 118%; СП - 8%			1365,94	4537,08	13659	45371		32228	
		Упор									
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты ленточное. Устройство	м³ основания	0,168	26591,06	12906,00	4467	2168	2028	1099	6011
		НР - 93%; СП - 8%			1612,01	5422,68	271	911		445	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,336	55153,49	15023,92	18532	5048	12699	2225	22417
		НР - 91%; СП - 8%			2335,72	4939,92	785	1660		1660	
		Отмостка									
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты ленточное. Устройство	м³ основания	3,444	26591,06	12906,00	91580	44449	41579	22532	123240
		НР - 93%; СП - 8%			1612,01	5422,68	5552	18676		9129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,444	61415,93	30035,92	211516	103444	100028	38284	269784
		НР - 91%; СП - 8%			2335,72	9879,84	8044	34026		19984	
		Стены наружние									
8	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	127	15519,37	8707,56	1970960	1105860	312256	853076	3049958
		НР - 80%; СП - 8%			4353,10	4043,31	552844	513500		225923	
9	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	3,66	38608,00	--	141305	--	141305	--	152609
		СП - 8%			--	--	--	--		11304	
		Перегородки									
10	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,031	41506,90	30205,44	125807	91553	4	59702	200350
		НР - 93%; СП - 8%			11300,01	9879,84	34250	29946		14841	
		Перекрытие									
11	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	14,077	60560,00	--	852503	--	852503	--	920703
		СП - 8%			--	--	--	--		68200	
12	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки. Подшивка плитами(ГКЛ) древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$ потолков	140,77	4006,20	1584,92	563953	223109	141715	279352	910769
		НР - 90%; СП - 8%			1414,57	790,39	199129	111263		67464	
13	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	140,77	12500,17	6016,97	1759649	847009	580254	634926	2586141
		НР - 80%; СП - 8%			2361,20	3276,78	332386	461272		191565	
		Кровля									
14	1110-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами(Металлочерепицей). Сборка	$м^2$ кровли	167,21	14013,70	12612,67	2343231	2108965	56294	1044802	3659075
		НР - 90%; СП - 8%			1064,36	5878,35	177972	982919		271042	
15	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,23	139879,00	--	32172	--	32172	--	34746
		СП - 8%			--	--	--	--		2574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,232	139879,00	--	452089	--	452089	--	488256
		СП - 8%			--	--	--	--		36167	
17	215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,306	161836,00	--	49522	--	49522	--	53484
		СП - 8%			--	--	--	--		3962	
18	224-101-0302 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	167,21	4120,00	--	688905	--	688905	--	744017
		СП - 8%			--	--	--	--		55112	
19	217-103-0104 РСНБ РК 2022	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,009	62299,00	--	561	--	561	--	606
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		Проемы									
20	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	29,984	44864,00	--	1345202	--	1345202	--	1452818
		СП - 8%			--	--	--	--		107616	
21	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	3,78	25004,22	20670,03	94516	78132	8562	33760	138538
		НР - 90%; СП - 8%			2069,22	7854,32	7822	29689		10262	
22	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3,78	55871,00	--	211192	--	211192	--	228087
		СП - 8%			--	--	--	--		16895	
23	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4,08	3073,74	30,83	12541	126	5057	5926	19944
		НР - 80%; СП - 8%			1803,40	12,07	7358	49		1477	
24	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	47,25	16215,75	13016,28	766194	615020	52132	363524	1220095
		НР - 90%; СП - 8%			2096,12	6452,35	99042	304874		90377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	47,25	11755,00	--	555424	--	555424	--	599858
		СП - 8%			--	--	--	--		44434	
26	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	48,98	3073,74	30,83	150552	1510	60711	71138	239425
		НР - 80%; СП - 8%			1803,40	12,07	88331	591		17735	
27	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	1,89	3854,57	1187,18	7285	2244	1130	4095	12290
		НР - 90%; СП - 8%			2069,22	338,17	3911	639		910	
28	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0019845	39635,00	--	79	--	79	--	85
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
29	235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,81648	3762,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
30	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,89	55871,00	--	105596	--	105596	--	114044
		СП - 8%			--	--	--	--		8448	
31	248-401-1001 СпрСЦ 03.2023	Переговорное устройство DD-205T HF, клиент-кассир, полоса пропускания оператор/абонент: 200-5000 Гц; угловое крепление 45°; 4-х проводная схема подключения; длина линии до 300м	шт.	1	45081,00	--	45081	--	45081	--	48687
		СП - 8%			--	--	--	--		3606	
		Полы									
		Тип 1									
32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	245,037	3085,94	2468,70	756169	604923	284	485776	1341300
		НР - 94%; СП - 8%			616,08	1492,92	150962	365821		99355	
33	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,9987548	35830,00	--	179105	--	179105	--	193433
		СП - 8%			--	--	--	--		14328	
34	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	245,037	18038,13	11887,98	4420009	2912995	969457	1670944	6578229
		НР - 94%; СП - 8%			2193,78	5060,64	537557	1240044		487276	
		Тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	325,368	3263,12	2468,70	1061715	803236	378	699219	1901809
		НР - 94%; СП - 8%			793,26	1492,92	258101	485748		140875	
36	212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	$м^3$	6,6375072	39193,00	--	260144	--	260144	--	280956
		СП - 8%			--	--	--	--		20812	
37	1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	325,368	6071,73	3545,73	1975547	1153668	410337	1069836	3289012
		НР - 94%; СП - 8%			1264,85	2233,11	411542	726583		243629	
38	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	325,368	5862,50	5017,56	1907470	1632553	100227	924344	3058358
		НР - 94%; СП - 8%			536,90	2485,35	174690	808653		226544	
39	233-201-0103 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	325,368	7430,00	--	2417484	--	2417484	--	2610883
		СП - 8%			--	--	--	--		193399	
		1 и 2 этажи,лест.ступени									
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	15,6	3812,56	2464,39	59476	38445	11420	30926	97635
		НР - 94%; СП - 8%			616,08	1492,92	9611	23290		7232	
41	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	15,6	18038,13	11887,98	281395	185453	61719	106379	418796
		НР - 94%; СП - 8%			2193,78	5060,64	34223	78946		31022	
		Тип 3									
42	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	5,104	30383,57	2702,04	155078	13792	106336	37653	208149
		НР - 94%; СП - 8%			6847,53	1000,49	34950	5107		15418	
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	102,08	2006,49	658,32	204822	67201	74732	97317	326310
		НР - 94%; СП - 8%			616,08	398,11	62889	40639		24172	
44	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02046	428134,00	--	8760	--	8760	--	9461
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
45	1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	102,08	5775,79	3249,79	589593	331739	128738	316644	978736
		НР - 94%; СП - 8%			1264,85	2035,07	129116	207740		72499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м² покрытия	102,08	5862,50	5017,56	598444	512193	31444	290001	959520
		НР - 94%; СП - 8%			536,90	2485,35	54807	253705		71075	
		Тип 4									
47	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м³ изоляции	0,999	30383,57	2702,04	30353	2699	20813	7370	40741
		НР - 94%; СП - 8%			6847,53	1000,49	6841	999		3018	
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	19,98	3059,80	1711,63	61135	34198	14628	31011	99518
		НР - 94%; СП - 8%			616,08	1035,09	12309	20681		7372	
49	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01046	428134,00	--	4478	--	4478	--	4836
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
50	1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м² покрытия	19,98	4557,99	2031,99	91069	40599	25198	47644	149809
		НР - 94%; СП - 8%			1264,85	1271,92	25272	25413		11097	
51	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	19,98	14075,47	7925,32	281228	158348	79048	104565	416657
		НР - 94%; СП - 8%			2193,78	3373,76	43832	67408		30864	
		Отделка внутренняя									
52	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	701,22	3199,10	2566,89	2243273	1799955	80857	1074262	3582940
		НР - 80%; СП - 8%			516,90	1398,09	362461	980369		265405	
53	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м² окрашиваемой поверхности	701,22	332,85	0,54	233401	378	33975	159394	424217
		НР - 80%; СП - 8%			283,86	0,28	199048	196		31422	
54	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	1585,573	3183,46	2043,96	5047608	3240847	478748	2503969	8155696
		НР - 80%; СП - 8%			837,56	1136,46	1328013	1801940		604119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	200	473,76	4,29	94752	858	4140	64632	172134
		НР - 72%; СП - 8%			448,77	0,07	89754	14		12750	
56	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25(20) мм	м	200	246,00	--	49200	--	49200	--	53136
		СП - 8%			--	--	--	--		3936	
57	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	250	130,09	0,94	32523	235	2405	21538	58386
		НР - 72%; СП - 8%			119,53	0,12	29883	30		4325	
58	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,25	179621,00	--	44905	--	44905	--	48497
		СП - 8%			--	--	--	--		3592	
		Отделка наружняя									
59	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой алюкобондом с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	627,948	9451,06	679,33	5934774	426584	796005	3778746	10490600
		НР - 80%; СП - 8%			7504,10	17,91	4712185	11247		777079	
60	231-102-0103 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели	$м^2$	627,948	13501,00	--	8477926	--	8477926	--	9156160
		СП - 8%			--	--	--	--		678234	
61	1115-0106-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	$м^2$ поверхности облицовки	60	8556,98	29,72	513419	1783	293255	175460	743989
		НР - 80%; СП - 8%			3639,69	15,72	218381	943		55110	
		Крыльцо									
62	1108-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	4,96	20541,27	10075,32	101885	49974	24011	37340	150363
		НР - 93%; СП - 8%			5624,99	2469,96	27900	12251		11138	
63	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	$м^3$	4,96	18228,00	--	90411	--	90411	--	97644
		СП - 8%			--	--	--	--		7233	
64	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой алюкобондом с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	3,36	26557,05	17785,32	89232	59759	4259	42091	141828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			7504,10	8154,64	25214	27400		10506	
65	231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки	$м^2$	3,36	12815,00	--	43058	--	43058	--	46503
		СП - 8%			--	--	--	--		3445	
66	1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	21,995	10745,95	7839,44	236357	172429	8189	101570	364962
		НР - 94%; СП - 8%			2534,17	2378,48	55739	52315		27034	
67	255-102-0601 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	21,995	2840,00	--	62466	--	62466	--	67463
		СП - 8%			--	--	--	--		4997	
		Входная группа==========									
68	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,113366	586615,13	526816,22	66502	59723	964	18473	91773
		НР - 69%; СП - 8%			51294,60	184861,44	5815	20957		6798	
69	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,25712	396446,30	368654,68	101934	94788	3774	28766	141156
		НР - 69%; СП - 8%			13113,58	149029,20	3372	38318		10456	
70	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,125496	237529,23	199121,16	29809	24988	1018	8574	41454
		НР - 69%; СП - 8%			30303,72	68715,00	3803	8623		3071	
71	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,113366	443167,00	--	50240	--	50240	--	54259
		СП - 8%			--	--	--	--		4019	
72	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,18506	436606,00	--	80798	--	80798	--	87262
		СП - 8%			--	--	--	--		6464	
73	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,032	478475,00	--	15311	--	15311	--	16536
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
74	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,040052	394104,00	--	15785	--	15785	--	17048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
75	214-203-0201 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П**	т	0,125496	497923,00	--	62487	--	62487	--	67486
		СП - 8%			--	--	--	--		4999	
76	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	20,3	2652,51	1288,52	53846	26157	2051	34790	95726
		НР - 92%; СП - 8%			1262,96	599,83	25638	12177		7091	
77	224-102-0104 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	$м^2$	23,345	2527,00	--	58993	--	58993	--	63712
		СП - 8%			--	--	--	--		4719	
		РАЗДЕЛ 2.Ген.план									
		Демонтажные работы									
78	1218-0101-2602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заборы деревянные штакетные. Разборка**	$м^2$ забора	57	993,22	--	56614	--	--	40762	105166
		НР - 72%; СП - 8%			993,22	--	56614	--		7790	
78.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	32,2392	1756,00		56612				
		Монтажные работы									
		Тротуар Тип 1									
79	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	$м^2$ основания	92,5	2933,83	2857,36	271379	264305	92	94247	394877
		НР - 108%; СП - 8%			75,48	867,94	6982	80284		29250	
80	211-201-0706 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,925	11079,00	--	10248	--	10248	--	11068
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
81	211-201-0707 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	2,09975	10918,00	--	22925	--	22925	--	24759
		СП - 8%			--	--	--	--		1834	
82	211-201-0706 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	11,1925	11079,00	--	124002	--	124002	--	133922
		СП - 8%			--	--	--	--		9920	
83	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	$м^2$ основания	92,5	7657,46	7653,93	708315	707988	--	232716	1016313
		НР - 108%; СП - 8%			3,53	2325,96	327	215151		75282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,174825	11079,00	--	1937	--	1937	--	2092
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
85	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,524475	10918,00	--	5726	--	5726	--	6184
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
86	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,80275	11079,00	--	31052	--	31052	--	33536
		СП - 8%			--	--	--	--		2484	
87	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	4,625	4155,60	3889,68	19220	17989	12	6799	28101
		НР - 108%; СП - 8%			263,61	1097,60	1219	5076		2082	
88	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,6425	5619,00	--	31705	--	31705	--	34241
		СП - 8%			--	--	--	--		2536	
89	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	92,5	4834,69	1823,76	447209	168698	15	311184	819065
		НР - 88%; СП - 8%			3010,77	812,13	278496	75122		60672	
90	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,148	11432,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
91	212-601-0301 РСНБ РК 2022	Смесь цементно-песчаная	$м^3$	2,8305	19605,00	--	55492	--	55492	--	59931
		СП - 8%			--	--	--	--		4439	
92	255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	92,5	3423,00	--	316628	--	316628	--	341958
		СП - 8%			--	--	--	--		25330	
93	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	43	4822,61	3257,22	207372	140060	6372	141374	376645
		НР - 108%; СП - 8%			1417,22	1627,00	60940	69961		27900	
94	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,537	34995,00	--	88782	--	88782	--	95885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7103	
95	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0258	32623,00	--	842	--	842	--	909
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
96	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,688	66036,00	--	45433	--	45433	--	49068
		СП - 8%			--	--	--	--		3635	
		Ограждение==========									
97	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	60	1638,61	1299,50	98317	77970	--	41819	151347
		НР - 72%; СП - 8%			339,11	628,93	20347	37736		11211	
98	1127-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Ограждения пешеходные металлические. Устройство	м	57	18065,66	3663,02	1029743	208792	760482	178128	1304501
		НР - 108%; СП - 8%			1060,86	1832,71	60469	104464		96630	
99	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,4674	12158,00	--	5683	--	5683	--	6138
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
100	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,3256	39159,00	--	91068	--	91068	--	98353
		СП - 8%			--	--	--	--		7285	
101	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	4,1904	436606,00	--	1829554	--	1829554	--	1975918
		СП - 8%			--	--	--	--		146364	
102	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	1,1100596	446882,00	--	496066	--	496066	--	535751
		СП - 8%			--	--	--	--		39685	
103	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,3325133	478475,00	--	159099	--	159099	--	171827
		СП - 8%			--	--	--	--		12728	
104	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8123417	365878,00	--	297218	--	297218	--	320995
		СП - 8%			--	--	--	--		23777	
105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	51,8630358	145,29	3,32	7535	172	3231	2868	11235
		НР - 69%; СП - 8%			79,67	0,48	4132	25		832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	51,8630358	126,80	2,46	6576	128	4033	1683	8920
		НР - 69%; СП - 8%			46,56	0,48	2415	25		661	
		РАЗДЕЛ 3.Пожарная сигнализация									
107	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	2	7807,61	8,54	15615	17	145	9429	27048
		НР - 61%; СП - 8%			7726,62	2,18	15453	4		2004	
108	248-303-0104 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	42131,00	--	42131	--	42131	--	45501
		СП - 8%			--	--	--	--		3370	
109	248-303-0601 РСНБ РК 2022	Прибор управления оповещением модели Рокот(Ария)	шт.	1	24645,00	--	24645	--	24645	--	26617
		СП - 8%			--	--	--	--		1972	
110	1310-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	13148,29	1,43	39445	4	263	23898	68411
		НР - 61%; СП - 8%			13059,20	--	39178	--		5067	
111	248-202-0201 СпрСЦ 03.2023	Динамик настенный HWR 108, мощность 10W, уровень шума 92dB	шт.	2	5006,00	--	10012	--	10012	--	10813
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
112	248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	4280,00	--	4280	--	4280	--	4622
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
113	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионзотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	16	4944,57	2,54	79113	41	1497	47321	136549
		НР - 61%; СП - 8%			4848,44	--	77575	--		10115	
114	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	15	2695,00	--	40425	--	40425	--	43659
		СП - 8%			--	--	--	--		3234	
115	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	2277,00	--	2277	--	2277	--	2459
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
116	1310-0411-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	1	4880,07	--	4880	--	32	2958	8465
		НР - 61%; СП - 8%			4848,44	--	4848	--		627	
117	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,015	3479,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	1	1763,00	--	1763	--	1763	--	1904
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
119	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	1240,56	76,68	12406	767	4830	4996	18794
		НР - 72%; СП - 8%			680,89	12,95	6809	130		1392	
120	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	141,53	1,26	1415	13	228	850	2446
		НР - 72%; СП - 8%			117,40	0,59	1174	6		181	
121	217-701-0116 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта	т	0,000043	546258,00	--	23	--	23	--	25
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
122	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,016	3479,00	--	56	--	56	--	60
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
123	243-904-0101 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8	м	10	202,00	--	2020	--	2020	--	2182
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
124	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	130	360,99	3,50	46929	455	810	32893	86207
		НР - 72%; СП - 8%			351,26	0,16	45664	21		6386	
125	241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 10 мм	м	130	122,00	--	15860	--	15860	--	17129
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
126	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	110	185,62	1,66	20418	183	1371	13595	36734
		НР - 72%; СП - 8%			171,49	0,16	18864	18		2721	
127	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,176	2773,00	--	488	--	488	--	527
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
128	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,035	94708,00	--	3315	--	3315	--	3580
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
129	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,075	52663,00	--	3950	--	3950	--	4266
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
		РАЗДЕЛ 4.Отопление. Вентиляция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	10	1239,80	23,84	12398	239	--	12014	26365
		НР - 98%; СП - 8%			1215,96	9,96	12160	100		1953	
131	245-106-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	26	1069,00	--	27794	--	27794	--	30018
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
132	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	159	5950,00	--	946050	--	946050	--	1021734
		СП - 8%			--	--	--	--		75684	
133	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	30	495,75	0,95	14873	28	376	14194	31392
		НР - 98%; СП - 8%			482,30	0,48	14469	14		2325	
134	245-405-0901 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Мини, М28х1,5	шт.	10	6093,00	--	60930	--	60930	--	65804
		СП - 8%			--	--	--	--		4874	
135	245-405-1106 РСНБ РК 2022	Узел радиаторный проходной/угловой, Т 90°С, PN 10max, DN 15	шт.	10	6189,00	--	61890	--	61890	--	66841
		СП - 8%			--	--	--	--		4951	
136	242-312-0101 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	80912,00	--	809120	--	809120	--	873850
		СП - 8%			--	--	--	--		64730	
137	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	10	461,73	--	4617	--	1450	3104	8339
		НР - 98%; СП - 8%			316,74	--	3167	--		618	
138	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2	4916,96	139,63	9834	280	3127	6345	17473
		НР - 98%; СП - 8%			3213,54	23,78	6427	48		1294	
139	241-703-0502 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 - 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,004	10580,00	--	42	--	42	--	45
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
140	245-501-0113 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1	67910,00	--	67910	--	67910	--	73343
		СП - 8%			--	--	--	--		5433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	245-507-0103 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м³/ч, DN 25	шт.	1	58478,00	--	58478	--	58478	--	63156
		СП - 8%			--	--	--	--		4678	
142	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	2065,89	15,41	41318	309	294	39905	87721
		НР - 98%; СП - 8%			2035,74	0,23	40715	5		6498	
143	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	54	2202,72	18,35	118947	991	744	114883	252537
		НР - 98%; СП - 8%			2170,60	0,29	117212	16		18707	
144	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2373,34	21,42	35600	321	226	34359	75555
		НР - 98%; СП - 8%			2336,86	0,46	35053	7		5597	
145	241-205-0206 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,25 мм	м	20	535,00	--	10700	--	10700	--	11556
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
146	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26x3,0 мм	м	54	1499,00	--	80946	--	80946	--	87422
		СП - 8%			--	--	--	--		6476	
147	241-205-0209 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32x3,0 мм	м	15	860,00	--	12900	--	12900	--	13932
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
148	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	94	1127,12	123,42	105949	11602	43451	43092	160964
		НР - 76%; СП - 8%			541,45	61,75	50896	5805		11923	
149	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	20	247,00	--	4940	--	4940	--	5335
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
150	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	54	330,00	--	17820	--	17820	--	19246
		СП - 8%			--	--	--	--		1426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	20	392,00	--	7840	--	7840	--	8467
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
		Вентиляция									
152	1120-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	8	19789,79	1315,27	158318	10522	17411	130938	312396
		НР - 98%; СП - 8%			16298,10	403,15	130385	3225		23140	
153	245-901-0701 СпрСЦ 03.2023	Воздушный завес WING II с электродвигателем ЕС, контроллером и набором креплений E100 (EC), с электрическим нагревателем, мощностью 2 или 4/6 кВт, Qmax 1850 м³/ч	комплект	8	271492,00	--	2171936	--	2171936	--	2345691
		СП - 8%			--	--	--	--		173755	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								89581604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11692459				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21421507			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10464457			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30764598		
		- Накладные расходы	Тенге							19067392	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ		89581604
	Сметная прибыль 5%		4479080,2
	Всего по главе		94060684,2
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		94060684,2
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		1881213,7
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		95941897,9
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %		11513027,75
	Итого по Акту		**107454925,6**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района
Руководитель отдела

_____ **Сундетов Ж.А.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Декор"
Директор

_____ **Аскаров П.А.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Ascona"

_____ **Казиякбар Н.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "A&K Ali Company"

_____ **Дисенов В.В.**