Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"16" ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР»» №19022542 от 19.11.2019 г., Павлодарская область, г. Аксу, ул.Донентаева, 8**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора**Нурмагамбетова Н.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей микрорайона Аэропорт в городе Костанай»**

наименование, местонахождениеобъекта

заказчиком которого является**ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания»акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорогакимата города Костаная» в лице главного инженера Плотникова В.В.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация**ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» №24.3-823/21-ТС от 2021 года.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГКП «КТЭК», акимата города Костаная ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ акимата города Костаная» №412 от 29.09.2022 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность тепловой сети	м	985,4	985,4	978,1	978,1
Длина трубопроводов из труб стальных: 530х8 мм ППУ/ПЭ 426х7 мм ППУ/ПЭ 325х7мм ППУ/ПЭ	м	460,0 1413,6 97,2	460,0 1413,6 97,2	451,4 1410,2 94,6	451,4 1410,2 94,6
Камеры на теплсети	шт	11	11	10	10

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Участок тепловой сети:**

от УТ12 до УТ11 - 2 трубы стальные прямошовные изолированные пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке диаметром 325х6 мм ГОСТ 30732-2006 - 47,3 м

от УТ11 до УТ5 - 2 трубы стальные прямошовные изолированные пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке диаметром 426х7 мм ГОСТ 30732-2006 - 705,1 м

от УТ5 до УТ2 - 2 трубы стальные прямошовные изолированные пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке диаметром 530х8 мм ГОСТ 30732-2006 - 225,7 м.

Монтаж труб в каналах предусмотрен на скользящие опоры (для предизолированных труб - с креплением хомутами по гидрозащитной оболочке по ГОСТ 30732-2006 по опорным подушкам марки ОП. Вся арматура принята стальная, герметичности класса «А». Для компенсации тепловых деформаций использованы сильфонные компенсаторы.

Непроходные каналы - из лотковых элементов по серии 3.006.1-2.87 марки 2КЛс90х105, перекрываемых плоскими съемными плитами. Швы между лотками и сборными железобетонными элементами заполняются цементным раствором М50. Кирпичные вставки каналов выполняются из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 толщ. 380мм, на растворе М50. Под кладку выполняется монолитное основание толщ 150 мм из бетона кл. С12/15 (В15) F150 W6.

Теплофикационные камеры УТ-2; УТ-4; УТ-5; УТ-7 ÷ УТ-12 - выполнен демонтаж железобетонных конструкций камер (плиты перекрытия, кольца люка, кольца опорные) с последующим монтажом в проектное положение.

Теплофикационные камеры: УТ-2 (3750х4240) УТ-3 (3750х3000) УТ-4 (3050х3770) УТ-5 (4220х3780) УТ-7 (3730х4130) УТ-8 (3030х3000) УТ-9 (2950х2210) УТ-10 (3010х3770) УТ-11 (2970х3710) УТ-12 (2930х2960)
Днище - ж/б монолитная плита толщиной 300 мм из бетона класса В7,5 W4, F100 по армированной бетонной подготовке миз бетона класса В15 толщиной 120 мм и уплотненному щебнем грунту основания.
Стены - из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*
Стенки по кругу опорных колец - толщиной 250 ммкладка из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ530-2012, на растворе М50
Покрытие - сборные железобетонные плиты по серии 3.006.2-87.
Прогоны -сборные железобетонные по серии 1.225-2,вып.II.
Горловины лазов - из стеновых опорных колец Д.600мм ГОСТ 8020-90.
Люки - полимерпесчаные.

Неподвижные опоры на участках канальной прокладки - серии 5.903-13, вып.7-95, с использовнием неподвижных щитовых опор по ГОСТ 30732-2006 и скользящие опоры ГОСТ 30732-2006.

Неподвижные опоры Н1÷Н15- из бетона В10, В15 W4, F150, армированные сетками и дополнительными стержнями из арматуры Д.8А400 по ГОСТ34028-2016.

Антикоррозийная защита - выполнена в соответствии СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Оперативный дистанционный контроль - система ОДК предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана (ППУ) изолируемых трубопроводов и обнаружения с помощью переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции.
Основные технические показатели: 1). количество терминалов ОДК - 9 шт. 2). общая протяженность соединительных кабелей -155,04 м.

Наружные газопроводы - выполнена реконструкция существующего газопровода низкого давления без увеличения диаметра с устройством футляра с контрольной трубкой в месте пересечения с теплосетью.

Электроснабжение - шкафа системы ОДК выполнено кабелем АВБбШв в траншее на глубине 0,7 м. На пересечениях с инженерными коммуникациями кабель проложен в отрезках полиэтиленовых труб. Расчетный учет электроэнергии предусмотрен в щите ввода и учета, устанавливаемого на фасаде шкафа системы ОДК электросчетчиком СО-Э711 ТХ Р PLC IP П RS Iн=5-60А.

Молниезащита и заземление - из полосовой стали 40х4 и круглой стали Д16 L=3 м. Монтажные работы выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015 и СНиП РК 4.04-10-2002.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **май 2023 г.**;
месяц, год
окончание работ: **октябрь 2023г.**.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;
фактически, месяц: **5** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей микрорайона Аэропорт в городе Костанай»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР»» Нурмагамбетов Н.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата
Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан