Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата г. Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО ПТСФ "ДАНиЕР"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей микрорайона Аэропорт в городе Костанай

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Наружные сети теплоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 353 2023-04-04

Акт выполненных работ №6 от 22.08.2023 г.

02-01-02 Строительные конструкции работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Каналы 2Клс 90х105										
1	1	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	300	16493,88	3844,35	4948164,00	1153305,00	1923054,00	2672685,00	8230518,00	
						6239,35	1310,61	1871805,00	393183,00		609669,00		
2	2	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	240	65598,00		15743520,00		15743520,00		17003001,60	Казахстан
											1259481,60		
3	3	225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	44	147062,00		6470728,00		6470728,00		6988386,24	Казахстан
											517658,24		
4	4	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	7	156075,00		1092525,00		1092525,00		1179927,00	Казахстан
											87402,00		
5	5	225-205-0105 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП5	шт.	30	13813,00		414390,00		414390,00		447541,20	Казахстан
											33151,20		
6	6	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	82	9903,00		812046,00		812046,00		877009,68	Казахстан
											64963,68		
7	7	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м³ кладки	2,5	48035,07	3402,59	120087,67	8506,47	87904,08	23695,77	155286,11	
						9470,85	720,88	23677,13	1802,20		11502,67		
8	8	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	2,4	29117,26	1854,78	69881,42	4451,47	61527,98	4441,20	80268,43	
						1625,82	407,70	3901,97	978,48		5945,81		
9	9	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,3	1155853,18	26357,49	346755,96	7907,24	313317,60	26037,63	402617,08	
						85103,70	10272,24	25531,11	3081,67		29823,49		
10	10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	1950	974,14	35,28	1899573,00	68796,00	873717,00	936546,00	3063001,50	
						490,80	20,14	957060,00	39273,00		226882,50		
11	11	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	1600	4472,23	11,23	7155568,00	17968,00	6048496,00	1016896,00	8826256,00	
						680,69	2,71	1089104,00	4336,00		653792,00		
12	12	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м² поверхности	1600	1979,68	5,95	3167488,00	9520,00	2876064,00	264592,00	3706640,00	
						176,19	1,63	281904,00	2608,00		274560,00		
13	13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	1600	974,14	35,28	1558624,00	56448,00	716896,00	768448,00	2513232,00	
						490,80	20,14	785280,00	32224,00		186160,00		
14	14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	1600	744,00	36,29	1190400,00	58064,00	1074080,00	84816,00	1377232,00	
						36,41	19,98	58256,00	31968,00		102016,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1107-0515-0101 РСНБ РК 2022	Здания крупнопанельные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	80	751,80	6,17	60144,00	493,60		70652,00	141260,00	
						745,63	2,80	59650,40	224,00		10464,00		
16	16	235-201-0203 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	70	602,00		42140,00		42140,00		45511,20	
											3371,20		
			Итого по разделу 1: Каналы 2Клс 90х105					45092035,05	1385459,79	38550405,66	5868809,60	55037688,04	
								5156169,61	509678,35	0,00	4076843,39		
			Раздел 2: Каналы КЛс 150х90										
17	17	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	12,88	16493,88	3844,35	212441,17	49515,23	82563,12	114747,28	353363,57	
						6239,35	1310,61	80362,83	16880,66		26175,12		
18	18	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	12,09	65598,00		793079,82		793079,82		856526,21	Казахстан
											63446,39		
19	19	225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,23	147062,00		33824,26		33824,26		36530,20	Казахстан
											2705,94		
20	20	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,32	156075,00		49944,00		49944,00		53939,52	Казахстан
											3995,52		
21	21	225-205-0103 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	6	6999,00		41994,00		41994,00		45353,52	Казахстан
											3359,52		
22	22	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0377	1155853,18	26357,49	43575,66	993,67	39373,58	3272,06	50595,54	
						85103,70	10272,24	3208,41	387,26		3747,82		
			Итого по разделу 2: Каналы КЛс 150х90					1174858,91	50508,90	1040778,78	118019,34	1396308,56	
								83571,24	17267,92	0,00	103430,31		
			Раздел 5: Теплофикационная камера УТ-5										
23	110	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	53,66	9027,28	728,71	484403,84	39102,58	382620,48	69877,13	598623,45	
						1168,11	217,23	62680,78	11656,56		44342,48		
24	111	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	8,05	5338,00		42970,90		42970,90		46408,57	Казахстан
											3437,67		
25	113	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м³ конструкции	1,5428	23704,40	4896,27	36571,15	7553,96	5110,99	31365,08	73371,13	
						15495,33	1733,46	23906,20	2674,38		5434,90		
26	121	212-101-1813 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	1,5428	23364,00		36045,98		36045,98		38929,66	Казахстан
											2883,68		
			Итого по разделу 5: Теплофикационная камера УТ-5					599991,87	46656,54	466748,35	101242,21	757332,81	
								86586,98	14330,94	0,00	56098,73		
			Раздел 7: Теплофикационная камера УТ-7										
27	183	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	53,66	9027,28	728,71	484403,84	39102,58	382620,48	69877,13	598623,45	
						1168,11	217,23	62680,78	11656,56		44342,48		
28	184	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	8,05	5338,00		42970,90		42970,90		46408,57	Казахстан
											3437,67		
29	186	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м³ конструкции	2,99425	23704,40	4896,27	70976,90	14660,65	9919,35	60873,01	142397,90	
						15495,33	1733,46	46396,89	5190,41		10547,99		
30	193	212-101-1813 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	2,99425	23364,00		69957,66		69957,66		75554,27	Казахстан
											5596,61		
			Итого по разделу 7: Теплофикационная камера УТ-7					668309,30	53763,23	505468,39	130750,14	862984,19	
								109077,67	16846,97	0,00	63924,75		
			Раздел 8: Теплофикационная камера УТ-8 (тип 8)										
31	232	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	31	9027,28	728,71	279845,68	22590,01	221044,26	40368,82	345831,66	
						1168,11	217,23	36211,41	6734,13		25617,16		
32	233	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		4,65	5338,00		24821,70		24821,70		26807,44	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³							1985,74		
33	234	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	3,78	27855,52	1854,78	105293,87	7011,07	92137,20	6994,89	121271,85	
						1625,82	407,70	6145,60	1541,11		8983,09		
34	235	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м³ конструкции	28,718	23704,40	4896,27	680742,96	140611,08	95136,99	583836,08	1365745,37	
						15495,33	1733,46	444994,89	49781,50		101166,33		
35	236	225-202-0104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	4	90848,00		363392,00		363392,00		392463,36	Казахстан
											29071,36		
36	237	225-203-0707 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	1	128413,00		128413,00		128413,00		138686,04	Казахстан
											10273,04		
37	238	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,58	156075,00		90523,50		90523,50		97765,38	Казахстан
											7241,88		
38	239	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м³	1	228906,00		228906,00		228906,00		247218,48	Казахстан
											18312,48		
39	240	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6224,00		24896,00		24896,00		26887,68	Казахстан
											1991,68		
40	241	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	9340,00		37360,00		37360,00		40348,80	Казахстан
											2988,80		
41	242	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,372	107348,00		39933,46		39933,46		43128,14	Казахстан
											3194,68		
42	243	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	17,81	38830,00		691562,30		691562,30		746887,28	Казахстан
											55324,98		
43	244	212-101-1813 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	2,233	23364,00		52171,81		52171,81		56345,55	Казахстан
											4173,74		
44	245	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	3,37995	27311,00		92309,81		92309,81		99694,60	Казахстан
											7384,79		
45	246	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0386	380647,00		14692,97		14692,97		15868,41	Казахстан
											1175,44		
46	247	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0272	366376,62	1981,38	9965,44	53,89		9040,54	20526,46	
						364395,24	849,58	9911,55	23,11		1520,48		
47	248	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0272	372799,00		10140,13		10140,13		10951,34	Казахстан
											811,21		
48	252	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м³ кладки	4,4	48035,07	3402,59	211354,31	14971,39	154711,17	41704,56	273303,58	
						9470,85	720,88	41671,74	3171,87		20244,71		
49	253	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	14,5	1669,35	44,74	24205,57	648,73	6775,27	13866,64	41117,94	
						1157,35	38,05	16781,57	551,72		3045,73		
50	254	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м²	55,8	93,85	2,74	5236,83	152,90	1062,43	2796,70	8676,35	
						72,07	0,57	4021,51	31,81		642,82		
51	255	261-107-0377 РСНБ РК 2022	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,017856	2693885,00		48102,01		48102,01		51950,17	
											3848,16		
52	256	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	22,68	974,14	35,28	22093,50	800,16	10162,00	10892,75	35625,07	
						490,80	20,14	11131,34	456,78		2638,82		
53	257	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	22,68	2380,82	115,30	53997,00	2615,00	29597,40	20847,68	80832,20	
						960,52	17,36	21784,59	393,72		5987,52		
54	258	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	22,68	2949,67	114,09	66898,52	2587,56	38022,57	25133,30	99394,43	
						1159,10	19,80	26288,39	449,06		7362,61		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	259	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	22,68	974,14	35,28	22093,50	800,16	10162,00	10892,75	35625,07	
						490,80	20,14	11131,34	456,78		2638,82		
56	260	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	22,68	744,00	36,29	16873,92	823,06	15225,08	1202,27	19522,27	
						36,41	19,98	825,78	453,15		1446,08		
57	261	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	20,5	974,14	35,28	19969,87	723,24	9185,23	9845,74	32200,78	
						490,80	20,14	10061,40	412,87		2385,17		
58	262	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	20,5	2380,82	115,30	48806,81	2363,65	26752,50	18843,81	73062,62	
						960,52	17,36	19690,66	355,88		5412,00		
59	263	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	20,5	2949,67	114,09	60468,24	2338,85	34367,84	22717,49	89840,65	
						1159,10	19,80	23761,55	405,90		6654,92		
60	264	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	12,6	974,14	35,28	12274,16	444,52	5645,56	6051,53	19791,70	
						490,80	20,14	6184,08	253,76		1466,01		
61	265	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	12,6	372,01	18,15	4687,33	228,69	4229,19	334,03	5423,05	
						18,21	9,99	229,45	125,87		401,69		
62	266	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение	м² покрытия	12,6	211,32	5,23	2662,63	65,90	245,70	2230,96	5285,07	
						186,59	1,77	2351,03	22,30		391,48		
			Итого по разделу 8: Теплофикационная камера УТ-8 (тип 8)					3494694,83	199829,86	2601687,08	827600,54	4668078,79	
								693177,88	65621,32	0,00	345783,42		
			Раздел 9: Теплофикационная камера УТ-9 (тип 9)										
63	267	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	35,66	9027,28	728,71	321912,80	25985,80	254272,20	46437,17	397817,97	
						1168,11	217,23	41654,80	7746,42		29468,00		
64	268	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	5,35	5338,00		28558,30		28558,30		30842,96	Казахстан
											2284,66		
65	269	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	4,73	27855,52	1854,78	131756,61	8773,11	115293,37	8752,87	151750,23	
						1625,82	407,70	7690,13	1928,42		11240,75		
66	270	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м³ конструкции	32,198	23704,40	4896,27	763234,27	157650,11	106665,53	654584,37	1531244,14	
						15495,33	1733,46	498918,64	55813,95		113425,50		
67	271	225-202-0104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	4	90848,00		363392,00		363392,00		392463,36	Казахстан
											29071,36		
68	272	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	1,16	156075,00		181047,00		181047,00		195530,76	Казахстан
											14483,76		
69	273	225-203-0708 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8	шт.	1	203200,00		203200,00		203200,00		219456,00	Казахстан
											16256,00		
70	274	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м³	1	228906,00		228906,00		228906,00		247218,48	Казахстан
											18312,48		
71	275	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6224,00		24896,00		24896,00		26887,68	Казахстан
											1991,68		
72	276	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,205	107348,00		22006,34		22006,34		23766,85	Казахстан
											1760,51		
73	277	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	20,943	38830,00		813216,69		813216,69		878274,03	Казахстан
											65057,34		
74	278	212-101-1813 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	1,827	23364,00		42686,03		42686,03		46100,91	Казахстан
											3414,88		
75	279	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	3,5119	27311,00		95913,50		95913,50		103586,58	Казахстан
											7673,08		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	280	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0386	380647,00		14692,97		14692,97		15868,41	Казахстан
											1175,44		
77	281	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0272	366376,62	1981,38	9965,44	53,89		9040,54	20526,46	
						364395,24	849,58	9911,55	23,11		1520,48		
78	282	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0272	372799,00		10140,13		10140,13		10951,34	Казахстан
											811,21		
79	286	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м³ кладки	4,42	48035,07	3402,59	212315,01	15039,45	155414,40	41894,13	274545,87	
						9470,85	720,88	41861,16	3186,29		20336,73		
80	287	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	33	1669,35	44,74	55088,55	1476,42	15419,58	31558,56	93578,76	
						1157,35	38,05	38192,55	1255,65		6931,65		
81	288	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м²	41,508	93,85	2,74	3895,53	113,73	790,31	2080,38	6454,08	
						72,07	0,57	2991,48	23,66		478,17		
82	289	261-107-0377 РСНБ РК 2022	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,013283	2693885,00		35781,80		35781,80		38644,34	
											2862,54		
83	290	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	32,155	974,14	35,28	31323,47	1134,43	14407,37	15443,40	50508,10	
						490,80	20,14	15781,67	647,60		3741,23		
84	291	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	32,155	2380,82	115,30	76555,27	3707,47	41962,28	29557,20	114601,39	
						960,52	17,36	30885,52	558,21		8488,92		
85	292	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	32,155	2949,67	114,09	94846,64	3668,56	53907,21	35633,21	140918,33	
						1159,10	19,80	37270,86	636,67		10438,48		
86	293	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	32,155	974,14	35,28	31323,47	1134,43	14407,37	15443,40	50508,10	
						490,80	20,14	15781,67	647,60		3741,23		
87	294	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	32,155	744,00	36,29	23923,32	1166,91	21585,65	1704,54	27678,06	
						36,41	19,98	1170,76	642,46		2050,20		
88	295	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	24,53	974,14	35,28	23895,65	865,41	10990,91	11781,27	38530,99	
						490,80	20,14	12039,32	494,03		2854,07		
89	296	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	24,53	2380,82	115,30	58401,51	2828,31	32011,65	22548,22	87425,65	
						960,52	17,36	23561,56	425,84		6475,92		
90	297	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	24,53	2949,67	114,09	72355,41	2798,62	41124,05	27183,41	107501,99	
						1159,10	19,80	28432,72	485,69		7963,17		
91	298	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	15,75	974,14	35,28	15342,71	555,66	7056,95	7564,41	24739,63	
						490,80	20,14	7730,10	317,20		1832,51		
92	299	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	15,75	372,01	18,15	5859,16	285,86	5286,49	417,53	6778,80	
						18,21	9,99	286,81	157,34		502,11		
93	300	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение	м² покрытия	15,75	211,32	5,23	3328,29	82,38	307,13	2788,70	6606,34	
						186,59	1,77	2938,79	27,88		489,35		
			Итого по разделу 9: Теплофикационная камера УТ-9 (тип 9)					3999759,87	227320,55	2955339,21	964413,31	5361306,59	
								817100,09	75018,02	0,00	397133,41		
			Раздел 10: Теплофикационная камера УТ-10 (тип 11)										
94	301	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	39,13	9027,28	728,71	353237,47	28514,42	279014,90	50955,87	436528,81	
						1168,11	217,23	45708,14	8500,21		32335,47		
95	302	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	5,87	5338,00		31334,06		31334,06		33840,78	Казахстан
											2506,72		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	303	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	3,83	27855,52	1854,78	106686,64	7103,81	93355,94	7087,42	122875,98	
						1625,82	407,70	6226,89	1561,49		9101,92		
97	304	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м³ конструкции	35,73	23704,40	4896,27	846958,21	174943,73	118366,34	726389,83	1699215,90	
						15495,33	1733,46	553648,14	61936,53		125867,86		
98	305	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	2,61	156075,00		407355,75		407355,75		439944,21	Казахстан
											32588,46		
99	306	225-203-0708 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8	шт.	2	203200,00		406400,00		406400,00		438912,00	Казахстан
											32512,00		
100	307	225-202-0103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	4	54308,00		217232,00		217232,00		234610,56	Казахстан
											17378,56		
101	308	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м³	1	228906,00		228906,00		228906,00		247218,48	Казахстан
											18312,48		
102	309	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6224,00		24896,00		24896,00		26887,68	Казахстан
											1991,68		
103	310	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,41	107348,00		44012,68		44012,68		47533,69	Казахстан
											3521,01		
104	311	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	21,16	38830,00		821642,80		821642,80		887374,22	Казахстан
											65731,42		
105	312	212-101-1813 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	2,5375	23364,00		59286,15		59286,15		64029,04	Казахстан
											4742,89		
106	313	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	5,1765	27311,00		141375,39		141375,39		152685,42	Казахстан
											11310,03		
107	314	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03088	380647,00		11754,38		11754,38		12694,73	Казахстан
											940,35		
108	315	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0272	366376,62	1981,38	9965,44	53,89		9040,54	20526,46	
						364395,24	849,58	9911,55	23,11		1520,48		
109	316	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0272	372799,00		10140,13		10140,13		10951,34	Казахстан
											811,21		
110	320	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м³ кладки	4,12	48035,07	3402,59	197904,49	14018,68	144865,92	39050,64	255911,54	
						9470,85	720,88	39019,90	2970,03		18956,41		
111	321	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	35,06	1669,35	44,74	58527,41	1568,58	16382,14	33528,58	99420,34	
						1157,35	38,05	40576,69	1334,03		7364,35		
112	322	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м²	59,04	93,85	2,74	5540,90	161,77	1124,12	2959,08	9180,12	
						72,07	0,57	4255,01	33,65		680,14		
113	323	261-107-0377 РСНБ РК 2022	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,018893	2693885,00		50895,03		50895,03		54966,63	
											4071,60		
114	324	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	35,425	974,14	35,28	34508,91	1249,79	15872,53	17013,92	55644,53	
						490,80	20,14	17386,59	713,46		4121,70		
115	325	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	35,425	2380,82	115,30	84340,55	4084,50	46229,62	32563,01	126255,76	
						960,52	17,36	34026,42	614,98		9352,20		
116	326	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	35,425	2949,67	114,09	104492,06	4041,64	59389,30	39256,92	155249,00	
						1159,10	19,80	41061,12	701,42		11500,02		
117	327	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	35,425	974,14	35,28	34508,91	1249,79	15872,53	17013,92	55644,53	
						490,80	20,14	17386,59	713,46		4121,70		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	328	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	35,425	744,00	36,29	26356,20	1285,57	23780,80	1877,88	30492,78	
						36,41	19,98	1289,82	707,79		2258,70		
119	329	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	27,5	974,14	35,28	26788,85	970,20	12321,65	13207,70	43196,18	
						490,80	20,14	13497,00	553,85		3199,63		
120	330	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	27,5	2380,82	115,30	65472,55	3170,75	35887,50	25278,28	98010,83	
						960,52	17,36	26414,30	477,40		7260,00		
121	331	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	27,5	2949,67	114,09	81115,93	3137,48	46103,20	30474,68	120517,94	
						1159,10	19,80	31875,25	544,50		8927,33		
122	332	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	18	974,14	35,28	17534,52	635,04	8065,08	8645,04	28273,86	
						490,80	20,14	8834,40	362,52		2094,30		
123	333	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	18	372,01	18,15	6696,18	326,70	6041,70	477,18	7747,20	
						18,21	9,99	327,78	179,82		573,84		
124	334	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение	м² покрытия	18	211,32	5,23	3803,76	94,14	351,00	3187,08	7550,10	
						186,59	1,77	3358,62	31,86		559,26		
			Итого по разделу 10: Теплофикационная камера УТ-10 (тип 11)					4519669,35	246610,48	3378254,64	1058007,57	6023890,64	
								894804,21	81960,11	0,00	446213,72		
			Раздел 11: Теплофикационная камера УТ-11										
125	335	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	58	9027,28	728,71	523582,24	42265,18	413566,68	75528,76	647039,88	
						1168,11	217,23	67750,38	12599,34		47928,88		
126	336	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	8,7	5338,00		46440,60		46440,60		50155,85	Казахстан
											3715,25		
127	337	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	9,45	27855,52	1854,78	263234,66	17527,67	230342,99	17487,22	303179,62	
						1625,82	407,70	15364,00	3852,76		22457,74		
128	338	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м³ конструкции	43,71	23704,40	4896,27	1036119,32	214015,97	144802,49	888622,99	2078721,71	
						15495,33	1733,46	677300,87	75769,54		153979,40		
129	339	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	3,12	156075,00		486954,00		486954,00		525910,32	Казахстан
											38956,32		
130	340	225-202-0102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	4	38311,00		153244,00		153244,00		165503,52	Казахстан
											12259,52		
131	341	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6224,00		24896,00		24896,00		26887,68	Казахстан
											1991,68		
132	342	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	9340,00		37360,00		37360,00		40348,80	Казахстан
											2988,80		
133	343	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м³	0,5	228906,00		114453,00		114453,00		123609,24	Казахстан
											9156,24		
134	344	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,48	107348,00		51527,04		51527,04		55649,20	Казахстан
											4122,16		
135	345	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	29,734	38830,00		1154571,22		1154571,22		1246936,92	Казахстан
											92365,70		
136	346	212-101-1813 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	2,3345	23364,00		54543,26		54543,26		58906,72	Казахстан
											4363,46		
137	347	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	6,5163	27311,00		177966,67		177966,67		192204,00	Казахстан
											14237,33		
138	348	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0386	380647,00		14692,97		14692,97		15868,41	Казахстан
											1175,44		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	349	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02176	366376,62	1981,38	7972,36	43,12		7232,43	16421,17	
						364395,24	849,58	7929,24	18,49		1216,38		
140	350	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02176	372799,00		8112,11		8112,11		8761,08	Казахстан
											648,97		
141	354	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м³ кладки	7,1	48035,07	3402,59	341049,00	24158,39	249647,57	67296,00	441012,60	
						9470,85	720,88	67243,04	5118,25		32667,60		
142	355	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	48,6	1669,35	44,74	81130,41	2174,36	22708,84	46477,15	137815,99	
						1157,35	38,05	56247,21	1849,23		10208,43		
143	356	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м²	85,5	93,85	2,74	8024,17	234,27	1627,92	4285,26	13294,39	
						72,07	0,57	6161,99	48,73		984,96		
144	357	261-107-0377 РСНБ РК 2022	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,02736	2693885,00		73704,69		73704,69		79601,07	
											5896,38		
145	358	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	56,99	974,14	35,28	55516,24	2010,61	25534,94	27371,16	89518,19	
						490,80	20,14	27970,69	1147,78		6630,79		
146	359	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	56,99	2380,82	115,30	135682,93	6570,95	74371,95	52385,78	203114,07	
						960,52	17,36	54740,03	989,35		15045,36		
147	360	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	56,99	2949,67	114,09	168101,69	6501,99	95542,60	63154,61	249756,96	
						1159,10	19,80	66057,11	1128,40		18500,66		
148	361	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	56,99	974,14	35,28	55516,24	2010,61	25534,94	27371,16	89518,19	
						490,80	20,14	27970,69	1147,78		6630,79		
149	362	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	56,99	744,00	36,29	42400,56	2068,17	38257,39	3021,04	49055,28	
						36,41	19,98	2075,01	1138,66		3633,68		
150	363	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	44,24	974,14	35,28	43095,95	1560,78	19822,17	21247,59	69490,86	
						490,80	20,14	21712,99	890,99		5147,32		
151	364	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	44,24	2380,82	115,30	105327,48	5100,88	57733,20	40665,85	157672,69	
						960,52	17,36	42493,40	768,01		11679,36		
152	365	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	44,24	2949,67	114,09	130493,40	5047,34	74167,48	49025,44	193880,47	
						1159,10	19,80	51278,58	875,95		14361,63		
153	366	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	31,5	974,14	35,28	30685,41	1111,32	14113,89	15128,82	49479,25	
						490,80	20,14	15460,20	634,41		3665,02		
154	367	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	31,5	372,01	18,15	11718,32	571,73	10572,97	835,07	13557,61	
						18,21	9,99	573,62	314,69		1004,22		
155	368	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение	м² покрытия	31,5	211,32	5,23	6656,58	164,75	614,25	5577,39	13212,68	
						186,59	1,77	5877,59	55,76		978,71		
156	369	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,96785	109457,20	19203,83	215395,35	37790,26	5793,55	126416,93	369157,27	
						87309,27	5793,83	171811,55	11401,39		27344,99		
157	370	222-525-0202 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т/искл. ГФ-021/ст.245	т	1,96785	968709,00		1906274,01		1906274,01		2058775,93	Казахстан
											152501,92		
158	371	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м²	57,06765	152,56	3,19	8706,24	182,05	4780,56	2598,29	12209,05	
						65,60	0,38	3743,64	21,69		904,52		
159	372	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	57,06765	190,67	4,64	10881,09	264,79	6383,59	2950,40	14938,03	
						74,17	0,76	4232,71	43,37		1106,54		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	373	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,28743	109457,20	19203,83	31461,28	5519,76	846,22	18464,83	53920,20	
						87309,27	5793,83	25095,30	1665,32		3994,09		
161	374	222-525-0202 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т/искл. ГФ-021/ст.245	т	0,28743	968709,00		278436,03		278436,03		300710,91	Казахстан
											22274,88		
162	375	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м²	7,97442	152,56	3,19	1216,58	25,44	668,02	363,08	1706,05	
						65,60	0,38	523,12	3,03		126,39		
163	376	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	7,97442	190,67	4,64	1520,48	37,00	892,02	412,28	2087,38	
						74,17	0,76	591,46	6,06		154,62		
164	377	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	4,68	1690,65	82,42	7912,24	385,73	2032,29	4654,21	13571,76	
						1173,98	69,13	5494,23	323,53		1005,31		
165	378	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	4,68	2261,00		10581,48		10581,48		11428,00	Казахстан
											846,52		
			Итого по разделу 11: Теплофикационная камера УТ-11					7917157,30	377343,12	6114115,60	1568573,74	10244589,00	
								1425698,65	121812,51	0,00	758857,96		
			Раздел 12: Теплофикационная камера УТ-12										
166	379	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	44,93	9027,28	728,71	405595,69	32740,94	320371,57	58508,74	501232,78	
						1168,11	217,23	52483,18	9760,14		37128,35		
167	380	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	6,74	5338,00		35978,12		35978,12		38856,37	Казахстан
											2878,25		
168	381	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	7,56	27855,52	1854,78	210587,73	14022,13	184274,40	13989,78	242543,70	
						1625,82	407,70	12291,20	3082,21		17966,19		
169	382	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м³ конструкции	38,869	23704,40	4896,27	921366,32	190313,12	128765,22	790205,60	1848497,69	
						15495,33	1733,46	602287,98	67377,86		136925,77		
170	383	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	2,32	156075,00		362094,00		362094,00		391061,52	Казахстан
											28967,52		
171	384	225-202-0103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	4	54308,00		217232,00		217232,00		234610,56	Казахстан
											17378,56		
172	385	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6224,00		24896,00		24896,00		26887,68	Казахстан
											1991,68		
173	386	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,89	107348,00		95539,72		95539,72		103182,90	Казахстан
											7643,18		
174	387	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	26,019	38830,00		1010317,77		1010317,77		1091143,19	Казахстан
											80825,42		
175	388	212-101-1813 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	2,7405	23364,00		64029,04		64029,04		69151,36	Казахстан
											5122,32		
176	389	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	5,5013	27311,00		150246,00		150246,00		162265,68	Казахстан
											12019,68		
177	390	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03088	380647,00		11754,38		11754,38		12694,73	Казахстан
											940,35		
178	391	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02176	372799,00		8112,11		8112,11		8761,08	Казахстан
											648,97		
179	394	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м³ кладки	5,2	48035,07	3402,59	249782,36	17693,47	182840,48	49287,21	322995,13	
						9470,85	720,88	49248,42	3748,58		23925,56		
180	395	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м²	67,41	93,85	2,74	6326,43	184,70	1283,49	3378,59	10481,58	
						72,07	0,57	4858,24	38,42		776,56		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	396	261-107-0377 РСНБ РК 2022	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,021571	2693885,00		58110,33		58110,33	4648,83	62759,16	
182	397	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	41,7	1669,35 1157,35	44,74 38,05	69611,90 48261,50	1865,66 1586,69	19484,74	39878,54 8759,09	118249,53	
183	398	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	41,005	974,14 490,80	35,28 20,14	39944,61 20125,25	1446,66 825,84	18372,70	19693,88 4770,93	64409,42	
184	399	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	41,005	2380,82 960,52	115,30 17,36	97625,52 39386,12	4727,88 711,85	53511,53	37692,21 10825,32	146143,05	
185	400	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	41,005	2949,67 1159,10	114,09 19,80	120951,22 47528,90	4678,26 811,90	68744,06	45440,51 13311,45	179703,18	
186	401	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	41,005	974,14 490,80	35,28 20,14	39944,61 20125,25	1446,66 825,84	18372,70	19693,88 4770,93	64409,42	
187	402	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	41,005	744,00 36,41	36,29 19,98	30507,72 1492,99	1488,07 819,28	27526,66	2173,68 2614,48	35295,88	
188	403	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	32,63	974,14 490,80	35,28 20,14	31786,19 16014,80	1151,19 657,17	14620,20	15671,54 3796,50	51254,23	
189	404	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	32,63	2380,82 960,52	115,30 17,36	77686,16 31341,77	3762,24 566,46	42582,15	29993,82 8614,32	116294,30	
190	405	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	32,63	2949,67 1159,10	114,09 19,80	96247,73 37821,43	3722,75 646,07	54703,54	36159,59 10592,68	143000,00	
191	406	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	22,05	974,14 490,80	35,28 20,14	21479,79 10822,14	777,93 444,09	9879,72	10590,17 2565,52	34635,48	
192	407	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	22,05	372,01 18,21	18,15 9,99	8202,82 401,53	400,21 220,28	7401,08	584,55 702,95	9490,32	
193	408	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение	м² покрытия	22,05	211,32 186,59	5,23 1,77	4659,61 4114,31	115,32 39,03	429,98	3904,17 685,09	9248,87	
194	409	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,28743	109457,20 87309,27	19203,83 5793,83	31461,28 25095,30	5519,76 1665,32	846,22	18464,83 3994,09	53920,20	
195	410	222-525-0202 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т/искл. ГФ-021/ст.245	т	0,28743	968709,00		278436,03		278436,03	22274,88	300710,91	Казахстан
196	411	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м²	7,97442	152,56 65,60	3,19 0,38	1216,58 523,12	25,44 3,03	668,02	363,08 126,39	1706,05	
197	412	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	7,97442	190,67 74,17	4,64 0,76	1520,48 591,46	37,00 6,06	892,02	412,28 154,62	2087,38	
198	413	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	4,68	1690,65 1173,98	82,42 69,13	7912,24 5494,23	385,73 323,53	2032,29	4654,21 1005,31	13571,76	
199	414	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	4,68	2261,00		10581,48		10581,48	846,52	11428,00	Казахстан
200	415	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,22706	109457,20 87309,27	19203,83 5793,83	24853,35 19824,44	4360,42 1315,55	668,49	14586,59 3155,20	42595,14	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	416	222-525-0202 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т/искл. ГФ-021/ст.245	т	0,22706	968709,00		219955,07		219955,07		237551,48	Казахстан
											17596,41		
202	417	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м²	6,29532	152,56	3,19	960,41	20,08	527,36	286,63	1346,82	
						65,60	0,38	412,97	2,39		99,78		
203	418	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	6,29532	190,67	4,64	1200,33	29,21	704,19	325,47	1647,87	
						74,17	0,76	466,92	4,78		122,07		
204	419	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	3,75	1690,65	82,42	6339,94	309,08	1628,44	3729,34	10874,82	
						1173,98	69,13	4402,43	259,24		805,54		
205	420	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	3,75	2261,00		8478,75		8478,75		9157,05	Казахстан
											678,30		
206	421	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,0835	109457,20	19203,83	118596,88	20807,34	3189,93	69605,28	203258,34	
						87309,27	5793,83	94599,59	6277,61		15056,18		
207	422	222-525-0202 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т/искл. ГФ-021/ст.245	т	1,0835	968709,00		1049596,20		1049596,20		1133563,90	Казахстан
											83967,70		
208	423	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м²	31,4215	152,56	3,19	4793,66	100,23	2632,18	1430,62	6722,31	
						65,60	0,38	2061,25	11,94		498,03		
209	424	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	31,4215	190,67	4,64	5991,14	145,80	3514,81	1624,49	8224,89	
						74,17	0,76	2330,53	23,88		609,26		
			Итого по разделу 12: Теплофикационная камера УТ-12					6242509,70	312277,28	4775825,17	1292329,28	8137625,71	
								1154407,25	102055,04	0,00	602786,73		
			Раздел 13: Подземная неподвижная балочная опора Н1-Н4 (4 шт)										
210	425	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	10,404	6018,19	485,81	62613,25	5054,36	49456,87	9032,24	77377,16	
						778,74	144,82	8102,01	1506,70		5731,67		
211	426	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,858	5338,00		4580,00		4580,00		4946,40	Казахстан
											366,40		
212	427	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,52	30053,14	1720,35	15627,64	894,58	13748,12	1068,08	18031,37	
						1894,10	363,04	984,93	188,78		1335,65		
213	428	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м³ конструкции	3,48	49030,79	912,52	170627,15	3175,57	116266,38	61189,78	250362,27	
						14708,39	192,69	51185,19	670,56		18545,34		
214	429	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,22896	966469,00		221282,74		221282,74		238985,36	Казахстан
											17702,62		
215	430	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м²	6,63984	152,56	3,19	1012,98	21,18	556,22	302,31	1420,53	
						65,60	0,38	435,58	2,52		105,24		
216	431	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	6,63984	190,67	4,64	1266,02	30,81	742,74	343,28	1738,04	
						74,17	0,76	492,48	5,04		128,74		
217	432	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1343	331233,00		44484,59		44484,59		48043,35	
											3558,76		
218	433	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,60772	109457,20	19203,83	66519,33	11670,54	1789,19	39040,62	114004,75	
						87309,27	5793,83	53059,59	3521,02		8444,80		
219	434	222-525-0202 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т/искл. ГФ-021/ст.245	т	0,60772	968709,00		588703,83		588703,83		635800,13	Казахстан
											47096,30		
220	435	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м³	17,62388	152,56	3,19	2688,70	56,22	1476,35	802,41	3770,45	
						65,60	0,38	1156,12	6,70		279,34		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	436	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	17,62388	190,67	4,64	3360,34	81,78	1971,40	911,15	4613,21	
						74,17	0,76	1307,16	13,40		341,72		
			Итого по разделу 13: Подземная неподвижная балочная опора Н1-Н4 (4 шт)					1182766,57	20985,04	1045058,43	112689,87	1399093,02	
								116723,06	5914,72	0,00	103636,58		
			Раздел 14: Подземная неподвижная балочная опора Н5-Н14 (10 шт)										
222	437	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	36,414	6018,19	485,81	219146,37	17690,29	173099,04	31612,81	270820,02	
						778,74	144,82	28357,03	5273,48		20060,84		
223	438	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	3,6414	5338,00		19437,80		19437,80		20992,82	Казахстан
											1555,02		
224	439	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,82	30053,14	1720,35	54696,71	3131,04	48118,41	3738,28	63109,79	
						1894,10	363,04	3447,26	660,73		4674,80		
225	440	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м³ конструкции	11,76	49030,79	912,52	576602,09	10731,23	392900,19	206779,26	846051,80	
						14708,39	192,69	172970,66	2266,03		62670,45		
226	441	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,66808	966469,00		645678,61		645678,61		697332,90	Казахстан
											51654,29		
227	442	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м²	19,37432	152,56	3,19	2955,74	61,80	1622,98	882,11	4144,93	
						65,60	0,38	1270,95	7,36		307,08		
228	443	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	19,37432	190,67	4,64	3694,10	89,89	2167,21	1001,65	5071,42	
						74,17	0,76	1436,99	14,72		375,67		
229	444	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4424	331233,00		146537,48		146537,48		158260,48	
											11723,00		
230	445	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,12702	109457,20	19203,83	232817,65	40846,93	6262,16	136642,19	399016,63	
						87309,27	5793,83	185708,56	12323,59		29556,79		
231	446	222-525-0202 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т/искл. ГФ-021/ст.245	т	2,12702	968709,00		2060463,42		2060463,42		2225300,49	Казахстан
											164837,07		
232	447	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м²	61,68358	152,56	3,19	9410,45	196,77	5167,23	2808,46	13196,59	
						65,60	0,38	4046,44	23,44		977,68		
233	448	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	61,68358	190,67	4,64	11761,21	286,21	6899,93	3189,04	16146,30	
						74,17	0,76	4575,07	46,88		1196,05		
			Итого по разделу 14: Подземная неподвижная балочная опора Н5-Н14 (10 шт)					3983201,63	73034,16	3508354,46	386653,80	4719444,17	
								401812,96	20616,23	0,00	349588,74		
			Раздел 15: Подземная неподвижная балочная опора Н15 (1 шт)										
234	449	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	3,15	6018,19	485,81	18957,30	1530,30	14973,97	2734,67	23427,34	
						778,74	144,82	2453,03	456,18		1735,37		
235	450	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,315	5338,00		1681,47		1681,47		1815,99	Казахстан
											134,52		
236	451	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,19	30053,14	1720,35	5710,10	326,87	5023,35	390,26	6588,39	
						1894,10	363,04	359,88	68,98		488,03		
237	452	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м³ конструкции	1,25	49030,79	912,52	61288,49	1140,65	41762,35	21979,09	89928,98	
						14708,39	192,69	18385,49	240,86		6661,40		
238	453	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05918	966469,00		57195,64		57195,64		61771,29	Казахстан
											4575,65		
239	454	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м²	2,07118	152,56	3,19	315,98	6,61	173,50	94,30	443,11	
						65,60	0,38	135,87	0,79		32,83		
240	455	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,07118	190,67	4,64	394,91	9,61	231,68	107,08	542,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		74,17	0,76	153,62	1,57		40,16		
241	456	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06044	331233,00		20019,72		20019,72		21621,30	
											1601,58		
242	457	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,23816	109457,20	19203,83	26068,33	4573,59	701,17	15299,67	44677,44	
						87309,27	5793,83	20793,58	1379,86		3309,44		
243	458	222-525-0202 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т/искл. ГФ-021/ст.245	т	0,23816	968709,00		230707,74		230707,74		249164,36	Казахстан
											18456,62		
244	459	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м²	69,0664	152,56	3,19	10536,77	220,33	5785,69	3144,59	14776,06	
						65,60	0,38	4530,76	26,25		1094,70		
245	460	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	88,1194	190,67	4,64	16801,73	408,87	9857,04	4555,77	23066,14	
						74,17	0,76	6535,82	66,97		1708,64		
			Итого по разделу 15: Подземная неподвижная балочная опора Н15 (1 шт)					449678,18	8216,83	388113,32	48305,43	537822,55	
								53348,05	2241,46	0,00	39838,94		
			ИТОГО по акту					79324632,56	3002005,80	65330149,09	12477394,83	99146164,07	
								10992477,65	1033363,59	0,00	7344136,68		
			Временные здания и сооружения	%	0,80			793169,31					
			Итого с временными									99939333,38	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1998786,67					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									101938120,05	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %	К=	1,0450539			106 530 829,92					
			Понижение цены	К=	0,95			101 204 288,42					
			НДС	%	12,00			12 144 514,61					
			Итого с НДС									113 348 803,03	

Сдал (Подрядчик)

ТОО ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) **Н.Е. Нурмагамбетов**

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания"
БИН 230340000863
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора - главный инженер
(должность, подпись, расшифровка подписи) **В.В. Плотников**

ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
KZ56VJE00047301 от 10.06.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) **Ж.А. Алибаев**

Главный инженер проекта
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) **А.Н. Пивоваров**