Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

СПРАВКА №2

от 22 августа 2023 года

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ.

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата г. Костаная**
БИН 980840000863, Костанайская область, г.Костанай, А.БОРОДИНА, 231. 8 7142 544139

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР"**
БИН 090740012561, Павлодарская область. г.Аксу, ул.Донентаева, 8, 8 (7183) 733256

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей микрорайона Аэропорт в городе Костанай

ДОГОВОР : № 353 от 04.04.2023

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненых работ, тенге					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр.монт .работ	Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	В т.ч. Строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. Нр.решен	Из гр.работ по монт.вып.обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др .подрядн.работы	Подлежит оплате в отчётный период
Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей микрорайона Аэропорт в городе Костанай	803 341 964,95	484 758 162,02	484 758 162,02					346 974 925,62		346 974 925,62
Акт №4 ЛС №1-1-1.								35 158 760,08		35 158 760,08
Акт №5 ЛС №2-1-1.								210 611 877,12		210 611 877,12
Акт №6 ЛС №2-1-2.								101 204 288,42		101 204 288,42
НДС (12%)	96 401 035,79	58 170 979,44	58 170 979,44					41 636 991,07		41 636 991,07
ИТОГО по актам	**899 743 000,74**	**542 929 141,46**	**542 929 141,46**					**388 611 916,69**		**388 611 916,69**
Аванс 30%	269 922 900,22	162 878 742,44	162 878 742,44					116 583 575,01		116 583 575,01
Гарантийное удержание 5%	44 987 150,04	27 146 457,07	27 146 457,07					19 430 595,83		19 430 595,83
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**352 903 941,95**	**352 903 941,95**					**252 597 745,85**		**252 597 745,85**

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания"
БИН 980840000863
Заместитель директора - главный инженер
_____**В.В. Плотников**
м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561
Директор
_____**Н.Е.Турмагамбетов**
м.п.