Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района", адрес: Алматинская область, с.Покровка, ул. Алматинмкая 84

Приложение 4 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178 Приложение 4-1 а Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"

Наименование строительства и его адрес : Строительство наружного уличного оснвещения улиц п.Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 2
за НОЯБРЬ 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	наимен-е	код
		№ 492/23-36 от 2023-03-09					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС		Из графы 1							
		В отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружного уличного оснвещения улиц п.Отеген батыра Илийского района Алматинской области	68 517 713,21									
в т.ч.за НОЯБРЬ 2023 г.		42 823 570,76							5 138 828,49	47 962 399,25

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"Алматинская область, Илийский район, с.Покровка, 84, БИН 130840016843, БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ71070103KSN0904000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная, 51
БИН 060640007752, БИК KCJBKZKX
ИИК KZ068560000000520775 АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель _____ **Майшыбаев А.Б.**

Директор _____ **Молдахметов Р.Т.**

Технический надзор ТОО "Aisar-Group"

Директор _____ **Сейдак Н.К.**

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
Договор № 492/23-36 от 09.03.2023
Наименование объекта: Строительство наружного уличного освещения улиц п.Отеген батыра Илийского района Алматинской области
Наименование стройки: Наружное электроосвещение

АКТ № 2
Приемки выполненных работ за ноябрь 2023 г.

Составлен(а) по состоянию на 2020 год

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование													
1	1	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		1	5177,45	114,33	5177	115	2178	2102	7861
			НР - 72%; СП - 8%				2884,00	35,56	2884	36		582	
2	2	С123-070204-1131 2307-0204-1131 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.		1	15708,00	--	15708	--	15708	--	16965
			СП - 8%				--	--	--	--		1257	
3	3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		2	2810,42	25,13	5621	50	2687	2076	8313
			НР - 72%; СП - 8%				1442,00	--	2884	--		616	
4	4	С123-070204-2202 2307-0204-2202 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический модели АП50Б-3МТ-25А**	шт.		2	5077,00	--	10154	--	10154	--	10966
			СП - 8%				--	--	--	--		812	
5	5	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.		1	13174,81	985,53	13175	986	9147	2446	16871
			НР - 72%; СП - 8%				3042,00	355,60	3042	356		1250	
6	6	С123-070506-0128 2307-0506-0128 РСНБ РК 2015	**Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор**	шт.		1	478105,00	--	478105	--	478105	--	516353
			СП - 8%				--	--	--	--		38248	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	7	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.		1	5915,01	93,18	5915	94	1258	3311	9964
			НР - 72%; СП - 8%				4563,00	35,56	4563	36		738	
8	8	51-080401-0145 5108-0401-0145 РСНБ РК 2015	**Ящики управления освещением ЯУО 9601-3474**	шт.		1	220868,00	--	220868	--		--	220868
							--	--	--	--	220868	--	
9	9	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1,0 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля		10	760,75	434,49	7608	4345	1213	2586	11010
			НР - 72%; СП - 8%				204,96	154,22	2050	1542		815	
10	10	С123-060131-1006 2306-0131-1006 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		0,0102	532106,00	--	5427	--	5427	--	5861
			СП - 8%				--	--	--	--		434	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					767758	5590	525877	12521	825032
									15423	1970	220868	44752	
		Стоимость оборудования		Тенге					220868				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					220868				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					546890				
		Материалы		Тенге					16485				
		Всего заработная плата		Тенге						17393			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					509394				
			Накладные расходы	Тенге					12521				
			Сметная прибыль	Тенге					44752				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					604163				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге						17393			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					825031				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге						17393			
			РАЗДЕЛ 2.Опоры освещения и светильники										
11	11	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		165,62	1580,04	--	261686	--	--	188414	486108
			НР - 72%; СП - 8%				1580,04	--	261686	--		36008	
12	12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		81,12	951,59	--	77193	--	--	55579	143394
			НР - 72%; СП - 8%				951,59	--	77193	--		10622	
13	13	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора		169	27937,67	9615,16	4721466	1624962	318144	2750501	8069724
			НР - 80%; СП - 8%				16440,00	3903,94	2778360	659766		597757	
14	15	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3		84,5	8839,79	1184,75	746962	100112	139225	484474	1329951
			НР - 91%; СП - 8%				6007,40	293,06	507625	24764		98515	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	16	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3		86,19	12415,00	--	1070049	--	1070049	--	1155653
			СП - 8%				--	--	--	--		85604	
16	17	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т		3,4983	686948,00	--	2403150	--	2403150	--	2595402
			СП - 8%				--	--	--	--		192252	
17	18	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.		169	12049,34	6372,45	2036338	1076944	98993	911353	3183506
			НР - 72%; СП - 8%				5091,13	2398,62	860401	405367		235815	
18	20	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами светодиодными. Установка**	светильник		169	5303,33	2677,32	896263	452467	2878	513060	1522068
			НР - 80%; СП - 8%				2608,98	1185,84	440918	200407		112746	
19	21	С123-070103-1025 2307-0103-1025 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.		106	94282,00	--	9993892	--	9993892	--	10793403
			СП - 8%				--	--	--	--		799511	
20	22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (к светильникам в опоре)**	м кабеля		507	343,80	152,22	174307	77176	22906	71931	265937
			НР - 72%; СП - 8%				146,40	50,65	74225	25680		19699	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					22381306	3331661	14049237	4975312	29545146
									5000408	1315984	--	2188529	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					12204537				
		Материалы		Тенге					121899				
		Всего заработная плата		Тенге						1365673			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9993892				
			Накладные расходы	Тенге					983284				
			Сметная прибыль	Тенге					1055025				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					14242846				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									878
			Сметная заработная плата	Тенге						1365673			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					7773619				
		Материалы		Тенге					460248				
		Всего заработная плата		Тенге						4950719			
		Местные материалы		Тенге					1070049				
			Накладные расходы	Тенге					3992028				
			Сметная прибыль	Тенге					941252				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12706899				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3665
			Сметная заработная плата	Тенге						4950719			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2403150				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2403150				
			Сметная прибыль	Тенге					192252				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2595402				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					29545147				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4543
			Сметная заработная плата	Тенге						6316392			

РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая продукция

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Подвеска провода										
21	24	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		5,165	72364,04	25102,92	373760	129656	3250	237677	660352
			НР - 80%; СП - 8%				46631,92	10889,09	240854	56242		48915	
22	25	С123-061201-0917 2306-1201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км		5,276335	479116,00	--	2527977	--	2527977	--	2730215
			СП - 8%				--	--	--	--		202238	
			Линейная арматура СИП для промежуточных опор										
23	26	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт		584	664,76	9,60	388220	5606	40624	247877	686985
			НР - 72%; СП - 8%				585,60	3,91	341990	2283		50888	
24	27	С124-040207-4937 2404-0207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		146	3798,00	--	554508	--	554508	--	598869
			СП - 8%				--	--	--	--		44361	
25	28	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м		292	501,00	--	146292	--	146292	--	157995
			СП - 8%				--	--	--	--		11703	
26	29	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		292	154,00	--	44968	--	44968	--	48565
			СП - 8%				--	--	--	--		3597	
27	30	С124-040202-0827 2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 [PSP25/120]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		146	2450,00	--	357700	--	357700	--	386316
			СП - 8%				--	--	--	--		28616	
28	31	С124-040207-5025 2404-0207-5025 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.2 [P70]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		292	1327,00	--	387484	--	387484	--	418483
			СП - 8%				--	--	--	--		30999	
29	32	С124-040207-3154 2404-0207-3154 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 [P71]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		146	938,00	--	136948	--	136948	--	147904
			СП - 8%				--	--	--	--		10956	
30	33	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		146	1294,00	--	188924	--	188924	--	204038
			СП - 8%				--	--	--	--		15114	
31	34	Ц13-080205-1201 1308-0205-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.		146	4063,29	2089,95	593240	305133	16722	278238	941196
			НР - 72%; СП - 8%				1858,80	788,06	271385	115057		69718	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	35	С124-040207-4309 2404-0207-4309 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 [PF-6R]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		146	7172,00	--	1047112	--	1047112	--	1130881
			СП - 8%				--	--	--	--		83769	
			Линейная арматура СИП для угловых анкерных опор										
33	36	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт		84	664,76	9,60	55840	806	5844	35654	98813
			НР - 72%; СП - 8%				585,60	3,91	49190	328		7319	
34	37	С124-040207-4937 2404-0207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		24	3798,00	--	91152	--	91152	--	98444
			СП - 8%				--	--	--	--		7292	
35	38	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м		24	501,00	--	12024	--	12024	--	12986
			СП - 8%				--	--	--	--		962	
36	39	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		24	154,00	--	3696	--	3696	--	3992
			СП - 8%				--	--	--	--		296	
37	40	С124-040207-3230 2404-0207-3230 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO274 [RPA425/50] ГОСТ Р 51177-98	шт.		24	5558,00	--	133392	--	133392	--	144063
			СП - 8%				--	--	--	--		10671	
38	41	С124-040207-5025 2404-0207-5025 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.2 [P70]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		48	1327,00	--	63696	--	63696	--	68792
			СП - 8%				--	--	--	--		5096	
39	42	С124-040207-3154 2404-0207-3154 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 [P71]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	938,00	--	11256	--	11256	--	12156
			СП - 8%				--	--	--	--		900	
40	43	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		12	1294,00	--	15528	--	15528	--	16770
			СП - 8%				--	--	--	--		1242	
41	44	Ц13-080205-1201 1308-0205-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.		12	4063,29	2089,95	48759	25080	1373	22869	77358
			НР - 72%; СП - 8%				1858,80	788,06	22306	9457		5730	
42	45	С124-040207-4309 2404-0207-4309 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 [PF-6R]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	7172,00	--	86064	--	86064	--	92949
			СП - 8%				--	--	--	--		6885	
			Линейная арматура СИП для концевых опор										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	46	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт		24	664,76	9,60	15954	231	1669	10187	28232
			НР - 72%, СП - 8%				585,60	3,91	14054	94		2091	
44	47	С124-040207-4937 2404-0207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		8	3798,00	--	30384	--	30384	--	32815
			СП - 8%				--	--	--	--		2431	
45	48	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м		16	501,00	--	8016	--	8016	--	8657
			СП - 8%				--	--	--	--		641	
46	49	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		16	154,00	--	2464	--	2464	--	2661
			СП - 8%				--	--	--	--		197	
47	50	С124-040207-3230 2404-0207-3230 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO274 [RPA425/50] ГОСТ Р 51177-98	шт.		8	5558,00	--	44464	--	44464	--	48021
			СП - 8%				--	--	--	--		3557	
48	51	С124-040202-0827 2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 [PSP25/120]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		8	2450,00	--	19600	--	19600	--	21168
			СП - 8%				--	--	--	--		1568	
49	52	С124-040207-3154 2404-0207-3154 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 [P71]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		8	938,00	--	7504	--	7504	--	8104
			СП - 8%				--	--	--	--		600	
50	53	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		8	1294,00	--	10352	--	10352	--	11180
			СП - 8%				--	--	--	--		828	
51	54	Ц13-080205-1201 1308-0205-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.		8	4063,29	2089,95	32506	16719	917	15246	51572
			НР - 72%, СП - 8%				1858,80	788,06	14870	6304		3820	
52	55	С124-040207-4309 2404-0207-4309 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 [PF-6R]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		8	7172,00	--	57376	--	57376	--	61966
			СП - 8%				--	--	--	--		4590	
			Линейная арматура СИП для перекрестных опор										
53	56	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт		27	664,76	9,60	17949	260	1878	11460	31762
			НР - 72%, СП - 8%				585,60	3,91	15811	106		2353	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	57	С124-040207-4937 2404-0207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	3798,00	--	22788	--	22788	--	24611
			СП - 8%				--	--	--	--		1823	
55	58	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м		12	501,00	--	6012	--	6012	--	6493
			СП - 8%				--	--	--	--		481	
56	59	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	154,00	--	1848	--	1848	--	1996
			СП - 8%				--	--	--	--		148	
57	60	С124-040202-0827 2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 [PSP25/120]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	2450,00	--	14700	--	14700	--	15876
			СП - 8%				--	--	--	--		1176	
58	61	С124-040207-5025 2404-0207-5025 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.2 [P70]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		18	1327,00	--	23886	--	23886	--	25797
			СП - 8%				--	--	--	--		1911	
59	62	С124-040207-3154 2404-0207-3154 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 [P71]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	938,00	--	2814	--	2814	--	3039
			СП - 8%				--	--	--	--		225	
60	63	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3	1294,00	--	3882	--	3882	--	4193
			СП - 8%				--	--	--	--		311	
61	64	Ц13-080205-1201 1308-0205-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.		3	4063,29	2089,95	12190	6270	344	5717	19340
			НР - 72%; СП - 8%				1858,80	788,06	5576	2364		1433	
62	65	С124-040207-4309 2404-0207-4309 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 [PF-6R]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	7172,00	--	21516	--	21516	--	23237
			СП - 8%				--	--	--	--		1721	
			Линейная арматура СИП ответвления к вводу здания										
63	66	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт		10	664,76	9,60	6648	96	696	4244	11764
			НР - 72%; СП - 8%				585,60	3,91	5856	39		871	
64	67	С124-040207-4937 2404-0207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.		2	3798,00	--	7596	--	7596	--	8204
			СП - 8%				--	--	--	--		608	
65	68	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м		2	501,00	--	1002	--	1002	--	1082

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
66	69	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	154,00	--	308	--	308	--	333
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
67	70	С124-040207-3233 2404-0207-3233 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO28 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	5077,00	--	10154	--	10154	--	10966
			СП - 8%			--	--	--	--		812	
68	71	С124-040207-5023 2404-0207-5023 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW15.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	674,00	--	5392	--	5392	--	5823
			СП - 8%			--	--	--	--		431	
69	72	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	43,00	--	172	--	172	--	186
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
			Заземление									
70	73	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	169	3318,17	165,61	560771	27988	365034	126837	742616
			НР - 72%; СП - 8%			992,60	49,78	167749	8413		55009	
71	74	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром до 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	169	389,00	15,59	65741	2635	22367	29808	103193
			НР - 72%; СП - 8%			241,06	3,91	40739	661		7644	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8282529	520480	6571669	1025814	10053009
								1190380	201348	--	744666	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4325795				
		Материалы		Тенге				457466				
		Всего заработная плата		Тенге					1094632			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2527977				
			Накладные расходы	Тенге				788137				
			Сметная прибыль	Тенге				409114				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5523046				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								725
			Сметная заработная плата	Тенге					1094632			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3956734				
		Материалы		Тенге				3250				
		Всего заработная плата		Тенге					297096			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3582974				
			Накладные расходы	Тенге				237677				
			Сметная прибыль	Тенге				335552				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4529963				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
			Сметная заработная плата	Тенге					297096			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10053009				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								939
			Сметная заработная плата	Тенге					1391728			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40423189
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6206211				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3857731			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1519302			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							21146784		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							220868		
			- Накладные расходы	Тенге								6013647	
			- Сметная прибыль	Тенге								2977947	
			Итого с временными	Тенге		2,40%	964 856	41 167 177					
			Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в	Тенге		1,71%	703 959	41 871 135					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2%	837 423	42 708 558					
			Итого в текущих ценах 2020 г					42 708 558					
			Итого в прогнозных ценах 2021 г МРП 2917 (2917,2778) (к=1,05004)					45 077 443					
			Итого с НДС			12%	5 409 293	50 486 736					
			Итого с тендерной скидкой 5%			5%	2 524 337	47 962 399,25					

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ Майныбаев А. Б.

Технический надзор ТОО "Aisar-Group"

эксперт_____Баймурзаев Т.А.

Подрядчик: ТОО "Кернеу-К"

Директор _____ Молдахметов Р. Т.

Авторский надзор ТОО "БаЕРС и К"

_____Бармашиков К.Ш.