Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "КазПромАгро", БИН 160740017774, Павлодарска область, район Тереңкөл, село Калиновка, учетный квартал 20, строение 73**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ertis Art Servis" БИН 990740013427, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Малая Объездная, строение 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство машино-тракторной мастерской, сторожки, весовой и склада в селе Калиновка района Тереңкөл Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство машино-тракторной мастерской, сторожки, весовой и склада в селе Калиновка района Тереңкөл Павлодарской области**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 2 от 16.02.2023 г.

за **февраль 2023 (месяц, год) на 3-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
8	8	E11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		72,25	280,18	129,71	20243	9372	0	11074	33823	
				$м^3$ уплотненного грунта		150,47	62,42	10871	4510		2506		
9	9	E11-050101-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2		44,55	33053,33	24478,96	1472526	1090538	18042	646677	2288739	
				$м^3$ железобетона		8169,39	6492,99	363946	289263		169536		
10	10	C1221-101-0103	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012		486	7069		3435534		3435534		3710377	Казахстан
				м							274843		
11	11	E11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство		20	32562,66	1812,14	651253	36243	570044	48766	756021	
				$м^3$		2248,34	431,09	44967	8622		56002		
12	12	E11-060201-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство		87	38523,72	729,27	3351564	63446	2871772	397685	4049188	
				$м^3$		4785,58	237,6	416345	20671		299939		
13	13	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/КР2/		0,0195003	331233		6459		6459		6976	
				т							517		
14	14	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Детали/		0,068	349794		23786		23786		25689	
				т							1903		
15	15	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/Детали/		0,40624	329247		133753		133753		144453	
				т							10700		
16	16	E11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/ОК1,ОК2/		5,3505622	34868,32	1838,63	186565	9838	2055	162259	376730	
				т		32645,69	679,17	174673	3634		27906		
17	17	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		2,428763	349794		849567		849567		917532	
				т							67965		
18	18	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		2,9217992	329247		961994		961994		1038953	
				т							76959		
19	19	E11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		33	3181,6	1848,26	104993	60992	20386	45751	162804	
				шт. сборных конструкций		715,57	459,34	23614	15158		12060		
20	20	E11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		41	3579,09	1812,34	146743	74306	38491	61846	225276	
				шт. сборных конструкций		827,94	450,41	33946	18467		16687		
21	21	E11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		37	4623,97	2308,69	171087	85421	39034	80075	271255	
				шт. сборных конструкций		1260,3	573,77	46631	21229		20093		
22	22	E11-070501-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		59	7550,38	4049,19	445472	238902	93306	203712	701119	
				шт. сборных конструкций		1919,74	1006,32	113265	59373		51935		
23	23	C1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		87,422	61330		5361591		5361591		5790518	Казахстан
				$м^3$							428927		
24	24	E11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,04989	122608,52	3789,51	6117	189	0	5573	12625	
				т металлических изделий		118819,01	1283,99	5928	64		935		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00392	455717		1786		1786		1929	
											143		
26	26	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04597	354275		16286		16286		17589	
											1303		
27	27	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство//МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ/	$м^3$	2,4	32562,66	1812,14	78150	4350	68405	5852	90722	
						2248,34	431,09	5396	1035		6720		
28	28	Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя//ГИДРОИЗОЛ АС Л.3.1	$м^2$ поверхности	20,4	4475,53	11,2	91301	229	83157	7423	106622	
						388,02	3,22	7916	66		7898		
	28.1	261-105-0188	Гидроизол	$м^2$	46,92	369				17313,48			
29	29	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	5,35	38803,06	3197,09	207596	17105	149917	40533	267979	
						7584,19	741,27	40575	3966		19850		
30	30	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,121186	329247		39900		39900		43092	
											3192		
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	376202		3386		3386		3657	
											271		
32	32	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	121,04	1283,29	30,28	155329	3665	91598	56397	228664	
						496,25	4,76	60066	576		16938		
33	33	Е11-080201-1703 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. #Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	175,56648	48684,71	3488,41	8547403	612448	5299667	2586700	12024831	
						15010,2	832,22	2635288	146110		890728		
	33.1	213-101-0702	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	10,0038	92901				929360,98			Казахстан 100%
	33.2	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	41,6373	84133				3503074,86			Казахстан 100%
34	34	С1234-101-0305	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$	$м^3$	12,9093	46445		599572		599572		647538	
											47966		
35	35	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,22792	379988		86607		86607		93536	
											6929		
36	36	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/М1,3П1/	т	0,331076	455717		150877		150877		162947	
											12070		
				$м^3$							81671		
39	39	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,38808	379988		147466		147466		159263	
											11797		
40	40	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/М1,3П1/	т	0,563724	455717		256899		256899		277451	
											20552		
41	41	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры/3П1/	т	0,4732	144002		68142		68142		73593	
											5451		
42	42	Е11-080701-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	439,614	1332,83	71,48	585931	31424	167304	374485	1037247	
						880,78	35,19	387203	15470		76831		
43	43	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	177,43	45248,56	4664,03	8028452	827539	5271456	2004696	10835801	
						10874,47	1274,48	1929457	226131		802653		
	43.1	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	51,916	84133				4367850,34			Казахстан 100%
44	44	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,81312	578325,52	3789,51	470248	3081	370553	90822	605956	
						118819,01	1283,99	96614	1044		44886		
45	45	Е11-080401-0305 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	441,2	7295,2	428,85	3218642	189209	1655846	1324562	4906660	
						3113,3	114,85	1373588	50672		363456		
	45.1	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	17,1221	84133				1440532,76			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** **т металлических изделий**		0,297	578325,52 118819,01	3789,51 1283,99	171763 35289	1125 381	135348	33174 16395	221332	
47	47	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом//ЦЕМ.-ПЕСЧАНЫЙ Р-Р 1:2 Л.АС 3,1** **$м^2$ поверхности**		20,4264	1839,87 760,27	19,32 9,51	37582 15530	394 194	21658	14623 4176	56381	
48	48	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** **$м^3$ кладки**		3,54	52128,76 10874,47	4664,03 1274,48	184536 38496	16511 4512	129530	39997 17963	242496	
	48.1	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,0358	107647				111501,19			Казахстан 100%
49	49	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки//СЕТКА СВ1/** **т металлических изделий**		0,0228	578325,52 118819,01	3789,51 1283,99	13186 2709	86 29	10390	2547 1259	16992	
50	50	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка//МН1** **т стальных элементов**		0,0073515	1159513,89 109373,49	9520,12 2449,09	8524 804	70 18	7650	970 760	10254	
51	51	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** **$м^3$ кладки**		2,81	52128,76 10874,47	4664,03 1274,48	146482 30557	13106 3581	102819	31749 14258	192489	
	51.1	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,8222	107647				88508,01			Казахстан 100%
52	52	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки//СЕТКА СВ1/** **т металлических изделий**		0,01244	578325,52 118819,01	3789,51 1283,99	7194 1478	47 16	5669	1389 687	9270	
53	53	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** **шт. сборных конструкций**		1	974,4 305,58	397,68 94,87	974 306	398 95	271	473 116	1563	
54	54	С1222-102-0209	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84** **$м^3$**		0,038	173775		6603		6603	528	7131	Казахстан
55	55	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** **$м^3$ кладки**		2,85	52128,76 10874,47	4664,03 1274,48	148567 30992	13292 3632	104282	32201 14461	195229	
	55.1	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,8339	107647				89767,91			Казахстан 100%
56	56	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки//СЕТКА СВ1,4/** **т металлических изделий**		0,01492	578325,52 118819,01	3789,51 1283,99	8629 1773	56 19	6799	1667 824	11120	
57	57	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** **шт. сборных конструкций**		1	974,4 305,58	397,68 94,87	974 306	398 95	271	473 116	1563	
58	58	С1222-102-0209	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84** **$м^3$**		0,038	173775		6603		6603	528	7131	Казахстан
59	59	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** **$м^3$ кладки**		1,68	52128,76 10874,47	4664,03 1274,48	87576 18269	7835 2141	61472	18982 8525	115083	
	59.1	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,4916	107647				52915,82			Казахстан 100%
60	60	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки//СЕТКА СВ3/** **т металлических изделий**		0,00336	578325,52 118819,01	3789,51 1283,99	1943 399	12 4	1531	375 185	2503	
61	61	Е11-070105-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты покрытий площадью до 1 $м^2$. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м** **шт. сборных конструкций**		1	1092,95 828,02	217,97 71,6	1093 828	218 72	47	1062 172	2327	
62	62	С1222-203-0202	**Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм** **$м^3$**		0,019	157608		2995		2995	240	3235	Казахстан
63	63	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** **$м^3$ кладки**		0,44	52128,76 10874,47	4664,03 1274,48	22937 4785	2052 561	16100	4971 2233	30141	
	63.1	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,1287	107647				13858,91			Казахстан 100%
64	64	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки//СЕТКА СВ3/** **т металлических изделий**		0,00336	578325,52 118819,01	3789,51 1283,99	1943 399	12 4	1531	375 185	2503	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	Е11-070105-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытий площадью до 1 м^2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		1	1092,95	217,97	1093	218	47	1062	2327	
			шт. сборных конструкций			828,02	71,6	828	72		172		
66	66	С1222-203-0202	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	м^3	0,019	157608		2995		2995		3235	Казахстан
											240		
67	67	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м^3 кладки	6,12	52128,76	4664,03	319028	28544	223932	69147	419229	
						10874,47	1274,48	66552	7800		31054		
	67.1	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,7907	107647				192764,77			Казахстан 100%
68	68	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки//СЕТКА СВ5,6/		0,0252	578325,52	3789,51	14574	95	11484	2815	18780	
			т металлических изделий			118819,01	1283,99	2994	32		1391		
69	69	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		2	974,4	397,68	1949	796	542	945	3126	
			шт. сборных конструкций			305,58	94,87	611	190		232		
70	70	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,076	173775		13207		13207		14264	Казахстан
											1057		
71	71	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		21	974,4	397,68	20462	8351	5694	9923	32816	
			шт. сборных конструкций			305,58	94,87	6417	1992		2431		
72	72	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		1	3883,2	2152,85	3883	2153	49	2590	6991	
			шт. сборных конструкций			1680,9	513,6	1681	514		518		
73	73	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,611	123095		75211		75211		81228	Казахстан
											6017		
74	74	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,42	173775		72986		72986		78825	Казахстан
											5839		
75	75	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,07	131071		9175		9175		9909	Казахстан
											734		
76	76	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,1269	97946,95	9275,02	12429	1177	1046	12407	26823	
			т стальных элементов			80429,22	2425,32	10206	308		1987		
77	77	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1269	479350		60830		60830		65696	Казахстан
											4866		
78	78	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	4,1877	126,37	3,25	529	14	200	219	808	
						75,37	0,45	316	2		60		
79	79	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	4,1877	204,76	4,79	857	20	468	257	1203	
						88,11	0,9	369	4		89		
80	80	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,00912	122608,52	3789,51	1118	35	0	1019	2308	
			т металлических изделий			118819,01	1283,99	1084	12		171		
81	81	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00912	376202		3431		3431		3705	
											274		
82	82	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки//РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРИМ.2		0,00087	122608,52	3789,51	107	3	0	97	220	
			т металлических изделий			118819,01	1283,99	103	1		16		
83	83	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00087	349794		304		304		328	
											24		
84	84	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство//ПЛИТА ОПОРНАЯ ОП1/	м^3	0,08	56024,35	7585,98	4482	607	2459	1415	6369	
						17703,84	1727,91	1416	138		472		
85	85	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012//СЕТКА С1	т	0,01264	331233		4187		4187		4522	
											335		
86	86	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм//ПЕТЛЯ П1	т	0,00056	376202		211		211		228	
											17		
87	87	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05396	1058657,81	2155,41	57125	116	54651	2195	64066	
						43702,4	1008,71	2358	54		4746		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87.1		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,054	1012800				54650,69			Казахстан 100%
88	88	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	**Надбавка на сталь С245**	т	0,05276	7791		411		411		444	
											33		
89	89	Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,85122	92459,15	44066,25	78703	37510	5675	30715	118171	
						41725,86	10568,59	35518	8996		8753		
90	90	С1222-512-0801	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,85122	970424		826044		826044		892128	Казахстан
											66084		
91	91	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	**Надбавка на сталь С245**	т	0,85122	7791		6632		6632		7163	
											531		
92	92	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	18,164418	126,37	3,25	2295	59	867	950	3505	
						75,37	0,45	1369	8		260		
93	93	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	18,164418	204,76	4,79	3719	87	2032	1116	5222	
						88,11	0,9	1600	16		387		
94	94	Е11-260201-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов насухо**	м²	1,0764598	1911,16	18,96	2057	20	302	1323	3650	
						1611,3	5,71	1734	6		270		
95	95	С1234-101-0306	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м³**	м³	1,097989	55733		61194		61194		66090	
											4896		
96	96	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	9,2214	4629,38	47,56	42689	439	19926	18063	65612	
						2420,93	27,64	22324	255		4860		
96.1		214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м²	9,9591	1212				12070,44			
97	97	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	39	974,4	397,68	38002	15510	10574	18429	60945	
						305,58	94,87	11918	3700		4514		
98	98	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	3883,2	2152,85	15533	8611	198	10358	27962	
						1680,9	513,6	6724	2054		2071		
99	99	С1222-102-0105	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	1,222	123095		150422		150422		162456	Казахстан
											12034		
100	100	С1222-102-0209	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,894	173775		155355		155355		167783	Казахстан
											12428		
101	101	С1222-102-0101	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,114	131071		14942		14942		16137	Казахстан
											1195		
102	102	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,297	97946,95	9275,02	29090	2754	2448	29037	62777	
						80429,22	2425,32	23887	720		4650		
103	103	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,297	479350		142367		142367		153756	Казахстан
											11389		
104	104	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	9,801	126,37	3,25	1239	31	468	513	1892	
						75,37	0,45	739	4		140		
105	105	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	9,801	204,76	4,79	2007	47	1096	602	2818	
						88,11	0,9	864	9		209		
106	106	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,02108	122608,52	3789,51	2585	80	0	2355	5335	
						118819,01	1283,99	2505	27		395		
107	107	С1214-210-0101 *	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02108	376202		7930		7930		8564	
											634		
108	108	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке. Устройство//ПЛИТА ОПОРНАЯ ОП1/**	м³	0,08	56024,35	7585,98	4482	607	2459	1415	6369	
						17703,84	1727,91	1416	138		472		
109	109	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012//СЕТКА С1**	т	0,01264	331233		4187		4187		4522	
											335		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	110	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм//ПЕТЛЯ П1**	т	0,00056	376202		211		211		228	
											17		
111	111	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,05396	1058657,81	2155,41	57125	116	54651	2195	64066	
						43702,4	1008,71	2358	54		4746		
	111.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,054	1012800				54650,69			Казахстан 100%
112	112	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	**Надбавка на сталь С245**	т	0,05276	7791		411		411		444	
											33		
113	113	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке. Устройство//ПЛИТА ОПОРНАЯ ОП1/**	$м^3$	0,12	56024,35	7585,98	6723	910	3688	2122	9553	
						17703,84	1727,91	2124	207		708		
114	114	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012//СЕТКА С2**	т	0,0218	331233		7221		7221		7799	
											578		
115	115	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм//ПЕТЛЯ П1**	т	0,00112	376202		421		421		455	
											34		
116	116	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,09846	1058657,81	2155,41	104235	212	99720	4006	116900	
						43702,4	1008,71	4303	99		8659		
	116.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0985	1012800				99720,29			Казахстан 100%
117	117	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	**Надбавка на сталь С245**	т	0,09646	7791		752		752		812	
											60		
118	118	Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,66878	92459,15	44066,25	61835	29471	4459	24132	92844	
						41725,86	10568,59	27905	7068		6877		
119	119	С1222-512-0801	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,66878	976424		649000		649000		700920	Казахстан
											51920		
120	120	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	**Надбавка на сталь С245**	т	0,66878	7791		5210		5210		5627	
											417		
121	121	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	17,76349	126,37	3,25	2245	58	848	929	3428	
						75,37	0,45	1339	8		254		
122	122	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	17,76349	204,76	4,79	3637	85	1987	1091	5106	
						88,11	0,9	1565	16		378		
123	123	Е11-260201-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов насухо**	$м^2$	0,68208	1911,16	18,96	1304	13	192	838	2313	
						1611,3	5,71	1099	4		171		
124	124	С1234-101-0306	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$**	$м^3$	0,6957216	55733		38775		38775		41877	
											3102		
125	125	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	8,0504	4629,38	47,56	37268	383	17396	15770	57281	
						2420,93	27,64	19489	223		4243		
	125.1	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,6944	1212				10537,65			
126	126	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	52	974,4	397,68	50669	20679	14099	24572	81260	
						305,58	94,87	15890	4933		6019		
127	127	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	3883,2	2152,85	15533	8611	198	10358	27962	
						1680,9	513,6	6724	2054		2071		
128	128	С1222-102-0105	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	1,598	123095		196706		196706		212442	Казахстан
											15736		
129	129	С1222-102-0209	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,997	173775		173254		173254		187114	Казахстан
											13860		
130	130	С1222-102-0101	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,164	131071		21496		21496		23216	Казахстан
											1720		
131	131	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,34965	97946,95	9275,02	34247	3243	2882	34185	73907	
						80429,22	2425,32	28122	848		5475		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	132	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,34965	479350		167605		167605		181013	Казахстан
											13408		
133	133	Е11-130301-0406 Ктр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,53845	126,37	3,25	1458	37	551	604	2227	
						75,37	0,45	870	5		165		
134	134	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,53845	204,76	4,79	2363	55	1291	709	3318	
						88,11	0,9	1017	10		246		
135	135	Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02468	122608,52	3789,51	3026	94	0	2757	6246	
						118819,01	1283,99	2932	32		463		
136	136	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02468	376202		9285		9285		10028	
											743		
137	137	Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки//РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРИМ.2	т металлических изделий	0,0121	122608,52	3789,51	1484	46	0	1352	3063	
						118819,01	1283,99	1438	16		227		
138	138	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0121	349794		4233		4233		4572	
											339		
139	139	Е11-460302-0103 Ктр и Кэм=1,12	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка/ОВ/	$м^3$	0,3024	35536,97	12790,22	10746	3867	0	7312	19503	
						22746,75	6039,51	6879	1826		1445		
140	140	Е11-070503-0110 Ктр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	50	974,4	397,68	48720	19885	13557	23627	78135	
						305,58	94,87	15279	4744		5788		
141	141	Е11-070104-0301 Ктр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	3883,2	2152,85	15533	8611	198	10358	27962	
						1680,9	513,6	6724	2054		2071		
142	142	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,598	123095		196706		196706		212442	Казахстан
											15736		
143	143	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,997	173775		173254		173254		187114	Казахстан
											13860		
144	144	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,136	131071		17826		17826		19252	Казахстан
											1426		
145	145	Е11-070107-0104 Ктр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,34965	97946,95	9275,02	34247	3243	2882	34185	73907	
						80429,22	2425,32	28122	848		5475		
146	146	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,34965	479350		167605		167605		181013	Казахстан
											13408		
147	147	Е11-130301-0406 Ктр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,53845	126,37	3,25	1458	37	551	604	2227	
						75,37	0,45	870	5		165		
148	148	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,53845	204,76	4,79	2363	55	1291	709	3318	
						88,11	0,9	1017	10		246		
149	149	Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02468	122608,52	3789,51	3026	94	0	2757	6246	
						118819,01	1283,99	2932	32		463		
150	150	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02468	376202		9285		9285		10028	
											743		
151	151	Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки//РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРИМ.2	т металлических изделий	0,0121	122608,52	3789,51	1484	46	0	1352	3063	
						118819,01	1283,99	1438	16		227		
152	152	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0121	349794		4233		4233		4572	
											339		
153	153	Е11-070518-0101 Ктр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	83,7	2501,08	87,39	209340	7314	4500	237126	482183	
						2359,93	40,96	197526	3428		35717		
154	154	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	83,7	4720		395064		395064		426669	Казахстан
											31605		
155	155	Е11-090302-0301 Ктр и Кэм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,02834	151226,85	31207,27	457966	94506	9705	265692	781551	
						116814,88	10337,38	353755	31305		57893		
156	156	С1222-503-0101	Косоуры		3,02834	981243		2971537		2971537		3209260	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							237723		
157	157	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.3	Надбавка на сталь С255	т	3,02834	14178		42936		42936		46371	
											3435		
158	158	Е11-130301-1706 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	119,013762	8517,55	152,45	1013706	18144	850593	105038	1208244	
						1218,09	60,99	144969	7259		89500		
159	159	Е11-070519-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	36,5	2586,59	5,18	94411	189	5691	104466	214787	
						2425,48	0	88530	0		15910		
160	160	С1222-503-0305	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м	36,5	47132		1720318		1720318		1857943	
											137625		
161	161	Е11-070519-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка//поручень Пр	м ограждения	1,5	6659,25	141,15	9989	212	3332	7722	19128	
						4297,1	65,46	6446	98		1417		
162	162	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0265	129883,89	9520,12	3442	252	291	3497	7494	
						109373,49	2449,09	2898	65		555		
163	163	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0265	479350		12703		12703		13719	Казахстан
											1016		
164	164	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,0873	126,37	3,25	137	3	52	57	210	
						75,37	0,45	82	0		16		
165	165	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,0873	204,76	4,79	223	5	122	67	313	
						88,11	0,9	96	1		23		
166	166	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство//УЗЕЛ 1	$м^3$	0,25	31907,82	1812,14	7977	453	6962	610	9274	
						2248,34	431,09	562	108		687		
167	167	Е11-060801-0107 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	0,15	74685,41	5043,35	11203	756	6124	4089	16515	
						28818,05	1134,59	4323	170		1223		
168	168	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01508	349794		5275		5275		5697	
											422		
169	169	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03948	97946,95	9275,02	3867	366	325	3860	8345	
						80429,22	2425,32	3175	96		618		
170	170	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,03948	494640		19528		19528		21090	
											1562		
171	171	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	Надбавка на сталь С245	т	0,03948	7791		308		308		333	
											25		
172	172	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,792392	126,37	3,25	227	6	86	94	347	
						75,37	0,45	135	1		26		
173	173	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,792392	204,76	4,79	367	9	200	110	515	
						88,11	0,9	158	2		38		
174	174	Е11-060801-0107 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	0,78	74685,41	5043,35	58255	3934	31843	21260	85876	
						28818,05	1134,59	22478	885		6361		
175	175	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07506	349794		26256		26256		28356	
											2100		
176	176	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1241505	97946,95	9275,02	12160	1151	1023	12138	26242	
						80429,22	2425,32	9985	301		1944		
177	177	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,1241505	494640		61410		61410		66323	
											4913		
178	178	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,6364327	126,37	3,25	712	19	269	295	1088	
						75,37	0,45	425	3		81		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	179	Е11-130301-1406 Кэтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	5,6364327	204,76	4,79	1154	27	630	346	1620	
						88,11	0,9	497	5		120		
180	180	Е11-060801-0110 Кэтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м^3	0,88	65384,1	5024,43	57538	4422	34543	17812	81378	
						21106,18	1136,35	18573	1000		6028		
181	181	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08654	349794		30271		30271		32693	
											2422		
182	182	Е11-070107-0104 Кэтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,118722	97946,95	9275,02	11628	1101	979	11607	25094	
						80429,22	2425,32	9549	288		1859		
183	183	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,118722	494640		58725		58725		63423	
											4698		
184	184	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	Надбавка на сталь С245	т	0,118722	7791		925		925		999	
											74		
185	185	Е11-130301-0406 Кэтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	2,96805	126,37	3,25	375	9	142	155	572	
						75,37	0,45	224	1		42		
186	186	Е11-130301-1406 Кэтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	2,96805	204,76	4,79	608	15	332	182	853	
						88,11	0,9	262	3		63		
187	187	Е11-060801-0107 Кэтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м^3	0,27	74685,41	5043,35	20165	1361	11022	7359	29726	
						28818,05	1134,59	7781	306		2202		
188	188	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02625	349794		9182		9182		9917	
											735		
189	189	Е11-070107-0104 Кэтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0420885	97946,95	9275,02	4122	390	347	4115	8896	
						80429,22	2425,32	3385	102		659		
190	190	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0420885	494640		20819		20819		22484	
											1665		
191	191	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	Надбавка на сталь С245	т	0,0420885	7791		328		328		354	
											26		
192	192	Е11-130301-0406 Кэтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1,9108179	126,37	3,25	241	6	91	100	368	
						75,37	0,45	144	1		27		
193	193	Е11-130301-1406 Кэтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	1,9108179	204,76	4,79	391	9	214	117	549	
						88,11	0,9	168	2		41		
194	194	Е11-060801-0110 Кэтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м^3	0,48	65384,1	5024,43	31384	2411	18842	9716	44388	
						21106,18	1136,35	10131	545		3288		
195	195	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04598	349794		16084		16084		17371	
											1287		
196	196	Е11-070107-0104 Кэтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,050337	97946,95	9275,02	4930	467	415	4921	10639	
						80429,22	2425,32	4049	122		788		
197	197	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,050337	494640		24899		24899		26891	
											1992		
198	198	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	Надбавка на сталь С245	т	0,050337	7791		392		392		423	
											31		
199	199	Е11-130301-0406 Кэтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	2,2852998	126,37	3,25	289	7	109	120	442	
						75,37	0,45	172	1		33		
200	200	Е11-130301-1406 Кэтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	2,2852998	204,76	4,79	468	11	256	140	657	
						88,11	0,9	201	2		49		
201	201	Е11-060701-0201 Кэтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство//ПЛИТА ОПОРНАЯ ОП1/	м^3	0,64	56024,35	7585,98	35856	4855	19670	11317	50947	
						17703,84	1727,91	11330	1106		3774		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	202	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012//СЕТКА С1**	т	0,05248	331233		17383		17383		18774	
											1391		
203	203	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм//ПЕТЛЯ П1,1**	т	0,01248	376202		4695		4695		5071	
											376		
204	204	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,15232	1141692,37	2155,41	173903	329	154270	17707	206939	
						126736,96	1008,71	19305	154		15329		
	204.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1523	1012800				154269,7			Казахстан 100%
205	205	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	**Надбавка на сталь С245**	т	0,14464	7791		1127		1127		1217	
											90		
206	206	Е11-070105-0304 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	23	21278,18	2164,85	489398	49791	242131	247102	795420	
						8585,88	518,83	197475	11933		58920		
207	207	С1222-203-0303	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м²	199,05	11080		2205474		2205474		2381912	Казахстан
											176438		
208	208	С1222-203-0202	**Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм**	м³	0,54	157608		85108		85108		91917	Казахстан
											6809		
209	209	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	1	974,4	397,68	974	398	271	473	1563	
						305,58	94,87	306	95		116		
210	210	С1222-102-0107	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,086	141899		12203		12203		13179	Казахстан
											976		
211	211	Е11-460301-0112 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм**	отверстие	18	2081,48	823,35	37467	14820	776	27899	70595	
						1215,03	630,11	21871	11342		5229		
212	212	Е11-460303-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²**	м³ заделки	0,0396	166025,32	1173,85	6575	47	2611	3309	10675	
						98903,5	570,66	3917	23		791		
213	213	Е11-070105-0304 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	24	21330,52	2164,85	511932	51956	253915	257845	831359	
						8585,88	518,83	206061	12452		61582		
214	214	С1222-203-0303	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м²	208,95	11080		2305194		2305194		2489610	Казахстан
											184416		
215	215	С1222-203-0202	**Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм**	м³	0,54	157608		85108		85108		91917	Казахстан
											6809		
216	216	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	1	974,4	397,68	974	398	271	473	1563	
						305,58	94,87	306	95		116		
217	217	С1222-102-0107	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	0,086	141899		12203		12203		13179	Казахстан
											976		
218	218	Е11-460301-0112 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм**	отверстие	18	2081,48	823,35	37467	14820	776	27899	70595	
						1215,03	630,11	21871	11342		5229		
219	219	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,21964	49465,23	14769,42	10865	3244	1218	5220	17372	
						29152,03	5291,37	6403	1162		1287		
220	220	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. электродуговая сварка при монтаже	0,21964	21871,04	1912,61	4804	421	529	2661	8062	
						17551,8	7,13	3855	2		597		
221	221	С1222-512-0801	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,21964	970424		213144		213144		230196	Казахстан
											17052		
222	222	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	**Надбавка на сталь С245**	т	0,21312	7791		1660		1660		1793	
											133		
223	223	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	7,875828	126,37	3,25	995	26	376	412	1520	
						75,37	0,45	594	4		113		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224	224	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	7,875828	204,76	4,79	1613	38	881	484	2265	
						88,11	0,9	694	7		168		
225	225	Е11-260201-0106 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов насухо	м^2	0,19008	1911,16	18,96	363	4	53	234	645	
						1611,3	5,71	306	1		48		
226	226	С1234-201-0307	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм	м^3	0,1938816	51061		9900		9900		10692	
											792		
227	227	Е11-070105-0304 Ктр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	23	21278,18	2164,85	489398	49791	242131	247102	795420	
						8585,88	518,83	197475	11933		58920		
228	228	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	199,05	11080		2205474		2205474		2381912	Казахстан
											176438		
229	229	С1222-203-0202	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	м^3	0,54	157608		85108		85108		91917	Казахстан
											6809		
230	230	Е11-070503-0110 Ктр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	974,4	397,68	974	398	271	473	1563	
						305,58	94,87	306	95		116		
231	231	С1222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,086	141899		12203		12203		13179	Казахстан
											976		
232	232	Е11-460301-0112 Ктр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	18	2081,48	823,35	37467	14820	776	27899	70595	
						1215,03	630,11	21871	11342		5229		
233	233	Е11-070105-0304 Ктр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	24	21244,72	2164,85	509873	51956	251856	257845	829135	
						8585,88	518,83	206061	12452		61417		
234	234	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	209,85	11080		2325138		2325138		2511149	Казахстан
											186011		
235	235	С1222-203-0202	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	м^3	0,54	157608		85108		85108		91917	Казахстан
											6809		
236	236	Е11-070503-0110 Ктр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	974,4	397,68	974	398	271	473	1563	
						305,58	94,87	306	95		116		
237	237	С1222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,086	141899		12203		12203		13179	Казахстан
											976		
238	238	Е11-060801-0102 Ктр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,64	84106,68	3018,85	53828	1932	31634	18876	78520	
						31659,26	750,72	20262	480		5816		
239	239	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04437	349794		15520		15520		16762	
											1242		
240	240	Е11-060301-0407 Ктр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00574	1447609,17	2155,41	8309	13	5813	2265	11420	
						432653,76	1008,71	2483	6		846		
240.1		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0057	1012800				5813,47			Казахстан 100%
241	241	Е11-090301-0212 Ктр и Кэм=1,12	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5107	92459,15	44066,25	47219	22504	3405	18428	70899	
						41725,86	10568,59	21309	5397		5252		
242	242	С1214-202-0201	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Ш-35Ш	т	0,5107	466782		238386		238386		257457	
											19071		
243	243	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	Надбавка на сталь С245	т	0,5107	7791		3979		3979		4297	
											318		
244	244	Е11-130301-0406 Ктр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	16,95524	126,37	3,25	2143	55	810	887	3272	
						75,37	0,45	1278	8		242		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
245	245	Е11-130301-1406 Кэтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	16,95524	204,76	4,79	3472	81	1897	1041	4874	
						88,11	0,9	1494	15		361		
246	246	Е11-100104-0301 Кэтр и Кэм=1,12	Доски ходовые. Укладка	м ходов	39	79,45	8,02	3099	313	170	2484	6030	
						67,08	3,67	2616	143		447		
247	247	С1215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,39	141648		55243		55243		59662	Казахстан
											4419		
248	248	Е11-100116-0103 Кэтр и Кэм=1,12	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	$м^2$ покрытия по фермам	15,6	110,46	3,45	1723	53	370	1193	3149	
						83,32	1,63	1300	25		233		
249	249	Е11-100115-0102 Кэтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,39	18790	69,07	7328	27	5785	1376	9400	
						3886,94	32,61	1516	13		696		
250	250	Е11-090501-0302 Кэтр и Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	52	460,07	9,04	23924	470	3547	13778	40718	
						382,82	1,19	19907	62		3016		
251	251	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	52	91		4732		4732		5111	
											379		
252	252	Е11-120101-1503 Кэтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ЛЕЖЕНЬ/	$м^2$ изолируемой поверхности	15	285,46	19,98	4282	300	1830	2056	6845	
						143,48	5,5	2152	83		507		
253	253	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	16,5	405		6683		6683		7218	Казахстан
											535		
254	254	Е11-080101-0302 Кэтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	63	2142,18	6,97	134957	440	120994	12691	159460	
						214,67	1,93	13524	122		11812		
255	255	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	69,3	405		28067		28067		30312	Казахстан
											2245		
256	256	Е11-080201-0701 Кэтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,014652	122608,52	3789,51	1796	56	0	1637	3708	
						118819,01	1283,99	1741	19		275		
257	257	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014652	349794		5125		5125		5535	
											410		
258	258	Е11-100107-0105 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	0,84	5142,54	1154,13	4320	969	1354	2037	6866	
						2376,55	318,3	1996	267		509		
259	259	С1215-203-0501	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,034	105225		3578		3578		3864	Казахстан
											286		
260	260	Е11-100116-0103 Кэтр и Кэм=1,12	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	$м^2$ покрытия по фермам	1,76	110,46	3,45	194	6	42	135	355	
						83,32	1,63	147	3		26		
261	261	Е11-100115-0102 Кэтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,034	18790	69,07	639	2	504	120	820	
						3886,94	32,61	132	1		61		
262	262	Е11-090606-0113 Кэтр и Кэм=1,12	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 $м^2$. Монтаж	т конструкций	0,00114	103899,89	14949,36	118	17	3	73	206	
						86312,69	6357,86	98	7		15		
263	263	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,00114	929500		1060		1060		1145	Казахстан
											85		
264	264	Е11-130301-0406 Кэтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,05928	126,37	3,25	7	0	3	3	11	
						75,37	0,45	4	0		1		
265	265	Е11-130301-1406 Кэтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,05928	204,76	4,79	12	0	7	4	17	
						88,11	0,9	5	0		1		
266	266	Е11-100105-0101 Кэтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	2,95	226057,13	1242,3	666869	3664	537552	114469	843845	
						42593,78	520,81	125652	1536		62507		
267	267	Е11-100102-0401 Кэтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	1,672	207090,12	1803,41	346255	3015	270937	66360	445624	
						43243,2	855,99	72303	1431		33009		
268	268	Е11-100115-0101 Кэтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	4,622	12077,37	95,99	55822	443	48061	6774	67604	
						1582,96	45,51	7316	210		5008		
269	269	Е11-100102-0204 Кэтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство фронтонов//ЛОБОВАЯ ДОСКА/		8,8	6838,84	50,82	60182	447	47825	10916	76786	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1353,36	24,97	11910	220		5688		
270	270	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		8,8	110,46	3,45	972	30	208	673	1777	
			м² покрытия по фермам			83,32	1,63	733	14		132		
271	271	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,22	18790	69,07	4134	15	3263	776	5303	
			м³ древесины в конструкции			3886,94	32,61	855	7		393		
272	272	Е11-090501-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных		50	460,07	9,04	23004	453	3410	13249	39153	
				болт		382,82	1,19	19141	60		2900		
273	273	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150		50	91		4550		4550		4914	
				шт.							364		
274	274	Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,0121	475067,32	16030,36	5748	194	285	6254	12962	
			т стальных элементов			435444,8	2544,2	5269	31		960		
275	275	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,01034	379988		3929		3929		4243	
				т							314		
276	276	С1261-107-0594	Ерши металлические		1,76	264		465		465		502	
				кг							37		
277	277	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3	5536,54	23,31	16610	70	10736	5357	23724	
				м² покрытия		1934,51	6,42	5804	19		1757		
278	278	Е11-260201-0108 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо/ПРИМЕЧ.11/		4	1592,24	17,48	6369	70	1124	3951	11146	
				м²		1293,86	5,71	5175	23		826		
279	279	С1234-201-0307	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм		0,204	51061		10416		10416		11249	
				м³							833		
280	280	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		4	4629,38	47,56	18518	191	8644	7835	28461	
			м² оштукатуриваемой поверхности			2420,93	27,64	9684	111		2108		
	280.1	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м²	4,32	1212				5235,84			
281	281	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/МАУЭРЛАТ/		15	285,46	19,98	4282	300	1830	2056	6845	
			м² изолируемой поверхности			143,48	5,5	2152	83		507		
282	282	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86		16,5	405		6683		6683		7218	Казахстан
				м²							535		
283	283	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж		0,02568	101992,66	3666,26	2619	94	143	1659	4620	
			т конструкций			92745,18	859,28	2382	22		342		
284	284	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0,02568	929500		23870		23870		25780	Казахстан
				т							1910		
285	285	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,33536	126,37	3,25	169	5	64	70	258	
				м²		75,37	0,45	101	1		19		
286	286	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,33536	204,76	4,79	273	6	149	82	383	
				м²		88,11	0,9	118	1		28		
287	287	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		18,06	14587,89	4385,43	263457	79201	47912	144372	440455	
				м³ кладки		7549,52	1046,21	136344	18895		32626		
288	288	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый		1296,407959	336		435593		435593		470440	Казахстан
				шт.							34847		
289	289	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		7,1199	1614,94	19,32	11498	138	5948	5097	17923	
				м² поверхности		760,27	9,51	5413	68		1328		
290	290	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		65,312	1283,29	30,28	83814	1978	49426	30431	123385	
				м² поверхности		496,25	4,76	32411	311		9140		
291	291	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство		1,4	31907,82	1812,14	44671	2537	38986	3414	51932	
				м³		2248,34	431,09	3148	604		3847		
292	292	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство		0,6	43586,41	958,26	26152	575	20830	4544	33152	
				м³		7910,78	411,42	4746	247		2456		
293	293	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0126	331233		4174		4174		4508	
				т							334		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
294	294	Е11-060301-0201 Кэтр и Кэм=1,12	Подливка под оборудование толщиной 20(50) мм. Устройство	$м^2$	3	1691,33	9,1	5074	28	2343	2471	8149	
						901,29	3,91	2704	12		694		
295	295	Е11-060301-0202 Кэтр и Кэм=1,12 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	3	1802,18	12,54	5407	38	3051	2124	8133	
						772,53	5,5	2318	17		602		
296	296	Е11-060201-0107 Кэтр и Кэм=1,12	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство	$м^3$	0,08	1452,92	23,09	116	2	15	91	224	
						1237,96	7,24	99	1		17		
297	297	Е11-060301-0401 Кэтр и Кэм=1,12	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0061	921361,01	3688,93	5620	23	1884	3389	9730	
						608842,08	1728,73	3714	11		721		
298	298	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.3	Надбавка на сталь С255	т	0,0061	14178		86		86		93	
											7		
299	299	Е11-080101-0307 Кэтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,244	1283,29	30,28	4163	98	2455	1512	6129	
						496,25	4,76	1610	15		454		
300	300	Е11-070504-0102 Кэтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 15 $м^2$. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1	10344,98	2532,16	10345	2532	1340	8378	20221	
						6472,77	627,25	6473	627		1498		
301	301	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	11,34	11080		125647		125647		135699	Казахстан
											10052		
302	302	Е11-070105-0206 Кэтр и Кэм=1,12	Плиты покрытий площадью до 2 $м^2$. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	1904,93	592,51	3810	1185	240	3273	7650	
						1192,41	194,64	2385	389		567		
303	303	С1222-203-0202	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	$м^3$	0,26	157608		40978		40978		44256	Казахстан
											3278		
304	304	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/МС2,А1/	т	0,00206	1029630		2121		2121		2291	Казахстан
											170		
305	305	Е11-070503-0110 Кэтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	1000,69	397,68	1001	398	297	473	1592	
						305,58	94,87	306	95		118		
306	306	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,065	173775		11295		11295		12199	Казахстан
											904		
307	307	Е11-070518-0101 Кэтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	35,7	2501,08	87,39	89289	3120	1919	101140	205663	
						2359,93	40,96	84250	1462		15234		
308	308	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	35,7	4720		168504		168504		181984	Казахстан
											13480		
309	309	Е11-090302-0112 Кэтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,19002	41885,85	18276,68	7959	3473	2089	2475	11269	
						12618,01	6256,1	2398	1189		835		
310	310	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19002	1018274		193492		193492		208971	Казахстан
											15479		
311	311	С ССЦ РК 08.04-08-2021 ТАБ.6 П.6.2	Надбавка на сталь С245	т	0,19002	7791		1480		1480		1598	
											118		
312	312	Е11-130301-0406 Кэтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	105,81895	126,37	3,25	13372	344	5053	5536	20421	
						75,37	0,45	7976	48		1513		
313	313	Е11-130301-1406 Кэтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	105,81895	204,76	4,79	21667	507	11837	6499	30419	
						88,11	0,9	9324	95		2253		
314	314	Е11-070107-0103 Кэтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка//МН125-6	т стальных элементов	0,015	1159513,89	9520,12	17393	143	15609	1979	20922	
						109373,49	2449,09	1641	37		1550		
315	315	Е11-130301-0406 Кэтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,375	126,37	3,25	47	1	18	20	72	
						75,37	0,45	28	0		5		
316	316	Е11-130301-1406 Кэтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,375	204,76	4,79	77	1	42	23	108	
						88,11	0,9	33	0		8		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
317	317	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,00882	41885,85	18276,68	369	161	97	115	523	
						12618,01	6256,1	111	55		39		
318	318	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00882	1018274		8981		8981		9699	Казахстан
319	319	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,286838	126,37	3,25	36	1	14	15	55	
						75,37	0,45	22	0		4		
320	320	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,286838	204,76	4,79	59	1	32	18	83	
						88,11	0,9	25	0		6		
321	321	Е11-090501-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	4	460,07	9,04	1840	36	273	1060	3132	
322	322	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	4	382,82	1,19	1531	5		232		
						29		116		116		125	
323	323	Е11-070519-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	12,4	2586,59	5,18	32074	64	1934	9		
						2425,48	0	30076	0		35490	72969	
324	324	С1222-503-0305	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м	12,4	47132		584437		584437	5405		
											46755	631192	
325	325	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство//В ГРУНТЕ	$м^3$	1	33788,7	1812,14	33789	1812	29728	2438	39125	
						2248,34	431,09	2248	431		2898		
326	326	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство/НА ОТМ.-0,02	$м^3$	0,65	33788,7	1812,14	21963	1178	19323	1585	25432	
						2248,34	431,09	1461	280		1884		
327	327	Е11-070105-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытий площадью до 1 $м^2$. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	1092,95	217,97	2186	436	94	2123	4654	
						828,02	71,6	1656	143		345		
328	328	С1222-203-0202	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	$м^3$	0,22	157608		34674		34674		37448	Казахстан
											2774		
329	329	Е11-070518-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	8,4	2501,08	87,39	21009	734	452	23798	48392	
330	330	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	8,4	2359,93	40,96	19823	344		3585		
						4720		39648		39648		42820	Казахстан
331	331	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,02	14587,89	4385,43	102407	30785	18624	3172		
						7549,52	1046,21	52998	7344		56118	171207	
332	332	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	503,9193729	336		169317		169317	12682		
											13545	182862	Казахстан
333	333	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	2,357	1614,94	19,32	3806	45	1969	1687	5933	
						760,27	9,51	1792	22		440		
334	334	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19,712	1283,29	30,28	25296	597	14917	9185	37239	
						496,25	4,76	9782	94		2758		
335	335	Е11-070519-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	4,82	25543,52	141,15	123120	681	101727	24812	159767	
						4297,1	65,46	20712	316		11835		
336	336	С1232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88/26Х75/	м	5,304	1663		8821		8821		9527	
											706		
337	337	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,71725	126,37	3,25	217	6	82	90	332	
						75,37	0,45	129	1		25		
338	338	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,71725	204,76	4,79	352	9	192	105	494	
						88,11	0,9	151	2		37		
339	339	Е11-150404-0108 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза//ДЕРЕВЯННЫЙ ПОРУЧЕНЬ/	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	0,6604	508,68	1,2	336	0	117	175	552	
						330,8	0,64	218	0		41		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
340	340	Е11-070107-0103 Кэтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05964	129883,89	9520,12	7746	568	655	7870	16865	
						109373,49	2449,09	6523	146		1249		
341	341	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,05964	929500		55435		55435		59870	Казахстан
342	342	Е11-130301-0406 Кэтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,41542	126,37	3,25	305	8	115	4435		
						75,37	0,45	182	1		126	466	
343	343	Е11-130301-1406 Кэтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,41542	204,76	4,79	495	11	270	35		
						88,11	0,9	213	2		148	694	
344	344	Е11-070107-0103 Кэтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00108	1159513,89	9520,12	1252	11	1124	51		
						109373,49	2449,09	118	3		143	1507	
345	345	Е11-130301-0406 Кэтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,055188	126,37	3,25	7	0	3	112		
						75,37	0,45	4	0		3	11	
346	346	Е11-130301-1406 Кэтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,055188	204,76	4,79	11	0	6	1		
						88,11	0,9	5	0		3	15	
347	347	Е11-060101-0101 Кэтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство//В15	$м^3$	0,25	33788,7	1812,14	8447	453	7432	1		
						2248,34	431,09	562	108		610	9782	
348	348	Е11-080301-0101 Кэтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	9,28	14587,89	4385,43	135376	40697	24619	725		
						7549,52	1046,21	70060	9709		74185	226326	
349	349	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	666,1498263	336		223826		223826	16765		
											17996	241732	Казахстан
350	350	Е11-080101-0301 Кэтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	3,3384	1614,94	19,32	5391	65	2789	2390	8404	
						760,27	9,51	2538	32		623		
351	351	Е11-080101-0307 Кэтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	27,392	1283,29	30,28	35152	829	20729	12763	51748	
						496,25	4,76	13593	130		3833		
352	352	Е11-070105-0206 Кэтр и Кэм=1,12	Плиты покрытий площадью до 2 $м^2$. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2	1904,93	592,51	3810	1185	240	3273	7650	
						1192,41	194,64	2385	389		567		
353	353	С1222-203-0202	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	$м^3$	0,44	157608		69348		69348		74896	Казахстан
354	354	Е11-070518-0101 Кэтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	11,9	2501,08	87,39	29763	1040	640	5548		
						2359,93	40,96	28083	487		33713	68554	
355	355	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	11,9	4720		56168		56168	5078		
												60661	Казахстан
356	356	Е11-070519-0101 Кэтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	4,82	25543,52	141,15	123120	681	101727	4493		
						4297,1	65,46	20712	316		24812	159767	
357	357	С1232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88/26Х75/	м	5,1	1663		8481		8481	11835		
												9160	
358	358	Е11-130301-0406 Кэтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,71725	126,37	3,25	217	6	82	679		
						75,37	0,45	129	1		90	332	
359	359	Е11-130301-1406 Кэтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,71725	204,76	4,79	352	9	192	25		
						88,11	0,9	151	2		105	494	
360	360	Е11-150404-0108 Кэтр и Кэм=1,06	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза//ДЕРЕВЯННЫЙ ПОРУЧЕНЬ/	$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия	0,635	508,68	1,2	323	0	112	37		
						330,8	0,64	210	0		168	530	
361	361	Е11-070107-0103 Кэтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07242	129883,89	9520,12	9406	689	796	39		
						109373,49	2449,09	7921	177		9556	20479	
362	362	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,07242	929500		67314		67314	1517		
												72699	Казахстан
363	363	Е11-130301-0406 Кэтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,93301	126,37	3,25	371	9	140	5385		
						75,37	0,45	221	1		153	566	
											42		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
364	364	Е11-130301-1406 Кэтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	2,93301	204,76	4,79	601	14	328	180	843	
						88,11	0,9	258	3		62		
365	365	Е11-070107-0103 Кэтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка//МН105-2	т стальных элементов	0,0027	1159513,89	9520,12	3131	26	2810	356	3766	
						109373,49	2449,09	295	7		279		
366	366	Е11-070107-0103 Кэтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00162	1159513,89	9520,12	1878	15	1686	214	2259	
						109373,49	2449,09	177	4		167		
367	367	Е11-130301-0406 Кэтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,150282	126,37	3,25	19	0	7	8	29	
						75,37	0,45	11	0		2		
368	368	Е11-130301-1406 Кэтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,150282	204,76	4,79	31	1	17	9	43	
						88,11	0,9	13	0		3		
369	369	Е11-060101-0101 Кэтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство//В15 В ГРУНТЕ	м^3	0,42	33788,7	1812,14	14191	761	12486	1024	16432	
						2248,34	431,09	944	181		1217		
370	370	Е11-061802-0101 Кэтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м^2	1,638	3726,86	49,44	6105	81	2053	3628	10512	
						2424,12	9,51	3971	16		779		
371	371	Е11-061802-0301 Кэтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м^3	0,36	63089,41	24996,18	22712	8998	9832	5414	30376	
						10781,38	5745,14	3881	2068		2250		
	371.1	212-101-2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м^3	0,3654	26908				9832,18			Казахстан 100%
372	372	Е11-080301-0101 Кэтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	3,77	14587,89	4385,43	54996	16533	10002	30137	91944	
						7549,52	1046,21	28462	3944		6811		
373	373	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	270,6233669	336		90929		90929		98203	Казахстан
											7274		
374	374	Е11-080101-0301 Кэтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м^2 поверхности	1,9929	1614,94	19,32	3218	39	1665	1427	5017	
						760,27	9,51	1515	19		372		
375	375	Е11-080101-0307 Кэтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	16,352	1283,29	30,28	20984	495	12375	7619	30891	
						496,25	4,76	8115	78		2288		
376	376	Е11-070518-0101 Кэтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	10,8	2501,08	87,39	27012	943	581	30597	62218	
						2359,93	40,96	25487	442		4609		
377	377	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	10,8	4720		50976		50976		55054	Казахстан
											4078		
378	378	Е11-110101-1501 Кэтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30(50) мм. Устройство	м^2 покрытия	1,6	1718,12	151,88	2749	243	1561	980	4027	
						590,82	60,87	945	97		298		
379	379	Е11-110101-1502 Кэтр и Кэм=1,06 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м^2 покрытия	1,6	663,05	22,43	1061	36	916	124	1280	
						68,09	14,32	109	23		95		
380	380	Е11-060301-0406 Кэтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка//ТРУБА Д.57	т	0,0108	130910,27	27902,48	1414	302	21	1113	2729	
						101054,8	12196,23	1091	132		202		
381	381	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,7	1801		4863		4863		5252	Казахстан
											389		
382	382	Е11-130301-0406 Кэтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,4698	126,37	3,25	59	1	22	25	91	
						75,37	0,45	35	0		7		
383	383	Е11-130301-1406 Кэтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,4698	204,76	4,79	96	2	53	29	135	
						88,11	0,9	41	0		10		
384	384	Е11-080101-0202 Кэтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ДРЕНАЖ/	м^3 основания	1	10512,72	2889,91	10513	2890	6071	2672	14240	
						1551,76	1321,08	1552	1321		1055		
385	385	Е11-080301-0101 Кэтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	7,03	14587,89	4385,43	102553	30830	18650	56198	171451	
						7549,52	1046,21	53073	7355		12700		
386	386	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	504,6372068	336		169558		169558		183123	Казахстан
											13565		
			Итого по разделу: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									89675727	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:										
								89385844	**5566592**	**66701371**	**16708400**	**89675727**	
			В том числе :					**16259446**	**1480650**		**8487540**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Понижающий коэффициент подрядчика		***K=***	***0,6***				**0**			
			НДС			**12 %**						***53805436,2***	
			Итого с НДС					**6456652,344**					
												60 262 088,54	

Сдал (Подрядчик)

ТОО " Ertis Art Servis ", БИН 990740013427

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мажит К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Кажкратов М.К KZ73VJE00030505 от 15.09.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Концерн АЙ-СУ" Батырбосков Е. KKZ72VJE60060302 от 11.12.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазПромАгро", БИН 160740017774

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сманилов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)