Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Астана-Көктем" С г.Нур-Султан, ул БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 16/1

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Уралдомнаремонт-Л" Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Микрорайон 9, дом № 28, 15

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Павлодаре**

ДОГОВОР **№126 от 21 августа 2019 года**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА НОЯБРЬ 2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тыс. тенге										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Павлодаре	107536877	107536877	32015096							11521808	35856907

ЗАКАЗЧИК:

Товарищества с ограниченной ответственностью "Астана-Көктем С"
БИН 011040003286

и.директор _____ Кенжебаев С.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищества с ограниченной ответственностью "Уралдомнаремонт-Л"
БИН 030640002082

директор _____ Ковальчук Д.В.

Подрядчик: ТОО "Астана-Кектем С" г.Нур-Султан, ул.БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 16/1 БИН 011040003286
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Уралдомнаремонт-Л"г.Актау, Микрорайон 9, дом № 28, 15 БИН 030640002082
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Павлодаре

Договор подряда (контракт) №126 от 21 августа 2019 года

Акт приемки выполненных работ № 4
за ноябрь 2019г
на Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Павлодаре

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Стены											
1.1 Цоколь 1/л18 л20											
1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м- цоколь керамический полнотелый кирпич 250х120х88 мм М100 на р-ре М100 НР = 93 %	м3 кладки	28,3	27492,51	2700,21	778038	76416	559630	146702	998719
					5017,39	556,61	141992	15752	–	73979	
2	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	8,4	37618,21	2049,29	315993	17214	184303	92953	441662

4 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,31986	13628,1 72009,63	932,26 2479,21	114476 23033	7831 793	– –	32716 20906	47454
5 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 д 6 мм	т	0,13586	69530,42 220423	750,33	22240 29947	240 29947	– –	3515 –	32343
6 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012.1 и 5 ВР	т	0,184	– 216481		– 39833	– 39833	– –	2396 –	43020
7 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство слив С1 НР = 92 %	м2 покрытия	92,58	– 2962,94	15,59	– 274309	– 1443	– 168138	3187 96670	400657
1.2 Трехслойные панели сэндвич				1131,22	3,76	104728	348	–	29678	1963855
9 2904-0003-0003 (пл)	Трехслойная сэндвич панель МП ТСП-Z 150х1000 RAL1018, RAL5005. .RAL9003 11106/1.12	м2	1415,43	9916		14035404	14035404	–	15158236	
10 2110-0502-0112	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	454	– 1386		– 629244	– 629244	1122832 –	679584	
12 2904-0005-0005 (пл)	Фасонные изделия 3952/1,12	м2	391,42	– 3529		– 1381321	– 1381321	50340 –	1491827	
				–		–	–	110506		

13	2904-0006-0006 (пл)	Самонарезающий выинт Smart BOLT оцинкованнфй со сверлом д 16 мм д5,5х190 с ЭПДМ прокладкой 254/1.12	шт	2150	227	488050	488050	–	527094
14	2904-0007-0007 (пл)	Самонарез д4,8х28 с ЭПДМ прокладкой 19,33/1,12	шт	2750	17	46750	46750	–	50490
15	2904-0007-0017 (пл)	Метизы для фасонных изделий д4,8х28 с ЭПДМ прокладкой 19.33/1.12	шт	7250	17	123250	123250	–	133110
16	2904-0008-0008 (пл)	Терморазделяющая полоса УПТП 1361/1,12	шт	43	1215	52245	52245	–	56425
					–	–	–	4180	15096766
	Раздел 2 кровля								
22	2904-0012-0012 (пл)	Трехслойные сэндвич панели МП ТСП-К200 х1000 RAL5005 12783/1.12	м2	1200,23	11413	13698225	13698225	–	14794083
					–	–	–	1095858	
23	2904-0006-0015 (пл)	Самонарезающий винт Smart BOLT оцинкованнфй со сверлом д 16 мм д5,5х285 с ЭПДМ прокладкой 555/1.12	шт	1700	496	843200	843200	–	910656
					–	–	–	67456	
24	2904-0006-0016 (пл)	Уплотнитель кровельный МП ТСП-К-А,МП ТСП-К-В 78+78 267/1,12	шт	156	238	37128	37128	–	40098
					–	–	–	2970	
	Раздел 3 перегородки ниже+-0,000								
	3.1 перегородки из камней бетонных 190 мм								15744837

25 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м л 49 НР = 93 %	м3 кладки	29,8	9207,38	2970,23	274380	88513	54303	139322	446798
				4414,9	612,25	131564	18245	–	33096	
26 2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	1968,12635	175		344422		344422	–	371976
				–		–		–	27554	
Раздел 8 Полы										
112 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	285,17	348,8	34,63	99466	9875	67748	23814	133142
				76,6	12,24	21843	3491	–	9862	
113 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 % К=0,080;	м3	22,8136	21078,48	1227,25	480876	27998	422879	32536	554485
				1314,96	252,26	29999	5755	–	41073	
	Всего					**37 311 859**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					566 842				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					222 252				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 662				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					33 206 020				
	Накладные расходы, тенге					552 903				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 763 842				
	Всего					**37 311 859**				
	Временные здания и сооружения (1,4 %)					522 366				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					915 588				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**774 996**				

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**39 524 809**
С понижающим коэф. 0,9	**35 572 328**
Генподрядные 10%	**32 015 095**
НДС (12 %)	3 841 812
Итого	35 856 907

Субподрядчик:
ТОО "Уралдомнаремонт-Л"
БИН 030640002082

Директор _____ Ковальчук Д.В.

Подрядчик:
ТОО "Астана-Кектем С"
БИН 011040003286

Исполнительный директор по доверенности №1 от 25.04.2019г: _____ **Кенжебаев С.Н.**

ком. ПТО

Объемы проверены
22.11.2019