Декларация о соответствии

"26" июня 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Астана-Көктем С», г. Нур-Султан, район Алматы, улица Б. Майлина дом 16/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Нурмаганбетова Даурена Зинел-Кабиденовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Павлодаре**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел Строительства города Павлодар», в лице руководителя Садыкова Асланбека Балтабековича.**

наименование организации, фамилия, отчество (при наличии) руководителя, имя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Уралдомнаремонт-Л» ГСЛ № 012895 от 24.09.2003 года
ТОО «FutureСтрой» ГСЛ № 19005760 от06.03.2016 года
ТОО«NamysStroiGroup»ГСЛ№17018486от27.10.2017года

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО КАЗАХСТАНСКИЙ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ, ГСЛ 14003241, номер проекта № 027-19-ПЗ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП Госэкспертиза, заключение № EPVL-0038/19 от 30.04.2019 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жи.лых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания физкультурно-оздоровительного комплекса	$м^2$	1759,02	-	1759,02	-
Общая площадь здания	$м^2$	-	-	-	-
Общая площадь здания	$м^2$	1759,02	-	1759,02	-

Физкультурно-оздоровительный комплекс имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	1759,02
Число этажей	этаж	-	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	12879,6
В том числе подземной части	$м^3$	-	997,3
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание физкультурно-оздоровительного комплекса двухэтажное «Г-образной» конфигурацией с общими размерами в осях 36,0*39,0 м, с техподпольем для размещения инженерных сетей. Состоит из двух блоков – спортивного зала и блока вспомогательных помещений. Спортивный зал – одноэтажный, размерами в осях 21,.0*39,0 м; высота 8,0 м до несущих конструкций. Блок вспомогательных помещений – двухэтажный, с техподпольем, с размерами в осях 15,0*21,0м. Высота 1 этажа – 3,30 м до несущих конструкций; высота 2 этажа -4,10 м до несущих конструкций. Высота техподполья – 2,26 м до несущих конструкций. Конструктивная схема здания – каркас из металлических колонн, балок, ферм. Фундаменты – столбчатые монолитные из бетона кл. В 15, блоки ФБС на растворе М 100 с перевязкой не менее 300 мм, фундаментные балки; стены наружные – трехслойные сэндвич-панели толщиной 200 мм; перекрытия-монолитные железобетонные; внутренние перегородки – гипсокартонные по металлическому каркасу; покрытие- трехслойные сэндвич-панели. Водосток – наружный неорганизованный.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2019 год;
месяц, год

окончание работ: июнь 2020 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: шесть месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: одиннадцать месяцев;

фактически, месяц: одиннадцать месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «ПАВЛОДАР - ВОДОКАНАЛ»

наименование организации, *фамилия, имя, отчеств, подпись руководителя, дата,* *М.П.*

АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

Зам. директора Жалбусинова А.К

наименование организации, *фамилия, имя, отчеств, подпись руководителя, дата,* *М.П.*

ТОО «ПАВЛОДАРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Зам. гл. инженера Плетухов П.В 07.08.20

наименование организации, *фамилия, имя, отчеств, подпись руководителя, дата,* *М.П.*

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

АО „ПРЭК" ГПЭС Медведев В.В 13.08.2020

наименование организации, *фамилия, имя, отчеств, подпись руководителя, дата,* *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Павлодаре»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нурмаганбетов Даурен Зинел-Кабиденович

фамилия, имя, отчество (при наличии) *подпись, дата* *М.П. (при наличии)*

ТОО "Астана Кектем Сервис"