Форма №3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику,
генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Каратерен"
Подрядчик: ТОО "Қымбат және К"
Договор № 35 от 19.11.2020г.
Наименование объекта: Работы по освещению улиц населенного пункта Тастак Каратеренского сельского округа Аральского района в рамках программы "Развитие регионов"

№ п/п	Наименование объектов и выполненных работ	Ед.измерения	Стоимость по договорная	Аванс			Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая перечислению за вып обьем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период /месяц/
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по освещению улиц населенного пункта Тастак Каратеренского сельского округа Аральского района в рамках программы "Развитие регионов"	работа	1 368 676,96				1 368 676,96	1 368 676,96	1 368 676,96
	К оплате	**1 368 676,96**	**Один миллион триста шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят шесть тенге 96 тиын**						

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Каратерен"
С.Жубаниязов

Технадзор: ИП "Мерекбаев С"
С.Мерекбаев

Подрядчик: ТОО "Қымбат және К"
Е.Ешиясов

Форма №2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Каратерен"
Подрядчик: ТОО "Қымбат және К"
Договор № 35 от 19.11.2020г.
Наименование объекта: Работы по освещению улиц населенного пункта Тастак Каратеренского сельского округа Аральского района в рамках программы "Развитие регионов"

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл.	Всего	Экспл.	тенге	рабочих,	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка**	10	6347,33	2786,47	63473	27865	25656	3,06	31
		опора		2894,76	1263,44	28948	12634	61,7	0,87	9
		Накладные расходы -		*2565,61*		*25656*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2565,61*				*25656*		
		Сметная стоимость				*96259*				
2	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка**	1	12763,58	6440,40	12764	6440	5293	5,98	6
		опора		5657,08	2921,60	5657	2922	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*5293,05*		*5293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*5293,05*				*5293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1444,53*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19502*				
3	21-040405-0206 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013**	12	31550,58	--	378607	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2524,04*		*30289*				
		Сметная стоимость				*408896*				
4	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	0,52	61321,22	20991,47	31887	10916	13965	34,90	18
		км линии		35528,20	7996,80	18475	4158	61,7	7,35	4
		Накладные расходы -		*26854,92*		*13965*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*26854,92*				*13965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7054,09*		*3668*				
		Сметная стоимость				*49520*				

5	23-061201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,54	197298,00	--	106541	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15783,84*		*8523*				
		Сметная стоимость				*115064*				
6	23-060904-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,08	28444,00	--	2276	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2275,52*		*182*				
		Сметная стоимость				*2458*				
7	23-060112-0206 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х6-1 ГОСТ 31945-2012	0,02	373110,00	--	7462	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29848,80*		*597*				
		Сметная стоимость				*8059*				
8	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,1	1661,31	--	3489	--	2062	1,89	4
		м3 грунта		1661,31	--	3489	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*981,83*		*2062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*981,83*				*2062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,45*		*444*				
		Сметная стоимость				*5995*				
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,1	706,64	--	1484	--	877	0,97	2
		м3 грунта		706,64	--	1484	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*417,63*		*877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*417,63*				*877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,94*		*189*				
		Сметная стоимость				*2550*				
10	24-040207-0904	Кронштейны	8	2714,00	--	21712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,12*		*1737*				
		Сметная стоимость				*23449*				
11	24-040207-3107 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	8	946,00	--	7568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,68*		*605*				
		Сметная стоимость				*8173*				

12	24-040207-4957 РСНБ РК 2015	Крюк промежуточный HEL-5642 ГОСТ Р 51177-98	8	823,00	--	6584	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,84*		*527*				
		Сметная стоимость				*7111*				
13	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	16	178,00	--	2848	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,24*		*228*				
		Сметная стоимость				*3076*				
14	24-040207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	16	64,00	--	1024	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,12*		*82*				
		Сметная стоимость				*1106*				
15	13-080305-0502 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодные. Установка на кронштейнах	8	4402,01	1398,19	35216	11185	12771	2,48	20
		шт.		2802,40	927,50	22419	7420	42,8	1,00	8
		Накладные расходы -		*1596,40*		*12771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1596,40*				*12771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*479,87*		*3839*				
		Сметная стоимость				*51826*				
16	23-070106-0327 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-12.3 Д мощность 50 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 65, количество LED 56 штук, ГОСТ 55705-2013	8	12792,00	--	102336	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1023,36*		*8187*				
		Сметная стоимость				*110523*				
17	23-070503-0112 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	3	3026,00	--	9078	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,08*		*726*				
		Сметная стоимость				*9804*				
18	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные. Установка	1	3912,26	86,89	3912	87	1462	3,00	3
		шт.		3390,00	26,42	3390	26	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1462,23*		*1462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1462,23*				*1462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*429,96*		*430*				
		Сметная стоимость				*5804*				
19	Цена рынок	Щит управления и учета (счетчик электроэнергии, электронное реле времени, магнитопускатель, автомат)	1	45073,00	--	45073	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3605,84*		*3606*				
		Сметная стоимость				*48679*				

20	41-010205-2902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 200 км	15	3669,00	--	55035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,52*		*4403*				
		Сметная стоимость				*59438*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НО СМЕТЕ:					**898 369**	**56493**			**84**
						83 861	**27161**			**23**
	Накладные расходы					**62086**				
	Сметная прибыль					**76836**				
	итого по смете					**1 037 291**				
	Итого в базовых ценах 2 кв 2018 года МРП=775 тенге					**1 037 291**				
	Итого в текущих ценах апрель 2020г МРП=2778т К-1,155					**1 198 072**				
	Налоги, сборы, объязательные платежи 2 %					**23 961**				
	Итого:					**1 222 033**				
	НДС 12 %					**146 644**				
	Всего к оплате					**1 368 676,96**				

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Каратерен"

С.Жубаниязов

Технадзор: ИП "Мерекбаев С"

С.Мерекбаев

Подрядчик: ТОО "Кымбат және К"

Е.Ілиясов