Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"**

БИН/ИИН 990940000105 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "И.В.А."**

БИН 080840004779, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ109856220313086581 1 АО "Банк

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование объекта: "Капитальный ремонт оконных и дверных заполнений здания Жарминской центральной районной больницы с.Калбатау ВКО "

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	127,9	1541,15	6,11	197113	782	135482	48812	265599
					475,75	1,3	60849	166	–	19674	
2	1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей /АР лист 11 прим.8/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,18	3299	50,7	752765	11569	199622	438026	1286054
					2373,45	26,11	541574	5958	–	95263	
5	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление /АР лист 11 прим.8/ НР = 90 %	м коробок	62,4	385,05	1,3	24027	81	18727	4731	31059
					83,64	0,61	5219	38	–	2301	

7 1126-0201-0301	Откосы. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо /АР лист 11 прим.9/ НР = 76 %	м3 изоляции	9,26208	23040,4	1990,16	213402	18433	65035	105143	344029
				14028,6	908,22	129934	8412	–	25484	
9 1115-0203-0505	Откосы плоские дверные. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм /АР лист 11 прим.10/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	244,643	802,17	50,24	196246	12291	31173	130530	352918
				624,51	42,43	152782	10380	–	26142	
10 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная /АР лист 11 прим.10/ НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	244,643	458,01	3,48	112050	851	40166	57147	182733
				290,35	1,64	71033	401	–	13536	

Итого	**2 462 392**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	961 391
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 007
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 355
- материалы, изделия и конструкции, тенге	490 205
Накладные расходы, тенге	784 389
Сметная прибыль (8 %), тенге	182 400
Всего	**2 462 392**
Итого по акту	**2 462 392**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	29 549
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	54 823
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	86 675

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**50 935**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 684 374**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**2 818 592,35**
Понижающий коэффициент К-0,9	2 536 733,12
НДС (12 %)	304 407,97
Итого по акту	**2 841 141,09**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

БИН 990940000105

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Каипкожин А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподря дчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "И.В.А."

БИН 080840004779

индивидуальный идентификационный номер)

Мусаханов Т.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)