Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градастроительства"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводной линий микрорайона №6 в г.Аральск Аральского района Кызылординской области**

Справка №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№20	08.08.2022				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	307 706 717,75	9 053 753,43							1 086 450,41	10 140 203,84
	30% удержание аванса	92 312 015,33	2 716 126,03							325 935,12	3 042 061,15
	5% удержание качества	15 385 335,89	452 687,67							54 322,52	507 010,19
	ИТОГО к оплате	**200 009 366,54**	**5 884 939,73**							**706 192,77**	**6 591 132,50**

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градастроительства", (БИН 060140013789)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Абекенов Куанар Дайрабаевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Подрядчик

ТОО "Жанарту" (БИН 890540000020)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Исаев Асан Маралбекович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперты технического надзора:

ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"

Әбдуллаев Ғалымжан Алматұлы (900926300598)

(KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.,)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П

Форма по применению КС-2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градастроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственостью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водопроводной линий микрорайона №6 в г.Аральск Аральского района Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 08.08.2022г**

Акт выполненных работ

за декабрь месяц 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на 03.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ.										
1	56	1122-1061-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка		55	2752,10	181,96	151366,00	9959,00	36496,00	114024,00	286621,00	
				шт.		2016,56	77,54	110911,00	4265,00		21231,00		
2	57	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные H 1250 мм ГОСТ 8220-85		55	39405,00		2167275,00		2167275,00		2340657,00	
				шт.							173382,00		
3	58	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Установка указателя пожарного гидранта.		55	4826,68	308,30	265467,00	14456,00	26003,00	226253,00	531058,00	
				шт.		3545,60	263,37	195008,00	14485,00		39338,00		
4	59	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65		0,55	116287,00		63958,00		63958,00		69075,00	
				100 шт.							5117,00		
5	60	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015		55	7573,00		416515,00		416515,00		449836,00	
				шт.							33321,00		
6	61	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка		0,0275	1121767,07	520853,93	30849,00	14324,00	1511,00	19454,00	54306,00	
				км трубопровода		545952,00	167881,53	15014,00	4617,00		4023,00		
7	62	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		27,61	9447,00		260832,00		260832,00		281699,00	
				м							20867,00		
8	83	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией		6,467	95991,77	0,00	620779,00	0,00	177955,00	438396,00	1143949,00	
				км трубопровода		68474,40	0,00	442824,00	0,00		84734,00		
9	84	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		1,082	84248,69	0,00	91157,00	0,00	17068,00	73348,00	177665,00	
				км трубопровода		68474,40	0,00	74089,00	0,00		13160,00		
10	85	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		3,7895	63926,74	0,00	242250,00	0,00	26014,00	214074,00	492830,00	
				км трубопровода		57062,00	0,00	216236,00	0,00		36506,00		
11	86	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		1,32	58785,49	0,00	77597,00	0,00	2275,00	74569,00	164439,00	
				км трубопровода		57062,00	0,00	75322,00	0,00		12173,00		
12	87	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		419	1574,94	81,66	659899,99	34215,73	70651,53	563958,78	1323927,44	
				задвижка или клапан		1324,66	39,72	555032,73	16642,74		98068,67		
		5101-9999-9903	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт	419								
13	89	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005		69	11535,00		795915,00		795915,00		859588,23	
				шт.							63673,23		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					5843859,99	102954,73	4056468,53	1726056,78	8175510,67	
								1684436,73	40009,74	0,00	605593,90		

Итого сметная стоимость	**8 175 510,67**
Итого с временные зданиями и сооружениями 2,9%	**8 412 600,48**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	**174 140,83**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**312 753,66**
Итого:	**8 898 169,96**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**177 963,40**
Итого сметная стоимость	**9 076 133,36**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, к=1,050036	**9 530 266,77**
Итого с понижающими коэффициентами к=0,95	**9 053 753,43**
НДС 12%	**1 086 450,41**
Итого по акту выполненных работ с НДС	**10 140 203,84**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
(БИН 890540000020)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Исаев Асан Маралбекович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
(БИН 060140013789)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Абекенов Куанар Дайрабаевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"

_____ **Әбибуллаев Ғалымжан Алматұлы (900926300598)**
(KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.,)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "А-НУР invest жоба"

_____ **Атагулов Талгат Муратович**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)