Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Актобе Байзакского района Жамбылской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№83	2022-08-22				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Актобе Байзакского района Жамбылской области	160 917 773,07	21 970 839,29							2 636 500,71	24 607 340,00
30% удержание аванса	48 275 331,92	6 591 251,79							790 950,21	7 382 202,00
5% удержание качества	8 045 888,65	1 098 541,96							131 825,04	1 230 367,00
К оплате:	**104 596 552,50**	**14 281 045,54**							**1 713 725,46**	**15 994 771,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Руководитель
Шогалов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
Исаев А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "BOSS СТРОЙ"
Оспанов Н.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"
Садыкова Ж.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Актобе Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Актобе Байзакского района Жамбылской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 83** от **22.08.2022**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №02-02-01 общестроительные работы работы													
			Раздел 1: Земляные работы										
1	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,8	2219,45	0,00	21751,00	0,00		15660,00	40404,00	
						2219,45	0,00	21751,00	0,00		2993,00		
2	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	466,66	177,12	177,12	82655,00	82655,00		23506,00	114654,00	
						0,00	69,96	0,00	32648,00		8493,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					104406,00	82655,00	0,00	39166,00	155058,00	
								21751,00	32648,00	0,00	11486,00		
			Раздел 3: Стены										
3	28	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,735481	398962,00		293429,05		293429,05		316903,46	
4	29	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2526	385992,00		97502,00		97502,00	23474,41	105302,00	
5	30	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1084	713859,99	1443,99	77382,00	156,00	74264,00	7800,00	86550,00	
						27320,00	630,51	2961,00	68,00		2757,00		
6	31	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	187,2	1681,57	260,11	314790,00	48693,00	47167,00	6411,00	537785,00	
						1169,50	69,00	218930,00	12917,00		183159,00		
			Итого по разделу 3: Стены					783103,05	48849,00	512362,05	39836,00	1046540,46	
								221891,00	12985,00	0,00	185916,00		
			Раздел 4: Плиты покрытия								77521,41		
7	32	1107-0505-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	8	8519,95	1578,08	68160,00	12625,00	21892,00	43077,00	120136,00	
						4205,38	357,83	33643,00	2863,00		8899,00		
8	33	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	7,12	72217,00		514185,00		1028370,00		555320,00	
9	34	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,7	33629,93	7676,42	57171,00	13050,00	21700,00	41135,00	91626,00	
						13188,73	3251,10	22421,00	5527,00		27668,00		
10	35	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		4	11140,00		44560,00		89120,00	6787,00	48125,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	36	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3738,00		7476,00		14952,00	3565,00	8074,00	
12	37	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	22812,00		45624,00		91248,00	598,00	49274,00	
13	38	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,72	40498,32	4893,24	69657,00	8416,00	42198,00	3650,00	95770,00	
14	40	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,231776	11071,50	1079,88	19043,00	1857,00		19019,00	99868,00	
15	41	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0852	398962,00		92470,00		92470,00	7094,00	3843,00	
16	42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0852	22327,01	1040,29	1902,00	89,00	25,00	7398,00	36711,00	
17	43	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,02608	20998,72	360,91	1789,00	31,00		1656,00	4173,00	
18	44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00112	398962,00		33992,00		33992,00	285,00	487,00	
19	45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02496	83758,85	19125,35	2184,00	499,00	39,00	2719,00	10755,00	
20	46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Обойма бетонная. Устройство	м3	4,6	63155,00	7623,43	1647,00	199,00		1680,00	159797,00	
21	47	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0664	402525,00		451,00		451,00	309,00	10626,00	
22	48	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0664	398962,00		9958,00		9958,00	797,00	60639,00	
23	49	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	26347,52	1199,27	121199,00	5516,00	87642,00	26761,00	259,00	
24	50	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,83856	6095,60	297,46	28040,00	1368,00		11837,00	15265,00	
25	51	215-204-0301 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,106	83758,85	19125,35	5562,00	1270,00	98,00	4277,00	7884,00	
26	52	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00336	63155,00	7623,43	4193,00	506,00		787,00	584,00	
27	53	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	3	845594,00		56147,00		56147,00	4492,00	1511,00	
28	54	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,84	30,00		240,00		240,00	19,00	112,00	
29	55	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,4	3492,58	557,13	9914,00	1582,00	4066,00	4220,00	8236,00	
30	56	215-204-0201 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,04	1503,06	148,86	4267,00	423,00		1131,00	610,00	
31	57	215-202-0701 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,01	68867,00		7300,00		7300,00	584,00	893,00	
						416359,00		1399,00		1399,00	112,00	66,00	
						2542,00		7626,00		7626,00	610,00	1016,00	
						985,00		827,00		827,00	66,00	75,00	
						392,00		941,00		941,00	75,00	2975,00	
						68867,00		2755,00		2755,00	220,00	731,00	
						67696,00		677,00		677,00	54,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	58	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0012	576293,00		692,00		692,00		747,00	
											55,00		
33	59	234-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	0,6	9418,00		5651,00		5651,00		6103,00	
											452,00		
34	60	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	2,6	2542,00		6609,00		6609,00		7138,00	
											529,00		
35	61	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,88	1237,00		1089,00		1089,00		1176,00	
											87,00		
36	62	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,161	231612,50	20067,11	37290,00	3231,00	564,00	23781,00	65957,00	
						208040,00	6029,00	33494,00	971,00		4886,00		
37	63	222-506-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы шахтные	т	0,161	797548,00		128405,00		128405,00		138677,00	
											10272,00		
38	64	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,2	55330,10	6479,56	66396,00	7776,00	36692,00	21521,00	94950,00	
						18273,60	1434,71	21928,00	1722,00		7033,00		
39	65	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12728	398962,00		50780,00		50780,00		54842,00	
											4062,00		
40	66	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,16	26114,80	1047,03	4178,00	168,00	3240,00	760,00	5333,00	
						4814,68	404,44	770,00	65,00		395,00		
41	67	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02612	393320,24	103972,91	10274,00	2716,00	266,00	5144,00	16651,00	
						279166,00	6262,50	7292,00	164,00		1233,00		
42	68	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02612	845594,00		22087,00		22087,00		23854,00	
											1767,00		
43	69	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	3224,13	0,00	12897,00	0,00	3061,00	9638,00	24338,00	
						2458,80	0,00	9835,00	0,00		1803,00		
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия					1508725,00	56938,00	1875269,00	189202,00	1833760,00	
								188362,00	15696,00	0,00	135833,00		
			Раздел 5: Кровля										
44	70	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	83,16	725,28	111,48	60314,00	9271,00	30007,00	21559,00	88423,00	
						252,96	28,83	21036,00	2398,00		6550,00		
45	71	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	83,16	724,37	57,72	60239,00	4800,00	52703,00	3711,00	69066,00	
						32,90	15,60	2736,00	1297,00		5116,00		
46	72	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	83,16	1000,83	54,30	83229,00	4516,00	29650,00	46180,00	139762,00	
						589,99	13,61	49064,00	1132,00		10353,00		
47	73	234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	4,28274	26457,00		113308,00		113308,00		122373,00	
											9065,00		
48	74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	83,16	811,55	32,22	67488,00	2679,00	32806,00	31318,00	106711,00	
						384,84	15,80	32003,00	1314,00		7905,00		
49	75	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	83,16	16,22	0,65	1349,00	54,00		1424,00	2995,00	
						15,57	0,28	1295,00	23,00		222,00		
50	76	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,167983	408331,00		68593,00		68593,00		74080,00	
											5487,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	77	1141-0101-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом "Хамсат" в два слоя по 20 мм	м2	83,16	1640,27	1,15	136405,00	96,00	94465,00	33057,00	183019,00	
						503,18	0,00	41844,00	0,00		13557,00		
52	78	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Швы перекрытий. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	12	3345,50	95,81	40146,00	1150,00	26869,00	8717,00	52772,00	
						1010,60	42,16	12127,00	506,00		3909,00		
53	79	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Углы по периметру резевуара. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	31,32	3345,50	95,81	104781,00	3000,00	70128,00	22751,00	137735,00	
						1010,60	42,16	31652,00	1320,00		10203,00		
54	80	1113-0701-1001 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10	м2	31,32	7903,02	2615,91	247523,00	81931,00	75239,00	92059,00	366749,00	
						2884,83	1375,05	90353,00	43067,00		27167,00		
55	81	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,32	3369,62	38,67	105536,00	1212,00	54224,00	40538,00	157760,00	
						1599,65	18,25	50101,00	572,00		11686,00		
56	82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,84	908,16	20,27	17110,00	382,00	10880,00	5490,00	24408,00	
						310,37	2,97	5847,00	56,00		1808,00		
57	83	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18,84	1000,83	54,30	18856,00	1023,00	6717,00	10462,00	31663,00	
						589,99	13,61	11115,00	256,00		2345,00		
58	84	234-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	0,97026	9418,00		9138,00		9138,00		9869,00	
											731,00		
59	85	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,84	3369,62	38,67	63484,00	729,00	32618,00	24385,00	94898,00	
						1599,65	18,25	30137,00	344,00		7029,00		
			Итого по разделу 5: Кровля					1197499,00	110843,00	707345,00	341651,00	1662283,00	
								379310,00	52285,00	0,00	123133,00		
			ИТОГО по акту					3593733,05	299285,00	3094976,05	755935,00	4697641,46	
								811314,00	113614,00	0,00	347973,41		
Локальная смета №02-03-01 общестроительные работы работы													
			Раздел 4: Перекрытие										
1	33	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство ОПм1	м3	3,3575315	34826,50	4893,24	116931,07	16429,21	63328,95	37126,76	166382,46	
						11071,50	1079,88	37172,91	3625,73		12324,63		
2	36	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	8678,88	1325,73	34716,00	5303,00	14441,00	19252,00	58285,00	
						3742,84	335,98	14971,00	1344,00		4317,00		
			Итого по разделу 4: Перекрытие					151647,07	21732,21	77769,95	56378,76	224667,46	
								52143,91	4969,73	0,00	16641,63	0,00	
			ИТОГО по акту					151647,07	21732,21	77769,95	56378,76	224667,46	
								52143,91	4969,73	0,00	16641,63	0,00	
Локальная смета №06-01-01 водопровод и канализация работы													
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4189,98096	225,33	225,33	944128,00	944128,00		114638,00	1143467,00	
						0,00	38,00	0,00	159219,00		84701,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	129,58704	2219,45	0,00	287612,00	0,00		207080,00	534267,00	
						2219,45	0,00	287612,00	0,00		39575,00		
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	86,39136	1849,54	0,00	159784,00	0,00		115045,00	296815,00	
						1849,54	0,00	159784,00	0,00		21986,00		
4	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	90,9	4233,89	179,27	384861,00	16296,00	262774,00	109414,00	533817,00	
						1163,82	52,01	105791,00	4728,00		39542,00		
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3380,962982	19,03	19,03	64340,00	64339,00		19645,00	90704,00	
						0,00	8,07	0,00	27284,00		6719,00		
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		845,240746	965,20	0,00	815826,00	0,00		587395,00	1515479,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	3380,962982	965,20	0,00	815826,00	0,00		112258,00		
				м3 уплотненного грунта		173,82	79,75	587679,00	269631,00		323956,00	984566,00	
8	8	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	179,755632	94,07	39,01	318047,00	131891,00		72931,00		
						276,94	276,94	49782,00	49781,00		6045,00	60293,00	
9	9	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1399,397595	0,00	46,71	0,00	8396,00		4466,00		
						41,00		57375,00				61965,00	
10	10	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2						4590,00		
						2231,06	94,62	4462,00	189,00	585,00	3739,00	8857,00	
11	11	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	1843,80	44,58	3688,00	89,00		656,00		
						57393,00		114786,00		114786,00		123969,00	
12	12	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2						9183,00		
						2381,63	99,44	4763,00	199,00	548,00	3965,00	9426,00	
13	13	242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2008,02	14,86	4016,00	30,00		698,00		
						2922,00		5844,00		5844,00		6312,00	
14	14	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,084						468,00		
						574220,09	117624,29	48234,00	9880,00	1386,00	40441,00	95769,00	
15	15	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	84,336	440100,00	46203,07	36968,00	3881,00		7094,00		
						4251,00		358512,00		358512,00		387193,00	
16	16	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,084						28681,00		
						1585457,96	38083,28	133178,00	3199,00	105200,00	24554,00	170351,00	
17	17	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,084	294995,00	267,48	24780,00	22,00		12619,00		
						70600,77	0,00	5930,00	0,00	549,00	5328,00	12159,00	
18	18	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	64066,00	0,00	5382,00	0,00		901,00		
						1932,73	43,75	3865,00	87,00	2102,00	1674,00	5982,00	
19	19	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	837,80	16,20	1676,00	32,00		443,00		
						5328,75	76,01	21315,00	304,00	16617,00	4411,00	27784,00	
20	20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,008	1098,38	26,94	4394,00	108,00		2058,00		
						1101715,94	527328,76	8814,00	4218,00	150,00	5723,00	15700,00	
21	21	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	555667,90	166933,81	4445,00	1335,00		1163,00		
						1642,00		3284,00		3284,00		3547,00	
22	22	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4						263,00		
						1197,29	69,84	4789,00	279,00	245,00	4222,00	9732,00	
23	23	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1066,20	0,00	4265,00	0,00		721,00		
						624,68	34,92	2499,00	140,00	84,00	2252,00	5131,00	
24	24	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	568,64	0,00	2275,00	0,00		380,00		
						3071,00		12284,00		12284,00		13267,00	
25	25	241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4						983,00		
						741,00		2964,00		2964,00		3201,00	
											237,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,144	23864,84	1199,27	3437,00	173,00	2386,00	838,00	4617,00	
						6095,60	297,46	878,00	43,00		342,00		
27	27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство обоймы на замок в днище колодца	м3	0,072	25908,92	1199,27	1865,00	86,00	1340,00	419,00	2467,00	
						6095,60	297,46	439,00	21,00		183,00		
28	28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов	т	0,0989	991365,50	7371,12	98046,00	729,00	90556,00	8157,00	114699,00	
						68362,70	1530,58	6761,00	151,00		8496,00		
29	29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,41	23817,83	9914,28	105037,00	43722,00	10794,00	68299,00	187203,00	
						11455,98	4187,75	50521,00	18468,00		13867,00		
30	30	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	25560,00		76680,00		153360,00		82814,00	
											6134,00		
31	31	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	16520,00		99120,00		198240,00		107050,00	
											7930,00		
32	32	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	22812,00		68436,00		136872,00		73911,00	
											5475,00		
33	33	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2314,00		6942,00		13884,00		7497,00	
											555,00		
34	34	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	3738,00		11214,00		22428,00		12111,00	
											897,00		
35	35	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	18935,00		56805,00		56805,00		61349,00	
											4544,00		
36	36	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,6804	7688,89	1631,08	5232,00	1110,00	3957,00	470,00	6158,00	
						242,14	397,19	165,00	270,00		456,00		
37	37	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,67	1435,69	3,21	8140,00	19,00	6967,00	1255,00	10147,00	
						203,76	1,17	1155,00	7,00		752,00		
38	38	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2231,06	94,62	4462,00	189,00	585,00	3739,00	8857,00	
						1843,80	44,58	3688,00	89,00		656,00		
39	39	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	57393,00		114786,00		114786,00		123969,00	
											9183,00		
40	40	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,017	574220,09	117624,29	9762,00	1999,00	280,00	8184,00	19382,00	
						440100,00	46203,07	7482,00	785,00		1436,00		
41	41	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	17,068	4251,00		72556,00		72556,00		78360,00	
											5804,00		
42	42	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,017	1585457,96	38083,28	26953,00	648,00	21290,00	4969,00	34476,00	
						294995,00	267,48	5015,00	5,00		2554,00		
43	43	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,017	70600,77	0,00	1200,00	0,00	111,00	1078,00	2460,00	
						64066,00	0,00	1089,00	0,00		182,00		
44	44	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	5328,75	76,01	15986,00	228,00	12463,00	3308,00	20838,00	
						1098,38	26,94	3295,00	81,00		1544,00		
45	45	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1197,29	69,84	4789,00	279,00	245,00	4222,00	9732,00	
						1066,20	0,00	4265,00	0,00		721,00		
46	46	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071,00		12284,00		12284,00		13267,00	
											983,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,056	23864,84	1199,27	1336,00	68,00	928,00	326,00	1795,00	
						6095,60	297,46	341,00	17,00		133,00		
48	48	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство обоймы на замок в днище колодца	м3	0,096	25908,92	1199,27	2487,00	116,00	1787,00	558,00	3289,00	
						6095,60	297,46	585,00	29,00		244,00		
49	49	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов	т	0,13187	991365,50	7371,12	130731,00	972,00	120744,00	10876,00	152936,00	
						68362,70	1530,58	9015,00	202,00		11329,00		
50	50	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,87	23817,83	9914,28	163628,00	68111,00	16815,00	106398,00	291628,00	
						11455,98	4187,75	78703,00	28770,00		21602,00		
51	51	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	25560,00		102240,00		204480,00		110419,00	
											8179,00		
52	52	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	11140,00		66840,00		133680,00		72187,00	
											5347,00		
53	53	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	16520,00		99120,00		198240,00		107050,00	
											7930,00		
54	54	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	22812,00		91248,00		182496,00		98548,00	
											7300,00		
55	55	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2314,00		9256,00		18512,00		9996,00	
											740,00		
56	56	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	3738,00		14952,00		29904,00		16148,00	
											1196,00		
57	57	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935,00		75740,00		75740,00		81799,00	
											6059,00		
58	58	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,9072	7688,89	1631,08	6975,00	1479,00	5276,00	626,00	8209,00	
						242,14	397,19	220,00	360,00		608,00		
59	59	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	7,56	1435,69	3,21	10854,00	24,00	9289,00	1673,00	13529,00	
						203,76	1,17	1540,00	9,00		1002,00		
60	60	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2231,06	94,62	4462,00	189,00	585,00	3739,00	8857,00	
						1843,80	44,58	3688,00	89,00		656,00		
61	61	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	57393,00		114786,00		114786,00		123969,00	
											9183,00		
62	62	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,045	574220,09	117624,29	25840,00	5293,00	742,00	21665,00	51305,00	
						440100,00	46203,07	19804,00	2079,00		3800,00		
63	63	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	45,18	4251,00		192060,00		192060,00		207425,00	
											15365,00		
64	64	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,045	1585457,96	38083,28	71346,00	1714,00	56357,00	13154,00	91260,00	
						294995,00	267,48	13275,00	12,00		6760,00		
65	65	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	70600,77	0,00	3177,00	0,00	294,00	2854,00	6513,00	
						64066,00	0,00	2883,00	0,00		482,00		
66	66	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	5328,75	76,01	15986,00	228,00	12463,00	3308,00	20838,00	
						1098,38	26,94	3295,00	81,00		1544,00		
67	67	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1197,29	69,84	4789,00	279,00	245,00	4222,00	9732,00	
						1066,20	0,00	4265,00	0,00		721,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071,00		12284,00		12284,00		13267,00	
											983,00		
69	69	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2952,69	198,84	5905,00	398,00	980,00	4655,00	11405,00	
						2264,08	87,04	4528,00	174,00		845,00		
70	70	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	2	43327,00		86654,00		86654,00		93586,00	
											6932,00		
71	71	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	115395,00		230790,00		230790,00		249253,00	
											18463,00		
72	72	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,056	23864,84	1199,27	1336,00	68,00	928,00	326,00	1795,00	
						6095,60	297,46	341,00	17,00		133,00		
73	73	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство обоймы на замок в днище колодца	м3	0,096	25908,92	1199,27	2487,00	116,00	1787,00	558,00	3289,00	
						6095,60	297,46	585,00	29,00		244,00		
74	74	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13187	991365,50	7371,12	130731,00	972,00	120744,00	10876,00	152936,00	
						68362,70	1530,58	9015,00	202,00		11329,00		
75	75	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,11	23817,83	9914,28	193163,00	80405,00	19850,00	125602,00	344266,00	
						11455,98	4187,75	92908,00	33963,00		25501,00		
76	76	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	25560,00		102240,00		204480,00		110419,00	
											8179,00		
77	77	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	11140,00		22280,00		44560,00		24062,00	
											1782,00		
78	78	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	16520,00		198240,00		396480,00		214099,00	
											15859,00		
79	79	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	22812,00		91248,00		182496,00		98548,00	
											7300,00		
80	80	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2314,00		9256,00		18512,00		9996,00	
											740,00		
81	81	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	3738,00		14952,00		29904,00		16148,00	
											1196,00		
82	82	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935,00		75740,00		75740,00		81799,00	
											6059,00		
83	83	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,9072	7688,89	1631,08	6975,00	1479,00	5276,00	626,00	8209,00	
						242,14	397,19	220,00	360,00		608,00		
84	84	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	7,56	1435,69	3,21	10854,00	24,00	9289,00	1673,00	13529,00	
						203,76	1,17	1540,00	9,00		1002,00		
85	85	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	574220,09	117624,29	11484,00	2352,00	330,00	9629,00	22802,00	
						440100,00	46203,07	8802,00	924,00		1689,00		
86	86	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	20,08	4251,00		85360,00		85360,00		92189,00	
											6829,00		
87	87	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	1585457,96	38083,28	31709,00	761,00	25048,00	5846,00	40559,00	
						294995,00	267,48	5900,00	5,00		3004,00		
88	88	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	70600,77	0,00	1412,00	0,00	131,00	1269,00	2895,00	
						64066,00	0,00	1281,00	0,00		214,00		
89	89	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство обоймы на замок в днище колодца		0,04	25908,92	1199,27	1036,00	48,00	745,00	233,00	1371,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	м3	0,05321	6095,60	297,46	244,00	12,00		102,00	61710,00	
				т стальных элементов		991365,50	7371,12	52751,00	392,00	48721,00	4388,00		
91	91	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,08	68362,70	1530,58	3638,00	81,00		4571,00	45845,00	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		23817,83	9914,28	25723,00	10708,00	2643,00	16726,00		
92	92	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		2	11455,98	4187,75	12372,00	4523,00		3396,00	26484,00	
				шт.		12261,00		24522,00		49044,00			
93	93	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		2						1962,00	22591,00	
				шт.		10459,00		20918,00		41836,00			
94	94	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		2						1673,00	24592,00	
				шт.		11385,00		22770,00		45540,00			
95	95	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2						1822,00	4998,00	
				шт.		2314,00		4628,00		9256,00			
96	96	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		2						370,00	40900,00	
				комплект		18935,00		37870,00		37870,00			
97	97	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		0,4536						3030,00	4105,00	
				м3 материала основания в плотном теле		7688,89	1631,08	3488,00	740,00	2638,00	313,00		
98	98	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		3,78	242,14	397,19	110,00	180,00		304,00	6765,00	
				м2 покрытия		1435,69	3,21	5427,00	12,00	4645,00	837,00		
99	99	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		8	203,76	1,17	770,00	4,00		501,00	35428,00	
				задвижка или клапан		2231,06	94,62	17848,00	757,00	2341,00	14956,00		
100	100	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		8	1843,80	44,58	14750,00	357,00		2624,00	495876,00	
				шт.		57393,00		459144,00		459144,00			
101	101	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		2						36732,00	9426,00	
				шт.		2381,63	99,44	4763,00	199,00	548,00	3965,00		
102	102	242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25		2	2008,02	14,86	4016,00	30,00		698,00	6312,00	
				шт.		2922,00		5844,00		5844,00			
103	103	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,2515						468,00	286738,00	
				км трубопровода		574220,09	117624,29	144416,00	29582,00	4149,00	121082,00		
104	104	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		252,506	440100,00	46203,07	110685,00	11620,00		21240,00	1159275,00	
				м		4251,00		1073403,00		1073403,00			
105	105	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,2515						85872,00	510040,00	
				км трубопровода		1585457,96	38083,28	398743,00	9578,00	314973,00	73516,00		
106	106	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,554	294995,00	267,48	74191,00	67,00		37781,00	413977,00	
				км трубопровода		386465,97	109673,25	214102,00	60759,00	1265,00	169210,00		
107	107	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм		556,216	274510,00	34009,30	152079,00	18841,00		30665,00	783330,00	
				м		1304,00		725306,00		725306,00			
108	108	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,8055						58024,00	116595,00	
				км трубопровода		70600,77	0,00	56869,00	0,00	5264,00	51089,00		
109	109	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		16	64066,00	0,00	51605,00	0,00		8637,00	38930,00	
				фланец		1197,29	69,84	19157,00	1117,00	980,00	16889,00		
						1066,20	0,00	17059,00	0,00		2884,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	110	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	3071,00		49136,00		49136,00	3931,00	53067,00	
111	111	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,084	23864,84	1199,27	2005,00	101,00	1392,00	489,00	2693,00	
						6095,60	297,46	512,00	25,00		199,00		
112	112	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство обоймы на замок в днище колодца	м3	0,072	25908,92	1199,27	1865,00	86,00	1340,00	419,00	2467,00	
						6095,60	297,46	439,00	21,00		183,00		
113	113	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0989	991365,50	7371,12	98046,00	729,00	90556,00	8157,00	114699,00	
						68362,70	1530,58	6761,00	151,00		8496,00		
114	114	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,41	23817,83	9914,28	105037,00	43722,00	10794,00	68299,00	187203,00	
						11455,98	4187,75	50521,00	18468,00		13867,00		
115	115	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	25560,00		76680,00		153360,00		82814,00	
											6134,00		
116	116	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	16520,00		99120,00		198240,00		107050,00	
											7930,00		
117	117	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	22812,00		68436,00		136872,00		73911,00	
											5475,00		
118	118	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2314,00		6942,00		13884,00		7497,00	
											555,00		
119	119	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	3738,00		11214,00		22428,00		12111,00	
											897,00		
120	120	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	18935,00		56805,00		56805,00		61349,00	
											4544,00		
121	121	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,6804	7688,89	1631,08	5232,00	1110,00	3957,00	470,00	6158,00	
						242,14	397,19	165,00	270,00		456,00		
122	122	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,67	1435,69	3,21	8140,00	19,00	6967,00	1255,00	10147,00	
						203,76	1,17	1155,00	7,00		752,00		
123	123	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,035	504973,74	155484,02	17674,00	5442,00	207,00	13592,00	33767,00	
						343577,00	48675,36	12025,00	1704,00		2501,00		
124	124	241-201-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм	м	35,35	1450,00		51258,00		51258,00		55359,00	
											4101,00		
125	125	1116-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях	м труб	3,5	3934,87	113,70	13772,00	398,00	9659,00	3815,00	18994,00	
						1061,33	50,80	3715,00	178,00		1407,00		
126	126	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0385	991365,50	7371,12	38168,00	284,00	35252,00	3175,00	44650,00	
						68362,70	1530,58	2632,00	59,00		3307,00		
127	127	511-303-0202 РСНБ РК 2015	Насос канализационный фекальный ГОСТ 15150-69 для откачивания сточных вод, содержащих механические примеси до 1% подача 16,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 1 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	231656,00		463312,00				463312,00	
										463312,00			
128	128	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1	56947,13	11787,11	56947,00	11787,00	23484,00	26287,00	89893,00	
						21675,69	4876,48	21676,00	4876,00		6659,00		
129	129	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	13375,00		26750,00		53500,00		28890,00	
											2140,00		
130	130	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	7124,00		7124,00		14248,00		7694,00	
											570,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	131	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	10455,00		10455,00		20910,00	836,00	11291,00	
132	132	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	9463,00		18926,00		37852,00	1514,00	20440,00	
133	133	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4772,00		9544,00		19088,00	764,00	10308,00	
134	134	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00		37870,00		37870,00	3030,00	40900,00	
135	135	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,4536	7688,89	1631,08	3488,00	740,00	2638,00	313,00	4105,00	
						242,14	397,19	110,00	180,00		304,00		
136	136	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,78	1435,69	3,21	5427,00	12,00	4645,00	837,00	6765,00	
			ИТОГО по акту			203,76	1,17	770,00	4,00		501,00		
								12091696,00	1755222,00	8639646,00	2615236,00	15846422,00	
								2668436,00	485924,00	463312,00	1139490,00		
			ВСЕГО по акту					15837076,12	2076239,21	11812392,00	3427549,76	20768730,92	
								3531893,91	604507,73	463312,00	1504105,04	0,00	

ВСЕГО:						
Временные здания и сооружения	2,9%	20 305 418,92	463 312,00			20 768 730,92
Итого с временными		588 857,15				
Зимние удорожание	1,17%	244 463,03				21 357 588,07
Итого с зимними удорожаниями						
Непредвиденные работы и затраты	2%	422 774,78				21 602 051,10
Итого с непредвиденными работами и затратами						
2022 год - 100 %, К=1,0500514						22 024 825,88
Итого в текущих ценах с 2022г.						23 127 199,25
Договорная скидка подрядчика	5%		1 156 359,96			23 127 199,25
итого с учетом скидки						
НДС	12%	2 636 500,71				21 970 839,29
Итого с НДС						
						24 607 340,00

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Руководитель

Шогалов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

Исаев А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "BOSS СТРОЙ"

Оспанов Н.А.
KZ19VJE00065912 от 28.05.2021г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"

Садыкова Ж.М.