Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Актобе Байзакского района Жамбылской области**

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№83	2022-08-22				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	218 467 240,02	27 244 093,40							3 269 291,21	30 513 384,61
30% удержание аванса	65 540 172,01	8 173 228,02							980 787,36	9 154 015,38
5% удержание качества	10 923 362,00	1 362 204,67							163 464,56	1 525 669,23
К оплате:	**142 003 706,01**	**17 708 660,71**							**2 125 039,29**	**19 833 700,00**

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель **Шогалов Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "BOSS СТРОЙ"**
Оспанов Н.А. KZ19VJE00065912 от 28.05.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Исаев А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Актобе Байзакского района Жамбылской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Актобе Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 83** от **22.08.2022**
(наименование)

Акт выполненных работ №4

за **Ноябрь 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 02-02-01 общестроительные работы работы												
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	-365,488	288,32	288,32	-105377,50	-105377,50		-14023,34	-128952,90
						0,00	53,29	0,00	-19476,86		-9552,07	
1	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	-7,84	2219,45	0,00	-17400,49	0,00		-12528,35	-32323,15
						2219,45	0,00	-17400,49	0,00		-2394,31	
2	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	-373,328	51,75	51,75	-19319,72	-19319,72		-5494,19	-26799,03
						0,00	20,44	0,00	-7630,82		-1985,11	
2	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	-373,328	177,12	177,12	-66123,86	-66123,86		-18804,98	-91723,14
						0,00	69,96	0,00	-26118,03		-6794,31	
3	5	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(вывоз грунт)	м3 грунта	-373,328	341,16	341,16	-127364,58	-127364,58		-16947,60	-155857,15
						0,00	63,05	0,00	-23538,33		-11544,97	
4	6	412-102-0305 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	-3397,2848	49,00		-166466,96				-179784,31
5	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	-373,328	22,00	18,37	-8213,22	-6858,04	-63,47	-13317,36	
						3,46	7,78	-1291,71	-2904,49		-3021,27	-12133,24
6	8	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз грунт)	м3 грунта	-490,344	341,16	341,16	-167285,76	-167285,76		-22259,66	-204709,05
						0,00	63,05	0,00	-30916,19		-15163,63	
7	9	412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	-16956,09552	23,00		-389990,20				-421189,41
1	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	294,33	36,27	36,27	10675,00	10676,00		-31199,22	
						0,00	14,32	0,00	4215,00		3035,00	14807,00
2	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	294,33	173,82	79,75	51160,00	23473,00		1097,00	
						94,07	39,01	27688,00	11482,00		28202,00	85711,00
3	12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	294,33	94,16	80,63	27714,00	23732,00	854,00	6349,00	
						10,63	18,13	3129,00	5336,00		6095,00	36514,00
4	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обваловка)		63,72	965,20	0,00	61503,00	0,00		2705,00	
											44282,00	114248,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		965,20	0,00	61503,00	0,00		8463,00	
5	14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (обваловка)	м3 грунта	254,88	36,27	36,27	9244,00	9245,00		2628,00	12822,00
6	15	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	96,28	0,00	14,32	0,00	3650,00		950,00	
7	16	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	242,2	1,58	1,58	152,00	152,00		43,00	211,00
						0,00	0,62	0,00	60,00		16,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы			114,62	109,07	27761,00	26416,00		5151,00	35545,00
						5,55	23,99	1344,00	5810,00		2633,00	
								-879333,28	-398635,45	790,53	-3643,38	-953613,39
			Раздел 4: Плиты покрытия					74971,80	-80031,72	0,00	-70636,73	0,00
8	33	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	-7,12	72217,00		-514185,04		-1028370,08		-555319,84
10	35	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	-4	11140,00		-44560,00		-89120,00	-41134,80	-48124,80
11	36	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	-2	3738,00		-7476,00		-14952,00	-3564,80	-8074,08
12	37	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	-2	22812,00		-45624,00		-91248,00	-598,08	-49273,92
14	40	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,231776	398962,00		-92469,82		-184939,63	-3649,92	-99867,40
16	42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,0852	398962,00		-33991,56		-67983,12	-2719,32	-36710,89
18	44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,00112	402525,00		-450,83		-901,66	-36,07	-486,89
19	45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0,02496	398962,00		-9958,09		-19916,18	-796,65	-10754,74
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия					-748715,34	0,00	-1497430,68	0,00	-808612,57
								0,00	0,00	0,00	-59897,23	0,00
			Раздел 6: Изоляция внутренних и наружных поверхностей резервуара									
8	86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	184,47	908,16	20,27	167528,00	3739,00	106535,00	53756,00	238987,00
9	87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты внутренние. Гидроизоляция соляной кислотой, бетону	м2 поверхности	312,3	310,37	2,97	57254,00	548,00		17703,00	
10	88	1113-0701-0702 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите	м2	312,3	877,26	20,27	273968,00	6331,00	170709,00	91006,00	394172,00
						310,37	2,97	96929,00	928,00		29198,00	
11	89	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	9,62	566,41	126,16	176890,00	39400,00	125251,00	21253,00	213994,00
						39,19	59,44	12239,00	18563,00		15851,00	
12	90	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	9,62	1063,92	10,72	10235,00	104,00	8675,00	1013,00	12148,00
						151,48	1,20	1457,00	12,00		900,00	
13	91	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710+ за 4 раза	м2	9,62	342,30	1,90	3293,00	18,00	3091,00	129,00	3696,00
						19,12	0,30	184,00	3,00		274,00	
				м2		685,16	11,96	6591,00	115,00	5012,00	1022,00	8222,00
						152,16	1,80	1464,00	17,00		609,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	92	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,28	26114,80	1047,03	7312,00	293,00	5671,00	1330,00	9333,00
						4814,68	404,44	1348,00	113,00		691,00	
15	93	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3224,13	0,00	6448,00	0,00	1531,00	4819,00	12168,00
			Итого по разделу 6: Изоляция внутренних и наружных поверхностей резервуара			2458,80	0,00	4918,00	0,00		901,00	
								652265,00	50000,00	426475,00	174328,00	892720,00
								175793,00	20184,00	0,00	66127,00	
			Раздел 7: Разные работы									
16	94	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	200	206,99	2,84	41398,00	568,00	23186,00	16300,00	62314,00
						88,22	1,34	17644,00	268,00		4616,00	
17	95	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	200	392,81	0,95	78562,00	190,00	41380,00	33745,00	121292,00
			Итого по разделу 7: Разные работы			184,96	0,45	36992,00	90,00		8985,00	
								119960,00	758,00	64566,00	50045,00	183606,00
			ИТОГО по акту 1					54636,00	358,00	0,00	13601,00	
								-855823,61	-347877,45	-1005599,14	220729,62	-685899,96
								305400,80	-59489,72	0,00	-50805,96	0,00

Локальная смета 02-02-02 технологическое оборудование работы

1	1	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0072	574220,09	117624,29	4134,00	847,00	119,00	3466,00	8208,00
						440100,00	46203,07	3169,00	333,00		608,00	
2	2	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0072	70600,77	0,00	508,00	0,00	47,00	457,00	1042,00
						64066,00	0,00	461,00	0,00		77,00	
3	3	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0072	1162332,13	29459,30	8369,00	212,00	6489,00	1653,00	10824,00
						231679,00	193,18	1668,00	1,00		802,00	
4	4	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7,2288	4251,00		30730,00		30730,00		33188,00
											2458,00	
5	5	241-114-0207 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	2	2726,00		5452,00		5452,00		5888,00
											436,00	
6	6	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1642,00		3284,00		3284,00		3547,00
											263,00	
7	7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0034	574220,09	117624,29	1952,00	400,00	56,00	1637,00	3876,00
						440100,00	46203,07	1496,00	157,00		287,00	
8	8	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0034	70600,77	0,00	240,00	0,00	22,00	216,00	492,00
						64066,00	0,00	218,00	0,00		36,00	
9	9	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0034	1162332,13	29459,30	3952,00	101,00	3064,00	780,00	5111,00
						231679,00	193,18	788,00	1,00		379,00	
10	10	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,4136	4251,00		14511,00		14511,00		15672,00
											1161,00	
11	11	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	574220,09	117624,29	4020,00	823,00	115,00	3370,00	7981,00
						440100,00	46203,07	3081,00	323,00		591,00	
12	12	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	70600,77	0,00	494,00	0,00	46,00	444,00	1013,00
						64066,00	0,00	448,00	0,00		75,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	1162332,13	29459,30	8136,00	206,00	6308,00	1607,00	10522,00
						231679,00	193,18	1622,00	1,00		779,00	
14	14	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7,028	4251,00		29876,00		29876,00		32266,00
											2390,00	
15	15	241-114-0207 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	2	2726,00		5452,00		5452,00		5888,00
											436,00	
16	16	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	1642,00		9852,00		9852,00		10640,00
											788,00	
17	17	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006812	574220,09	117624,29	3912,00	802,00	112,00	3280,00	7767,00
						440100,00	46203,07	2998,00	315,00		575,00	
18	18	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006812	70600,77	0,00	481,00	0,00	45,00	432,00	986,00
						64066,00	0,00	436,00	0,00		73,00	
19	19	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006812	1162332,13	29459,30	7918,00	200,00	6139,00	1564,00	10241,00
						231679,00	193,18	1578,00	1,00		759,00	
20	20	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6,839248	4251,00		29074,00		29074,00		31400,00
											2326,00	
21	21	261-301-0618 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	12348,00		24696,00		24696,00		26672,00
											1976,00	
22	22	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	756,08	2,49	1512,00	5,00	141,00	1341,00	3081,00
						683,31	0,65	1367,00	1,00		228,00	
23	23	245-601-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	2	19618,00		39236,00		39236,00		42375,00
											3139,00	
24	24	242-301-1111 РСНБ РК 2015	Клапан поплавковый запорный диам 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	256223,00		512446,00		512446,00		553442,00
											40996,00	
25	25	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0074	701954,14	254921,80	5194,00	1887,00	158,00	3713,00	9620,00
						425646,00	81203,82	3150,00	601,00		713,00	
26	26	241-201-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х13,4 мм	м	7,474	8172,00		61078,00		61078,00		65964,00
											4886,00	
27	27	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	321932,53	76494,45	64387,00	15299,00	129,00	53125,00	126913,00
						244795,00	23510,91	48959,00	4702,00		9401,00	
28	28	241-201-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 9х2,0 мм	м	202	147,00		29694,00		29694,00		32070,00
											2376,00	
29	29	242-404-0309 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	64069,00		128138,00		128138,00		138389,00
											10251,00	
30	30	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4325,23	299,89	25951,00	1799,00	2842,00	21270,00	50999,00
						3551,60	65,81	21310,00	395,00		3778,00	
31	31	242-106-0105 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100		6	22549,00		135294,00		135294,00		146118,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	шт.							10824,00	
				вставка	4	20986,13	200,98	83945,00	804,00	73113,00	9999,00	101459,00
						2506,81	43,95	10027,00	176,00		7515,00	
33	33	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2547,41	0,00	5095,00	0,00	4395,00	686,00	6243,00
						349,87	0,00	700,00	0,00		462,00	
34	34	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2464,59	63,08	4929,00	126,00	377,00	4440,00	10119,00
						2212,92	29,72	4426,00	59,00		750,00	
35	35	242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	110084,00		220168,00		220168,00		237781,00
			Итого вне раздела								17613,00	
								1514110,00	23511,00	1382698,00	113480,00	1757797,00
								107902,00	7066,00	0,00	130207,00	
			Раздел 1: Вентиляция									
36	36	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011	1245204,89	546737,67	13697,00	6014,00	941,00	8727,00	24218,00
						612880,00	188531,23	6742,00	2074,00		1794,00	
37	37	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	3507417,66	1711738,25	10522,00	5135,00	512,00	6518,00	18403,00
						1625110,00	569440,20	4875,00	1708,00		1363,00	
38	38	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	496841,58	73595,76	994,00	147,00	22,00	872,00	2015,00
						412390,00	27988,82	825,00	56,00		149,00	
39	39	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	11,044	9013,00		99540,00		99540,00		107503,00
											7963,00	
40	40	241-102-0260 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	3,012	55723,00		167838,00		167838,00		181265,00
											13427,00	
41	41	241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2,008	627,00		1259,00		1259,00		1360,00
											101,00	
42	42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0122	1101715,94	527328,76	13441,00	6434,00	228,00	8728,00	23942,00
						555667,90	166933,81	6779,00	2037,00		1773,00	
43	43	241-112-0227 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	2	12078,00		24156,00		24156,00		26088,00
											1932,00	
44	44	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	8	2877,51	213,90	23020,00	1711,00	980,00	20243,00	46724,00
						2541,11	14,86	20329,00	119,00		3461,00	
45	45	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	6195,00		49560,00		49560,00		53525,00
											3965,00	
46	46	1120-0701-0107 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	2	7069,81	72,29	14140,00	144,00	11451,00	2524,00	17997,00
						1272,22	15,60	2544,00	31,00		1333,00	
47	47	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	2	3175,28	151,42	6351,00	303,00	1370,00	4690,00	11924,00
						2339,11	53,50	4678,00	107,00		883,00	
48	48	261-302-0126 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	2	33027,00		66054,00		66054,00		71338,00
											5284,00	
49	49	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,064	393320,24	103972,91	25172,00	6654,00	652,00	12605,00	40799,00
						279166,00	6262,50	17867,00	401,00		3022,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,068096	576293,00		39243,00		39243,00		42382,00
51	51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,4	96,39	2,68	1870,00	52,00	852,00	3139,00	3744,00
						49,80	0,30	966,00	6,00		671,00	
52	52	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	19,4	240,55	1,90	4667,00	37,00	4269,00	203,00	5314,00
						18,58	0,30	360,00	6,00		253,00	
53	53	1124-0107-0101 РСНБ РК 2015	Касета диаметром труб 200 мм. Установка	касета	2	17978,44	7036,93	35957,00	14074,00	750,00	394,00	66858,00
						10566,60	2539,07	21133,00	5078,00		25949,00	
54	54	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вставка панель для фильтров FVF, с Касета фильтра FGR 200 DN 200, типа Danfoss	шт	2	8465,09		16930,00		16930,00	4952,00	18284,00
55	55	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сетка стандартная Панельный фильтр EY3 200, уплотнение для фильтров FVF, DN 200, с Хомуты диам. FK 250 типа Danfoss	шт	2	37885,71		75771,00		75771,00	1354,00	81833,00
56	56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомуты для крепления труб FK200	шт	4	6834,91		27340,00		27340,00	6062,00	29527,00
57	57	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	4	2757,20	168,05	11029,00	672,00	1356,00	2187,00	19351,00
						2250,08	16,05	9000,00	64,00		6889,00	
58	58	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8	735,94	78,85	5888,00	631,00	2650,00	1433,00	8743,00
						325,78	37,15	2606,00	297,00		2207,00	
59	59	234-304-1107 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м2	5,024	23864,00		119893,00		119893,00	648,00	129484,00
						2381,63	99,44	4763,00	199,00	548,00	9591,00	9426,00
60	60	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2008,02	14,86	4016,00	30,00		3965,00	
						858,00		1716,00		1716,00	698,00	1853,00
61	61	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2						137,00	
62	62	217-101-0102 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00512	367284,00		1880,00		1880,00	150,00	2030,00
			Итого по разделу 1: Вентиляция					862691,00	42207,00	717761,00	104841,00	1044930,00
								102720,00	12014,00	0,00	77398,00	
			ИТОГО по акту 2					2376801,00	65718,00	2100459,00	218321,00	2802727,00
								210622,00	19080,00	0,00	207605,00	

Локальная смета 02-04-01 общестроительные работы работы

			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,9792	288,32	288,32	3742,20	3742,20		498,00	4579,40
						0,00	53,29	0,00	691,60		339,20	
2	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12,9792	51,75	51,75	671,60	671,60		191,00	931,60
						0,00	20,44	0,00	265,20		69,00	
3	3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	12,9792	177,12	177,12	2298,80	2298,80		653,80	3188,80
						0,00	69,96	0,00	908,00		236,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз грунт)	м3 грунта	12,9792	341,16	341,16	4428,00	4428,00		589,20	5418,60
						0,00	63,05	0,00	818,40		401,40	
5	5	412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	448,820736	23,00		10322,80				11148,60
6	6	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12,9792	61,20	61,20	794,40	794,40		825,80	1101,80
						0,00	24,17	0,00	313,80		225,80	
7	7	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	12,9792	185,40	185,40	2406,40	2406,20		81,60	3337,60
						0,00	73,20	0,00	950,00		684,00	
8	8	1101-0105-0307 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,00384	243,32	238,47	1947,40	1908,60		247,20	2615,80
						4,85	77,49	38,80	620,20		474,60	
9	9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8,00384	79,12	79,12	633,20	633,20		193,80	888,00
						0,00	32,79	0,00	262,40		189,00	
10	10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8,00384	60,03	60,03	480,40	480,60		65,80	640,00
						0,00	19,48	0,00	156,00		112,20	
11	11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,97536	1380,61	0,00	6869,00	0,00		47,40	12760,00
						1380,61	0,00	6869,00	0,00		4946,00	
12	12	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	19,90144	42,39	42,39	844,00	843,00		945,00	1171,00
						0,00	16,74	0,00	333,00		240,00	
13	13	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,90144	207,30	94,94	4126,00	1889,00		87,00	6913,00
						112,36	46,44	2236,00	924,00		2275,00	
14	14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	19,90144	94,16	80,63	1874,00	1605,00	58,00	512,00	2469,00
						10,63	18,13	212,00	361,00		412,00	
15	15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (обваловка)	м3 грунта	39,31	878,80	0,00	34546,00	0,00		183,00	6472,00
						878,80	0,00	34546,00	0,00		24873,00	
16	16	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (обваловка)	м3 грунта	157,22	31,10	31,10	4890,00	4890,00		4753,00	6782,00
						0,00	12,28	0,00	1931,00		1390,00	
17	17	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вмесгимостью 0,65 м3(завоз грунта для обваловки)	м3 грунта	102,23	126,21	121,63	12902,00	12434,00	44,00	502,00	16167,00
						4,15	23,93	424,00	2446,00		2067,00	
18	18	412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	3535,1134	23,00		81308,00			1198,00	87813,00
19	19	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	52,78	1,15	1,15	61,00	61,00		6505,00	86,00
						0,00	0,49	0,00	26,00		19,00	
20	20	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, вручную	м2	52,78	393,59	0,26	20774,00	14,00	1818,00	6,00	37165,00
			Итого по разделу 1: Земляные работы			358,89	0,00	18942,00	0,00		13638,00	
								195919,20	39099,60	1920,00	2753,00	269348,20
								63267,80	11006,60	0,00	53477,60	
			Раздел 2: Фундаменты								19951,40	
21	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,9	20607,84	1136,42	18547,00	1022,00	16259,00	1372,00	21512,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м 3. Устройство	м3	8,05	1405,35	269,41	1265,00	242,00		1593,00	262823,00
						27373,90	543,65	220360,00	4376,00	191910,00	22995,00	
				м3		2990,49	148,57	24073,00	1196,00		19468,00	
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048	402525,00		19321,00		19321,00		20867,00
24	24	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1035	398962,00		41293,00		41293,00	1546,00	44596,00
25	25	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17856	713859,99	1443,99	127467,00	258,00	122331,00	3303,00	142570,00
						27320,00	630,51	4878,00	113,00		4542,00	
26	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,048	908,16	20,27	9125,00	204,00	5803,00	10561,00	13017,00
						310,37	2,97	3119,00	30,00		2928,00	
27	27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,176625	8216,42	1811,92	1451,00	320,00	960,00	964,00	1886,00
						969,85	825,72	171,00	146,00		295,00	
28	28	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отмостка песчаное. Устройство	м3 основания	0,2355	4846,05	1060,92	1141,00	250,00	682,00	140,00	1550,00
						889,98	454,22	210,00	107,00		294,00	
29	29	1111-0101-2503 РСНБ РК 2015	Покрытия из камня булыжного. Устройство по готовому подстилающему слою	м2 покрытия	2,355	1966,71	123,44	4632,00	290,00	1822,00	115,00	7645,00
						1069,57	35,81	2519,00	84,00		2447,00	
30	30	1122-1301-0302 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,72	77866,34	4319,37	211796,00	11748,00	121934,00	566,00	318314,00
						28718,40	2081,74	78114,00	5662,00		82939,00	
31	31	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	25560,00		25560,00		51120,00	23579,00	27605,00
											2045,00	
32	32	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22812,00		22812,00		45624,00		24637,00
											1825,00	
33	33	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00		18935,00		18935,00		20450,00
											1515,00	
34	34	222-506-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы шахтные	т	0,02674	797548,00		21326,00		21326,00		23032,00
											1706,00	
35	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,478	908,16	20,27	7699,00	172,00	4896,00	2471,00	10984,00
						310,37	2,97	2631,00	25,00		814,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					751465,00	18640,00	664216,00	120283,00	941488,00
								116980,00	7605,00	0,00	69740,00	
			Раздел 3: Металлоконструкция башни									
36	36	1109-0204-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы постоянных шахтных копров высотой до 40 м одноукосные. Монтаж	т конструкций	3,651	100678,80	22234,45	367578,00	81178,00	79651,00	156211,00	565692,00
						56628,00	5380,31	206749,00	19644,00		41903,00	
37	37	222-517-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг	т	3,651	825019,00		3012144,00		3012144,00		3253116,00
											240972,00	
38	38	1109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке	т конструкций	1,143	45383,85	8277,03	51874,00	9461,00	5626,00	26897,00	85073,00
						32184,60	1919,15	36787,00	2194,00		6302,00	
39	39	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,028	580793,00		16262,00		16262,00		17563,00
											1301,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,26	576293,00		149836,00		149836,00		161823,00
41	41	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,98325	686295,00		674800,00		674800,00	11987,00	728784,00
42	42	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатнымипрошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5	25134,32 20942,00	1615,34 757,86	125672,00 104710,00	8076,00 3789,00	12885,00	53984,00 82459,00 16650,00	224781,00
43	43	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	6,2	8847,00		54851,00		54851,00	4388,00	59239,00
44	44	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (наружные) металлические большие. Окраска алкидная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	97,953556	303,26 146,19	1,19 0,57	29705,00 14320,00	117,00 56,00	15269,00	11501,00 3296,00	44502,00
45	45	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (внутренние) металлические большие. Окраска эпоксидная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	97,953556	303,26 146,19	1,19 0,57	29705,00 14320,00	117,00 56,00	15269,00	11501,00 3296,00	44502,00
			Итого по разделу 3: Металлоконструкция башни					4512427,00 376886,00	98949,00 25739,00	4036593,00 0,00	288569,00 384079,00	5185075,00
			Раздел 4: Испытание									
46	46	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	25	206,99 88,22	2,84 1,34	5175,00 2206,00	71,00 34,00	2898,00	2037,00 577,00	7789,00
47	47	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	25	392,81 184,96	0,95 0,45	9820,00 4624,00	23,00 11,00	5172,00	4218,00 1123,00	15161,00
			Итого по разделу 4: Испытание					14995,00 6830,00	94,00 45,00	8070,00 0,00	6255,00 1700,00	22950,00
			ИТОГО по акту 3					5474806,20 563963,80	156782,60 44395,60	4710799,00 0,00	468584,60 475470,40	6418861,20

Локальная смета 02-04-02 технологическое оборудование работы

1	1	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	574220,09 440100,00	117624,29 46203,07	9188,00 7042,00	1882,00 739,00	264,00	7703,00 1351,00	18242,00
2	2	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	901624,42 171288,00	21132,59 148,60	14426,00 2741,00	338,00 2,00	11347,00	2716,00 1371,00	18513,00
3	3	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	70600,77 64066,00	0,00 0,00	1130,00 1025,00	0,00 0,00	105,00	1015,00 172,00	2317,00
4	4	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	8,032	3394,00		27261,00		27261,00	2181,00	29442,00
5	5	241-102-0171 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,5 мм	м	8,032	4330,00		34779,00		34779,00	2782,00	37561,00
6	6	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0118	1101715,94 555667,90	527328,76 166933,81	13000,00 6557,00	6223,00 1970,00	221,00	8441,00 1715,00	23156,00
7	7	241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3208,00		3208,00		3208,00	257,00	3465,00
8	8	241-113-0217 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм		1	1892,00		1892,00		1892,00		2043,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							151,00	
9	9	241-114-0118 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	743,00		743,00		743,00		802,00
10	10	241-112-0145 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	2	2232,00		4464,00		4464,00	59,00	4821,00
11	11	241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	1	957,00		957,00		957,00	357,00	1034,00
12	12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2413,17	130,98	4826,00	262,00	548,00	77,00	9526,00
13	13	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	2008,02	29,72	4016,00	59,00		3994,00	
14	14	244-401-0102 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	2	13223,00		26446,00		26446,00	706,00	28562,00
15	15	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1197,29	69,84	3592,00	210,00	184,00	2116,00	7300,00
16	16	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	1066,20	0,00	3199,00	0,00		95,00	
17	17	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	916,27	52,38	2749,00	157,00	139,00	3167,00	5591,00
18	18	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	817,42	0,00	2452,00	0,00		541,00	
19	19	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2590,00		7770,00		7770,00	2428,00	8392,00
20	20	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2178,38	94,62	2178,00	95,00	293,00	414,00	4315,00
21	21	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	1791,12	44,58	1791,00	45,00		1817,00	
22	22	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	2231,06	94,62	2231,00	95,00	293,00	320,00	4428,00
23	23	1118-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1 Мпа, диаметр 150 мм. Установка	вставка	1	1843,80	44,58	1844,00	45,00		1869,00	
24	24	1118-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	1	28962,00		28962,00		28962,00	328,00	31279,00
25	25	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	20265,00		20265,00		20265,00	2317,00	21886,00
26	26	242-101-1405 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	36137,75	317,53	36138,00	318,00	32016,00	1621,00	43138,00
						3803,94	78,72	3804,00	79,00		3805,00	
						17306,12	151,82	17306,00	152,00	15026,00	3195,00	20973,00
						2127,88	28,64	2128,00	29,00		2113,00	
						2231,06	94,62	6693,00	284,00	878,00	1554,00	13285,00
						1843,80	44,58	5531,00	134,00		5608,00	
						105130,00		105130,00		105130,00	984,00	113540,00
											8410,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	242-304-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	16122,00		32244,00		32244,00		34824,00
											2580,00	
28	28	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	2	1334,11	0,00	2668,00	0,00	482,00	2142,00	5195,00
						1093,11	0,00	2186,00	0,00		385,00	
29	29	224-106-0301 РСНБ РК 2015	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	2	14001,00		28002,00		28002,00		30242,00
											2240,00	
30	30	214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,2	1187,00		237,00		237,00		256,00
											19,00	
31	31	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3224,13	0,00	6448,00	0,00	1531,00	4819,00	12168,00
			ИТОГО по акту 4			2458,80	0,00	4918,00	0,00		901,00	
								452209,00	10016,00	392963,00	51637,00	544154,00
								49234,00	3102,00	0,00	40308,00	

Локальная смета 03-01-01 общестроительные работы работы

			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	88,128	288,32	288,32	25409,00	25409,00		3381,00	31093,00
						0,00	53,29	0,00	4696,00		2303,00	
2	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	88,128	51,75	51,75	4561,00	4560,00		1297,00	6327,00
						0,00	20,44	0,00	1801,00		469,00	
3	3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	88,128	177,12	177,12	15609,00	15609,00		4439,00	21652,00
						0,00	69,96	0,00	6165,00		1604,00	
4	4	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(вывоз грунт)	м3 грунта	88,128	341,16	341,16	30066,00	30065,00		4001,00	36792,00
						0,00	63,05	0,00	5556,00		2725,00	
5	5	412-102-0310 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	528,768	38,00		20093,00				21700,00
											1607,00	
6	6	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз грунт)	м3 грунта	80,428	341,16	341,16	27439,00	27439,00		3651,00	33577,00
						0,00	63,05	0,00	5071,00		2487,00	
7	7	412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т*км	2979,8574	23,00		68537,00				74020,00
											5483,00	
8	8	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	80,428	61,20	61,20	4922,00	4922,00		1400,00	6828,00
						0,00	24,17	0,00	1944,00		506,00	
9	9	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	80,428	185,40	185,40	14911,00	14911,00		4239,00	20682,00
						0,00	73,20	0,00	5887,00		1532,00	
10	10	1101-0105-0307 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	73,44	243,32	238,47	17869,00	17513,00		4354,00	24001,00
						4,85	77,49	356,00	5691,00		1778,00	
11	11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	73,44	79,12	79,12	5811,00	5810,00		1734,00	8149,00
						0,00	32,79	0,00	2408,00		604,00	
12	12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		73,44	60,03	60,03	4409,00	4409,00		1030,00	5874,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 уплотненного грунта	1,3976	0,00	19,48	0,00	1431,00		435,00	
14	14	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,5904	1380,61	0,00	1930,00	0,00		1389,00	3585,00
						1380,61	0,00	1930,00	0,00		266,00	
15	15	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	5,5904	42,39	42,39	237,00	237,00		67,00	328,00
						0,00	16,74	0,00	94,00		24,00	
16	16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5,5904	207,30	94,94	1159,00	531,00		639,00	1942,00
						112,36	46,44	628,00	260,00		144,00	
				м3 уплотненного грунта	5,5904	94,16	80,63	526,00	450,00	16,00	116,00	693,00
			Итого по разделу 1: Земляные работы			10,63	18,13	59,00	101,00		51,00	
								243488,00	151865,00	16,00	31737,00	297243,00
								2973,00	41105,00	0,00	22018,00	
			Раздел 2: Фундаменты									
17	17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	8216,42	1811,92	7395,00	1631,00	4891,00	1503,00	9610,00
						969,85	825,72	873,00	743,00		712,00	
18	18	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	7,7	21217,93	1392,69	163378,00	10723,00	125099,00	27447,00	206091,00
						3578,58	338,47	27555,00	2606,00		15266,00	
19	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01602	617024,73	2469,73	9885,00	39,00	3748,00	5564,00	16685,00
						380613,00	1080,57	6097,00	17,00		1236,00	
20	20	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	6,56	1166,06	12,62	7649,00	83,00	4449,00	2935,00	11431,00
						475,21	5,94	3117,00	39,00		847,00	
21	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,64	908,16	20,27	38724,00	865,00	24625,00	12426,00	55242,00
			Итого по разделу 2: Фундаменты			310,37	2,97	13234,00	127,00		4092,00	
								227031,00	13341,00	162812,00	49875,00	299059,00
								50876,00	3532,00	0,00	22153,00	
			Раздел 3: Отмостка									
22	22	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,1175	7688,89	1631,08	8592,00	1823,00	6499,00	772,00	10113,00
						242,14	397,19	271,00	444,00		749,00	
23	23	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	11,175	1435,69	3,21	16044,00	36,00	13731,00	2473,00	19998,00
			Итого по разделу 3: Отмостка			203,76	1,17	2277,00	13,00		1481,00	
								24636,00	1859,00	20230,00	3245,00	30111,00
								2548,00	457,00	0,00	2230,00	
			Раздел 4: Крыльцо									
24	24	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,04	25208,50	1231,39	1008,00	49,00	911,00	55,00	1148,00
						1206,68	302,55	48,00	12,00		85,00	
25	25	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,35	21353,76	1752,44	7474,00	613,00	6081,00	847,00	8987,00
						2226,76	433,91	779,00	152,00		666,00	
26	26	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0066	408331,00		2695,00		2695,00		2911,00
			Итого по разделу 4: Крыльцо								216,00	
								11177,00	662,00	9687,00	902,00	13046,00
								827,00	164,00	0,00	967,00	
			Раздел 5: Стены									
27	27	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17,36372	34317,48	2991,64	595879,00	51946,00	419515,00	128571,00	782406,00
						7165,40	796,50	124418,00	13830,00		57956,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,043733	485024,58	2414,78	21211,00	106,00	17857,00	3054,00	26206,00
						74278,80	802,44	3248,00	35,00		1941,00	
29	29	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,55	64851,85	28963,56	35669,00	15930,00	10400,00	11967,00	51447,00
						16979,38	6930,75	9339,00	3812,00		3811,00	
30	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01315	402525,00		5293,00		5293,00		5716,00
											423,00	
31	31	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02961	398962,00		11813,00		11813,00		12758,00
											945,00	
32	32	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,573	46441,70	4521,42	26611,00	2591,00	14495,00	9191,00	38666,00
						16623,90	1003,12	9525,00	575,00		2864,00	
33	33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00134	402525,00		539,00		539,00		582,00
											43,00	
34	34	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0028	398962,00		1117,00		1117,00		1206,00
											89,00	
35	35	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство/сердечники/	м3	1,4	64851,85	28963,56	90793,00	40549,00	26472,00	30462,00	130955,00
						16979,38	6930,75	23771,00	9703,00		9700,00	
36	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010994	402525,00		4425,00		4425,00		4779,00
											354,00	
37	37	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,056319	398962,00		22469,00		22469,00		24267,00
											1798,00	
38	38	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,065	21394,54	1392,69	1391,00	91,00	1068,00	232,00	1753,00
						3578,58	338,47	233,00	22,00		130,00	
39	39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001732	402525,00		697,00		697,00		753,00
											56,00	
40	40	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001477	398962,00		589,00		589,00		636,00
											47,00	
41	41	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,7092	5917,52	274,95	4197,00	195,00	2421,00	1518,00	6172,00
						2229,46	71,77	1581,00	51,00		457,00	
42	42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003475	485024,58	2414,78	1686,00	9,00	1419,00	243,00	2083,00
						74278,80	802,44	258,00	3,00		154,00	
43	43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,001804	957007,99	1443,99	1726,00	2,00	1236,00	445,00	2345,00
			Итого по разделу 5: Стены			270468,00	630,51	488,00	1,00		174,00	
								826105,00	111419,00	541825,00	185683,00	1092730,00
			Раздел 6: Покрытие					172861,00	28032,00	0,00	80942,00	
44	44	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	4	6720,63	1534,32	26883,00	6137,00	9489,00	15343,00	45604,00
						2813,96	436,76	11256,00	1747,00		3378,00	
45	45	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,6	6867,00		79657,00		159314,00		86030,00
											6373,00	
46	46	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,06328	34826,50	4893,24	71857,00	10096,00	38917,00	22815,00	102246,00
						11071,50	1079,88	22844,00	2228,00		7574,00	
47	47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019036	402525,00		7663,00		7663,00		8276,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064182	398962,00		25606,00		25606,00	613,00	27655,00
49	49	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,5324	289,69	13,06	3051,00	137,00	1969,00	903,00	4270,00
						89,73	3,44	945,00	36,00		316,00	
50	50	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,5324	1000,83	54,30	10541,00	572,00	3755,00	5849,00	17701,00
						589,99	13,61	6214,00	143,00		1311,00	
51	51	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	1,518772	36899,00		56041,00		56041,00	4483,00	60524,00
52	52	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,5324	289,69	13,06	3051,00	137,00	1969,00	903,00	4270,00
						89,73	3,44	945,00	36,00		316,00	
53	53	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,5324	725,28	111,48	7639,00	1175,00	3801,00	2730,00	11199,00
						252,96	28,83	2664,00	304,00		830,00	
54	54	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	10,5324	206,96	16,49	2180,00	174,00	1907,00	134,00	2499,00
			Итого по разделу 6: Покрытие			9,40	4,46	99,00	47,00		185,00	
								294169,00	18428,00	310431,00	48677,00	370274,00
								44967,00	4541,00	0,00	27428,00	
			Раздел 7: Кровля									
55	55	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,852	114224,59	1546,81	325769,00	4412,00	246920,00	68650,00	425973,00
						26100,10	645,37	74437,00	1841,00		31554,00	
56	56	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007104	402525,00		2860,00		2860,00	229,00	3089,00
57	57	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,8	5205,38	14,70	71834,00	203,00	54945,00	15403,00	94216,00
						1209,17	4,01	16687,00	55,00		6979,00	
58	58	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	29,46	863,79	13,75	25447,00	405,00	18803,00	4636,00	32490,00
						211,77	6,80	6239,00	200,00		2407,00	
59	59	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	29,46	857,28	22,61	25255,00	666,00	2201,00	20837,00	49779,00
						759,97	8,85	22389,00	261,00		3687,00	
60	60	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	33,879	2542,00		86120,00		86120,00	6890,00	93010,00
61	61	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,852	8947,77	63,90	25519,00	182,00	22514,00	2614,00	30384,00
						989,82	28,45	2823,00	81,00		2251,00	
62	62	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	14	334,36	1,47	4681,00	20,00	3391,00	1151,00	6299,00
						90,69	0,66	1270,00	9,00		467,00	
			Итого по разделу 7: Кровля					567485,00	5888,00	437754,00	113291,00	735240,00
								123845,00	2447,00	0,00	54464,00	
			Раздел 8: Проемы									
63	63	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	2962,06	569,95	5598,00	1077,00	2158,00	2395,00	8632,00
64	64	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	1250,51	157,67	2363,00	298,00		639,00	
						1857,98	87,38	3512,00	166,00	963,00	2210,00	6180,00
65	65	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	1261,06	38,39	2383,00	73,00		458,00	
						5812,00		10985,00		10985,00		11864,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	66	223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	20161,00		38104,00		38104,00	879,00	41152,00
67	67	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	м2	1	3481,00		3481,00		3481,00	3048,00	3759,00
68	68	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	2347,00		2347,00		2347,00	278,00	2535,00
69	69	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	2	3663,00		7326,00		7326,00	188,00	7912,00
70	70	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,4813	3210,07	197,08	17595,00	1081,00	8633,00	586,00	27153,00
						1437,95	91,86	7882,00	504,00		7547,00	
71	71	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	5,4813	22203,00		121701,00		121701,00	2011,00	131437,00
72	72	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,75	1278,29	5,70	4794,00	21,00	3784,00	9736,00	6148,00
						263,60	2,73	988,00	10,00		899,00	
73	73	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	3,75	1282,00		4808,00		4808,00	455,00	5193,00
74	74	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5	5205,38	14,70	7808,00	22,00	5972,00	385,00	10241,00
						1209,17	4,01	1814,00	6,00		1674,00	
			Итого по разделу 8: Проемы					228059,00	2367,00	210262,00	759,00	262206,00
								15430,00	891,00	0,00	14725,00	
			Раздел 9: Внутренняя отделка								19422,00	
75	75	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,33	1167,86	64,33	49436,00	2723,00	13985,00	28007,00	83638,00
						773,16	53,87	32728,00	2280,00		6195,00	
76	76	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,94	750,27	7,27	7458,00	72,00	1494,00	4742,00	13176,00
						592,65	3,73	5891,00	37,00		976,00	
77	77	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,726	3512,57	49,91	23626,00	335,00	6254,00	13767,00	40384,00
						2532,85	25,63	17036,00	172,00		2991,00	
78	78	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,94	1426,74	11,06	14182,00	110,00	999,00	10500,00	26657,00
						1315,16	5,26	13073,00	52,00		1975,00	
79	79	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	49,056	1150,66	10,44	56447,00	512,00	4585,00	41275,00	105540,00
						1046,76	4,96	51350,00	243,00		7818,00	
			Итого по разделу 9: Внутренняя отделка					151149,00	3752,00	27317,00	98291,00	269395,00
								120078,00	2784,00	0,00	19955,00	
			Раздел 10: Полы									
80	80	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,94	335,97	34,46	3340,00	343,00	2184,00	886,00	4564,00
						81,79	13,08	813,00	130,00		338,00	
81	81	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,94	2866,08	159,57	28489,00	1586,00	23868,00	3384,00	34423,00
						305,34	56,81	3035,00	565,00		2550,00	
82	82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		10,53	811,55	32,22	8546,00	339,00	4154,00	3966,00	13513,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стяжки		384,84	15,80	4052,00	166,00		1001,00	
83	83	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	9,94	3057,90	47,26	30396,00	470,00	27049,00	2885,00	35943,00
						289,44	19,29	2877,00	192,00		2662,00	
84	84	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,9	17454,84	1819,08	15709,00	1638,00	10221,00	4149,00	21447,00
						4279,36	625,14	3851,00	563,00		1589,00	
85	85	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	11,8	350,58	0,95	4137,00	11,00	2518,00	1516,00	6105,00
			Итого по разделу 10: Полы			136,20	0,45	1607,00	5,00		452,00	
								90617,00	4387,00	69994,00	16786,00	115995,00
								16235,00	1621,00	0,00	8592,00	
			Раздел 11: Наружная отделка									
86	86	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	55,73	4101,65	26,47	228585,00	1475,00	75542,00	121576,00	378174,00
						2719,68	7,22	151568,00	402,00		28013,00	
87	87	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	7,2449	36899,00		267330,00		267330,00		288716,00
											21386,00	
88	88	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,73	4045,89	103,92	225477,00	5791,00	67886,00	125434,00	378984,00
						2723,85	89,58	151800,00	4992,00		28073,00	
89	89	214-401-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	55,73	976,00		54392,00		54392,00		58743,00
											4351,00	
90	90	217-109-0110 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм	шт.	250	29,00		7250,00		7250,00		7830,00
											580,00	
91	91	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	55,73	58,34	0,67	3251,00	38,00	288,00	2354,00	6053,00
						52,50	0,30	2926,00	17,00		448,00	
92	92	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	4,9	974,68	3,86	4776,00	19,00	3870,00	717,00	5932,00
						181,12	1,78	887,00	9,00		439,00	
93	93	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	4,9	907,37	3,51	4446,00	17,00	3806,00	505,00	5347,00
						127,07	1,63	623,00	8,00		396,00	
94	94	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	11,43	974,68	3,86	11141,00	44,00	9026,00	1672,00	13838,00
						181,12	1,78	2070,00	20,00		1025,00	
95	95	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	11,43	907,37	3,51	10371,00	40,00	8879,00	1177,00	12472,00
						127,07	1,63	1452,00	19,00		924,00	
			Итого по разделу 11: Наружная отделка					817019,00	7424,00	498269,00	253435,00	1156089,00
								311326,00	5467,00	0,00	85635,00	
			ИТОГО по акту 5					3480935,00	321392,00	2288597,00	816647,00	4641388,00
								861966,00	91041,00	0,00	343806,00	

Локальная смета 03-01-02 электрооборудование,эл.освещение работы

			Раздел 1: Электроосвещение									
1	1	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	2687,52	956,25	5375,00	1912,00	405,00	3100,00	9153,00
						1528,56	624,18	3057,00	1248,00		678,00	
2	2	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	2109,24	754,69	2109,00	754,00	135,00	1257,00	3635,00
						1219,76	526,47	1220,00	526,00		269,00	
3	3	247-101-0123 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma		2	8381,00		16762,00		16762,00		18103,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	247-102-0126 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014(НПП03-60/100-03)	шт.	1	1556,00		1556,00		1556,00	1341,00	1680,00
5	5	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, поколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	331,00		1324,00		1324,00	124,00	1430,00
6	6	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 16W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 16 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1	331,00		331,00		331,00	106,00	357,00
7	7	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1496,89 1266,08	147,53 40,42	1497,00 1266,00	147,00 40,00	83,00	26,00 941,00 195,00	2633,00
8	8	248-304-0304 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели MR 100 BLUE(ДБА 3929)	шт.	1	5761,00		5761,00		5761,00		6222,00
9	9	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	553,63 524,96	3,50 1,44	1107,00 1050,00	7,00 3,00	50,00	461,00 758,00 149,00	2014,00
10	10	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	411,00		822,00		822,00		888,00
11	11	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	463,98 447,76	3,50 1,44	928,00 896,00	7,00 3,00	25,00	66,00 647,00 126,00	1701,00
12	12	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1181,71 1049,92	17,74 3,61	1182,00 1050,00	18,00 4,00	114,00	759,00 155,00	2096,00
13	13	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	345,00		690,00		690,00		745,00
14	14	247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	1004,00		1004,00		1004,00	55,00	1084,00
15	15	243-905-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20(У192)	шт.	6	107,00		642,00		642,00	80,00	693,00
16	16	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207(Л48УХЛ3)	шт.	6	39,00		234,00		234,00	51,00	253,00
17	17	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	45	950,98 633,16	27,78 9,02	42794,00 28492,00	1250,00 406,00	13052,00	19,00 20807,00 5088,00	68689,00
18	18	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,035	220596,00		7721,00		7721,00		8339,00
19	19	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	341689,00		3417,00		3417,00	618,00	3690,00
			Итого по разделу 1: Электроосвещение								273,00	
								95256,00	4095,00	54128,00	28269,00	133405,00
			Раздел 2: Электрооборудование					37031,00	2230,00	0,00	9880,00	
20	20	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5990,64 4632,00	97,07 36,09	5991,00 4632,00	97,00 36,00	1262,00	3361,00 748,00	10100,00
21	21	247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	6700,00		6700,00		6700,00		7236,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	3	3103,62	25,78	9311,00	77,00	4842,00	536,00	13471,00
				шт.		1464,00	0,00	4392,00	0,00		3162,00	
23	23	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1691,00		1691,00		1691,00	998,00	1826,00
24	24	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00		1645,00		1645,00	135,00	1777,00
25	25	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1645,00		1645,00		1645,00	132,00	1777,00
26	26	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	3	3103,62	25,78	9311,00	77,00	4842,00	3162,00	13471,00
						1464,00	0,00	4392,00	0,00		998,00	
27	27	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00		1581,00		1581,00	126,00	1707,00
28	28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	3103,62	25,78	3104,00	26,00	1614,00	1054,00	4491,00
						1464,00	0,00	1464,00	0,00		333,00	
29	29	247-204-2806 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5358,00		5358,00		5358,00	429,00	5787,00
30	30	261-404-0538 РСНБ РК 2015	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017(динрейка 30 см)	шт.	2	108,00		216,00		216,00	17,00	233,00
31	31	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электропечь. Монтаж оборудования	шт.	3	3179,02	91,02	9537,00	273,00		6748,00	17588,00
						3088,00	36,09	9264,00	108,00		1303,00	
32	32	ТПеречень оборуд., материалов п.10	Печь электрическая мощностью 1 кВт, ПЭТ-4	шт	3	4879,29		14638,00		14638,00		14638,00
33	33	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4612,26	1425,90	4612,00	1426,00	98,00	2641,00	7833,00
						3088,00	579,55	3088,00	580,00		580,00	
34	34	515-301-0115 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236656,00		236656,00		236656,00		236656,00
35	35	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	806,48	0,00	806,00	0,00	34,00	579,00	1496,00
						772,00	0,00	772,00	0,00		111,00	
36	36	ТПеречень оборуд., материалов п.11	Датчик температуры типа ДТКБ-53	шт	1	3795,00		3795,00		3795,00		3795,00
37	37	247-202-0604 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм(У195)	шт.	2	49,00		98,00		98,00	8,00	106,00
38	38	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4612,26	1425,90	4612,00	1426,00	98,00	2641,00	7833,00
						3088,00	579,55	3088,00	580,00		580,00	
39	39	515-301-0274 РСНБ РК 2015	Ящик управления наружным освещением с фотоблоком ЯУО9602-3274, номинальный ток 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	90208,00		90208,00		90208,00		90208,00
40	40	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	392,39	15,77	3139,00	126,00	480,00	1846,00	5384,00
						316,58	3,97	2533,00	32,00		399,00	
41	41	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	16	235,41	9,77	3767,00	157,00	387,00	2367,00	6625,00
						201,46	3,97	3223,00	64,00		491,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	530,03	54,70	4240,00	438,00	810,00	2253,00	7012,00
						374,14	16,96	2993,00	136,00		519,00	
43	43	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	20	91,49	0,87	1830,00	17,00	373,00	1041,00	3101,00
						71,95	0,36	1439,00	7,00		230,00	
44	44	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы	м	40	45,93	0,87	1837,00	34,00	651,00	839,00	2890,00
						28,78	0,36	1151,00	14,00		214,00	
45	45	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	351,34	157,74	4216,00	1893,00	540,00	1728,00	6420,00
						148,60	51,40	1783,00	617,00		476,00	
46	46	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	18	950,98	27,78	17118,00	500,00	5221,00	8323,00	27476,00
						633,16	9,02	11397,00	162,00		2035,00	
47	47	243-105-2102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,013	616646,00		8016,00		8016,00		8657,00
											641,00	
48	48	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,017	220596,00		3750,00		3750,00		4050,00
											300,00	
49	49	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,06	99903,00		5994,00		5994,00		6474,00
											480,00	
50	50	261-301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	1,4	1746,00		2444,00		2444,00		2640,00
											196,00	
51	51	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	16	72,00		1152,00		1152,00		1244,00
											92,00	
52	52	241-101-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	8	702,00		5616,00		5616,00		6065,00
											449,00	
53	53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	2,16	1849,54	0,00	3995,00	0,00		2876,00	7421,00
						1849,54	0,00	3995,00	0,00		550,00	
54	54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,16	965,20	0,00	2085,00	0,00		1501,00	3873,00
						965,20	0,00	2085,00	0,00		287,00	
55	55	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	4603,80	171,61	13811,00	515,00	10275,00	2285,00	17384,00
						1007,30	50,53	3022,00	152,00		1288,00	
56	56	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	937,42	25,30	11249,00	303,00	8528,00	1809,00	14103,00
						201,46	7,94	2418,00	95,00		1045,00	
57	57	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	699,46	23,12	13989,00	462,00	8922,00	3414,00	18795,00
						230,24	6,86	4605,00	137,00		1392,00	
58	58	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	4	399,85	16,13	1599,00	65,00	556,00	716,00	2580,00
						244,63	3,97	979,00	16,00		185,00	
			Итого по разделу 2: Электрооборудование					521362,00	7912,00	95439,00	54346,00	594143,00
								72715,00	2736,00	345297,00	18435,00	
			ИТОГО по акту 6					616618,00	12007,00	149567,00	82615,00	727548,00
								109746,00	4966,00	345297,00	28315,00	

Локальная смета 04-01-01 КТПН работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38686,93	9668,47	38687,00	9669,00	10687,00	17551,00	60737,00
						18331,50	3606,91	18332,00	3607,00		4499,00	
2	2	515-102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	959614,00		959614,00				959614,00
										959614,00		
3	3	515-101-3302 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	720678,00		720678,00				720678,00
										720678,00		
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,1	1417,18	0,00	2976,00	0,00		2143,00	5529,00
						1417,18	0,00	2976,00	0,00		410,00	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,34	878,80	0,00	1178,00	0,00		848,00	2188,00
						878,80	0,00	1178,00	0,00		162,00	
6	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	8216,42	1811,92	1643,00	362,00	1087,00	334,00	2135,00
						969,85	825,72	194,00	165,00		158,00	
7	7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1	3511,91	1127,28	3512,00	1127,00	2226,00	460,00	4290,00
						158,54	267,47	159,00	267,00		318,00	
8	8	1133-0110-0401 РСНБ РК 2015	Стойки сборные железобетонные вибрированные массой до 6,5 т огнезащитных перегородок для трансформаторов. Установка в открытые котлованы	м3 сборных железобетонных конструкций	0,56	10026,64	4870,22	5615,00	2727,00		2938,00	9237,00
						5156,42	1401,71	2888,00	785,00		684,00	
9	9	225-204-0605 РСНБ РК 2015	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А	шт.	4	21080,00		84320,00		168640,00		91066,00
											6746,00	
10	10	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	102	991,14	28,36	101096,00	2893,00	71784,00	19685,00	130443,00
						259,02	9,02	26420,00	920,00		9662,00	
11	11	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4603,80	171,61	36830,00	1373,00	27399,00	6093,00	46357,00
						1007,30	50,53	8058,00	404,00		3434,00	
			ИТОГО по акту 7					1956149,00	18151,00	281823,00	50052,00	2032274,00
								60205,00	6148,00	1680292,00	26073,00	

Локальная смета 04-03-01 дизельная электростанция работы

1	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,564	2866,08	159,57	10215,00	568,00	8558,00	1213,00	12342,00
						305,34	56,81	1088,00	202,00		914,00	
2	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,9	21353,76	1752,44	19218,00	1578,00	15637,00	2179,00	23109,00
						2226,76	433,91	2004,00	391,00		1712,00	
3	3	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0458	419679,00		19221,00		19221,00		20759,00
											1538,00	
4	4	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00692	957007,99	1443,99	6622,00	10,00	4741,00	1707,00	8995,00
						270468,00	630,51	1872,00	4,00		666,00	
5	5	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,159	7688,89	1631,08	24289,00	5153,00	18372,00	2181,00	28588,00
						242,14	397,19	765,00	1255,00		2118,00	
6	6	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		21,06	1435,69	3,21	30236,00	68,00	25877,00	4661,00	37689,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м2 покрытия	20	203,76	1,17	4291,00	25,00		2792,00	
				м бортового камня		1960,79	33,05	39216,00	661,00	21496,00	18716,00	62567,00
8	8	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,32	852,96	13,54	17059,00	271,00		4635,00	
						41894,00		13406,00		26812,00		14478,00
9	9	1308-0301-0108 РСНБ РК 2015	Установка дизель-генератор	шт.	1	72734,80	39932,72	72735,00	39933,00	3466,00	1072,00	
						29336,00	16964,63	29336,00	16965,00		33336,00	114557,00
10	11	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4603,80	171,61	18415,00	686,00	13700,00	8486,00	
						1007,30	50,53	4029,00	202,00		3047,00	23179,00
11	12	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	35	632,17	18,31	22126,00	641,00	13427,00	1717,00	
						230,24	5,05	8058,00	177,00		5929,00	30299,00
			ИТОГО по акту 8					275699,00	49298,00	171307,00	2244,00	
								68502,00	19492,00	0,00	72969,00	376562,00
											27894,00	

Локальная смета 04-04-01 Внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кв работы

1	1	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	347	679,68	348,63	23584,00	120975,00	22059,00	97120,00	359607,00
2	2	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами			267,48	121,25	92816,00	42074,00		26638,00	
				м кабеля	83	1411,12	928,88	117123,00	77097,00	9191,00	40961,00	170731,00
3	3	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах			371,50	313,92	30834,00	26055,00		12647,00	
				м кабеля	23	808,70	407,06	18600,00	9363,00	1035,00	8203,00	28947,00
4	4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели			356,64	138,69	8203,00	3190,00		2144,00	
				м кабеля	272	525,19	436,03	142852,00	118600,00		52730,00	211229,00
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный			89,16	180,09	24252,00	48984,00		15647,00	
				м3	29,4	2628,00		77263,00		154526,00		83444,00
6	6	243-113-1004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66								6181,00	
				км	0,347	656710,00		227878,00		227878,00		246108,00
7	7	243-113-1003 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66								18230,00	
				км	0,083	479214,00		39775,00		39775,00		42957,00
8	8	243-113-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66								3182,00	
				км	0,023	398985,00		9177,00		9177,00		9911,00
9	9	243-214-1304 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 7х2,5								734,00	
				км	0,32	336614,00		107716,00		107716,00		116333,00
10	10	243-214-1204 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 5х2,5								8617,00	
				км	0,05	298255,00		14913,00		14913,00		16106,00
11	11	243-214-1604 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 19х2,5								1193,00	
				км	0,05	601413,00		30071,00		30071,00		32477,00
12	12	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка								2406,00	
				км трубопровода	0,071	321932,53	76494,45	22857,00	5431,00	46,00	18859,00	45053,00
13	13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка			244795,00	23510,91	17380,00	1669,00		3337,00	
				км трубопровода	0,039	386465,97	109673,25	15072,00	4277,00	89,00	11912,00	29143,00
14	14	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм			274510,00	34009,30	10706,00	1326,00		2159,00	
				м	39	2305,00		89895,00		89895,00		97087,00
											7192,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	241-201-0403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	71	130,00		9230,00		9230,00		9968,00
											738,00	
16	16	1308-0201-3501 РСНБ РК 2015	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	11	41427,84	873,80	455706,00	9612,00	200904,00	179395,00	685909,00
						22290,00	360,90	245190,00	3970,00		50808,00	
17	17	243-903-2105 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	11	5738,00		63118,00		63118,00		68167,00
18	18	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	85,554	225,33	225,33	19278,00	19278,00		5049,00	
						0,00	38,00	0,00	3251,00		2341,00	23348,00
19	19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,46	2219,45	0,00	58727,00	0,00		1729,00	
						2219,45	0,00	58727,00	0,00		42283,00	109091,00
20	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,76	965,20	0,00	11351,00	0,00		8081,00	
						965,20	0,00	11351,00	0,00		8173,00	21086,00
21	21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,04	36,27	36,27	1706,00	1707,00		1562,00	
						0,00	14,32	0,00	674,00		485,00	2366,00
22	22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	47,04	173,82	79,75	8176,00	3751,00		175,00	
						94,07	39,01	4425,00	1835,00		4507,00	13698,00
23	23	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	29,4	276,94	276,94	8142,00	8142,00		1015,00	
						0,00	46,71	0,00	1373,00		989,00	9861,00
24	24	412-102-0305 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	267,54	49,00		13109,00			730,00	
												14158,00
25	25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	29,4	22,00	18,37	647,00	540,00	5,00	1049,00	
						3,46	7,78	102,00	229,00		238,00	956,00
26	26	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,256	31403,20	21493,30	8039,00	5502,00		71,00	
						9909,90	4870,87	2537,00	1247,00		2308,00	11175,00
27	27	249-101-0503 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	256	76,00		19456,00		19456,00	828,00	
			ИТОГО по акту 9									21012,00
											1556,00	
								1825726,00	384275,00	999084,00	470504,00	2479928,00
								506523,00	135877,00	0,00	183698,00	

Локальная смета 06-02-01 наружные сети водопровода работы

			Раздел 2: Трубопроводы									
1	12	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,1055	65706,64	0,00	72639,00	0,00	1814,00	70117,00	154176,00
						64066,00	0,00	70825,00	0,00		11420,00	
2	13	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,395	70600,77	0,00	169089,00	0,00	15651,00	151904,00	346672,00
						64066,00	0,00	153438,00	0,00		25679,00	
3	23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	11	2952,69	198,84	32480,00	2187,00	5387,00	25604,00	62731,00
						2264,08	87,04	24905,00	957,00		4647,00	
4	24	244-404-0108 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	11	47910,00		527010,00		527010,00		569171,00
											42161,00	
5	25	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм		10	115395,00		1153950,00		1153950,00		1246266,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	26	241-505-0404 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	215186,00		215186,00		215186,00	92316,00	232401,00
7	27	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	11	5304,13	840,33	58345,00	9243,00	5313,00	17215,00	117881,00
8	28	251-102-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	11	3980,80	295,67	43789,00	3252,00		8732,00	50763,00
9	29	251-102-0409 РСНБ РК 2015	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	11	4273,00		47003,00		47003,00	3760,00	9730,00
10	30	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные. Устройство	шт.	11	819,00		9009,00		9009,00	721,00	65717,00
			Итого по разделу 2: Трубопроводы	м3	2,05	23864,84	1199,27	48923,00	2459,00	33968,00	11926,00	
						6095,60	297,46	12496,00	610,00		4868,00	
								2333634,00	13889,00	2014291,00	310355,00	2855508,00
			Раздел 3: Запорная арматура					305453,00	4819,00	0,00	211519,00	
11	61	241-211-1305 РСНБ РК 2015	Адаптер с наружной резьбой диам.50х1 1/2	шт.	22	2153,00		47366,00		47366,00	3789,00	51155,00
12	62	241-211-1304 РСНБ РК 2015	Адаптер с наружной резьбой диам.40х1 1/2	шт.	24	1376,00		33024,00		33024,00	2642,00	35666,00
13	63	241-211-1302 РСНБ РК 2015	Адаптер с наружной резьбой диам.25х1 3/4	шт.	146	267,00		38982,00		38982,00	3119,00	42101,00
			Итого по разделу 3: Запорная арматура					119372,00	0,00	119372,00	0,00	128922,00
								0,00	0,00	0,00	9550,00	
			Раздел 4: Колодцы									
14	69	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2314,00		2314,00		4628,00	185,00	2499,00
15	70	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3738,00		3738,00		7476,00	299,00	4037,00
16	75	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	23	2314,00		53222,00		106444,00	4258,00	57480,00
17	76	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	23	3738,00		85974,00		171948,00	6878,00	92852,00
18	81	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	2314,00		30082,00		60164,00	2407,00	32489,00
19	82	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	13	3738,00		48594,00		97188,00	3888,00	52482,00
20	84	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2314,00		4628,00		9256,00	370,00	4998,00
21	85	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3738,00		7476,00		14952,00	598,00	8074,00
22	92	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	73,71	1435,69	3,21	105825,00	236,00	90569,00	16314,00	131910,00
			Итого по разделу 4: Колодцы			203,76	1,17	15019,00	86,00		9771,00	
								341853,00	236,00	562625,00	16314,00	386821,00
								15019,00	86,00	0,00	28654,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6: Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия									
23	98	1127-0302-0402 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	135	158,04	152,91	21335,00	20643,00		3348,00	26658,00
						5,13	17,83	693,00	2407,00		1975,00	
24	99	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40	3509,88	1127,28	140395,00	45091,00	88962,00	18404,00	171503,00
						158,54	267,47	6342,00	10699,00		12704,00	
25	100	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	135	1757,68	209,57	237287,00	28292,00	205614,00	7494,00	264363,00
						25,04	26,36	3380,00	3559,00		19582,00	
26	101	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	135	1528,41	0,17	206335,00	23,00	203936,00	2566,00	225613,00
						17,60	0,00	2376,00	0,00		16712,00	
			Итого по разделу 6: Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия					605352,00	94049,00	498512,00	31812,00	688137,00
								12791,00	16665,00	0,00	50973,00	
			ИТОГО по акту 10					3400211,00	108174,00	3194800,00	358481,00	4059388,00
								333263,00	21570,00	0,00	300696,00	

Локальная смета 06-03-01 общестроительные работы работы

			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	64,8	288,32	288,32	18683,00	18683,00		2486,00	22863,00
						0,00	53,29	0,00	3453,00		1694,00	
2	2	1101-0101-0339 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	64,8	361,84	361,84	23447,00	23447,00		3120,00	28692,00
						0,00	66,87	0,00	4333,00		2125,00	
3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	3,6	3574,18	0,00	12867,00	0,00		9264,00	23902,00
						3574,18	0,00	12867,00	0,00		1771,00	
4	4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	133,2	51,75	51,75	6893,00	6893,00		1960,00	9561,00
						0,00	20,44	0,00	2723,00		708,00	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,161936	36,27	36,27	3633,00	3633,00		1033,00	5039,00
						0,00	14,32	0,00	1434,00		373,00	
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,040484	965,20	0,00	24169,00	0,00		17402,00	44897,00
						965,20	0,00	24169,00	0,00		3326,00	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	100,161936	173,82	79,75	17410,00	7988,00		9597,00	29168,00
						94,07	39,01	9422,00	3907,00		2161,00	
8	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	100,161936	94,16	80,63	9431,00	8076,00	290,00	2074,00	12425,00
						10,63	18,13	1065,00	1816,00		920,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					116533,00	68720,00	290,00	46936,00	176547,00
								47523,00	17666,00	0,00	13078,00	
			Раздел 2: Устройство колодца									
9	9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,5216	335,97	34,46	1519,00	156,00	993,00	403,00	2076,00
						81,79	13,08	370,00	59,00		154,00	
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,45216	19107,42	1136,42	8640,00	514,00	7490,00	689,00	10075,00
						1405,35	269,41	635,00	122,00		746,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	1141-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом "Хамаст" в два слоя по 10 мм	м2	4,5216	1050,31	1,15	4749,00	5,00	2629,00	1671,00	6934,00
						467,81	0,00	2115,00	0,00		514,00	
12	12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5216	811,55	32,22	3670,00	145,00	1784,00	1703,00	5803,00
						384,84	15,80	1740,00	71,00		430,00	
13	13	1113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП "Лахта"	м2	4,5216	2785,77	871,97	12596,00	3942,00	4305,00	4430,00	18388,00
						961,61	458,35	4348,00	2072,00		1362,00	
14	14	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,5216	1097,41	106,27	4962,00	481,00	2717,00	1829,00	7334,00
						390,24	40,19	1765,00	182,00		543,00	
15	15	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	4,5216	410,20	18,93	1855,00	86,00	1566,00	231,00	2253,00
						44,96	9,45	203,00	43,00		167,00	
16	16	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,83	32230,23	7621,36	91212,00	21568,00	38477,00	39895,00	141596,00
						11012,69	3226,89	31166,00	9132,00		10489,00	
17	17	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	16949,00		16949,00		33898,00		18305,00
											1356,00	
18	18	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	26132,00		52264,00		104528,00		56445,00
											4181,00	
19	19	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3738,00		7476,00		14952,00		8074,00
											598,00	
20	20	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2314,00		2314,00		4628,00		2499,00
											185,00	
21	21	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	36577,00		36577,00		73154,00		39503,00
											2926,00	
22	22	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	48990,00		48990,00		97980,00		52909,00
											3919,00	
23	23	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00		18935,00		18935,00		20450,00
											1515,00	
24	24	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	635520,08	3893,15	763,00	5,00	166,00	588,00	1459,00
						493126,00	1704,71	592,00	2,00		108,00	
25	25	241-701-0102 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	1,2096	2706,00		3273,00		3273,00		3535,00
											262,00	
26	26	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5798,00	0,00	11596,00	0,00	5148,00	6319,00	19348,00
						3223,76	0,00	6448,00	0,00		1433,00	
27	27	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой "Хамаст" в три слоя по 5 мм	м2	17,7096	1964,82	370,86	34796,00	6568,00	6444,00	18588,00	57655,00
						1230,08	98,51	21784,00	1745,00		4271,00	
28	28	1113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП "Лахта"	м2	17,7096	2785,77	871,97	49335,00	15442,00	16863,00	17351,00	72021,00
						961,61	458,35	17030,00	8117,00		5335,00	
29	29	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка люка КЛД-1	м2	0,301754	3673,57	137,20	1109,00	41,00	997,00	79,00	1283,00
						231,37	60,06	70,00	18,00		95,00	
30	30	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,041	8947,77	63,90	367,00	2,00	324,00	38,00	437,00
						989,82	28,45	41,00	1,00		32,00	
31	31	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,301754	1031,48	3,64	311,00	2,00	111,00	160,00	509,00
						659,44	1,74	199,00	1,00		38,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00		1040,00		1040,00		1123,00
											83,00	
33	33	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	1	3663,00		3663,00		3663,00		3956,00
											293,00	
34	34	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	0,33	7341,98	14,76	2423,00	5,00	2059,00	325,00	2968,00
						1086,70	6,45	359,00	2,00		220,00	
			Итого по разделу 2: Устройство колодца					421384,00	48962,00	448124,00	94299,00	556938,00
								88865,00	21567,00	0,00	41255,00	
			ИТОГО по акту 11					537917,00	117682,00	448414,00	141235,00	733485,00
								136388,00	39233,00	0,00	54333,00	

Локальная смета 07-01-01 благоустройство работы

			Раздел 3: МАФ									
7	23	1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	22,942286	19235,26	6775,83	441300,84	155453,03	24792,58	375214,33	881836,38
						11378,78	2481,14	261055,23	56923,02		65321,21	
			ИТОГО по акту 12					441300,84	155453,03	24792,58	375214,33	881836,38
								261055,23	56923,02	0,00	65321,21	0,00

Локальная смета 07-02-01 общестроительные работы работы

			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	16,65	288,32	288,32	4801,00	4800,00		639,00	5875,00
						0,00	53,29	0,00	887,00		435,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,35	2219,45	0,00	2996,00	0,00		2157,00	5565,00
						2219,45	0,00	2996,00	0,00		412,00	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18	51,75	51,75	932,00	932,00		265,00	1293,00
						0,00	20,44	0,00	368,00		96,00	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,2896	36,27	36,27	409,00	410,00		116,00	567,00
						0,00	14,32	0,00	162,00		42,00	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,8224	965,20	0,00	2724,00	0,00		1961,00	5060,00
						965,20	0,00	2724,00	0,00		375,00	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,2896	173,82	79,75	1962,00	900,00		1082,00	3288,00
						94,07	39,01	1062,00	440,00		244,00	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11,2896	94,16	80,63	1063,00	911,00	33,00	234,00	1401,00
						10,63	18,13	120,00	205,00		104,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					14887,00	7953,00	33,00	6454,00	23049,00
								6902,00	2062,00	0,00	1708,00	
			Раздел 2: Надземная часть									
8	8	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	1,05	143430,37	1455,06	150602,00	1528,00	87035,00	56411,00	223574,00
						59085,00	609,28	62039,00	640,00		16561,00	
9	9	1110-0107-0503 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах. Установка коробок	м2	1,253	7404,30	35,01	9278,00	44,00	2703,00	5896,00	16388,00
						5211,84	16,49	6530,00	21,00		1214,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1110-0106-0205 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	0,2772	10098,57	135,41	2799,00	38,00	879,00	1710,00	4870,00
						6792,96	63,16	1883,00	18,00		361,00	
11	11	223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,2772	26995,00		7483,00		7483,00		8082,00
											599,00	
12	12	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00		1040,00		1040,00		1123,00
											83,00	
13	13	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС250 для входных дверей в здания	пара	2	4148,00		8296,00		8296,00		8960,00
											664,00	
14	14	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,05985	1968,10	20,07	118,00	1,00	93,00	19,00	148,00
						393,10	6,69	24,00	0,00		11,00	
15	15	214-402-0302 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м2	0,175	20570,00		3600,00		3600,00		3888,00
											288,00	
16	16	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,49	3673,57	137,20	1800,00	67,00	1619,00	129,00	2083,00
						231,37	60,06	113,00	29,00		154,00	
17	17	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС300	пара	2	4148,00		8296,00		8296,00		8960,00
											664,00	
18	18	1110-0114-0101 РСНБ РК 2015	Стулья на лежнях глубиной заложения до 1,5 м. Установка	м3 древесины в конструкции	0,047	72186,34	2148,14	3393,00	101,00	2474,00	775,00	4501,00
						17395,80	916,86	818,00	43,00		333,00	
19	19	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,154	8268,72	46,08	9542,00	54,00	6684,00	2546,00	13055,00
						2430,84	20,38	2805,00	24,00		967,00	
20	20	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	635520,08	3893,15	1907,00	12,00	416,00	1470,00	3647,00
						493126,00	1704,71	1479,00	5,00		270,00	
21	21	241-701-0102 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	3,024	2706,00		8183,00		8183,00		8838,00
											655,00	
22	22	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,001	385992,00		386,00		386,00		417,00
											31,00	
23	23	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4055,84	53,02	4056,00	53,00	3287,00	717,00	5155,00
						715,67	15,60	716,00	16,00		382,00	
24	24	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая (внутри)	м2 фасада	11,8098	272,94	2,04	3223,00	24,00	643,00	2053,00	5698,00
						216,45	0,90	2556,00	11,00		422,00	
25	25	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,349	874,74	3,00	1180,00	4,00	415,00	610,00	1933,00
						563,74	1,44	760,00	2,00		143,00	
26	26	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,265	2676,64	83,50	6063,00	189,00	4655,00	1179,00	7821,00
			Итого по разделу 2: Надземная часть			538,06	27,66	1219,00	63,00		579,00	
								231245,00	2115,00	148187,00	73515,00	329141,00
			Раздел 3: Подземная часть. Выгреб					80942,00	872,00	0,00	24381,00	
27	27	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9	2866,08	159,57	25795,00	1436,00	21611,00	3064,00	31168,00
						305,34	56,81	2748,00	511,00		2309,00	
28	28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,12	4274,58	1136,42	513,00	136,00	208,00	183,00	752,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,73	1405,35	269,41	169,00	32,00		56,00	87109,00
						35467,30	2637,24	61358,00	4562,00	36686,00	19298,00	
30	30	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3		11624,07	634,38	20110,00	1097,00		6453,00	
				т	0,36204	398962,00		144440,00		144440,00		155995,00
31	31	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм								11555,00	
				т	0,003	386604,00		1160,00		1160,00		1253,00
32	32	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка								93,00	
				т	0,03054	80671,99	1443,99	2464,00	44,00		2219,00	5058,00
33	33	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм			79228,00	630,51	2420,00	19,00		375,00	
				т	0,01992	466149,00		9286,00		9286,00		10029,00
34	34	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм								743,00	
				т	0,00014	405238,00		57,00		57,00		62,00
35	35	214-205-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более								5,00	
				т	0,00408	534301,00		2180,00		2180,00		2354,00
36	36	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм								174,00	
				т	0,0064	398962,00		2553,00		2553,00		2757,00
37	37	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной								204,00	
				м3 изолирующего слоя	1,656	11350,80	1742,32	18797,00	2885,00	3965,00	12438,00	33734,00
38	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону			7214,13	861,88	11947,00	1427,00		2499,00	
				м2 поверхности	11,1	908,16	20,27	10081,00	225,00	6410,00	3235,00	14381,00
39	39	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство			310,37	2,97	3445,00	33,00		1065,00	
				м3 материала основания в плотном теле	5,04	7688,89	1631,08	38752,00	8221,00	29311,00	3480,00	45611,00
40	40	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка			242,14	397,19	1220,00	2002,00		3379,00	
				м3	0,20854	143430,37	1455,06	29911,00	303,00	17286,00	11204,00	44404,00
41	41	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита			59085,00	609,28	12322,00	127,00		3289,00	
				м3 древесины в конструкции	0,20854	8268,72	46,08	1724,00	9,00	1208,00	460,00	2359,00
42	42	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву			2430,84	20,38	507,00	4,00		175,00	
				м2 окрашиваемой поверхности	4,658	874,74	3,00	4075,00	14,00	1435,00	2106,00	6675,00
			Итого по разделу 3: Подземная часть. Выгреб			563,74	1,44	2626,00	7,00		494,00	
								353146,00	17835,00	277796,00	57687,00	443701,00
								57514,00	5259,00	0,00	32868,00	
			Раздел 4: Электроосвещение									
43	43	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий									
				шт.	1	5905,96	1920,13	5906,00	1921,00	2078,00	1848,00	8374,00
44	44	247-105-0401 РСНБ РК 2015	Светильник уличный настенный типа BISSO/SABA (ANNA) с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44			1907,85	658,59	1908,00	659,00		620,00	
				шт.	1	18305,00		18305,00		18305,00		19769,00
45	45	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке								1464,00	
				шт.	1	522,84	3,52	523,00	3,00	10,00	368,00	962,00
46	46	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20			509,52	1,08	510,00	1,00		71,00	
				шт.	1	286,00		286,00		286,00		309,00
											23,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	1308-0205-0701 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,0015	87524,76	53501,66	131,00	80,00	2,00	55,00	201,00
						32820,50	18022,63	49,00	27,00		15,00	
48	48	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0015	149500,00		224,00		224,00		242,00
			Итого по разделу 4: Электроосвещение								18,00	
								25375,00	2004,00	20905,00	2271,00	29857,00
			ИТОГО по акту 13					2467,00	687,00	0,00	2211,00	
								624653,00	29907,00	446921,00	139927,00	825748,00
			ВСЕГО по акту					147825,00	8880,00	0,00	61168,00	
								20607201,42	1080978,18	14203927,44	3466916,55	25837999,63
								3614693,82	391217,91	2025589,00	1763881,65	0,00

ВСЕГО:				23 812 410,63	2 025 589,00			
Временные здания и сооружения	2,9%			690 559,91				25 837 999,63
Итого с временными								
Зимние удорожание	1,17%			286 684,76				26 528 559,53
Итого с зимними удорожаниями								
Непредвиденные работы и затраты	2%			495 793,11				26 815 244,29
Итого с непредвиденными работами и затратами								
2022 год - 100 %, К=1,0500514								27 311 037,40
Итого в текущих ценах с 2022г.								28 677 993,05
Договорная скидка подрядчика	5%							28 677 993,05
итого с учетом скидки						1 433 899,65		
НДС	12%			3 269 291,21				27 244 093,40
Итого с НДС								
								30 513 384,61

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исаев А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "BOSS СТРОЙ"**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Кантри-М"

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шогалов Ж.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

М.П.

Осанов Н.А. KZ19VJE00065912 от 28.05.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Садыкова Ж.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)