Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Актобе Байзакского района Жамбылской области**

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			№83	2022-08-22				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Актобе Байзакского района Жамбылской области	278 231 690,80	7 795 855,68							935 502,68	8 731 358,37
30% удержание аванса	83 469 507,24	2 338 756,71							280 650,80	2 619 407,51
5% удержание качества	13 911 584,54	389 792,78							46 775,13	436 567,92
К оплате:	**180 850 599,02**	**5 067 306,19**							**608 076,74**	**5 675 382,94**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Руководитель _____ Шоголов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту" _____ Исаев А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "BOSS СТРОЙ" _____ Оспанов Н.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М" _____ Садыкова Ж.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министр индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Актобе Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Актобе Байзакского района Жамбылской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 83** от **22.08.2022**

Акт выполненных работ №6

за октябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 02-03-02 технологическое оборудование работы									
9	9	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**43438,16** **40292,00**	**1629,88** **360,90**	**43438,00** **40292,00**	**1630,00** **361,00**	**1516,00**	**24798,00** **5459,00**	**73695,00**
10	10	511-204-0101 РСНБ РК 2015	**Насос центробежный моноблочный Q 21,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.**	**шт.**	**2**	**208533,00**		**422071,00**		**417066,00**		**422071,00**
37	37	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**43438,16** **40292,00**	**1629,88** **360,90**	**86876,00** **80584,00**	**3260,00** **722,00**	**3033,00**	**49597,00** **10918,00**	**147391,00**
38	38	511-204-0106 РСНБ РК 2015	**Насос центробежный моноблочный Q 42,0 м3/ч, H 37,0 м вод. ст.**	**шт.**	**2**	**311029,00**		**629523,00**		**622058,00**		**629523,00**
			ИТОГО по акту 1					**1181908,00** **120876,00**	**4890,00** **1083,00**	**4549,00** **1039124,00**	**74395,00** **16377,00**	**1272680,00** **0,00**
			Локальная смета 07-01-01 благоустройство работы									
			Раздел 2: Озеленение								**24277,00**	**59498,00**
1	10	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**76**	**405,45** **336,24**	**69,21** **26,75**	**30814,00** **25554,00**	**5260,00** **2033,00**		**4407,00**	
2	11	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5x0,4 м. Посадка**	**шт.**	**76**	**2925,32** **1863,44**	**944,33** **320,78**	**222324,00** **141621,00**	**71769,00** **24379,00**	**8934,00**	**146081,00** **29472,00**	**397877,00**
3	12	254-102-2001 РСНБ РК 2015	**Клен остролистный H свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**38**	**1718,00**		**65284,00**		**130568,00**	**5223,00**	**70507,00**
4	13	254-102-0701 РСНБ РК 2015	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) H свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**38**	**1230,00**		**46740,00**		**93480,00**	**3739,00**	**50479,00**
5	14	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**653**	**300,68** **289,49**	**11,19** **2,82**	**196344,00** **189037,00**	**7307,00** **1841,00**		**167973,00** **29145,00**	**393462,00**
6	15	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**653**	**305,55** **64,16**	**181,09** **40,72**	**199524,00** **41896,00**	**118252,00** **26590,00**	**39376,00**	**60268,00** **20783,00**	**280575,00**
			Итого по разделу 2: Озеленение					**761030,00** **398108,00**	**202588,00** **54843,00**	**272358,00** **0,00**	**398599,00** **92769,00**	**1252398,00**
			Раздел 4: Покрытия								**788,00**	**137320,00**
13	29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,708**	**178473,88** **0,00**	**2108,01** **1030,66**	**126360,00** **0,00**	**1493,00** **730,00**	**124867,00**	**10172,00**	

14	30	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1180	1757,68 25,04	209,57 26,36	2074062,00 29547,00	247293,00 31105,00	1797223,00	65504,00 171165,00	2310731,00	
15	31	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1180	764,21 8,80	0,09 0,00	901768,00 10384,00	106,00 0,00	891278,00	11215,00 73039,00	986022,00	
20	36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,075	178473,88 0,00	2108,01 1030,66	13386,00 0,00	158,00 77,00	13227,00	83,00 1078,00	14547,00	
21	37	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	125	1435,69 203,76	3,21 1,17	179461,00 25470,00	401,00 146,00	153590,00	27666,00 16570,00	223697,00	
22	38	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	125	442,84 65,66	0,00 0,00	55355,00 8208,00	0,00 0,00	47148,00	8864,00 5138,00	69357,00	
27	43	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2832	178473,88 0,00	2108,01 1030,66	50544,00 0,00	597,00 292,00	49947,00	315,00 4069,00	54928,00	
28	44	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	472	1435,69 203,76	3,21 1,17	677646,00 96175,00	1515,00 552,00	579956,00	104465,00 62569,00	844680,00	
29	45	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	472	442,84 65,66	0,00 0,00	209020,00 30992,00	0,00 0,00	178029,00	33471,00 19399,00	261890,00	
			Итого по разделу 4: Покрытия					4287602,00 200776,00	251563,00 32902,00	3835265,00 0,00	252371,00 363199,00	4903172,00 0,00	
			ИТОГО по акту 2					5048632,00 598884,00	454151,00 87745,00	4107623,00 0,00	650970,00 455968,00	6155570,00 0,00	
			ВСЕГО по смете					6230540,00 719760,00	459041,00 88828,00	4112172,00 1039124,00	725365,00 472345,00	7428250,00 0,00	

ВСЕГО:			6 389 126,00	1 039 124,00	7 428 250,00
Временные здания и сооружения	2,9%	185 284,65			7 613 534,65
Итого с временными					
Зимние удорожание	1,17%	76 920,60			7 690 455,26
Итого с зимними удороаниями					
Непредвиденные работы и затраты	2%	133 026,63			7 823 481,88
Итого с непредвиденными работами и затратами					8 215 058,10
2022 год - 100 %, К=1,0500514					8 215 058,10
Итого в текущих ценах с 2022г				410 752,91	
Договорная скидка подрядчика	5%				7 795 855,68
итого с учетом скидки					
НДС	12%	935 502,68			8 731 358,37
Итого с НДС					

ЗАКАЗЧИК:
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района
Руководитель

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту" Исаев А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "BOSS СТРОЙ"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М" Салыкова Ж.М.