Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"27" мая 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Beibarys Building», 11 ГСЛ-КР №006658 от 12.09.2018г., г.Алматы, ул. Кабдолова д.16/1, офис 505/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице_директора **Жунисова Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство медицинского пункта на станции Разъезд 42 Аршалынского района (привязка проекта повторного применения)».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Управление строительства Акмолинской области», г. Кокшетау, ул. Абая 87, Заместитель руководителя Кайсейтов М.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным
проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «УниверсалСтройСервис», г. Алматы, ул. Кабдолова д.16, офис 505/1, ГСЛ №14008963 от 19.06.2014 года.**

наименование организации

в лице **директора Разимбекова Б.К.**:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Кокшетау горсельпроект», ГСЛ № 00653 от 29.05.2007г., РП 53/17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства Акмолинской области» №01-08/68 от 03.05.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	метр в квадрате (далее – $м^2$)	312,3	312,3
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	1070,1	1070,1
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Одноэтажное здание медицинского пункта без подвала, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 21,89х12,14 м.

Высота помещений - 3,0 м.

В здании медицинского пункта предусмотрены два входа-выхода. Топочная с водомерным узлом запроектирована с отдельным входом.

Медицинский пункт запроектирован со следующим составом помещений: тамбуры входов, холл (зона ожидания), гардероб для посетителей, регистратура, кабинет фельдшера, кабинет для забора материала и проведения исследований, прививочный кабинет, процедурный кабинет, кабинет акушерского приема, кабинет среднего медицинского персонала, комната забора мокроты, комната для приема противотуберкулезных препаратов, топочная с водомерным узлом, санузел, санузел для МГК, комната для приготовления и хранения дезинфицирующих средств, комната персонала, электрощитовая, комната уборочного инвентаря, аптечный киоск, комната для хранения лекарств.

Для доступности маломобильных групп населения при главном входе предусмотрен пандус с нормативным уклоном 8%. Над входами предусмотрены козырьки.

Крыша - чердачная, четырехскатная, с организованным наружным водостоком.

Кровля - металлочерепица.

Окна - металлопластиковые с тройным остеклением ГОСТ 30674-99.
Двери - металлопластиковые по ГОСТ 30970-2002, металлические ГОСТ 31173-2003, деревянные ГОСТ6629-88*.
Внутренняя отделка - водоэмульсионная покраска, известковая побелка, керамическая плитка, окраска масляной краской; полы - бетонные, керамическая плитка, керамогранит, линолеум.
Наружная отделка - облицовочный кирпич "ENKI", цоколь, боковые стенки крылец и пандуса - облицовка искусственным камнем.
Фундаменты ленточные запроектированы из фундаментных бетонных блоков в соответствии с ГОСТ 135-78*. Подошва фундаментов выполнена в железобетонном монолитном исполнении из бетона класса В15. Ширина подошвы фундаментов 1000 мм. Глубина заложения фундаментов составляет 1,85 метров от уровня пола.
Несущая часть стен запроектирована из кирпичной кладки толщиной 380 мм на растворе марки М75. Кирпич керамический принят в соответствии с ГОСТ 530-2012.
Перемычки – сборные железобетонные в соответствии с ГОСТ 948-84.
Перекрытия – сборные железобетонные плиты в соответствии с ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытия укладывать по слою цементного раствора марки М200. Швы между плитами и в местах примыкания к стенам очистить от строительного мусора и тщательно заделать цементным раствором марки М200. Анкеры закрепить с монтажными петлями панелей с натягом при помощи сварки. Пустоты плитах на опорных участках заполнить бетоном класса В15 на глубину 200 мм.
Несущая конструкция кровли стропильная из деревянных брусьев из деревьев хвойных пород, влажностью не более 20%, в соответствии с ГОСТ 24454-80*Е. Покрытие кровли выполнено из металлочерепицы с антикоррозионным эмалевым покрытием толщиной 0,7 мм в соответствии с СТ РК 2083-2011.
Проектом также предусмотрены козырьки над водными группами. Несущие конструкции козырьков выполнены в металлическом каркасе. Покрытие козырьков выполнено из металлочерепицы с антикоррозионным эмалевым покрытием толщиной 0,7 мм в соответствии с СТ РК 2083-2011.
Подпольные каналы запроектированы в соответствии с типовой серией 1.243-2.
Антикоррозионная защита арматуры в монолитных конструкциях обеспечивается соблюдением, требуемой проектом, толщины защитного слоя бетона.
Фундаментные блоки должны быть выполнены на основе сульфатостойкого портландцемента.
Поверхности железобетонных и бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, покрыть 2-мя слоями горячего битума.
Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 в соответствии с ГОСТ 6465-78* за 2 раза, по 2 слоям грунтовки ГФ-021 в соответствии с ГОСТ 25129-82*.
Все деревянные элементы должны быть антисептированы и подвергнуты глубокой пропитке антипиренами в соответствии со СНиП 5.03-37-2005.

Инженерное обеспечение, сети и системы

Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления и вентиляции - минус 35°С.
Источник теплоснабжения - котел Buderus Logano S111-2-32
Теплоноситель - вода с параметрами 65-95°С.

Система отопления принята двухтрубная горизонтальная, с нижней разводкой. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы МС-90 (теплоотдача одной секции – 150 Вт).

Для регулирования теплоотдачи предусмотрены терморегуляторы марки AST. Воздухоудаление из системы отопления предусмотрено воздуховыпускными кранами "Маевского". Все трубопроводы систем отопления прокладываются с уклоном 0,002. В низшей точке предусмотрено опорожнение системы отопления.

В качестве источника теплоснабжения принят индивидуальный котел на твердом топливе марки Buderus Logano S111-2-32, состояний из 5 секции, общей тепло-производительностью 32 кВт. Циркуляция воды в системе обеспечивается насосами марки WILO-TOP. Для компенсации расширения избытков воды предусмотрен монтаж закрытого расширительного бака, мембранного типа. Подпитка системы отопления предусмотрена от подпиточного бака.

Трубопроводы отопления приняты водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*.

Трубопроводы и радиаторы окрашиваются синтетической эмалью за 2 раза.

Трубопроводы, проложенные в конструкции пола изолируются теплоизоляцией K-FLEX ST толщиной 9 мм.

В тамбуре у входных дверей, установлена тепловоздушная завеса У-1.

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Приток воздуха в процедурный кабинет осуществляется через вентиляционную систему П1. Приточная установка комплектуется фильтром, нагревателем, поставляется в полной заводской готовности.

Из медкабинетов вытяжка осуществляется системами В1-В3 с устройством канальных вентиляторов.

Воздуховоды приточной системы приняты прямоугольного сечения, в качестве материала используется листовая оцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80*.

Вентиляционные решетки приняты серии Р, с установкой регуляторов.

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия здания уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых ограждений.

Крепление воздуховодов к строительным конструкциям выполняется по серии 1.494-21.

Водоснабжение и канализация

Наружные сети канализации

Рабочий проект канализации Строительство медицинского пункта на станции Разъезд 42 Аршалынского района (привязка проекта повторного применения) выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технических документов:

СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения».

Для отведение сточных вод принят колодец накопитель 2,5 м³. Опорожнение колодца накопителя производится раз в 5 суток, с дальнейшим вывозом специализированными машинами.

Расчетные расходы определены согласно СН РК 4.01-03-2011. Монтаж систем водопровода и канализации выполнить в соответствии с требованиями СП РК 4.01-103-2013. Условные обозначения приняты согласно СТ РК 21.205-2002.

Самотечная канализация (К1) выполнена из двухслойной профилированной трубы Корсис SN8 - Ø110 по ТУ 2248-001-73011750-2005.

Колодцы приняты типовые из сборных железобетонных элементов, Серия 3.900.1-14. Вокруг колодцев предусмотрено устройство отмосток шириной 1м (ТП901-09-11.84. альб.II и ТП902-09-22.84, альб.II) с уклоном от крышки люка из асфальта толщиной 30мм и щебня толщиной 100мм, уложенного на утрамбованный грунт.

Протяженность сети К1-24,0 м.

Внутренние сети водоснабжения и канализации

Проект внутренних систем холодного, горячего водоснабжения и канализации здания выполнен на основании технического задания, СН РК 4.01-01-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений», СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений», СНиП РК 2.02-05-2002 "Пожарная безопасность зданий и сооружений», Технический регламент «Общие требования пожарной безопасности» (приказ №439 от 23.06.2017 года).

Расчетные расходы хозяйственно питьевой воды: 0,36 м³/сут;

Расчетные расходы стоков: 0,36 м³/сут.

В здание запроектирована системы водоснабжения и канализации, состоящие из:

хозяйственно-питьевого водопровода;
бытовой канализации.
Строительный объем здания – 1042,7 м3.

Хозяйственно-питьевой водопровод

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения холодной воды запроектирована для подачи воды к сантехническим приборам. Сети выполнены тупиковыми с нижней разводкой в подпольном канале. Из-за отсутствия наружного водопровода, водоснабжение осуществляется от бака запаса воды V=1м³, расположенного в помещении топочной. Вода привозная. Из определения расчётной подачи воды в сутки необходимо 0,36м³. Наполнение бака производится с помощью, а/м водовоз малой заполняемостью бака.

Для подачи воды предусмотрен насос для повышения давления «SCALA2 3-45 A 0.65L» H=10.0м, Q=0.4м³/ч и напорный мембранный гидробак GT-U-60 PN10 G1V (60 литров). Трубопроводы системы водоснабжения В1 ниже отм.0,000 выполнены в подпольном канале от вентиля для котла до вентилей стояков. Труба полипропиленовая неармированная PP-R, SDR11, PN10, (Ду20) Ø25х2,3мм, (Ду15) Ø20х1,9мм по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Монтаж водопроводной подводки к смывному бачку унитаза производится гибким шлангом в металлической оплетке с накидными гайками L=30см по ТУ-400-28-169-76.

Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение предусмотрено от электроводонагревателей V=10л, N=1.2кВт, V=30л , N=1.5кВт «ARISTON».

Система монтируется из полипропиленовых неармированных труб PP-R, SDR11, PN10, (Ду15) Ø20х1,9мм по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.

Монтаж водопроводных подводок к водонагревателю производится гибкой подводкой «гайка-гайка» L=30см, гибкая подводка к смесителю L=30см.
В процедурном и прививочном кабинетах установить локтевые смесители.

Бытовая канализация

Система бытовой канализации предусмотрена для отвода стоков от санитарно-технических приборов в проектируемый колодец накопитель. Магистральные трубопроводы бытовой канализации прокладываются в подпольном канале по коридору. Отводящие трубопроводы от санитарных приборов и стояки запроектированы из пластмассовых труб раструбного соединения по ГОСТ 22689-89 диаметром Ø50 и Ø100мм. Стояки канализации прокладываются скрыто, с зашивкой в короба. Места прохода стояков через перекрытия заделываются цементным раствором толщиной 2-3 см., перед заделкой стояка раствором трубы обертываются рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

Для ликвидации засоров на сети установлены ревизии и прочистки. Для обеспечения доступа к ревизиям предусмотрены люки с дверцами.

Электротехнические решения

Электроснабжение

Категория надежности электроснабжения – II.
Точка подключения - существующая ВЛ-0,4 кВ КТП ДПР ОП-42 станции Сороковая.
Рабочим проектом предусмотрено:

- замена существующего трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор ТМЖ-400 кВА;
- установка РЩ в КТП-ДПР;
- установка рубильника номиналом 100 А в РЩ;
- строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-ДПР до проектируемого объекта;
- монтаж ДГУ для резервного электроснабжения объекта;
- установка вводного шкафа учета электроэнергии на проектируемом объекте.
- ВЛ-0,4 кВ выполнена типовыми опорами, на железобетонных стойках СВ95-2а, с подвеской самонесущих изолированных проводов СИП-4 сечением 4х95 мм². Арматура для подвески проводов использована фирмы «ENSTO».

Для обеспечения объекта по II категории надежности электроснабжения рабочим проектом предусмотрена установка дизельной генераторной установки мощностью 33 кВА.

Для электроснабжения объекта предусмотрено:

- от концевой опоры прокладка провода СИП-4 по стене здания до шкафа учета на стене здания;
- монтаж шкафа учета со счетчиком электроэнергии типа СА4-Э720 и автоматическим выключателем на вводе на 32 А;
- монтаж кабельной линии 0,4 кВ кабелем марки ВВГнг от ШУ до ВРУ здания и от ДГУ до ВРУ здания, проложенным по стене здания в трубе Ø 32 мм.

В рабочем проекте предусмотрено наружное электроосвещение территории медицинского пункта светильниками со светодиодными лампами мощностью 15 Вт, установленными на металлических опорах высотой 3 м. Управление наружным освещением предусмотрено выключателем, установленным в комнате персонала. Кабельные линии выполнены кабелем марки АВБбШв, проложенным в земляной траншее.

Защитные мероприятия

Опоры ВЛ-0,4 кВ подлежат заземлению. В качестве вертикальных заземлителей применены стальные стержни Ø 16 мм. Заземление шкафа учета электроэнергии ШУ предусмотрено стальной полосой сечением 40х4 мм, проложенной по стене здания и соединенной с контуром заземления здания.

Основные технические показатели:

категория электроснабжения – II;
протяжённость проектируемой ВЛ-0,4 кВ – 815 м;
протяжённость проектируемой КЛ-0,4 кВ – 98 м.

Электроосвещение и электрооборудование

Рабочий проект силового электрооборудования и электроосвещения медицинского пункта разработан согласно заданию на проектирование, архитектурно-строительного, технологического и санитарно-технического разделов проекта.

По степени надежности электроснабжения электроприемники медицинского пункта отнесены ко II категории.

Основной ввод выполнен от сети электроснабжения и шкафа учета электроэнергии, установленного на фасаде здания. Резервное электроснабжение предусмотрено от дизель-генератора. Переключение с основного источника на резервный производится перекидным рубильником, установленным перед вводным устройством.

В качестве вводно-распределительного устройство принят щит наборный типа ЩРн-18з со встроенными автоматическими выключателями, установленный в электрощитовой. Силовые распределительные щитки приняты наборного типа ЩРв утопленного исполнения и размещены в коридорах, в нишах стен.

Потребителями электроэнергии являются: технологическое и сантехническое оборудование, освещение помещений. В качестве пускорегулирующей и защитной аппаратуры приняты ящики управления, поставляемые комплектно с оборудованием. Рабочим проектом предусмотрено автоматическое отключение вентиляции при срабатывании системы пожарной сигнализации.

Расчетные нагрузки на вводах в здание и нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и распределительной электросети, приняты в соответствии СН РК 4.04-23-2004* «Электрооборудование жилых и общественных зданий».

Магистральные и распределительные сети выполнены кабелем марки ВВГнг, проложены в бороздах стен под штукатуркой.

Рабочим проектом предусмотрено освещение: рабочее, аварийное (эвакуационное), ремонтное. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220 В, ремонтного - 36 В. В качестве щитов освещения приняты щиты типа ЩРв, укомплектованные автоматическими выключателями и устройствами защитного отключения.

Нормы освещенности приняты в соответствии СНиП РК 3.02-08-2010 «Лечебно-профилактические учреждения» и СНиП РК 2.04-05-2002* «Естественное и искусственное освещение». Электроосвещение помещений выполнено светодиодными светильниками в соответствии назначению помещений и условиям окружающей среды. Светильники

аварийного (эвакуационного) освещения выделены из числа светильников общего рабочего освещения и запитаны отдельной линией от вводного щита.

Управление рабочим освещением осуществлено выключателями, установленными по месту. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки, в щитках установлены дифференциальные автоматические выключатели с устройством защитного отключения (УЗО).

Групповые сети освещения выполнены кабелем марки ВВГнг, проложенным скрыто в пустотах плит перекрытия и в бороздах стен под штукатуркой.

Молниезащита

Для молниезащиты здания предусмотрена укладка по периметру и коньку металлической кровли стального проводника Ø 6 мм. Молниеприемный контур соединен с контуром заземления ВРУ и дополнительным контуром заземления системы молниезащиты вертикальными проводниками из круглой стали Ø 6 мм, проложенными по стене здания на скобах.

Защитные мероприятия

Для защиты людей от поражения электрическим током предусмотрено на вводе в здание произвести уравнивание потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: защитный проводник питающей сети: металлические трубы коммуникаций здания (водопровод, канализация, отопление).

Для дополнительной системы уравнивания потенциалов проектом предусмотрена прокладка провода с медной жилой сечением 1х4 мм² скрыто в бороздах стен, от главной заземляющей шины ВРУ до металлического оборудования.

В качестве защитного заземления применено устройство, состоящее из искусственных заземлителей. Вертикальные стальные электроды Ø 16 мм длиной 3 м соединены между собой полосовой сталью сечением 40х4 мм.

Основные технические показатели:

напряжение сети - 380/220 В;

категория надежности электроснабжения – II;

потребная мощность ВРУ - 28,87 кВт.

Системы связи и сигнализации

В здании медицинского пункта предусмотрено устройство внутренних сетей связи: телефонизации, локальной компьютерной сети.

Телефонизация

Для обеспечения медицинского пункта телефонной связью в рабочем проекте предусмотрена возможность установки стационарного беспроводного абонентского терминала, предоставляемого РДТ «Астанателеком». Терминал представляет собой фиксированную станцию беспроводной связи терминального типа и предназначен для подключения аналоговой АТС. В качестве телефонной станции принята АТС фирмы Panasonic малой емкости, установленная в помещении регистратуры. Телефонные аппараты установлены в помещениях, согласно требованиям СНиП РК 3.02-08-2010 «Лечебно-профилактические учреждения», телефонные розетки установлены по месту. Подключение АТС к стационарному терминалу и от АТС к телефонным аппаратам выполнено проводом марки ТРП 2х0,4 мм в пластмассовых кабельных каналах. Абонентские розетки типа RJ-11 установлены на высоте 300 мм о пола.

Локальная компьютерная сеть

В рабочем проекте предусмотрена локальная компьютерная сеть в здании медицинского пункта. Локальная сеть предусмотрена для оперативного обмена данными, выхода в интернет и обеспечена при помощи 5-ти портового сетевого коммутатора, установленного в помещении регистратуры. Локальная сеть выполнена по радиальной схеме. К коммутатору TP-Link, имеющему выход к абонентскому терминалу, подключены компьютеры с помощью сетевой платы кабелем UTP Cat 5e 4х2х0,5. Компьютеры установлены по месту, разводка кабелей произведена в пластмассовых кабельных каналах.

Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре

Рабочим проектом в помещениях медицинского пункта предусмотрена автоматическая установка пожарной сигнализации, предназначенная для обнаружения пожара на ранней стадии развития и подачи тревожной сигнализации на приемно-контрольный прибор Гранит-5, установленный в помещении регистратуры.

Установки пожарной сигнализации в части надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам I категории. Основное питание - сеть 220 В, резервное питание - от аккумулятора резервного питания АКБ 7А.

В качестве технических средств обнаружения пожара в помещениях приняты:

- тепловые извещатели ИП 103-5/1-А3;
- дымовые извещатели ИП 212-63М;
- ручные пожарные извещатели ИП537-7.

Ручные извещатели установлены на стене на высоте 1,5 м от уровня пола. В конце шлейфов с тепловыми и дымовыми извещателями предусмотрена установка устройства контроля шлейфа Маяк-ШС.

Сети автоматической пожарной сигнализации выполнены кабелем марки КСПВ-2х0,5 мм, проложенном в кабельном канале.

Согласно СН РК 2.02-11-2002* «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре» в здании медицинского пункта предусмотрено оповещение людей о пожаре 2 типа. Система оповещения предназначена для своевременного оповещения людей, находящихся в здании или помещении о пожаре, или других аварийных ситуациях, которые требуют немедленной эвакуации.

Для указания путей эвакуации, при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло, у выходов установлены световые указатели с надписью «Выход» со встроенной сиреной типа Молния-12-3. Комбинированные оповещатели Маяк-12-К установлены в административных и служебных помещениях, в соответствии СН РК 2.02-11-2002*.

Сети оповещения выполнены кабелем марки КСПВ-4х0,5 мм, проложенном в кабельном канале.

Защитное заземление и зануление выполнено путем присоединения корпуса прибора к общему контуру заземления здания.

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2018г.**;
месяц, год
окончание работ **_____2019г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____;
фактически, месяц: ____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство медицинского пункта на станции Разъезд 42 Аршалынского района (привязка проекта повторного применения)».**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор **ТОО «Beibarys Building» Жунисов Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Субподрядная организация:

ТОО «УниверсалСтройСервис» Директор Разимбеков Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Карагандинская дистанция электроснабжения:

Филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Аблезов Е.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)