Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N120 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

код	код	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование	код
		179	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N120 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	9 842 065,72	8 787 558,68							1 054 507,04	9 842 065,72
Итого к оплате	9 842 065,72	8 787 558,68							1 054 507,04	9 842 065,72

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Катпаев Е.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Акбозат LTD"
Жумиров Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
Исаев А.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N120 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**
(наименование)

Договор № 179 от 29.06.2022 год

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2022 год (месяц, год) на работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Наружные сети водоснабжения				**локальная смета 2-5**						
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		1013,65	275,13	275,13	278886	278886	0	48643	353731	
			м3 грунта		0	66,65	0	67560		26202		
2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		31,35	3439,38	0	107825	0	0	77634	200296	
			м3 грунта		3439,38	0	107825	0		14837		
3	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		54,7	320	320	17504	17504	0	3053	22202	
			м3 грунта		0	77,52	0	4240		1645		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	С3412-101-0105	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		492,3	81		39876				43066	
			т·км							3190		
5	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/**		46	1184,71	0	54497	0	0	39238	101234	
			м3 грунта		1184,71	0	54497	0		7499		
6	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		46	3267		150282		150282		162305	**Казахстан**
			м3							12023		
7	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		891,27	37,92	37,92	33797	33797	0	6975	44034	
			м3 грунта		0	10,87	0	9688		3262		
8	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		99,03	1301,18	0	128855	0	0	92776	239362	
			м3 грунта		1301,18	0	128855	0		17731		
9	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		8,7	5385,19	223,39	46851	1944	31265	14110	65838	
			м3 основания		1568,1	70,09	13642	610		4877		
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,57	3267				31265,19			Казахстан 100%
		Футляр 325х5 дл.7,5 м										
29	Е11-220301-0108 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,0075	2191264,71	966662,05	16434	7250	881	10761	29371	
			км трубопровода		1107131,76	342134,74	8303	2566		2176		
29.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,45	962				432,9			
29.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	278998				272,02			
30	С1241-102-0239	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**		7,53	19400		146082		146082		157769	
			м							11687		
31	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		7,5	1903,68	11,84	14278	89	1513	12574	29000	
			м трубы, уложенной в футляре		1690,06	3,4	12675	26		2148		
31.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,695	819				1388,21			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	**Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,4**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		**1**	**17558,43**	**2192,45**	**17558**	**2192**	**9587**	**5761**	**25185**	
			футляр		**5778,98**	**40,05**	**5779**	**40**		**1866**		
32.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	202798				2027,98			
32.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0039	1789060				7013,12			
33	**Е11-220601-1008 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**		**0,075**	**1221226,54**	**988292,72**	**91592**	**74122**	**4809**	**39463**	**141539**	
			км трубопровода		**168814,68**	**362670,01**	**12661**	**27200**		**10484**		
34	**С1236-102-0501**	**Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50**		**1,22**	**548**		**669**		**669**		**722**	
			кг							**53**		
35	**С1236-102-0502**	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя**		**16,94**	**1382**		**23411**		**23411**		**25284**	
			кг							**1873**		
36	**С1236-102-0503**	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)**		**7,51**	**1382**		**10379**		**10379**		**11209**	
			кг							**830**		
		Футляр ПЭ 225х20,5 дл. 5 м (1шт)										
37	**Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**		**0,005**	**1531883,49**	**1127063,3**	**7659**	**5635**	**0**	**3372**	**11914**	
			км трубопровода		**404820,19**	**276471,03**	**2024**	**1382**		**883**		
38	**С1241-201-0419**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**		**5**	**10160**		**50800**		**50800**		**54864**	**Казахстан**
			м							**4064**		
39	**Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		**5**	**1903,68**	**11,84**	**9518**	**59**	**1009**	**8383**	**19333**	
			м трубы, уложенной в футляре		**1690,06**	**3,4**	**8450**	**17**		**1432**		
39.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,13	819				925,47			
40	**Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,28**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		**1**	**12290,89**	**1534,71**	**12291**	**1535**	**6711**	**4033**	**17630**	
			футляр		**4045,28**	**28,03**	**4045**	**28**		**1306**		
40.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007	202798				1419,59			
40.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0027	1789060				4909,18			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	**Е11-221501-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**			**9759,96**	**1701,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			м короба		**1961,04**	**615,02**	**0**	**0**		**0**		
41.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		102092							
41.2	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3		59186							
42	**Е11-221101-0105 Кзтр и Кэм=1,11**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**			**23596,16**	**13383,9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			врезка		**8557,57**	**4411,54**	**0**	**0**		**0**		
42.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3		7190							
42.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		326							
43	**Е11-220701-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**			**86716,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			км трубопровода		**86319,15**	**0**	**0**	**0**		**0**		
43.1	217-603-0104	Вода техническая	м3		15							
44	**С1216-102-0401**	**Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А**			**277279**		**0**				**0**	
			т									
45	**Е11-230101-0104 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство /упор бетонный/**			**31840,01**	**3008,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			м3 основания		**2327,55**	**1622,8**	**0**	**0**		**0**		
45.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		21498							
45.2	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		125144							
		Итого по разделу: 1. Наружные сети водоснабжения 2-5									**1755888**	
		Наружные сети канализации	**локальная смета 2-6**									
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		**375,39**	**275,13**	**275,13**	**103281**	**103281**	**0**	**18014**	**130999**	
			м3 грунта		**0**	**66,65**	**0**	**25020**		**9704**		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		11,61	5538,74	0	64305	0	0	46299	119452	
			м3 грунта		5538,74	0	64305	0		8848		
3	Е11-010102-0387 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		40	416,83	416,83	16673	16673	0	2908	21147	
			м3 грунта		0	100,97	0	4039		1566		
4	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		360	81		29160				31493	
			т·км							2333		
5	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/		35	1184,71	0	41465	0	0	29855	77026	
			м3 грунта		1184,71	0	41465	0		5706		
6	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		35	3267		114345		114345		123493	Казахстан
			м3							9148		
7	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		312,3	43,21	43,21	13494	13494	0	2786	17582	
			м3 грунта		0	12,39	0	3869		1302		
8	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		34,7	1860,19	0	64549	0	0	46475	119906	
			м3 грунта		1860,19	0	64549	0		8882		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	**Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		**5**	**5385,19**	**223,39**	**26926**	**1116**	**17968**	**8109**	**37838**	
			м3 основания		**1568,1**	**70,09**	**7840**	**350**		**2803**		
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,5	3267				17968,5			Казахстан 100%
		Трубопровод										
10	**Е11-231401-0103 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**		**54**	**4032,05**	**31,84**	**217730**	**1719**	**207546**	**9075**	**244949**	
			м трубопровода		**156,77**	**12,99**	**8465**	**701**		**18144**		
10.1	241-204-0106	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	55,08	3718				204787,44			Казахстан 100%
11	**С1241-229-0103**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200 ГОСТ 9833-73**		**9**	**378**		**3402**		**3402**		**3674**	
			шт.							**272**		
		Колодцы										
12	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**1**	**14216,5**	**2655,25**	**14216**	**2656**	**10254**	**2250**	**17783**	
			м3 основания		**1306,75**	**1112,66**	**1307**	**1113**		**1317**		
12.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	8915				10252,25			Казахстан 100%
13	**Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,248**	**178260,28**	**3100,54**	**44209**	**769**	**43440**	**372**	**48147**	
			т		**0**	**1388,68**	**0**	**344**		**3566**		
13.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,2554	170058				43439,62			
14	**Е11-230601-0106 Кзтр и Кэм=1,11**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**		**8,11**	**63325,2**	**10986,72**	**513567**	**89102**	**257897**	**201645**	**772429**	
			м3 конструкций колодца		**20538,64**	**4576,25**	**166568**	**37113**		**57217**		
14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,2172	24165				101908,64			Казахстан 100%
14.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0487	1789060				87055,66			
14.3	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0154	1668129				25704,2			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	С1225-101-0104	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**		4	8789		35156		35156		37968	Казахстан
			шт.							2812		
16	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**		6	16933		101598		101598		109726	Казахстан
			шт.							8128		
17	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**		1	23903		23903		23903		25815	Казахстан
			шт.							1912		
18	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**		4	3798		15192		15192		16407	Казахстан
			шт.							1215		
19	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		4	22664		90656		90656		97908	Казахстан
			шт.							7252		
20	С1225-101-0612	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**		4	20634		82536		82536		89139	
			шт.							6603		
21	С1225-101-0605	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**		4	10438		41752		41752		45092	Казахстан
			шт.							3340		
23	С1214-404-0401	**Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм**		8	413		3304		3304		3568	
			шт.							264		
24	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**		0,0484	1004968		48640		48640		52531	Казахстан
			т							3891		
25	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		1,4036	153,4	4,45	215	6	157	37	272	
			м2		37,09	0,76	52	1		20		
25.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	539649				136,34			Казахстан 100%
		Футляр ПЭ 225х20,5 дл. 5 м (1шт)										
26	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**		0,005	1531883,49	1127063,3	7659	5635	0	3372	11914	
			км трубопровода		404820,19	276471,03	2024	1382		883		
27	С1241-201-0419	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**		5	10160		50800		50800		54864	Казахстан
			м							4064		
28	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		5	1903,68	11,84	9518	59	1009	8383	19333	
			м трубы, уложенной в футляре		1690,06	3,4	8450	17		1432		
28.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,13	819				925,47			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	**Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,28**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**										
				1	**12290,89**	**1534,71**	**12291**	**1535**	**6711**	**4033**	**17630**	
			футляр		**4045,28**	**28,03**	**4045**	**28**		**1306**		
29.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007	202798				1419,59			
29.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0027	1789060				4909,18			
		Итого по разделу: 2. Наружные сети канализации 2-6									**2348085**	
		Наружные сети газоснабжения	**локальная смета 2-2**									
		Фасадный газопровод										
58	**Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,116**	**1092105,46**	**330061,1**	**126684**	**38287**	**2779**	**100878**	**245767**	
			км трубопровода		**738087,84**	**140337,79**	**85618**	**16279**		**18205**		
58.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0209	102092				2131,68			
59	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**2,756**	**708**		**1951**		**1951**		**2107**	
			кг							**156**		
60	**С1241-102-0137**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**		**100,4**	**1810**		**181724**		**181724**		**196262**	**Казахстан**
			м							**14538**		
61	**С1241-102-0108**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**		**16,064**	**646**		**10377**		**10377**		**11207**	
			м							**830**		
62	**Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		**0,0315**	**1476275,76**	**702859,4**	**46503**	**22140**	**779**	**30362**	**83014**	
			т фасонных частей		**748688,23**	**224921,55**	**23584**	**7085**		**6149**		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	**С1241-112-0124**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**		**21**	**483**		**10143**		**10143**		**10954**	**Казахстан**
			шт.							**811**		
64	**Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		**1**	**844,02**	**49,95**	**844**	**50**	**28**	**759**	**1731**	
			фланец		**766,17**	**0**	**766**	**0**		**128**		
64.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	278998				27,9			
65	**С1241-117-0101**	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм**		**1**	**1368**		**1368**		**1368**		**1477**	
			шт.							**109**		
66	**Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /штуцер/**		**0,0006**	**1925980,76**	**702859,4**	**1156**	**422**	**285**	**578**	**1873**	
			т фасонных частей		**748688,23**	**224921,55**	**449**	**135**		**139**		
66.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0006	449705				269,82			
67	**Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		**9**	**2160,7**	**132,3**	**19446**	**1191**	**212**	**18398**	**40872**	
			задвижка или клапан		**2004,84**	**60,07**	**18044**	**541**		**3028**		
68	**С1242-207-3702**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		**9**	**1722**		**15498**		**15498**		**16738**	
			шт.							**1240**		
		Шкаф для установки крана диаметром 25 мм исп.1 (5шт)										
69	**Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**		**0,03015**	**65992,39**	**12646,66**	**1990**	**381**	**597**	**764**	**2974**	
			т конструкций		**33547,64**	**3189,82**	**1011**	**96**		**220**		
69.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	965674				145,58			Казахстан 100%
69.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				98,07			Казахстан 100%
69.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	289955				271,01			
70	**Е11-090701-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		**0,03015**	**267744,08**	**77200,83**	**8072**	**2327**	**203**	**4381**	**13449**	
			т конструкций		**183823,99**	**26745,45**	**5542**	**806**		**996**		
70.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	272284				178,14			
71	**С1214-205-0201**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**		**0,0008775**	**492092**		**432**		**432**		**467**	**Казахстан**
			т							**35**		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	С1214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00157	439438		690		690	55	745	**Казахстан**
73	С1214-101-0101	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	т	0,02125	477225		10141		10141	811	10952	**Казахстан**
74	С1214-201-0101	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,0108	462525		4995		4995	400	5395	**Казахстан**
75	С1217-101-0102	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**	т	0,00034	367006		125		125	10	135	
76	С1217-101-0301	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	10	29		290		290	23	313	
77	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,7	114,31	3,09	309	8	129	119	462	
					63,47	0,38	171	1		34		
77.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	467116				113,51			Казахстан 100%
78	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,7	190,48	4,45	514	12	302	140	706	
					74,17	0,76	200	2		52		
78.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	539649				262,27			Казахстан 100%
		Шкаф для установки крана диаметром 25 мм исп.2 (2 шт)										
79	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,009066	65992,39	12646,66	598	115	179	230	894	
					33547,64	3189,82	304	29		66		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	965674				43,77			Казахстан 100%
79.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				29,49			Казахстан 100%
79.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	289955				81,49			
80	**Е11-090701-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,009066**	**267744,08**	**77200,83**	**2427**	**699**	**61**	**1317**	**4044**	
					183823,99	**26745,45**	**1667**	**242**		**300**		
80.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	272284				53,57			
81	**С1214-205-0201**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	**т**	**0,003024**	**492092**		**1488**		**1488**	**119**	**1607**	**Казахстан**
82	**С1214-101-0101**	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	**т**	**0,012248**	**477225**		**5845**		**5845**	**468**	**6313**	**Казахстан**
83	**С1214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00113**	**439438**		**497**		**497**	**40**	**537**	**Казахстан**
84	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0018**	**435218**		**783**		**783**	**63**	**846**	**Казахстан**
85	**С1217-101-0102**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**	**т**	**0,000272**	**367006**		**100**		**100**	**8**	**108**	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	**С1217-101-0301**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**										
			шт.	**4**	**29**		**116**		**116**		**125**	
										9		
87	**Е11-200701-0501 Кзтр и Кэм=1,05**	**Зонты. Установка над оборудованием**										
				0,16	**9967,36**	**182,52**	**1595**	**29**	**1322**	**251**	**1994**	
			м2 поверхности зонта		**1522,51**	**75,77**	**244**	**12**		**148**		
87.1	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	0,16	7889				1262,24			
88	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**										
				1,64	**114,31**	**3,09**	**187**	**5**	**78**	**72**	**280**	
			м2		**63,47**	**0,38**	**104**	**1**		**21**		
88.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	467116				68,95			Казахстан 100%
89	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**										
				1,64	**190,48**	**4,45**	**312**	**7**	**183**	**85**	**429**	
			м2		**74,17**	**0,76**	**122**	**1**		**32**		
89.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	539649				159,3			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 4. Фасадный газопровод									**664777**	
		Наружные тепловые сети	**локальная смета 2-3**									
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
				162	**221,94**	**221,94**	**35954**	**35954**	**0**	**5972**	**45280**	
			м3 грунта		**0**	**51,2**	**0**	**8294**		**3354**		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		44	272,77	272,77	12002	12002	0	1994	15116	
			м3 грунта		0	62,93	0	2769		1120		
3	С3412-101-0105	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		396	81		32076				34642	
			т·км							2566		
4	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		18	2990,77	0	53834	0	0	38760	100002	
			м3 грунта		2990,77	0	53834	0		7408		
5	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		180	37,92	37,92	6826	6826	0	1409	8894	
			м3 грунта		0	10,87	0	1957		659		
		Строительные конструкции Лотковый канал КЛ 60х45										
6	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		5,98	14216,5	2655,25	85015	15879	61322	13455	106348	
			м3 основания		1306,75	1112,66	7814	6654		7878		
6.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,877	8915				61308,46			Казахстан 100%
7	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		1,48304	178260,28	3100,54	264367	4598	259769	2224	287918	
			т		0	1388,68	0	2059		21327		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,5275	170058				259768,9			
8	**Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**		12,6	16493,88	3844,35	207823	48439	80768	112253	345682	
			м3 сборных конструкций		6239,35	1310,61	78616	16514		25606		
8.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,4284	159737				68431,33			
9	**С1225-203-0206**	**Лоток теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		4,88	148487		724617		724617		782586	
			м3							57969		
10	**С1225-203-0103**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**		2,076	68665		142549		142549		153953	**Казахстан**
			м3							11404		
11	**С1225-202-1107**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		5,644	124992		705455		705455		761891	**Казахстан**
			м3							56436		
12	**Е11-070512-0111 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**		52	2667,09	90,74	138689	4718	35400	117493	276677	
			шт. сборных конструкций		1895,59	19,22	98571	999		20495		
12.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,716	20629				35399,36			Казахстан 100%
13	**С1225-205-0101**	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**		52	2314		120328		120328		129954	**Казахстан**
			шт.							9626		
		Деформационный шов										
14	**Е11-070515-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Устройство деформационных вертикальных швов**		16	1337,62	3,97	21402	64	6060	18062	42621	
			м шва		954,89	1,8	15278	29		3157		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.1	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	17,12	148				2533,76			
14.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,52	758				2668,16			
15	**Е11-070516-0107 Кзтр и Кэм=1,11**	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**		**16**	**975,64**	**312,19**	**15610**	**4995**	**5462**	**8701**	**26256**	
			м шва		**322,07**	**138,77**	**5153**	**2220**		**1945**		
15.1	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	12,192	448				5462,02			
16	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**81,74**	**1205,17**	**29,04**	**98511**	**2374**	**61956**	**32092**	**141051**	
			м2 поверхности		**418,16**	**4**	**34180**	**327**		**10448**		
16.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	196,176	295				57871,92			
17	**Е11-080101-0302 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**		**112,24**	**1662,02**	**6,71**	**186545**	**753**	**165487**	**19054**	**222047**	
			м2 поверхности		**180,91**	**1,63**	**20305**	**183**		**16448**		
17.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,806	15656				43930,74			Казахстан 100%
17.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	123,464	405				50002,92			Казахстан 100%
17.3	235-201-0605	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-100	кг	173,4108	313				54277,58			
18	**Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		**112,24**	**2781,51**	**10,68**	**312197**	**1199**	**274313**	**34399**	**374324**	
			м2 поверхности		**326,84**	**2,71**	**36684**	**304**		**27728**		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,806	15656				43930,74			Казахстан 100%
18.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	258,152	405				104551,56			Казахстан 100%
18.3	235-201-0605	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-100	кг	346,8216	313				108555,16			
19	**Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		**71,33**	**520,4**	**34,13**	**37120**	**2435**	**37**	**33920**	**76723**	
			м2 стяжки		**485,75**	**20,14**	**34649**	**1437**		**5683**		
20	**Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**		**71,33**	**23,78**	**12,1**	**1696**	**863**	**0**	**1229**	**3159**	
			м2 стяжки		**11,68**	**6,66**	**833**	**475**		**234**		
21	**С1212-101-0413**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		**2,1721**	**23016**		**49993**		**49993**		**53992**	**Казахстан**
			м3							**3999**		
22	**Е11-070516-0114 Кзтр и Кэм=1,11**	**Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором**		**30,82**	**142,91**	**0**	**4405**	**0**	**0**	**5197**	**10370**	
			м шва		**142,91**	**0**	**4405**	**0**		**768**		
23	**С1232-503-0601**	**Смесь сухая - цементно-полимерная штукатуркаСТ РК 1168-2006**		**46,23**	**207**		**9570**		**9570**		**10336**	
			кг							**766**		
24	**Е11-130301-1201 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями**		**81,74**	**74,71**	**2,64**	**6107**	**216**	**0**	**4097**	**11020**	
			м2		**72,07**	**0,57**	**5891**	**47**		**816**		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	С1235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	98,088	1536		150663		150663	12053	162716	Казахстан
		Итого по разделу: 5. Наружные тепловые сети локальная смета 2-3									4183558	
		ИТОГО:					6930140	866046	4701113	1359034	8952308	
							1261865	256832		663134		
		ИТОГО	Тенге				8 952 308					
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%		116 380					
		Итого с временными	Тенге				9 068 688					
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		181 374					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				9 250 062					
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	Тенге		0,95		8 787 559					
		НДС	Тенге		12 %		1 054 507					
		Итого с НДС	Тенге				9 842 065,72					

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Катпаев Р.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Строительная группа Архитектор»

Костенко А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Акбозат LTD"

Калдыбаев К.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жанарту"

Исаев А.М.