Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N120 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 4

О стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		179	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N120 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	17 200 702,86	1 341 806,96							161 016,84	1 502 823,80
Итого к оплате	17 200 702,86	1 341 806,96							161 016,84	1 502 823,80

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Иманбеков Д.Р.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Акбозат LTD"

_____ **Мергенов М.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

_____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N120 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 179 от 29.06.2022 года.**

Акт выполненных работ

за Июль 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01. Кабельные сети 0,4 кВ.										
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	55,44	2492,31	0,00	138173,00	0,00		99485,00	256671,00	
						2492,31	0,00	138173,00	0,00		19013,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	94,769136								
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	308	331,01	214,11	101951,00	65946,00		47483,00	161389,00	
						116,90	97,22	36005,00	29944,00		11955,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	19,9584								
3	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	18,48	3267,00		60374,00		60374,00	4830,00	65204,00	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	36,96	1301,18	0,00	48091,00	0,00		34626,00	89334,00	
						1301,18	0,00	48091,00	0,00		6617,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	39,876883								
5	5	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	18,48	343,19	327,72	6342,00	6056,00	22,00	1287,00	8239,00	
						14,30	82,41	264,00	1523,00		610,00		
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,209027								
6	6	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т*км	166,32	81,00		13472,00			1078,00	14550,00	
7	7	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	8556,17	179,65	8556,00	179,00	4102,00	3112,00	12601,00	
						4274,64	47,31	4275,00	47,00		933,00		
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16								
8	8	247-204-4412 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА201, характеристика "С" 3Р 125А 10 кА /ВА 57Ф35/**	шт.	1	6662,00		6662,00		6662,00	533,00	7195,00	
9	9	1308-0103-1901 РСНБ РК 2022	**Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования**	м	2	3187,95	498,04	6376,00	996,00	431,00	4130,00	11346,00	
						2474,37	393,70	4949,00	787,00		840,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,7432								
10	10	247-215-0104 РСНБ РК 2022	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм /2м/**	шт.	0,5	1645,00		822,00		822,00	66,00	888,00	
11	11	1308-0201-1207 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	шт.	26	53,55	12,51	1392,00	325,00	54,00	827,00	2397,00	
						38,97	5,20	1013,00	135,00		178,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,5616								
12	12	243-907-0501 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная марки К 1160 У3**	шт.	26	627,00		16302,00		16302,00	1304,00	17606,00	
13	13	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования /консоль вертикальная/**	т	0,0208	1097731,07	27337,31	22833,00	569,00	20724,00	1253,00	26013,00	
						74036,16	9652,22	1540,00	201,00		1927,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,853632								
14	14	243-907-4804 РСНБ РК 2022	**Консоль для крепления кабельного лотка типа VC300, высотой 115 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм, настенный**	шт.	26	1307,00		33982,00		33982,00	2719,00	36701,00	
15	17	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	272	577,05	291,01	156957,00	79155,00	14209,00	66912,00	241779,00	
						233,80	107,87	63593,00	29341,00		17910,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	35,2512								
16	18	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	308	7,79	0,86	2400,00	265,00		1624,00	4346,00	
						6,93	0,39	2136,00	120,00		322,00		
		007-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,596672								
17	19	249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	308	40,00		12320,00		12320,00	986,00	13306,00	
18	20	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	36	821,33	393,85	29568,00	14179,00	2063,00	13275,00	46270,00	
						370,18	141,97	13327,00	5111,00		3427,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,3872								
19	21	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	39	645,23	281,92	25164,00	10995,00	2012,00	11543,00	39644,00	
						311,73	99,34	12158,00	3874,00		2937,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,7392								
20	23	1308-0201-0506 РСНБ РК 2022	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	8	545,53	0,00	4364,00	0,00		3142,00	8107,00	
						545,53	0,00	4364,00	0,00		601,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,4192								
21	24	243-902-0806 РСНБ РК 2022	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70**	100 шт.	0,08	17388,00		1391,00		1391,00	111,00	1502,00	
22	25	1308-0201-2302 РСНБ РК 2022	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляшей напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	4121,65	113,76	8243,00	228,00	222,00	5679,00	15036,00	
						3896,64	47,31	7793,00	95,00		1114,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,32								
23	26	243-903-0906 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4-70/120-СЛ**	шт.	2	7389,00		14778,00		14778,00	1182,00	15960,00	
24	27	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,036	227281,85	0,00	8182,00	0,00	300,00	5990,00	15306,00	
						218935,29	0,00	7882,00	0,00		1134,00		
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,31468								
25	28	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	36	1661,00		59796,00		59796,00	4784,00	64580,00	
			ИТОГО по акту					788491,00	178893,00	250566,00	300368,00	1175970,00	
								345563,00	71178,00	0,00	87111,00		

Локальная смета 02-04. Наружные сети связи.

1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,7	2492,31	0,00	6729,00	0,00		4845,00	12500,00	
						2492,31	0,00	6729,00	0,00		926,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4,61538								
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	15	331,01	214,11	4965,00	3211,00		2312,00	7859,00	
						116,90	97,22	1753,00	1458,00		582,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,972								
3	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		0,9	3267,00		2940,00		2940,00		3175,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							235,00		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,8	1301,18 1301,18	0,00 0,00	2342,00 2342,00	0,00 0,00		1686,00 322,00	4350,00	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,942056								
5	5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,015	227281,85 218935,29	0,00 0,00	3409,00 3284,00	0,00 0,00	125,00	2496,00 472,00	6377,00	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,21445								
6	6	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	15,15	1661,00		25164,00		25164,00	2013,00	27177,00	
7	9	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	122	390,36 299,22	89,91 57,48	47625,00 36505,00	10969,00 7013,00	150,00	26546,00 5934,00	80105,00	
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	18,4464								
8	10	243-501-0203 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-6-G.652.D-CF-7,0-3203**	км	0,12444	326154,00		40587,00		40587,00	3247,00	43834,00	
9	13	241-216-0201 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	80	65,00		5200,00		5200,00	416,00	5616,00	
			ИТОГО по акту					138961,00	14180,00	74166,00	37885,00	190993,00	
								50613,00	8471,00	0,00	14147,00		
			ИТОГО :					927452,00	193073,00	324732,00	338253,00	1366963,19	
								396176,00	79649,00		101258,00		

ИТОГО по Акту	**Тенге**		1 366 963,19
Временные здания и сооружения	**Тенге**	1,30%	17 770,52
Итого с временными	**Тенге**		1 384 733,71
Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	2 %	27 694,67
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**		1 412 428,38
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	**Тенге**	0,95	1 341 806,96
НДС	**Тенге**	12 %	161 016,84
Итого с НДС	**Тенге**		1 502 823,80

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заведующего сектором строительства и технического надзора
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Ельтай А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строительная группа Архитектор»

Костенко А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Акбозат LTD"

Мергенов М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

Исаев А.М.