Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N121 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		178	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N121 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	4 903 505,31	4 378 129,74							525 375,57	4 903 505,31
Итого к оплате	4 903 505,31	4 378 129,74		.					525 375,57	4 903 505,31

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Иманбеков Д.Р

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Акбозат LTD"
Жумиров Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
Исаев А.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N122 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 178 от 29.06.2022 года.**

Акт выполненных работ

за Апрель 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01. Кабельные сети 0,4 кВ.										
1	15	1308-0206-0502 РСНБ РК 2022	**Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,0513	115329,72	20608,00	5916,00	1058,00	116,00	3687,00	10371,00	
						92451,24	7381,11	4743,00	379,00		768,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,714796								
2	16	243-907-0804 РСНБ РК 2022	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм**	м	20	4208,00		84160,00		84160,00		90893,00	
											6733,00		
3	22	243-113-0911 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1**	км	0,42126	5133865,00		2162692,00		2162692,00		2335707,00	
											173015,00		
			ИТОГО по акту					2252768,00	1058,00	2246968,00	3687,00	2436971,00	
								4743,00	379,00	0,00	180516,00		
			Локальная смета 02-02. Наружные сети газоснабжения.										
			Раздел 4: Фасадный газопровод										
1	59	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,196	1092105,46	330061,10	214053,00	64692,00	4695,00	170450,00	415263,00	
						738087,84	140337,79	144665,00	27506,00		30760,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	73,10016								
2	60	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3,12	708,00		2209,00		2209,00		2386,00	
											177,00		
3	61	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	180,72	1810,00		327103,00		327103,00		353271,00	
											26168,00		
4	62	241-102-0108 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	16,064	646,00		10377,00		10377,00		11207,00	
											830,00		
5	63	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0645	1476275,76	702859,40	95220,00	45334,00	1595,00	62170,00	169981,00	
						748688,23	224921,55	48290,00	14507,00		12591,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,387756								
6	64	241-112-0124 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	43	483,00		20769,00		20769,00		22431,00	
											1662,00		
7	65	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	844,02	49,95	1688,00	100,00	56,00	1517,00	3461,00	
						766,17	0,00	1532,00	0,00		256,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7104								
8	66	241-117-0101 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	2	1368,00		2736,00		2736,00		2955,00	
											219,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	67	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /штуцер/**		0,0012	1925980,76	702859,40	2311,00	844,00	569,00	1157,00	3745,00	
				т фасонных частей		748688,23	224921,55	898,00	270,00		277,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,416516								
10	68	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		12	2160,70	132,30	25928,00	1588,00	283,00	24531,00	54496,00	
				задвижка или клапан		2004,84	60,07	24058,00	721,00		4037,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,2524								
11	69	242-207-3702 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		12	1722,00		20664,00		20664,00		22317,00	
				шт.							1653,00		
12	70	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**		0,07236	65992,39	12646,66	4775,00	915,00	1433,00	1834,00	7138,00	
				т конструкций		33547,64	3189,82	2428,00	231,00		529,00		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,389529								
13	71	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		0,07236	267744,08	77200,83	19374,00	5586,00	486,00	10513,00	32278,00	
				т конструкций		183823,99	26745,45	13302,00	1935,00		2391,00		
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,373339								
14	72	214-205-0201 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**		0,002106	492092,00		1036,00		1036,00		1119,00	
				т							83,00		
15	73	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**		0,003768	439438,00		1656,00		1656,00		1788,00	
				т							132,00		
16	74	214-101-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**		0,051	477225,00		24338,00		24338,00		26285,00	
				т							1947,00		
17	75	214-201-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм**		0,0108	462525,00		4995,00		4995,00		5395,00	
				т							400,00		
18	76	217-101-0102 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**		0,000816	367006,00		299,00		299,00		323,00	
				т							24,00		
19	77	217-101-0301 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**		24	29,00		696,00		696,00		752,00	
				шт.							56,00		
20	78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		6,48	114,31	3,09	741,00	20,00	309,00	285,00	1108,00	
				м2		63,47	0,38	411,00	2,00		82,00		
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,200718								
21	79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		6,48	190,48	4,45	1234,00	29,00	725,00	335,00	1695,00	
				м2		74,17	0,76	481,00	5,00		126,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,28985								
22	80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		33,48	114,31	3,09	3827,00	104,00	1599,00	1475,00	5726,00	
				м2		63,47	0,38	2125,00	13,00		424,00		
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,037043								
23	81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		33,48	190,48	4,45	6377,00	149,00	3745,00	1731,00	8757,00	
				м2		74,17	0,76	2483,00	25,00		649,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,49756								
24	82	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**		4	21885,87	19950,43	87543,00	79802,00	52,00	29071,00	125943,00	
				стык		1922,34	6064,20	7689,00	24257,00		9329,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,2624								
25	83	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	0,2255	563691,90 92176,07	462254,95 110965,75	127113,00 20786,00	104239,00 25023,00	2088,00	41686,00 13504,00	182303,00	
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10,888267								
26	84	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	0,1965	1560763,21 316545,36	1240454,56 310622,21	306690,00 62201,00	243749,00 61037,00	739,00	112147,00 33507,00	452344,00	
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	37,51578								
			Итого по разделу 4: Фасадный газопровод					1313752,00 331349,00	547151,00 155532,00	435252,00 0,00	458902,00 141813,00	1914467,00	
			ИТОГО по акту					1313752,00 331349,00	547151,00 155532,00	435252,00 0,00	458902,00 141813,00	1914467,00	
			Локальная смета 02-04. Наружные сети связи.										
1	9	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	м	32	519,48 412,06	44,83 15,61	16623,00 13186,00	1435,00 500,00	2003,00	9854,00 2118,00	28595,00	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,547904								
2	10	241-207-0206 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	32	331,00		10592,00		10592,00	847,00	11439,00	
3	15	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	1664,08 1630,80	5,36 0,00	4992,00 4892,00	16,00 0,00	84,00	2984,00 638,00	8614,00	
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,24								
4	16	247-202-0311 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56**	шт.	3	18557,00		55671,00		55671,00	4454,00	60125,00	
			ИТОГО по акту					87878,00 18078,00	1451,00 500,00	68350,00 0,00	12838,00 8057,00	108773,00	
			ИТОГО:					3654398 354170	549660 156411	2750570	475427 330386	4460211	

ИТОГО	Тенге		4 460 211
Временные здания и сооружения	Тенге	1,30%	57 983
Итого с временными	Тенге		4 518 194
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %	90 364
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		4 608 558
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	Тенге	0,95	4 378 130
НДС	Тенге	12 %	525 376
Итого с НДС	Тенге		4 903 505,31

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Иманбеков Д.Р

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строительная группа Архитектор»
Костенко А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Акбоза-ЛТД"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
Исаев А.М.