Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N121 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		178	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N121 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	16 859 781,13	10 675 246,27							1 281 029,55	11 956 275,82
Итого к оплате	16 859 781,13	10 675 246,27							1 281 029,55	11 956 275,82

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ **Иманбеков Д.Р.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "Акбозат LTD"
_____ **Мергенов М.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
_____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N121 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 178 от 29.06.2022 года.**

Акт выполненных работ

за Июнь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 02-03. Наружные тепловые сети.

			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		280	221,94	221,94	62143,00	62143,00		10322,00	78262,00	
				м3 грунта		0,00	51,20	0,00	14336,00		5797,00		
2	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		69	272,77	272,77	18821,00	18821,00		3126,00	23703,00	
				м3 грунта		0,00	62,93	0,00	4342,00		1756,00		
3	3	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		621	81,00		50301,00				54325,00	
				т·км							4024,00		
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		20	2990,77	0,00	59815,00	0,00		43067,00	111113,00	
				м3 грунта		2990,77	0,00	59815,00	0,00		8231,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	41,0256								
			Итого по разделу 1: Земляные работы					191080,00	80964,00	0,00	56515,00	267403,00	
								59815,00	18678,00	0,00	19808,00		
			Отдел 1: Строительные конструкции										
			Раздел 2: Лотковый канал КЛ 60х45										
5	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		2,41	14216,50	2655,25	34262,00	6400,00	24713,00	5423,00	42860,00	
				м3 основания		1306,75	1112,66	3149,00	2682,00		3175,00		
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,273835								
6	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,59768	178260,28	3100,54	106543,00	1853,00	104689,00	896,00	116034,00	
				т		0,00	1388,68	0,00	830,00		8595,00		
7	8	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**		5	16493,88	3844,35	82469,00	19222,00	32051,00	44545,00	137175,00	
				м3 сборных конструкций		6239,35	1310,61	31197,00	6553,00		10161,00		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,4815								
8	9	225-203-0206 РСНБ РК 2022	**Лоток теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		2,076	148487,00		308259,00		308259,00		332920,00	
				м3							24661,00		
9	10	225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**		0,692	68665,00		47516,00		47516,00		51317,00	
				м3							3801,00		
10	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		32,96	1205,17	29,04	39722,00	957,00	24983,00	12940,00	56875,00	
				м2 поверхности		418,16	4,00	13783,00	132,00		4213,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,756147								
11	20	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	45,26	1662,02 180,91	6,71 1,63	75223,00 8188,00	304,00 74,00	66731,00	7683,00 6633,00	89539,00	
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,521222								
12	21	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	45,26	2781,51 326,84	10,68 2,71	125891,00 14793,00	484,00 123,00	110615,00	13871,00 11181,00	150943,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,60562								
13	22	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	28,67	520,40 485,75	34,13 20,14	14920,00 13926,00	978,00 577,00	15,00	13634,00 2284,00	30838,00	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,017881								
14	23	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	28,67	23,78 11,68	12,10 6,66	682,00 335,00	347,00 191,00		494,00 94,00	1270,00	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,264911								
15	24	212-101-0413 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	0,8729	23016,00		20091,00		20091,00	1607,00	21698,00	
			Итого по разделу 2: Лотковый канал КЛ 60х45					**855578,00** **85371,00**	**30545,00** **11162,00**	**739663,00** **0,00**	**99486,00** **76405,00**	**1031469,00**	
			Раздел 3: Лотковый канал КЛ 90х45										
16	29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	5,17	14216,50 1306,75	2655,25 1112,66	73499,00 6756,00	13727,00 5752,00	53016,00	11633,00 6811,00	91943,00	
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,877895								
17	30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,28216	178260,28 0,00	3100,54 1388,68	228558,00 0,00	3976,00 1781,00	224583,00	1923,00 18438,00	248919,00	
18	31	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	11,61	16493,88 6239,35	3844,35 1310,61	191494,00 72439,00	44633,00 15216,00	74422,00	103433,00 23594,00	318521,00	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	42,914043								
19	32	225-203-0107 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	4,95	36565,00		180997,00		180997,00	14480,00	195477,00	
20	33	225-203-0206 РСНБ РК 2022	**Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	0,44	148487,00		65334,00		65334,00	5227,00	70561,00	
21	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	50,92	1205,17 418,16	29,04 4,00	61367,00 21293,00	1479,00 204,00	38596,00	19992,00 6509,00	87868,00	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,982494								
22	43	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	84,36	1662,02 180,91	6,71 1,63	140208,00 15261,00	567,00 138,00	124380,00	14321,00 12362,00	166891,00	
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,290992								
23	44	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	84,36	2781,51 326,84	10,68 2,71	234648,00 27572,00	901,00 229,00	206175,00	25855,00 20840,00	281343,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,903892								
24	45	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	66	520,40 485,75	34,13 20,14	34346,00 32060,00	2252,00 1329,00	34,00	31385,00 5259,00	70990,00	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,3638								
25	46	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	66	23,78 11,68	12,10 6,66	1569,00 771,00	799,00 440,00		1138,00 217,00	2924,00	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,60984								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	47	212-101-0413 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2,0097	23016,00		46255,00		46255,00	3700,00	49955,00	
			Итого по разделу 3: Лотковый канал КЛ 90х45					1258275,00	68334,00	1013792,00	209680,00	1585392,00	
								176152,00	25089,00	0,00	117437,00		
			Раздел 6: Тепломеханичкая часть										
27	115	1124-0101-0203 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,108	1595254,14	681355,09	172287,00	73586,00	1699,00	116249,00	311619,00	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	52,7472	898167,60	189082,06	97002,00	20421,00		23083,00		
28	116	241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	109,08	2323,00		253393,00		253393,00	20271,00	273664,00	
29	117	1124-0101-0204 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,172	1804826,74	750151,21	310430,00	129026,00	4659,00	207749,00	559633,00	
		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	94,31448	1027589,16	192454,74	176745,00	33102,00		41454,00		
30	118	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	173,72	4403,00		764889,00		764889,00	61191,00	826080,00	
31	122	1113-0301-1705 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	м2	80	1125,14	15,71	90011,00	1256,00	80898,00	5588,00	103247,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,7376	98,20	3,03	7856,00	242,00		7648,00		
32	123	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	м3 изоляции	12	46579,10	2625,69	558949,00	31508,00	184504,00	271407,00	896784,00	
		003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	186,48	28578,06	1181,44	342937,00	14177,00		66428,00		
33	124	234-202-0202 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100**	м3	12,36	12471,00		154142,00		154142,00	12331,00	166473,00	
			Итого по разделу 6: Тепломеханичкая часть					2304101,00	235376,00	1444184,00	600993,00	3137500,00	
								624540,00	67942,00	0,00	232406,00		
			Итого по отделу Строительные конструкции					4417954,00	334255,00	3197639,00	910159,00	5754361,00	
								886063,00	104193,00	0,00	426248,00		
			ИТОГО по акту					4609034,00	415219,00	3197639,00	966674,00	6021764,00	
								945878,00	122871,00	0,00	446056,00		

Локальная смета 02-05. Наружные сети водоснабжения.

1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1070,4	275,13	275,13	294499,00	294499,00		51366,00	373534,00	
						0,00	66,65	0,00	71342,00		27669,00		
2	2	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	713,6	275,13	275,13	196333,00	196332,00		34244,00	249023,00	
						0,00	66,65	0,00	47561,00		18446,00		
3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10,7	5538,74	0,00	59265,00	0,00		42670,00	110090,00	
						5538,74	0,00	59265,00	0,00		8155,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	40,647845								
4	4	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	50,8	320,00	320,00	16256,00	16256,00		2835,00	20618,00	
						0,00	77,52	0,00	3938,00		1527,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	457,2	81,00		37033,00			2963,00	39996,00	
6	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	10,7	5385,19 1568,10	223,39 70,09	57622,00 16779,00	2390,00 750,00	38453,00	17353,00 5998,00	80973,00	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,11454								
7	32	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,1005	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	59017,00 31478,00	27539,00 8305,00		39385,00 7872,00	106274,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,049445								
8	33	241-201-0910 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм**	м	92,92	1098,00		102026,00		102026,00	8162,00	110188,00	
9	34	241-201-0909 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм**	м	8,585	762,00		6542,00		6542,00	523,00	7065,00	
10	54	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций	3,08	63921,13 26507,02	13668,46 5668,69	196877,00 81642,00	42099,00 17460,00	73137,00	98110,00 23599,00	318586,00	
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	47,52132								
11	55	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	3	36285,00		108855,00		108855,00	8708,00	117563,00	
12	56	225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	1	8789,00		8789,00		8789,00	703,00	9492,00	
13	58	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	38405,00		38405,00		38405,00	3072,00	41477,00	
			ИТОГО по акту					**1181519,00** **189164,00**	**579115,00** **149356,00**	**376207,00** **0,00**	**285963,00** **117397,00**	**1584879,00**	

Локальная смета 02-06. Наружные сети канализации.

1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	441,6	275,13 0,00	275,13 66,65	121497,00 0,00	121498,00 29433,00		21192,00 11415,00	154104,00	
2	2	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	245,2	275,13 0,00	275,13 66,65	67462,00 0,00	67462,00 16343,00		11767,00 6338,00	85567,00	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	8,2	3439,38 3439,38	0,00 0,00	28203,00 28203,00	0,00 0,00		20306,00 3881,00	52390,00	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	19,34357								
4	4	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	41	320,00 0,00	320,00 77,52	13120,00 0,00	13120,00 3178,00		2288,00 1233,00	16641,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Выполнено работ. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		369	81,00		29889,00				32280,00	
				т·км							2391,00		
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	**Траншеи. пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/**		32,8	1184,71	0,00	38859,00	0,00		27978,00	72184,00	
				м3 грунта		1184,71	0,00	38859,00	0,00		5347,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1.7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	32,22108								
7	7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		32,8	3267,00		107158,00		107158,00		115731,00	
				м3							8573,00		
8	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		695	37,92	37,92	26354,00	26355,00		5439,00	34336,00	
				м3 грунта		0,00	10,87	0,00	7555,00		2543,00		
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		9,3	5385,19	223,39	50082,00	2078,00	33421,00	15083,00	70378,00	
				м3 основания		1568,10	70,09	14583,00	652,00		5213,00		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,52946								
10	10	1123-1401-0103 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**		99	4032,05	31,84	399172,00	3152,00	380501,00	16638,00	449075,00	
				м трубопровода		156,77	12,99	15520,00	1286,00		33265,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,527463								
11	11	241-229-0103 РСНБ РК 2022	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200 ГОСТ 9833-73**		17	378,00		6426,00		6426,00		6940,00	
				шт.							514,00		
12	12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		1,5	14216,50	2655,25	21325,00	3983,00	15382,00	3375,00	26676,00	
				м3 основания		1306,75	1112,66	1960,00	1669,00		1976,00		
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,41525								
13	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,372	178260,28	3100,54	66313,00	1154,00	65159,00	558,00	72221,00	
				т		0,00	1388,68	0,00	517,00		5350,00		
14	14	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**		12,72	63325,20	10986,72	805497,00	139751,00	404494,00	316267,00	1211505,00	
				м3 конструкций колодца		20538,64	4576,25	261252,00	58210,00		89741,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	157,570272								
15	15	225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**		6	8789,00		52734,00		52734,00		56953,00	
				шт.							4219,00		
16	16	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**		8	16933,00		135464,00		135464,00		146301,00	
				шт.							10837,00		
17	17	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**		3	23903,00		71709,00		71709,00		77446,00	
				шт.							5737,00		
18	19	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		6	22664,00		135984,00		135984,00		146863,00	
				шт.							10879,00		
19	20	225-101-0612 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**		6	20634,00		123804,00		123804,00		133708,00	
				шт.							9904,00		
20	21	225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**		6	10438,00		62628,00		62628,00		67638,00	
				шт.							5010,00		
21	23	214-404-0401 РСНБ РК 2022	**Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм**		18	413,00		7434,00		7434,00		8029,00	
				шт.							595,00		
22	24	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**		0,0808	1004968,00		81201,00		81201,00		87697,00	
				т							6496,00		
23	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		2,3432	153,40	4,45	359,00	11,00	262,00	61,00	454,00	
				м2		37,09	0,76	87,00	2,00		34,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,052406								
24	26	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**		0,005	1531883,49	1127063,30	7659,00	5635,00		3372,00	11914,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		404820,19	276471,03	2024,00	1382,00		883,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,199112								
25	27	241-201-0419 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**		5	10160,00		50800,00		50800,00		54864,00	
				м							4064,00		
26	28	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		5	1903,68	11,84	9518,00	59,00	1009,00	8383,00	19333,00	
				м трубы, уложенной в футляре		1690,06	3,40	8450,00	17,00		1432,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6842								
27	29	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		1	12290,89	1534,71	12291,00	1535,00	6711,00	4033,00	17630,00	
				футляр		4045,28	28,03	4045,00	28,00		1306,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,483292								
28	30	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**		3	9759,96	1701,55	29280,00	5105,00	18292,00	7651,00	39885,00	
				м короба		1961,04	615,02	5883,00	1845,00		2954,00		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,8961								
			ИТОГО по акту					**2562222,00**	**390898,00**	**1760573,00**	**464391,00**	**3268743,00**	
								380866,00	**122117,00**	**0,00**	**242130,00**		
			ИТОГО:					**8352775**	**1385232**	**5334419**	**1717028**	**10875386**	
								1515908	**394344**		**805583**		

ИТОГО	**Тенге**		**10 875 386,00**
Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,30%**	**141 380,02**
Итого с временными	**Тенге**		**11 016 766,02**
Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**	**220 335,32**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**		**11 237 101,34**
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	**Тенге**	**0,95**	**10 675 246,27**
НДС	**Тенге**	**12 %**	**1 281 029,55**
Итого с НДС	**Тенге**		**11 956 275,82**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заведующего сектором строительства и технического надзора
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Ельтай А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Институт «Агропромпроект»»

Костенко А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Акбозат LTD"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

Исаев А.М.