Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N121 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		178	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N121 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	26 103 609,02	8 253 417,76							990 410,13	9 243 827,89
Итого к оплате	26 103 609,02	8 253 417,76							990 410,13	9 243 827,89

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ **Иманбеков Д.Р.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Акбозат LTD"
_____ **Мергенов М.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
_____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N121 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 178 от 29.06.2022 года.**

Акт выполненных работ

за Июнь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01. Кабельные сети 0,4 кВ.										
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		66,96	2492,31	0,00	166885,00	0,00		120157,00	310005,00	
				м3 грунта		2492,31	0,00	166885,00	0,00		22963,00		
		001-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	114,461424								
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель в траншее один. Устройство постели**		372	331,01	214,11	123135,00	79649,00		57350,00	194924,00	
				м кабеля		116,90	97,22	43487,00	36166,00		14439,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	24,1056								
3	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		22,32	3267,00		72919,00		72919,00		78753,00	
				м3							5834,00		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		44,64	1301,18	0,00	58084,00	0,00		41821,00	107897,00	
				м3 грунта		1301,18	0,00	58084,00	0,00		7992,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	48,162989								
5	5	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		22,32	272,77	272,77	6088,00	6089,00		1011,00	7667,00	
				м3 грунта		0,00	62,93	0,00	1405,00		568,00		
6	6	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		200,88	81,00		16271,00				17573,00	
				т·км							1302,00		
7	7	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	8556,17	179,65	8556,00	179,00	4102,00	3112,00	12601,00	
				шт.		4274,64	47,31	4275,00	47,00		933,00		
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16								
8	8	247-204-4614 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА-300L 3Р 160А 40кА 91n ВА-303 L /ВА 57Ф35/**		1	26859,00		26859,00		26859,00		29008,00	
				шт.							2149,00		
9	9	1308-0103-1901 РСНБ РК 2022	**Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования**		2	3187,95	498,04	6376,00	996,00	431,00	4130,00	11346,00	
				м		2474,37	393,70	4949,00	787,00		840,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,7432								
10	10	247-215-0104 РСНБ РК 2022	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм /2м/**		0,5	1645,00		822,00		822,00		888,00	
				шт.							66,00		
11	11	1308-0201-1207 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**		20	53,55	12,51	1071,00	250,00	41,00	636,00	1844,00	
				шт.		38,97	5,20	779,00	104,00		137,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,432								
12	12	243-907-0501 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная марки К 1160 У3**		20	627,00		12540,00		12540,00		13543,00	
				шт.							1003,00		

	позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Выполнено работ. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования /консоль вертикальная/**	т	0,016	1097731,07 74036,16	27337,31 9652,22	17564,00 1185,00	437,00 154,00	15942,00	964,00 1482,00	20010,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,65664								
14	14	243-907-4804 РСНБ РК 2022	**Консоль для крепления кабельного лотка типа VC300, высотой 115 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм, настенный**	шт.	20	1307,00		26140,00		26140,00	2091,00	28231,00	
15	17	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	328	577,05 233,80	291,01 107,87	189272,00 76686,00	95451,00 35381,00	17135,00	80688,00 21597,00	291557,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	42,5088								
16	18	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	372	7,79 6,93	0,86 0,39	2899,00 2579,00	320,00 145,00		1962,00 389,00	5250,00	
		007-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,928448								
17	19	249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	372	40,00		14880,00		14880,00	1190,00	16070,00	
18	20	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	44	821,33 370,18	393,85 141,97	36139,00 16288,00	17330,00 6247,00	2521,00	16225,00 4189,00	56553,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,0288								
19	21	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	32	645,23 311,73	281,92 99,34	20647,00 9975,00	9022,00 3179,00	1651,00	9471,00 2409,00	32527,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,5296								
20	23	1308-0201-0506 РСНБ РК 2022	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	8	545,53 545,53	0,00 0,00	4364,00 4364,00	0,00 0,00		3142,00 601,00	8107,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,4192								
21	24	243-902-0808 РСНБ РК 2022	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-120**	100 шт.	0,08	28091,00		2247,00		2247,00	180,00	2427,00	
22	25	1308-0201-1815 РСНБ РК 2022	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	2201,38 1948,32	113,76 47,31	4403,00 3897,00	228,00 95,00	279,00	2874,00 582,00	7859,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16								
23	26	243-903-0906 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4-70/120-СЛ**	шт.	2	7389,00		14778,00		14778,00	1182,00	15960,00	
24	27	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопроводa	0,044	227281,85 218935,29	0,00 0,00	10000,00 9633,00	0,00 0,00	367,00	7321,00 1386,00	18707,00	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,49572								
25	28	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	44	1661,00		73084,00		73084,00	5847,00	78931,00	
			ИТОГО по акту					**916023,00**	**209951,00**	**286738,00**	**350864,00**	**1368238,00**	
								403066,00	**83710,00**	**0,00**	**101351,00**		

Локальная смета 02-02. Наружные сети газоснабжения.

			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**	м3 грунта	25,75	67,96 0,00	67,96 19,48	1750,00 0,00	1750,00 502,00		361,00 169,00	2280,00	
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/**	м3 грунта	25,75	53,79 0,00	53,79 15,42	1385,00 0,00	1385,00 397,00		286,00 134,00	1805,00	

Позиции по смете		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/**		25,75	67,96	67,96	1750,00	1750,00		361,00	2280,00	
				м3 грунта		0,00	19,48	0,00	502,00		169,00		
4	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/**		25,75	53,79	53,79	1385,00	1385,00		286,00	1805,00	
				м3 грунта		0,00	15,42	0,00	397,00		134,00		
5	5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		66,94	221,94	221,94	14857,00	14856,00		2468,00	18711,00	
				м3 грунта		0,00	51,20	0,00	3427,00		1386,00		
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		2,01	2990,77	0,00	6011,00	0,00		4328,00	11166,00	
				м3 грунта		2990,77	0,00	6011,00	0,00		827,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4,123073								
7	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		1,69	1791,49	223,39	3028,00	377,00		2741,00	6230,00	
				м3 основания		1568,10	70,09	2650,00	118,00		461,00		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,913418								
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		8,5	1184,71	0,00	10070,00	0,00		7250,00	18706,00	
				м3 грунта		1184,71	0,00	10070,00	0,00		1386,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	8,349975								
9	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		58,76	37,92	37,92	2228,00	2228,00		460,00	2903,00	
				м3 грунта		0,00	10,87	0,00	639,00		215,00		
10	10	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		10,19	320,00	320,00	3261,00	3261,00		569,00	4136,00	
				м3 грунта		0,00	77,52	0,00	790,00		306,00		
11	11	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		91,71	81,00		7429,00				8023,00	
				т·км							594,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					53154,00	26992,00	0,00	19110,00	78045,00	
								18731,00	6772,00	0,00	5781,00		
			Раздел 2: Полиэтиленовый подземный газпровод										
12	12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**		0,027	587232,99	274022,75	15855,00	7398,00		10581,00	28551,00	
				км трубопровода		313210,24	82639,72	8457,00	2231,00		2115,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,386418								
13	13	241-202-0212 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**		19,19	1773,00		34024,00		34024,00		36746,00	
				м							2722,00		
14	14	241-202-0210 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**		8,08	826,00		6674,00		6674,00		7208,00	
				м							534,00		
15	15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		3	2045,22	1283,30	6136,00	3850,00		3391,00	10289,00	
				шт.		761,92	379,84	2286,00	1140,00		762,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,37862								
16	16	241-210-0611 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм /Неразъемное соединение полиэтилен-сталь SDR11 ГАЗ 63/57/**		1	4337,00		4337,00		4337,00		4684,00	
				шт.							347,00		
17	17	241-210-0518 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм /Накладной уход/**		1	4501,00		4501,00		4501,00		4861,00	
				шт.							360,00		
18	18	241-210-0407 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х125 мм**		1	3035,00		3035,00		3035,00		3278,00	
				шт.							243,00		
19	19	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	**Покрытие лентой защитно-сигнальной**		28	7,79	0,86	218,00	24,00		148,00	395,00	
				м кабеля		6,93	0,39	194,00	11,00		29,00		

	позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Выполнено работ. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		007-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,145152								
20	20	249-101-0201 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**		28	17,00		476,00		476,00		514,00	
				м							38,00		
21	21	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		31,5	814,92	5,76	25670,00	182,00	2310,00	16721,00	45782,00	
				м		735,84	1,42	23179,00	45,00		3391,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	13,2678								
22	22	243-142-0107 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ. для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85. марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**		0,0315	147825,00		4656,00		4656,00		5029,00	
				км							373,00		
23	23	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**		1	2642,69	1280,12	2643,00	1280,00	309,00	1725,00	4717,00	
				шт.		1053,52	543,49	1054,00	543,00		349,00		
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7104								
24	24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		0,05	42250,29	1798,84	2113,00	90,00	1612,00	392,00	2705,00	
				м3		8212,89	400,83	411,00	20,00		200,00		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,27195								
25	25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки. кирпичу. бетону**		1,35	1205,17	29,04	1627,00	39,00	1023,00	530,00	2330,00	
				м2 поверхности		418,16	4,00	565,00	5,00		173,00		
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,317682								
26	26	222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Столбик сигнальный**		0,05	116271,00		5814,00		5814,00		6279,00	
				м3							465,00		
27	27	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**		1	1294,00	0,00	1294,00	0,00	137,00	1249,00	2746,00	
				шт.		1156,51	0,00	1157,00	0,00		203,00		
		005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7659								
28	28	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**		0,000923	439438,00		406,00		406,00		438,00	
				т							32,00		
29	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		0,03	114,31	3,09	3,00	0,00	1,00	1,00	4,00	
				м2		63,47	0,38	2,00	0,00				
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,000929								
30	30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		0,03	190,48	4,45	6,00	0,00	3,00	2,00	9,00	
				м2		74,17	0,76	2,00	0,00		1,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,001342								
			Итого по разделу 2: Полиэтиленовый подземный газпровод					119488,00	12863,00	69318,00	34740,00	166565,00	
								37307,00	3995,00	0,00	12337,00		
			Раздел 3: Стальной подземный газопровод										
31	31	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные. диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,0025	1092105,46	330061,10	2730,00	825,00	60,00	2174,00	5296,00	
				км трубопровода		738087,84	140337,79	1845,00	351,00		392,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9324								
32	32	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**		2,5	2067,00		5168,00		5168,00		5581,00	
				м							413,00		
33	33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,0015	1476275,76	702859,40	2214,00	1054,00	37,00	1446,00	3953,00	
				т фасонных частей		748688,23	224921,55	1123,00	337,00		293,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,520645								
34	34	241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°. наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**		1	574,00		574,00		574,00		620,00	
				шт.							46,00		

	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /штуцер/**	**т фасонных частей**	0,0012	1925980,76 748688,23	702859,40 224921,55	2311,00 898,00	844,00 270,00	569,00	1157,00 277,00	3745,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,416516								
36	36	242-403-0103 РСНБ РК 2022	**Изолирующее фланцевое соединение СИ50с, DN 50**	**шт.**	1	13659,00		13659,00		13659,00	1093,00	14752,00	
37	37	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	2	844,02 766,17	49,95 0,00	1688,00 1532,00	100,00 0,00	56,00	1517,00 256,00	3461,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7104								
38	38	241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	2	1484,00		2968,00		2968,00	237,00	3205,00	
39	39	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	0,0008	1190574,89 773234,88	387803,53 163999,34	952,00 619,00	310,00 131,00	24,00	742,00 136,00	1830,00	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,312576								
40	40	241-102-0178 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм**	**м**	0,8	5108,00		4086,00		4086,00	327,00	4413,00	
41	41	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	0,8	1903,68 1690,06	11,84 3,40	1523,00 1352,00	10,00 3,00	161,00	1341,00 229,00	3093,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,749472								
42	42	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью(Д=108 мм)**	**футляр**	1	8779,21 2889,49	1096,22 20,02	8779,00 2889,00	1096,00 20,00	4794,00	2880,00 933,00	12592,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,77378								
43	43	1122-0601-1003 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	0,0008	403086,53 386604,12	382,95 120,15	322,00 309,00	0,00 0,00	13,00	306,00 50,00	678,00	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,174048								
44	44	236-102-0502 РСНБ РК 2022	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя**	**кг**	0,28	1382,00		387,00		387,00	31,00	418,00	
45	45	236-102-0503 РСНБ РК 2022	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)**	**кг**	0,12	1382,00		166,00		166,00	13,00	179,00	
46	46	236-102-0501 РСНБ РК 2022	**Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50**	**кг**	0,09	548,00		49,00		49,00	4,00	53,00	
47	47	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	1	2293,10 2004,84	132,30 60,07	2293,00 2005,00	132,00 60,00	156,00	2044,00 347,00	4684,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1877								
48	48	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	1	39658,00		39658,00		39658,00	3173,00	42831,00	
49	49	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	0,079642	65992,39 33547,64	12646,66 3189,82	5256,00 2672,00	1007,00 254,00	1577,00	2019,00 582,00	7857,00	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,529365								
50	50	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	0,08115	267744,08 183823,99	77200,83 26745,45	21727,00 14917,00	6264,00 2170,00	545,00	11791,00 2681,00	36199,00	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,269023								
51	51	214-101-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**		0,000132	477225,00		63,00		63,00		68,00	

	позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5,00		
52	52	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**		0,052882	439438,00		23238,00		23238,00		25097,00	
				т							1859,00		
53	53	214-101-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**		0,012248	477225,00		5845,00		5845,00		6313,00	
				т							468,00		
54	54	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**		0,02676	435218,00		11646,00		11646,00		12578,00	
				т							932,00		
55	55	217-101-0102 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**		0,000754	367006,00		277,00		277,00		299,00	
				т							22,00		
56	56	241-101-0204 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**		0,05	1393,00		70,00		70,00		76,00	
				м							6,00		
57	57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		1,2	114,31	3,09	137,00	3,00	57,00	53,00	205,00	
				м2		63,47	0,38	76,00	0,00		15,00		
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03717								
58	58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		1,2	190,48	4,45	229,00	5,00	134,00	62,00	314,00	
				м2		74,17	0,76	89,00	1,00		23,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,053676								
			Итого по разделу 3: Стальной подземный газопровод					158015,00	11650,00	116037,00	27532,00	200390,00	
								30326,00	3597,00	0,00	14843,00		
			ИТОГО по акту					330657,00	51505,00	185355,00	81382,00	445000,00	
								86364,00	14364,00	0,00	32961,00		

Локальная смета 02-03. Наружные тепловые сети.

			Отдел 1: Строительные конструкции										
			Раздел 2: Лотковый канал КЛ 60х45										
1	12	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		0,04	51138,05	2857,80	2046,00	114,00	865,00	994,00	3283,00	
				м3		26666,64	632,23	1067,00	25,00		243,00		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,69264								
2	13	212-101-0707 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		0,0406	25331,00		1028,00		1028,00		1110,00	
				м3							82,00		
3	14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,00052	456152,00		237,00		237,00		256,00	
				т							19,00		
4	15	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**		20	2667,09	90,74	53342,00	1814,00	13615,00	45190,00	106415,00	
				шт. сборных конструкций		1895,59	19,22	37912,00	384,00		7883,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22,866								
5	16	225-205-0101 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**		20	2314,00		46280,00		46280,00		49982,00	
				шт.							3702,00		
6	17	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022	**Устройство деформационных вертикальных швов**		8	1337,62	3,97	10701,00	31,00	3030,00	9031,00	21311,00	
				м шва		954,89	1,80	7639,00	14,00		1579,00		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,77744								
7	18	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**		8	975,64	312,19	7805,00	2497,00	2731,00	4350,00	13127,00	
				м шва		322,07	138,77	2577,00	1110,00		972,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,554								
8	25	1107-0516-0114 РСНБ РК 2022	**Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором**		13,4	142,91	0,00	1915,00	0,00		2260,00	4509,00	
				м шва		142,91	0,00	1915,00	0,00		334,00		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,096214								

	позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	26	232-503-0601 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементно-полимерная штукатуркаСТ РК 1168-2006	кг	0,007236	207,00		1,00		1,00		1,00	
10	27	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями	м2	32,96	74,71 72,07	2,64 0,57	2463,00 2375,00	87,00 19,00		1652,00 329,00	4444,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,432771								
11	28	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	32,96	1536,00		50627,00		50627,00	4050,00	54677,00	
			Итого по разделу 2: Лотковый канал КЛ 60х45					176445,00 53485,00	4543,00 1552,00	118414,00 0,00	63477,00 19193,00	259115,00	
			Раздел 3: Лотковый канал КЛ 90х45										
12	38	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	2667,09 1895,59	90,74 19,22	48008,00 34121,00	1633,00 346,00	12254,00	40671,00 7094,00	95773,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,5794								
13	39	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	18	3347,00		60246,00		60246,00	4820,00	65066,00	
14	40	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022	Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	12	1337,62 954,89	3,97 1,80	16051,00 11459,00	48,00 22,00	4545,00	13547,00 2368,00	31966,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,16616								
15	41	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	12	975,64 322,07	312,19 138,77	11708,00 3865,00	3746,00 1665,00	4097,00	6525,00 1459,00	19692,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,331								
16	48	1107-0516-0114 РСНБ РК 2022	Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	18,76	142,91 142,91	0,00 0,00	2681,00 2681,00	0,00 0,00		3164,00 468,00	6313,00	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,534699								
17	49	232-503-0601 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементно-полимерная штукатуркаСТ РК 1168-2006	кг	0,01013	207,00		2,00		2,00		2,00	
18	50	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями	м2	50,92	74,71 72,07	2,64 0,57	3804,00 3670,00	134,00 29,00		2552,00 509,00	6865,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,213492								
19	51	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	50,92	1536,00		78213,00		78213,00	6257,00	84470,00	
			Итого по разделу 3: Лотковый канал КЛ 90х45					220713,00 55796,00	5561,00 2062,00	159357,00 0,00	66459,00 22975,00	310147,00	
			Раздел 4: Тепловая камера УТ1										
20	52	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,12	14216,50 1306,75	2655,25 1112,66	30139,00 2770,00	5629,00 2359,00	21740,00	4770,00 2793,00	37702,00	
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,00022								
21	53	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	18,633	36221,87 15495,33	4896,27 1733,46	674922,00 288725,00	91233,00 32300,00	294965,00	378808,00 84298,00	1138028,00	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	171,04535								
22	54	225-202-0103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	4	44163,00		176652,00		176652,00	14132,00	190784,00	
23	55	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		4	6436,00		25744,00		25744,00		27804,00	

	позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2060,00		
24	56	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	3798,00		15192,00		15192,00		16407,00	
				шт.							1215,00		
25	57	225-203-0707 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7		1	123957,00		123957,00		123957,00		133874,00	
				шт.							9917,00		
26	58	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		15,48	42708,00		661120,00		661120,00		714010,00	
				м3							52890,00		
27	59	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84		0,715	106424,00		76093,00		76093,00		82180,00	
				м3							6087,00		
28	60	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		4	35152,00		140608,00		140608,00		151857,00	
				комплект							11249,00		
29	61	212-101-0707 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		2,32	25331,00		58768,00		58768,00		63469,00	
				м3							4701,00		
30	62	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,08208	30066,45	1389,88	2468,00	114,00	32,00	2150,00	4987,00	
				т		28292,57	486,28	2322,00	40,00		369,00		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,537917								
31	63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,08208	408502,00		33530,00		33530,00		36212,00	
				т							2682,00		
32	64	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,00192	825163,72	3390,51	1584,00	7,00	593,00	899,00	2682,00	
				т		512943,21	1456,02	985,00	3,00		199,00		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,615917								
33	65	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,01576	103644,79	3540,99	1633,00	56,00		1483,00	3365,00	
				т металлических изделий		100103,80	1081,32	1578,00	17,00		249,00		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,986639								
34	66	214-404-0401 РСНБ РК 2022	Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм		8	413,00		3304,00		3304,00		3568,00	
				шт.							264,00		
35	67	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		15,76	316,00		4980,00		4980,00		5378,00	
				кг							398,00		
36	68	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,01966	108637,49	37067,52	2136,00	729,00	305,00	931,00	3312,00	
				т конструкций		56042,01	12609,46	1102,00	248,00		245,00		
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,630673								
37	69	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,01966	4568,67	732,04	90,00	14,00	7,00	47,00	148,00	
				т		3459,69	2,00	68,00	0,00		11,00		
		002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,029242								
38	70	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /исключить огрунтовку ГФ-021/		0,01966	995556,00		19573,00		19573,00		21139,00	
				т							1566,00		
39	71	1113-0301-0404 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз		1,02718	132,76	3,09	136,00	3,00	68,00	45,00	196,00	
				м2		63,47	0,38	65,00	0,00		15,00		
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,031817								
40	72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,02718	153,40	4,45	158,00	5,00	115,00	27,00	200,00	
				м2		37,09	0,76	38,00	1,00		15,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,022973								
41	73	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		3,84	41918,11	4476,67	160966,00	17191,00	106694,00	38319,00	215228,00	
				м3 кладки		9656,64	1073,31	37082,00	4122,00		15943,00		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,19044								

№ позиции по смете		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	53,06	1205,17	29,04	63946,00	1541,00	40218,00	20832,00	91560,00	
						418,16	4,00	22188,00	212,00		6782,00		
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,486079								
43	75	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	0,2	9622,43	2096,59	1924,00	419,00	541,00	960,00	3115,00	
						4820,51	456,10	964,00	91,00		231,00		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,62604								
44	76	212-101-0413 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**м3**	0,204	23016,00		4695,00		4695,00		5071,00	
											376,00		
45	77	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	9	727,40	129,21	6547,00	1163,00	904,00	4644,00	12086,00	
						497,69	51,23	4479,00	461,00		895,00		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,41145								
46	78	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	**Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	9	857,00	225,91	7713,00	2033,00		6460,00	15307,00	
						631,09	132,55	5680,00	1193,00		1134,00		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,32432								
47	79	212-101-0413 РСНБ РК 2022	**Бетон тяелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**м3**	2,2542	23016,00		51883,00		51883,00		56034,00	
											4151,00		
48	80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	9	947,44	35,28	8527,00	317,00	3792,00	4323,00	13878,00	
						490,80	20,14	4417,00	181,00		1028,00		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,3642								
49	81	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	9	703,95	36,29	6336,00	327,00	5681,00	477,00	7358,00	
						36,41	19,98	328,00	180,00		545,00		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,24948								
50	82	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	23,04	1927,22	115,30	44403,00	2657,00	19616,00	21179,00	70829,00	
						960,52	17,36	22130,00	400,00		5247,00		
		003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,063872								
51	83	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	23,04	2042,46	114,09	47058,00	2628,00	17724,00	25532,00	78397,00	
						1159,10	19,80	26706,00	456,00		5807,00		
		003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,144384								
52	84	217-203-0103 РСНБ РК 2022	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,25 мм**	**м2**	76,032	325,00		24710,00		24710,00		26687,00	
											1977,00		
53	85	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	22,5	1611,61	102,82	36261,00	2314,00	8487,00	21887,00	62800,00	
						1131,59	84,35	25461,00	1898,00		4652,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,35625								
54	86	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	24,4	1611,61	102,82	39323,00	2509,00	9204,00	23735,00	68103,00	
						1131,59	84,35	27611,00	2058,00		5045,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,653								
55	87	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	24,4	3509,42	11,23	85630,00	274,00	68747,00	15508,00	109229,00	
						680,69	2,71	16609,00	66,00		8091,00		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,784849								
56	88	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305**	**м2 поверхности**	24,4	1513,93	5,95	36940,00	145,00	32496,00	4035,00	44253,00	
						176,19	1,63	4299,00	40,00		3278,00		

	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,738192								
57	89	235-102-0101 РСНБ РК 2022	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	84,18	405,00		34093,00		34093,00	2727,00	36820,00	
58	90	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	15,42	2064,73 180,91	6,71 1,63	31838,00 2790,00	103,00 25,00	28945,00	2618,00 2756,00	37212,00	
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,88107								
59	91	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	15,42	3546,42 326,84	10,68 2,71	54686,00 5040,00	165,00 42,00	49481,00	4726,00 4753,00	64165,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,272617								
60	92	235-102-0101 РСНБ РК 2022	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	53,199	405,00		21546,00		21546,00	1724,00	23270,00	
61	93	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	15,42	520,40 485,75	34,13 20,14	8025,00 7490,00	527,00 311,00	8,00	7333,00 1229,00	16587,00	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,925906								
62	94	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	15,42	23,78 11,68	12,10 6,66	367,00 180,00	187,00 103,00		266,00 51,00	684,00	
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,142481								
63	95	212-101-0101 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,4692	18681,00		8765,00		8765,00	701,00	9466,00	
64	96	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,4772	20792,43 4711,77	2499,66 1041,81	30715,00 6960,00	3693,00 1539,00	20062,00	7989,00 3096,00	41800,00	
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,025434								
65	97	1111-0101-1902 РСНБ РК 2022	**Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901**	м2 покрытия	12,31	51,88 51,88	0,00 0,00	639,00 639,00	0,00 0,00		600,00 99,00	1338,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,38518								
66	98	212-501-0304 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II**	т	0,62781	18729,00		11758,00		11758,00	941,00	12699,00	
			Итого по разделу 4: Тепловая камера УТ1					**2882081,00**	**135983,00**	**2227396,00**	**600583,00**	**3761278,00**	
								518706,00	**48346,00**	**0,00**	**278614,00**		
			Раздел 5: Неподвижные опоры										
67	99	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,288	5896,48 1894,10	1720,35 363,04	1698,00 546,00	496,00 105,00	657,00	592,00 183,00	2473,00	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,431568								
68	100	212-101-0902 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	0,29376	27629,00		8116,00		8116,00	649,00	8765,00	
69	101	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,03328	38991,66 10632,16	17438,42 5271,15	1298,00 354,00	580,00 175,00	363,00	365,00 133,00	1796,00	
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,217212								
70	102	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,03328	4568,67 3459,69	732,04 2,00	152,00 115,00	24,00 0,00	13,00	79,00 19,00	250,00	
		002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5.4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,049501								
71	103	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,03328	973588,00		32401,00		32401,00	2592,00	34993,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,434368	153,40 37,09	4,45 0,76	220,00 53,00	6,00 1,00	160,00	37,00 21,00	278,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03208								
73	105	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,74	14216,50 1306,75	2655,25 1112,66	10520,00 967,00	1965,00 823,00	7588,00	1665,00 975,00	13160,00	
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,69819								
74	106	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	3,56	6199,76 3000,22	2632,46 584,71	22071,00 10681,00	9372,00 2082,00	2019,00	11614,00 2695,00	36380,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,073364								
75	107	212-101-0902 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	4,094	27629,00		113113,00		113113,00	9049,00	122162,00	
76	108	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,1495	38991,66 10632,16	17438,42 5271,15	5829,00 1590,00	2607,00 788,00	1633,00	1641,00 598,00	8068,00	
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,975757								
77	109	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,1495	4568,67 3459,69	732,04 2,00	683,00 517,00	109,00 0,00	56,00	357,00 83,00	1123,00	
		002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,222366								
78	110	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1495	973588,00		145551,00		145551,00	11644,00	157195,00	
79	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,44345	190,48 74,17	4,45 0,76	1227,00 478,00	29,00 5,00	721,00	333,00 125,00	1685,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,288216								
80	112	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,13056	30066,45 28292,57	1389,88 486,28	3925,00 3694,00	181,00 63,00	50,00	3419,00 588,00	7932,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,446277								
81	113	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13056	389901,00		50905,00		50905,00	4072,00	54977,00	
82	114	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0136	408502,00		5556,00		5556,00	444,00	6000,00	
			Итого по разделу 5: Неподвижные опоры					**403265,00** **18995,00**	**15369,00** **4042,00**	**368902,00** **0,00**	**20102,00** **33870,00**	**457237,00**	
			Раздел 6: Тепломеханичкая часть										
83	119	222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие**	т	0,29	976733,00		283253,00		283253,00	22660,00	305913,00	
84	120	222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные**	т	0,1426	976733,00		139282,00		139282,00	11143,00	150425,00	
85	121	251-305-0104 РСНБ РК 2022	**Прокладка из резины размером 360 мм х 170 мм х 8 мм**	1000 шт.	0,076	881780,00		67015,00		67015,00	5361,00	72376,00	
86	125	242-302-0405 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред.Т до +200°С, PN 40 марки 15с22иж ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	12	39687,00		476244,00		476244,00	38100,00	514344,00	
87	127	1124-0104-0101 РСНБ РК 2022	**Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка**	компенсатор	4	8963,22 6818,40	1735,90 440,54	35853,00 27274,00	6943,00 1762,00	1636,00	28745,00 5168,00	69766,00	
		004-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,542								
88	128	242-403-0304 РСНБ РК 2022	**Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100**		4	143265,00		573060,00		573060,00		618905,00	

	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							45845,00		
89	129	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	**Трубка контрольная. Устройство**		4	11031,85	3296,50	44127,00	13186,00	9688,00	25696,00	75409,00	
				шт.		5313,33	1175,68	21253,00	4703,00		5586,00		
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	12,1656								
			Итого по разделу 6: Тепломеханичкая часть					1618834,00	20129,00	1550178,00	54441,00	1807138,00	
								48527,00	6465,00	0,00	133863,00		
			Итого по отделу Строительные конструкции					5301338,00	181585,00	4424247,00	805062,00	6594915,00	
								695509,00	62467,00	0,00	488515,00		
			ИТОГО по акту					5301338,00	181585,00	4424247,00	805062,00	6594915,00	
								695509,00	62467,00	0,00	488515,00		
			ИТОГО:					6548018	443041	4896340	1237308	8408153	
								1184939	160541		622827		

ИТОГО	**Тенге**		8 408 153,00
Временные здания и сооружения	**Тенге**	1,30%	109 305,99
Итого с временными	**Тенге**		8 517 458,99
Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	2 %	170 349,18
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**		8 687 808,17
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	**Тенге**	0,95	8 253 417,76
НДС	**Тенге**	12 %	990 410,13
Итого с НДС	**Тенге**		9 243 827,89

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заведующего сектором строительства и технического надзора
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Ельтай А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Институт «Агропромпроект»»

Костенко А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Акбозат LTD"

Мергенов М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

Исаев А.М.