Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N122 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		177	29.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N122 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	7 939 026,18	7 088 416,23							850 609,95	7 939 026,18
Итого к оплате	7 939 026,18	7 088 416,23							850 609,95	7 939 026,18

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ Катпаев Р.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Акбозат LTD"
_____ Жумиров Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
_____ Исаев А.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N122 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**

(наименование)

Договор подряда № 177 от 29.06.2022г.

Акт выполненных работ № 1

за **октябрь 2022 год (месяц, год) на работы**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наружные сети водоснабжения локальная смета 2-5										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		133,86	275,13	275,13	36829	36829	0	6424	46713	
			м3 грунта		0	66,65	0	8922		3460		
2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,14	3439,38	0	14239	0	0	10252	26450	
			м3 грунта		3439,38	0	14239	0		1959		
3	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		5,9	320	320	1888	1888	0	329	2394	
			м3 грунта		0	77,52	0	457		177		
4	С3412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км		53,1	81		4301				4645	
			т·км							344		
5	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/		5	1184,71	0	5924	0	0	4265	11004	
			м3 грунта		1184,71	0	5924	0		815		
6	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		5	3267		16335		16335		17642	Казахстан
			м3							1307		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	**Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		**118,89**	**43,21**	**43,21**	**5137**	**5137**	**0**	**1061**	**6694**	
			м3 грунта		**0**	**12,39**	**0**	**1473**		**496**		
8	**Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		**13,21**	**1860,19**	**0**	**24573**	**0**	**0**	**17693**	**45647**	
			м3 грунта		**1860,19**	**0**	**24573**	**0**		**3381**		
9	**Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		**0,9**	**5385,19**	**223,39**	**4847**	**201**	**3234**	**1460**	**6812**	
			м3 основания		**1568,1**	**70,09**	**1411**	**63**		**505**		
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,99	3267				3234,33			Казахстан 100%
16	**Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**		**0,005**	**1531883,49**	**1127063,3**	**7659**	**5635**	**0**	**3372**	**11914**	
			км трубопровода		**404820,19**	**276471,03**	**2024**	**1382**		**883**		
17	**С1241-201-0419**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**		**5**	**10160**		**50800**		**50800**		**54864**	**Казахстан**
			м							**4064**		
18	**Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		**5**	**1903,68**	**11,84**	**9518**	**59**	**1009**	**8383**	**19333**	
			м трубы, уложенной в футляре		**1690,06**	**3,4**	**8450**	**17**		**1432**		
18.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,13	819				925,47			
19	**Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,28**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		**1**	**12290,89**	**1534,71**	**12291**	**1535**	**6711**	**4033**	**17630**	
			футляр		**4045,28**	**28,03**	**4045**	**28**		**1306**		
18.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007	202798				1419,59			
13.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0027	1789060				4909,18			
		Итого по разделу: 1. Наружные сети водоснабжения ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5									**271742**	
		Раздел: 2. Наружные сети канализации локальная смета 2-6										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		**411,28**	**275,13**	**275,13**	**113155**	**113156**	**0**	**19737**	**143523**	
			м3 грунта		**0**	**66,65**	**0**	**27412**		**10631**		
2	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**12,72**	**3439,38**	**0**	**43749**	**0**	**0**	**31499**	**81268**	
			м3 грунта		**3439,38**	**0**	**43749**	**0**		**6020**		
3	**Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		**38**	**320**	**320**	**12160**	**12160**	**0**	**2121**	**15423**	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 грунта		0	77,52	0	2946		1142		
4	С3412-101-0105	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		342	81		27702				29918	
			т·км							2216		
5	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/**		33	1184,71	0	39096	0	0	28149	72625	
			м3 грунта		1184,71	0	39096	0		5380		
6	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		33	3267		107811		107811		116436	Казахстан
			м3							8625		
7	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		347,4	43,21	43,21	15011	15011	0	3099	19559	
			м3 грунта		0	12,39	0	4304		1449		
8	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		38,6	1860,19	0	71803	0	0	51698	133381	
			м3 грунта		1860,19	0	71803	0		9880		
9	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		5	5385,19	223,39	26926	1116	17968	8109	37838	
			м3 основания		1568,1	70,09	7840	350		2803		
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,5	3267				17968,5			Казахстан 100%
10	Е11-231401-0103 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**		51	4032,05	31,84	205634	1623	196015	8571	231341	
			м трубопровода		156,77	12,99	7995	662		17136		
10.1	241-204-0106	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	52,02	3718				193410,36			Казахстан 100%
11	С1241-229-0103	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200 ГОСТ 9833-73**		17	378		6426		6426		6940	
			шт.							514		
12	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,75	14216,5	2655,25	10662	1991	7691	1688	13338	
			м3 основания		1306,75	1112,66	980	834		988		
12.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,8625	8915				7689,19			Казахстан 100%
13	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,186	178260,28	3100,54	33156	576	32580	279	36110	
			т		0	1388,68	0	258		2675		
13.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,1916	170058				32579,71			
14	Е11-230601-0106 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**		6,22	63325,2	10986,72	393883	68337	197795	154652	592418	
			м3 конструкций колодца		20538,64	4576,25	127750	28464		43883		
14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,2344	24165				78159,28			Казахстан 100%
14.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0373	1789060				66767,72			
14.3	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0118	1668129				19713,95			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	3	22664		67992		67992	5439	73431	**Казахстан**
16	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	6	16933		101598		101598	8128	109726	**Казахстан**
17	С1225-101-0612	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**	шт.	3	20634		61902		61902	4952	66854	
18	С1225-101-0605	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	3	10438		31314		31314	2505	33819	**Казахстан**
19	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4	3798		15192		15192	1215	16407	**Казахстан**
20	С1225-101-0104	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	3	8789		26367		26367	2109	28476	**Казахстан**
22	С1214-404-0401	**Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм**	шт.	6	413		2478		2478	198	2676	
23	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0387	1004968		38892		38892	3111	42003	**Казахстан**
24	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,1223	153,4 37,09	4,45 0,76	172 42	5 1	126	29 16	217	
24.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	539649				109,02			Казахстан 100%
		ФутлярПЭ 225х20,5 дл.5 м (1шт)										
25	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,005	1531883,49 404820,19	1127063,3 276471,03	7659 2024	5635 1382	0	3372 883	11914	
26	С1241-201-0419	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**	м	5	10160		50800		50800	4064	54864	**Казахстан**
27	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	5	1903,68 1690,06	11,84 3,4	9518 8450	59 17	1009	8383 1432	19333	
27.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,13	819				925,47			
28	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,28	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	12290,89 4045,28	1534,71 28,03	12291 4045	1535 28	6711	4033 1306	17630	
28.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,007	202798				1419,59			
28.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0027	1789060				4909,18			
		Итого по разделу: 2. Наружные сети канализации локальная смета 2-6									2007468	
		Наружные сети газоснабжения ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2										
56	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,116	1092105,46 738087,84	330061,1 140337,79	126684 85618	38287 16279	2779	100878 18205	245767	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0209	102092				2131,68			
57	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2,756	708		1951		1951	156	2107	
58	С1241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	100,4	1810		181724		181724	14538	196262	Казахстан
59	С1241-102-0108	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	16,064	646		10377		10377	830	11207	
60	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,03	1476275,76	702859,4	44288	21086	742	28916	79060	
					748688,23	224921,55	22461	6748		5856		
61	С1241-112-0124	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	20	483		9660		9660	773	10433	Казахстан
62	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	1	844,02	49,95	844	50	28	759	1731	
					766,17	0	766	0		128		
62.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	278998				27,9			
63	С1241-117-0101	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	1	1368		1368		1368	109	1477	
64	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /штуцер/**	т фасонных частей	0,0006	1925980,76	702859,4	1156	422	285	578	1873	
					748688,23	224921,55	449	135		139		
64.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0006	449705				269,82			
65	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	9	2160,7	132,3	19446	1191	212	18398	40872	
					2004,84	60,07	18044	541		3028		
66	С1242-207-3702	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	9	1722		15498		15498	1240	16738	
		Шкаф для установки крана диаметром 25мм										
67	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,03015	65992,39	12646,66	1990	381	597	764	2974	
					33547,64	3189,82	1011	96		220		
67.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	965674				145,58			Казахстан 100%
67.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				98,07			Казахстан 100%
67.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	289955				271,01			
68	Е11-090701-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,03015	267744,08	77200,83	8072	2327	203	4381	13449	
					183823,99	26745,45	5542	806		996		
68.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	272284				178,14			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	С1214-205-0201	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	т	0,0008775	492092		432		432	35	467	Казахстан
70	С1214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00157	439438		690		690	55	745	Казахстан
71	С1214-101-0101	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	т	0,02125	477225		10141		10141	811	10952	Казахстан
72	С1214-201-0101	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,0045	462525		2081		2081	167	2248	Казахстан
73	С1217-101-0102	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**	т	0,00034	367006		125		125	10	135	
74	С1217-101-0301	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	10	29		290		290	23	313	
75	**Е11-200701-0501 Кзтр и Кэм=1,05**	**Зонты. Установка над оборудованием**	**м2 поверхности зонта**	0,4	9967,36 1522,51	182,52 75,77	3987 609	73 30	3305	627 369	4983	
75.1	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	0,4	7889				3155,6			
76	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	2,7	114,31 63,47	3,09 0,38	309 171	8 1	129	119 34	462	
76.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	467116				113,51			Казахстан 100%
77	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	2,7	190,48 74,17	4,45 0,76	514 200	12 2	302	140 52	706	
77.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	539649				262,27			Казахстан 100%
78	**Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	**т конструкций**	0,009066	65992,39 33547,64	12646,66 3189,82	598 304	115 29	179	230 66	894	
78.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	965674				43,77			Казахстан 100%
78.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				29,49			Казахстан 100%
78.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	289955				81,49			
79	**Е11-090701-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	0,009066	267744,08 183823,99	77200,83 26745,45	2427 1667	699 242	61	1317 300	4044	
79.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	272284				53,57			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	С1214-205-0201	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	т	0,003024	492092		1488		1488	119	1607	Казахстан
81	С1214-101-0101	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	т	0,012248	477225		5845		5845	468	6313	Казахстан
82	С1214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00113	439438		497		497	40	537	Казахстан
83	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0018	435218		783		783	63	846	Казахстан
84	С1217-101-0102	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**	т	0,000272	367006		100		100	8	108	
85	С1217-101-0301	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	4	29		116		116	9	125	
86	Е11-200701-0501 Кзтр и Кэм=1,05	**Зонты. Установка над оборудованием**	м2 поверхности зонта	0,16	9967,36	182,52	1595	29	1322	251	1994	
86.1	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	0,16	1522,51	75,77	244	12	1262,24	148		
87	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,64	7889							
87.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	114,31	3,09	187	5	78	72	280	
88	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,64	63,47	0,38	104	1		21		
88.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	467116				68,95			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 3. Наружные сети газоснабжения ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2			190,48	4,45	312	7	183	85	429	
					74,17	0,76	122	1		32		
					539649				159,3			Казахстан 100%
											662138	
		Наружные тепловые сети локальная смета 2-3										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	180	221,94	221,94	39949	39949	0	6636	50312	
2	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	49	0	51,2	0	9216		3727		
					272,77	272,77	13366	13366	0	2220	16833	
					0	62,93	0	3084		1247		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	С3412-101-0105	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		441	81		35721				38579	
			т·км							2858		
4	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		20	2990,77	0	59815	0	0	43067	111113	
			м3 грунта		2990,77	0	59815	0		8231		
5	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		200	37,92	37,92	7584	7584	0	1565	9881	
			м3 грунта		0	10,87	0	2174		732		
		Строительные конструкции										
6	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		6,18	14216,5	2655,25	87858	16409	63373	13905	109904	
			м3 основания		1306,75	1112,66	8076	6876		8141		
6.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	7,107	8915				63358,9			Казахстан 100%
7	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		1,53264	178260,28	3100,54	273209	4752	268457	2299	297549	
			т		0	1388,68	0	2128		22041		
7.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,5786	170058				268456,82			
8	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**		12,92	16493,88	3844,35	213101	49669	82820	115104	354461	
			м3 сборных конструкций		6239,35	1310,61	80612	16933		26256		
8.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,4393	159737				70169,27			
9	С1225-203-0206	**Лоток теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		5,064	148487		751938		751938		812093	
			м3							60155		
10	С1225-203-0103	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**		2,076	68665		142549		142549		153953	Казахстан
			м3							11404		
11	С1225-202-1107	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		5,78	124992		722454		722454		780250	Казахстан
			м3							57796		
12	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		0,04	51138,05	2857,8	2046	114	865	994	3283	
			м3		26666,64	632,23	1067	25		243		
12.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0002	973588				233,66			Казахстан 100%
12.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0025	102092				254			
12.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	125144				137,66			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	**С1212-101-0707**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		**0,0406**	**25331**		**1028**		**1028**		**1110**	**Казахстан**
			м3							**82**		
14	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,00052**	**456152**		**237**		**237**		**256**	**Казахстан**
			т							**19**		
15	**Е11-070512-0111 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**		**52**	**2667,09**	**90,74**	**138689**	**4718**	**35400**	**117493**	**276677**	
			шт. сборных конструкций		**1895,59**	**19,22**	**98571**	**999**		**20495**		
15.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,716	20629				35399,36			Казахстан 100%
16	**С1225-205-0101**	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**		**52**	**2314**		**120328**		**120328**		**129954**	**Казахстан**
			шт.							**9626**		
		Деформационный шов										
17	**Е11-070515-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Устройство деформационных вертикальных швов**		**16**	**1337,62**	**3,97**	**21402**	**64**	**6060**	**18062**	**42621**	
			м шва		**954,89**	**1,8**	**15278**	**29**		**3157**		
17.1	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	17,12	148				2533,76			
17.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,52	758				2668,16			
18	**Е11-070516-0107 Кзтр и Кэм=1,11**	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**		**16**	**975,64**	**312,19**	**15610**	**4995**	**5462**	**8701**	**26256**	
			м шва		**322,07**	**138,77**	**5153**	**2220**		**1945**		
18.1	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	12,192	448				5462,02			
19	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**84,55**	**1205,17**	**29,04**	**101897**	**2455**	**64086**	**33195**	**145899**	
			м2 поверхности		**418,16**	**4**	**35355**	**338**		**10807**		
19.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	202,92	295				59861,4			
20	**Е11-080101-0302 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**		**116,1**	**1662,02**	**6,71**	**192960**	**779**	**171178**	**19709**	**229683**	
			м2 поверхности		**180,91**	**1,63**	**21003**	**189**		**17014**		
20.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,9025	15656				45441,54			Казахстан 100%
20.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	127,71	405				51722,55			Казахстан 100%
20.3	235-201-0605	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-100	кг	179,3745	313				56144,22			
21	**Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		**116,1**	**2781,51**	**10,68**	**322933**	**1240**	**283747**	**35582**	**387196**	
			м2 поверхности		**326,84**	**2,71**	**37946**	**315**		**28681**		
21.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,9025	15656				45441,54			Казахстан 100%
21.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	267,03	405				108147,15			Казахстан 100%
21.3	235-201-0605	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г-100	кг	358,749	313				112288,44			
22	**Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**		**73,67**	**520,4**	**34,13**	**38338**	**2515**	**38**	**35033**	**79241**	
			м2 стяжки		**485,75**	**20,14**	**35785**	**1484**		**5870**		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	73,67	23,78	12,1	1752	892	0	1270	3264	
					11,68	6,66	860	491		242		
24	С1212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2,24315	23016		51628		51628		55758	Казахстан
										4130		
25	Е11-070516-0114 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором	м шва	36,18	142,91	0	5171	0	0	6101	12174	
					142,91	0	5171	0		902		
26	С1232-503-0601	Смесь сухая - цементно-полимерная штукатуркаСТ РК 1168-2006	кг	0,0195372	207		4		4		4	
27	Е11-130301-1201 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями	м2	84,55	74,71	2,64	6317	223	0	4238	11399	
					72,07	0,57	6094	48		844		
28	С1235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	84,55	1536		129869		129869		140259	Казахстан
										10390		
		Итого по разделу: 4. Наружные тепловые сети локальная смета 2-3									4279962	
		ИТОГО:					5681018	486904	4203848	1005380	7221310	
							922538	150472		534912		

	ИТОГО	Тенге			7 221 310
	Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%	93 877
	Итого с временными	Тенге			7 315 187
	Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %	146 304
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			7 461 491
	ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	Тенге		0,95	7 088 416
	НДС	Тенге		12 %	850 610
	Итого с НДС	Тенге			7 939 026,18

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Китпаев Р.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строительная группа
Архитектор»
Костенко А.Ю.

ТОО "Акбозат LTD"
Калыбаев К.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
Исаев А.М.