Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N122 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		177	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N122 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	15 021 852,88	3 063 796,88							367 655,63	3 431 452,50
Итого к оплате	15 021 852,88	3 063 796,88							367 655,63	3 431 452,50

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ **Иманбеков Д.Р**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Akbozat LTD"
Жумиров Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
Исаев А.М.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N122 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 177 от 29.06.2022 года.**

Акт выполненных работ

за Апрель 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01. Кабельные сети 0,4 кВ.										
1	15	1308-0206-0502 РСНБ РК 2022	**Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,06669	115329,72	20608,00	7691,00	1374,00	151,00	4794,00	13484,00	
						92451,24	7381,11	6166,00	492,00		999,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,529235								
2	16	243-907-0804 РСНБ РК 2022	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм**	м	26	4208,00		109408,00		109408,00	8753,00	118161,00	
3	22	243-113-0911 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1**	км	0,471	5133865,00		2418050,00		2418050,00	193444,00	2611494,00	
			ИТОГО по акту					**2535149,00**	**1374,00**	**2527609,00**	**4794,00**	**2743139,00**	
								6166,00	**492,00**	**0,00**	**203196,00**		
			Локальная смета 02-04. Наружные сети связи.										
1	7	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	м	130	519,48	44,83	67533,00	5828,00	8137,00	40030,00	116168,00	
						412,06	15,61	53568,00	2029,00		8605,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	30,66336								
2	8	241-207-0206 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	131,3	331,00		43460,00		43460,00	3477,00	46937,00	
3	11	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9	1664,08	5,36	14977,00	48,00	251,00	8953,00	25844,00	
						1630,80	0,00	14677,00	0,00		1914,00		
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,72								
4	12	247-202-0311 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56**	шт.	9	18557,00		167013,00		167013,00	13361,00	180374,00	
5	13	241-216-0201 РСНБ РК 2022	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	125	65,00		8125,00		8125,00	650,00	8775,00	
			ИТОГО по акту					**301108,00**	**5876,00**	**226986,00**	**48983,00**	**378098,00**	
								68245,00	**2029,00**	**0,00**	**28007,00**		
			ИТОГО:					**2836257**	**7250**	**2754595**	**53777**	**3121237**	
								74411	**2521**		**231203**		
			ИТОГО	**Тенге**				**3 121 237**					
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,30%**		**40 576**					
			Итого с временными	**Тенге**				**3 161 813**					
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		**2 %**		**63 236**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				**3 225 049**					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	**Тенге**		**0,95**		**3 063 797**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	**Тенге**		12 %		367 656					
			Итого с НДС	**Тенге**				3 431 452,50					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Иманбеков Д.Р

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строительная группа Архитектор»

Костенко А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Акбозат LTD"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

Исаев А.М.